

## මහකොළඹ නාගරික ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (පිටත වටරුම් මහා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය)- 2010

---

### 1. මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අනිද්‍යමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 3 ජ්‍යෙෂ්ඨ දැක්වෙන කරුණු විෂ්‍ය උද්ගත වන ගැලපීම් විෂ්‍ය ඇතිවන බලපෑම් හැරුණු රීට මා දරන්නා වූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව සහ 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරක්ත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සහා භා සාධාරණ ලෙස දක්වන අයුර්න් පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම වලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝගනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) මාගේ පෙර ව්‍යාපෘතියේ රිගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුවුදායක ක්‍රියා මාර්ග ගෙන තිබුණු බව,
- (ඇ) ගාය ගිරිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතින් වලට අනුකූලවේ තිබුණු බවයේ.

### 2. මූල්‍ය ප්‍රකාශ

#### 2.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශ හා සපයා තොරතුරු අනුව සමාලෝචන ව්‍යාපෘතියේ වියදුම රුම්ලියන 5,636.79 ක් වූ අතර 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්මුව්‍යාචන වියදුම රුම්ලියන 7,878.91ක් විය. සමාලෝචන ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘතිය භා ඉකුත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වියදුම සහ 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්මුව්‍යාචන වියදුම පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත සඳහන් ප්‍රකාශයෙන් දැක්වේ.

විස්තරය	දෙසැම්බර් 31 දිනෙන්		2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට
	අවසන් වර්ෂය සඳහා විසඳුම	2009	සම්වේදන විසඳුම
	2010	2009	
ස්ථාවර වත්කම්	රු. 77.52	රු. 0.56	රු. 193.97
ඉධම් හා ඉධම් වැනි දියුණු කිරීම	805.85	391.19	2,485.85
කේරේගෙන යන වැඩ	80.05	44.83	350.35
ප්‍රජාත්‍යාමා සේවා	4,601.58	160.33	4,761.92
පොලී සහ සේවා ගාස්තු	71.79	13.87	86.82
	-----	-----	-----
	5,636.79	610.78	7,878.91
	-----	-----	-----

### 3. විගණන නිර්ක්ෂණ

පහත සඳහන් නිර්ක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) නියමිත ව්‍යාපාති කාල සීමාව තුළ කාර්යක්ෂමව හා සකසුරුවම් ලෙස ව්‍යාපාතියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම තහවුරු කර ගැනීමට හැකිවන පර්දි ව්‍යාපාතිය රිසින් සමස්ත ව්‍යාපාති කාලයිමාව ආවරණය කිරීමට සඳහා පර්පූර්ණ ව්‍යාපාති සැලැස්මක් සහ සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාර් සැලැස්මක් එහියෙළ කර එය කාලීනව නියාමනය කළ යුතුය. සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාර් සැලැස්මක් හා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙළ කර නිඩුණු නමුත් කාලීනව ඇගයීම් සිදු කළ බව තහවුරු කිරීමට සාක්ෂි ලැබේ නොතිබුණි.
- (ආ) ව්‍යාපාතිය ක්‍රියාත්මක කරවීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජීත ආයතන වශයෙන් වරාය හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ව්‍යාපාතියේ කටයුතු පූර්ණ වශයෙන් පර්ක්ෂා කිරීමට අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් යෙදුවිය යුතුය. කෙයේ වෙතත්, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී නිකුත් කරන ලද අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා ව්‍යාපාතිය වි නිඩුණේ එකී කටයුතු ගෙරීම් තහවුරු කිරීමට හා ලේඛන නඩත්තු කිරීම් පර්ක්ෂා කිරීමට පෙන්වනු ලැබේ. කෙසේවෙතත්, ව්‍යාපාතියේ පර්පාලන කටයුතු පර්පාලන සහ මාර්ග ඉදකිරීම්වල හොතික නිර්ක්ෂණ ව්‍යාපාති මෙහෙයුම් එකකය රිසින් සිදු කරන ලද කොන්ට්‍රාත් පර්පාලන කටයුතු සහ වත්කම් හොතිකව සන්නාපනය කිරීම වැනි කටයුතු අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරීන් රිසින් සිදුකර නොතිබුණි.

- (අ7) කළමනාකරණ යෝච්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව රිසින් කාර්ය මණ්ඩලය තනතුරු 56 ක් පමණක් අනුමත කර තිබුණු නමුත් සමාලෝචීත වර්ෂය අවසාන වන රිට ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ යෝච්‍ය සංඛ්‍යාව සාමාර්කයින් 76 ක ගෙන් සමන්විත රිය. කෙසේ වෙතත්, සමාලෝචීත වර්ෂය තුළදී ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (ප්‍රසාම්පාදන) ප්‍රධාන ඉංජිනේරු (තාක්ෂණ සහයක) ව්‍යාපෘති ලේකම්, ව්‍යාපෘති ඉංජිනේරු වැනි ප්‍රධාන තනතුරු ඇතුළත්ව අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයේ තනතුරු 24 ක් පුරුෂ්ථාවූව පැවතුණි. තවද, කළමනාකරණ යෝච්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව රිසින් අනුමත කර නොතිබුණු තනතුරු සඳහා ලිපිකරුවන් 16 දෙනෙක්ද ඇතුළත්ව සෝචියින් 43 ක් ව්‍යාපෘතිය රිසින් යෝච්‍ය යොදවා තිබුණි.
- (අ8) කොන්ත්‍රාඩ්කරුගේ ප්‍රමාණතා පත්‍ර වල සඳහන් වූ අවශ්‍ය වාහන සංඛ්‍යාව අතුර්න ව්‍යාපෘතිය රිසින් මිලදී ගත් වාහනයක් මුදල් භා තුම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික අය වැය දෙපාර්තමේන්තුවේ 2010 අප්‍රේල 20 දිනැති අංක 146(3) දරණ වකුලේඛයේ රිසිරිධාන වලට පට්ඨැනීව නියෝජා අමාත්‍යාචාර්‍යා ගේ හාරිතය සඳහා වෙන් කර තිබුණි.

#### 4. මුළුය හා ගෞතික කාර්යය සාධනය

##### 4.1 අරමුදල් උපයෝගනය

මුළුය ප්‍රකාශන හා සපයා තිබූ තොරතුරු අනුව සමාලෝචීත වර්ෂය තෙක් ව්‍යාපෘතියේ මුළුයනය, අය වැය ප්‍රතිපාදනය සහ අරමුදල් උපයෝගනය පිළිබඳ සැලකිය යුතු සංඛ්‍යා ලේඛන කිරීතයක් පහත දැක්වේ.

නය ගිරිසුම අනුව 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට අරමුදල්  
සැපයීමට එක වූ උපයෝගනය  
මුදල

ඡනන් යෙන් මිලියන	රුමිලියන	රුමිලියන	%
ණය එ 89	21,917	24,547	35.6
ණය එ 91	25,057	27,460	0.04
ම්‍යා එ එ එ	20,917	2,783	13.3
-----	-----	-----	-----
46,974	72,924	11,532*	15.8
=====	=====	=====	=====

\*අත්තිකාරම් ඇතුළත් වීම ගෙනුවෙන් මෙම මුදල 2.1 ජේදයේ දැක්වූ සංඛ්‍යාවෙන් වෙනස් වේ.

## 4.2 හෝතික කාර්යය සාධනය

### 4.2.1 මාර්ග ඉදිකිරීම් කටයුතු

- (අ) සමාලෝචන වර්ෂය අවසානයේදී වැඩ වල 18.14 % ක ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වූවිද ප්‍රගති වාර්තා අනුව, කොට්ඨාව සිට කඩුවෙල (අදියර 01) දක්වා වූ කි.ම්.12 ක් සඳහා වූ මාර්ගය ඉදිකිරීම් වැඩ 15.3% ක ප්‍රගතියක් පෙන්වා නිඩුණි. තවද, සමාලෝචන වර්ෂය අවසානය වන එට කොට්ඨාව රු 4 අන්තර් තුවමාරුවේ වැඩ වලින් 49.91% ක් සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු රිය. කෙසේවෙත්, සමාලෝචන වර්ෂය අවසානය වන එට වැඩ වලින් 37.71 % ක ප්‍රගතිය පමණක් පෙන්වා නිඩුණි.
- (ආ) කඩුවෙල සිට කඩුවත (02 අදියර) දක්වා මාර්ගය සහ කඩුවත සිට කේරවලපිටිය දක්වා මාර්ගය ඉදිකිරීම් සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත්තු සමාලෝචන වර්ෂය අවසානයේ වන තෙක් පුදානය කර නොනිඩුණි.

### 4.2.2 ඉඩම් අත්පත් කරගැනීමේ කටයුතු

- (අ) 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට අදියර තුනක් යටතේ ව්‍යාපාතිය රිසින් අත්පත් කර ගත් ඉඩම් පිළිබඳ ප්‍රගතිය පහත දැක්වේ.

2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට

අත්පත් කරගත් මුළු ඉඩම් කොටස ගණන	වනදී ගෙවූ ඉඩම් කොටස ගණන	වනදී ගෙවීම් පිළිබඳ ප්‍රගතිය %	ගෙවූ වනදී මුදල රු(මිලියන)
කොට්ඨාව-කඩුවත(අදියර 01)	1,066	844	79
කඩුවල-කඩුවත (අදියර 02)	1,188	343	26
කඩුවත-කේරවලපිටිය (අදියර 02-01)	926	12	1.3
	<u>3,180</u>	<u>1,199</u>	<u>107.96</u>
			<u>2,336.73</u>

- (ආ) ව්‍යාපාති කටයුතු හේතුවෙන් අවනැන්වූ පුද්ගලයින්ට රිකල්ප ඉඩම් ලබාදීමට මහරගම, කඩුවෙල, බියගම, හා වත්තල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාවවල පිහිටි හෙක්ටයාර 6.417 ක් ඉඩම් ව්‍යාපාතිය රිසින් රු.195,027,625 ක පිරිවැකට අත්පත් කරගෙන නිඩුණි. රට අමතරව එම ඉඩම් හිමිකරුවන් වෙත ගෙවීය යුතු මුදල නිරවුල් කිරීම ප්‍රමාද එම මත පොලී වශයෙන් රු.30,688,686 ක මුදලක් ද ගෙවා නිඩුණි. එම ඉඩම් වලින් අවනැන්වූ

පුද්ගලයින් අතර අතර බෙදා දීමට ඉඩම් කොටස 126 ක් සලකුණු කර තිබුණු නමුත් 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් කොටස 28 ක් පමණක් බෙදා දී තිබුණි. ඒ අනුර්ත් ඉඩම් කොටස හතක පමණක් නීතිමය අධිතිය පදිංචි කරුවෙන් වෙත මාරු කර තිබුණි.

රික්ත කරුණට අමතරව, සමාලෝචනි වර්ෂය තුළදී සිදුකර තිබුණු ක්ෂේත්‍ර පර්ක්‍රමා වලදී පහත සඳහන් කරුණු ඇතාවරණය විය.

- (I) 2010 පෙබරවාරි 16 දිනට බිජාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨායයේ උප්‍රියිල පිහිටි ඉඩම් සලකුණු කිරීමේ කටයුතු සම්පූර්ණ කර තිබුණු නමුත්, ව්‍යාපාති කාර්යාලය වෙත නොරුරු ලබාදීමේ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් 2010 නොවැම්බර් 30 වන දින තුරුත් ඉඩම් සලකුණු කිරීමේ විස්තර ව්‍යාපාති කාර්යාලයන් ලබා ගත නොහැකි විය. පර්ක්‍රමා දිනය වන විට අංක 3 දරණ ඉඩම් කොටස වෙන් නොකර පැවතුණු බව විගණන පර්ක්‍රමායේදී නීත්ක්‍රීත්‍යා විය. තවද, අංක 12 ක් පළල වූ ඉඩම් ප්‍රවේශ මාර්ගය ආරම්භයෙන් අංක 10 ක් දක්වා පැවති තිබුණු බව නීත්ක්‍රීත්‍යා විය.
- (II) කැඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පිහිටි ඉඩම කොටස 23 කට සලකුණු කර තිබුණු අතර ඉඩම් කොටස හතක් පමණක් අවතැන් වූ පුද්ගලයන් අතර බෙදා දී තිබුණි. තවද, ඉඩමට ඉහළින් දිවෙන අධි බාර්තාවයෙන් යුත් විදුලි රැහැන් මාර්ගය හේතුවෙන් පර්වස 10 ක ප්‍රමාණයේ ඉඩම් කොටසක් නීත්කාර්යව පැවතුණි. පර්වස තුනක ප්‍රමාණයන් යුත් වෙනත් ඉඩම් කොටසක් එහි ත්‍රිකෝණාකාර පිහිටීම හේතුවෙන් නීත්කාර්යව පැවතුණි. 2010 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටන් අනෙකුත් ඉඩම් කොටසක් බෙදාදීමට සුදුසු පුද්ගලයින් තොරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

#### 4.2.3 නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු

---

ව්‍යාපාති කටයුතු හේතුවෙන් අවතැන් වන පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු 2007 වර්ෂයේදී සැලසුම් කළ පරිදි සම්පූර්ණ කර නොතිබුණු අතර ඒ අනුව කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය රහිතව ඉඩම් අත්තන් කර ගැනීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු කැඩ්නම් කිරීම සඳහා 2008,2009 හා 2010 වර්ෂවල අමතර කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා ගෙන තිබුණි. ව්‍යාපාතියේ ප්‍රගති වාර්තා අනුව නැවත පදිංචි කිරීම කටයුතු සඳහා ව්‍යාපාතිය විසින් හෙක්ටයාර 6.417 ක් අත්තන් කරගෙන තිබුණි. 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට එම කටයුතු වල ප්‍රගතිය පහත දැක්වේ.

නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා අත්‍යුත් කරගත් ඉඩම් කොටස ගණන	2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට බෙදාදුන් ඉඩම් කොටස ගණන	නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතිය %	නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා අත්‍යුත් කරගත් ඉඩම් කොටස ගණන
			නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා අත්‍යුත් කරගත් ඉඩම් කොටස ගණන
කොටසාව - කඩුවෙල (අදියර 01)	30	16	53
කඩුවෙල - කඩවන (අදියර 02)	39	12	51
කඩවන - කොටසාව (අදියර 02-01)	57	නැත	-
	-----	-----	24
	126	28	
	=====	=====	

#### 4.3 අරමුණින් බැහැර වූ රීඛයන

---

ව්‍යාපාතියේ කාර්යයන්ට සම්බන්ධ නොවූ රීඛියෝ' විනුපටයක් නිපදවීම සඳහා වරාය හා මහාමාර්ග අමාතායාගයේ ඉල්ලීම මත ව්‍යාපාතිය රීඛින් 12,1190,250 ක මුදලක් වැයකර තිබුණි. 2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ව්‍යුත් අංක: එර්ඩ්/12 හි 8.3.9 පේදය ප්‍රකාරව ව්‍යාපාතිය එහි සම්පත් කිසිදු වෙනත් ආයතනයක් රීඛින් යිදුකරන කටයුතු සඳහා යෙදුවීමට අවසර නොදිය යුතුය.