

## නැගෙනහිර පලාතේ දිගි දුප්පර්කම දුරම්මීම සඳහා යටිත පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

### 1. මතය

මාගේ පර්ක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 2 ජේසේ දැක්වෙන කරුණු වලින් උද්ගත වන ගැලපීම් වලින් ඇතිවන බලපෑම් හැරුණු විට මා දරන්නා වූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් ව්‍යාපෘතිය සඳහා නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ස්ථාකාර්තිවය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුර්න් පොදුවේ පිළිගන් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව මූලා ප්‍රකාශන පිළියෙළ කර ඇති බව,
- (ආ) ප්‍රතිපාදනය කරන ලද අරමුදල් එවා ප්‍රතිපාදනය කරනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝගනය කර නිබුණු බව,
- (ඇ) 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් ව්‍යාපෘතිය තුළදී රිශේෂ (යෙන්) ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් සහ එම ගිණුමට උන පුරණය කිරීම්, ව්‍යාපෘතිය මහින් පවත්වා ගෙන යනු ලැබූ පොත්පත් සහ වාර්තා වල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරව් කර නිබුණු බව හා 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට කේෂය වැඩිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුවුදායක ලෙස සයදා නිබුණු බව,
- (ඇ) මාගේ ගිරිසුමේ නියමකර ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපුරණයන් සඳහා වූ ඉල්ලම්පත් ඉදිරිපත් කරන ලද රියදම් ප්‍රකාශය(ඒ.ප.) කෙරෙහි සහාර කිරීම සඳහා සාධාරණ ලෙස විශ්වාස තැබිය හැකි බව.
- (ඉ) මාගේ පෙර ව්‍යාපෘතිය පිළිගෙන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුවුදායක ස්ථාමාර්ග ගෙන නිබුණු බව, සහ
- (ඊ) මාගේ ගිරිසුමේ දක්වා ඇති මූලා සම්මුතින් වලට අනුකූලව කටයුතු කර නිබුණු බවත්ය.

### 2. මූලා ප්‍රකාශන

#### 2.1 මූලා කාර්යසාධනය

ඉදිරිපත් කරන ලද මූලා ප්‍රකාශන සහ ලබාගත හැකිවූ තොරතුරු වලට අනුව, සමාලෝචිත ව්‍යාපෘතිය සඳහා ව්‍යාපෘතියේ රියදම රු. 2,573,697,860 ක් වූ අතර 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චීත රියදම රු. 5,380,039,837 ක් විය. සමාලෝචිත ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා වියදම හා ඉකුත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වියදම් සඳහා 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චීත රියදම පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත සඳහන් ප්‍රකාශයෙන් දැක්වේ.

<u>වියදම් වර්ගය</u>	<u>දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා</u>	<u>2010 දෙසැම්බර්</u>	
	<u>වියදම්</u>	<u>31 දිනට සම්විච්‍රාත්‍යාවන් වූ වියදම්</u>	
	<u>2010</u>	<u>2009</u>	
	රු.	රු.	රු.
ස්ථාවර වන්කම්	57,915	105,300	104,673
කේරේගෙන යන වැඩ	2,394,840,957	1,622,754,746	4,876,231,213
උපදේශක යෝවා	178,798,988	176,688,736	503,703,951
	-----	-----	-----
	2,573,697,860	1,799,548,782	5,380,039,837
	=====	=====	=====

## 2.2 විශේෂ (යෙන්) ගිණුම

ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ලබාගත හැකිවූ තොරතුරු වලට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ විශේෂ (යෙන්) ගිණුමේ මෙහෙයුම් සහ 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේජය පහත දැක්වේ.

<u>විස්තර</u>	<u>ක්.ලෝ.රු. (ම්)</u>	<u>ක්.ලෝ.රු. (ම්)</u>	<u>යෙන් (ම්)</u>
2010 ජනවාරි 01 දිනට ගේජය		2,928.9	2,410.2
අධිකලා :- ආපසු ගැනීම්	1,585.4		1,219.9
විදේශ විනිමය ලාභය	(255.8)	1,329.6	-
	-----	-----	-----
2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේජය		1,599.3	1,190.3
	=====	=====	=====

## 3. විගණන නිර්ක්ෂණ

පහත නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

### 3.1 ගිණුම්කරණ අධ්‍යාපන

-----

- (i) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී විදේශ ආධාර ගිණුමෙන් සිදු කරන ලද ගනුදෙනුවලට අදාළව විදේශ රීතිමය හුවමාරු වාසි/අවාසි ගණනය කර නොතිබුණු අතර ගිණුම්වල හෙළිදරව් කර නොතිබුණි..
- (ii) ව්‍යාපෘතිය 2006 වර්ෂයේදී ආශාරම්ග කර තිබූණාද 2005 වර්ෂයට අදාළ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරයේ පොදු කාර්ය වියදම් ලෙස රු.1,321,098 ක් 2008 වර්ෂය තුළදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරය වෙත ව්‍යාපෘති අරමුදල් වලින් ප්‍රතිපූරණය කර තිබූණ අතර මෙම ගනුදෙනුව 2010 වර්ෂයේදී ද නිරවුල් කර නොතිබුණි.
- (iii) 2010 වර්ෂය තුළදී විකතුව රු.17,756,097 ක මුදලක් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයෙන් ජලනල ඇතිර්මේදී ව්‍යාපෘතිය විසින් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ මාර්ගයන්හ කැනීම් හා පැවතුවීම් තේතුවෙන් වන අලුත්වැවියාවන් සඳහා ලැබූ තිබුණි. මෙම මුදලින් රු.2,937,763 ක මුදලක් එනම් 16.55% ක ප්‍රමාණයක් පමණක් අදාළ කාර්යය සඳහා උපයෝගනය කර තිබුණි. ඉතිරි රු.14,818,334 ක මුදල එනම් 83.45% ක් ව්‍යාපෘති කාර්යයන් සඳහා උපයෝගනය නොකර වෙනත් අගම ගිණුමකට මාරු කර තිබුණි.
- (iv) කොන්ත්‍රාන්කරු සහ උපදේශකට ගෙරිය යුතු විකතුව රු.200,145,615 ක් 2009 වර්ෂයේදී ලැබිය යුතු විදේශාධාර ගිණුමට ගැලීම් කර තිබූණාද 2010 වර්ෂය සඳහා ද නැවත එම මුදල ගිණුම්වල ගැලීම් කර තිබුණි. මේ නිසා විදේශාධාර ගිණුම සහ කොන්ත්‍රාන්කරුට හා උපදේශකට ගෙරිය යුතු මුදල රු.200,145,615 කින් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.
- (v) 2010 දෙසැම්බර් මාසයේදී කොන්ත්‍රාන්කරු වෙත යෙන් 24,533,397ක් ගෙවා තිබූණ ද ව්‍යාපෘතිය විසින් වැරදි ලෙස එම වටිනාකම ගිණුම්ගත කර තිබූණෙන් ලැබියයුතු විදේශාධාර ගිණුමේ සහ කොන්ත්‍රාන්කරුවන්ගේ ගිණුමේ යෙන් 24,533,397 ක වැඩියෙන් දැක්වීමක් නිර්ක්ෂණය විය.
- (vi) යැපයුම්කරුවකට ගෙවිනු ලැබූ මුදලක් ගැලීම් තේතුකාටගෙන සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා උපවිත වියදම් සඳහා වූ වෙනස්කිරීම රු.280,000 කන් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.

### 3.2 කොන්ත්‍රාන් පරීජාලනය

#### 3.2.1 කොන්ත්‍රාන්කරුවන්ට ගෙරිම්

පහත නිර්ක්ෂණයන් සිදු කරනු ලැබේ

##### (අ) මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය

- (iii) කොන්ත්‍රාන් ගිරිපූමට අනුව 2010 දෙසැම්බර් 31 දින වන එට මාර්ග කොටසේ සිරිල් වැඩ අවසන් කළයුතු වවද මිල ප්‍රමාණ ප්‍රතිසංස්කරණ අනුව අයිතම් 139 කට අදාළව රු.273,421,407 ක අයකින් යුතු කාර්යයන් සිදු කර නොතිබුණි. එය මූල

කොන්ත්‍රාත් පිරිවැයෙන් 8.8% ක ප්‍රමාණයක් විය. මේ සඳහා වූ හේතු විගණනයට ඉදිරිපත් නොවේ.

#### (ආ) කල්ලධී පාලම ඉදිකිරීම

කල්ලධී පාලම ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු රිසින් 2010 දෙසැම්බර් සහ 2011 ජනවාරි මාස වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ලද අනුරු ගෙරීම් සහතික පුරුෂ මත 2011 පෙබරවාරි 23 දින රු.මිලියන 5 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිර්ක්ෂණය සිදු කරනු ලැබේ.

පාලමේ වැඩ ආරම්භ කර 2011 ජනවාරි 31 දිනට මාස 10 ක් ගත වී තිබුණාද කොන්ත්‍රාත්තුකරු රිසින් සම්පූර්ණ කර තිබුණේ 0ු. 162,693,913ක්ටු කොන්ත්‍රාත් වරිනාකම්න් 20% ක් ව අත්තිකාරම් ගෙරීමට අදාළව කොන්ත්‍රාත් කාර්යයන්ගෙන් 75% ක් පමණි. කාර්යක්ෂමතාවය දුර්වල වීම නිසා වැඩ ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ගෙවනු ලැබූ අත්තිකාරම් මාස 18 ක් වූ කොන්ත්‍රාත්තු කාලය තුළදීවත් ආපසු අයකර ගැනීම යිදු කළ හැකිද යන්න ගැටුලු සහිත විය.

(ඇ) කල්ලධී පාලමෙහි නිර්මාණ නැවත සැකයීම වෙනුවෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීය ඉංජිනේරුවරුන් 06 දෙනෙකු වෙත එකතුව 0ු.575,000 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. ආයතන සංග්‍රහයේ ix වන පරිවිශේෂයේ 2 වන වගන්තිය අනුව නිලධාරීන් රජයේ සේවය සම්බන්ධයෙන් ලබාගත් විශේෂ දැනුම භාවිතා කරමින් වෙතන් ආයතනයකට හෝ පුද්ගලයකුට සපයන සේවාව මගින් ලබන ගාස්තුවෙන් රීකාබද්ධ අරමුදලට ගෙවිය යුතු මුදල අයකර ගෙන නොතිබුණි.

#### 3.2.2 සුපර්ක්ෂක උපදේශක

ව්‍යාපාතිය සඳහා රිදේශීය හා දේශීය උපදේශකවරුන්ගෙන් උපදේශක සේවා ලබාගැනීම සඳහා පිළිවෙශිත යෙන් 228,600,000 ක හා 0ු.180,200,000 ක එකතුව වූ පිරිවැයකට 2007 වර්ෂයේදී බදා උපදේශක සාමාගමක් පත්කර තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත්තු අගයෙන් අනියම් හා දස්මිකාවා රියදුම් හැර විදේශීය හා දේශීය උපදේශක තත්‍ය පිරිවැය පමණක් පිළිවෙශිත ජ්‍යෙන් 216,254,710 ක් හා 0ු.166,542,411 ක් විය.

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ .

(අ) 2007 ජ්‍යෙන් මය සිට මාස 06 ක සේවා කාලයක් සඳහා පත්කර තිබූ වාර්තා විශේෂඝ්‍යවරයා 2010 දෙසැම්බර් අවසන් වන රිට එක් මාසයක් පමණක් සේවය කර තිබුණි. ඔහු එක් මාසයක් පමණක් සේවය කිරීම හේතුවෙන් අවශ්‍යවූ සේවය ලබා ගෙන තිබුණේද යන්න විගණනයේදී

නහවුරු කර ගත නොහැකි විය. ඒ සඳහා වෙනස්කර තිබූ යෙන් 16,551,470 ක වට්නාකම්න් ඉතිරිය යෙන් 13,838,470 ක් වූයෙන් ඉතිරියේ ප්‍රතිශතය 84% ක් විය. ඒ හේතුවෙන් ව්‍යාපාතිය ආපේක්ෂා කළ පරිදි ව්‍යාපාතියට අදාළ වාර්තා නිසි පරිදි එලියෙළ කර තිබුණේද යන්න තා වාර්තා ටියෙෂූටරයාගේ අදාළ කාර්යයන් නිසි පරිදි ඉටු කර තිබුණේද යන්න පිළිබඳව විගණනයේද සැහීමකට පත්වීමට නොහැකි විය.

- (ආ) දේශීය උපදේශක සේවාවේ තනතුරු 07 ක් සඳහා නිලධාර්ත් බදවා ගෙන නොතිබූ නමුත් ඒ සඳහා මිනිස් මාස 161 ක් වෙනුවෙන් රු.22,702,579 ක මුදලක් මිල ප්‍රමාණ පුරුෂ තුළ පෙන්වුම් කර තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ඔවුන් එකින් පර්ක්ෂාවට භාජනය කළ යුතු වූ කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩ කොටස විධිමත්ව සිදු කර තිබුණේද යන්න විගණනයේද සැහීමකට පත්වීමට නොහැකි විය.

### 3.3 ව්‍යාපාතියට පටතැනී කාර්යයන් වෙනුවෙන් එකාබද්ධ අරමුදලින් මුදල ගෙවීම

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිර්ක්ෂණයන් සිදු කරනු ලැබේ.

- (අ) මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු සඳහා එදේශ ණය වැළින් කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවීය යුතු රු.11,975,941 ක වියදම් තා ව්‍යාපාති ඇස්තමේන්තුව තුළ ඇතුළත් වූ ගුම පිරිවැය ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවූ රු.957,152 ක මුදලක් ද ව්‍යාපාතියේ ඇස්තමේන්තුව තුළ ඇතුළත් නොව කාන්තන්කුවේ නගරයේ ප්‍රධාන පාරේ රෙන්නල ඇතිරිම සඳහා රෙන්නල මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් වැය කළ රු.1,767,000 ක මුදලක් ද එකාබද්ධ අරමුදලින් දරා තිබුණි. මේ සඳහා වූ හේතු ඉදිරිපත් නොවූ අතර භාණ්ඩාගාරයේ එකඟත්වයක් ඒ සඳහා ලබාගෙන නොතිබුණි.

- (ආ) ව්‍යාපාතියට අදාළ නොවන කාර්යයන් වෙනුවෙන් ප්‍රවාහන ඇමතිතුමාගේ පොදුගලික ලේකම්ගේ ප්‍රවාහන කුලී වෙනුවෙන් රු.454,897 ක මුදලක් පොදුගලික ප්‍රවාහන සමාගමකට ගෙවා තිබුණි.

## 4. මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

### 4.1 මූල්‍ය සමාලෝචනය

#### 4.1.1 අරමුදල් උග්‍රයාර්ථය

අභිජ්‍යමට අනුව සැපයීමට එකඟ වූ මුදල	2010 වර්ෂය	2010 වර්ෂය	2010 දෙසැම්බර්
එකඟ වූ මුදල	සඳහා අයවැයගත ප්‍රතිඵාදනය	සඳහා අරමුදල් උග්‍රයාර්ථය	31 දින දක්වා
-----	-----	-----	අරමුදල් උග්‍රයාර්ථය

යෙන්

රු.

රු.

රු.

රු.

(මිලියන)	(මිලියන)	(මිලියන)	(මිලියන)	(මිලියන)
ජා ය ජ බැං	4,460	4,756	1,790.0	1,630.8
ශ්‍රී ලංකා රජය	-	<u>1,494</u>	<u>241.9</u>	<u>241.9</u>
	<u>4,460</u>	<u>6,250</u>	<u>2,031.9</u>	<u>1,872.7*</u>
				<u>5,307.6*</u>

\* අන්තිකාරම් හා උපරින රියදුම් බැහැර කිරීම ශේෂ කොට ගෙන මෙම මුදල් මෙම වාර්තාවේ 4.1 පේදයේ දැක්වෙන මුදලට වෙනස් වේ.

## 4.2 මෙහෙයුම් සමාඛෝචනය

### 4.2.1 කාර්යසාධනය

ණය ගිරිසුම අනුව රු.මිලියන 6,250 ක මූල පිරිවැයකින් මාස 30 ක් ඇතුළත (දින 913 කින්) අක්කරෙයිපත්තුව හා ත්‍රික්කන්සිමාධු අතර කි.ම්. 100 ක මාර්ග කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට සහ කළුලධී පාලම අලුතින් ඉදිකිරීමට වයිනා ඕවර්යිස් ඉංජිනේරුන් සමුහ සමාගමට 2007 දෙසැම්බර් 06 දින බඳ රහිත රු.3,806,804,232 ක වරිනාකමකට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාර්යසාධනය ඉතා දුර්වල මට්ටමක පැවතීම ශේෂවෙන් ව්‍යාපාතිය ක්‍රියාත්මක කරවීමේ හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතයායනන සමඟ ඇති වූ එකඟතාවයන් මත කළුලධී පාලම ඉදිකිරීම සමාගම රිසින් අන්තුරු තිබුණි. පසුව සමාගමේ කොන්ත්‍රාතු වරිනාකමින් රු. මිලියන 700 ක වරිනාකමක් අඩුකර රු.813,469,566 ක පිරිවැයකට 2010 අප්‍රේල් 01 සිට දින 540 කින් එම පාලම නිම කිරීම සඳහා 2010 මාර්තු 25 දන රාජ්‍ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව වෙත කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) මුල් කොන්ත්‍රාත්තුවේ රිෂය පරිය අඩු වී තිබුණාද මාර්ග කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කොන්තාතු කාලය අඩු කිරීම වෙනුවට 2010 දෙසැම්බර් 31 දින වනවිට අවස්ථා දෙකකදී තවත් දින 184 කින් කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.
- (ආ) පාලම ඉදිකිරීමට අදාළ නව කොන්ත්‍රාත්තුවේ මිලෙහි රු.113,469,566 ක වැඩිවෙළත් නිර්ක්ෂණය වූ අතර එම මුදල ව්‍යාපාති කාලපර්වීපේදය තුළදී අපේක්ෂිත එනිමය වාසිය මගින් පියවා ගැනීමට ව්‍යාපාතිය තුළදී ආයතනය සමඟ එකඟවී තිබුණි. කාලපර්වීපේදය තුළ පවත්නා අරමුදලින් කොන්ත්‍රාත්තුව නිම කිරීමට ඇති නොහැකියාව මත ශ්‍රී ලංකා රජයට අනිවේක පිරිවැය දැරීමට සිදු වේ.

- (අ) 2010 අප්‍රේල් 01 දිනෙන් ආරම්භ කර 2011 සැප්තැම්බර් 30 දිනෙන් එනම් මාස 18 කින් නීම කළයුතු කළේලදී පාලම සම්බන්ධයෙන් වූ නව කොන්ත්‍රාත්‍යාචාරී 2010 දෙසැම්බර් 31 දිනට 8.2%ක් ව තත්‍ය ප්‍රගතියට එරෙහිව අපෝක්ෂීත ප්‍රගතිය 26.08% ක් රී නිබුණි.
- (ඇ) 2010 දෙසැම්බර් මස ප්‍රගති වාර්තාවේ ඇතුළත් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වැඩ සැලසුම් අනුව සහ ප්‍රගතිය ජීලිබද සටහන් අනුව ප්‍රධාන කාර්යයන්හි අපෝක්ෂීත ප්‍රගතිය හා තත්‍ය ප්‍රගතිය අතර අඩුවීම 0.08% සිට 29.04% දක්වා පරාසයක රිහිදී නිබුණි.

#### 4.2.2 හොතික කාර්යසාධනය

---

2010 යැපේනුම්බර් 30 දිනට මාර්ගයේ හා කල්ලවී පාලමේ හොතික කාර්යසාධනය එහිවෙළින් 100%ක්ටු සහ 26.08ක්ටු සැලසුම්ගත කාර්යයන්ට එරෙහිව 99.81%ක් හා 8.2%ක විය. විස්තර පහත පරිදි විය.

සංඛෝධනය කොන්ත්‍රාත්තුව	2010 දෙසැම්බර් කළ	2010 දෙසැම්බර් 31දිනට තතාව වරිනාකම	2010 දෙසැම්බර් 31දිනට අපෝක්ෂිත ප්‍රගතිය (%)	2010 දෙසැම්බර් 31දිනට තතාව ප්‍රගතිය (%)
	රු. (මිලි.)	රු. (මිලි.)		
1. ජ්‍ය 4 මාර්ගයේ කි.මි.364 සිට කි.මි.427 ක් දක්වා කි.මි.64 ක් හා ජ්‍ය 15 මාර්ගයේ කි.මි.36 ක් ප්‍රතිසංකරණය	3106.804	2906.614	100	99.8
2. කල්ලවී පාලම ඉදි කිරීම	813.469	59.387	26.08	8.2

