

විසල් දඹුල්ල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - අදියර 1 - 2014

විසල් දඹුල්ල ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ - අදියර 1 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා ඉන්දියා අපනයන - ආනයන බැංකුව අතර 2012 ජනවාරි 17 දින එළඹී ණය ගිවිසුම යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදවීම හා ව්‍යාපෘති කාලය

ව්‍යාපෘතියේ ණය ගිවිසුම අනුව, එවකට ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්‍යාංශය වර්තමානයේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරවීමේ නියෝජිතායතනය වන අතර ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායතනය වේ. දඹුල්ල, ගලේවෙල, සීගිරිය, හබරණ, පළමස්වැව, නාවුල, පලාගොල්ල හා කැකිරාව යන ප්‍රදේශවල ජීවත්වන 300,000 පමණ ජනතාවට ආරක්ෂිත පානීය ජල පහසුකම් ලබාදීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වේ. ව්‍යාපෘති පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 9,593 කට සමාන එජඩො මිලියන 86.8 ක් වූ අතර ඉන් රු.මිලියන 6,675.90 කට සමාන එජඩො මිලියන 60.69 ක් සැපයීම සඳහා ඉන්දියා අපනයන - ආනයන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි. රු.මිලියන 1,882.10 කට සමාන එජඩො මිලියන 17.11 ක් සැපයීමට ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන බැංකුව එකඟ වී තිබුණි. ඉතිරි රු.මිලියන 1,035.00 කට සමාන එ.ජ.ඩො.මිලියන 9.00 ක් සැපයීමට ශ්‍රී ලංකා රජය එකඟ වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය එහි කටයුතු 2012 මාර්තු 06 දින ආරම්භ කර තිබුණු අතර 2014 සැප්තැම්බර් 05 වන විට නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. පසුව ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය 2017 මැයි 31 දක්වා 04 වාරයක් දීර්ඝ කර තිබුණි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව පිළියෙළ කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක, සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

1.4 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදුකරන ලදී. ආචාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේ ද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබා ගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට අදාළ වන විගණන සාක්ෂි ලබා ගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටීන්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගේ අවදානම් තක්සේරු කිරීමද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවදානම් තක්සේරු කිරීම් වලදී, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් ව්‍යාපෘතියේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය හා යොදා ගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීම ද විගණනයට ඇතුළත් වේ. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි

ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි. පහත සඳහන් දෑ තක්සේරු කිරීමෙහිලා අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබූ එවැනි පරීක්ෂා කිරීම් ද එම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

- (අ) අභ්‍යන්තර පාලන අංශයෙන් බලන කල, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ සතුටුදායක පාලනයක් සහ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම්වලට අදාළ පොත්පත්, වාර්තා ආදියෙහි විශ්වාසවන්තභාවය තහවුරු වනු පිණිස පද්ධති සහ පාලන ප්‍රමාණවත් වූයේ ද යන බව,
- (ආ) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වියදම් ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යන ලද වැඩිදියුණු කළ මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සමග සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණේද යන බව.
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ණය සපයනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් සපයන ලද අරමුදල්වලින් දරන ලද ව්‍යාපෘති වියදම්, මූල්‍ය හා භෞතික වශයෙන් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් උද්ගත වූ වත්කම් සහ වගකීම්, ණය යටතේ මිලදී ගැනීම් හඳුනා ගැනීම ආදිය දැක්වෙන පරිදි අඛණ්ඩ පදනමක් මත ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගනු ලැබුවේද යන බව.
- (ඈ) ණය යටතේ ආපසු ගැනීම් ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සිදුකර තිබුණේද යන බව.
- (ඉ) ණය යටතේ සපයන ලද අරමුදල්, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණේද යන බව.
- (ඊ) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද වර්ගීකරණයට අනුව වියදම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණේද යන බව.
- (උ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර තිබුණේද යන බව.
- (ඌ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණේද යන බව, සහ
- (එ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූයේද යන බව.

1.5 තත්ත්වගණනය කළ විගණන මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වගණනය කරනු ලැබේ.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව, මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් උද්ගතවන ගැලපීම් වලින් ඇතිවන බලපෑම් හැර, මා දරන්නාවූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා

සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,

- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කරගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඈ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්ට අනුකූල වී තිබුණු බවත්ය.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම්

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) පිරිවැය රු.මිලියන 62.2 කට ප්‍රසම්පාදනය කරන ලද මෝටර් වාහනයක් හා ඩබල් කැබ් රථ 4 ක් මෝටර් වාහන යටතේ වෙනම දක්වනු වෙනුවට කෙරී ගෙන යන වැඩ යටතේ ගිණුම්ගත කර තිබුණි.
- (ආ) ජාතික සම්මේලනය පැවැත්වීම වෙනුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සහ පෙර වර්ෂයේදී දරන ලද පිළිවෙලින් රු.මිලියන 2.37 ක් සහ රු.මිලියන 3.66 ක් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලැබුණු දායකත්වයෙන් සෘජුවම අඩුකර තිබුණි. ඊට අමතරව 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගෙවන ලද රු.මිලියන 417.93 ක එකතු කල අගය මත බදු මුදල්ද ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලැබුණු දායකත්වයෙන් අඩුකර තිබුණි.
- (ඇ) එකතුව රු.මිලියන 137.12 ක්වූ ණය මත පොලිය වෙනම දැක්වීම වෙනුවට කෙරීගෙන යන වැඩ යටතේ ගිණුම්ගත කර තිබුණි.

2.2.2 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

1987 අංක 03 දරන පොදු කොන්ත්‍රාත් පනතේ 08 වගන්තිය අනුව, රු.මිලියන 5 කට වැඩි කොන්ත්‍රාත් භාරගන්නා කොන්ත්‍රාත් රෙජිස්ට්‍රාර් යටතේ ලියාපදිංචි විය යුතුය. තවද, කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමෙන් පසු දින 60 ක් ඇතුළත පොදු කොන්ත්‍රාත් රෙජිස්ට්‍රාර් වෙත කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් ලියාපදිංචි කළ යුතුය. කෙසේ වුවද ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන්හි යෙදුණු කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉහත සඳහන් අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල වී නොතිබුණි.

3. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්යසාධනය

3.1 අරමුදල් උපයෝජනය

මූල්‍යයනය, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැයගත ප්‍රතිපාදනය, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ හා 2014 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා අරමුදල් උපයෝජනය පිළිබඳ වැදගත් සංඛ්‍යාලේඛන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ප්‍රභවය	ණය ගිවිසුමේ මූල්‍යයන්‍ය සඳහා එකඟ වූ මුදල		සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ කරන ලද වෙන්කිරීම	උපයෝජනය කළ අරමුදල්			
	එජඩො මිලියන	රු.මිලියන	රු.මිලියන	සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ		2014 දෙසැම්බර් 31 දක්වා	
	එජඩො මිලියන	රු.මිලියන	රු.මිලියන	එජඩො මිලියන	රු.මිලියන	එජඩො මිලියන	රු.මිලියන
ඉන්දියා අපනයන - ආනයන බැංකුව	60.69	6,675.90	970.00	6.01	784.59	44.50	5,754.97
මහජන බැංකුව	17.11	1,882.10		1.94	252.94	10.47	1,354.75
ශ්‍රී ලං ර	9.00	1,035.00		83.00	0.59	78.23	3.21
එකතුව	86.80	9,593.00	1,053.00	8.54	1,115.76	58.18	7,510.62

3.2 භෞතික ප්‍රගතිය

ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2012 මාර්තු 06 දින ආරම්භ කර 2014 සැප්තැම්බර් 05 දින නිමකළ යුතු අතර 2014 දෙසැම්බර් 31 දිනට සියයට 64.80 ක මන්දගාමී භෞතික ප්‍රගතියක් පෙන්නුම් කෙරුණි. කෙසේ වුවද එදිනට සියයට 71.10 ක භෞතික ප්‍රගතියක් අපේක්ෂා කර තිබුණි. ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අදාළ විස්තීරණ සැලැස්මක් නොමැතිවීම, වැඩ ආරම්භ කිරීමේ ප්‍රමාදයන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් ප්‍රමාණවත් මානව හා භෞතික සම්පත් යෙදවීමට අසමත්වීම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ මන්දගාමී ප්‍රගතිය සඳහා හේතුවී තිබුණි.

3.3. මූල්‍ය පාලන ගැටලු

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) 2010 ජූලි 26 දිනැති අංක 05 දරන කළමනාකරණ විගණන වක්‍රලේඛයේ නියමය පරිදි ව්‍යාපෘතියේ ගනුදෙනු ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අභ්‍යන්තර විගණන ඒකකයේ විගණනයට භාජනය කර නොතිබුණි.
- (ආ) විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, මුදල් රෙගුලාසි 626 අනුව පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව ව්‍යාපෘති යටතේ වෙනම ගිණුම් වාර්තා පිළියෙල කර පවත්වා ගෙන යා යුතුය. එයට පටහැනිව ජාතික ජල සැපයුම් හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ ව්‍යාපෘති ගිණුම් අංශය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇතුළුව ව්‍යාපෘති අරමුදල් ආධාර ගිණුම් 12 ක ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම සඳහා එකම මුදල් පොතක් පවත්වා ගෙන ගොස් තිබුණි.
- (ඇ) ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුව සහ මහජන බැංකුව විසින් ලබාදෙනු ලැබූ එකතුව රු.මිලියන 7,739.44 ක් වූ ණය මුදල් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල අදාළ නියෝජිතායතනය යටතේ ණය ලෙස රු.මිලියන 1,191.87 ක් සහ ආධාර ලෙස රු.මිලියන 6,547.57 ක් දක්වා තිබුණි. කෙසේ වුවද, 2014 දෙසැම්බර් 31 දක්වාම අදාළ පාර්ශවයන් විසින් උපගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වී නොතිබුණි.