

ජලය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය- 2016

ජලය හා සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ව්‍යාපෘතියේ 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය හා සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදල අතර 2014 දෙසැම්බර් 17 දින එළඹී ප්‍රදාන ගිවිසුමේ 3.3 ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදවීම හා ව්‍යාපෘති කාලය

ප්‍රදාන ගිවිසුම අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරවීමේ නියෝජිතායතනය වන අතර ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිත ආයතනය වේ. ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධතිවල ජලය සහ පරිසර පද්ධති යටතේ යැපෙන ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ ග්‍රාමීය ජන ජීවිතයේ ජීවන තත්ත්වය සහ විරස්ථායි සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ මඩකලපුව හා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ගම්මාන 09 කට අයත් ජල පෝෂක සහ වාරිමාර්ග පද්ධති යටතේ ජීවත්වන ප්‍රතිලාභී පවුල් 2800 ක ජල කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ. ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය එ.ජ.ඩො මිලියන 0.94 කට සමාන රු.මිලියන 119 ක් වූ අතර එය මූල්‍යයනය කිරීම සඳහා සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදල එකඟ වී තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2014 දෙසැම්බර් 17 දින ආරම්භ කළ අතර 2017 දෙසැම්බර් 16 දිනට නිම කිරීමට අපේක්ෂිතය.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති වලට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

1.4 විගණකගේ වගකීම

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදු කරන ලදී. ආචාරධර්මවල අවශ්‍යතාවයන්ට මම අනුකූල වන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි. මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන අගයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම්වලට අදාළවන විගණන සාක්ෂි ලබා ගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටීන්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගේ අවදානම් තක්සේරු කිරීම්ද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවදානම් තක්සේරුකිරීම් වලදී, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් ව්‍යාපෘතියේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති වල උචිතභාවය හා යොදා ගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීමද විගණනයට ඇතුළත් වේ. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි. පහත සඳහන් දෑ තක්සේරු කිරීමෙහිලා අවශ්‍ය යැයි සලකනු ලැබූ එවැනි පරීක්ෂා කිරීම්ද එම පරීක්ෂණයට ඇතුළත් විය.

- (අ) අභ්‍යන්තර පාලන අංශයෙන් බලන කළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ සතුටුදායක පාලනයක් සහ ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම්වලට අදාළ පොත්පත්, වාර්තා ආදියේ විශ්වාසවන්තභාවය තහවුරු වනු පිණිස පද්ධති සහ පාලන ප්‍රමාණවත් වූයේද යන බව.
- (ආ) ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වියදම ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ගෙන යන ලද වැඩිදියුණු කළ මූල්‍ය වාර්තා හා ප්‍රගති වාර්තා සමඟ සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණේද යන බව,
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ප්‍රදානය කරනු ලබන නියෝජිතායතනය විසින් සපයන ලද අරමුදල් වලින් දරන ලද ව්‍යාපෘති වියදම්, මූල්‍ය හා භෞතික වශයෙන් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය, ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් උද්ගත වූ වත්කම් සහ වගකීම්, ප්‍රදානය යටතේ මිලදී ගැනීම් ආදිය දැක්වෙන පරිදි අඛණ්ඩ පදනමක් මත ප්‍රමාණවත් ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ගනු ලැබුවේද යන බව.
- (ඈ) ප්‍රදානය යටතේ ආපසු ගැනීම් ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති පිරිවිතරයන්ට අනුකූලව සිදුකර තිබුණේද යන බව.
- (ඉ) ප්‍රදානය යටතේ සපයන ලද අරමුදල්, ද්‍රව්‍ය හා උපකරණ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණේද යන බව.
- (ඊ) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අනුගමනය කරන ලද වර්ගීකරණයට අනුව වියදම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන තිබුණේද යන බව
- (උ) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති පදනම් කරගෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර තිබුණේද යන බව.
- (ඌ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියා මාර්ග ගෙන තිබුණේද යන බව සහ
- (එ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූයේද යන බව.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව මා දරන්නා වූ මතය වනුයේ,

- (අ) 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව සහ 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඒවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා ආයෝජනය කර තිබුණු බව සහ
- (ඇ) ප්‍රදාන ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වූයේද යන බව,

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

2.2.1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම

2007 අගෝස්තු 07 දිනැති අංක එම්ඒඑල්පී/ඊආර්ඩී/2007/2 දරන මුදල් හා ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව 2016 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2017 මාර්තු 31 දිනට පෙර විගණකාධිපති වෙත එවිය යුතු වේ. එසේ වුවත් ගිණුම් විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2017 අගෝස්තු 01 දිනදීය.

3. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්යයසාධනය

3.1 අරමුදල් උපයෝජනය

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ මූල්‍යයනය, අයවැයගත ප්‍රතිපාදන සහ 2016 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා අරමුදල් උපයෝජනයට අදාල වැදගත් සංඛ්‍යා ලේඛන කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

ප්‍රභවය	ප්‍රදාන ගිවිසුම අනුව මූල්‍යයනය කිරීම සඳහා එකඟ වූ වටිනාකම		අයවැයගත ඇස්තමේන්තුව අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන	අරමුදල් උපයෝජනය			
	ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන	රු. මිලියන		රු. මිලියන	සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ		2016 දෙසැම්බර් 31 දිනට
	ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන	රු. මිලියන	රු. මිලියන	ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන	රු. මිලියන	ඇ.එ.ජ. ඩොලර් මිලියන	රු. මිලියන
සාර්ක් සංවර්ධන අරමුදල	0.94	119	74	0.29	36.99	0.33	41.91
	0.94	119	74	0.29	36.99	0.33	41.91
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රදාන ගිවිසුම 2014 දෙසැම්බර් 17 දින අත්සන් කර තිබුණු අතර 2017 දෙසැම්බර් 16 දින වන විට ව්‍යාපෘතියේ කාර්යයන් අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණද, 2016 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මාස 24 ක් ගත වී ඇතත්, රු. මිලියන 119 ක ප්‍රතිපාදන වලින් උපයෝජනය කර තිබුණේ රු. මිලියන 41.91 ක් පමණි.

3.2 භෞතික ප්‍රගතිය

වැඩ සැලැස්මට අනුව මඩකලපුව හා මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කවල ගම් 09 ක ජල පෝෂක කළමනාකරණය ශක්තිමත් කිරීම, ඉඩම් භාවිතයන් සැලසුම් කිරීම, ජලය ආශ්‍රිතව ඇතිවන ලෙඩ රෝග අඩු කිරීම, තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම මගින් සනිපාරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය පහසුකම් වල තත්ත්වය තහවුරු කිරීම සහ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මගින් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය තහවුරු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකිරීමට අපේක්ෂා කරන ලදී.

එහෙත් මධ්‍යම ප්‍රභව දිස්ත්‍රික්කයේ වාහරේ, තොප්පිගල හා කලවංචිකුඩ්ද මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෙල්ලකතරගම, කහකුරුල්ලන් පැලැස්ස, කිඹුල්කෙම සහ කදසුරිදුගම යන ගම් 07 ක් පමණක් එම අරමුණු සඳහා තෝරාගෙන තිබුණි. එමෙන්ම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ කාර්යයන් වන යෝග්‍ය කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීම, සනිපාරක්ෂක පහසුකම් ගොඩනැංවීම හා නවීකරණය කිරීම, සමාජ සංස්කෘතික විධික්‍රම පිළිබඳ අධ්‍යයනයන් සිදුකිරීම හා වර්ගාත්මක වෙනස්වීම් සඳහා අධ්‍යාපනික තොරතුරු සන්නිවේදන ද්‍රව්‍ය සංවර්ධනය කිරීම යනාදී කාර්යයන් ආරම්භ කිරීමට කියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.

3.3 කොන්ත්‍රාත් පාලනය

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (අ) ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රු. මිලියන 18.17 ක් වූ මධ්‍යම ප්‍රභව දිස්ත්‍රික්කයේ ආන්දාකුලම වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2016 ඔක්තෝබර් 28 දින පිරිනමා තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මීටර් 75 ක කොන්ක්‍රීට් ඇලක් හා සොරොච් දොරටුවක් ඉදිකර තිබුණද , වගාබිම් සඳහා ජලය ගලා යාම සඳහා මනා ජලපවහන පද්ධතියක් නොතිබුණු බව 2017 අගෝස්තු 23 දින සිදු කරන ලද භෞතික පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එම දින දක්වාම ඇලෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගෙන නොතිබුණි. එමෙන්ම ඉදිකරන ලද සොරොච් දොරටුව හා භාවිතා කර තිබූ හියුම් පයිප්ප වල තත්ත්වය පිළිබඳව ඉංජිනේරුවරයා සහතික කර නොතිබුණි.
- (ආ) මනා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයකින් තොරව ඉදිපැයීම් හා කිඹුල්කෙම වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිළිවෙලින් 2015 දෙසැම්බර් 01 දින සහ 2016 ජූනි 08 දින ආරම්භ කර තිබූ අතර වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විරෝධතා හේතුවෙන් 2017 ජනවාරි මස සිට තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබුණි. වටිනාකම රු. මිලියන 1.22 ක් වූ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකර තිබූ අතර ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැය රු. මිලියන 14.21 ක ඉදිකිරීම් කටයුතු තවදුරටත් සිදුකිරීමට අපේක්ෂිතය.