

- (அ) செயற்திட்ட முகாமைத்துவத்தின் மீதான திருப்திகரமான கட்டுப்பாட்டையும் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பான ஏடுகள், பதிவேடுகள், முதலியவற்றின் நம்பகத்தன்மையையும் நிச்சயப்படுத்துவதற்கேற்றவாறு உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டின் நோக்கில் முறைமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் போதியளவில் இருந்தனவா என்பதும்,
- (ஆ) செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டுள்ள செலவினங்கள் செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் செயன்முன்னேற்ற அறிக்கைகளுடன் திருப்திகரமாக இணங்கியுள்ளதா என்பதும்,
- (இ) இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் கடன் வழங்கும் முகவர் என்பவற்றின் நிதிகளிலிருந்தான செயற்திட்ட செலவினங்கள், நிதிசார் மற்றும் பொதீக் ரீதியில் செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றம், செயற்திட்ட தொழிற்பாடுகளிலிருந்து உருவாகிய சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள், கடன் முதலியவற்றிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்வனவுக்களை இனங்காணல் என்பவற்றைத் தொடர்ந்து செல்லும் அடிப்படையில் காட்டும் வண்ணம் போதிய கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகள் பேணப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (ஈ) கடனின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பற்றுதல்கள் கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட விதப்புரைகளிற்கிணங்க இருந்தனவா என்பதும்,
- (உ) கடனின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நிதிகள், பொருட்கள், மற்றும் உபகரணங்கள் என்பன செயற்திட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டனவா என்பதும்,
- (ஊ) செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கலுக்காகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட வகைப்படுத்தலுக்கிணங்க செலவினங்கள் சரியாக இனங்காணப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (எ) நிதிக்கூற்றுக்கள் இலங்கை பொதுத்துறைக் கணக்கீட்டு நியமங்களின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தனவா என்பதும், மற்றும்
- (ஏ) எனது முன்னைய ஆண்டு கணக்காய்வு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விடயங்களை திருத்துவதற்கு முகாமைத்துவத்தால் திருப்திகரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தனவா என்பதும், மற்றும்
- (ஐ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிசார் உடன்பாடுகளுடன் இணங்கியிருந்தனவா என்பதும் ஆகும்.

2. நிதிக்கூற்றுக்கள்

2.1 அபிப்பிராயம்

இதுவரையான எனது ஆய்வின் மூலம் தெண்படுவதும் எனக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற சிறந்த தகவல்கள் மற்றும் எனக்கு வழங்கப்பட்ட விளக்கங்களுக்கு அமையவும், இந்த அறிக்கையின் 2.2ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களிலிருந்து உருவாகும் செம்மையாக்கல்களின் தாக்கங்களை தவிர்த்து,

- (அ) செயற்திட்டமானது 2017 திசேம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக முறையான கணக்கீடுகளைப் பேணியிருந்ததுடன் நிதிக்கூற்றுக்களானவை இலங்கை பொதுத்துறைக் கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க 2017 திசேம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் நிலவரத்தை உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் காட்டுகின்றன என்றும்,
- (ஆ) வழங்கப்பட்ட நிதிகள் அவை வழங்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன என்றும்,

நான் அபிப்பிராயப்படுகின்றேன்.

2.2 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.2.1 கணக்கீட்டு குறைபாடுகள்

கணக்காய்வின் போது பின்வரும் கணக்கீட்டு குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

- (அ) செயற்திட்ட ஆவணங்களின் பிரகாரம், கடன் வழங்கும் முகவரால் வழங்கப்பட்ட மொத்த ஒதுக்கீட்டில் 35 சதவீதமானவை ஒரு கொடையாக காட்டப்படல் வேண்டும். இருப்பினும் பெறப்பட்ட கொடையை அடையாளப்படுத்தி தனிப்பட நிதிக் கூற்றுக்களில் காட்டுவதற்கு செயற்றிட்டத்தினால் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (ஆ) செய்து முடிக்கப்பட்ட வேலைப் பெறுமதி ரூபா 1.51 மில்லியன் 2017 திசெம்பர் 31 இல் கணக்கிற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கவில்லை இதன் விளைவாக நடைமுறை வேலை மற்றும் ஒப்பந்தகாரருக்கு செலுத்த வேண்டியவைகளின் கீழ் காட்டப்பட்டிருந்த பெறுமதிகள் குறித்து பெறுமதியினால் குறைத்து காட்டியது.

3. நிதிசார் மற்றும் பெளதீகச் செயலாற்றல்

3.1 நிதிகளின் பயன்பாடு

நிதியளிப்பு, மீளாய்வாண்டிற்கான பாதீட்டு ஏற்பாடு மற்றும் மீளாய்வாண்டின் போதும் 2017 திசெம்பர் 31 வரையுமான நிதிகளின் பயன்பாடு என்பன தொடர்பான குறித்த சில முக்கிய புள்ளிவிபரங்கள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

மூலம்	கடன் உடன்படிக்கையில் நிதியளிப்பதற்காக உடன்பட்ட தொகை	மீளாய்வாண்டிற்கா ன பாதீட்டு மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒதுக்கீடு	2017 ஆம் ஆண்டின் போது	பயன்படுத்திய நிதி	
				2017 திசெம்பர் 31இல் உள்ளவாறு	
றைய்பீஸன் பாங்	8.70	1,392.00	1,360.00	3.92	627.73
ஜீஷெஸ்ஸல்	<u>2.15</u>	<u>343.62</u>	<u>40.00</u>	<u>0.13</u>	<u>20.45</u>
	<u>10.85</u>	<u>1,735.62</u>	<u>1,400.00</u>	<u>4.05</u>	<u>648.18</u>
	மூலம்	மூலம்	மூலம்	மூலம்	மூலம்
	மூலம்	மூலம்	மூலம்	மூலம்	மூலம்
	மூலம்	மூலம்	மூலம்	மூலம்	மூலம்

3.2 பெளதீக செயல் செயன்முன்னேற்றம்

பெறப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம், கோரப்படாத முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஆஸ்திரியன் ஒப்பந்தகாரருக்கு வழங்கப்பட்ட டேர்ஸ்கீ ஒப்பந்தத்தின் கீழ் 65 சதவீதமான பால நிர்மானிப்பு வேலைகள் 2017 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்திருந்தன. மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் 60 சதவீதமான நிர்மான வேலைகள் மாத்திரமே அடைவதற்கு இலக்கிடப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரிவு (சி) மற்றும் (இ) ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட விபரங்கள் ஒப்பந்தகாரரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயன்முன்னேற்ற அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

3.3 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

புதிய பாலமானது பழைய பாலத்திலிருந்து வேறுபட்ட இடத்தில் நிர்மாணிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த பேதிலும் நிலமானது குறித்த நேக்கத்திற்கு பொருத்தமானது, பாலத்தின் வகை மற்றும் பாதைகளின் எண்ணிக்கை போன்றவற்றை தீர்மானிப்பதற்கும் உரிய சாத்தியவள கற்கை செய்திருக்கப்படவில்லை.

3.4 செயற்திட்டத்தின் காணி சவீகரிப்பு நடவடிக்கைகள்

செயற்திட்டமானது பால நிர்மானிப்பிற்காக 09 காணித்துண்டுகளை கொள்வனவு செய்திருந்தது இதற்காக 2017 திசைம்பர் 31 இல் இழப்பீடாக ரூபா 103.40 மில்லியனும் வட்டி ரூபா 11.90 மில்லியனும் செலுத்தப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் குறித்த திகதி வரை காணித் துண்டுகளுக்கான உரிமையானது காணி சவீகரிப்பு சட்டத்தின் பிரிவு 44 இன் கீழ் மாற்றீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.