

ඔපෙක් අරමුදලින් මූල්‍යයනය කරන බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය - 2023

ඔපෙක් අරමුදලින් මූල්‍යයනය කරන බස්නාහිර පළාත් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ 2023 දෙසැම්බර 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යාච්‍යාවෙහි ඇතුළත් විධිවාන ප්‍රකාරව මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි මා අදහස් කරන මාගේ අදහස් දැක්වීම හා නිරික්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ.

1.2 ව්‍යාපෘතිය ත්‍රියාත්මක කිරීම, අරමුණු, අරමුදල් යෙදුවීම හා කාලය

ව්‍යාපෘතියේ ණය ගිවිසුමට අනුව, එවකට වරාය, නාවික කටයුතු හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය, වර්තමානයේ මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය ව්‍යාපෘතිය ත්‍රියාත්මක කරවීමේ නියෝජිතායනය වන අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය ව්‍යාපෘතිය ත්‍රියාත්මක කිරීමේ නියෝජිතායනය වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ පෙර තේරුගත් ජාතික මාර්ගවල කිලෝමීටර 27 ක් වැඩිදියුණු කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම හා පුළුල් කිරීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු වේ. ණය ගිවිසුමට අනුව, ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 3,232.5කට සමාන එ.ඡ.ඩො. මිලියන 24.87ක් වන අතර ඉන් රු.මිලියන 2,209.84කට සමාන එ.ඡ.ඩො. මිලියන 17ක් සැපයීමට ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඔපෙක් අරමුදල විසින් එකඟවී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය එහි ඉදිකිරීම කටයුතු 2017 ඔක්තෝබර 05 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2019 ජූනි 28 දින වන විට නිමකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. පසුව ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2026 මැයි 10 දක්වා දිර්ස කර තිබුණි.

1.3 තත්ත්වාගණනය කළ මතය

මාගේ වාර්තාවේ තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම යන කොටසේ විස්තර කර ඇති කරුණුවල බලපුම හැර, 2023 දෙසැම්බර 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූදල් ප්‍රවාහය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව සතා හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබඳ කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

1.4 මතය සඳහා පදනම

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.පු) අනුකූලව මා විසින් විගණනය සිදු කරන ලදී. මෙම විගණන ප්‍රමිති යටතේ වූ මාගේ වගකීම, මෙම වාර්තාවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සම්බන්ධයෙන් විගණකගේ වගකීම යන කොටසේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබාගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උච්ච බව මාගේ ව්‍යාපෘතියයි.

1.5 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ කළමනාකරණයේ සහ පාලනය කරන පාර්ශවයන්ගේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව පිළියෙළ කිරීම, සතා හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොර වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කිරීමට හැකි වනු පිළිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තිරණය කිරීම කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය වාර්තාකරණ ත්‍රියාවලිය පරික්ෂා කිරීම සම්බන්ධ වගකීම, පාලනය කරන පාර්ශවයන් විසින් දරනු ලබයි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සම්බන්ධයෙන් විගණකගේ වගකීම

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා සහ වැරදි නිසා ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණු වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සැමවීම ප්‍රමාණාත්මක සාවදා ප්‍රකාශනයන් අනාවරණය කරගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක්

නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවදාය ප්‍රකාශයන් ඇත්තිය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක හාටය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කරගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුෂුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවදාය ප්‍රකාශනයන් ඇත්තිවීමේ අවධානම් හැඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝවීතව උවිත විගණන පරිපාටි සැලැසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවදාය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාප ලේඛන සැකසීමෙන් , වේතනාන්විත මහැරිමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මග හැරිමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සංලුදයීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද ,අවස්ථාවෝවීතව උවිත විගණන පරිපාටි සැලැසුම කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබාගන්නා ලදී.
- හාවතා කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උවිතහාවය ,ගිණුම්කරන ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය සහ කළමනාකරණය විසින් කරන ලද සම්බන්ධිත හෙළිදරව් කිරීම අගයන ලදී.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උවිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හැඳුනාගත් වැදුගත් විගණන සෞයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුරකථන හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව පාලනය කරනු ලබන පාර්ශවයන් දැනුවත් කරන ලදී.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩුව

අංකය	ගිණුම්කරණ අඩුපාඩුව / විගණන මුදල	කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාර	විගණකගේ නිර්දේශය
		රු. මුදල	
(අ)	මූල්‍ය ප්‍රකාශන සටහන් අංක 03 ට අනුව, බෙලේලන - මොරගල මාරුගයේ ඉදිකිරීම අවසන් කර 2020 සැප්තැම්බර 06 දින මාරුග සංවර්ධන අධිකාරීයට හාර දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, වට්නාකම සිවිල් වැඩ සඳහා මාරු කර නොතිබූ අතර තවමත් කරමින් පවතින වැඩ ලෙස ගිණුම්ගත කර ඇත. එබැවින් සිවිල් වැඩ එම මුදලින් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.	1,293.72	2024 වර්ෂය සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ එකි වට්නාකම සිවිල් වැඩ සඳහා පැවතීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. මූල්‍ය ප්‍රකාශන අන්සන් කිරීමට පෙර ගණකාධිකාරීවරයා SLPSAS සමග අනුකූල වන බවට සහතික විය යුතුය.

(ආ)	මුලා‍ය ප්‍රකාශනවලට අනුව කඩුවෙල 37.7 සහ අගලවත්ත මාර්ග සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පොලී මුදල රුපියල් මිලියන 29.1 ගෙවිය යුතුය. කෙසේ වෙතත් 2024 වසරේ මුල් මාස දෙක තුළදී පෙර වසර සඳහා රුපියල් මිලියන 66.8 ක පොලියක් ගෙවා ඇත. ඒ අනුව මුලා‍ය ප්‍රකාශන මගින් ගෙවිය යුතු වත්දී මුදල රුපියල් මිලියන 37.7 කින් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.	එකඟ වේ. මුලා‍ය ප්‍රකාශන අත්සන් කිරීමට පෙර ගණකාධිකාරීවරයා SLPSAS සමඟ අනුකූල වන බවට සහතික විය යුතුය.
(ඇ)	ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය අංශයේ ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතිය - 04 හි 18 වැනි වගන්තියට අනුව, වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම, ඉදිකිරීම හෝ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සංස්ක්‍රීත ආරෝපණය කළ හැකි ණය ගැනීමේ පිරිවැය එම වත්කම්වල පිරිවැයේ කොටසක් ලෙස ප්‍රාග්ධනික කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට NSB අයට අදාළ අය ගැනීමේ පිරිවැය ව්‍යාපෘතිය විසින් ප්‍රාග්ධනික කර නොතිබුණි.	එකඟ වේ. මෙම නො මුදල ලබාගෙන ඇත්තේ ව්‍යාපෘතිය නොව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය (RDA) විසිනි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, නො ගැනීමේ පිරිවැය RDA හි වගකීමකි. ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර RDA වෙත භාර දීමෙන් පසු, ඔවුන් ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය සහ ඒ ආශ්‍රිත නො ගැනීමේ පිරිවැය ප්‍රාග්ධනය කරනු ඇත. එබැවින්, ප්‍රවාහන භා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන ගණකාධිකාරීවරයාගේ අංක MT&H/HWY/ACC/18/2024/14 දරන සහ 2024පෙරවාරි 05 දිනැති ලිපිය මගින් ලබා දී ඇති උපදෙස් අනුව ව්‍යාපෘතිය RDA වෙත භාර දෙන තෙක් නො ගැනීමේ පිරිවැය ව්‍යාපෘතිය සිය මුලා‍ය ප්‍රකාශයේ අනාවරණය කර ඇත
(ඇ)	ඉඩම් අංශය විසින් විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද සවිස්තරාත්මක තොරතුරුවලට අනුව 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ගෙවිය යුතු පොලී රුපියල් මිලියන 190.09 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත. 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ගෙවිය යුතු පොලී රුපියල් මිලියන 282.16 කි. එබැවින් එම මුදල අතර රුපියල් මිලියන 92.07 ක වෙනසක් දක්නට ලැබේණි.	එකඟ වේ. මුලා‍ය ප්‍රකාශන අත්සන් කිරීමට පෙර කාලසටහනේ අංක ගණන අශ්‍රියක් ඇති බව දැනගත් බැවින් නිවැරදි කළ කාලසටහන අමුණා ඇත.

2.2	නොපියුතු සේෂයන්	අංකය	විස්තරය	මූදල රු. මිලියන	නොපියුතු කාලයීමාව	කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාරය	විගණකගේ නිරදේශය
2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට වසර 16.96 හතරට වැඩි කාලයක් තුළ වෙළඳ දැන්වීම්, මැනුම කටයුතු, නායෝම් අධ්‍යයනය, පදික වෙදිකාව සැලසුම් කිරීම සහ පාරිසරික උපදේශන වියදම් සඳහා ලැබිය යුතු රුපියල් මිලියන 16.96ක ගේ 02 ක් අයකර ගැනීමට ව්‍යාපෘතිය කිසිදු ත්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.							
3. සෞතික කාර්ය සාධනය							
3.1 ව්‍යාපෘතියේ ත්‍රියාකාරකම්වල සෞතික ප්‍රගතිය							
අංකය							
(අ)	ව්‍යාපෘති ත්‍රියාකාරිත්වයේ ප්‍රතිඵල මැනීමට KPI ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. එබැවින්, ව්‍යාපෘතියෙන් මහජනතාවට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මට්ටම විගණනයේදී සත්‍යාපනය කළ නොහැකි විය.	විගණන නිරික්ෂණය		කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාරය		විගණකගේ නිරදේශය	
(ආ)	ජාතික මාරුග 04 න් කිලෝමීටර් 25.8 ක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කොන්ත්‍රාත් පැකේෂ 02 ක් යටතේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබුණි. 2015 ජූනි 26 වැනි දින ණය ගිවිසුම අත්සන් කළද ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදය සේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත් පැකේෂ 02ක පුහුරුත්‍යාපන කටයුතු වසර 2 ½ කට පසුව ආරම්භ කර තිබු අතර ව්‍යාපෘති පිරිවැය රුපියල් මිලියන 645 කින් ඉක්මවා තිබුණි. කඩුවෙල සිට අනුරුගිරිය මාරුගයේ ඉතිරි වැඩි නිම නොකර ඉතිරි ණය මුදලින් මුල් වැඩි විෂය පථයට අයන් නොවන ඔරුගොඩවත්ත - අඩුතලේ මාරුගයේ අංක 9/1 පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට ව්‍යාපෘතිය ඇති අතර අංක 9/1 පාලම වැඩියුතු කිරීම සඳහා යෙදුවීමට නීරණය කර ඇත.	එකඟ වේ	එකඟ වේ	ව්‍යාපෘති ආරම්භ අධ්‍යක්ෂ සඳහා KPI පිහිටුවීමේ වැදගත්කම අවබෝධ කරගත් අතර, ව්‍යාපෘති ප්‍රතිලාභ නිරික්ෂණය කිරීම සඳහා KPI පිහිටුවීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වෙත දැනුම් දෙන ලදී. තවද, මාරුගය නඩත්තු කරන RDA හරහා ප්‍රතිලාභ නිරික්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.	ව්‍යාපෘති ආරම්භ අධ්‍යක්ෂ සඳහා KPI පිහිටුවීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වෙත දැනුම් දෙන ලදී. තවද, මාරුගය නඩත්තු කරන RDA හරහා ප්‍රතිලාභ නිරික්ෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.		
(ආ)	2018.01.29 සහ 2017.10.05 යන දිනවල පිළිවෙළින් I පැකේෂය සහ II මුලික විෂය පථය පැකේෂය සඳහා ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන ලදී. ඉතිරි ණය මූදල ඔරුගොඩවත්ත - පුහුරුත්‍යාපන පැකේෂය පැකේෂය 9/1 පාලම වැඩියුතු කිරීම සඳහා යෙදුවීමට නීරණය කර ඇත.	එකඟ වේ	ව්‍යාපෘති ආරම්භ අධ්‍යක්ෂ සඳහා KPI පිහිටුවීමට ව්‍යාපෘති විසින් ව්‍යාපෘතියේ දැනුම් පිළිවෙළින් I පැකේෂය සහ II මුලික විෂය පථය පැකේෂය සඳහා ඉදිකිරීම ආරම්භ කරන සම්පූර්ණ කිරීම පිළිබඳව සහතික විය ඉතිරි ණය මූදල ඔරුගොඩවත්ත - පුහුරුත්‍යාපන පැකේෂය 9/1 පාලම වැඩියුතු කිරීම සඳහා යෙදුවීමට නීරණය කර ඇත.				

අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ ගැටළ
හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ විෂය පරියෝග් ඉවත්
කර තිබුණි.

3.2 නීති, රිති සහ රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවීම

නීති	රිති	සහ	අනුකූල නොවීම	කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාරය	විගණකගේ නිරද්‍යාය
			රෙගුලාසිවලට යොමුව		
(අ)	රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගේපද්ධතිවල අංක 8.13.4 වගන්තිය	ප්‍රමාණ බිඳීපත් සැකසීමට සම්බන්ධ සියලුම වෙන්තිකයන් BOQ හි ඇතුළන් කර ඇති ප්‍රමාණයන් හැකිතාක් නිවැරදි බව සහතික කළ යුතු අතර ජ්‍රේමාණය අඩු කිරීමට සියයට 5 කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට ඉඩ නොදිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ආරම්භක අදියරේදී BOQ හි ඇති මුළු ප්‍රමාණයන් හඳුනා ගැනීමට ව්‍යාපෘතියට නොඟැකි වී තිබුණි. එබැවින්, ව්‍යාපෘතිය පසුව B 174 කඩුවල - අනුරුගිරිය මාර්ගය සඳහා විව්‍යාපෘතිය නිශ්චිත කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය කොන්ත්‍රාන්තුවේ මුළු පිරිවැයන් සියයට 43ක් නියෝගනය කරමින් රුපියල් මිලියන 453ක් දක්වා විව්‍යාපෘතිය නිශ්චිත කර තිබුණි.	ආරම්භක BOQ සහ විව්‍යාපෘතිය සංශෝධන මිලියන 453 (රු. 1,518 - 1,065) වේ. මිලියන 45.8 ක විව්‍යාපෘතිය නියෝග 53 ක් පමණි. තවත් හේතු කිහිපයක් නිසා ව්‍යාපෘතිය පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වී ඇත. පළමුව, බිල් අංක 01 හි විශේෂයෙන් පෙන්වා දී ඇති ව්‍යාපෘතියේ දිගු කාලයීමාව, වියදම් මිලියන 72.3 ඉහළ යාමට හේතු වී ඇත. තවද, ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මිල වැඩිවීම (රු. මිලියන 119.5) ව්‍යාපෘතියට බලපා ඇත. මේට අමතරව, ලබා දී ඇති දින දිරිස කිරීම හේතුවෙන් පිරිවැය හිමිකම (රු. මිලියන 239) ඉහළ ගොස් ඇත.	විව්‍යාපෘති නිරද්‍යාය සැලකිය යුතු විය වී ඇත. පළමුව, බිල් අංක 01 හි විශේෂයෙන් පෙන්වා දී ඇති ව්‍යාපෘතියේ දිගු කාලයීමාව, වියදම් මිලියන 72.3 ඉහළ යාමට හේතු වී ඇත. තවද, ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් සැලකිය යුතු මිල වැඩිවීම (රු. මිලියන 119.5) ව්‍යාපෘතියට බලපා ඇත. මේට අමතරව, ලබා දී ඇති දින දිරිස කිරීම හේතුවෙන් පිරිවැය හිමිකම (රු. මිලියන 239) ඉහළ ගොස් ඇත.	
(ආ)	ප්‍රසම්පාදන අන්තේනහි අනිරේකය	14	ව්‍යාපෘතියේ ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවේ ඇති අයිතම සහ අංක 55 අනුරු ගෙවීම් සහතිකය යටතේ ඇති අයිතම සංසන්ධාය කිරීමේදී රුපියල් මිලියන 247 ක් වටිනා වැඩි අයිතම 43 ක් පමණ සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කර ඇති බව හඳුනාගත හැකිය. රීට අමතරව රුපියල් මිලියන 27ක් වටිනා වැඩි අයිතම 26ක් අනුමත BOQ ප්‍රමාණ සීමාව ඉක්මවන ඒවා ලෙස හඳුනාගත හැකිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව නිරවද්‍ය ලෙස සකස් කර නොතිබුණි.	සමහර අයිතම BOQ ප්‍රමාණය ඉක්මවා ඇත. සාමාන්‍යයෙන්, ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු සකස් කරනු ලැබුවේ පෙර අන්දකීම සහ මාර්ගයේ දායා නිරික්ෂණ පදනම් කරගෙන ය. ආරම්භක අදියරේදී අනෙක්කීමිත හේතු නිසා අයිතමවල සමහර ප්‍රමාණයන් වෙනස් විය හැක.	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් BOQ අනුමත කිරීමට පෙර අවශ්‍ය BOQ අයිතම සහ සාධාරණ BOQ ගාස්තු සම්පූර්ණ බව සහතික ප්‍රමාණයන් වෙනස් විය හැක.

3.3	කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය	විගණක නිරික්ෂණය	කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාරය	විගණකගේ නිරද්‍යාය
අංකය				
(අ)	ව්‍යාපෘතියේ තුළ ගිවිසුම 2015 ජූනි 26 වැනි දින ඇමෙරිකානු බොලර් මිලියන 17කට අත්සන් කරන ලද අතර 2019 ජූනි 30 වැනි දින අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම කටයුතු ප්‍රමාද විම හේතුවෙන්, අරමුදල් නියෝජිතායනනය විසින් තුළ අවසන් දිනය 2026 මැයි 10 දක්වා කිහිප වතාවක් දිර්ස කර තිබුණි. තුළ ආපසු ගෙවීම 2020 දී ආරම්භ කර තිබුණද, 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට මුළු තුළ පහසුකම්වලින් සියයට 13 ක් නියෝජනය කරමින් ඇමෙරිකානු බොලර් මිලියන 2.28 ක් ව්‍යාපෘතියට භාවිතා කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.	එකඟ වේ. ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාද විය. කෙසේ වෙතත්, ඉතිරි තුළ ප්‍රතිපාදන ඔරුගොඩවත්ත - අභිජල් පාරේ අංක 9/1 පාලම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට යොදා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථයට අනුකූල විය යුතුය.	
(ආ)	ව්‍යාපෘතියේ උපදේශන ගිවිසුම 2018 මාර්තු 08 දින රුපියල් මිලියන 147.79 කට ආරම්භ කරන ලද අතර අවසන් දිනය 2019 ජූලි 28 විය. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම කටයුතු ප්‍රමාද විම හේතුවෙන් උපදේශන ගාස්තුව රුපියල් මිලියන 299.36 දක්වා සංශෝධනය කර ඇති අතර අවසන් කිරීමේ දිනය 2023 ජනවාරි 31 දක්වා කිහිප වතාවක් දිර්ස කර ඇත. ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම ප්‍රමාද විම හේතුවෙන් උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුවේ මුළු පිරිවැයෙන් සියයට 102.57 ක් නියෝජනය කරමින් රුපියල් මිලියන 151.59 ක් ගෙවා තිබුණි. තවද, කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුරවල ක්‍රියාකාරිත්වය ව්‍යාපෘති පිරිවැය ඉක්මවා යාමට අනීතකර ලෙස බලපා ඇති බව තීරික්ෂණය විය.	C (iv) අයිතමයේ සඳහන් කර ඇති පරිදි, වැඩිවිම අත්කරගැනීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත් කාලය දිර්ස කරන ලදී. ලී අනුව, අවම පිරිවැය ඉදිකිරීම අධික්ෂණය සඳහා උපදේශන සේවා ද දිර්ස කරන ලදී.	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් ව්‍යාපෘතියේ අනවාය ප්‍රමාදය සහ පිරිවැය ඉක්මවා යාම වැළැක්වීමට සහතික විය යුතුය	
(ඇ)	කඩවල - අනුරුගිරිය මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 9.5 ක ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු 2018 ජනවාරි 29 වන දින රුපියල් මිලියන 1,065 ක වියදීමින් ආරම්භ කර 2019 ජූලි 28 දින නිම කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, කොන්ත්‍රාත්කරුට දින 841 ක කාලය දිර්ස කිරීම මගින් ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් කාලය 2023 අගෝස්තු 29 දක්වා දිර්ස කර ඇත. තවද, කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් දින 841ක කාලය දිර්ස කිරීමේ පිරිවැයට අදාළව රුපියල් මිලියන 311ක් ඉල්ලා ඇති බවත්, කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුරවල ක්‍රියාකාරිත්වය	එකඟ නොවේ.	කොන්ත්‍රාත්තුවේ කොන්දේසි අනුව කාලය දිර්ස කිරීම, නිරද්‍යා කිරීමට පෙර හේතුවල නිරවද්‍යතාවය සහ මිල වැඩිකිරීමේ අදාළත්වය ඉංජිනේරුවරයා තහවුරු කරගත යුතුය.	
		ඉඩම අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රමාද විය. තවද, උපයෝගිතා මාරුවීම ප්‍රමාදයන් ද ප්‍රමාදයට සැලකිය යුතු ලෙස අයක විය.	කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඇගයීමට අනුව, කොන්ත්‍රාත්කරුට වැඩිවිම අත්පත්කරගැනීම ප්‍රමාද විම හේතුවෙන් වැඩිම ඉල්ලුම කිරීමට නිමිකම ඇත.	

සැලකිල්ලට නොගෙන ව්‍යාපෘතිය විසින් එම හිමිකම් පැම අනුමත කර ඇති බවත් නිරික්ෂණය විය. එය විගණනයේදී ගැටලු සහගත විය.

(ඇ)	OFID-3/1	පැකෙශයට අදාළ එකඟ වේ.	පාඩු අවම කිරීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුය.
	කොන්ත්‍රාත්කරුගේ අනුරු ගෙවීම සහතික නිකුත් කර ගෙවීම සඳහා ඉදිරිපත් කළද, ව්‍යාපෘතිය විසින් මෙම ගෙවීම ප්‍රමාදයකින් පියවා ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ප්‍රමාද වූ කාලය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු රුපියල් මිලියන 18ක පොලියක් ඉල්ලා ඇත. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ගෙවීම වියවීමේ ප්‍රමාදය ව්‍යාපෘති පිරිවැය ඉක්මවා යාමට බලපා ඇති බව නිරික්ෂණය විය.	DAB විසින් දිරිස කිරීමේ පිරිවැය ගෙවීමට නිර්දේශ කරන ලද අතර, එය ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිඵාදනයක් නොතිබූ අතර, BOQ හි සංශෝධනයක් සහ ගෙවීම පියවීම සඳහා අමතර ප්‍රතිඵාදන සඳහා ඉල්ලීමක් කළ අතර, එය අමතර කාලය සහ පිරිවැයට හේතු විය. ඒ අනුව, ගෙවීම ප්‍රමාදයක් සිදු වූ අතර, කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි 14.8 වගන්තිය අනුව ප්‍රමාද ගෙවීම ගාස්තු ඉල්ලා තිබුණි.	
(ඉ)	කොන්ත්‍රාත්තුවේ පිරිවිතරවල 128 සහ 129 උප වගන්තියට අනුව පවරා ගැනීමේ සහතිකය නිකුත් කරන දිනයේ දිරිස රසායනාගාර උපකරණ සහ ගෘහ භාණ්ඩ කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ආපසු ලබා දිය යුතු අතර කොන්ත්‍රාත්තුව අවසානයේ මැයුම් උපකරණ කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ආපසු ලබා දිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ක්‍රේතු රසායනාගාර උපකරණ සහ මිනුම් උපකරණ සඳහා එකවර රුපියල් මිලියන 18.5 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. අවාසිඛායක කොන්ත්‍රාත් තත්ත්වයන් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට අමතර ප්‍රතිලාභ ගෙන දිය හැකි බව නිරික්ෂණය විය.	එකඟ වේ.	ලංසු ලේඛන ඇගයීමේදී මෙම කරුණු සලකා බැලීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් TEC වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
(ඊ)	කොන්ත්‍රාත්තුවේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි වල අංක 42 වගන්තියට අනුව (FIDIC - 1999) කොන්ත්‍රාත්කරු තමාගේම වියදමින් කාර්ය සාධන ආරක්ෂාව ලබා ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, කාර්ය සාධන ආරක්ෂණ පිරිවැය සඳහා ව්‍යාපෘතියන් රුපියල් මිලියන 11.79 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. තවද ව්‍යාපෘතිය විසින් BOQ මුදල වූ රුපියල් මිලියන 5.67 ඉක්මවා රුපියල් මිලියන 6.13 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ගෙවා ඇති බව නිරික්ෂණය විය.	එකඟ නොවේ.	ලංසු ලේඛන ඇගයීමේදී මෙම කරුණු සලකා බැලීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් TEC වෙත දැනුම් දිය යුතුය.
(ඇ)	කොන්ත්‍රාත්තුවේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි (COC) හි 4.2 වගන්තියට අනුව, වෙන්ඩරයේ උපග්‍රන්ථයේ ප්‍රමාණය සහ මුදල ප්‍රකාශ කර ඇත්තැම්, කොන්ත්‍රාත්කරු තම වියදමින් කාර්ය සාධන ආරක්ෂාවක් ලබා ගත යුතු බව පැහැදිලිව දක්වා ඇත. ඉහත සඳහන් කළ කොන්දේසියට පටහැනිව, වෙන්ඩර ලේඛනවල වෙන්ඩරයේ උපග්‍රන්ථයේ මුදල සඳහන් කර නොමැත.	එකඟ නොවේ.	ලංසු ලේඛන ඇගයීමේදී මෙම කරුණු සලකා බැලීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් TEC වෙත දැනුම් දිය යුතුය.

- (c) වැඩිහිම් අත්කරගැනීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් එකඟ වේ.
RDA/MFAP/ICB/OFID-03/02 පැකේෂය සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම කමිටුව විසින් දින 431ක් සඳහා කාලය දිරස කිරීම අනුමත කර ඇත. ඒ අනුව දිරස කිරීම සහ මූලික පොදු පිරිවැය සඳහා ව්‍යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 268ක මුදලක් ගෙවා තිබුණි. එබැවින් ව්‍යාපෘති වියදම රුපියල් මිලියන 268කින් වැඩි වි ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
- (d) බස්නාහිර පළාතේ තෝරාගත් ජාතික මහාමාරුග කිලෝමීටර 27 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය, වැඩිදියුණු කිරීම සහ පුලුල් කිරීම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. කොන්ත්‍රාත් ශිවිසුමට අනුව, B174 කඩුවෙල - අනුරුගිරිය මාරුග කොටස කිලෝමීටර 0+000 සිට 9+500 දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් ලබා දී ඇත. කිලෝමීටර 0+000 සිට 9+000 දක්වා කොටස 2023 මාරුතු 13 දින සේවායෝජකයා විසින් පවරාගෙන ඇත. කෙසේ වෙතත්, 9+000 සිට 9+500 දක්වා කොටස අතහැර දමා ඇති බවත්, වෙලේ හන්දිය සහ අනුරුගිරිය හන්දිය ව්‍යාපෘතිය මගින් අවසන් කර නොමැති බවත් නිරීක්ෂණය විය. මේ නිසා ව්‍යාපෘතියේ අරමුණු ඉටු වී නොතිබුණි
- (e) ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව සහ කොන්ත්‍රාත් ශිවිසුමට අනුව ටොන් 7169 ඇස්තම්ල්ට් කොන්ත්‍රීට් wearing course සඳහා ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ ටොන් 4,847.56 ක ඇස්තම්ල්ට කොන්ත්‍රීට් භාවිතා කර ඇති අතර, තවත් කිලෝමීටර 0+000 සිට 1+600 දක්වා කොටස කොන්ත්‍රීට් කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් 2024 මැයි 08 දින සිදුකළ ස්ථානීය පරික්ෂාවේදී යම් යම් සිරීම සහ හානි නිරීක්ෂණය විය
- (f) නැවත ස්ථානගත කිරීමේ කටයුතු සම්බන්ධිකරණය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු වගකිව යුතු වුවද, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (CEB) සහ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවතන මණ්ඩලයේ උපයෝගිතා නැවත ඉකඟ වේ.
- ඉතුවම් අත්පත් කර ගන්නා තෙක් උපයෝගිතා සමඟ පුරුව සුදානමක් කළ නොහැකිය. සාමාන්‍යයෙන්, විදුලිබල මණ්ඩලය එකවර කණු 10-12ක් මාරු ඉදිකිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය පියවර ගත යුතුය.
- ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘතියේ විෂය පරිය අනුව ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
- ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘතියේ විෂය පරිය අනුව ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කළ යුතුය.
- (g) එකඟ වේ.
කඩුවෙල - අනුරුගිරිය මාරුගයේ අවසන් මිටර 500 (කිලෝමීටර 9+000 – 9+500) මාරුග කොටස අනුරුගිරිය හන්දියේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ආරම්භ කර නොමැත.
- 1992 දී අනුරුගිරිය හන්දිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉඩම් ලබා ගත් අතර, ඒ සඳහා වන්දී ගෙවා නැත. කඩුවෙල - අනුරුගිරිය මාරුගය (වර්තමානය) සඳහා LAQ වැඩ ආරම්භ කිරීමේදී මෙම තන්ත්වය අවබෝධ විය. ඉඩම් හිමියේ රේට විරෝධය පළ කළ අතර මුල් අත්පත් කර ගැනීමේ මුදල ගෙවන තුරු ඉඩම් ලබා දීමට එකඟ නොවේය.
- එඩ්‍යු සහ හානි අවම කිරීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය අවශ්‍ය ක්‍රියාමාරුග ගත යුතුය.
- එකඟ වේ.
කොන්ත්‍රාත් කිලෝමීටර 0+ 000 සිට 1+600 දක්වා තාර කොන්ත්‍රීට් නිම කිරීමට සැලසුම් කර ඇතත් පවතින පැයිඡ්පැවලින් ජලය කාන්දු වීම නිසා වැඩි ප්‍රමාද විය. කෙසේ වෙතත්, පවතින නල මාරු කිරීමෙන් පසු ද්‍රව්‍ය තීඛයක් හේතුවෙන් මාරුග කොන්ත්‍රාත්කරු තාර දැමීම ආරම්භ කළේ නැත. මෙම මාරුග කොටස වසර 6 කට පමණ පෙර නිම කරන ලද අතර, කිසිදු මූලික දේශයක් නිරීක්ෂණය නොවේය. wearing course යෙදීමෙන් මතුපිට නිවැරදි කිරීම සිදු කළ යැකිය.
- ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය යටිතල පහසුකම් ක්‍රියාකාරකම කළීන් සකස් කළ යුතුය

ස්ථානගත කිරීමේ ප්‍රමාදයන් ඇති විත්තුණි. උපයෝගිතා නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා තවදුරටත් පූරුව සූදානමක් සිදු කර නොත්තු අතර, තාර කොන්ක්‍රීට් මත කොන්ට්‍රාන්කරු විසින් අලුන්වැඩියා කටයුතු කිහිපයක් සිදු කර ඇත.

තවද කඩුවෙල අතුරුගිරිය පාරේ විදුලි කණු නැවත ස්ථානගත කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට BOQ මුදල වන රුපියල් මිලයන 46 කට වඩා රුපියල් මිලයන 106ක් ව්‍යාපෘතිය විසින් ගෙවා තිබීම විගණනයේදී ගැටළකාරී විය.

කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අතර එහිදී තනි ගොඩනැගිල්ලක් තිබේ නම් මාරු කිරීම ආරම්භ නොවේ. එබැවින්, ලංවීම රේඛ වල යටින් ඇති සියලුම ගොඩනැගිල්ල ඉවත් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

ලංසු තැබීමේ අදියරේදී, PS අයිතමය යටතේ ඇති මුදල සපයනු ලබන්නේ තවත් සමාන ව්‍යාපෘතියක් සමඟ සම්බන්ධ වන පිරිවැය සලකා බැඳීමෙනි. එබැවින්, මාරුග වැඩ ආරම්භ කිරීමෙන් පසු උපයෝගිතා ආයතනවලින් (විශේෂයෙන් ලංවීම) කණු මාරු කිරීම සඳහා කැඳවීමේදී පිරිවැය වෙනසක් ඇත.

3.4 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ ගැටුපු

අංකය	විගණන තිරික්ෂණය	කළමනාකරණයේ ප්‍රතිචාර	විගණකගේ නිරදේශ
(අ)	<p>ලැබේ ඇති තොරතුරුවලට අනුව, ව්‍යාපෘති කටයුතු සඳහා රජයේ ඉඩම් කටටි 504ක් ඇතුළව ඉඩම් කටටි 2,747 ක් අත්පත් කර ගැනීමට නියමිතව තිබූ අතර ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 17 වන වගන්තිය යටතේ රුපියල් මිලයන 1,564 ක වන්දි මුදල් ව්‍යාපෘති මගින් ගෙවා තිබූණි. රට අමතරව 2023 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා වන්දි ගෙවීම ප්‍රමාද විම මත පොලී වශයෙන් රුපියල් මිලයන 416.55 ක් ගෙවා තිබූණි. කෙසේ වෙතත්, 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය යටතේ ඉඩම් කටටි 411 ක් පමණක් ලියාපදිංචි කර තිබූණි.</p>	<p>එකඟ වේ.</p> <p>ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය යටතේ අත්පත් කරගත් ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ප්‍රමාදයක් ඇති අතර එය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා සිහි කැඳවීම කිහිපයක් යවා ඇත.</p> <p>කෙසේ වෙතත්, 17 වගන්තිය යටතේ වන්දි ගෙවීමෙන් පසු, ඉදිකිරීම කටයුතු සඳහා කිසිදු බාධාවක් නොමැති අතර, එම 44 වන වගන්තියේ ලියාපදිංචිය ව්‍යාපෘති ප්‍රගතියට බලපාන්නේ නැත.</p>	<p>ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නිසි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සහිතව සිදු කළ යුතුය.</p>
(ආ)	<p>ප්‍රගති වාර්තාවට අනුව මාරුවල සමස්ත හොතික ප්‍රගතිය සියයට 100ක් ලෙස දක්වා තිබූණද, 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ කටයුතුවලින් සියයට 83ක් පමණක් අවසන් කර තිබූණි.</p>	<p>එකඟ වේ.</p> <p>ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ප්‍රගතිය ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතේ 44 වැනි වගන්තිය සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු සියයට 100 දක්වා ප්‍රාග්ධන වේ. ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ 17 වැනි වගන්තිය අනුව වන්දි ගෙවීමෙන් පසු ව්‍යාපෘති ක්‍රියාකාරකම් සම්පූර්ණ කළ හැක. කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති අංශය හරහා 44 වන වගන්තිය සම්පූර්ණ කිරීමට උපරිම උත්සාහයක් ගනු ඇත</p>	<p>ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය නිසි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සහිතව සිදු කළ යුතුය.</p>