

නැගෙනහිර පළාතේ සහගාගින්ව වෙරුලාභීත කළාප ප්‍රතිස්ථාපනය හා තිරසාර කළමනාකරණය පිළිබඳ පසු-සුනාම් ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපෘතිය -

1. මතය

මාගේ පර්ක්ෂාණයෙන පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව මෙම වාර්තාවේ 3 ජේදයේ දැක්වෙන කරුණුවලින් උදෑගත වන ගැලපීම්වලින් ඇතිවන බලපෑම් හැර, මාගේ මතය වනුයේ,

- (අ) 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව සහ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාර්ත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුර්න් පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙළ කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදුල් එවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝගනයකර නිඛුණු බව,
- (ඇ) 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය තුළ රියේප (ධොලර්) ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් සහ එම ගිණුමට උග්‍ර පූර්ණය කිරීම් ව්‍යාපෘතිය රිසින් පවත්වා ගෙනයනු ලැබූ පොන්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරවිකර නිඛුණු බව සහ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේඟ විදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුවුදායක ලෙස සසදා නිඛුණු බව.
- (ඇ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ ටිගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වාදෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීමට කළමනාකරණය රිසින් සතුවුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නිඛුණු බව සහ ,
- (ඉ) මූල්‍ය ගිරිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතින්වලට අනුකූල වූ බවත්ය.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට සහ ටිගණනයට ලබාගත තැකි වූ තොරතුරුවලට අනුව, 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘති රියදම 0ු.49,373,305 ක් වූ අතර 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්විත වියදම 0ු.86,083,214 ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා රියදම, 2010 යැපේතැම්බර් 10 සිට 2011 දෙසැම්බර් 31 දක්වා වියදම, 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සම්විත වියදම සාරාංශ කර පහත දැක්වේ.

සංචාරක	2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම	2010 යැරේතැම්බර් 10 සිට 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට දමුවීවින කාලපරිච්ඡය සඳහා වියදම	2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට දමුවීවින වියදම
	රු.	රු.	රු.
තාක්ෂණ සහාය උපදේශකත්ව	3,673,920	207,815	3,881,735
පරිසර පදනම් ප්‍රතිස්ථාපනය	18,290,961	6,263,508	24,554,469
හැඳුගස්වා ගැනීම (Adaptation)	12,728,342	2,807,947	15,536,289
වාහන හා උපකරණ	8,462,530	17,645,185	26,107,715
මෙහෙයුම් හා නඩන්තුව	6,217,552	9,785,454	16,003,006
	-----	-----	-----
එකතුව	<u>49,373,305</u>	<u>36,709,909</u>	<u>86,083,214</u>

2.2 විශේෂ (ධීවර්) ගණුම

මුළු ප්‍රකාශන සහ ලබාගතහැකිවූ තොරතුරු අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා විශේෂ (ධීවර්) ගණුමේ මෙහෙයුම් හා 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගණුමේ පැවති ගෞරු පහත දැක්වේ.

	එළඟයා	රු.
2012 ජනවාරි 01 දිනට ගෞරු	171,125	19,491,407
එකතුකළා :- හිලට් කිර්ම	500,000	66,892,500
රිදේශ රීතිමය පාඩුව	-	(286,583)
	671,125	86,097,324
අඩුකළා :- ආපසු ගැනීම	(349,360)	(45,181,418)
	<u>321,765</u>	<u>40,915,906</u>

3. රිගණන නිර්ක්ෂණ

පහත නිර්ක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) අදාළ ගනුදෙනුව නිම කළ වහාම ලබාගත් අන්තිකාරම් නිර්වුල් කළයුතු වූවිද අන්තිකාරම් 6 ක් සඳහා ලබාගත් එකතුව රු.601,200 කින් රු.194,045 ක මුදලක් මාස 2 සිට මාස 4 ක ප්‍රමාදයකින් පසුව ආපසු ගෙවා තිබුණි.
- (ආ) හර්තාගාරය (Green House) ඉදිකිරීම සඳහා වියදම ලෙස රු.500,000 ක මුදලක් ගිණුම් ගතකර තිබුණාද, රු.36,064 ක මුදලක් උපයෝගනය කිරීමෙන් හෝ ව්‍යාපාතියට ආපසු තාරෑකීමෙන් නොරට 2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා මධ්‍යමපුව වාකරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ තැන්පතු ගිණුමේ රඳවා තිබුණු බව නිර්ක්ෂණය විය.
- (ඇ) 2012 නොවැම්බර් 11 දින රු.150,000 ක මුදලක් සුවා - ණය ත්‍රියාකරකම් සඳහා වාකරේ කොමතලමඩු කාන්තා ගාම සංවර්ධන සම්බන්ධ මුදාහැර තිබුණි. කෙසේ වූවිද පුද්ගලයන් 10 දෙනෙකුට පමණක් රු.105,000 ක් ගෙවා තිබුණු අතර ඉතිරි රු.45,000 ක මුදල අරමුණු කළ කාර්යයන් සඳහා යොදාගැනීමෙන් නොරට කාන්තා ගාම සංවර්ධන සම්බන්ධ දේ දෙන තිබුණි.
- (ඈ) හඳුසි ආපදා තතත්වයන් වළක්වාගැනීම සඳහා පවත්නා මාර්ගවල, ස්ථානවල හා සුනාම් බලපෑමට ලක්ෂියනු තුළ පුද්ගලික සංඛ්‍යාවල සංඛ්‍යා කිරීම සඳහා නාම පුවරු 91 ක් ආදේශ කිරීමට ව්‍යාපාතිය හා ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය අතර 2012 ජූනි 06 දින ආක ජීර්වි/අයිවිංඩී/රිඳාංඩි/ ඩීම්ඩි /01 දරන ගිරිපුම අන්තර්කරණ තිබුණි. මෙම කාර්යය සඳහා රු.682,500 ක් ගෙවීමට ව්‍යාපාතිය එකඟී තිබුණු අතර රු.273,000 ක මුදලක් අන්තිකාරම් වශයෙන් ගෙවා තිබුණි. ගිරිපුම කාලය අවසාන වී තිබුණාද මෙම කාර්යය 2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා නිමකර නොතිබුණි.
- (ඉ) කෝමාර් කළපුව ගැඹුරුකර හැරීමට රු.1,255,480 ක ඇස්තමේන්තුවක් ලාභුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්මික නිලධාරී රිසින් පිළියෙළකර අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ ඉංජිනේරු විසින් අනුමත කර තිබුණි. කෙසේ වූවිද මිණුම් ප්‍රතිකාවලට අනුව තරුණ වැඩ නිමකිරීම රු.1,088,472 ක් වූ අතර පොනුරිල් ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට රු.1,255,480 ක ගෙවීමක් කර තිබුණි. රු.166,738 ක ඉතිරි මුදල 2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ආපසු අයකර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඊ) මුළුය ප්‍රකාශනවල සටහන් හා වියදම් වර්ගීකරණය අතර වෙනස්කම් නිර්ක්ෂණය වූවිද, පහත රිස්තර දැක්වෙන පරිදි එම වෙනස්කම් රිමර්ගනය කර සයදා නොතිබුණි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල සටහන් 02 අනුව	වියදම් වර්ගීකරණය අනුව	වෙනස
රු.	රු.	රු.
මෝටර් වාහන හා		
උපකරණ	8,462,530	8,637,011
මෙහෙයුම් හා නඩත්තු	6,217,552	6,043,071
		174,481

4. මූල්‍ය සහ හොතික කාර්ය සාධනය

4.1 අරමුදල් උපයෝගනය

2012 වර්ෂය සඳහා ශිර්ප 291 - නැගෙනහිර පළාත් සහාව යටතේ මුදල් රෙගුලාසි 66 මාරු කිරීමෙන් පසු රු.65,000,000 ක ප්‍රතිපාදනයක් සලකා තිබුණි. සලයන ලද ප්‍රතිපාදනය, දරන ලද වියදම් හා උපයෝගනයේ ප්‍රතිශතය පහත දැක්වේ.

සංචාරක	මු.රේ.66 මාරුකිරීම් යටතේ අද්ධීමෙන්තුගත ප්‍රතිපාදනය	තරිය වියදම්	උපයෝගනයේ ප්‍රතිශතය
	රු.	රු.	%
මූලධන වියදම් (13)	60,000,000	45,181,413	75.3
පරිපාලන පිරිවැය හා බදු (17)	5,000,000	2,108,220	42.1
එකතුව	<u>65,000,000</u>	<u>47,289,633*</u>	73.7

* මෙම මුදල 2011 වර්ෂයට අදාළ රු.2,752,021 ක් වූ වියදම් හා රු.109,679 ක් වූ බැරකම් ඉවත් කිරීම හේතුවෙන් මෙම වාර්තාවේ 4.1 ජේදයේ දැක්වෙන මුදලින් වෙනස් වේ.

4.2 හොතික කාර්ය සාධනය

විගණනයට බොගත හැකි වූ 2012 වර්ෂය සඳහා වියදම් ප්‍රකාශයට අනුව 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘති කාර්යයන් පිළිබඳ කාර්ය සාධනය පහත දැක්වේ.

(අ) පහත දැක්වෙන කාර්යයන් 2012 වර්ෂය තුළදී ක්‍රියාත්මකකර නොතිබුණි. එය ඇද්ධීමෙන්තුගත මුළු පිරිවැයන් 22% ක් විය.

කාර්යය	කාර්යය	අද්යේතමේන්තුගත
අංකය		පිරිවැය
-----	-----	-----
1	එලදායී ප්‍රතිස්ථාපනය හා තිරසාර කළමනාකරණය සඳහා එකිනෙකට වැවනාරයන්	10.2
2	එලදායී පරිසර පද්ධති ප්‍රතිස්ථාපනය හා සංරක්ෂණ කළමනාකරණය	16.7
3	තිරසාර ජ්‍යවෙශ්පායයන් සහ දේශගුණික විපර්යාස පිබාවන්ට හැඩගස්වා ගැනීම	34.55

	එකතුව	<u>61.45</u>

(අ) පහත දැක්වෙන කාර්යයන් පිළිබඳ ප්‍රගතිය 1% කට වඩා අඩු විය.

කාර්යය	විස්තරය	අද්යේතමේන්තුව	තරාත කාර්යය	මූලය	
			නිමකිරීම	ප්‍රගතිය	
අංකය			රු.	රු.	%
-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1.2	පුද්ගත ස්ථාන ප්‍රතිස්ථාපනය සමඟ සහගාගේවන ප්‍රජාව සඳහා සමාජ ආර්ථික දුන්ත යාවත්කාලීන කිරීම.	6,000,000	39,780	0.6	
1.1.3 අ	ත්‍රිකුණාමලයේ, කන්නියා කඩිවාන කැලෙය පිළිබඳ සහගාගේව කළමනාකරණය	6,400,000	23,566	0.3	
1.1.7 අ	ප්‍රජාපාදක ආපදා අවධානම් කළමනාකරණය හා දේශගුණික විපර්යාස හැඩගැස්වීම් ආරම්භකයන් ක්‍රියාත්මකකිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලයට නාක්ෂණික පුහුණුව සැපයීම.	1,000,000	2,000	0.2	
2.3.1	නැගෙනහිර පළාත සඳහා දේශගුණික විපර්යාස හැඩගැස්වීම් පිළිබඳ සුදානම්වීම හා ක්‍රියාත්මකකිරීම සඳහා සහාය.	10,200,000	8,718	0.08	

3.2.1	ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව හා වෙනත් ප්‍රධාන උනන්දුවක් දක්වන්නන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමෙන්, සහ - කළමනාකරණ පදේශයේ මායිම් සම්ක්ෂණය හා වෙන්කිරීම.		5,000,000	20,250	0.4
3.2.3 අ	වාකරේදිති කැලැබද රඳානය ස්ථාපනය කිරීම.		4,000,000	38,650	0.9
3.3.1	ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව හා වෙනත් ප්‍රධාන උනන්දුවක් දක්වන්නන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගැනීමෙන් සහ - කළමනාකරණ පදේශයේ මායිම් සම්ක්ෂණය හා වෙන්කිරීම.		5,000,000	30,000	0.6
3.3.5	කළමනාකරණ සැලැසුම පිළිබද එළදායිතාවය තක්සේරුකිරීම සඳහා කාලීන අධික්ෂණය හා අැගයිම හාරගැනීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි වෙනස්කම් සිදුකිරීම.		500,000	3,500	0.7
3.3.4	රඳාන මායිම් වෙන්කිරීම සඳහා පහසුකම් සැපයීම හා ආගන්තුක පාලන පහසුකම් ස්ථාපිත කිරීම		3,730,000	13,961	0.3
			-----	-----	-----
	එකතුව		<u>41,830,000</u>	<u>156,859</u>	<u>0.379</u>

5. පද්ධති හා පාලන

පහත සඳහන් පාලන ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු වේ.

- (අ) අන්තිකාරම් නිරවුල් කිරීම
- (ආ) ගිණුම් වාර්තා පවත්වාගෙනයාම
- (ඇ) නිවාඩු ලේඛනය පවත්වාගෙනයාම

