

යළි පිබිඳෙන ව්‍යාපෘතිය (ගැටුම්වල බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රදේශවල ප්‍රජා ජීවනෝපාය මාර්ග ව්‍යාපෘතිය) - 2012

1. මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව මෙම වාර්තාවේ 3 ඡේදයේ දැක්වෙන කරුණුවලින් උද්ගත වන ගැලපීම්වලින් ඇතිවන බලපෑම් හැර, මාගේ මතය වනුයේ,

(අ) 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව හා 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම වලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,

(ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඊවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,

(ඇ) 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය තුළ විශේෂ (ධොලර්) ගිණුමෙන් ආපසු ගැනීම් හා එම ගිණුමට උෟන පූරණය කිරීම් ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා තිබුණු පොත්පත් හා වාර්තාවල සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස හෙළිදරව් කර තිබුණු බව සහ 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය, එදිනට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ගිණුම් වාර්තා සමඟ සතුටුදායක ලෙස සසඳා තිබුණු බව,

(ඈ) ණය ගිවිසුම් වල දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූර්ණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත්‍ර සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව,

(ඉ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියා මාර්ග ගෙන තිබුණු බව සහ

(ඊ) ණය ගිවිසුම් වල දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්වලට අනුකූල වී තිබුණු බවත්ය.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට සහ විගණනයට ලබා ගත හැකි වූ තොරතුරුවලට අනුව 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘති වියදම, රු.4,094,102,426 ක් වූ අතර 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු.11,457,037,272 ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වියදම, ඉකුත් වර්ෂය සඳහා වියදම හා 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම සාරාංශ කර පහත දැක්වේ.

| සංරචක | දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් | | 2012 දෙසැම්බර් 31 |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| | වර්ෂය සඳහා විශදම | | දිනට සමුච්චිත |
| | 2012 | 2011 | විශදම |
| | රු. | රු. | රු. |
| (අ) සිවිල් වැඩ | 2,966,078,625 | 294,328,683 | 5,297,226,671 |
| (ආ) භාණ්ඩ හා උපකරණ | 28,559,725 | නැත | 365,006,732 |
| (ඇ) උපදේශක සේවා | 162,015,760 | 106,304,287 | 764,356,397 |
| (ඈ) වර්ධක විශදම | 190,425,231 | 180,059,230 | 923,142,899 |
| (ඉ) උප - ප්‍රදාන | 747,023,085 | 777,094,861 | 3,851,366,429 |
| (ඊ) ගං වතුර හානි | නැත | 255,938,144 | 255,938,144 |
| එකතුව | <u>4,094,102,426</u> | <u>1,613,725,205</u> | <u>11,457,037,272</u> |

2.2 විශේෂ (ධොලර්) ගිණුම

මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ලබා ගත හැකි වූ තොරතුරු අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී විශේෂ (ධොලර්) ගිණුමේ මෙහෙයුම් සාරාංශ කර පහත දැක්වේ.

| | 2012 | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | ඵ්ජධො | රු. |
| 2012 ජනවාරි 01 දිනට ශේෂය | 3,120,605 | 355,441,036 |
| එකතු කළා: උාන පූර්ණයන් | 37,767,000 | 4,708,064,823 |
| විදේශ විනිමය වාසිය | - | 160,966,299 |
| | 40,887,605 | 5,224,472,158 |
| අඩු කළා : ආපසු ගැනීම් | (32,496,064) | (4,157,396,877) |
| 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය | <u>8,391,541</u> | <u>1,067,075,281</u> |

3. විගණන නිරීක්ෂණ

3.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

ණය ගිවිසුම් අංක 3935 සඳහා පිළියෙල කරන ලද ශේෂ පත්‍රයේ හා අදාළ උපලේඛන අතර පහත විස්තර සඳහන් පරිදි වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය විය. මෙම වෙනස්කම් සැසඳීමට හා ගිණුම්වල ගැලපීම් කිරීමට 2013 මැයි 31 දක්වා කිසිදු පියවරක් ගෙන නොතිබුණි.

| විස්තරය | ශේෂපත්‍රයට අනුව වියදම | උපලේඛනයට අනුව වියදම | වෙනස |
|-------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| | රු. | රු. | රු. |
| සිවිල් වැඩ | 320,162,665 | 320,475,860 | (313,195) |
| උපදේශක සේවා | 157,402,043 | 157,341,721 | 60,322 |
| වර්ධක වියදම | 190,374,807 | 190,121,935 | 252,872 |

4. මූල්‍ය හා භෞතික කාර්ය සාධනය

4.1 අරමුදල් උපයෝජනය

ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සංගමය විසින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා එකඟ වූ ණය මුදල එප්ඩො මිලියන 141.14 ක් වූ අතර, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා දරන ලද වියදම රු.4,105,237,707 ක් හා 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු.11,457,037,272 ක් විය.

2012 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවල ශීර්ෂ අංක 105 - ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය- වැඩසටහන 02 - සංවර්ධන කටයුතු, ව්‍යාපෘතිය 03 - විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යටතේ රු.4,300,000,000 ක ප්‍රතිපාදනයක් සලසා තිබුණි. 2005 වර්ෂයේ සිට 2012 වර්ෂය දක්වා අදාළ ප්‍රතිපාදන හා දරන ලද වියදම පහත දැක්වේ.

| වර්ෂය | ප්‍රතිපාදනය | | වියදම | | ප්‍රතිශතය |
|-------|-------------|---------------------|-------------|------------------------|----------------|
| | | රු. | | රු. | |
| 2005 | | 381,000,000 | | 284,354,595 | 74 |
| 2006 | | 1,200,000,000 | | 628,876,712 | 52 |
| 2007 | ප්‍ර.වි.ආ. | 1,400,000,000 | | 689,743,295 | |
| | ශ්‍රී.ලං.ර. | 400,000,000 | | 147,988,958 | |
| | | ----- 1,800,000,000 | ----- | 837,732,253 | 47 |
| 2008 | ප්‍ර.වි.ආ. | 848,100,000 | | 610,017,964 | |
| | ශ්‍රී.ලං.ර. | 128,190,000 | | 110,503,900 | |
| | | ----- 976,290,000 | ----- | 720,521,864 | 78 |
| 2009 | ප්‍ර.වි.ආ. | 1,175,000,000 | | 114,933,219 | |
| | ශ්‍රී.ලං.ර. | 150,000,000 | | 1,167,986,711 | |
| | | ----- 1,325,000,000 | ----- | 1,282,919,930 | 97 |
| 2010 | ප්‍ර.වි.ආ. | 1,000,000,000 | | 873,878,223 | |
| | ශ්‍රී.ලං.ර. | 125,000,000 | | 106,431,568 | |
| | | ----- 1,125,000,000 | ----- | 980,309,791 | 87 |
| 2011 | ප්‍ර.වි.ආ. | 1,450,000,000 | | 1,403,885,170 | |
| | වි.ආ.ණ | 900,000,000 | | - | |
| | ශ්‍රී.ලං.ර. | 187,500,000 | | | |
| | | ----- 2,537,500,000 | 183,596,477 | *1,587,481,647 | 63 |
| 2012 | ප්‍ර.වි.ආ. | 1,100,000,000 | | 1,009,650,000 | |
| | වි.ආ.ණ | 3,000,000,000 | | 2,887,170,000 | |
| | ශ්‍රී.ලං.ර. | 200,000,000 | | 179,960,000 | *4,076,780,000 |
| | | ----- 4,300,000,000 | | | |
| එකතුව | | | | ----- | |
| | | | | <u>*10,398,976,792</u> | |

* ප්‍රතිලාභීන්ගේ දායකය ඇතුළත් නොකිරීම හේතුවෙන් ඉහත සඳහන් සංඛ්‍යා 4.1 ඡේදයේ දැක්වෙන සංඛ්‍යාවන්ගෙන් වෙනස් වේ.

4.2 මානව සම්පත් කළමනාකරණය

4.2.1 ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලයේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) කාර්ය මණ්ඩලයේ අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය සුදුසුකම් සහ පළපුරුද්ද පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් මගින් තහවුරු කර ගත යුතු වුවද , සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්ත වූ නිලධාරීන් 8 දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් එම තහවුරු කිරීම් ව්‍යාපෘතිය විසින් ලබාගෙන නොතිබුණි.

(ආ) හඳුනා ගැනීම් පත්‍ර හා උප්පැන සහතික වල පිටපත් පෞද්ගලික ලිපිගොනු වල ගොනු කර තැබිය යුතු වුවද ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්ත නිලධාරීන් 8 දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් එම ලියකියවිලි ව්‍යාපෘතිය විසින් ලබාගෙන නොතිබුණි.

4.2.2 ධාරිතා ගොඩනැගීම

ඉන්දියාවේ පුහුණු වැඩසටහන් (2012 මාර්තු 25 සිට අප්‍රේල් 04 සහ 2012 ජූනි 10 සිට 24 දක්වා)

පුහුණු වැඩ සටහන් වලට සහභාගී වූ නිලධාරීන් විසින් අධ්‍යයන වාර්තාව පිළිබඳ වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

4.3 සිවිල් වැඩ

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

| | ව්‍යාපෘතියේ නම | ඇස්තමේන්තුගත මුදල | විගණන නිරීක්ෂණ |
|----|--|-------------------|--|
| | | රු. | |
| අ. | වඩයන්තලාව අමුණ හා වේල්ල පුනරුත්ථාපනය කිරීම | 8,850,000 | (i). අමුණු වේල්ල පුරා කුස්තුර සැදී තිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. (ii). පාංශු පරීක්ෂණ වාර්තා ලබාගෙන නොතිබුණි. (iii). වේල්ල ඉදිකිරීමට අංක 1 ශ්‍රේණියේ පස් යොදා ගත යුතු වුවද ඉතා අඩු තත්වයේ පස් යොදා ගෙන තිබුණි. |

| | | | |
|----|--|-----------|---|
| | | | (iv). වේල්ල වැස්සෙන් සෝදා ගෙන ගොස් තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. |
| ආ. | අප ද්‍රව්‍ය බැසයන කානු පුනරුත්ථාපනය | 2,256,262 | (i). අප ද්‍රව්‍ය බැසයන කානු වල දෙපස බැමිවල කුස්තර මතුපිට තිබුණි. (ii). ඇස්තමේන්තුගත සැලැස්ම අනුව , ජලාපවහන පද්ධතියේ පැති බැමි වල පලල අගල් 5 කට සැදිය යුතු වුවද අගල් 4 ක් පලලට සාදා තිබුණි. |
| ඇ. | රජ වැට් ජලාශය පුනරුත්ථාපනය කිරීම. | 6,861,429 | (i). ඇස්තමේන්තුගත විෂය අංක 2.1 අනුව වේල්ල මාර්ගයේ බොරළු තට්ටුවක් දැමිය යුතු වුවද එසේ කර නොතිබුණි. (ii). පාංශු පරීක්ෂණ සිදුකර නොතිබුණි. |
| ඈ. | බොර පොත පොකුරුගම කොන්ක්‍රීට් මාර්ගය ඉදිකිරීම | 3,711,282 | මාර්ගයේ පලල අඩි 10 කට සැදිය යුතු වුවද , මීටර් 64 ක් වූ මාර්ගයේ පලල අඩි 9 සිට අඩි 9.9 පරාසයකට සාදා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. |

4.3.1 පොම්පුගර් කන්නකි අම්මාන් කෝච්ඡේ මාර්ගය (මධ්‍යකලපුව) ඉදිකිරීම

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) 12 වෙනි මාර්ගය

- (i) මාර්ගයේ විශාල පිපිරීම් නිරීක්ෂණය විය.
- (ii) මාර්ගයේ උප - අත්තිවාරම විධිමත්ව සකස් කර නොතිබුණි.
- (iii) මාර්ගයේ සැලකිය යුතු කොටසක් කැඩී තිබුණු අතර ස්ථාන තුනකින් මාර්ගය වෙන්වී තිබුණි.
- (iv) ඇස්තමේන්තුව අනුව මාර්ගයේ පලල මීටර් 3.6 කට සැදිය යුතු වුවද මීටර් 2.99 හා 3.05 ක පරාසයකට සාදා තිබුණි.

(ආ) 6 වෙනි මාර්ගය

- (i) ඇස්තමේන්තුව ප්‍රකාරව මාර්ගයේ පලල මිටර් 3.5 ට සැදිය යුතු වුවද පලල මිටර් 3 කට පමණක් සාදා තිබුණි.
- (ii) ඇස්තමේන්තුවට අනුව මාර්ගයේ අත්තිවාරම සාදා නොතිබුණි.
- (iii) ඇස්තමේන්තුව ප්‍රකාරව , අත්තිවාරම බොරළු දැමීම සඳහා රු.614,880 වටිනාකමට බොරළු සහ මිටර් 786.6 ක් යෙදිය යුතු වුවද සහ මිටර් 60 ක් පමණක් යොදා තිබුණි. ඒ අනුව ඉතා අඩු වර්ෂාවකට පවා මාර්ගය ජලයෙන් යටවී තිබුණි.

(ඇ) 5 වෙනි මාර්ගය

- (i) මාර්ගයේ පිපිරීම් නිරීක්ෂණය විය.
- (ii) ඇස්තමේන්තුවට අනුව , මාර්ගයේ පලල මිටර් 3.5 කට සැදිය යුතු වුවද මිටර් 3 ක පලලට පමණක් සාදා තිබුණි.

4.3.2 පොලිනෙට් නිවාස ඉදිකිරීම

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ 2011 ජුනි 08 දා එළඹී අංක ආර්ථිපී/පීච්ඒසී/එන්සීබී / පොලි - 2011/10 දරන ගිවිසුමට අනුව කාර්යය දින 30 ක් තුළ නිම කළ යුතු අතර දෝෂ වගකීම් කාලය දින 365 ක් විය යුතුය. කෙසේ වුවද නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදය තුළ කාර්යය නිම කර නොතිබුණු අතර හානිවූ නිවාස ප්‍රතිසංස්කරණය කර නොතිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.

| | නිවාස සංඛ්‍යාව |
|----------------------------|----------------|
| උතුරු පළාත | 95 |
| ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය | 25 |
| | ----- |
| එකතුව | <u>120</u> |

වගකීම් කාලය වර්ෂ 3-8 ක් වුවද , ඉදිකරන ලද නිවාස වල අවත්වැයීයා වැඩ වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවකුට ලබාදී තිබුණි.

(ආ) ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පොලි නෙට් ටනල් (Poly Net Tunnel)

- (i) වගකීම් කාලය වර්ෂ 3-8 ක් වුවද භෞතික පරීක්ෂණයේදී ටනල් 5 ක් විනාශ වී තිබුණු බවත් කොටසක් හානි වී තිබුණු ටනල් 20 ක් වූ බවත් නිරීක්ෂණය විය.
- (ii) අඩුම ටෙන්ඩර් මුදල වූ රු.16,803,820 ක් පුද්ගලික සමාගමක් විසින් සඳහන් කර තිබූ නමුත් ටෙන්ඩර් මුදල රු.30,496,620 ක් වූ වෙනත් සමාගමකට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර තිබුණි.
- (iii) කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ 39 හා 40 වගන්ති වලට පටහැනිව විෂයයන් 5 ක ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රමාණය වෙනස් කර තිබූ අතර ගෙවීම් රු.116,200 සිට රු.131,180 දක්වා වැඩි කර තිබුණි.
- (iv) කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට අනුව , වැඩ නිම කළ යුතු දිනය 2011 අගෝස්තු 08 දිනය විය. කෙසේ වුවද කාර්යය නිම කර තිබුණේ 2012 අගෝස්තු 23 දින වූ අතර ප්‍රමාණ කළ අලාභ ගෙවීම් වලින් අඩුකර ගෙන නොතිබුණි.

4.3.3 අම්පාර හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල ග්‍රාම සංවර්ධන සංවිධාන (VDO) කළමනාකරණය

- (අ) ග්‍රාම සංවර්ධන සංවිධාන 5 ක් ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු සඳහා බැංකු ජංගම ගිණුම් පවත්වා තිබුණි. කෙසේ වුවද සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙල කර නොතිබුණි.
- (ආ) ග්‍රාම සංවර්ධන සංවිධාන 5ක් විසින් තොග පොත් පවත්වා නොතිබුණි.
- (ඇ) පරගහකැලේ බටහිර ග්‍රාම සංවර්ධන සංවිධානය විසින් ගෙවීම් වටුවර් විධිමත්ව සකස් කර නොතිබුණි.

4.4 භෞතික කාර්ය සාධනය

විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු වලට අනුව , ගම් පුනරුත්ථාපනය හා සංවර්ධනය සහ ජල ගැලීම් හානි පුනරුත්ථාපනය පිළිබඳව 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ භෞතික කාර්ය සාධනය පහත දැක්වේ.

(අ) ගම් පුනරුත්ථාපනය හා සංවර්ධනය

| දිස්ත්‍රික්කය | වාරි මාර්ග/ ඇල/ අමුණ / වේල්ල/ පිටවාන / ලුණු ජල කාරක වේල්ල (සංඛ්‍යාව) | | | ග්‍රාමීය මාර්ග (කි.මී) | | | බෝක්කු / පාලම් / ජලවහනය (සංඛ්‍යාව) | | | ලිං / ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රම / කෘෂි ලිං (සංඛ්‍යාව) | | | බහු කාර්ය ගොඩනැගිලි/ ජීවනෝපාය සංවර්ධනය/ මධ්‍යස්ථානය /කර්මාන්ත / අලෙවි මධ්‍යස්ථාන (සංඛ්‍යාව) | | |
|---------------|--|------------|------|------------------------|------------|------|------------------------------------|------------|------|--|------------|------|---|------------|------|
| | හඳුනාගන්නා ලද | නිම කරන ලද | මුදල | හඳුනාගන්නා ලද | නිම කරන ලද | මුදල | හඳුනාගන්නා ලද | නිම කරන ලද | මුදල | හඳුනාගන්නා ලද | නිම කරන ලද | මුදල | හඳුනාගන්නා ලද | නිම කරන ලද | මුදල |
| අම්පාර | 17 | 14 | | 80.35 | 76.89 | | 45 | 26 | | 62 | 56 | | 28 | 26 | |
| මඩකලපුව | 17 | 17 | | 80.98 | 79.6 | | 17 | 12 | | 71 | 61 | | 33 | 33 | |
| ත්‍රිකුණාමලය | 16 | 15 | | 101.18 | 99.37 | | 82 | 16 | | 71 | 63 | | 33 | 26 | |
| වවුනියාව | 03 | 03 | | 185.29 | 181.48 | | - | - | | 113 | 113 | | 65 | 63 | |
| මන්නාරම | 14 | 14 | | 136.77 | 135.67 | | 05 | 05 | | 79 | 73 | | 113 | 103 | |
| කිලිනොච්චි | 20 | 20 | | 60.73 | 56.63 | | 11 | 05 | | 64 | 63 | | 85 | 77 | |
| මුලතිව් | 23 | 23 | | 95.28 | 86.26 | | 01 | 01 | | 70 | 55 | | 106 | 92 | |
| යාපනය | 08 | 07 | | 110.42 | 109.55 | | 03 | 03 | | 598 | 596 | | 71 | 62 | |
| අනුරාධපුරය | 31 | 24 | | 98.59 | 54.89 | | - | - | | 41 | 29 | | 21 | 18 | |
| පොළොන්නරුව | 09 | 08 | | 66.03 | 59.24 | | 06 | 06 | | 19 | 19 | | 17 | 16 | |
| පුත්තලම | 16 | 15 | | 105.94 | 100.64 | | 44 | 29 | | 24 | 21 | | 21 | 21 | |
| මොණරාගල | 04 | 04 | | 149.82 | 101.01 | | 06 | 06 | | 66 | 58 | | 16 | 16 | |

(ආ) ජල ගැලීම් හානි පුනරුත්ථාපනය (FDR)

| ක්‍රියාකාරකම් | ඉලක්කය | 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිම කිරීම | |
|---|--------|----------------------------------|-------------|
| | | සංඛ්‍යාව | ප්‍රතිශතය % |
| ජීවනෝපාය ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරකම් (පොලිනෙට් නිවාස ස්ථාපනය කිරීම) | 800 | 356 | 44.5 |
| වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම පුනරුත්ථාපනය | 255 | 103 | 40.4 |
| ග්‍රාමීය මාර්ග පුනරුත්ථාපනය | 628 | 398 | 63.4 |
| පානීය ජල යෝජනා ක්‍රම පුනරුත්ථාපනය | 79 | 29 | 36.7 |

4.5 ජීවනෝපාය ආධාර සහාය යටතේ ණය අයකර නොගැනීම (LSA)

විගණනයට ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු අනුව , දිස්ත්‍රික්ක 12 ක විවිධ කාර්යයන් සඳහා ජීවනෝපාය ආධාර සහාය යටතේ ණය ලබාගත් ණයලාභීන්ගෙන් මාස 03 කට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවති රු.මිලියන 85.00 ක මුදලක් ආපසු අයකර ගෙන නොතිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් අදාළ ණයලාභීන්ගෙන් හිඟ ණය අයකර ගැනීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය විසින් ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන නොතිබුණි. විස්තර පහත දැක්වේ.

| දිස්ත්‍රික්කය | කේන්ද්‍රීය ගම් | ලබාදුන් ණය | | ණය අයකර ගැනීම | | හිඟ ණය රු.මිලියන | මාස 3 කට වැඩි කාලයක් හිඟ හිට පැවති ණය රු.මිලියන |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---|
| | | සංඛ්‍යාව | රු.මිලියන | සංඛ්‍යාව | රු.මිලියන | | |
| අම්පාර | 25 | 1,778 | 32.84 | 1,968 | 37.90 | 23.25 | 5.42 |
| මඩකලපුව | 25 | 2,895 | 42.09 | 4,116 | 87.85 | 31.66 | 9.28 |
| ත්‍රිකුණාමලය | 25 | 2,090 | 51.34 | 2,644 | 76.85 | 51.29 | 8.69 |
| වවුනියාව | 40 | 2,776 | 67.78 | 2,102 | 60.78 | 53.35 | 21.77 |
| මන්නාරම | 40 | 2,985 | 76.06 | 3,174 | 91.79 | 39.95 | 9.46 |
| යාපනය | 40 | 2,450 | 67.81 | 3,306 | 113.87 | 60.04 | 7.16 |
| අනුරාධපුරය | 25 | 2,708 | 51.60 | 3,821 | 102.70 | 43.40 | 8.98 |
| පොළොන්නරුව | 25 | 2,089 | 45.33 | 2,763 | 65.97 | 35.37 | 5.25 |
| පුත්තලම | 26 | 1,769 | 42.70 | 1,915 | 69.12 | 37.47 | 7.24 |
| මොණරාගල | 25 | 2,124 | 48.56 | 2,346 | 65.80 | 49.75 | 1.75 |
| එකතුව | 296 | 23,664 | 526.11 | 28,155 | 772.63 | 425.53 | 85.00 |

5. පද්ධති හා පාලන

පහත සඳහන් පාලන ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු විය යුතුය.

- (අ) ගිණුම්කරණය
- (ආ) කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය
- (ඇ) මුදල් කළමනාකරණය