

ශ්‍රී ලංකා අන්තර්ජාතික විශ්වවිද්‍යාලය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (එස්ඊසීපී) - අදියර 1 ඊ -2012

1. මතය

මාගේ පරීක්ෂණයෙන් පෙනී යන අන්දමට සහ මට සපයන ලද උපරිම තොරතුරු සහ පැහැදිලි කිරීම් අනුව සහ මෙම වාර්තාවේ 3 ඡේදයේ දැක්වෙන කරුණුවලින් උද්ගතවන ගැලපීම්වලින් ඇතිවන බලපෑම් හැර, මාගේ මතය වනුයේ,

- (අ) 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ව්‍යාපෘතිය නිසි ගිණුම් වාර්තා පවත්වා ඇති බව, 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ තත්ත්වය සත්‍ය හා සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන අයුරින් පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කර ඇති බව,
- (ආ) සපයන ලද අරමුදල් ඊවා සපයනු ලැබූ අරමුණු සඳහා උපයෝජනය කර තිබුණු බව,
- (ඇ) ණය ගිවිසුමෙහි දක්වා ඇති අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව ප්‍රතිපූරණයන් සඳහා වූ ඉල්ලුම්පත් සනාථ කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද වියදම් ප්‍රකාශ (විප්‍ර) කෙරෙහි සාධාරණ ලෙස විශ්වාසය තැබිය හැකි බව,
- (ඈ) මාගේ පෙර වර්ෂයේ විගණන වාර්තාවෙන් පෙන්වා දෙන ලද කරුණු නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා කළමනාකරණය විසින් සතුටුදායක ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබුණු බව, සහ
- (ඉ) ණය ගිවිසුමේ දක්වා ඇති මූල්‍ය සම්මුතීන්ට අනුකූල වූ බවත්ය.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 මූල්‍ය කාර්යය සාධනය

මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා ලබාගත හැකි වූ තොරතුරු අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ව්‍යාපෘති වියදම රු.84,995,519 ක් වූ අතර 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම රු.951,027,574 ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වියදම, ඉකුත් වර්ෂය සඳහා වියදම හා 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට සමුච්චිත වියදම පිළිබඳ සාරාංශයක් විවිධ වර්ගයන් යටතේ පහත ප්‍රකාශයෙන් දැක්වේ.

වියදම් වර්ගය	දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වියදම		2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට
	2012 රු.	2011 රු.	සමුච්චිත වියදම රු.
නේවාසිකාගාර සංකීර්ණය	10,466,468	17,737,183	315,300,478
සේවක නිල නිවාස	2,843,292	1,626,000	148,871,451
ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථාන	16,430,119	10,925,654	53,442,166
ඉස්ලාම් අධ්‍යයන පීඨය	16,452,199	65,755,028	138,886,135
ක්‍රීඩා භූමිය හා නැරඹුම්හල (Pavilion)	4,064,642	18,984,091	48,005,659
තාක්ෂණ පීඨය	7,901,411	50,493,075	106,598,064
සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය	989,767	9,396,073	22,257,694
සේවක නිල නිවාස සඳහා ලී බඩු හා උපකරණ	7,868,318	2,037,899	12,220,143
උපදේශක සේවා ගාස්තු -			
දේශීය	2,094,968	5,240,497	44,825,403
විදේශීය	2,451,237	1,623,041	18,368,499
ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරය සඳහා ජල සැපයුම් පද්ධතිය	5,770,144		5,770,144
ස්ථාවර වත්කම්	68,096	210,504	292,460
කාර්යාල උපකරණ	390	-	2,196,812
විවිධ වියදම්	7,594,468	7,690,798	33,992,466
එකතුව	<u>84,995,519</u>	<u>191,719,843</u>	<u>951,027,574</u>

3. විගණන නිරීක්ෂණ

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) 2007 ජූලි 17 සිට 2012 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ව්‍යාපෘතියේ සමුච්චිත වියදම රු.951,027,574 ක් වූ අතර, එයින් රු.10,821,354 ක් වූ වියදම් උන පූරණය සඳහා ඉල්ලීම් කර තිබුණි. කෙසේ වුවද අදාළ උන පූරණයන් කුට්ටි අරමුදලින් සිදු කර නොතිබුණි. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අදහස් දැක්වීම්වලට අනුව මෙම මුදල තැන්පතු අරමුදල් ගිණුමට (DF Account) මාරු කිරීමට එකඟවී තිබුණි.

(ආ) ජාතික ලංසු කැඳවීම් ක්‍රියාවලියට අනුව, කොන්ත්‍රාත් දෙකක් යටතේ සේවක නිල නිවාස වලට ගෘහ භාණ්ඩ විෂයයන් මිලදී ගැනීමට හා සවිකිරීමට ආයතන 05 කින් ටෙන්ඩර් ලැබී තිබුණි. මෙම ටෙන්ඩර් අතුරින්, අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කළ සැපයුම්කරුගේ ලංසුව කිසිදු හේතුවක් නොදක්වා ප්‍රතික්ෂේප කර, දෙවැනි අඩුම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සැපයුම්කරුගෙන් අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත්කළ සැපයුම්කරුගේ මිල ගණන්වලට ගෘහ භාණ්ඩ විෂයයන් මිලදී ගෙන තිබුණි. මෙම ආයතන දෙකම එකම ස්ථානයේ ක්‍රියාත්මකව තිබුණද, අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ආයතනය සඳහන් කර තිබූ ප්‍රවාහන වියදම් ඉක්මවා, ප්‍රවාහන වියදම් රු.70,000 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.

(අැ) ව්‍යාපෘති ගිවිසුමේ ඇමුණුම 02 ප්‍රකාරව 4 වන සංරචකය එනම් අධ්‍යාපන සංවර්ධන සැලැස්ම ව්‍යාපෘති කාලපරිච්ඡේදය අවසානය දක්වාම ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

(අැ) ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කර තිබුණු නමුත්, ව්‍යාපෘතියට අදාළ සම්පූර්ණ ප්‍රගති වාර්තාව සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වා විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. එබැවින් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව, ව්‍යාපෘතියේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධයෙන් විගණනයේදී සැහිමකට පත්විය නොහැකි විය.

4. මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

4.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

2012 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවට අනුව වියදම් ශීර්ෂ 171 - උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.106,500,000 ක ප්‍රතිපාදනයක් සලසා තිබුණි. සලසා තිබුණු ප්‍රතිපාදනය සහ දරන ලද තත්‍ය වියදම හා අරමුදල් උන උපයෝජනය පහත දැක්වේ.

වැය ශීර්ෂ වියදම්විස්තර	2012 වර්ෂය	2012 වර්ෂය	උන උපයෝජනය	
	සඳහා ප්‍රතිපාදනය	සඳහා තර්ථ වියදම	මුදල	ප්‍රතිපාදනයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස
	රු.	රු.	රු.	%
විදේශාධාර - ණය	2,500,000	2,451,237	48,763	2
ප්‍රතිපූර්ණය කළ හැකි විදේශාධාර - ණය	60,000,000	59,384,750	615,251	1
විදේශාධාර සම්බන්ධ දේශීය අරමුදල්	44,000,000	23,159,533	20,840,467	47
	<u>106,500,000</u>	<u>84,995,519</u>	<u>21,504,481</u>	<u>20</u>

4.2 ව්‍යාපෘතියේ භෞතික කාර්යසාධනය

ව්‍යාපෘතිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රගති වාර්තා අනුව, 2012 දෙසැම්බර් 31 දිනට කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ භෞතික කාර්යසාධනය පහත පරිදි වේ.

ව්‍යාපෘති කාර්යයන්	කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම	නිම කළ යුතු දිනය	නිම කරන ලද දිනය	නිම කිරීමේ ප්‍රමාදය (මාස වලින්)	2012 අගෝ. 31 දක්වා ගෙවන ලද මුදල රු.	මූල්‍ය කාර්යසාධනය %	භෞතික කාර්යසා ධනය %
1. නේවාසිකාගාර සංකීර්ණය	287,096,828	2010.07.15	2010.11.05	03	315,300,478	109.82	100
2. සේවක නිල නිවාස	131,309,050	2010.04.15	2010.04.15		148,871,451	113.37	100
3. ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය	54,865,015	2011.06.07	2012.03.10	09	53,442,166	97	100
4. ඉස්ලාම් අධ්‍යයන පීඨය	111,433,936	2011.05.08	2011.12.20	07	138,886,135	124.64	100
5. ක්‍රීඩා භූමිය හා නැරඹුම්හල	38,992,117	2011.06.29	2011.12.20	06	48,005,660	123.12	100
6. තාක්ෂණ පීඨය	117,046,400	2011.05.12	2011.08.31	03	106,598,064	91	100
7. සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය	21,267,927	2010.10.31	2011.03.15	04	22,257,694	104.65	100
8. ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරය සඳහා ජල සැපයුම් පද්ධතිය	5,770,144		2012.08.27	-	5,770,144	100	100
9. නිල නිවාස සඳහා ලී බඩු	11,501,917	-	-	-	11,501,917	100	100
10. නිල නිවාස සඳහා උපකරණ	718,227	-	-	-	718,227	100	100
එකතුව	<u>780,001,561</u>				<u>851,351,936</u>		

මුළු කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු.780,001,561 ක් වුවද, දරන ලද තර්ථය වියදම රු.851,351,936 ක් විය.
එබැවින් වියදම රු.71,350,375 කින් ඉක්මවා තිබුණි.