

தென்பகுதி வீதி இணைப்புச் செயற்திட்டம் (அதிவேகபாதை இணைப்பு முன்னேற்றத் திட்டம்) - 2017

தென்பகுதி வீதி இணைப்புச் செயற்திட்டத்தின் (அதிவேகபாதை இணைப்பு முன்னேற்றத் திட்டம்) 2017 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு இலங்கை சனநாயக சோசலிச குடியரசிற்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட 2014 மே 27 ஆந் திகதிய 3028 - எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) ஆம் இலக்க கடன் உடன்படிக்கையின் உறுப்புரையுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கமைய எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளிப்பு மற்றும் காலப்பகுதி

செயற்திட்டத்தின் கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், முன்னாள் துறைமுகங்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சாகவிருந்த தற்போதைய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சு செயற்திட்டத்தின் நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கல் முகவராகவும் உள்ளது. அதிவேக வலையமைப்பை இணைக்கின்ற தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் திரையிடல் சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் விபரமான பொறியியல் வடிவமைப்புக்கள் என்பன செயற்திட்டத்தின் குறிக்கோள்களாகும். கடன் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம், செயற்திட்டத்தின் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 801.34 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 6.08 மில்லியனானதுடன் அதில் ரூபா 659 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 5 மில்லியன் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் வழங்கப்பட வேண்டுமென உடன்பாடு காணப்பட்டது. செயற்திட்டமானது அதன் நடவடிக்கைகளை 2014 ஆகஸ்ட் 22 ஆந் திகதி ஆரம்பித்திருந்ததுடன் 2019 யூன் 30 அளவில் பூர்த்தியாக்கப்பட வேண்டுமென பட்டியலிட்டிருந்தது.

1.3 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தின் பொறுப்பு

இந்நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை பொதுத்துறை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க தயாரித்து நியாயமாகச் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

1.4 கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு

எனது கணக்காய்வின் அடிப்படையில் இந் நிதிக்கூற்றுக்கள் மீது அபிப்பிராயம் தெரிவிப்பது எனது பொறுப்பாகும். இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு இணங்க எனது கணக்காய்வின் நான் மேற்கொண்டேன். ஒழுக்கநெறி வேண்டுகளுடன் நான் இணங்கி நடப்பதனையும் நிதிக்கூற்றுக்கள் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்கள் அற்றவையா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு கணக்காய்வு திட்டமிட்டு மேற்கொள்ளப்படுவதனையும் இந்நியமங்கள் வேண்டுகின்றன. நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ள தொகைகளினையும் வெளிப்படுத்தல்களையும் பற்றிய கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கான செயற்பாட்டு நடைமுறைகளில் கணக்காய்வு ஈடுபடுகின்றது. மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களின் பொருண்மையான பிறழ்கூற்று ஆபத்தின் மதிப்பீட்டினை உள்ளடக்கும் கணக்காய்வாளரின் தீர்மானம் மீது தெரிவு செய்யப்பட்ட நடைமுறைகள் தங்கியுள்ளது. அந்த ஆபத்தினை மதிப்பீடு செய்கையில் சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைக்கும் வகையில் செயற்திட்டத்தின் நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் நியாயமாக சமர்ப்பித்தலுக்குரிய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளை கணக்காய்வாளர் கருத்திற் கொள்கின்றாரேயன்றி செயற்திட்டத்தின் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் வினைத்திறன் மீது அபிப்பிராயம் தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல. முகாமைத்துவத்தினால் பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தமான தன்மையினையும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொண்ட

கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மதிப்பாய்வு செய்தல் அத்துடன் நிதிக்கூற்றுக்களின் ஓட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தலினை மதிப்பாய்வு செய்தல் என்பவற்றினையும் கணக்காய்வு உள்ளடக்கியுள்ளது. எனது கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன். பின்வருவனவற்றை மதிப்பீடுவதற்கு அவசியமானவையாகக் காணப்பட்ட அவ்வாறான செவ்வையினையும் அப் பரிசோதனை உள்ளடக்கியுள்ளது.

- (அ) செயற்திட்ட முகாமைத்துவத்தின் மீதான திருப்திகரமான கட்டுப்பாட்டையும் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் தொடர்பான ஏடுகள், பதிவேடுகள், முதலியவற்றின் நம்பகத்தன்மையையும் நிச்சயப்படுத்துவதற்கேற்றவாறு உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டின் நோக்கில் முறைமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் போதியளவில் இருந்தனவா என்பதும்,
- (ஆ) செயற்திட்டத்தினுடைய நிதிக்கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டுள்ள செலவினங்கள் செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட மேம்படுத்தப்பட்ட நிதி அறிக்கைகள் மற்றும் செயன்முன்னேற்ற அறிக்கைகளுடன் திருப்திகரமாக இணங்கியுள்ளதா என்பதும்
- (இ) இலங்கை அரசாங்கம் மற்றும் கடன் வழங்கும் முகவர் என்பவற்றின் நிதிகளிலிருந்தான செயற்திட்ட செலவினங்கள், நிதிசார் மற்றும் பௌதீக ரீதியில் செயற்திட்டத்தின் முன்னேற்றம், செயற்திட்ட தொழிற்பாடுகளிலிருந்து உருவாகிய சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள், கடன் முதலியவற்றிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்வனவுகளை இனங்காணல் என்பவற்றைத் தொடர்ந்து செல்லும் அடிப்படையில் காட்டும் வண்ணம் போதிய கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகள் பேணப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (ஈ) கட்டுநிதிக் கணக்கிற்கான ஆரம்ப மற்றும் இறுதி மீதிகள் மற்றும் அதிலிருந்தான பற்றுதல்கள் மற்றும் அதற்கான மீள் நிரப்பல்கள் என்பன செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட ஏடுகள் மற்றும் பதிவேடுகளில் உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தனவா என்பதுடன் 2017 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மீதி அத்திகதியிலுள்ளவாறான இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகளுடன் திருப்திகரமாக இணக்கம் செய்யப்பட்டிருந்ததா என்பதும்
- (உ) கடனின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பற்றுதல்கள் கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட விதப்புரைகளுக்கிணங்க இருந்தனவா என்பதும்,
- (ஊ) கடனின் கீழ் வழங்கப்பட்ட நிதிகள், பொருட்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பன செயற்திட்ட நோக்கங்களுக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளனவா என்பதும்,
- (எ) செயற்திட்டத்தின் அமுல்படுத்தலுக்காகக் கடைப்பிடிக்கப்பட்ட வகைப்படுத்தலுக்கிணங்க செலவினங்கள் சரியாக இனங்காணப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்
- (ஏ) நிதிக்கூற்றுக்களானவை இலங்கை பொதுத்துறை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க தயாரிக்கப்பட்டிருந்தனவா என்பதும்,
- (ஐ) எனது முன்னைய ஆண்டு கணக்காய்வு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விடயங்களை திருத்துவதற்கு முகாமைத்துவத்தால் திருப்திகரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தனவா என்பதும், மற்றும்
- (ஔ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிசார் உடன்பாடுகளுடன் இணங்கியிருந்தனவா என்பதும் ஆகும்.

2. நிதிக்கூற்றுக்கள்

2.1. அபிப்பிராயம்

இதுவரையான எனது ஆய்வின் மூலம் தென்படுவதும் எனக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற சிறந்த தகவல்கள் மற்றும் எனக்கு வழங்கப்பட்ட விளக்கங்களுக்கு அமையவும்,

- (அ) செயற்திட்டமானது 2017 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக முறையான கணக்கேடுகளைப் பேணியிருந்ததுடன் நிதிக்கூற்றுக்களானவை இலங்கை பொதுத்துறைக் கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க 2017 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான செயற்திட்டத்தின் நிலவரத்தை உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் காட்டுகின்றன என்றும்,
- (ஆ) வழங்கப்பட்ட நிதிகள் அவை வழங்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தன என்றும்,
- (இ) விசேட (டொலர்) கணக்கிற்கான ஆரம்ப மற்றும் இறுதி மீதிகள் மற்றும் அதிலிருந்தான பற்றுதல்கள் மற்றும் அதற்கான மீள் நிரப்பல்கள் என்பன செயற்திட்டத்தால் பேணப்பட்ட ஏடுகள் மற்றும் பதிவேடுகளில் உண்மையாகவும் நியாயபூர்வமாகவும் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன என்பதுடன் 2017 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான மீதி அத்திகதியிலுள்ளவாறான இலங்கை மத்திய வங்கியின் கணக்கீட்டுப் பதிவேடுகளுடன் திருப்திகரமாக இணக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தது என்றும்,
- (ஈ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட வேண்டுகைகளுக்கு இணங்க, மீளளிப்புக்கான விண்ணப்பங்களுக்கு ஆதாரமானவையாக, சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செலவினக் கூற்றுக்கள் மீது நியாயபூர்வமாக நம்பிக்கை கொள்ள முடிந்திருந்தது என்றும்,
- (உ) எனது முன்னைய ஆண்டுக் கணக்காய்வு அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட விடயங்களைத் திருத்துவதற்கு முகாமைத்துவத்தால் திருப்திகரமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருந்தன என்றும், மற்றும்
- (ஊ) கடன் உடன்படிக்கையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட நிதிசார் உடன்பாடுகளுடன் இணங்கியிருந்தன என்றும்,

நான் அபிப்பிராயப்படுகின்றேன்.

2.2 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடு

ஒரு நடைமுறையாக, செயற்திட்டமானது நிதியாண்டின் இறுதியில் செலுத்தப்படவேண்டியிருக்கும் செலவுகளை மதிப்பிடுவதற்கும் மற்றும் அவை தொடர்பாக நிதிக்கூற்றுக்களில் ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வதற்கும் போதுமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கவில்லை. ஆகையால் செலுத்தப்படவேண்டிய கட்டிட வாடகை தொகையான ரூபா.6.52 மில்லியன் மற்றும் ரூபா.4.21 மில்லியன் முறையே 2016 மற்றும் 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் நிதிக்கூற்றுக்களுக்கு கொண்டுவரப்பட்டிருக்கவில்லை.

3. நிதிசார் மற்றும் பெளதீக செயலாற்றல்

3.1 நிதிகளின் பயன்பாடு

நிதியளிப்பு, மீளாய்வாண்டிற்கான பாதிட்டு ஏற்பாடு மற்றும் மீளாய்வாண்டின் போது மற்றும் 2017 திசெம்பர் 31 வரையான நிதிகளின் பயன்பாடு தொடர்பான சில முக்கிய புள்ளிவிபரங்கள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

மூலம்	கடன்		மீளாய்வாண்டிற்கான வருடாந்த மதிப்பீட்டில் செய்யப்பட்ட ஒதுக்கீடு	பயன்படுத்திய நிதிகள்			
	உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் நிதியளிப்பதற்காக உடன்பட்ட தொகை	ரூபா மில்லியன்		மீளாய்வாண்டின் போது	2017 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு	ரூபா மில்லியன்	ரூபா மில்லியன்
ஏடிபீ	5.00	659.00	270	0.45	69.07	3.59	548.69
ஜீஓஎஸ்எல்	1.08	142.34	15	-	3.26	-	27.66
	6.08	801.34	285	0.45	72.33	3.59	576.35

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

(அ) கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கு இனங்க, கடன் வழங்கும் முகவரின் மொத்த ஒதுக்கீடான ஐ.அ.டொலர் 5 மில்லியனுக்கு சமமான ரூபா 659 மில்லியனில் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 3 ½ வருடங்கள் நிறைவடையும் 2017 திசெம்பர் 31 வரைக்கும் மொத்த ஏற்பாட்டில் 83 சதவீதத்தினை பிரதிபலிக்கும் ஐ.அ.டொலர் 3.59 மில்லியனுக்கு சமமான ரூபா 548.69 மில்லியன் தொகையே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, நிதி மற்றும் பெளதீக ரீதியான அடைவுகளை உள்ளடக்கிய மாதாந்த, காலாண்டு, அரையாண்டு அடிப்படையில் விரிவான செயற்பாட்டுத்திட்டம் ஒட்டுமொத்த செயற்திட்ட காலப்பகுதியில் குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குரிய அடைவுகளை உள்ளடக்கி தயாரிக்கப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படாமையினால், செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை நிறைவேற்ற ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதியின் பயன்பாடுகளில் மந்த நிலை அவதானிக்கப்பட்டது.

(ஆ) மீளாய்வாண்டிற்கான விரிவான பாதிட்டு செயற்திட்ட வேலை அட்டவணையின் அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை, ஆகையால் மீளாய்வாண்டிற்கான வருடாந்த மதிப்பீட்டில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ரூபா 15 மில்லியனில் இருந்து ரூபா 3.26 மில்லியன் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

3.2 பெளதீக முன்னேற்றம்

கிடைக்கப்பெற்ற தகவலுக்கு இணங்க, ஐ.அ.டொலர் 3.48 மில்லியன் கிரயத்தில 2014 திசெம்பர் 09 இல் வெளிநாட்டு ஆலோசனை நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த தெற்கு அதிவேகபாதையை இணைக்கின்ற தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் 200 கிலோமீற்றர்களின் திரையிடல், சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் விபரமான பொறியியல் வடிவமைப்புக்களை தயார்படுத்தல் போன்றவற்றிற்கான ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குவதற்கான பிரதான ஒப்பந்தம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2016 ஆகஸ்ட் 31 இல் அனைத்து வழங்கல்களையும் சமர்ப்பித்தலுடன் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், 2014 இல் வழங்கப்பட்டிருந்த 03 ஆலோசனை ஒப்பந்தங்களான பாலம் கட்டமைப்பு பொறியியல், நெடுஞ்சாலை பொறியியல் மற்றும் போக்குவரத்து திட்டமிடல் என்பன பிரதான ஆலோசனைசேவைக்கு ஆதரவு வழங்கக்கூடிய வகையில் 31 திசெம்பர் 2017 இல் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது. ஏனைய 4

மேலதிக ஆலோசனை ஒப்பந்தங்களும் சர்வதேச நெடுஞ்சாலை பொறியியல் பயிற்சிகள், பாலம் மற்றும் கட்டுமான பொறியியல் பயிற்சிகள், போக்குவரத்துநெரிசல் திட்டமிடல் எதிர்வுகூறல் பகுப்பாய்வு, மற்றும் போக்குவரத்து திட்டமிடல் போன்ற நோக்கங்களுக்காக ரூபா 68.6 மில்லியன் செலவில் ஏனைய ஆலோசனை நிருவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. சர்வதேச நெடுஞ்சாலை பொறியியல் பயிற்சிகள் பாலம் மற்றும் கட்டுமான பொறியியல் பயிற்சிகள் தொடர்பான ஆலோசனைச்சேவை அறிக்கைகள் 17 மாதங்களுக்குகூடிய தாமதத்துடன் 2017 திசம்பர் 31 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது, மேலும் போக்குவரத்துநெரிசல் திட்டமிடல் எதிர்வுகூறல் பகுப்பாய்வு, மற்றும் போக்குவரத்து திட்டமிடல் தொடர்பான ஆலோசனைச்சேவை அறிக்கைகள் 2017 திசம்பர் 31 இல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்தும் 2018 மே 31 வரைக்கும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை, குறித்த ஆலோசனை வழங்குனர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உள்ளீடுகள் கிடைக்காமையின் காரணமாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் தேசிய வீதி பெருந்திட்டத்தின் சில பகுதிகளை பூர்த்திசெய்ய முடியாமல் போனது.

3.3 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

ஆலோசனை ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் அதிவேக நெடுஞ்சாலையை இணைக்கின்ற தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் 413.79 கிலோமீற்றர்களின் திரையிடல், சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும் விபரமான பொறியியல் வடிவமைப்புக்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தது அதில் செயற்திட்ட காலப்பகுதியில் 200 கிலோமீற்றர்களுக்கு மாத்திரமே விபரமான வடிவமைப்புக்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தது எனினும் ஆரம்பத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்ட வேலை நோக்கத்திற்குள் உள்ளடங்காத 72.59 கிலோமீற்றர்களுக்கு விபரமான பொறியியல் வடிவமைப்புக்கள், திரையிடல் சாத்தியவள ஆய்வு என்பன ஆலோசனை நிருவனத்தினால் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருந்தது.

3.4 சர்ச்சைத் தன்மையான நடவடிக்கைகள்

2017 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ஆலோசனையாளர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவுகள் மீது ரூபா 22.80 மில்லியன் தொகையான பெறுமதி சேர் வரிகள் மற்றும் ரூபா 4.15 மில்லியன் தொகையான தேசத்தை கட்டியெழுப்பல் வரி என்பனவும் செயற்திட்டத்தால் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும், வெளிநாட்டு ஆலோசனையாளர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவுகள் மீது உள்ளநாட்டு வரியிலிருந்து விலக்குப் பெறுவதற்கு அமுலாக்கும் முகவரால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், செயற்திட்டத்தால் ஆலோசனையாளர்களின் சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அவர்களுக்குப் பதிலாக ரூபா 12.10 மில்லியன் தொகையான வருமான வரி செலுத்தப்பட்டிருந்தது.