

கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 01 - (தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை - ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி - செயற்திட்ட உடன்படிக்கை இல. 2947 - எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 2948 - எஸ்ஆர்ஐ) - 2024

கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 01 இன் 2024 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட 2013 யூன் 28 ஆம் திகதிய 2947 - எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 2948 - எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) ஆம் இலக்க செயற்திட்ட உடன்படிக்கையின் II ஆம் உறுப்புரையின் 2.10 (அ) பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கமைய எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதுகின்ற எனது கருத்துரைகளும் மற்றும் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

1.2 நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 இன் அமுலாக்கம், நோக்கங்கள், நிதியளித்தல் மற்றும் காலப்பகுதி

நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 இன் செயற்திட்ட கடன் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம், முன்னாள் நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சாகவிருந்த தற்போதைய நகர அபிவிருத்தி, கட்டுமானம் மற்றும் வீட்டுத்திட்ட அமைச்சு நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 இன் நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை அமுலாக்கல் முகவராக உள்ளது. கொழும்பு பெரும்பாக பகுதியில் வசிப்பவர்களிற்கான நகர சூழல் மற்றும் வாழ்க்கைத் தரத்தினை முன்னேற்றுவதே நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 இன் குறிக்கோள்களாக உள்ளதுடன் (அ) கொழும்பு நகரத்தில் நீர் வழங்கல் முறைமையை புனரமைத்து விரிவாக்குதல் மற்றும் வருமானமற்ற நீரைக் குறைத்தல், (ஆ) கொழும்பு பெரும்பாக பகுதியில் கழிவு நீர் அகற்றல் சேவையை முன்னேற்றுதல், (இ) சேவை வழங்குநர்களின் நிறுவனரீதியான கட்டமைப்பு மற்றும் இயலாமை வலுப்படுத்தல் மற்றும் (ஈ) முதலீட்டு செயற்திட்டங்களை முகாமை செய்து அமுல்படுத்துதல் என்பன எதிர்பார்க்கப்பட்டது. கடன் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம் நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 இன் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்தக் கிரயம் ரூபா 14,784 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 112 மில்லியன் தொகையானதுடன் அதில் ரூபா 11,088 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 84 அல்லது 75 சதவீதம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. ரூபா 3,696 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 28 மில்லியன் அல்லது 25 சதவீதம் மிகுதி தொகை இலங்கை அரசாங்கத்தால் பங்களிப்புச் செய்யப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 அதன் நடவடிக்கைகளை 2013 செப்டெம்பர் 25 இல் தொடங்கியிருந்ததுடன் 2016 திசெம்பர் 31 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிட்டிருந்தது. பின்னர் நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் - 01 இன் காலப்பகுதி 2021 யூன் 30 வரை மூன்று தடவைகள் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.

1.3 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

இந்த அறிக்கையின் 2.1 இல் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களின் தாக்கத்தை தவிர்த்து 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 01 இன் நிதி நிலமையினையும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது காசுப்பாய்ச்சலினையும் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக் கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.4 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏயூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். நியமங்களின் நிதிக் கூற்றுக்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது. செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிருந்து நிதிக்கூற்றுக்கள் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எழக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவனையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுபவை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெடுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஐயப்பாட்டிணையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்

- மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆபத்துக்களை இனங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசடியானது தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீறல்களை உள்ளடக்குவதால் மோசடி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவொன்றைவிடக் கூடியதாகும்.
- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 1 இன் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்திறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.

- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களினையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிக்கூற்றுக்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனவா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் தொடர்பாக ஆளுகையுடன் தொடர்புபட்டவர்களை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

2 நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்

| கணக்கீட்டுக் குறைபாடு / கணக்காய்வு விடயம் | தொகை ரூபா. மில்லியன் | முகாமைத்துவ கருத்துரை | கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை |
|--|----------------------|--|-------------------------------|
| (அ) இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் 21 இன் பந்தி 39(அ) இன் படி, செயற்திட்டத்தின் வெளிநாட்டுக் கடனுடன் தொடர்புடைய ரூபா. 4,853 மில்லியன் மதிப்புள்ள சமநிலை சரிசெய்தல்கள் மீளாய்வு ஆண்டின் நிதிக் கூற்றுக்களில் கணக்கிடப்படவில்லை. | 4,853 | நிதிக்கூற்றுக்களில் சமநிலை சரிசெய்தல் எதுவும் செய்யப்படவில்லை. | ஏல்கேஏஎஸ் ஐப் பின்பற்றுங்கள். |
| (ஆ) மறுசீரமைப்பு பணிகளின் பௌதீக முன்னேற்றம் முழுமையாக முடிக்கப்பட்டு, 2022 மே 23, அன்று தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. எனவே, ஜூன் முதல் டிசம்பர் 2022 வரையிலான காலகட்டத்துடன் தொடர்புடைய ரூபா. 172.70 மில்லியன் கடன் சேவை செலவுகளை தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகால் சபை செலுத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அது செயற்திட்ட நிதி கூற்றுக்களில் நடந்து கொண்டிருக்கும் மூலதனப் பணிகளுக்கு மூலதனமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விளைவாக, திட்டத்தின் சொத்துக்கள் அதே தொகையால் மிகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. | 172.70 | 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான வட்டி இன்னும் செயற்திட்டப் பதிவுகளுக்குள் கணக்கிடப்படவில்லை. | ஏல்கேஏஎஸ் ஐப் பின்பற்றுங்கள். |

2.2 சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்கள் போன்றவற்றுடன் இணங்காமை

| சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் போன்றவற்றுடனான தொடர்பு | இணங்காமை / கணக்காய்வு விடயம் | முகாமைத்துவ கருத்துரை | கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை |
|---|--|---|--|
| (அ) நிதி இல 502(2) திசெம்பர் திகதியிட்ட திறைசேரி சுற்றறிக்கை 842. | ஒழுங்குவிதி மற்றும் 1978 இல. 842. செயற்திட்ட அலுவலகத்தால் சொத்து பரிமாறிக்கப்படவில்லை. | இருப்புப் பட்டியல் 2024 ஆம் ஆண்டில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. | சுற்றறிக்கையால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டும். |
| (ஆ) 2010 திகதிய 05 ஆம் இலக்க முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை | 26 ஆம் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபையின் கணக்காய்வுப் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. | நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபையின் உள்ளகக் பிரிவினால் கருத்துக்களையும் திட்டங்களையும் உள்ளக கணக்காய்வு வெளிப்படுத்துகிறது. | ஆண்டுதோறும், திட்ட நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவதற்கான தங்கள் கருத்துக்களையும் திட்டங்களையும் உள்ளக கணக்காய்வு வெளிப்படுத்துகிறது. |

3. பௌதீக செயலாற்றல்

3.1 பௌதீக முன்னேற்றம்

முன்னேற்ற அறிக்கையின் பிரகாரம் கொழும்பு நகரில் வருமானம் அல்லாத நீரை 49 சதவீதத்தில் இருந்து 18 சதவீதம் வரை குறைக்கும் நோக்கத்துடன் செயல்படுத்தப்படும் செயற்திட்டம் - 01, 36 மாவட்ட மானியிடல் பகுதிகளில் (டிஎம்ஏஎஸ்) 466,165 மீற்றர் குழாய் பதிக்கும் பணிகளில் 62,932 வீடுகளுக்கு இணைப்பு பரிமாற்றங்களை வழங்குதல் மற்றும் கொழும்பு நகரின் வடக்கு மற்றும் கிழக்குப் பகுதியின் நீர் வழங்கல் முறைமையை புனரமைத்து விரிவாக்குதலின் கீழ் சேறைக் குறைக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த செயற்திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டது. 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான முன்னேற்ற அறிக்கைகளின் பிரகாரம் செயற்திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றம் 100 சதவீதமாக இருந்த போதிலும் இந்த அறிக்கையின் 3.2 ஆம் பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நோக்கம் அடைந்து கொள்ளப்பட்டிருக்காதமை அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

| கணக்காய்வு விடயம் | முகாமைத்துவ கருத்துரை | கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை |
|---|--|---|
| (அ) சேறு செயல்படுத்தவும், முன்னேற்றத்தைக் காணவும் அளவீடுகளின் பெறுவதற்காக, 383,710.2 அண்ணளவாக 115 மில்லியன் டிஎம்ஏ மீட்டர்கள் வருட கொள்வனவு | முகாமைத்துவத்தை இலக்கின் காரணவும் ஓட்ட தரவைப் ஜ.அ.டொலர் 23 செயற்படுகின்றன, மிகுதி திருத்தும் பணிகளை மாதத்திற்குள் நிறைவுசெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. | அந்த மீட்டர்களின் நிலையான பயன்பாட்டிற்காக பராமரிப்பு நடைமுறை செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் இறுதி கொடுப்பனவுகளை செலுத்துவதற்கு முன்பு, குறைபாடுள்ள மீட்டர்களினால் ஏற்பட்ட |

இரண்டு வருட உத்தரவாத காலம் கழித்து நிறுவப்பட்டது. . இருப்பினும், ஏப்ரல் 24, 2025 உள்ளபடி, மேலே உள்ள 36 டிஎம்ஏ மீட்டர்களில் 31 மீட்டர்கள் பேட்டரிகள் தீர்ந்து போனதாலும், குறைபாடுள்ள தரவு பதிவு செய்பவர்களாலும் செயல்படாமல் இருந்தன. ஐந்து வருட பேட்டரி ஆயுளை நிர்ணயிக்கும் டெண்டர் விவரக்குறிப்புகள் இருந்தபோதிலும், 2022 முதல் பல மீட்டர்கள் செயலற்ற நிலையில் உள்ளன. சரியான நேரத்தில் தீர்வு நடவடிக்கைகள் இல்லாதது கண்காணிப்பு அமைப்பின் செயல்பாட்டை சமரசம் செய்துள்ளது மற்றும் செயற்திட்ட விளைவுகளின் நீண்டகால நிலைத்தன்மை மற்றும் செயல்திறன் குறிப்பிடத்தக்க கவலைகளை எழுப்புகிறது.

இழப்புகளை விநியோகஸ்தரிடமிருந்து அறவிட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

(ஆ) கொழும்பு நகரின் வடக்குப் பகுதியில் வடக்கு சேறு குறைப்புக்கான ஐசிபி 01 அமைப்பு மறுசீரமைப்புக்கான மூல ஒப்பந்தத் தொகை ரூபா. 7,414.46 மில்லியனாக காணப்பட்டதுடன் இது கணிசமாக ரூபா. 9,528.55 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது, இது மூல ஒப்பந்தத் தொகையுடன் ஒப்பிடும்போது 28 சதவீதம் அதிகமாகும்.

இறுதி உருவாக்கப்படும் திருத்தப்பட்ட திருத்தப்பட்ட தொகையை முடியாது.

டிஎம்ஏ வரை நீளம் மற்றும் ஒப்பந்தத் தொகை கணிக்க 10 சதவீதத்திற்கு மேல் ஏற்படும் எந்தவொரு ஒப்பந்த விலை உயர்வுக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து முன்னனுமதி பெறப்பட வேண்டும்.

3.3 சர்ச்சைத் தன்மையான நடவடிக்கைகள்

கணக்காய்வு விடயம்

முகாமைத்துவ கருத்துரை

கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை

ஐசிபி 01 ஒப்பந்தத்தின் மொத்த பிஓகியு தொகை ரூபா. 990 மில்லியன், மற்றும் ரூபா. 1,135 மில்லியன். ஐசிபி 02 ஒப்பந்தத்திற்கானது, ஒப்பந்த மதிப்பில் அண்ணளவாக 14 சதவீதம் அகழி இல்லாத தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி குழாய் பதிப்பதற்கும், மறுசீரமைப்பு மற்றும் குழாய் வெடிப்பு முறைகளைப் பயன்படுத்தி குழாய் மறுசீரமைப்புக்கும் ஒதுக்கப்பட்டது.

கொழும்பு நகரில் அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் பொதுமக்களின் சிரமத்தைத் தவிர்க்க, செயற்திட்ட உருவாக்க கட்டத்தில் அகழி இல்லாத முறையைப் பயன்படுத்த செயற்திட்டம் முடிவு செய்தது. இருப்பினும், செயல்படுத்தல் கட்டத்தில், கணிக்க முடியாத தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக பெரும்பாலான குழாய்களின் அளவுகளை அதிகரிக்க வேண்டியிருப்பதால் திறந்த அகழி

குறிப்பிடப்பட்ட மீறல்களுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

தேசிய போட்டி கேள்விக்கு பதிலாக சர்வதேச போட்டி கேள்வி முறையைத்

அளவுகளை அதிகரிக்க வேண்டியிருப்பதால் திறந்த அகழி

தேர்ந்தெடுப்பதில் அகழி இல்லாத தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு ஒரு முக்கிய பரிசீலனையைக் கொண்டிருந்தது. மேம்பட்ட குழாய்-பதித்தல் மற்றும் மறுவாழ்வு தொழில்நுட்பங்களில் நிரூபிக்கப்பட்ட திறன்களைக் கொண்ட சர்வதேச ஒப்பந்தக்காரர்களை ஈர்ப்பதற்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, இந்த சிறப்பு முறைகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற சர்வதேச ஒப்பந்தக்காரர்கள் மட்டுமே பொதுவாக அதிக விலை கட்டமைப்புகளில் விலைமனுக்களை சமர்ப்பித்தனர்.

முறையைப் பயன்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. மேலும், திட்டத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட டெண்டர் ஆவணங்கள் இந்த நோக்கத்திற்காக நியமிக்கப்பட்ட ரிபிசி ஆல் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன. அகழி இல்லாத முறைக்கு பதிலாக, திட்டம் பிஓகியு விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி திறந்த அகழி முறையை ஏற்றுக்கொண்டது. இதன் விளைவாக, ஒப்பந்தத் தொகை 500 மில்லியனுக்கு மேல் மாற்றப்படவில்லை.

செயல்பாட்டு கட்டத்தில், செயற்திட்ட முகாமை ஒருதலைப்பட்சமாக அகழி இல்லாத தொழில்நுட்பத்தைத் தவிர்த்து, திறந்த அகழி முறை மற்றும் புதிய குழாய் மாற்றிடைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தது, ஏனெனில் அவை விலைமனுக்களை அழைப்பதற்கு முன்பு அடையாளம் காணப்படலாம். இந்த மாற்றங்கள் மூல விலைமனு உத்தியின் மையமாக இருந்த முக்கியமான பிஓகியு உருப்படிகளை திறம்பட குறைத்தன. ஒப்பந்தத் தொகையில் 10 சதவீதத்திற்கு மேல் உள்ள பிஓகியு பொருட்களை அகற்றுவதற்கு அமைச்சரவை அமைச்சர்களின் முன் அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டும் என்றாலும், இந்த விடயத்தில், ரூபா. 500 மில்லியனுக்கு மேல் இருப்பது ஒப்பந்த நோக்கத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாடாகும், அங்கீகாரம் பெறப்படவில்லை, அதற்கு பதிலாக, விலகல்கள் செயற்திட்ட விலகல் குழுவால் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

3.4 முறைமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்

| கணக்காய்வு விடயம் | முகாமைத்துவ கருத்துரை | கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை |
|---|---|---|
| (அ) செயற்திட்டத்துடன் தொடர்புடைய ரூபா. 552 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துக்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட சொத்து படிவங்கள், திட்ட இயக்குநரின் அதே சொத்துக்களை டிஜிஎம் (வெஸ்டர்ன் சென்ட்ரல்) கையகப்படுத்தியது, மேலும் செயற்திட்ட இயக்குநருக்கும் அதே சொத்துக்கள் | இது ஒரு முக்கியமான செயல்முறையாகும், மேலும் எந்த நிலையிலும் அக்கறையுடனான முரன்பாடு இல்லை. இந்த செயல்முறை தொடர்பான துணை ஆவணங்களை கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளோம். | அக்கறையுடனான முரன்பாட்டை தவிர்க்க, சொத்துக்களை ஒப்படைக்கும் செயல்முறையை சுயாதீன தரப்பினர் கையாள வேண்டும். |

ஒப்படைக்கப்பட்டன. பிரதம
கணக்காளர் அல்லது கிரய
கணக்காளர் ரூபா. 192
மில்லியன் மதிப்புள்ள
சொத்துக்களை
ஒப்படைப்பதற்கான படிவங்களில்
கையொப்பமிடப்பட்டு முத்திரை
கெபறிக்கப்படவில்லை.
போதுமான உள்ளக
கட்டுப்பாடுகள் இல்லாததால்,
இந்த நிலைமை
செயற்திட்டத்தின் முழு சொத்து
மூலதனமாக்கல்
செயல்முறையிலும்
அக்கறையுடனான முரன்பாடு
மோதலை உருவாக்குகிறது
என்பதைக் காண முடிந்தது.

- (ஆ) குழாய் பதிக்கப்பட்ட அனைத்து செயற்திட்டம் தொடர்ச்சியாக, மேலதிக காலதாமதமின்றி
வீதிகளையும் கொழும்பு மாநகர சிஎம்சி - யிடம் பணத்தை பிணை வைப்பை
சபையிடம் ஒப்படைத்து மூன்று விடுவிக்கக் கோரியது. உடனடியாக
வருடங்கள் கடந்துள்ள இருப்பினும், சிஎம்சி மிகக் அறவிடுவதற்கு
போதிலும் இச் செயற்திட்டத்தின் குறைந்த தொகையை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட
மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட மட்டுமே விடுவித்துள்ளது. வேண்டும்.
நிர்மாணங்கள் தொடர்பாக ரூபா. 109,830,276 மில்லியன்
தொகையான பிணை
வைப்புக்களை அறவிடுவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.