

கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 02 (தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை - ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி செயற்திட்ட உடன்படிக்கை இல.3029 எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 3030 எஸ்ஆர்ஐ) - 2024

கொழும்பு பெரும்பாக நீர் மற்றும் கழிவுநீர் முகாமைத்துவ முன்னேற்ற முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் 2024 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கணக்காய்வு தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபைக்கும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கும் இடையில் கைச்சாத்திடப்பட்ட 2014 யூன் 03 ஆம் திகதிய 3029 எஸ்ஆர்ஐ மற்றும் 3030 எஸ்ஆர்ஐ (எஸ்எவ்) ஆம் இலக்க செயற்திட்ட உடன்படிக்கையின் II ஆம் உறுப்புரையின் 2.10(அ) பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கமைய எனது பணிப்பின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டது. பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமென நான் கருதுகின்ற எனது கருத்துரைகளும் அவதானிப்புக்களும் இந்த அறிக்கையில் காணப்படுகின்றன.

## 1.2 செயற்திட்டத்தின் அமுலாக்கல், நோக்கங்கள், நிதியளித்தல் மற்றும் காலப்பகுதி

செயற்திட்டம் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் கடன் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம், முன்னாள் நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு அமைச்சகவிருந்த தற்போதைய நகர அபிவிருத்தி, நிர்மாணம் மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு நிறைவேற்றல் முகவராக உள்ளதுடன் தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் அமுலாக்கல் முகவராக உள்ளது. கொழும்பு பெரும்பாக பகுதியில் நீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவுநீர் சேவைகளின் வினைத்திறன் மற்றும் நிதி நிலைபேறான தன்மையை முன்னேற்றுவதே நிகழ்ச்சித்திட்ட செயற்திட்டம் 2 இன் குறிக்கோளாகும். கடன் உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம், நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த கிரயம் ரூபா 15,340 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 118 மில்லியன் தொகையானதுடன் அதில் ரூபா 9,100 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 70 மில்லியன் அல்லது நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயத்தில் 59.3 சதவீதத்தை ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் சாதாரண மூலதன வளங்களால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டதுடன் ரூபா 2,340 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 18 மில்லியன் அல்லது நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட கிரயத்தில் 15.3 சதவீதம் ஆசிய அபிவிருத்தி நிதியத்தால் நிதியளிக்கப்படுவதற்கு உடன்பாடு காணப்பட்டது. ரூபா 3,900 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 30 மில்லியன் மிகுதித் தொகை அல்லது 25.4 சதவீதம் இலங்கை அரசாங்கத்தால் பங்களிப்புச் செய்யப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டது. மேலும், நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த கிரயத்தில் ரூபா 13,917 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 107.05 மில்லியன் ஒதுக்கீடு தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையால் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் நடவடிக்கைகளிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த அதேநேரம் கொழும்பு மாநகர சபையால் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் நடவடிக்கைகளிற்காக ரூபா 1,423 மில்லியனிற்கு சமமான ஐ.அ.டொலர் 10.95 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அறிக்கையானது தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையால் அமுல்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அவதானிப்புக்களை கொண்டுள்ளது. நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 ஆனது அதன் நடவடிக்கைகளை 2014 செப்டெம்பர் 03 இல் தொடங்கியிருந்ததுடன் 2019 யூன் 30 அளவில் பூர்த்திசெய்யப்படுவதற்கு பட்டியலிட்டிருந்தது. பின்னர் நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் காலப்பகுதியானது 2024 பெப்ரவரி 29 வரை நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.

## 1.3 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

இந்த அறிக்கையின் 2.1 இல் விபரிக்கப்பட்ட விடயங்களின் தாக்கங்களை தவிர்த்து 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிகழ்ச்சித்திட்டம் - செயற்திட்டம் 2 இன் நிதி நிலைமையினையும் அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அதனது

காசுப்பாய்ச்சலினையும் இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களுக்கு இணங்க இணைக்கப்பட்டுள்ள நிதிக்கூற்றுக்கள் உண்மையாகவும் நியாயமாகவும் தருகின்றன என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

#### 1.4 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (எஸ்எல்ஏயூஎஸ்எஸ்) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கொண்டேன். அந் நியமங்களின் கீழான எனது பொறுப்புக்கள் எனது அறிக்கையில் நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்விற்கான கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள் பந்தியில் மேலும் விபரிக்கப்படுகின்றன. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

#### 1.5 நிதிக்கூற்றுக்களிற்கான முகாமைத்துவத்தினதும் அவ் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட தரப்பினர்களினதும் பொறுப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களை இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களிற்கு இணங்க தயாரித்து சரியாகவும் நியாயமாகவும் சமர்ப்பித்தல் மற்றும் மோசடி அல்லது தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்ட நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிப்பதற்கு அவசியமானதென முகாமைத்துவம் நிர்ணயிக்கின்ற அத்தகைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் என்பவற்றிற்கு முகாமைத்துவம் பொறுப்பாக உள்ளது.

செயற்திட்டத்தின் நிதி அறிக்கையிடல் செயன்முறையை மேற்பார்வை செய்தல் அவ் ஆளுகைக்குட்பட்ட தரப்பினர்களின் பொறுப்பாக உள்ளது.

#### 1.6 நிதிக்கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பாக கணக்காய்வாளரின் பொறுப்புக்கள்

மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அனைத்துப் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றுக்களிலிருந்து நிதிக்கூற்றுக்கள் விடுபட்டுள்ளனவா என்பதற்கான நியாயமான உறுதிப்பாட்டைப் பெற்றுக்கொள்வதும் எனது அபிப்பிராயத்தை உள்ளடக்குகின்ற கணக்காய்வாளர் அறிக்கை ஒன்றை வழங்குவதும் எனது குறிக்கோள்களாக உள்ளன. நியாயமான உறுதிப்பாடென்பது உறுதிப்பாட்டின் உயர் நிலையொன்றாக காணப்படுகின்ற போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களிற்கு இணங்க மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கணக்காய்வில் பொருண்மையான பிறழ்கூற்றொன்று காணப்படுகையில் அதனை எல்லா வேளையிலும் கண்டுபிடிக்கும் என்பதற்கு அது உத்தரவாதத்தினை வழங்குவதில்லை. பிறழ்கூற்றுக்களானவை மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக எழக்கூடுமென்பதுடன் அவற்றுள் இந்த நிதிக்கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பாவனையாளர்களால் மேற்கொள்ளப்படும் பொருளாதாரத் தீர்மானங்கள் மீது தனித்தனியாகவோ அல்லது கூட்டுமொத்தமாகவோ செல்வாக்குச் செலுத்தக்கூடுமென நியாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுபவை பொருண்மையானவையாக கருத்திலெடுக்கப்படும்.

இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் பகுதியொன்றாக, கணக்காய்வின் போது உயர்தொழில் தீர்ப்புக்களை நான் மேற்கொண்டு உயர்தொழில் ஐயப்பாட்டினையும் பேணுகின்றேன். அத்துடன்;

- மோசடி அல்லது தவறு காரணமாக நிதிக்கூற்றுக்களிற்கு ஏற்படக்கூடிய தவறான கூற்றுக்களின் பொருண்மையான ஆயத்துக்களை இணங்கண்டு மதிப்பீடு செய்தல், அந்த இடர்களை எதிர்கொள்ளக்கூடிய கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைத்துச் செயற்படுத்துதல் மற்றும் எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்குப் போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை பெற்றுக்கொள்ளுதல். மோசடியானது தவறான கூட்டிணைவு, தவறான ஆவணம் தயாரித்தல், வேண்டுமென்று விட்டுவிடுதல்கள், தவறான

வெளிப்படுத்தல்கள் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டிலான எல்லை மீறல்களை உள்ளடக்குவதால் மோசடி மூலம் ஏற்படும் பொருண்மையான பிறழ் கூற்றொன்றைக் கண்டுபிடிக்காது விடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்தானது தவறின் மூலமான விளைவொன்றைவிடக் கூடியதாகும்.

- சந்தர்ப்பங்களிற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளை வடிவமைப்பதற்காக கணக்காய்வுடன் தொடர்புடைய உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகள் தொடர்பான அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவேயன்றி செயற்திட்டம் இன் உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளின் செயற்திறன் மீது அபிப்பிராயமொன்றை தெரிவிக்கும் நோக்கத்திற்காக அல்ல.
- பயன்படுத்திய கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளின் பொருத்தப்பாடுகளையும் கணக்கீட்டு மதிப்பீடுகளின் நியாயத் தன்மையினையும் மற்றும் முகாமைத்துவத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தொடர்புடைய வெளிப்படுத்தல்களினையும் மதிப்பீடு செய்தல்.
- வெளிப்படுத்தல்கள் அடங்கலாக நிதிக்கூற்றுக்களின் ஓட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல், கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கங்களை மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் நியாயமான சமர்ப்பித்தலினை நிறைவேற்றுவதற்கு அடிப்படையாகக் காணப்பட்ட கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை நிதிக்கூற்றுக்கள் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றனவா என்பதனை மதிப்பீடு செய்தல்.

எனது கணக்காய்வின் போது என்னால் இனங்காணப்படுகின்ற உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளிலுள்ள ஏனைய விடயங்களிற்கிடையேயான ஏதாவது முக்கியமான குறைபாடுகள் உள்ளடங்கிய முக்கியமான கணக்காய்வுக் காண்புகள் தொடர்பாக ஆளுகையுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட்டவைகளை நான் தெரிவிக்கின்றேன்.

## 2. நிதிக்கூற்றுக்கள் மீதான கருத்துரைகள்

### 2.1 கணக்கீட்டுக் குறைபாடுகள்

இல.	கணக்கீட்டுக் குறைபாடு/ கணக்காய்வு விடயம்	தொகை ரூபா. மில்லியன்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
(அ)	இலங்கை கணக்கீட்டு நியமம் 21 இன் பந்தி 39(அ) இன் படி, செயற்திட்டத்தின் வெளிநாட்டுக் கடனுடன் தொடர்புடைய ரூபா.2,671 மில்லியன் மதிப்புள்ள சமநிலை சரிசெய்தல்கள் மீளாய்வாண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்களில் கணக்கிடப்படவில்லை.	2,671	NWSDB கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் கடமையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. எனவே, சமநிலை சரிசெய்தல்கள் எதுவும் செய்யப்படவில்லை.	இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்களைப் பின்பற்றுங்கள்.
(ஆ)	2023 ஆம் ஆண்டில் செயற்திட்டம் 01 (கடன் ஒப்பந்தம் எண்.2948 – SRI) க்கு ரூபா. 12.3 மில்லியன் தொகை செலுத்தப்பட்டது. இருப்பினும், மீளாய்வாண்டிற்கான	12.3	அந்த நேரத்தில் நிலவிய அந்நிய செலாவணி நெருக்கடி காரணமாக. இந்தத் தொகையைத் தீர்க்க செயற்திட்டம் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டது.	கணக்கீட்டு பிழை சரிசெய்ய வேண்டும்.

செயற்திட்ட  
 நிதிக்கூற்றுக்களில் அது  
 பெறவேண்டியவைகளாக  
 பதிவு செய்யப்படவில்லை.  
 இதன் விளைவாக,  
 நிதிக்கூற்றுக்களிலுள்ள  
 தற்போதைய சொத்துக்கள்  
 இதே தொகையால்  
 குறைத்து மதிப்பிடப்பட்டன.

## 2.2 சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடன் இணங்காமை

சட்டங்கள், விதிகள் மற்றும் பிரமாணங்களுடனான தொடர்பு	இணங்காமை/ கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
நிதிப்பிரமாணம் 502(2) மற்றும் 1978 டிசம்பர் 19 ஆம் திகதியிட்ட 842 ஆம் இலக்க திறைசேரி சுற்றறிக்கை எண்	PMU ஆல் ஒவ்வொரு செயற்திட்டத்திற்கும் நிலையான சொத்து பதிவேடுகள் தனித்தனியாக முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை.	இந்த சொத்துக்களின் பெறுமதிகளைப் புதுப்பிக்க நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.	சுற்றறிக்கை வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.

## 3. பௌதீக செயலாற்றல்

### 3.1 செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளின் பௌதீக செயன்முன்னேற்றம்.

செயற்திட்டம் அதன் செயல்பாடுகளை 2014 செப்டெம்பர் 03 அன்று தொடங்கியதுடன் அடிப்படை ஒப்பந்தம் மற்றும் செயல்படுத்தல் திட்டத்தின்படி, செயற்திட்டம் 2019 யூன் 30 அன்று முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நிர்வாகம் எதிர்பார்த்த இலக்கை அடையத் தவறியதால், செயற்திட்டத்தின் காலம் 2024 பெப்ரவரி 29 வரை நீடிக்கப்பட்டது. கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களின்படி, மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் செயற்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் முறையே 99 சதவீதம் மற்றும் 84 சதவீதம் ஆகும்.

### 3.2 ஒப்பந்த நிர்வாகம்

இல.	கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
(அ)	கொழும்பின் மேல் மற்றும் தெற்கு பகுதிகளுக்கு 476,373 ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் செலவில் 42 DMA மீட்டர்கள் இந்த செயற்திட்டத்தால் நிறுவப்பட்டதுடன் அவற்றில் 34 மீட்டர்கள் 2023 நவம்பர் வரை செல்லுபடியாகும் அனைத்து மீட்டர்களுக்கும் 5 ஆண்டு உத்தரவாதம் இருந்தபோதிலும் செயல்படவில்லை, இந்த செயற்திட்டம் உத்தரவாதத்தை	பின்னர் மீட்டர்களும் பராமரிப்புக்காக O&M பிரிவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன, மேலும் 2025 மே 30 நிலவரப்படி, சில காரணங்களால் தவறு அடையாளம் காணப்பட்டு பணம் பெறப்பட்டவுடன் ஒப்பந்ததாரர் மூலம் சரி செய்ய முடியும்.	தற்போதுள்ள சிக்கல்களை சரிசெய்ய உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும்.

கோரவோ அல்லது பராமரிப்பு ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யவோ தவறிவிட்டது. இதன் விளைவாக, இது NRW நிர்வாகத்தின் செயல்திறனை கடுமையாக பாதித்தது. இருப்பினும், ICB-03 இன் கீழ் 17 மீட்டர்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத மாறுபாடு உத்தரவு மூலம் ரூபா.24.28 மில்லியன் செலவில் செயற்திட்ட நிதியைப் பயன்படுத்தி பழுதுபார்க்கப்பட்டன.

- (ஆ) நிறுவப்பட்ட 78 மின் காந்த ஓட்ட மீட்டர்களில், 53 மீட்டர்கள் கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட திகதியான 2025 மே 30 அன்று செயல்படாமல் இருந்தன. அந்த மீட்டர்களைப் பழுதுபார்ப்பதற்கான பொருட்களுக்கு மொத்தம் ரூபா. 26.55 மில்லியன் செலவிடப்பட்டது. இருப்பினும், ரூபா.15.78 மில்லியன் மதிப்புள்ள மீட்டர்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் கையிருப்பில் இருந்தன, இதில் 2028 ஏப்ரலுக்குள் காலாவதியாகும் ரூபா. 1.92 மில்லியன் மதிப்புள்ள 53 பேட்டரிகள் அடங்கும். இந்த பெறுகைகள் முறையான அனுமதி இல்லாமல் பிரதான ஒப்பந்தத்திற்கு மாறுபாடுகளாக செய்யப்பட்டன, மேலும் பெறுகை வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றாமல் வழங்குனர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
- தேவையான அனைத்து பெறுகை பழுதுபார்க்கும் வழிகாட்டுதல்களை பொருட்களும் ஏனெனில் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற உள்நூர் கிடைக்கும் வேண்டும் மற்றும் தன்மை இல்லாததால். பெறுகை உள்நூர் முகவரியிடமிருந்து வழிகாட்டுதல்களை வாங்கப்பட்டன, மீறிய பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.
- (இ) ICB-03 ஒப்பந்தத்தின் கீழ், செயற்திட்ட இயக்குநர் 26,623 வாடிக்கையாளர் மீட்டர்களை வாங்குவதற்கு அனுமதி அளித்தார், இது மூல BOQ இன் படி தேவையான 9,306 அளவுகளை விட கணிசமாக அதிகமாகும். அதிகப்படியான மீட்டர்களின் தேவையை சரிபார்க்க கணக்காய்விற்கு சான்றுகள் வழங்கப்படவில்லை, இருப்பினும் உண்மையான தேவை 10,482 அலகுகள் மட்டுமே. மேலும், செயற்திட்டம் ஒரு தொடர்புடைய BOQ அந்த தவறுகளுக்கு பொறுப்பான அதிகாரிகளை அடையாளம் காண விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.
- உருப்படி மூலம் 26,623 எண்ணிக்கையிலான மதிப்பிடப்பட்ட அளவு வாங்கப்பட்டது. ஒரு இருப்பினும், ஒரு முக்கியமான ஆய்வுக்குப் பிறகு, குறைபாடுள்ள நீர் மீட்டர்களை மட்டும் மாற்ற NWSDB முடிவு செய்தது. அதன்படி, சரியான ஒப்படைப்பு நடைமுறைகளுடன்

மோசடி BOQ ஐ தயாரித்திருப்பது கண்டறியப்பட்டது, அதில் வாங்கப்பட்ட அதிகப்படியான மீட்டர்களுக்கு மேல் சீரமைக்கப்பட்ட மீட்டர் தேவையும் அடங்கும்.

மீதமுள்ள மீட்டர்கள் O & M பிரிவுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டன.

- (ஈ) தெலவாலாவில் உள்ள நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் நிலத்தில் அமைந்துள்ள ICB-04 ஒப்பந்தத்திற்கான சரக்குக் களஞ்சிய வசதி, 2023 டிசம்பர் 24 நிலவரப்படி அண்ணளவாக ரூபா. 351 மில்லியன் மதிப்புள்ள குறிப்பிடத்தக்க சரக்கு பற்றாக்குறையை அறிவித்தது. கூடுதலாக, NWSDBக்கு சொந்தமான அண்ணளவான ரூபா. 3.07 மில்லியன் மதிப்புள்ள 3,432 நீர் மீட்டர்கள், ஒப்பந்தக்காரரால் மாற்றப்பட்ட பிறகு திருப்பித் தரப்படவில்லை.
- (உ) முதலில் ரூபா.6,990.73 மில்லியனுக்கு வழங்கப்பட்ட ICB-04 அமைப்பு மறுசீரமைப்பு ஒப்பந்தம் இரண்டு முறை அதிகரிக்கப்பட்டது மற்றும் 2025 சனவரி இல் இறுதி திருத்தப்பட்ட மதிப்பு ரூபா.10,056.12 மில்லியனாக இருந்தது மேலும், மூல ஒப்பந்தத் தொகையில் 51 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தொகையைக் குறிக்கும் வகையில், 9.2 மில்லியன் ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர்கள் மற்றும் ரூபா 3,906 மில்லியன் மதிப்புள்ள புதிய விகிதங்களைப் பயன்படுத்தி மாறுபாடு கட்டளைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பது அவதானிக்கப்பட்டது. இது போட்டி ஏல செயல்முறையின் நம்பகத்தன்மையை சமரசம் செய்தது, இது தேசிய பெறுகை வழிகாட்டுதல்களின் பிரிவு 8.13.4 இல் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள படி தேவையான அனுமதி இல்லாமல் PMU ஆல் தயாரிக்கப்பட்ட ஏல ஆவணங்களில் தோல்விகளைக் குறிக்கிறது.
- (ஊ) ICB-03 ஒப்பந்தத்தின் 27 கடும் போக்குவரத்து இந்த மாற்றங்களின்

பொருள் சமரசம் அந்த முடிந்ததும், இழப்புகள் முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பான நபரை ஒப்பந்தக்காரரின் IPC அடையாளம் காணவும், இலிருந்து குறைக்கப்படும். அவர்களிடமிருந்து இழப்புகளை மீட்டெடுக்கவும் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.

போதுமான அழுத்தம் இல்லாததால், DMAக்களை உருவாக்கிய பிறகு மட்டுமே, ஒப்பந்ததாரர் கசிவுகளை அடையாளம் காண முடியும். அதன்படி, இறுதி DMA உருவாக்கப்படும் வரை திருத்தப்பட்ட இடம் காலம் மற்றும் திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத் தொகையை கணிக்க முடியாது. மேற்கூறிய காரணத்தால், செயற்திட்டத்தால் திருத்தப்பட்ட ஒப்பந்தத் தொகையை முன்சூட்டியே கணிக்க முடியவில்லை.

தேசிய பெறுகை வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்ற வேண்டும் மற்றும் பெறுகை வழிகாட்டுதல்களை மீறிய பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும்.

சதவீதத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மொத்தம் ரூபா. 1,714.73 மில்லியன், மற்றும் ICB-04 ஒப்பந்தத்தின் 26 சதவீதத்திற்கு சமமான ரூபா. 1,798.71 மில்லியன், அகழி இல்லாத தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி குழாய் பதிப்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்டன. இந்த முறை சிறப்பு சர்வதேச ஒப்பந்தக்காரர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் ஒரு முக்கியமான பரிசீலனையாக இருந்தது, அவர்கள் பொதுவாக அதிக செலவில் வருகிறார்கள். இருப்பினும், செயல்படுத்தலின் போது, PMU ஒருதலைப்பட்சமாக முறையை மாற்றியது, அகழி இல்லாத நுட்பங்களை வழக்கமான திறந்த அகழி தோண்டலுடன் மாற்றியது. இந்த மாற்றம் முக்கியமான BOQ பொருட்களை திறம்பட நீக்கியது மற்றும் செயற்திட்டமிடலின் போது சாத்தியமான தொழில்நுட்பத்தை அடையாளம் காண்பதில் குறிப்பிடத்தக்க தோல்வியைக் குறிக்கிறது, இதன் விளைவாக ஒப்பந்தத்திற்கான போட்டி விலையைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இழக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தத் தொகையில் 10 சதவீதத்தை தாண்டிய BOQ பொருட்களை அகற்றுவது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாறுபாட்டைக் குறிக்கிறது என்பது மேலும் அவதானிக்கப்பட்டது. தேசிய பெறுகை வழிகாட்டுதல்களின்படி, அத்தகைய மாற்றங்களுக்கு அமைச்சரவையின் முன் அனுமதி தேவையென்றபோதும் அது பெறப்படவில்லை. செயற்திட்ட மாறுபாட்டு குழுவால் மட்டுமே இந்த மாறுபாடு அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இது செயற்திட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கு சாத்தியமான தாக்கங்களுடன் நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகளின் கடுமையான மீறலைக் குறிக்கிறது.

நெரிசல் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, செயற்திட்டமானது அதன் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே குழாய் பதிக்கப் பள்ளம் தோண்டா முறையைப் பயன்படுத்த முடிவு செய்தது.

பின்னர், கணிக்க முடியாத தேவை அதிகரிப்பு காரணமாக, குழாய்களின் அளவை அதிகரிக்க வேண்டியிருந்ததால், பள்ளம் தோண்டி குழாய் பதிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.

செயற்திட்டத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட விலைமனு ஆவணங்கள் இதற்கென நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தனி தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவால் மதிப்பிடப்பட்டன.

குழாய் பதிக்கப் பள்ளம் தோண்டா முறைக்குப் பதிலாக, செயற்திட்டமானது அளவு பட்டி வீதங்களைப் பயன்படுத்தி பள்ளம் தோண்டும் முறையை ஏற்றுக்கொண்டது. இதன் விளைவாக, ஒப்பந்தத் தொகை 500 மில்லியனுக்கு மேல் மாறவில்லை.

உண்மையான நிலையை அடையாளம் காண இந்த விஷயத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்

(எ) வருவாய் அல்லாத நீர் பயன்பாட்டை 18 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகக் குறைக்கும் நோக்கத்துடன் செயற்திட்டம் - 02 தொடங்கப்பட்டது, இருப்பினும் 123 மாதங்களுக்குப் பிறகு முழுமையாக முடிக்கப்பட்ட 42 DMA களில் 25 மட்டுமே இருப்பினும், கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளதுடன் அரசாங்கம் 2024 திசம்பர் 31 நிலவரப்படி கடப்பாட்டு மற்றும் வட்டி கட்டணங்கள் உட்பட ரூபா. 5,570.65 மில்லியனை செலுத்தியுள்ளது.

ICB - 04 ஒப்பந்ததாரரால் NRW முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகளை முடிக்க முடியவில்லை. பணம் பெறப்பட்டவுடன் ஆறு மாதங்களுக்குள் அனைத்து செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளையும் முடிக்க அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர்.

அரசாங்கத்திற்கு கூடுதல் செலவைத் தவிர்க்க செயற்திட்டத்தை விரைவில் முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

### 3.3 செயற்திட்ட நோக்கங்களுக்கு புறம்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் / கொடுப்பனவுகள்.

இல.	கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
(அ)	செயற்திட்ட ஒப்பந்தப் பிரிவுகள் 2.03(ஆ) மற்றும் 2.14 இன் படி, கடன் நிதிகள் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டுமென்பதுடன் 2022/2023 ஆண்டுகளில் செயற்திட்ட நிதியைப் பயன்படுத்தி NWSDB தேவைகளுக்காக ரூபா. 2,152 மில்லியன் மதிப்புள்ள சேவை இணைப்புப் பொருட்கள் வாங்கப்பட்டன. பொது முகாமையாளர், மேலதிக பொது முகாமையாளர் (நிதி), மேலதிக பொது முகாமையாளர் (WSP) மற்றும் செயற்திட்ட இயக்குநர் ஆகியோர் இந்த பெறுகையைச் செய்ய பணிப்பாளர் குழுவிற்கு பரிந்துரைத்ததுடன் ICB-04 ஒப்பந்தத்தில் சேமிப்பு இருப்பதாகக் குறிப்பிட்டனர். இருப்பினும், இந்த பெறுகை காரணமாக ஒப்பந்த விலை 49.47% ஆல் அதிகரித்துள்ளது. ஒப்பந்ததாரரின் உண்மையான செலவுகள் மற்றும் ஒப்பந்த விதிமுறைகளுடன் ஒப்பிடும்போது உயர்த்தப்பட்ட அலகு விலைகள் காரணமாக இந்த ஒற்றை பெறுகை	இது ICB -04 ஒப்பந்தங்களின் மாறுபாடு என்பதால், ICB -04 ஒப்பந்தத்தின் செயல்திறன் உத்தரவாதம் பொருள் விநியோகத்தையும் உள்ளடக்கும். அதன்படி, தனிப் பத்திரம் தேவையில்லை. குழுவின் பரிந்துரையுடன் செயற்திட்டத்தால் பணம் சான்றளிக்கப்பட்டது. பொருள் பரீட்சிப்புக் குழுவால் பரிந்துரைக்கப்படாத பொருட்களுக்கு பணம் சான்றளிக்கப்படவில்லை. நிதியமைச்சரின் கவனிப்பின்படி, அமைச்சரவை அனுமதியைப் பெறுவதற்காக அமைச்சிற்கு ஒரு தனி அமைச்சரவைப் பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என்பதை நினைவில் கொள்க.	பெறுகை நடைமுறைகளை மீறிய பொறுப்பான அதிகாரிகளுக்கு எதிராக விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்

ஒப்பந்தத்திலிருந்து ஒப்பந்தக்காரரால் ரூபா. 628.73 மில்லியன் மேலதிக இலாபம் (29.24%) ஈட்டப்பட்டது.

பயன்படுத்தப்பட்ட அலகு விலைகள் அதிகாரம் இல்லாமல் அமைச்சரவை அங்கீகரித்த விகிதங்களை விட 6 சதவீதம் அதிகமாக இருந்தன.

இறுதி ஒப்பந்த விலை NWSDB வெளியிட்ட விகிதங்களை விட 341 மில்லியன் அதிகமாக, அரசாங்கத்திற்கு ரூபா. 300 மில்லியனுக்கும் அதிகமான இழப்பை ஏற்படுத்தியது. கூடுதலாக, ரூபா. 265 மில்லியன் மேந்தலை மற்றும் லாபமாக அதே ஒப்பந்ததாரருக்கு மாறுபாட்டின் மூலம் முறையான அடிப்படை அல்லது வெளிப்படைத்தன்மை இல்லாமல் வழங்கப்பட்டது.

250,000 சேவை இணைப்புகளை வாங்குவதற்கு முன், ஏற்கனவே உள்ள இருப்புகளின் கிடைக்கும் தன்மை மதிப்பிடப்படவில்லை. 2023 ஏப்ரல் இல் வழங்கப்பட்ட ரூபா. 494.97 மில்லியன் கையிருப்பில் ரூபா. 35.63 மில்லியன் மதிப்புள்ள குறைபாடுள்ள பொருட்கள் அடங்கும். செயல்திறன் உத்தரவாதம் அல்லது ஒப்பந்த உடன்படிக்கையை பெறாமல், NWSDB ஒப்பந்ததாரருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது. இருப்பினும், கணக்காய்வு கணிப்பீடுகளின் படி, ஒப்பந்ததாரர் இந்த குறைபாட்டு இருப்புக்களிடமிருந்து ரூபா. 23.21 மில்லியன் ஆகும்.

(ஆ) மேற்கு கொழும்பில் ICB 03 அந்நிய செலாவணி ஒப்பந்த நிபந்தனையை முறைமை புனர்வாழ்வுக்கான பிரச்சினை காரணமாக மீறிய பொறுப்பான ஒப்பந்தம் முதலில் ரூபா. 6,354 NWSDB உள்நூர் வங்கி அதிகாரிகள் மீது மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டு 49.47% மூலம் LCகளைத் திறக்க நடவடிக்கை அதிகரித்து ரூபா. 9,497.80 முடியவில்லை. எனவே, எடுக்கப்பட வேண்டும். மில்லியனாக உயர்ந்துள்ளது என்று பணிப்பாளர் குழுவின் ஒப்புதலுடன் LCகளைத் திறக்க ICB நிர்வாகம் ஒப்பந்த மாறுபாடாக ரூபா. ஒப்பந்தக்காரரைப் பயன்படுத்த முடிவு 1,379 மில்லியன் மதிப்புள்ள இரசாயனங்கள் மற்றும் நீர் செய்யப்பட்டது. இறுதியாக, மீட்டர்களை வாங்கியதுடன் இதில் 15 மேற்கண்ட செயல்முறை சதவீத ஒப்பந்தக்காரரின் மேந்தலை அமைச்சரவையால்

மற்றும் இலாபம் நன்கொடையாளரின் அங்கீகரிக்கப்பட்டது முன் அனுமதி இல்லாமல் மற்றும் செயற்திட்ட உடன்படிக்கைகளின் குறைபாடுள்ள பிரிவுகள் 2.03(ஆ) மற்றும் 2.14 ஐ மீறியது.

### 3.4 முறைமைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள்

இல.	கணக்காய்வு விடயம்	முகாமைத்துவத்தின் பதில்	கணக்காய்வாளரின் பரிந்துரை
(அ)	68 சதவீதத்திற்கு சமமான ரூபா. 13,881 மில்லியன் மதிப்புள்ள செயற்திட்டத்தின் சொத்துக்கள், 2024 திசம்பர் 31 வரை மூலதனமாக்கப்பட்டு ஒப்படைக்கப்படவில்லை. செயற்திட்டத்துடன் ரூபா.188 சொத்துக்களுக்காக சொத்துப் படிவங்கள், மத்திய) கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் மேலும் மீளாய்வாண்டில் பணிப்பாளரிடம் அதே ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன அவதானிக்கப்பட்டது. கணக்காளர் அல்லது கணக்காளர், ரூபா. 194 பெறுமதியான ஒப்படைப்பு கையொப்பமிடப்பட்டு வைக்கப்படவில்லை.	சொத்து மூலதனமாக்கல் வட்டி வரிகிறது, மேலும் நடந்து வருகிறது, மேலும் நடவடிக்கைகளை இந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள செயற்திட்டத்தில் செயல்முறை பணியாளர்கள் இல்லாததால் தரப்பினரால் தாமதம் ஏற்படுகிறது.	வட்டி பிரச்சனையைத் தவிர்க்க சொத்துக்களை ஒப்படைத்தல் செயல்முறை சுயாதீன தரப்பினரால் கையாளப்பட வேண்டும்.
(ஆ)	ICB-3 /ICB 4 ஒப்பந்தங்களின் கீழ் கொழும்பு மாநகரசபைக்கு முடிக்கப்பட்ட ஒப்படைக்கப்பட்ட தொடர்பாக ரூபா. 164.46 பாதுகாப்பு மீட்டெடுக்க நிர்வாகத்தால் எந்த எடுக்கப்படவில்லை.	இந்த விடயம் தொடர்பாக CMC உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பாதுகாப்பு	வைப்புத்தொகையை திரும்பப் பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.