

தலைப்பு 117 - போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு - 2024

1. நிதிக் கூற்றுக்கள்

1.1 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம்

தலைப்பு 117 - போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலைமை கூற்று, அத்திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதி செயலாற்றல் கூற்று, காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று என்பவைகளை உள்ளடக்கிய 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்திலுள்ள ஏற்பாடுகளுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படும் இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(1) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க எனது பணிப்பின் கீழ் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டன. 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 11(1) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் நிதிக் கூற்றுக்கள் தொடர்பான எனது கருத்துரைகளும் அவதானிப்புக்களும் உள்ளடங்கிய பொழிப்பறிக்கை 2025 மே 30 ஆந் திகதி பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு வழங்கப்பட்டது. கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 11(2) ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சின் வருடாந்த விரிவான முகாமைத்துவ கணக்காய்வு அறிக்கை 2025 ஒக்தோபர் 13 ஆந் திகதி பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு வழங்கப்பட்டது. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு அரசியலமைப்பின் 154(6) ஆம் உறுப்புரையிலுள்ள ஏற்பாடுகளுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படவேண்டிய 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் இந்த அறிக்கை பாராளுமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்படும்.

இந்த அறிக்கையின் 1.6 ஆம் பந்தியில் காட்டப்பட்டுள்ள விடயங்களிலிருந்தான தாக்கத்தை தவிர்த்து போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் 2024 திசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்களிலிருந்து நிதி நிலைமை, நிதி செயலாற்றல், காசுப்பாய்ச்சல் என்பன நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்பில் குறிப்பிட்ட நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரிக்கும் அடிப்படைக்கு இணங்க அனைத்து பொருண்மையானவைகள் சம்பந்தமாக நியாயமான நிலைமையை பிரதிபலிக்கின்றது என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும்.

1.2 முனைப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை

இந்த அறிக்கையின் 1.6 ஆம் பந்தியில் காட்டப்பட்டுள்ள விடயங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு எனது அபிப்பிராயம் முனைப்பழியுள்ளதாகக்கொடுக்கின்றது. இங்கை கணக்காய்வு நியமங்களுக்கு (இ.க.நி) இணங்க எனது கணக்காய்வினை நான் மேற்கெண்டேன். நிதிக் கூற்றுக்கள் தொடர்பாக எனது பொறுப்பு கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு என்ற பிரிவில் மேலும் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனது அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படை ஒன்றினை வழங்குவதற்கு போதியளவும் பொருத்தமானதுமான கணக்காய்வுச் சான்றுகளை நான் பெற்றுக்கொண்டுள்ளேன் என நான் நம்புகிறேன்.

1.3 ஒரு வியடத்தினை வலியுறுத்துதல் - நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரிக்கும் அடிப்படை

இந்த நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரிக்கும் அடிப்படையை விபரிக்கின்ற நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்பு தொடர்பாக கவனம் செலுத்துகிறேன். நிதிக் கூற்றுக்களானது அரசாங்க நிதிப்பிமாணம் 150 மற்றும் 151 மற்றும் 2025 பெப்ரவரி 21 ஆந் திகதி திருத்திய 2024 திசெம்பர் 16 ஆந் திகதிய 06/2024 ஆம் இலக்க அரசாங்க கணக்குகள் வழிகாட்டிக் கோவைக்கு இணங்க போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின், பொதுத் திறைசேரியின் மற்றும் பாராளுமன்றத்தின் தேவைப்பட்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்டது. அதன் காரணமாக இந்நிதிக் கூற்றுக்கள் ஏனைய நோக்கங்களுக்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கலாம். எனது அறிக்கையானது போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின், பொதுத் திறைசேரியின் மற்றும் இலங்கை பாராளுமன்றத்தின்

பயன்பாட்டிற்காக மாத்திரம் நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. இவ்விடயம் சம்பந்தமாக எனது அபிப்பிராயம் மாற்றம் செய்யப்படமாட்டாது.

1.4 நிதிக் கூற்றுக்கள் தொடர்பாக பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் மற்றும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொறுப்புக்கள்

அரசாங்க நிதிப்பிரமாணம் 150 மற்றும் 151 மற்றும் 2025 பெப்ரிவரி 21 ஆந் திகதி திருத்திய 2024 திசெம்பர் 16 ஆந் திகதிய 06/2024 ஆம் இலக்க அரசாங்க கணக்குகள் வழிகாட்டிக் கோவைக்கு இணங்க அனைத்து பொருண்மையானவைகள் சம்பந்தமாக நியாயமான நிலைமையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரித்தல், மோசடிகள் மற்றும் தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிரழ்கூற்றுக்கள் இன்றிய நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரிக்கக்கூடிய வகையில் தேவையான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை தீர்மானித்தல் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொறுப்பாகும்.

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 16(1) ஆம் உபபிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சினால் வருடாந்த மற்றும் உரிய நேரத்தில் நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரிக்கக்கூடிய வகையில் தமது வருமானங்கள், செலவினங்கள், சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் தொடர்பாக உரிய வகையில் ஏடுகள் மற்றும் அறிக்கைகளைப் பேணுதல் வேண்டும்.

தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) உப பிரிவின் பிரகாரம் அமைச்சின் நிதிக்கட்டுப்பாட்டிற்காக ஆக்கபூர்வமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமை தயாரித்து பேணப்படுகிறது என்பதனை பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் உறுதிப்படுத்த வேண்டி இருந்ததுடன் இம் முறைமையின் செயற்றிறன் தொடர்பாக காலத்திற்குக் காலம் மீளாய்வொன்று செய்யப்பட்டு அதன் பிரகாரம் முறைமையை செயற்றிறனாக மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான மாற்றங்கள் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

1.5 நிதிக் கூற்றுக்களின் கணக்காய்வு தொடர்பாக கணக்காய்வாளரின் பொறுப்பு

ஒட்டுமொத்தமாக நிதிக் கூற்றுக்கள் மோசடி மற்றும் தவறுகளின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ்கூற்றுக்களிலிருந்து விடுபட்டதாக நியாயமான உறுதிப்படுத்தல் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வது மற்றும் எனது அபிப்பிராயம் உள்ளடக்கப்பட்ட கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கை வழங்குவதே எனது நோக்கமாகும். நியாயமான உறுதிப்படுத்தல் உயர் மட்டத்திலான உறுதிப்படுத்தல் ஒன்றாக இருந்த போதிலும் இலங்கை கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் மேற்கொள்ளும் போது அது எப்போதும் பொருண்மையான தவறான கூற்றுக்கள் இல்லாமை என்பதன் உறுதிப்படுத்தல் ஒன்றல்ல மோசடிகள் மற்றும் தவறுகள் தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ தாக்கமளிப்பதால் பொருண்மையான தவறான கூற்றுக்கள் இருக்கக் கூடியதாக இருப்பதுடன் அதன் பொருண்மையான தன்மையானது இந்நிதிக் கூற்றுக்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பயன்படுத்துவோரால் பொருளாதார தீர்மானங்கள் தொடர்பாக ஏற்படும் தாக்கத்தின் அடிப்படையில் தங்கியுள்ளது.

இலங்கைக் கணக்காய்வு நியமங்களின் பிரகாரம் கணக்காய்வின் ஒரு பகுதியாக என்னால் தொழில்சார் தீர்ப்புக்கள் மற்றும் தொழில்சார் ஐயப்பாடுகளுடன் கணக்காய்வு செய்யப்பட்டன. என்னால் மேலும் ,

- வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்காய்வு அபிப்பிராயத்திற்கான அடிப்படையினை வழங்கும் போது மோசடிகள் அல்லது தவறுகளின் காரணமாக நிதிக் கூற்றுக்களில் ஏற்படக்கூடிய பொருண்மையான பிறழ்கூற்று ஆபத்தினை இனங்காணுதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதற்காக சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகள் திட்டமிடப்பட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டன. பிழையானதாக காட்டுவதன் காரணமாக இடம்பெறுகின்ற பொருண்மையான பிறழ்கூற்றுக்களினால் எழும் தாக்கத்தினை விட மோசடிகளால்

இடம்பெறும் தாக்கம் பாரியதாக இருப்பதுடன் தவறான கூட்டிணைவு தவறான ஆவணங்களை தயாரித்தல் வேண்டுமென்றே விட்டு விடுதல் பிழையாகக் காட்டுதல் அல்லது உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டை தவிர்ப்புச் செய்தல் மோசடி ஒன்று ஏற்படுவதற்கு காரணமாகிறது.

- உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டின் ஆக்கபூர்வமான தன்மை தொடர்பாக அபிப்பிராயம் ஒன்றை தெரிவித்தல் கருத்தில் கொள்ளப்படாதிருந்த போதிலும் சந்தர்ப்பத்திற்குப் பொருத்தமான கணக்காய்வு நடைமுறைகளைத் திட்டமிடும் பெருட்டு உள்ளகக் கட்டுப்பாடு தொடர்பான விளக்கம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
- வெளிப்படுத்தல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்காக அடிப்படையான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் பொருத்தமான மற்றும் நியாயமான வகையில் நிதிக்கூற்றுக்களில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாக மதிப்பீடு செய்தல்.
- நிதிக்கூற்றுக்களின் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கத்திற்கு அடிப்படையான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் மற்றும் சம்பவங்கள் பொருத்தமாகவும் நியாயமாகவும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் வெளிப்படுத்தல்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்களின் ஒட்டுமொத்த சமர்ப்பித்தல் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது.

எனது கணக்காய்வில் இனங்காணப்பட்ட முக்கியமான கணக்காய்வு கண்டுபிடிப்புகள், பிரதான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு பலவீனங்கள் மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

1.6. நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்பான கருத்துரைகள்

1.6.1 கணக்கீட்டு குறைபாடுகள்

(அ) மூலதன செலவுகள்

நிதிக்கூற்றுக்களுக்குரிய மூலதனச் செலவுகளை கணக்கீடு செய்யும் போது பின்வரும் குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	பிரதான உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	கணக்கீட்டு சிபாரிசுகள்
(i) வருடாந்த பாதீட்டின் மூலம் 2024 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னைய ஆண்டுகளின் பேதான அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் - நிறுவகரீதியாக உதவியளிக்கும் செலவு விடயம் 117-2-08-001-2201 இன் கீழ் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஊழியர் சம்பளம் மற்றும் மீண்டுவரும் செலவுகளுக்காக நிதி ஏற்பாடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. 2024 ஆம் ஆண்டிற்காக 2023 இன் 34 ஆம் இலக்க ஒதுக்கீட்டு அதிகாரசட்டத்தின் மூலம் அதற்காக நிதி ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் சம்பளங்கள் மற்றும் கூலிகள் கொடுப்பவிற்காக 2024 ஆம் ஆண்டிற்கு நிதி ஏற்பாட்டினை வழங்குவதற்காக 2023-08-23 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் 117-2-8-4-2201 ஆம் இலக்க செலவு விடயத்தின் கீழ் நிதி ஏற்பாடு வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டுள்ள து. எனினும் 2024 ஆம் ஆண்டிற்காக தேசிய பாதீட்டு திணைக்களத்தின் மூலம் நிதி ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டதானது 117-2-04-001-2001 மற்றும் 2104	பாராளுன்றத்தின் மூலம் விதிக்கப்பட்டுள்ள வரம்புகள் மற்றும் நிதிப்பிரமாணங்களிலுள்ள ஏற்பாடுகளுக்கு இணக்கமற்ற வகையில் நிதி ஏற்பாட்டினை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் - வீதி அபிவிருத்தி செலவு விடயம் இலக்கம் 117-2-04-001-2001 மற்றும் 2104 இன் கீழ் கட்டிடம் மற்றும் நிர்மாணங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ரூபா 23,000 மில்லியன் நிதி ஏற்பாட்டில் 2024 திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு ரூபா 20,749.81 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அதில் ரூபா 9,500 மில்லியன் அதாவது 46 சதவீதம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் சம்பளம் மற்றும் கூலிகளுக்காக செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இதற்கிணங்க 2023 இன் 34 ஆம் இலக்க ஒதுக்கீட்டு அதிகாரச் சட்டத்தின் மூலம் 2024 ஆம் ஆண்டிற்காக செலவு செய்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த குறிக்கோள்களை கருத்தில் கொள்ளாது மூலதன நிதி ஏற்பாட்டின் மூலம் மீண்டுவரும் தன்மையான ஒரு செலவான சம்பளமும் கூலியும் கொடுப்பனவு செய்வதற்காக அமைச்சினால் நிதி ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டிருந்தது. நிதியற்ற சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்றில் அபிவிருத்தி நடவடிக்கை - வீதி அபிவிருத்தி 117-2-04-001-2104 ஆம் இலக்க செலவு விடயத்தின் கீழ் 2024 ஆம் ஆண்டில் கட்டிடங்கள் மற்றும் நிர்மாணங்கள் சொத்துக்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாக ரூபா 82,318.40 மில்லியன் கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அதனுள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் சம்பளமும் கூலியுமாகச் செலுத்தப்பட்ட ரூபா 7,600 மில்லியன் மீண்டுவரும் செலவுகள் மூலதனமாக்கப்பட்டிருந்தன.

என்ற செலவு விடயத்தின் மூலமாகும். அச்செலவு விடயத்தினை திருத்தம் செய்வது தொடர்பாக 2024 வருடாந்த மதிப்பீட்டு புத்தகத்தில் அடிக்குறிப்பின் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும் 117-2-04-001-2104 செலவு விடயத்தின் கீழ் வீதி அபிவிருத்தி தொடர்பாக உத்தியோகத்தார்களின் சம்பளத்தை கொடுப்பனவு செய்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் ஒரு மூலதனச் செலவாக உரிய வீதிகளுக்கு மூலதனமாக்குமாறு இது சம்பந்தமாக விசாரணை செய்த போது ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது.

(ஆ) வைப்புக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களுக்குரிய வைப்புக் கொடுப்பனவுகள் மற்றும் மீதிகளை கணக்கீடு செய்யும் போது பின்வரும் குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் போக்குவரத்துப் பிரிவு மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவிற்காக தனித்தனியாக 08 வைப்புக் கணக்குகள் பேணப்பட்டிருந்தும் அக்கணக்குகளுக்குரிய பிரிவுகளை அடையாளங்காணக்கூடிய வகையில் மீளாய்வாண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.	பிரதான பிரிவினை அடையாளம் காணக்கூடிய வகையில் குறிப்புக்களை ஈடுபடுத்தி அடுத்துவரும் ஆண்டிலிருந்து நிதிக்கூற்றுக்களில் பொது வைப்புக் கணக்குகளை சமர்ப்பிப்பதற்கு குறித்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.	அமைச்சின் ஒவ்வொரு பிரிவுகளின் வைப்புக் கணக்கினை தனித்தனியாக அடையாளங்காணக்கூடிய வகையில் நிதிக்கூற்றுக்களில் வெளிப்படுத்துவதற்கு மற்றும் நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரித்து சான்றுபடுத்தும் உத்தியோகத்தர்களினால் அவற்றின் முழுமையான தன்மை மற்றும் இணங்கியிருத்தல் தொடர்பாக உறுதிப்படுத்துவதற்கான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை அறிமுகப்படுத்துதல் வேண்டும்.

(இ) நிதியற்ற சொத்துக்கள்

நிதிக்கூற்றுக்களுக்குரிய நிதியற்ற சொத்துக்களை கணக்கீடு செய்யும் போது பின்வரும் குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(i) அரசாங்க கணக்குகள் திணைக்களத்தின் எஸ்ஏ/ஏஎஸ்/ஏஏ/சுற்றறிக்கை ஆம் இலக்க 2013 யூலை 12 ஆந் திகதிய கூற்றறிக்கையின் பிரகாரம் நிதியற்ற சொத்துக்களை அடையாளங்கண்டு கணக்கீடு செய்தல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும்	முன்னைய ஆண்டுகளில் செலவு செய்யப்பட்டு பூர்த்தி செய்யப்படாத வேலைகளை மூலதனமாக்கும் போது ஒட்டுமொத்த பெறுமதியும் கொள்வனவு செய்தலாக பதிவுசெய்யப்படும். அவ்வாறே 2506 நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் நடைமுறை ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட	2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரசட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம்

மீளாய்வாண்டில் செலவு செலவுகள் நிதியற்ற சொத்துக்களை விடய இலக்கம் 2101 சொத்துக்களின் கீழ் அடையாம்கண்டு (வாகனம்), 2102 (மனைப் கணக்கீடு செய்தல் பொருட்கள் மற்றும் செய்யப்படுவதில்லை. இடம்பெறுகின்றது என அலுவலக உபகரணங்கள்), 2103 (இயந்திரங்கள் மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள்) 2104 (கட்டிடங்கள் மற்றும் நிர்மாணங்கள்), 2105 (காணிகள் மற்றும் கட்டிடங்களை மேம்படுத்துதல்கள்), 2106 (மென்பொருள் அபிவிருத்தி) மற்றும் 2506 (உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல்) என்பவற்றின் கீழ் ரூபா 235,397.81 மில்லியன் அமைச்சினால் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி மூலங்களிலிருந்து செலவு செய்யப்பட்டிருந்தும் 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியற்ற சொத்துக்களை மாற்றுதல் (Transfer in) மற்றும் கொள்வனவு செய்தல்களாக (Purchase) ரூபா 226,748.99 மில்லியன் மாத்திரம் கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க 2024 ஆம் ஆண்டின் போது மூலதனச் செலவாக செலவு செய்யப்பட்டிருந்த ரூபா 8,648.82 மில்லியனிற்குரிய நிதியற்ற சொத்துக்கள் அடையாளம் கண்டு கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (ii) போக்குவரத்து மற்றும் 2023 திசம்பர் இறுதி 2018 இன் 19 ஆம் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் கணனி அறிக்கைகளிலிருந்து இலக்க தேசிய பிரதான நிதி அறிக்கைகளிலிருந்து கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் உத்தியோகத்தரின் MOH /HWY/ACC29/2022/07 ஆம் 38(1)(இ) பிரிவின் இலக்க 2024 மே 16 ஆந் திகதிய “முடிவுறாத கணக்கீடு கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது வேலைகளை கணக்கீடு செய்வதற்கான இந்நிலைமையை செய்தல் - 2023 ஆம் தவிர்த்துக் கொள்வதற்காக துணைப்பிலான கடிதத்தின் விசேட கவனம்

பிரகாரம் 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை அமுல்படுத்தப்பட்ட அனைத்து செயற்திட்டங்களுக்குரிய செலவுகளும் நிதியற்ற சொத்துக்களின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும் மீளாய்வாண்டிற்காகத் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்களில் நிதியற்ற சொத்துக்கள் தொடர்பான கூற்று 2024 (ஏசீஏ 6) இல் ஆரம்ப மீதிக்கு சேர்த்தல்களாக (Opening Balance Addition) பேரேட்டு கணக்கு இலக்கம் 9160-1-4-முடிவுறாத வேலை - கட்டிடங்கள் மற்றும் நிர்மாணங்களின் கீழ் ரூபா 1,494.21 மில்லியன் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரை 2506 - உபகட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி செலவு விடயத்தின் கீழ் வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்திற்காக முன்னைய ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மூலதனச் செலவுகளை கணக்கீடு செய்தல் இன்று வரை முடிவடைந்திருக்காததுடன் கணக்காய்வு நடவடிக்கைகளுக்காக பிழையான மற்றும் ஏமாற்றுகின்ற தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.	ஆண்டில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறாயினும் சில செயற்திட்டங்களின் IPC களிடமிருந்து நிலையான சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டுள்ளது என அடையாளம் காணப்பட்டதன் பின்னர் அவற்றினை முன்னர் முடிவுறாத வேலைகளின் கீழ் கணக்கீடு செய்திருந்ததனால் அதிலிருந்து நீக்கி உரிய சொத்துக்களுக்கு ஆரம்ப மீதிக்கான சேர்த்தல்களின் கீழ் உள்ளடக்கி சரி செய்யப்பட்டது. அது பதியப்பட்ட சொத்துக்களின் குறியீட்டினை மாற்றுதல் மாத்திரமாகும்.	செலுத்தி உரிய செலவுகளை காலரீதியாக நிதியற்ற சொத்துக்களின் கீழ் உள்ளடக்குவதற்காக உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்காக எழுத்துமூலம் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
(iii) மோட்டார் வாகன போக்குவரத்து திணைக்களத்தில் போக்குவரத்து அமைச்சின் பெயரில் பதிவுசெய்துள்ள 07 கார்கள், ஒரு லொறி, 02 மோட்டார் சைக்கிள்கள்	13 வாகனங்கள் காணாமல் போனமை சம்பந்தமாக 2024-06-24 ஆந் திகதி தலங்கம் பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒரு முறைப்பாடு தொடுக்கப்பட்டுள்ளதுடன்	வாகனங்கள் காணாமல் போனமை சம்பந்தமாக விசாரணைகளை நடாத்தி பொறுப்புக்களைச் செய்யத்தவறியுள்ள

- என்பனவாக 10 மோட்டார் வாகனங்கள் தொடர்பான தகவல்களை தேடிக்கண்டு பிடிப்பதற்கு முடியாதிருந்ததுடன் அந்த வாகனங்கள் அமைச்சின் பொறுப்பில் பௌதீகரீதியாக காணப்படவில்லை எனவும் அவதானிக்கப்பட்டதுடன் இந்த வாகனங்களின் பெறுமதி அமைச்சின் சொத்துக்கள் கணக்கிற்கும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (iv) போக்குவரத்து , அமைச்சின் இந்த 2018 இன் 19 ஆம் நெடுஞ்சாலைகள், வாகனங்கள் கிராமிய வீதி இலக்க தேசிய துறைமுகங்கள் மற்றும் அமைச்சிற்குச் சொந்தமாக கணக்காய்வு சிவில் விமான சேவைகள் இருந்ததுடன் அதனை அதிகாரச்சட்டத்தின் அமைச்சின் நெடுஞ்சாலைகள் அதனை 38(1)(இ) பிரிவின் கீழ் முறைமையை அமைச்சின் கீழ் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டதன் மீளாய்வு செய்யும் விசாரித்தமை தொடர்பாக ன் பின்னர் போது இந்த சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவின் நிலைமையை MOH/HWY/ADM-19- சொத்துக்கள் பதிவேட்டிற்கு தவிர்த்துக் கௌவதற்காக AUDIT/2020(III) ஆம் விசேட கவனம் இலக்க 2025 ஏப்ரல் 23 ஆந் செலுத்தப்பட்டு திகதிய கடிதத்தின் பிரகாரம் வாகனக் வாசனக் கட்டுப்பாட்டிற்கான KX-5322, CAQ-1764, PH-0991, PC-7214 மற்றும் PB - 9827 ஆகிய பதிவுசெய்தல் உள்ளடக்குவதற்கு உள்லகக் கட்டுப்பாட்டினை இலக்கங்களைக் கொண்ட வாசனங்கள் அமைச்சிடம் அறிமுகப்படுத்தி என் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த அறிமுகப்படுத்தி போதிலும் அந்த வாசனங்கள் சொத்துக்கள் பதிவேட்டில் எழுத்துமுலம் உள்லகக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
- (v) அமைச்சினால் வருடாந்த பொருள் மீளாய்வினை 2018 இன் 19 ஆம் பொருள் மீளாய்வினை இலக்க தேசிய மேற்கொள்ளும் போது கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் சிகாஸ் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழ் சொத்துக்கள் அறிக்கைகளில் முறைமைகளை குறிப்பிட்ட சொத்துக்கள் மீளாய்வு செய்யும் மற்றும் குறியீட்டு இலக்கம் போது இந்த பட்டியலைப் பயன்படுத்தாது அறிமுகப்படுத்தி நிலைமைகளை உரிய மீளாய்வு நடவடிக்கை பொருட்களிலும் அந்த
- அந்த வாகனங்களுக்கு உத்தியோகத்தர்கள் மத்தியில் 03 வாகனங்களின் சம்பந்தமாக தாபன பதிவுசெய்தல் விதிக் கோவையின் II உரிமையானது இரத்துச் ஆம் பகுதியில் செய்யப்பட்டது. XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- அமைச்சின் இந்த 2018 இன் 19 ஆம் வாகனங்கள் கிராமிய வீதி இலக்க தேசிய அமைச்சிற்குச் சொந்தமாக கணக்காய்வு இருந்ததுடன் அதனை அதிகாரச்சட்டத்தின் அமைச்சின் கீழ் முறைமையை அமைச்சின் கீழ் இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டதன் மீளாய்வு செய்யும் ன் பின்னர் போது இந்த நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவின் நிலைமையை சொத்துக்கள் பதிவேட்டிற்கு தவிர்த்துக் கௌவதற்காக உள்ளடக்குவதற்கு உரிய விசேட கவனம் தாமதித்துள்ளது. உரிய செலுத்தப்பட்டு வாகனக் கட்டுப்பாட்டிற்கான வாகனக் கட்டுப்பாட்டினை உள்லகக் கட்டுப்பாட்டினை அறிமுகப்படுத்தி என் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த அறிமுகப்படுத்தி எழுத்துமுலம் உள்லகக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
- அமைச்சினால் வருடாந்த பொருள் மீளாய்வினை 2018 இன் 19 ஆம் பொருள் மீளாய்வினை இலக்க தேசிய மேற்கொள்ளும் போது கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் சிகாஸ் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழ் சொத்துக்கள் அறிக்கைகளில் முறைமைகளை குறிப்பிட்ட சொத்துக்கள் மீளாய்வு செய்யும் மற்றும் குறியீட்டு இலக்கம் போது இந்த பட்டியலைப் பயன்படுத்தாது அறிமுகப்படுத்தி நிலைமைகளை உரிய மீளாய்வு நடவடிக்கை பொருட்களிலும் அந்த

மேற்கொள்ளப்பட்டதனால் 2024 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான ஏசீஏ - 6 நிதியற்ற சொத்துக்கள் கூற்றில் குறிப்பிட்ட ரூபா 4,850.79 மில்லியன் தொகையான வாகனங்கள் ஏனைய இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் சரியாக மீளாய்வு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	இலக்கத்தை ஒட்டுமாதம் ஆலோசனை மேலும் வழங்கப்பட்டது. மேலும் எதிர்வரும் காலங்களில் இந்த சிகாஸ் குறியீட்டு இலக்கத்தினைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறும் அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் தெரியப்படுத்தப்பட்டது.	தவிர்த்துக்கொள்வதற்கு ராக விசேட கவனம் செலுத்தி பொருள் மீளாய்வு நடவடிக்கைகளை சரியாக மேற்கொள்வது தொடர்பாக எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
--	--	--

(vi) குருனாகல் - ஹபரனை
புகையிரத செயற்திட்டம்

I. செயற்திட்டத்தின் மூலம் அமைச்சிற்கு ஒப்படைத்த சொத்துக்கள் பட்டியலிலுள்ள பல்வேறு விடயங்களை உள்ளடக்கிய சொத்துக்களின் 338 அலகுகளை அமைச்சு பொறுப்பேற்றிருந்தும் அவற்றில் சொத்துக்களின் 26 அலகுகள் காணப்படுகின்ற இடங்களை உறுதிப்படுத்துவதற்கு முடியாதிருந்தது. அவ்வாறே அமைச்சு பொறுப்பேற்ற சொத்துக்கள் விடயங்களில் ஒரு பகுதி 2023 ஆம் ஆண்டின் போது அமைச்சிற்கு வெளியேயுள்ள நிறுவனங்களுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்து ம அவ்வாறு ஒப்படைக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் அமைச்சின் சொத்துக்களை பதிவேட்டிலிருந்தும் கணக்குகளிலிருந்தும் நீக்குவதற்கு	இச்செயற்திட்டத்தின் உள்ளடக்கப்பட்ட சொத்துக்கள் பௌதீகரீதியாக புகையிரதத் திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் தற்பொழுது அச்சொத்துக்கள் புகையிரத திணைக்களத்தின் சொத்துக்களுக்கு உள்ளடக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டதுடன் அச்சொத்துக்களின் பெறுமதி அக்கணக்குகளுக்கு உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது என உறுதிப்படுத்தியதன் பின்னர் இந்த அமைச்சின் கணக்குகளிலிருந்து நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	கீழ் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரசட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழ் முறைமைகளை மீளாய்வு செய்யும் போது விசேட கவனம் செலுத்தி சொத்துக்களை ஒப்படைத்தல் சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்காக எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
--	--	---

நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- II. செயற்திட்டத்தினால் அமைச்சிற்கு ஒப்படைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த பதிவேட்டுப் பொருட்கள் அமைச்சின் பல்வேறு பிரிவுகளினால் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும் பிரிவிற்கு முறைப்படியாக ஒப்படைப்பதற்கு, பொறுப்பேற்பதற்கு மற்றும் அச்சொத்துக்கள் அனைத்தையும் ஒழுங்குமுறையாக இருப்பேட்டிற்கு கொண்டுவருவதற்கும் கணக்குகளில் உள்ளடக்கவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- அனைத்து சொத்தக்களும் அமைச்சின் பிரதான பொருள் பதிவேட்டில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளதுடன் ஒவ்வொரு பிரிவிற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள சொத்துக்களை தனித்தனியாக அடையாளங்கண்டு உப பொருள் இருப்பு பதிவேட்டிற்கு ஒப்படைக்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.
- 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமையின் மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி பொருட்களை முறைப்படியாக ஒப்படைத்தல், பொறுப்பேற்றல் சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

- (vii) மீளாய்வாண்டிற்காக வரிசை அமைச்சிடமிருந்து வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு கட்டுநிதியை விடுவிப்பதனை பதிவுசெய்யும் பதிவேடு மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் அப்பணத்தை 2024 இறுதித் திகதியில் செலவு செய்துள்ள முறைமையை வரிசை அமைச்சிற்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக தயாரித்த பட்டோலைகளின் பிரகாரம் 05 செலவு விடயங்களுக்கு இடையே ரூபா 5,652.68 மில்லியன் வித்தியாசம் அவதானிக்கப்பட்டது.
- கருத்துரை தரப்படவில்லை.
- 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி நிதி அறிக்கையிடல் சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

(ஈ) பதிவேடுகள் மற்றும் ஏடுகள் பேணப்படாமை

அமைச்சினால் கீழே தரப்படும் சில பதிவேடுகள் பேணப்படாதிருந்ததுடன் சில பதிவேடுகள் முறைப்படியாகவும் நாளதுவரையாகவும் பேணப்பட்டிருக்கவில்லை என தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பின் போது அவதானிக்கப்பட்டது.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(i) பிணக்குகளை தீர்க்கும் நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளல்		
ஒப்பந்த உடன்படிக்கையில் தொழில்துறாருக்கும் ஒப்பந்தக்காரருக்குமிடையே உருவாகிய பிணக்குகளை தீர்த்துவைப்பதற்காக ஈடுபடும் போது உருவாகின்ற கூடிய பொறுப்புக்கள் சம்பந்தமாக முறையான அறிக்கைகளைப் பேணுதல் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினாலும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினாலும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவினால் 2005-2024 காலப்பகுதிக்குள் அமுல்படுத்தப்பட்ட வீதி அபிவிருத்திச் செயற்திட்டங்களின் பிணக்குகளை தீர்த்துவைப்பது சம்பந்தமாக அவ்வாறான முறைப்படியான அறிக்கை பேணப்படாமையின் காரணமாக அதன் மூலம் உருவாகக்கூடிய பொறுப்புக்களின் அளவு மற்றும் தன்மை தொடர்பாக அடையாளம் காண்பதற்கு முடியாதிருந்தது. மேற்கூறிய விடயத்தின் மூலம் உருவாகக்கூடிய பொறுப்புக்கள் தொடர்பாக வருடாந்த நிதிக் கூற்றுகளில் மேற்கொள்ளக்கூடிய	கருத்துரைக்கப்படவில்லை.	தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது இது தொடர்பாக விசேட கவனம் செலுத்தி பிணக்குகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்காக பேணப்பட வேண்டிய அறிக்கையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்காக எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

வெளிப்படுத்தல்கள்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
இதன் காரணமாக
நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவில்
இத்துறைக்குரிய
உள்ளக்கட்டுப்பாட்டு
முறைமை பலவீனமான
மட்டத்தில் காணப்பட்டது
என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

- (ii) வரிசை அமைச்சு 2025 ஏப்ரல் 04 ஆந் திகதி நடாத்திய கணக்காய்வு முகாமைத்துவ குழு கூட்ட குறிப்பு இலக்கம் 03(iii) இற்கு இணங்க 100,000 கிலோ மீற்றர் செயற்திட்டத்தின் வேலைக்கு முன்னைய முற்பணங்களின் அளவானது 34 ஒப்பந்தங்களுக்காக அறவீடு செய்வதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வேலை முற்பணப் பெறுமதி ரூபா 340.20 மில்லினுக்காக அதிகாரசபையின் சட்டப் பிரிவின் மூலம் தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும் 2025 மே 02 ஆந் திகதி வரையும் சட்டப்பிரிவில் தேவையான தகவல்கள் இல்லாமையால் அவ்வாறான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கணக்காய்விற்கு பிரதிப் பணிப்பாளர் நாயத்தினால் (சட்டம்) RDA/LD/LBF&RRP ஆம் இலக்க 2025 ஏப்ரல் 30 அந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க வேலைக்கு முன்னைய முற்பணங்களை அறவீடு செய்யும் ஆபத்து காணப்பட்டது என அவதானிக்கப்பட்டது.
- 100,000 கி.மீற்றர் முற்பணங்களைச் செயற்திட்டத்தின் செயலுத்துதல், அறவீடு வேலைக்கு முன்னைய செய்தல், பிணைகளின் முற்பணமாக அறவீடு காலத்தை நீடித்தல் செய்வதற்கு மிகுதியாக முதலிய ஒப்பந்த உள்ள ஒப்பந்தங்களுக்காக நிருவாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் ஆலோசனைகளை நிர்ணயிக்கப்பட்ட வழங்குமாறு 2024-08-26 நடைமுறைகளை மீறி ஆந் திகதி வீதி அபிவிருத்தி மேற்கொள்வது அதிகாரசபையின் சட்டப் சம்பந்தமாக சட்டப் பிரிவிற்கு விசாரணைகளை தெரியப்படுத்தியிருந்ததுடன் மேற்கொண்டு அதற்காக வேண்டப்பட்ட பொறுப்புக்கூற தகவல்கள் 2024-11-27 ஆந் வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் திகதி சட்டப் பிரிவிற்கு தொடர்பாக தாபன அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளது. விதிக்கோவையின் II மீண்டும் சட்டப் பிரிவின் ஆம் பகுதியின் சட்டம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 தகவல்கள் மாகாண அலுவலகத்தினூடாக ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டியுள்ளதனால் ஒன்று வேண்டும். சேர்த்தல் இடம்பெறுகின்றது.

- (iii) நிதிப்பிரமாணம் 565(2) இன் பிரகாரம் கிடைத்த மற்றும் செலுத்திய அனைத்து வைப்புக்களும் பேரேட்டில் பெறவேண்டிய கணக்குகளின் கீழ் நாளாந்தம் உள்ளடக்கப்படுதல் வேண்டும். எந்தவொரு நேரத்திலும் குறித்த ஒரு கணக்கினை இலகுவாக பார்க்க கூடிய வகையில் பேரேட்டில் கவனமாக இலக்கமிடப்பட்டிருத்தல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும் 6000-0-0-016-0-153-0 ஆம் இலக்க ஒப்பந்தத்திற்காக நிறுத்திவைத்தல் பணக் கணக்கின் கீழ் கிராமிய வீதிகள் மற்றும் பாலங்களுக்கான இரண்டு வைப்பு புத்தக கணக்குகள் அமைச்சினால் பேணப்படுவதுடன் அக்கணக்குப் புத்தகங்களை பரீட்சித்த போது மாதாந்தம் கணக்குகளைச் சமப்படுத்துதலானது ஒழுங்குமுறையாக செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.
- மாதாந்தம் பொது வைப்புக் கணக்கினை சமப்படுத்தலினை CIGAS காசுப் பிரதிகளுடன் ஒப்பிட்டு CIGAS அச்சுப் பிரதி வைப்பு பேரேட்டில் ஒட்டப்பட்டுள்ளது வைப்பில் அளவு அதிகமானது என்பதனால் மீதியை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தனியாக கணக்கின் மூலம் கணக்கு குறிப்புக்களும் பேணப்பட்டுள்ளன.
- மேற்படி-

(உ) கணக்காய்வு சான்றுகள் இல்லாமை

பின்வரும் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் நம்புத்தமான கணக்காய்வுச் சான்றுகள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	கணக்கீட்டு சிபாரிசுகள்
(i) நிதியற்ற சொத்துக்கள் கூற்றின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டில் முடிவுறாத வேலைகள் - கட்டிடங்களும், நிர்மாணங்களும், நெடுஞ்சாலைகள், பாலங்கள், பயணிகள் வாகனங்கள் என்பன உள்ளடங்கலாக ஒவ்வொரு சொத்துக்கள் தொகுதியின் கீழ் ரூபா 153,998.53 மில்லியன் சொத:தக்கள் நீக்கப்பட்டது என	ஏசீஏ 6 படிவத்தில் ஆண்டின் போது ஒவ்வொரு தொகுதியின் கீழான சொத்துக்களை நீக்குதல்களின் மொத்தமான ரூபா 153,998.53 மில்லியனின் பட்டோலையை சமர்ப்பிப்பேன். பல தடவைகள் அரசாங்க கணக்குகள் திணைக்களத்திற்கு சென்று	2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமையை மீளாய்வு செய்யும் போது விடே கவனம் செலுத்தி சொத்துக்களை சரியாக கணக்கீடு செய்வது

அறிக்கையிடப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறு நீக்கப்பட்ட
சொத்துக்களை அடையாளம்
காண்பதற்கும்
உறுதிப்படுத்துவதற்கும்
தேவையான பட்டோலைகள்
மற்றும் நீக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு
சொத்தினையும் தனித்தனியாக
காட்டும் பட்டோலை
கணக்காய்விற்குச்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. அதன்
காரணமாக அதன் கீழ்
கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள
சொத்துக்களின்
சரியானதன்மையை
உறுதிப்படுத்த முடியாதிருந்தது.

CIGAS நிதியற்ற
சொத்துக்கள்
மொடியூலிலுள்ள
வித்தியாசம்
சரிசெய்யப்பட்டதனால்
அப்பெறுமதியை ஒவ்வொரு
விடயத்தின் கீழ்
அடையாளம் காண்பது
சிக்கலாக உள்ளது.

தொடர்பான
உள்ளளகக்
கட்டுப்பாட்டினை
வலுப்படுத்துவதற்கு
எழுத்து மூலம்
அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்படுதல்
வேண்டும்.

- (ii) அரசாங்க கணக்குகள்
திணைக்களத்தினால்
நிலையான சொத்துக்களை
கணக்கீடு செய்தல்
சம்பந்தமாக 2013 யூலை 12
ஆந் திகதிய எஸ்ஏ/ஏஎஸ்/ஏஏ
ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின்
மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள
அறிவுறுத்தல்களுக்கு இணங்க
மீளாய்வாண்டின் திசெம்பர் 31
இல் உள்ளவாறு நிதியற்ற
சொத்துக்கள் கூற்றில்
குறியீட்டு இலக்கம் 611201
இன் கீழ் அலுவலக கட்டிடம்
ரூபா 15,953.95 மில்லியன்
மற்றும் குறியீட்டு இலக்கம்
6113301 இன் கீழ் கணனி
மென்பொருட்கள் ரூபா 200.52
மில்லியனாக கணக்கீடு
செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும்
அப்பெறுமதியை
உறுதிப்படுத்தக்கூடிய
ஆவணங்கள் கணக்காய்விற்குச்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. அதன்
காரணமாக அதன் கீழ்
கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள
சொத்துக்களின் சரியான
தன்மையை உறுதிப்படுத்த
முடியாதிருந்தது.

ஏசீஏ படிவத்தில் நிதியற்ற
சொத்துக்கள் கூற்றில்
குறியீட்டு இலக்கம் 611201
இன் கீழ் அலுவலக
கட்டிடங்கள் ரூபா 15,953.95
மில்லியனாகவும் குறியீட்டு
இலக்கம் 6113301 இன் கீழ்
கணனி மென்பொருட்கள்
ரூபா 52,200
மில்லியனாகவும் கணக்கீடு
செய்யப்பட்டிருந்ததுடன்
கணக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள
சொத்துக்களை
உறுதிப்படுத்தும் ஆவணம்
பின்னிணைப்பு 08 இல்
தரப்பட்டுள்ளது.

2018 இன் 19 ஆம்
இலக்க தேசிய
கணக்காய்வு
அதிகாரச்சட்டத்தின்
38(1)(இ) பிரிவின்
கீழான முறைமையை
மீளாய்வு செய்யும்
போது விடே கவனம்
செலுத்தி
சொத்துக்களை சரியாக
கணக்கீடு செய்வது
தொடர்பான
உள்ளகக்
கட்டுப்பாட்டினை
வலுப்படுத்துவதற்கு
எழுத்து மூலம்
அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்படுதல்
வேண்டும்.

- (iii) 2024 திமெப்ர் 31 இல் உள்வாறு நிதயற்ற சொத்துக்கள் கூற்றில் 1.3 - ஏனைய நிர்மாணங்கள், 1.4 - முடிவுறாத வேலைகள் - கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும் மற்றும் 4.1 - கட்டிடங்கள் ஆகிய சொத்துக்கள் தொகுதியின் கீழுள்ள ரூபா 151,827.9 மில்லியனான சொத்துக்கள் விடயத்திலிருந்து நீக்குதல்களாக கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தும் இச்சொத்துக்கள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது என்பதற்கும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் பொறுப்பேற்கப்பட்டது என்பதற்கும் முறைப்படியான ஆவணங்கள் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
- (iv) நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவினால் 2005 - 2024 காலப்பகுதியில் அமூல்ப்படுத்தப்பட்ட வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் சம்பந்தமாக சில ஒப்பந்தக்காரர்களால் பிணக்குகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டதுடன் அவ்வாறு பிணக்குகளைத் தீர்த்துவைப்பதற்காக ஒவ்வொரு செயற்திட்டம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் எடுக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் அவ்வாறு பிணக்குகளைத் தீர்த்துவைப்பதற்காக அச்செயற்திட்டங்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள் தொடர்பான பரீட்சிப்பின் போது பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.
- அமைச்சின் நிதியற்ற தேசிய கணக்காய்வு சொத்துக்களின் கீழ் அதிகாரச்சட்டத்தின் அபிவிருத்தி 38(1)(இ) பிரிவின் கீழ் செயற்திட்டங்களின் முறைமைகளை செலவுகளை கணக்கீடு மீளாய்வு செய்யும் செய்ததன் பின்னர் போது சொத்துக்களின் செயற்திட்டங்களை முகாமைத்துவம் முடிவுறுத்தும் போது தொடர்பாக விசேட அச்சொத்துக்களை வீதி கவனம் செலுத்தி அபிவிருத்தி வீதி அதிகாரசபைக்கு ஒப்படைத்தல் அதிகாரசபைக்கு முறைப்படியாக இடம் ஒப்படைக்கும் போது பெறுவதுடன் மத்திய பின்பற்றப்பட வேண்டிய அதிவேக வீதி அபிவிருத்தி நடைமுறைகளை செயற்திட்டத்தின் கட்டம் 02 நிர்ணயித்து எழுத்து மூலம் இன் சொத்துக்கள் அறிவுறுத்தல் பொறுப்பேற்கப்பட்டுள்ளது. வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

I	மேற்கூறிய விடயங்கள் கருத்துரை தரப்படவில்லை. தொடர்பாக RAH/A/MOH/INF/202 4/02 ஆம் இலக்க 2024 திசெம்பர் 04 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் கணக்காய்வினால் கோரப்பட்ட தகவல்கள் போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள், மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளரின் MOH/ACC/13/2024/04 ஆம் இலக்க 2025 சனவரி 10 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. மேற்கூறிய கடிதத்திற்கு இணங்க 12 செயற்திட்டங்கள் தொடர்பாக ஒவ்வொரு செயற்திட்ட பணிப்பாளரினால் சமர்ப்பித்த அறிக்கைகள் பின்னிணைப்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தும் அதனுள் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் கீழ் 2005 - 2024 காலப்பகுதியில் அமுல்படுத்தப்பட்ட அனைத்து செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான தகவல்களும் உள்ளடக்கப்படவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.	2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமையை மீளாய்வு செய்யும் போது அந்த அதிகாரச் சட்டத்தின் 7(1)(அ), 38(1)(ஆ), (உ) 42(அ), (இ) ஆகிய பிரிவுகள் தொடர்பாக விசேட கவனம் செலுத்தி கணக்காய்வு நடவடிக்கைகளுக்காக சரியான தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்படுத்தலினை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலான உள்ளகக் கட்டுப்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தி எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.
---	---	--

II. மேற்கூறிய ஒவ்வொரு கருத்துரைகள்
செயற்திட்டத்திற்குரிய தரப்படவில்லை.
பட்டோலைகளைப்
பரீட்சித்த போது
குறைபாடுகளுடனான
அத்தகவல்கள்
பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ள
து என மேலும்
அவதானிக்கப்பட்டள்ள
துடன் ஒன்றிணைந்த
வீதி முதலீட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
தகவல்களை
எதிர்வரும் காலங்களில்
வழங்குவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்படும் எனக்
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தும்
இன்றுவரை உரிய
தகவல்கள்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.

-மேற்படி-

(v) மகநெகும் வீதி நிர்மாண இயந்திர உபகரண (தனி) கம்பனியால் 2020 ஆம் ஆண்டில் 100,000 கிலோ மீற்றர் வீதிச் செயற்திட்டத்தின் வீதி நிர்மாண செயல் முன்னேற்றத்தினை மதிப்பீடு செய்வதற்காக மாகாண, மாவட்ட மற்றும் வலய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 ஆம் ஆண்டில் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு கொடுப்பனவாக ரூபா 16 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கு ரிய தகவல்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களால் வழங்கப்பட்ட செயல்முன்னேற்ற அறிக்கை கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே தகமையுள்ள நபர்கள் முறையாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்களா மற்றும் செயல்

கருத்துரை தரப்படவில்லை.

தகமைபெற்ற நபர்கள் முறைப்படியாகவும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்களா மற்றும் செயல் முன்னேற்றத்தினை மதிப்பீடு செய்ததன் பின்னர் ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்ததா என்பது தொடர்பாக பரீட்சிப்புக்களை நடாத்தி பொறுப்புக்களை நிலைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தார்கள் தொடர்பாக தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

முன்னேற்றத்தினை மதிப்பீடு
செய்ததன் பின்னர்
ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கு
கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டதா
என்பதனை கணக்காய்வின்
போது உறுதிப்படுத்த
முடியாதிருந்தது.

2 ஏனைய சட்டரீதியான தேவைப்பாடுகள் தொடர்பான அறிக்கை

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 6(1)(ஈ) பிரிவின் பிரகாரம் பின்வரும் விடயங்களை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன்.

- (அ) நிதிக்கூற்றுறுக்கள் முன்னைய ஆண்டுடன் தொடர்புபட்டதாகும்.
- (ஆ) முன்னைய ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுறுக்கள் தொடர்பாக என்னால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சிபாரிசுகள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தன.

3. நிதி மீளாய்வு

3.1 முற்பணம் வழங்குதலும் தீர்த்துவைத்தலும்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(i) போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் வருடாந்த நிதி ஏற்பாட்டின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களுக்காக செயற்திட்ட முகாமைத்துவ பிரிவு மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு அமைச்சினால் அவ்வப்போது கட்டுநிதி விடுவிககப்பட்டிருந்ததுடன் அவ்வாறு வருடாந்த நிதி ஏற்பாட்டின் கீழ் விடுவிககப்படுகின்ற கட்டுநிதியை தீர்த்துவைக்கும் போது கட்டுநிதியை பெற்றுக்கொண்ட செயற்திட்டம் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் அந்த முற்பணங்களை செலவு செய்த முறைமை தொடர்பாக	போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களின் நிதி முகாமைத்துவமானது என்னால் நியமிக்கப்படுகின்ற செயற்திட்ட பணிப்பாளர் மற்றும் கணக்காளரினால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன் அவர்கள் பொறுப்பு வாய்ந்த அனுபவத்துடனான உத்தியோகத்தர்களாகும். எனவே அமைச்சினால் ஆரம்பத்திலிருந்தே உப அலுவலகமாக செயற்படுகின்ற வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி	தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழுள்ள முறைமை மீளாய்வின் பொது விசேட கவனம் செலுத்தி செலவுகளை அங்கீகரிக்கும் போது மற்றும் சான்றுபடுத்தும் போது நிதிப்பிரமாணத்தின் பிரகாரம் இடம்பெறுகின்றது என்பதனை உறுதிப்படுத்தி உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

பொழிப்பாக்கிய ஆவணம் அதிகாரசபைக்கு
அமைச்சுக்கு கையிலுள்ள
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த விலைப்பட்டியல்களுக்காக
ஆவணத்தை அடிப்படையாகக் கட்டுநிதி
கொண்டு அமைச்சினால் விடுவிக்கப்படுவதுடன்
முற்பணங்களை தீர்த்துவைக்கும் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற
வவுச்சரின் மூலம் ஒவ்வொரு மாதாந்த செலவு
செலவு விடயத்திசுரிய அறிக்கையின் மூலம்
செலவுகள் கணக்கீடு முற்பணங்கள் செலவுகள்
செய்யப்பட்டிருந்தது. கணக்கீடு செய்யப்படும்".
எவ்வாறாயினும் அமைச்சினால் அனைத்த கணக்கு
நி.பி 137 இன் பிரகாரம் பிரிவுகளின் மூலமும்
செலவுகளை அங்கீகரிக்கும் முலமும்
போது மற்றும் நி.பி 138 இன் மாதாந்த நிதி ஏற்பாட்டு
பிரகாரம் செலவுகளை நிலைமை மற்றும்
சான்றுபடுத்தும் போது அதுவரை
கவனித்துப்பார்க்க வேண்டிய வழங்கப்பட்டுள்ள நிதி
விடயங்கள் தொடர்பான ஏற்பாடுகள் செலவு
விபரம் இந்த பொழிப்பாக்கிய செய்யப்பட்டுள்ள முறைமை
ஆவணத்தில் தொடர்பான அனைத்து
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. விபரங்களுடன் மாதாந்த
அதற்கிணங்க செலவு செலவு அறிக்கை,
செய்யப்பட்ட நிர்மாண கட்டுநிதி தேவைப்பாடு
ஒப்பந்தங்களுக்குரிய தொடர்பான அறிக்கை
உடன்படிக்கை இலக்கம், பெற்றுக்கொள்ளப்படுவதுட
ஒப்பந்தத்திற்கான கொடுப்பனவு ன் அந்த அறிக்கையினை
ஆவணம், சான்றுபடுத்தப்பட்ட கணகாணிப்பு செய்து
வேலைகளின் பெறுமதி, செலவு விடயங்களின்
ஒப்பந்தத்தின் பகுதியை பூர்த்தி மிகுதி நிதி ஏற்பாட்டினை
செய்ய வேண்டிய கால பரீட்சித்து கட்டுநிதி
எல்லை, செயற்திட்டத்திற்காக வழங்கப்படும்.
வழங்கப்பட்டுள்ள நிதி அவ்வாறே மாதாந்த
ஏற்பாட்டினை மிகைத்து செலவு அறிக்கையினைப் பரீட்சித்து
செய்யப்பட்டுள்ளதா ஆகிய தேவையான
விடயங்கள் தொடர்பாக அறிவுறுத்தல்களும்
கவனித்துப் பார்க்காது அவ்வப்போது
இச்செலவுகளுக்காக வழங்கப்படுவதுடன்
கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகின்ற கட்டுநிதி
செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் விடுவிப்பு சம்பந்தமாக
இக்கொடுப்பனவுகளுக்குரிய வாராந்தம் உரிய வங்கி
ஆவணங்களை உள்ளடக்கிய கணக்குகளின் மீதிகள்
கோவைகள் தொடர்பான இலங்கை வங்கியின்
தொடர்பு இலக்கம் கட்டுநிதியை மூலம் பெற்று வாராந்தம்
தீர்த்துவைக்கும் வவுச்சர்களில் வங்கி மீதிகள்
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்காததுடன் கண்காணிப்பு செய்யப்படும்.
அமைச்சின் வருடாந்த நிதி
ஏற்பாட்டின் கீழ்
மேற்கொள்ளப்படுகின்ற
மூலதனச் செலவுகள்
சம்பந்தமாக முறையான
அறிக்கை பேணப்படாது

அதிகாரசபைக்கு
கையிலுள்ள
விலைப்பட்டியல்களுக்காக
கட்டுநிதி
விடுவிக்கப்படுவதுடன்
சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற
மாதாந்த செலவு
அறிக்கையின் மூலம்
முற்பணங்கள் செலவுகள்
கணக்கீடு செய்யப்படும்".
அனைத்த கணக்கு
பிரிவுகளின் மூலமும்
மாதாந்த நிதி ஏற்பாட்டு
நிலைமை மற்றும்
அதுவரை
வழங்கப்பட்டுள்ள நிதி
ஏற்பாடுகள் செலவு
செய்யப்பட்டுள்ள முறைமை
தொடர்பான அனைத்து
விபரங்களுடன் மாதாந்த
செலவு அறிக்கை,
கட்டுநிதி தேவைப்பாடு
தொடர்பான அறிக்கை
என்பன
பெற்றுக்கொள்ளப்படுவதுட
ன் அந்த அறிக்கையினை
கணகாணிப்பு செய்து
செலவு விடயங்களின்
மிகுதி நிதி ஏற்பாட்டினை
பரீட்சித்து கட்டுநிதி
வழங்கப்படும்.
அவ்வாறே மாதாந்த
அறிக்கையினைப் பரீட்சித்து
தேவையான
அறிவுறுத்தல்களும்
அவ்வப்போது
வழங்கப்படுவதுடன்
வழங்கப்படுகின்ற கட்டுநிதி
விடுவிப்பு சம்பந்தமாக
வாராந்தம் உரிய வங்கி
கணக்குகளின் மீதிகள்
இலங்கை வங்கியின்
மூலம் பெற்று வாராந்தம்
வங்கி மீதிகள்
கண்காணிப்பு செய்யப்படும்.

கொடுப்பனவு செய்து செலவுகள்
கணக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது
என அவதானிக்கப்பட்டது.

3.2 செலவு முகாமைத்துவம்

வருடாந்த பாதீட்டினைத் தயாரித்தல், நிதி ஏற்பாட்டினை மாற்றுதல், குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டின் மூலம் நிதி ஏற்பாட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் சேமிப்புக்கள் சம்பந்தமாக பின்வரும் கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(i) மத்திய அதிவேக வீதி பகுதி 01 - கடவத்தையிலிருந்து மீரீகம வரையான செயற்திட்டம் (கட்டிடங்களும்), நிர்மாணங்களும்), ஐ.அ.கு டொலர் 318 மில்லியன் மிகுதியாக உள்ள இந்திய கடன் திட்டத்தின் கீழ் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு 600 பஸ்களை கொள்வனவு செய்யும் செயற்திட்டம் (வாகனம்), மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் வீதி மற்றும் பாலங்களை விரிவுபடுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் செயற்திட்டம் (கட்டிடங்களும்), நிர்மாணங்களும்), தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் 25 பாலங்களை புனரமைப்புச் செய்யும் செயற்திட்டம் (கட்டிடங்களும்), நிர்மாணங்களும்), கொகுவல மற்றும் கெடம்பேயில் இரண்டு மேம்பாலங்களை திட்டமிட்டு நிர்மாணிக்கும் செயற்திட்டம் (கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்) என்பவைகள் உள்ளடங்கலாக 15 மூலதன செலவு விடயங்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மொத்தமாக ரூபா 59,994.90 மில்லியன் தேறிய நிதி ஏற்பாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படாது மிகுதியாக இருந்தது. கடன் முகவர் நிறுவனத்தினால் கடன்	அமைச்சு செலவு தலைப்பின் கீழ் 15 மூலதன செலவு விடயங்களுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட மொத்தமாக ரூபா 59,994.90 மில்லியன் தேறிய நிதி ஏற்பாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப்படாது சேமிப்பாக இருந்தது.	சரியான முன்அறிதலுடன் செலவு மதிப்பீட்டினைத் தயாரித்து காலரீதியாக நாளதுவரையாக்குதல் வேண்டும்.

நிறுத்தப்பட்டதனால்
கொடுப்பனவு
மேற்கொள்ளப்படாமையின்
காரணமாக இந்த நிதி ஏற்பாடு
சேமிப்பாக இருந்தது.

- (ii) அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் (117-02) பேராதெனிய - பதுளை - செங்கலடி வரையான பகுதியை புனரமைப்புச் செய்யும் செயற்திட்டம் (கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்), ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் - கட்டம் - 1 (கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்), வீதிகளை விரிவுபடுத்தலும், மேம்படுத்தலும் - கிளிநொச்சி மாவட்டம் (கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்), கொம்பனி வீதி புகையிரத நிலையத்திற்கு அருகாமையில் மற்றும் உத்தரானந்த மாவட்டத்தில் புகையிரத பாதைக்கு மேலே மேம்பாலத்தினை நிர்மாணித்தல், காணியை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தேசிய வீதிமுறைமையில் உடைந்த பாலங்களை புனரமைப்புச் செய்தல் (கட்டிடங்களும் நிர்மாணங்களும்) உள்ளடங்கலாக 16 மூலதன செலவு விடயங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட்டில் சேமிப்புக்கள் 50 சதவீதத்தியிருலிருந்து 99 சதவீதம் வரையான வீச்சில் காணப்பட்டது.
- திட்டமிட்டவாறு
கட்டுநிரிதயை
செலுத்துவதற்கு முடியாமை
117-2-3-15-2104-0/11 ஆம்
இலக்க செயற்திட்டத்தின்
வேலைகளை
நிறுத்திவைத்தல், பாதகமான
காலநிலைமையின்
காரணமாக செயற்திட்டம்
தாமதமடைதல் மற்றும்
எதிர்பார்த்தவாறு
வேலைகளை பூர்த்திசெய்து
இறுதி விலைப்
பட்டியல்களை (SAC)
கொடுப்பனவு செய்வதற்கு
சமர்ப்பிக்காமை,
விலைப்பட்டியல்களை
சமர்ப்பிப்பதற்கு தாமதித்தல்
OA வீதியில் 1/9 ஆம்
இலக்க பாலத்தை மீள
நிர்மாணிக்க ஒப்பந்தம்
வழங்குதல் தாமதித்தல்,
பொதுச் செயற்பாட்டுச்
செலவுகளை குறைத்தல்,
காணிகளைப்
பெற்றுக்கொள்ளும்
நடைமுறையில் எதிர்பார்த்த
காலத்தினை விட அதிக
காலம் எடுத்தல் ஆகிய
விடயங்களின் காரணமாக
நிதி ஏற்பாடு சேமிப்பாக
இருந்தது.
- மேற்படி-
- (iii) 55 செலவு விடயங்களுக்காக
தொடக்க செலவு மதிப்பீடு
ரூபா 12,738.10 மில்லியனாக
இருந்ததுடன் திருத்திய செலவு
மதிப்பீடு ரூபா 10,616.34
மில்லியனாகும். அதற்கிணங்க
தொடக்க செலவு
மதிப்பீட்டிற்கும் திருத்திய
செலவு மதிப்பீட்டிற்குமிடையே
ரூபா 12,118.20 மில்லியன்
முன்னுரிமைக்கு இணங்க
நிதி ஏற்பாட்டினை
அங்கீகரித்து ஒட்டுமொத்த
நிதி ஏற்பாட்டிற்குள்
முகாமைத்துவம்
செய்வதற்கு தேசிய பாதிீடு
திணைக்களத்திடமிருந்து
ஆலோசனை
கிடைத்துள்ளதனால்
அத்தியவசியமான
- மேற்படி-

வித்தியாசமானதுடன் அது செலவுகளுக்கான நிதி தொடக்க செலவு மதிப்பீட்டில் ஏற்பாடு நி.பி 66 இன் சதவீதமாக 50 மூலம் முகாமைத்துவம் சதவீதத்திலிருந்து 12,071 செய்ய வேண்டி சதவீதம் வரையான வீச்சினைக் ஏற்பட்டிருந்தது. கொண்டிருந்தது.

- (iv) 03 செலவு விடயங்களில் எதிர்பார்த்தவாறு செலவுகள் சரியான மிகுதியாக உள்ள நிதி உருவாகியிருக்காமை, முன்னறிதலுடன் ஏற்பாடானது நி.பி 66 இன் கீழ் முன்னறிந்து செலவு மதிப்பீட்டினை நிதி ஏற்பாட்டு மாற்றுதல்கள் கொள்ளப்பட்டவாறு 2024-12-31 ஆந் திகதியில் தயாரிப்பதன் மூலம் பெறுமதியினை மிகைத்து நிதிப்பிரமாணம் 66 இன் பிரகாரம் காணப்பட்டது. அதற்கிணங்க விலைப்பட்டியல்கள் மாற்றுதல்களை முறையாக மதிப்பீடு குறைத்துக் செய்யப்படாது நி.பி 66 இன் கொள்வதற்கு கீழ் நிதி ஏற்பாட்டினை நடவடிக்கை எடுத்தல் மாற்றுதல் இடம்பெற்றிருந்தது வேண்டும். என அவதானிக்கப்பட்டது.

3.3 பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகளை மேற்கொள்ளல்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

- | கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் | பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள் | சிபாரிசுகள் |
|---|--|--|
| (i) நி.பி 128(1)(ஓ) இன் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஏதாவது ஒரு செலவு அல்லது பொறுப்பு கடப்பாடாக இருந்த போதிலும் தமது நோக்கெல்லை அல்லது வரம்புகள் அல்லது ஏனைய அதிகாரமளிக்கின்ற நிதி ஏற்பாட்டிற்குள் வருகின்றது எனவும் அது போதியளவான அதிகாரத்தினால் உள்ளடக்கப்படுகின்றது எனவும் உறுதிப்படுத்தலானது பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் வழக்கமான பொறுப்பாக | செயற்திட்ட செயற்பாட்டு குழுவில் அந்த அனைத்து விடயங்களும் கண்காணிப்பு செய்யப்படுகின்றது. நிதி ஏற்பாட்டினை மிகைத்து கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை மேற்கொள்ள முடியாது என வருடாந்த செலவுகளுக்கான அதிகாரத்தை வழங்குவதன் மூலம் அறிவுறுத்தலினை வழங்கி வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாதாந்தம் | தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழுள்ள முறைமை மீளாய்வின் பொது விசேட கவனம் செலுத்தி கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் உறுதியாக அடையாளம் காணப்பட வேண்டியதுடன் அதனுள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக |

இருந்த போதிலும் அமைச்சின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற செயற்திட்டங்களுக்காக நிதி ஏற்பாட்டினை வழங்கும் போதும் தீர்த்துவைக்கும் போதும் ஒப்பந்தங்களின் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டுள்ள கிரயம், செலுத்தப்படுகின்ற பெறுமதி, சான்றுபடுத்தப்பட்ட வேலைகளின் பெறுமதி மற்றும் நி.பி 94 இன் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகள் ஆகிய தகவல்ளை உள்ளடக்கிய பொழிப்பாக்கிய அறிக்கை கோரப்படாது கட்டுநிதி விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் காரணமாக அமைச்சின் ஆவணங்களில் பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகள் தொடர்பான புள்ளிவரங்களை அடையாளங்காண முடியாதிருந்தது. நிதிக் கூற்றுக்களின் பின்னிணைப்பு (iv) இல் காட்டப்படுகின்ற பொறுப்புக்கள் தொடர்பான கூற்றில் - (i) உள்ளடக்கப்பட்ட புள்ளிவரங்களின் ஒப்பீட்டு ரீதியான தகவல்களை அமைச்சின் ஆவணங்கள் மற்றும் ஏடுகளிலிருந்து அடையாளம் காண்பதற்கு முடியாதிருந்தது.

பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற செலவு அறிக்கை மற்றும் கட்டுநிதி வழங்குதலின் பிரகாரம் அமைச்சின் கணக்கு பிரிவின் மூலமும் செயற்திட்டம் தொடர்பான ஆவணங்கள் பாராமரிக்கப்படுவதுடன் நிதி ஏற்பாட்டு நிலைமையை பரீட்சித்துப் பார்த்து செயற்திட்டத்தினால் வேண்டிக்கொள்ளப்படுகின்ற கையிலுள்ள விலைப்பட்டியல்களுக்கு மாத்திரம் கட்டுநிதி விடுவிக்கப்படும் கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் சம்பந்தமாக தனியான பதிவேட்டினை பேணுமாறு அனைத்து செயற்திட்டங்களுக்கும் தெரியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

- (ii) நிதி கூற்றுக்களில் உள்ள கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புகள் கூற்றில் ஒவ்வொரு செலவு விடயத்தின் கீழும் பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகளின் மொத்தம் காட்டப்பட வேண்டிய போதிலும் சில செலவு விடயங்களின் கீழான கடப்பாடுகளின் பெறுமதியை கவனத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாது பொறுப்புக்களின் பெறுமதி மாத்திரம் காட்டப்பட்டிருந்தது. விலைப்பட்டியல்கள் தாமதித்து கிடைத்தல் மற்றும் பின்னர் அடையாளம் காணப்படுகின்ற கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்கள் செயற்திட்டத்தின் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கு உள்ளடக்கப்படுவதன் காரணமாக இந்த வித்தியாசம் உருவாகியுள்ளது என அவதானிக்கப்பட்டது. நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள அனைத்து கடப்பாடுகளும் பொறுப்புக்களும் தொடர்பாக முறைப்படியாக அறிக்கையிடுதல் வேண்டும்.

- (iii) 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நி.பி 94(2) மற்றும் (3) இன் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்ட கடப்பாடுகள் கூற்று- பின்னிணைப்பு - (iv) இன் பிரகாரம் 2024 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ரூபா 175,785.48 மில்லியனாகும். எவ்வாறாயினும் அமைச்சினால் அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ள செயற்திட்டங்களுக்கு மத்தியில் கணக்காய்வு தெரிவுப் பரீட்சிப்பின் பிரகாரம் 07 வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களின் நிதிக்கூற்றுக்களின் பிரகாரம் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறான பொறுப்புக்கள் ரூபா 41,372.69 மில்லியனாக இருந்ததுடன் அமைச்சினால் அமைச்சின் நிதிக்கூற்றுக்களில் (பின்னிணைப்பு - (iv) இச்செயற்திட்டம் தொடர்பாக அடையாளங்காணப்பட்ட பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகள் ரூபா 17,646.35 மில்லியனாகும். அதற்கிணங்க 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு ரூபா 23,726.34 பொறுப்புக்கள் மீதி குறைத்து காட்டப்பட்டிருந்தது.
- (iv) அமைச்சு செயலாளரின் MOH&P/HWY/ACC/12 ஆம் இலக்க 2024 திசெம்பர் 23 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் அமைச்சின் அனைத்து செயற்திட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களிடமிருந்து 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான தகவல்களை கோரவேண்டி இருந்தது. அதற்காக 24 செயற்திட்டங்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த தகவல்களின் பிரகாரம் நிலைப்பட்டியல்கள் தாமதித்து கிடைத்ததன் காரணமாக இந்த வித்தியாசம் அவதானிக்கப்பட்டதுடன் அடுத்துவரும் ஆண்டுகளின் போது அனைத்து உத்தியோகத்தர்களுக்கும் தெரியப்படுத்தி இவ்வாறு இடம்பெறாமைக்கு தேவையான அறிவுறுத்தல்களை வழங்குவதற்கு குறித்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
- மேற்படி-
- மேற்படி-

பின்னிணைப்பு - (iii) இல்
கடப்பாடுகள் மற்றும்
பொறுப்புக்கள் தொடர்பான
கூற்றின் பெறுமதி ரூபா 576.92
மில்லியனும் பின்னிணைப்பு -
(iv) இல் பொறுப்புக்கள்
தொடர்பான கூற்று (i) இல்
பெறுமதி ரூபா 8,368.47
மில்லியனும் அதிகரித்துக்
காட்டப்பட்டிருந்தது.

- (v) செலவு விடயம் இலக்கம் 117-2-04-051-2506 வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் கடப்பாடுகளின் நிதி இடைவெளியை தீர்த்துவைப்பதற்காக போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சிற்கு ரூபா 77,025 மில்லியன் தேறிய நிதி ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டிருந்தது. வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற விதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்களுக்காக உள்நாட்டு வங்கியிடமிருந்து அதிகாரசபையினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கடன்களின் வட்டி மற்றும் தவணைப் பண கொடுப்பனவக்காக இவ்வாறு நிதி ஏற்பாடு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் மேற்கூறிய செலவு விடயங்களின் கீழ் கட்டுநிதி விடுவிக்கப்பட்டு ரூபா 77,024.22 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க ரூபா 0.82 மில்லியன் நிதி ஏற்பாடு மிகுதியாக இருந்ததுடன் அமைச்சினால் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு நிதி ஏற்பாட்டினை மிகைத்து ரூபா 28,501.90 மில்லியன் கடப்பாடுகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டத்திற்காக வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் உள்நாட்டு வங்கியிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கடனுக்காக சனவரி 15 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் செலுத்த வேண்டிய தவணைப் பணம் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுடன் ஆண்டிற்கான அங்கீகரித்த நிதி ஏற்பாட்டின் கீழ் நிதிப்பிரமாணம் 94(2) இன் பிரகாரம் 2025 ஆம் ஆண்டில் அப்பொறுப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. எனினும் தவறுதலாக நிதிக்கூற்றுக்களில் பின்னிணைப்பு (iv) இல் 94(2) இன் கீழ் உச்ச அளவு நிதி ஏற்பாட்டு எல்லை காட்டப்படவில்லை. எதிர்வரும் காலங்களில் அவ்வாறு செய்யாமல் இருப்பதற்கு உத்தியோகத்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- நிதி ஏற்பாட்டினை மிகைத்து கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை மேற்கொள்ளல் தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டியதுடன் தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) ஆம் பிரிவின் கீழ் முறைமையை மீய்வு செய்யும் போது விசேட கவனம் செலுத்தி பொறுப்புக்கள் மற்றும் கடப்பாடுகள் டெதாடர்பான உள்ளகக் கடப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

பொறுப்புக்கள்
மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.

- (vi) 2020 இலிருந்து 2024 வரையான காலப்பகுதியில் 100,000 கிலோ மீற்றர் வீதி செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 215,981 மில்லியன் வருடாந்த பாதிட்டின் மூலம் நிதி ஏற்பாடு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அக்காலப்பகுதியில் 17,847 கிலோ மீற்றர் வீதிக்கான மதிப்பீடு அங்கீகரிக்கப்பட்டு ஒப்பந்தகாரர்களுடன் ரூபா 394,508 மில்லியனைக் கொண்ட கடப்பாடு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க பாராளுமன்றத்தினால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட்டு எல்லையினை மிகைத்து நி.பி 94 இல் குறிப்பிட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக ரூபா 178,527 மில்லியன் கடப்பாடு ஏற்படுத்திக் கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் நி.பி 127 இன் பிரகாரம் மதிப்பீடுகளின் நிதி ஏற்பாட்டு பணத்திற்கும் செலவுகளுக்குமிடையேயுள்ள குறிப்பிடத்தக்க அளவான வித்தியாசத்தினை அதிக அளவில் பரீட்சிப்பிற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது என்பதான பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் பொறுப்பானது நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு செயலாளரினால் நிறைவேற்றப்படாது முறையற்ற வகையில் ஏற்படுத்திக்கொள்ளப்பட்ட கடப்பாடுகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்காக உயர்ந்த வணிக வட்டி வீதத்தில் கடன் மற்றும் ரூபா 40,691.79 மில்லியன் திறைசேரி உண்டியல் 22.5 சதவீதம் மற்றும் 20 சதவீத வட்டி விகிதத்தின் கீழ் 04 ஆண்டில் வழங்கிய நிதி ஏற்பாட்டு எல்லையை மிகைத்து எந்த கொடுப்பனவும் செய்யப்படாததுடன் அவ்வாறே 2022 ஆம் ஆண்டின் திசம்பர் மற்றும் 2023 ஆம் ஆண்டின் பெப்ரவரி மாதங்களில் திறைசேரி பிணைமுறி வழங்கப்பட்டதானது 2021 ஆம் ஆண்டிலிருந்து வரும் கையிலுள்ள விலைப்பட்டியல்களை தீர்த்துவைப்பதற்காகவாகும். 2021 ஆம் ஆண்டில் மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டில் அரசாங்க திறைசேரியின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட்டின் அளவானது காணப்பட்ட பொருளாதாரம் பிரச்சினைகளின் காரணமாக கொடுப்பனவு செய்வதற்கு போதியதாக இல்லாததனால் 2022 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் திறைசேரி உண்டியல்களை வழங்குவதற்கு அரசாங்கத்தினால் தீர்மானிக்கப்பட்டது. பாராளுமன்றத்தின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட்டு எல்லைகள் மற்றும் நிதிப்பிரமாணங்களிலுள்ள ஏற்பாடுகளை கருத்தில் கொள்ளாது கடப்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை மேற்கொள்வது சம்பந்தமாக பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொண்டு பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக் கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

ஆண்டுகளில் முதிர்ச்சியடையும் வகையில் 2022 திசம்பர் 31 ஆந் திகதி மற்றும் 2023 பெப்ரவரி 20 ஆந் திகதிய்களில் வழங்கப்பட்டிருந்தது.

3.4 பிரதான உத்தியோகத்தர்களினால் செய்யப்பட வேண்டிய சான்றுபடுத்தல்கள்

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38 ஆம் பிரிவிலுள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் பின்வரும் விடயங்கள் சம்பந்தமாக சான்றுபடுத்த வேண்டியிருந்த போதிலும் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
அமைச்சின் நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக ஆக்கபூர்வமான ஒரு உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமை தயாரித்து பேணப்படுகின்றது என பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் மற்றும் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் சான்றுபடுத்த வேண்டியதுடன் அந்த முறைமையின் ஆக்கபூர்வமான தன்மை தொடர்பாக காலத்துக்கு காலம் மீளாய்வு செய்து அதற்கிணங்க முறையினை வினைத்திறனாக மேற்கொள்வதற்கு தேவையான மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் அந்த மீளாய்வினை எழுத்துமூலம் மேற்கொண்டு அதன் பிரதியை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய போதிலும் அவ்வாறான மீளாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதற்கான வெளிப்படுத்தல் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.	எதிர்வரும் உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமையினை மீண்டும் மீளாய்வு செய்து அரகாங்க நிருவாக சுற்றறிக்கை, திறைசேரி சுற்றறிக்கை மற்றும் பல்வேறு வழிகாட்டிக் கோவைகளிலுள்ள ஏற்பாடுகளைப் போல கணக்காய்வு ஐய வினாக்கள் மற்றும் அறிக்கைகளின் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ள அவதானிப்புக்கள் மற்றும் சிபாரிசுகள் தொடர்பாக ஆய்வு செய்து உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டு முறைமையை மீண்டும் மீளாய்வு செய்தலினை உங்களுக்கான பிரதியுடன் எழுத்துமூலம் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.	2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38 ஆம் பிரிவுக்கு இணங்க முறைமையினை மீளாய்வு செய்து 38(2) ஆம் பிரிவிற்கு இணங்க அதன் பிரதியை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

3.5 சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் என்பவற்றுடனான இணக்கமின்மைகள்

தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பின் போது அவதானிக்கப்பட்ட சட்டங்கள், விதிகள், பிரமாணங்கள் என்பவற்றிலுள்ள ஏற்பாடுகளுடனான இணக்கமின்மைச் சந்தர்ப்பங்கள் கீழே பகுப்பாய்வு செய்து தரப்படுகின்றன.

சட்டங்கள், விதிகள், பெறுமதி	இணக்கமின்மை	பிரதான ணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
பிரமாணங்கள் என்பவற்றுக்கான தொடர்பு	ருபா மில்லியன்		
(i) 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டம்			
(1) 16(1),(2 -) மற்றும் 38(1)(ஈ) பிரிவுகள்	அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்டிருந்த அரசாங்க கம்பனியான வரையறுத்த மகநெகும் நிர்மாண இயந்திர உபகரண (தனியார்) கம்பனியின் மற்றும் மகநெகும் இமல்சன் உற்பத்தி (தனியார்) கம்பனியின் 2023 மற்றும் 2024 ஆம் ஆண்டுகளினதும் வரையறுத்த அதிவே வீதிக் கம்பனியின் 2016 இலிருந்து 2024 வரையான ஆண்டுகளினதும் நிதிக்கூற்றுக்கள் மற்றும் வருடாந்த செயலாற்றல் அறிக்கைகள் 2025 மே 30 ஆந் திகதி வரையும் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை	கீழ் கருத்துரை தரப்படவில்லை.	நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரிக்காமையின் மூலம் ஏற்படக் கூடிய மோசடிகள், ஊழல்கள் மற்றும் பிழையான பயன்படுத்துதல்களை அடையாளம் காண்பதற்குத் தேவையான பரீட்சிப்புக்களை நடாத்தி பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் சம்பந்தமாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

ல.

(2)	38(1) (உ) பிரிவு	-	மீளாய்வாண்டில் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கணக்காய்வு ஐய வினாக்களுக்கு ஒரு மாதத்திற்குள் பதில் சமர்ப்பிக்கப்படாத 08 சந்தர்ப்பங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. அவற்றில் 07 கணக்காய்வு ஐய வினாக்களுக்கு பதில் வழங்கப்பட்டிருந்தும் அவ்வாறு பதில் வழங்கும் போது கணக்காய்வு ஐயவினாக்களை அனுப்பி ஒரு மாதம் கடந்து 04 நாட்களிலிருந்து 94 நாட்கள் வரையான காலம் தாமதித்து பதில் வழங்கப்பட்டிருந்தது.	கருத்துரை தரப்படவில்லை.	அதிகாரச் சட்டிலுள்ள ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்து கணக்காய்வு ஐய வினாக்களுக்கு உரிய காலத்தில் பதில் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
-----	------------------------	---	--	----------------------------	---

(ii) இலங்கை
சானநாயக
சோசலிசக்
குடியரசின்
நிதிப்பிரமாண
கோவை

(1)	நிதிப்பி ரமாண ம் 104(3) மற்றும் (4)	-	(i) நெடுஞ்சாலை கள் அமைச்சின் NB - 1425 மற்றும் KW 5411 ஆம் இலக்க வாகனங்கள் முறையே 2024 பெப்ரவரி 02 மற்றும் 2024 மார்ச் 05	நிர்ணயிக்கப்பட்டவ ாறு அந்த அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள் ளன. கணக்காய்வு அத்தியட்சகர் அலுவலகத்திற்கு ஒப்படைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது	நிதிப்பிரமாணத்தி ற்கு இணங்க சேதங்கள் தொடர்பான பரீட்சிப்பு நடவடிக்கைகளை துரிதமாக மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.
-----	--	---	---	---	---

ஆந்
திகதிகளில்
விபத்திற்கு
உள்ளாகியிரு
ந்ததுடன்
2025 ஏப்ரல்
30 ஆந்
திகதி
வரையும்
நிதிப்பிமாண
ங்களின்
பிரகாரம்
தொடக்க
அறிக்கை
மற்றும்
முழுமையான
அறிக்கை
ஆகிய எந்த
அறிக்கையும்
கணக்காய்வி
ற்குச்
சமர்ப்பிக்கப்பட
வில்லை.

6.15	(ii)	விபத்திற்கு உள்ளாகியிரு ந்த கிராமிய வீதிப் பிரிவின் CAU 0786 ஆம் இலக்க மோட்டார் வாகனம் அமைச்சினா ல் திருத்தம் செய்யப்பட்டி ருந்தும் அச் செலவினை காப்புறுதி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டி ருக்கவில்லை . இது சம்பந்தமாக நிதிப்பிரமாண த்தின் பிரகாரம் தொடக்க அறிக்கை மற்றும்	செயலாளரின் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் தொடக்க அறிக்கையினை தயாரிப்பதற்கு ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டது. 2025-04-17 ஆந் திகதி தொடக்க அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. அந்த அறிக்கையை கொண்டு முழுமையான அறிக்கையை தயாரித்து தேவையான மேலதிக நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு ள்ளது.	-மேற்படி-
------	------	--	---	-----------

முழுமையான
அறிக்கை
ஆகிய எந்த
அறிக்கையும்
கணக்காய்வி
ற்குச்
சமர்ப்பிக்கப்ப
ட்டிருக்கவில்
லை.

(2) நிதிப்பிரமாண -
ம் 127 மற்றும்
128

100,000 கிலோ மீற்றர் வீதி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற் காக அதுவரை தயாரிக்கப்பட்ட அனைத்து பொறியியல் மதிப்பீடுகளுக்கும் திருத்தம் செய்வதற்கும் எதிர்காலத்தில் பொறியியல் மதிப்பீட்டினை திருத்தம் செய்தல் கட்டணத்தை பயன்படுத்தி தயாரிக்குமாறும் திருத்தம் செய்தல், கட்டணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு கையொப்பமிடப்பட்டு ள்ள அனைத்து ஒப்பந்தங்களுக்குமா க திருத்தத்தை அமுல்படுத்துமாறும் ஆலோசனை வழங்கி அமைச்சு செயலாளரின் MOR&H/SEC/GEN /2021 ஆம் இலக்க 2021 ஏப்ரல் 27 ஆந் திகதிய கடிதம் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு வழங்கப்படும் அடையாளங்காணப் பட்ட நடைமுறைச்	100,000 கிலோ மீற்றர் செய்றதிட்டத்தின் ஒப்பந்தங்களை வழங்கும் போது பொறியல் மதிப்பீட்டு பெறுமதிக்கு ரூபா 7200 மில்லியன் கழிவு வழங்கி ஒப்பந்த உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளப்பட்டது. இக்கழிவுப் பணமானது வேலைத் தளத்தின் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு ஒப்பந்தக்காரர்கள் ால் வழங்கப்பட்டுள்ள து. அதனால் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அரசாங்கத்திற்கு ஒரு நட்டம் அல்லது சேதம் ஏற்பட்டிருக்கவில் லை.	ஒப்பந்த நிருவாகத்திற்குத் தேவையான திருத்தங்களை எழுத்து மூலம் வழங்குவதற்கும் அந்த ஏற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவ தற்கும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
--	---	--

சாத்தியமற்ற
நிலைமை
தொடர்பாக
முறையான ஒரு
குழுவினை
நியமித்து ஒப்பந்த
உடன்படிக்கையிலுள்
ள ஏற்பாடுகள்
மற்றும் ஒப்பந்த
நிருவாகம்
அனுபவங்களுக்கு
இணங்க
அடையாளம்
காணப்பட்ட
பிழைகளை
சரிசெய்ய வேண்டிய
முறைமையை
பகுப்பாய்வு செய்து
அதிலிருந்து
உருவாகின்ற
நிதிசார் மற்றும்
தொழில்நுட்ப
ரீதியான
தாக்கங்கள்
தொடர்பாக
முறையான
மதிப்பீட்டினை
மேற்கொண்டு
நிதிப்பிரமாணத்தின்
பிரகாரம்
நிரந்தரமான ஒரு
நடைமுறையினை
தயாரிப்பதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்து
எழுத்துமூல
அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்பட
வேண்டிய போதிலும்
பிரதான கணக்கீட்டு
உத்தியோகத்தர்
மற்றும் கணக்கீட்டு
உத்தியோகத்தர்
அதற்கிணங்க
நடவடிக்கை
எடுத்திருக்கவில்லை.

(3) நிதிப்பிரமாணம் 149 84.6 மற்றும் 14.65

நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயற்பாடுகளுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத குடியரசின் ஏனைய

கருத்துரைகள் தரப்படவில்லை.

நிர்ணயிக்கப்பட்ட செயற்பாடுகளுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத அனைத்து

அனைத்து
வருமானங்களும்
பெறுவனவுகளும்
திரண்ட
நிதியத்திற்கு
செலுத்த வேண்டிய
போதிலும் வரிசை
அமைச்சிடமிருந்து
பெற்ற நிதி
ஏற்பாட்டினைப்
பயன்படுத்தி முடிவு
செய்யப்பட்டிருந்த
வாடிக்கையாளர்
செயற்பாடுகளுக்காக
அறவீடு
செய்யப்பட்ட ரூபா
84.8 மில்லியன்
வாடிக்கையாளர்
வைப்பு மற்றும்
வாடிக்கையாளர்
செயற்பாடுகளை
இடையில்
நிறுத்தியதன்
காரணமாக உரிய
ஒப்பந்தக்காரர்களிட
மிருந்து அறவீடு
செய்யப்பட்ட ரூபா
14.65 மில்லியன்
செயலாற்றல் பிணை
முறிப் பெறுமதி
வரிசை
அமைச்சிற்கு
செலவுவைப்பதற்கு
பதிலாக வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையின்
வருமானமாக
காட்டப்பட்டிருந்தது.

பெறுவனவுகளும்
திரண்ட
நிதியத்திற்கு
செலவு
வைக்கப்பட
வேண்டியதுடன்
2018 இன் 19
ஆம் இலக்க
தேசிய
கணக்காய்வு
அதிகாரச்சட்டத்தி
ன் 38(1)(இ)
பிரிவின் கீழான
முறைமையின்
மீளாய்வின்
போது விசேட
கவனம் செலுத்தி
வருமானப்
பெறுவனவுகளை
சரியாக
கணக்கீடு
செய்தல்
சம்பந்தமான
உள்ளகக்
கட்டுப்பாட்டினை
வலுப்படுத்துவதற்
கு நடவடிக்கை
எடுத்தல்
வேண்டும்.

(iii) பெறுகை
வழிகாட்டிக்
கோவை

(1) 5.4.4. -
ஆம்
பிரிவு

ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடி
ய முற்பணங்கள்
செலுத்தும்
பிணையை
சமர்ப்பிப்பதன்
அடிப்படையில்
ஒப்பந்த பணத்தில்
உச்ச அளவாக 20

2020 திசெம்பர் 21
ஆந் திகதி
நடைபெற்ற
அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின்
அடிப்படையில்
கம்பனிக்கு
முற்பணம்

வங்கிப்
பிணைகள்
சம்பந்தமான
பொறுப்புக்களை
நிறைவேற்றத்
தவறியுள்ள
உத்தியோகத்தர்
கள் தொடர்பாக

			சதவீதமான முற்பணம் செலுத்தலாம் என்ற போதிலும் அதற்கு இணக்கமற்று மகநெகும் வீதி நிர்மாண இயந்திர உபகரண (தனியார்) கம்பனியின் முழுமையான 1,753 வேலைக் கட்டளைகளில் 1,678 வேலைக் கட்டளைகளுக்காக வங்கிப் பிணைகள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.	வழங்கும் போது வங்கிப் பிணை சமர்ப்பிக்கும் தேவைப்பாட்டிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.	தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVII ஆம் அத்தியாயத்தின் 08 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு மற்றும் ஏற்பட்டுள்ள நட்டத்தை அறவீடு செய்வதற்கு தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
(2)	5.4.8 ஆம் பிரிவு	125,730	மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த பெறுமதியில் 05 சதவீதமான செயலாற்றல் பிணை முறி கம்பனியால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் மகநெகும் வீதி நிர்மாண இயந்திர உபகரண (தனியார்) கம்பனியின் 1,753 வேலைக் கட்டளைகளில் 1,608 வேலைக் கட்டளைகளுக்காக செயலாற்றல் பிணை முறி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.	இக்கம்பனி வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு இணைத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் என்பதனால் செயலாற்றல் பிணை முறியினைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் இடம்பெறவில்லை.	செயலாற்றல் பிணை முறி சம்பந்தமான பொறுப்பினை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVII ஆம் அத்தியாயத்தின் 08 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு மற்றும் ஏற்பட்டுள்ள நட்டத்தை அறவீடு செய்வதற்கு தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(iv)	2017 திசெம்பர் 21 ஆந் திகதிய 02/2017 ஆம் இலக்க சொத்துக்கள் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை	5.85	மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி ரூபா 5.85 மில்லியனான 05 வாகனங்கள் மற்றும் இதுவரை மதிப்பீடு செய்யப்படாத ஒரு வாகனத்தை உள்ளடக்கி 06 வாகனங்கள் இலங்கை போக்குவரத்து சபையினால் பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தும் இன்றுவரை அந்த வாகனங்களின் மதிப்பீட்டு பெறுமதியை போக்குவரத்து அமைச்சிடமிருந்து பெற்று வாகனங்களை முறைப்படியாக ஒப்படைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் ஏனைய 07 நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களின் போது வழங்கப்பட்டிருந்த 04 ஜீப்கள் 04 கெப் வாகனங்கள், ஒரு கார் என்பன மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு முறைப்படியாக ஒப்படைப்பதற்கு மீளாய்வாண்டில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.	சபைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 06 வாகனங்களில் இரண்டு வாகனங்கள் இந்த அமைச்சின் தைவிர்ப்பிற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டு வாகனப் பதிவேட்டிற்கு உள்ளடக்கி கைதவிர்ப்புச் செய்வதற்காக மீண்டும் அமைச்சிற்கு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ள து. இலங்கை போக்குவரத்து சபையிடமிருந்து மிகுதி 04 வாகனங்களில் முழுமையான மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியான ரூபா 4.6 மில்லியன் பணம் அமைச்சிற்குச் செலுத்தப்பட்டுள்ள து.	பயன்படுத்தும் உரிமை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள வாகனங்களின் சட்டரீதியான உரிமையை ஒப்படைப்பதற்கு தாமதமின்றி நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
(v)	2016 திசெம்பர் 29 ஆந் திகதிய 30/2016 ஆம் இலக்க அரசாங்க	-	ஒவ்வொரு எரிபொருள் பரீட்சிப்பிற்குப் பின்பு 12 மாத காலப்பகுதிக்குப் பின்னர் அல்லது	இணங்கி கொள்கிறேன். நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவின் வாகன குளாமில் காணப்படுகின்ற	எரிபொருள் நுகர்வு தொடர்பான பரீட்சிப்புக்களை சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளின்

நிருவாக
சுற்றிக்கையின்
3.1 ஆம்
பிரிவு

25,000 கிலோ வாசனங்களுக்கா
மீற்றர் தூரம் ன எரிபொருள்
ஓடியதன் பின்னர் நுகர்வினைப்
அல்லது இன்னின் பரீட்சித்தல் 2025
சம்பந்தமான பிரதான ஆம் ஆண்டு
திருத்தங்கள் தொடர்பாக
செய்ததன் பின்னர் மேற்கொள்வதற்கு
ஆகிய ஆயத்தம்
விடயங்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளது
மத்தியில் முதலில் .
ஈடுபடுத்தப்படுகின்ற
சந்தர்ப்பத்திற்குப்
பின்னர் மீண்டும்
எரிபொருள்
பரீட்சிக்கப்பட
வேண்டிய போதிலும்
வாசனப் பிரிவில்
உள்ள 21
வாசனங்கள் 2018
ஆம்
ஆண்டிலிருந்தும்
நெடுஞ்சாலைகள்
பிரிவின் 38
வாசனங்கள்
மீளாய்வாண்டிலும்
எரிபொருள் நுகர்வு
பரீட்சிக்கப்பட்டிருக்க
வில்லை.

பிரகாரம் உரிய
காலத்தில்
மேற்கொள்ளுதல்
வேண்டும்.

(vi) 2018 பெப்ரவரி -
15 ஆம்
திகதிய
01/2018 ஆம்
இலக்க
வணிக மற்றும்
முதலீட்டு
கொள்கை
சுற்றறிக்கையி
ன் 8.3 மற்றும்
9.2 ஆம்
பிரிவுகள்

தகமை பெற்றுள்ள
உத்தியோகத்தர்களு
க்கு மாத்திரம்
நிவாரண
அடிப்படையில் வரி
விடுவிப்பு மோட்டார்
வாசன அனுமதிப்
பத்திரங்களை
வழங்குதல்
கணக்கீட்டு
உத்தியோகத்தரின்
மற்றும் பிரதான
கணக்கீட்டு
உத்தியோகத்தரின்
பொறுப்பாகும்.
எனினும் தாபன
விதிக் கோவையின்
II ஆம்
அத்தியாயத்தின்
11.7 ஆம் பிரிவின்
பிரகாரம் கல்வித்
தகமைகளை

கணக்காய்வு ஐய
வினாவில் உரிய
அதிகாரி
தொடர்பாக
குறிப்பிட்டிருக்காத
னால் பதில்
வழங்க
முடியாதுள்ளது.

பொறுப்பினை
நிறைவேற்றத்
தவறியுள்ள
உத்தியோகத்தர்
சம்பந்தமாக
தாபன விதிக்
கோவையின் II
ஆம் பகுதியின்
XLVII ஆம்
அத்தியாயத்தின்
08 ஆம் பிரிவின்
பிரகாரம்
விசாரணைகளை
நடாத்தி
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை
எடுத்தல்
வேண்டும்.

உறுதிப்படுத்தாது
 RAH/A/MOH/2024/
 C/A.Q./06 ஆம்
 இலக்க 2025 மார்ச்
 19 ஆந் திகதிய
 கணக்காய்வு ஐய
 வினாவில்
 காட்டப்பட்டவாறு
 வீதி அபிவிருத்தி
 அதிகார
 சபையினால் சேவை
 நிரந்தரமாக்கப்பட்ட
 ஒரு
 உத்தியோகத்தருக்கு
 மோட்டார் வாகன
 அனுமதிப்பத்திரம்
 வழங்கப்பட்டிருந்து.

(vii) 2003 யூன் 02 -
 ஆந் திகதிய
 பீஈஐ 12 ஆம்
 இலக்க
 அரசாங்க
 தொழில்
 முயற்சிகள்
 சுற்றறிக்கையி
 ன் 9.2 ஆம்
 பிரிவு

ஒவ்வொரு
 நிறுவனத்திற்கும்
 அங்கீகரித்த
 ஆளணினருடன்
 தாபன வரைபடம்
 இருக்க
 வேண்டியதுடன்
 அந்த தாபன
 வரைபடம் மற்றும்
 அங்கீகரித்த
 ஆளணியினர்
 பொதுத்திறைசேரி
 யின் அரசாங்க
 தொழில் முயற்சிகள்
 திணைக்களத்தில்
 பதிவு
 செய்யப்பட்டிருக்க
 வேண்டும்.
 மகநெகும் வீதி
 நிர்மாண இயந்திர
 உபரண (தனியார்)
 கம்பனியால் 2022
 ஆம் ஆண்டின்
 போது 912 நபர்கள்
 வேலையில்
 ஈடுபட்டிருந்ததுடன்
 அவர்களில் 24
 நபர்கள் உயர்
 முகாமைத்துவதிலுள்
 ள
 உத்தியோகத்தர்கள்

கருத்துரை
 தரப்படவில்லை.

அமைச்சின்
 கீழுள்ள
 நிறுவனங்களின்
 ஆளணியினர்
 மற்றும்
 ஆட்சேர்ப்பு
 நடைமுறையினை
 அங்கீகரிப்பதற்கு
 தேவையான
 நடவடிக்கை
 தாமதமின்றி
 மேற்கொள்ளப்படு
 தல் வேண்டும்.

ஆனதுடன்
ஆட்சேர்ப்பு
நடைமுறைக்காக
திறைசேரியின்
அரசாங்க தொழில்
முயற்சிகள்
திணைக்களத்திடமிரு
ந்து அங்கீகாரம்
பெற்றுக்கொள்ளப்பட்
டிருக்காததுடன்
அதற்கிணங்க
பொதுத்திறைசேரியி
ன்
அங்கீகாரமில்லாது
சம்பளமும்
கூலிகளும்
செலுத்தப்பட்டிருந்த
து.

3.6 முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) வீதிகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரினால் “ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட நவீன வீதி வலையமைப்பினை இலங்கையில் அமுல்படுத்துதல்” என்ற தலைப்பில் 2019 நவம்பர் 25 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்திற்கு நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அவதானிப்புகளின் பிரகாரம் “அனைத்து செயற்திட்ட பிரேரணைகளும் முறையான சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்கையுடன் மதிப்பீடு செய்தல் மற்றும் சிபாரிசு செய்வதற்காக தேசிய பெறுகைத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட வேண்டும்	வீதிகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சரினால் மேற்கூறிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை அமுல்படுத்தும் நடைமுறைக்காக 20/0142/221/005 ஆம் இலக்க 2020-01-14 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன் அதற்காக 2020-02-05 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டது. அதற்கிணங்க 100,000 கிலோ மீற்றர் செயற்திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன் ஐந்து ஆண்டுகள்	அமைச்சரவையினால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாது செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்தியதன் மூலம் ஏற்பட்டுள்ள நட்டத்தை அடையாளம் காணல் மற்றும் பொறுப்புக் கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக் கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

எனக் காட்டப்பட்டிருந்தது.” அந்த அவதானிப்பிற்கு உட்பட்டு அதற்காக கொள்கை ரீதியான அங்கீகாரத்தினை வழங்குவதற்கு 2019 திசெம்பர் 18 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தும் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது 2020 - 2022 காலப்பகுதிக்குள் 17,847 கி.மீற்றர் தூரத்தைக் கொண்ட 13,160 வீதிகளுக்கு ரூபா 394,508.09 மில்லியனான மதிப்பீடு நிதிப்பிரமாணம் 136, 137, 138 மற்றும் 139 இன் கீழ் பொறுப்புக்கள் தொடர்பாக கவனம் செலுத்தாது அங்கீகரிக்கப்பட்டு அமைச்சரவை கொள்கை தீர்மானத்திற்கு முரணாக ஒப்பந்தக்காரருடன் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2024 செப்டெம்பர் 30 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு வீதி அபிவிருத்தி ஒப்பந்தத்திற்காக ரூபா 190,516.15 மில்லியன் செலவு செய்வதற்கு அமைச்சு செயலாளர் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை நடவடிக்கை எடுத்திருந்தது.

காலப்பகுதியின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டு 2020 -2022 காலப்பகுதிக்குள் 17,847 கிலோ மீற்றர்களைக் கொண்ட 13,160 வீதிகள் மற்றும் ரூபா 394.5 மில்லியன் பெறுமதியான ஒப்பந்தங்கள் வழங்குதல் இடம்பெற்றது. அங்கீகரித்த வருடாந்திர பாதிட்டு எல்லைக்கு உட்பட்டு கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் 2024 செப்டெம்பர் 30 ஆந் திகதி வரையும் ரூபா 178,975.93 செலவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) 100,000 கி.மீற்றர் வீதியில் மாற்று வீதிகள், உப வீதிகள் கிராமிய வீதிகள் என்பவற்றை புனரமைத்தல் மற்றும் அமுல்படுத்துதல் என்ற தலைப்பில் போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2023 திசெம்பர் 11 ஆந் திகதிய 23/2542/608/010-1 ஆம் இலக்க அமைச்சரவை பத்திரத்தின் 4.0 ஆம் பந்தியின் 4.1 ஆம் உப பந்தியில் குறிப்பிட்டவாறு அதிகாரசபைக்கு உரியதல்லாத வீதிகளை நிர்மாணிக்காதிருத்தல் வேண்டும் என்ற சிபாரிசு 2024-01-08 ஆந் திகதி நடைபெற்ற

போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் மேலதிக செயலாளரினால் (பொறியியலாளர்) 2024-07-29 ஆந் திகதி பணிப்பாளர் நாயகம், வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள அமைச்சின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வீதிகள் மாத்திரமே வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் நிர்மாணங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

-மேற்படி-

அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த கொள்கை ரீதியான அங்கீகாரத்திற்கு முரணாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் இரண்டு காலாண்டுகளிலும் வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபைக்கு உரியதல்லாத 28 வீதிகளுக்காக ரூபா 562.48 மில்லியன் பெறுமதிக்கு உடன்படிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் உரிய ஒப்பந்த செயற்பாடுகள் மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையும் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ) வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் கீழ் கம்பனிகளை ஸ்தாபித்தலும் கலைத்தலும்

(i) வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் ஒரு கம்பனியாக செயற்பட்ட வீதிகளை நிர்மாணித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி செய்தல் தனியார் கம்பனியை (RC & DC) முழுமையாக மூடுவதற்கும் ஒரு தனியார் பொது கம்பனியை தோற்றுவிக்கும் இயலுமை தொடர்பாக அமைச்சு மற்றும் திறைசேரியினால் பரீட்சித்துப் பார்ப்பதற்கும் 2024 சனவரி 21 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைப/04/0053/104/004 ஆம் இலக்க அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் மூலம் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் அதற்கு முரணாக நிர்மாணக் கருத்துரை தரப்படவில்லை.

அமைச்சரவை தீர்மானத்திற்கு இணங்கியிருக்காமைக் கு காரணமான விடங்கள் தொடர்பாக முறையாக பரீட்சிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த கம்பனிகள் சம்பந்தமாக முறையாக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

கைத்தொழில் சங்கம்
 ஒப்பந்தக்காரர்களின்
 தேசிய சங்கத்துடன்
 பங்குடையையை
 உருவாக்கி கம்பனியை
 தோற்றுவிப்பதற்காக
 2004 ஆகஸ்ட் 27 ஆந்
 திகதிய
 04/0848/004/013-1 ஆம்
 இலக்க அமைச்சரவை
 தீர்மானத்திற்கு இணங்க
 அங்கீகாரம்
 வழங்கப்பட்டிருந்தும்
 அந்த அமைச்சரவை
 அங்கீகாரத்திற்கு
 முன்னர் வீதி
 அபிவிருத்தி
 அதிகாரசபையின்
 795/2004 ஆம் இலக்க
 பணிப்பாளர் சபையின்
 தீர்மானத்தின்
 அடிப்படையில் 2004
 யூன் 10 ஆந் திகதி
 மகநெகும் இமல்சன்
 உற்பத்தி (தனியார்)
 கம்பனியும் 2004 யூன்
 11 ஆந் திகதி
 மகநெகும் வீதி
 நிர்மாண இயந்திர
 உபகரண (தனியார்)
 கம்பனியும்
 தோற்றுவிக்கப்பட்டிருந்து
 ம் இது சம்பந்தமாக
 அமைச்சினால்
 கண்காணிப்பு
 செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (ii) கம்பனியின் பெரும்பாண்மையான உரிமையை திறைசேரிக்கு ஒப்படைக்கும் வகையில் மிகுதிப் பங்குகள் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு கிடைக்குமாறு கம்பனியின் அமைப்பு புறவிதியினை திருத்தம் செய்வதற்கு 2013 கருத்துரை தரப்படவில்லை.

-மேற்படி-

பெப்ரவரி 18 ஆந்
திகதிய
13/0134/505/004 ஆம்
இலக்க அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின் மூலம்
தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தும்
அந்த அமைச்சரவை
தீர்மானத்திற்கு இணங்க
மகநெகும் இமல்சன்
உற்பத்தி (தனியார்)
கம்பனியின் மற்றும்
மகநெகும் வீதி
நிர்மாண இயந்திர
உபகரண (தனியார்)
கம்பனியினதும் அமைப்பு
புறவிதியில் திருத்தம்
செய்யப்பட்டிருந்தும்
அமைச்சரவை
தீர்மானங்களுக்கு
இணங்கியிருக்காமை
சம்பந்தமாக
அமைச்சினால்
பின்தொடர் நடவடிக்கை
எடுத்து பொருத்தமான
தீர்மானம்
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (iii) மகநெகும் இமல்சன் கருத்துரை
உற்பத்தி (தனியார்) தரப்படவில்லை.
கம்பனியின் மூலதன
பங்களிப்பாக 2004 ஆம்
ஆண்டில் வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையிடமிருந்து
பெற்ற ரூபா 01
மில்லியனுக்காக எந்த
பங்கும் இன்று வரை
கம்பனியால்
வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
கம்பனியின் பங்கு
மூலதன பங்களிப்பானது
வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபை மற்றும்
பீ.ஆர்.பெரேரா என்ற
நபருக்கு ரூபா 100
வீதமான 02
பங்குகளாக பேணப்பட்டு
வந்திருந்தும் அந்த
தனிப்பட்ட நபர் மற்றும்
வீதி அபிவிருத்தி

கம்பனி சம்பந்தமாக
அதிகாரசபைக்கு
உள்ள உரிமையினை
உறுதிப்படுத்துவதற்கு
தேவையான
நடவடிக்கை
எடுத்தல் வேண்டும்.

அதிகாரசபையினால்
அப்பங்குகளுக்காக
பணம்
செலுத்தப்படாதிருந்தும்
அக்கொடுக்கல்
வாங்கலினை
சரிசெய்வதற்கு
அமைச்சின்
கண்காணிப்பிற்கு
உட்பட்டிருக்கவில்லை.

- (iv) மகநெகும் வீதி கருத்துரை அமைச்சரவையின்
நிர்மாணங்கள் இயந்திர தரப்படவில்லை. கொள்கை மற்றும்
உபகரண (தனியார்) தீர்மானத்தினை
கம்பனி உள்ளடங்கலாக முறைப்படியாக
மூன்று கம்பனிகளை அமுல்படுத்துதல்
ஒருங்கிணைத்து ஒரு வேண்டும். பல்வேறு
கம்பனியை காரணங்களின்
தோற்றுவிப்பதற்கு 2023 அடிப்படையில்
மார்ச் 28 அந் திகதிய நீண்டகால தாமதம்
23/0394/608/033 ஆம் ஏற்படுகையில்
இலக்க அமைச்சரவை அமைச்சரவைக்கு
தீர்மானத்தின் மூலம் தெரியப்படுத்துவதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தும் நடவடிக்கை எடுத்தல்
அந்த நடவடிக்கை வேண்டும்.
தற்பொழுது பூர்த்தி
செய்யப்பட்டிருந்தும்
அமைச்சரவை
தீர்மானங்களுக்கு
இணங்கியிருக்காமை
சம்பந்தமாக அமைச்சின்
கண்காணிப்பிற்கு
உட்பட்டிருக்கவில்லை.

- (ஈ) வீதி அபிவிருத்தி கருத்துரை சேவை
அதிகாரசபையினால் 2020, 2021 வழங்குனர்களைத்
மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளில் தெரிவு செய்யும்
100,000 கிலோ மிற்றர் வீதிச் செய்யும் போது பெறுகை
செய்திட்டத்தின் நிர்மாண நடைமுறைகளை
நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபா பின்பற்றாமை
193,518 மில்லியன் சம்பந்தமாக தாபன
பெறுமதியான 2,481 வேலை விதிக் கோவையின் II
கட்டளைகள் மகநெகும் வீதி ஆம் பகுதியின்
நிர்மாணங்கள் மற்றும் இயந்திர XLVII ஆம்
உபகரண தனியார் கம்பனிக்கு அத்தியாயத்தின் 08
வழங்கப்பட்டிருந்தது. அதில் ரூபா ஆம் பிரிவின் பிரகாரம்
32,736 பெறுமதியான 351 பொறுப்புக்களை
வேலைக் கட்டளைகள் இரத்துச் நிறைவேற்றத்
செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் தவறியுள்ள
ரூபா 29,130 மில்லியன் உத்தியோகத்தர்களை
306 வேலைக் கட்டளைகளின்

நிர்மாண நடவடிக்கைகள்
ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
ரூபா 5,920 மில்லியன்
பெறுமதியான 71 வேலைக்
கட்டளைகளின் ஒப்பந்த
வேலைகளை நேரடியாக
மேற்கொள்வதற்காக
கம்பனியால்
பொறுப்பேற்கப்பட்டிருந்ததுடன்
அது முழு வேலைக்
கட்டளைகளில் 03 சதவீதம்
அளவுடையதாகும். 2008
ஆகஸ்ட் 01 ஆந் திகதி வீதி
அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின்
பணிப்பாளர் சபையினால்
எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு
முரணாக முழுக் கட்டளைகளின்
பெறுமதியில் 97 சதவீதம்
அதாவது ரூபா 125,730
மில்லியன் பெறுமதியான 1,753
வேலைக் கட்டளைகளுக்காக
உப ஒப்பந்தம்
வழங்கப்பட்டிருந்தும் இந்த
நடவடிக்கை சம்பந்தமாக
அமைச்சினால் கண்காணிப்பு
செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

அடையாளங்கண்டு
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும். மேலும்
தேசிய கணக்காய்வு
அதிகாரச் சட்டத்தின்
38(1)(இ) பிரிவின்
கீழான முறைமை
மீளாய்வின் போது
விசேட கவனம்
செலுத்தி ஒப்பந்தம்
மற்றும் உப ஒப்பந்தம்
வழங்குவது
சம்பந்தமாக
நடவடிக்கை
எடுப்பதற்கு
எழுத்துமூலம்
அறிவுறுத்தல்
வழங்கப்படுதல்
வேண்டும்.

3.7 அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கான முற்பணங்கள் “பி” கணக்கு

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்

பிரதான கணக்கீட்டு
உத்தியோகத்தரின்
கருத்துரைகள்

சிபாரிசுகள்

2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2024 ஆம்
ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில்
அமைச்சு, திணைக்களம் மற்றும்
மாகாண சபை நிறுவனங்களுக்கிடையே
இடமாற்றம் பெற்று சென்ற
உத்தியோகத்தர்கள், மரணமடைந்த,
ஓய்வுபெற்ற, வேலையிலிருந்து இடை
நிறுத்திவைக்கப்பட்ட மற்றும் சேவையை
கைவிட்டுச் சென்ற 09
உத்தியோகத்தர்களிடமிருந்து 2024
திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு அறவிட
வேண்டிய ரூபா 1.52 மில்லியன் கடன்
மீதியை அறவீடு செய்வதற்கு அமைச்சு
தவறியிருந்தது.

09 ஊழியர்களின்
தீர்த்துவைக்கப்படாத
மீதி ரூபா 1.52
மில்லியனாகும்.

உரிய கடன் மீதியை
பிணையாளர்களிடமிரு
ந்து அல்லது
தாமதத்திற்கு
பொறுப்பான
உத்தியோகத்தர்களிட
மிருந்து அறவீடு
செய்வதற்கு துரித
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும். பொறுப்பை
நிறைவேற்றத்
தவறியுள்ள
உத்தியோகத்தர்கள்
சம்பந்தமாக தாபன
விதிக் கோவையின் II
ஆம் பகுதியின்
XLVII ஆம்

அத்தியாயத்தின் 08
ஆம் பிரிவின் பிரகாரம்
விசாரணைகள்
நடாத்தி ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

3.8 மோசடித் தன்மையான கொடுக்கல் வாங்கல்கள்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) தெற்கு போக்குவரத்து அபிவிருத்தி செயற்திட்டம் - முதலாவது பெக்கேஜ் கொட்டாவையிலிருந்து தொடங்குகொட வரை கொட்டாவையிலிருந்து தொடங்குகொட வரையான தெற்கு அதிவேக வீதியின் முதலாவது பெக்கேஜ் இற்கான ஒப்பந்தம் 2005 செப்டெம்பர் 08 ஆந் திகதி China Harbour Engineering Company (Group) இற்கு ரூபா 9,585.87 மில்லியன் தொகைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. இதன் தொடக்க ஒப்பந்த காலம் 2009 செப்டெம்பர் 18 ஆந் திகதி முடிவடைவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது. இது சம்பந்தமாக பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.	கருத்துரை தரப்படவில்லை.	
(i) ஒப்பந்த நடவடிக்கைகளுக்கு இடையே ஒட்டுமொத்த வீதியினையும் 04 நிரல்களாக அபிவிருத்தி செய்வதற்கு தீர்மானித்ததன் காரணமாக ஒப்பந்த பெறுமதி ரூபா 20,000 மில்லியனாக 2009 செப்டெம்பர் மாதம் திருத்தப்பட்டிருந்தது.		ஒப்பந்த நோக்கெல்லையை மாற்றுதல், பெறுகை வழிகாட்டிக் கோவைக்கு முரணாக மேற்கொள்வது சம்பந்தமாக பொறுப்பை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு தாபன விதிக்

செயற்திட்டத்தினை
திட்டமிடுவதிலுள்ள
பலவீனத்தின் காரணமாக
ஆரம்ப கட்டத்திலேயே
நோக்கெல்லையை
உறுதியாக அடையாளம்
காணாமையால்
ஒப்பந்தக்காரர்களை
தெரிவுசெய்யும்
முறையான பெறுகை
நடைமுறையினைப்
பின்பற்றுதலின் மூலம்
பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியத
ாக இருந்த பொருளாதார
நலன்கள்
இழக்கப்பட்டிருந்தது.

- (ii) காலத்தை நீடிப்புச் கருத்துரை
செய்தல் (EOT) மற்றும் தரப்படவில்லை.
ஒப்பந்த
நோக்கெல்லையில் சில
மாற்றங்களின் பின்னர்
2011 நவம்பர் 23 ஆந்
திகதி பூர்த்தி செய்தல்
சான்றிதழ் (Certificate of
Substantial Completion)
வழங்கப்பட்டிருந்தது.
ஒப்பந்தகாரரினால்
அவரின் பூர்த்திசெய்தல்
கூற்றில் (Statement at
Completion) ரூபா
15,221.24 மில்லியனான
விலைப்பட்டியல்
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
இது சம்பந்தமாக
நியமிக்கப்பட்ட
செயற்திட்ட குழு
வழங்கிய சிபாரிசாகிய
இறுதி விலைப்பட்டியலின்
பெறுமதியான ரூபா
4,646.23 மில்லியன்
பெறுமதிக்கு இணங்கி
கொள்ளப்படுகின்றது என
2023 ஒக்டோபர் 24 ஆந்
திகதி ஒப்பந்தக்காரரினால்
தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
எனினும் 2023
செப்டெம்பர் 20 ஆந்
திகதி நியமித்த
நிலையான தொழில்நுட்ப

கோவையின் II ஆம்
பகுதியின் XLVII
ஆம் அத்தியாயத்தின்
08 ஆம் பிரிவின்
பிரகாரம்
பரீட்சிப்புக்களை
நடாத்தி ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

விலைப்பட்டியலின்
பெறுமதி தொடர்பாக
பரீட்சித்ததன் பின்னர்
ஒப்பந்தக்காரருக்கு
கொடுப்பனவு செய்யும்
பொறுப்பினை
தீர்மானிக்க
வேண்டியதுடன்
ஒழுங்கீனங்கள்
சம்பந்தமாக தேசிய
கணக்காய்வு
அதிகாரச்சட்டத்தின்
38(1)(எ) பிரிவின்
பிரகாரம் சட்டத்தை
அமுல்படுத்தும்
நிறுவனத்திற்கு
முறைப்பாடு செய்தல்
வேண்டும்.

மதிப்பீட்டுக் குழுவின்
சிபாரிசுக்கு இணங்க
கொடுப்பனவு பெறுமதி
ரூபா 7,912.06
மில்லியனாக ரூபா
3,265.81 மில்லியனால்
அதிகரித்திருந்தது.
செய்ந்திட்டம் மற்றும்
பெறுகைக்குழு
இக்கொடுப்பனவுக்கு
சிபாரிசு செய்தலின்
செல்லுபடித் தன்மையை
கணக்காய்வின் போது
உறுதிப்படுத்தி
இருக்கவில்லை.

- (iii) அமைச்சினால் 2024 கருதுரை
யூலை 30 ஆந் திகதி தரப்படவில்லை.
சமர்ப்பித்த 31/2024 ஆம்
இலக்க அமைச்சரவை
விஞ்ஞாபனத்திற்கு 2024
யூலை 30 ஆந் திகதிய
அமைச்சரவை
அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம்
நிரந்தர தொழில்நுட்ப
மதிப்பீட்டுக் குழுவின்
சிபாரிசுக்கு இணங்க
ஒப்பந்தக்காரருக்கு
செலுத்துவதற்கு சிபாரிசு
செய்யப்பட்ட ரூபா
7,912.06 மில்லியன்
பெறுமதியை
கொடுப்பனவு
செய்வதற்காக முழு
செய்ந்திட்ட கிரயத்தினை
ரூபா 21,978.07
மில்லியனிலிருந்து ரூபா
29,890.13 மில்லியன்
வரை முறையான
நடைமுறையினைப்
பின்பற்றி திருத்தம்
செய்வதற்கு அங்கீகாரம்
வழங்கப்பட்டிருந்தும்
அதற்கு முரணாக
கொடுப்பனவு
செய்வதற்காக
மீளாய்வாண்டில்
குறைநிரப்பு மதிப்பீடு
சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.

கொடுப்பனவு
தொடர்பாக
பரீட்சித்ததன் பின்னர்
ஒப்பந்தக்காரருக்கு
கொடுப்பனவு செய்யும்
பொறுப்பினை
தீர்மானிக்க
வேண்டியதுடன்
ஒழுங்கீனங்கள்
சம்பந்தமாக தேசிய
கணக்காய்வு
அதிகாரச்சட்டத்தின்
38(1)(எ) பிரிவின்
பிரகாரம் சட்டத்தை
அமுல்படுத்தும்
நிறுவனத்திற்கு
முறைப்பாடு செய்தல்
வேண்டும்.

(iv) ஒப்பந்தக்காரரின் நிலையான கொடுப்பனவுகளை புலனாய்வு செய்வதற்காக நியமித்த குழுவின் 2024 திசம்பர் மாதம் வழங்கிய அறிக்கையின் பிரகாரம் மேலதிக கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்கு 2024 செப்டெம்பர் 06 ஆந் திகதி ஒப்பந்தக்காரருடன் கையொப்பமிட்ட தீர்த்துவைத்தல் உடன்படிக்கையானது உரிய நடைமுறையினை மீறுதல் மற்றும் பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றத் தவறுதல் என தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது.

கருத்துரைகள் தரப்படவில்லை.

உரிய நடைமுறையினை மீறி பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றத் தவறிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(v) நிரந்தர பெறுகைக் குழுவின் அவதானிப்புக்களின் பிரகாரம் இது தொடர்பாகக் காணப்பட்ட தகவல்கள் வரையறுக்கப்பட்டது என காட்டப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறான பொறுப்புக்களை தீர்த்துவைக்கும் வரை ஆவணங்களை பாதுகாப்பதற்கு முறையாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

கருத்துரை தரப்படவில்லை.

பொறுப்புக்களை தீர்த்துவைக்கும் வரை ஆவணங்களைப் பாதுகாப்பதற்கு முறையாக நடவடிக்கை எடுக்காமை சம்பந்தமாக பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கு தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(ஆ) மகநெகும் வீதி நிர்மாண இயந்திர உபகரண (தனியார்) கம்பனி

கம்பனியினால் ஒரு வழங்குருக்கு வீதி நிர்மாண செயற்திட்டம் தொடர்பான கருத்துரை தரப்படவில்லை.

காசோலையின் பெறுமதி தொடர்பாக பரீட்சிப்புக்கள்

கொடுப்பனவுக்காக வழங்கப்பட்ட ரூபா 464,348.79 இற்கான 089989 ஆம் இலக்க காசோலைக்காக மக்கள் வங்கியின் கட்டுபெத்த கிளையில் பேணப்பட்டு வந்த 313-1-001-7-3657044 ஆம் இலக்க நடைமுறைக கணக்கிற்கு ரூபா 21,846,432.10 வங்கியினால் வரவு வைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த அதிகாரசபையின் உள்ளக கணக்காய்வாளர் தொடக்க புலனாய்வினை மேற்கொண்டிருந்ததுடன் அப்புலனாய்வின் அறிக்கைக்கு இணங்க காசோலையின் பெறுமதி மோசடியான முறையில் மாற்றம் செய்யப்பட்ட நிதி முறைகேடுகள் இடம்பெற்றிருந்தது எனவும் கம்பனியின் தலைவர், பொது முகாமையாளர், நிதி உத்தியோகத்தர் மற்றும் நிதிப்பிரிவில் சேவையாற்றுகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் இந்த நிதி முறைகேடுகள் மேற்கொள்வதற்கு தொடர்புபட்டிருந்தமை தொடர்பான ஐயப்பாட்டினை மறுக்க முடியாது எனவும் குறிப்பிடப்பட்டது. மேற்கூறிய நிதி மோசடி சம்பந்தமாக பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த நிதி மோசடிகளின் மூலம் பிழையாகச் செலுத்தப்பட்ட ரூபா 21,382,083.31 பெறுமதியை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததுடன் அமைச்சினால் இது சம்பந்தமாக கண்காணிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (இ) களணிவெலி புகையிரத வீதி பாதுகாப்பு பகுதியில் அனுமதியின்றி குடியிழிருப்பவர்களை இழப்பீடு செலுத்துவதன் மூலம் மீளமைத்தல் செயற்திட்டத்தின்

மேற்கொண்டு தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்பாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(ஏ) பிரிவின் பிரகாரம் சட்டத்தை அமுல்படுத்துவதற்கான முகவர் நிறுவனங்களுக்கு முறைப்பாடு செய்தல் வேண்டும்.

கீழ் இழப்பீட்டுப் பணத்தை
செலுத்தி மீளமைக்கப்பட்ட 66
வீடுகளுக்கு மத்தியில் 20
வீடுகள் தொடர்பாக
மேற்கொண்ட தெரிவுப்
பரீட்சிப்பின் போது இழப்பீடு
செலுத்தி மீளமைக்கப்பட்ட
முறையே 1.24 மில்லியன் மற்றும்
ரூபா 1.23 மில்லியனாக
மொத்தமாக ரூபா 2.47
மில்லியன் சம்பந்தமாக பின்வரும்
விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.

- (i) 2015 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் வாக்காளர் இடாப்பின் பிரகாரம் குடியிருப்பதனை உறுதிப்படுத்தாது 2017 ஆம் ஆண்டின் போது புகையிரத பாதுகாப்பு பிரதேசத்தில் குடியிருப்பவர்கள் தொடர்பான சமூக மீளாய்வின் போது வீட்டு நிர்மாணமாக அடையாளம் காணப்பட்ட ஒரு வீட்டில் தைத்த ஆடைகள் விற்பனை செய்யும் ஒரு நிறுவனம் உள்ளது எனக் குறிப்பிட்டு ஒரு நபரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட வெளிப்படுத்தலினை அடிப்படையாகக் கொண்ட உறுதிப்படுத்தல் பரீட்சிப்பின் போது இந்த வீட்டில் வசிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட நபர் அந்த வீட்டில் வசித்திருக்கவில்லை எனவும் அவர் இதற்கு அருகாமையில் இருக்கும் இரண்டு மாடி வீட்டில் நிரந்தரமாக குடியிருப்பவர் எனவும் ஆவணங்களின் பிரகாரம் அவதானிக்கப்பட்டிருந்தும் அந்த வீட்டின் அரசாங்க மதிப்பீடான ரூபா 1.24 மில்லியன் இழப்பீட்டு பணம் முன்வந்திருந்த நபருக்கு 2023 ஆம் 2019-06-04 ஆந் திகதி மேற்கொண்ட பரீட்சிப்பின் போது அவதானிக்கப்பட்டதானது தொடக்க மீளாய்வில் தகவல்களை வழங்கியுள்ளதற்கு இணங்க குடியிருப்பாளர் உள்ளடங்கலாக குடும்ப அங்கத்தவர்கள் இந்த இடத்தில் குடியிருக்கவில்லை என்பதுவும் நிரந்தர வதிவிடம் புகையிரத பாதுகாப்பு பிரதேசத்திற்கு வெளியே ஒரு தனியார் காணியில் இலக்கம் 30/41 எனும் விலாசத்தில் உள்ளது என்பதுவும் ஆகும். வதிவிடத்தினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக ஆவணங்களைப் பரீட்சிக்கும் போது இது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் புகையிரத பாதுகாப்பு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள நிர்மாணங்கள் அவரினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டு பயன்படுத்துதல் மாத்திரம் செய்யப்படுகின்றது என அவதானிக்கப்பட்டது.
- பிழையான கொடுப்பனவுகள் தொடர்பாக விசாரணைகள் மேற்கொண்டு பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தார்கள் தொடர்பாக தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தார்கள் சம்பந்தமாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

ஆண்டின் போது
செலுத்தப்பட்டிருந்தது

- (ii) புகையிரத தகவல்களை -மேற்படி-
திணைக்களத்தின் உறுதிப்படுத்தும் மீளாய்வு
காணியில் குடியிருக்காத 2023-04-05 திகதி
மின்சாரம் அல்லது மேற்கொள்ளப்பட்ட
நீரிணைப் சந்தர்ப்பத்தில்
பெற்றுக்கொள்ளாத சிறிய குடியிருப்பாளர் அந்த
நிர்மாணங்கள் தொடர்பாக இடத்தில்
2017 ஆம் ஆண்டின் அமைக்கப்பட்டிருந்த
போது மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மாணத்தை
சமூக மீளாய்வின் போது பயன்படுத்தியிருந்தும்
அது பற்றி அதில் தங்கியிருந்து
உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது குடியிருக்கின்றமை
. எனினும் முறையான அடையாளம்
குத்தகைக்கு காணப்படவில்லை.
ஒப்படைத்தலின் மூலம் மேலும் தொடக்க
குத்தகை உரிமையை மீளாய்வு சந்தர்ப்பத்தின்
உறுதிப்படுத்தாத மற்றும் போது அவர் அது வரை
முறையாக குத்தகை புகையிரத பாதுகாப்பு
கொடுப்பனவு பிரதேசத்தில் குத்தகை
மேற்கொள்ளாத அடிப்படையில்
வாக்காளர் இடாப்பின் குடியிருக்கின்றார் என
பிரகாரம் அந்த நிர்ந்த கூறியிருந்தும் அதுவும்
குடியிருப்பு பிழையான
உறுதிப்படுத்தப்படாத வெளிப்படுத்தலாகும்.
அதற்கு அருகாமையில்
நிர்ந்தர குடியிருப்பின்
அந்த நிர்மாணத்தின்
உரிமையாளராக
காணப்படுகின்ற ஒரு
நபருக்கு 2023 யூன் 09
ஆந திகதி கோரிக்கை
மதிப்பீட்டு குழு
அறிக்கையின் பிரகாரம்
ரூபா 1.23 மில்லியன்
இழப்பீடாகச்
செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

(ஈ) துறைமுக நுழைவு மேம்பால
வீதி செயற்திட்டம்

- (i) செயற்திட்ட பொறியியல் ஆலோசகரின் அனைத்து உப
உடன்படிக்கையின் விசேட கணிப்பீட்டிற்கு இணங்க கொடுப்பனவு உப
நிபந்தனை ஏ பகுதியின் 2024 நவம்பர் சான்றிதழ்களும்
கீழ் நிபந்தனை இலக்கம் இறுதியளவில் 903 தொன் ஒப்பந்த
14.5 இன் பிரகாரம் பலப்படுத்தல் பொருட்கள் நிபந்தனைகளுக்கு
களஞ்சியத்திலுள்ள (reinforcement) இணக்கமானது என
பொருட்களுக்காக 08 மிகுதியாக இருந்தது. செயற்திட்ட
கொடுப்பனவு விடயங்கள் இந்த அளவில் 336 பணிப்பாளர்

அடையாளங்காணப்பட்டிருந்ததுடன் 2024 ஏப்ரல் 30 ஆந் திகதி வரை 37 உள்ளக விலைப்பட்டியல்களின் பிரகாரம் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களுக்காக ரூபா 3,986.68 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும் 2024 நவம்பர் 30 ஆந் திகதி வரை செயற்திட்டத்தின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 98 சதவீதமாக இருந்ததுடன் 05 பலப்படுத்தல் (Reinforcement) பொருட்கள் அது வரை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும் மிகுதியாக உள்ள 02 சதவீதமான வேலைகளுக்காக 1,230 தொன் பலப்படுத்தல் பொருட்கள் காணப்பட்டதுடன் அதன் பெறுமதி ரூபா 547.35 மில்லியனாகும். மேலும் அந்த இருப்பின் மிகுதி மேவலகளுக்கு தேவைப்படாத 503 தொன் பலப்படுத்தல் பொருட்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தமை உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க 2024 ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து ஒப்பந்தக்காரருக்கு தேவைப்படாத பொருட்களுக்காக ரூபா 179.07 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் மூலம் ஒப்பந்தக்காரர் முறையற்ற வகையில் நிதி நலன்களைப் பெற்றுக்கொண்டிருந்தார். உள்ளக விலைப்பட்டியல்களை சிபாரிசு செய்யும் போது ஆலோசனை நிறுவனம்

தொன்கள் வேலைகளின் தொடக்க நோக்கெல்லையின் மிகுதி வேலைகளுக்காக ஒப்பந்தக்காரரினால் 567 தொன் மிகுதியான அளவு இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அது சாய்வுப் பாதை 03 மற்றும் சாய்வுப் பாதை 04 இனை இணைக்கும் வீதிகள் மற்றும் அது சார்ந்த கட்டமைப்பிற்காக VO-60 இன் கீழ் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது எனவும் பொறியியல் ஆலோசனைக் கம்பனி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. சாய்வுப் பாதை 03 மற்றும் சாய்வுப் பாதை 04 இனை இணைக்கும் வீதி மற்றும் அது சார்ந்த கட்டமைப்பிற்காக முரண் கட்டளை வழங்கும் தேவைப்பாடு 2024 யூன் மாதத்திற்கு முன்னர் அடையாளம் காணப்பட்டது. முரண்களுக்காக அங்கீகரிக்கும் நடைமுறை இடம்பெற்றுவருவதுடன் வேலைகளின் அவசரதன்மை மற்றும் புதிய வேலை நடவடிக்கைகள் முடிவடையும் வரை மிகுதிப் பொருட்களை வைத்திருக்கும் தேவைப்பாட்டினால் பலப்படுத்தும் அளவினை Material at site ஆக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

உறுதிப்படுத்த வேண்டியதுடன் ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு முறையற்ற பணப்பிரதிபலன் கிடைப்பதனை தவிர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். இது தொடர்பாக விசாரணைகள் நடாத்தி வேலைத்தளத்திலுள்ள மிகுதியான மூலப் பொருட்களுக்காக கொடுப்பனவு செய்யும் போது தொழில் தருனரின் உரிமையை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

தமது பொறுப்பினை நிறைவேற்றாமையின் காரணத்தினால் மேற்கூறிய கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆலோசனை சேவைக்காக செலுத்திய ரூபா 2,452.77 மில்லியன் பணம் வினைத்திறன்றது என அவதானிக்கப்பட்டது.

- (ii) ஒப்பந்தக்காரரினால் 363 இரும்பு தூண் தொகுதிகள் (மின்விளக்கு தூண்கள்) இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருந்தன. வேலைத் தளத்தில் மிகுதியாக உள்ள பொருட்களாக அவற்றிற்காக 53 உப கொடுப்பனவுகளின் கீழ் ரூபா 14.69 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் அப்பொருட்கள் இன்றுவரை ஒப்பந்தம் வழங்கப்படாதுள்ள பிரதான வீதிக்கு உள்ள குறுகிய ரேம்பு 03 மற்றும் 04 இற்காக மதிப்பீடு செய்த பொருட்கள் என வெளிப்படுத்தப்பட்டது.
- செயற்திட்டத்தின் தொடக்க நோக்கெல்லையின் பயன்பாட்டிற்காக ஒப்பந்தக்காரரினால் 363 மின்விளக்கு தூண்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன. தொடக்க நோக்கெல்லைக்கு 03 சாய்வுப் பாதைகளின் குறிப்பிடத்தக்க அளவான நீளம் (முழு நீளத்தில் 70% அளவு) உள்ளடங்கியுள்ளது.

4. செயற்பாட்டு மீளாய்வு

4.1 செயற்பாடுகள் நிறைவேற்றப்படாமை

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) விடயத்திற்கு பொறுப்பான அமைச்சருக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக 2008 இன் 40 ஆம் இலக்க தேசிய வீதிகள் அதிகாரச் சட்டத்தின் 6(1) ஆம் பிரிவின் கீழ் வீதி முறைமையை அபிவிருத்தி செய்யும்	ஆலோசனை சபைக்கு உத்தியோகபூர்வ ரீதியாக 15 அங்கத்தவர்கள் நியமிக்கப்படுதல் வேண்டும். பொருளியல், உட்கட்டமைப்பு வசதிகள், அபிவிருத்தி, வங்கி	அதிகாரச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்படும் திகதியிலிருந்து ஆலோசனை சபை தோற்றுவிக்கப்படாது அதிகாரச் சட்டத்தின் 6(2) ஆம் பிரிவின் கீழ்

ஆலோசனை சபையை செயற்பாடுகள், நிறைவேற்றிய
தோற்றுவிக்க வேண்டியதுடன் மின்சக்தியும் வலு செயற்பாடுகள்
இக்குழுவினால் உயரமான சக்தியும், தொலைத் சம்பந்தமாக
பெருந்தெருக்கள் கொள்கையை தொடர்புகள், சட்டம் அதிகாரச்சட்டத்திலுள்
தயாரித்தல், வீதி நிலைமையை ஆகிய துறைகள் ள ஏற்பாடுகளின்
மேம்படுத்துதல் வீதி தொடர்பாக தகமையுள்ள பிரகாரம் நடவடிக்கை
தொடர்பான ஆராய்ச்சிகள், மற்றும் அனுபவமுள்ள எடுத்து “வீதி
வீதித் திட்டங்கள், வீதி அபிவிருத்தி தொழில் நுட்பம் முறைமை சபையை”
மற்றும் பாதுகாப்பு பொறுப்பான தாமதமின்றி
நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தோற்றுவித்து
அமைச்சருக்கு ஆலோசனை அமைச்சருக்கு
வழங்குதல் வேண்டும்.. எனினும் தேவையான
இந்த ஆலோசனை சபைக்கு ஆலோசனை ஆலோசனை
அங்கத்தவர்களை நியமித்தல் பெயரிடப்படுதல்
இடம்பெற்றிருக்காததன் வேண்டும். இவர்களுக்கு
காரணமாக உரிய மத்தியில் 04
செயற்பாடுகள் அங்கத்தவர்களுக்கு
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. நிமயனம்
வழங்கப்பட்டுள்ளது.

(ஆ) 2008 இன் 40 ஆம் இலக்க குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாவட்ட வீதி
தேசிய வீதிகள் அனைத்து நிமயனங்கள் முறைமை
அதிகாரச்சட்டத்தின் 7(1) ஆம் மற்றும் அதற்குரிய ஒருங்கிணைப்பு
பிரிவின் கீழ் நாட்டின் ஒவ்வொரு செயற்பாடுகள் இதற்கு குழுவினை
மாவட்டத்திற்குமாக மாவட்ட முன்னர் பெருந் செயற்படும்
வீதி முறைமை ஒருங்கிணைப்பு விடத்திற்குப் கொண்டு
குழு நியமிக்கப்பட பொறுப்பான அமைச்சரின் வருதல் மற்றும் உரிய
வேண்டியதுடன் வீதி ஆலோசனையின் பிரகாரம் செயற்பாடுகளை
முறைமையை அபிவிருத்தி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ஆக்கபூர்வமாகவும்
செய்தல் மற்றும் ன் தற்பொழுது உரிய வினைத்திறனாகவும்
பராமரிப்பிற்காக ஆலோசனை சபையும் நிறைவேற்றுதலானது
செயல்நடவடிக்கைத் மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பு துரிதமாக
திட்டத்தினை தயாரித்தல், குழுவும் செயற்பாடற்ற துரிதமாக
அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் நிலையில் மேற்கொள்ளப்படுதல்
பராமரித்தல் நடவடிக்கைகளை காணப்படுகின்றது. வேண்டும்.
ஒருங்கிணைப்பு செய்தலும் தற்போதைய விடயத்திற்குப்
பராமரித்தலும், செயற்திட்டத்தை பொறுப்பான அமைச்சரின்
குறித்த ஒரு தரப்பினருக்கு கவனத்திற்கு எடுத்துச்
ஒப்படைத்தலும் கண்காணிப்பு சென்று தேவையான
செய்தலும், வீதி அபிவிருத்தி நடவடிக்கை
செயற்திட்டங்களை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பொறுப்பேற்று அமுல்படுத்துவதற்கு சிபாரிசு
செய்தல் முதலிய
செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றுதல் வேண்டும்.
எனினும் இக்குழுவிற்கு
அங்கத்தவர்களை நியமிக்காமையின் காரணமாக
உரிய கடமைகள்
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவில்லை.

(இ)	வீதி அதிகாரசபையின் மேற்பார்வையின் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற புனரமைப்பு செயற்திட்டத்திற்காக பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய காணி சம்பந்தமாக காணி சுவீகரிப்பு அதிகாரச் சட்டத்தின் பிரகாரம் மேலதிக நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வை செய்தல், காணிகளை பெற்றுக்கொள்ளல் மற்றும் மீள்குடியமர்த்தும் குழுவுடன் கலந்துரையாடலினை நடாத்தி மீள்குடியமர்த்துவதற்காக காணிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்குத் தேவையான நடவடிக்கை எடுத்தல் மற்றும் காணிகளை தீர்த்துவைத்தல் தொடர்பான நடவடிக்கை எடுத்தல் முதலியன அமைச்சின் காணிப் பிரிவின் செயற்பாடுகளாகும். எனினும் செயற்திட்டத்தின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற காணிகள் சம்பந்தமாக நாளதுவரையான தரவு முறைமை பேணப்படாததன் காரணமாக இப்பிரிவினால் எதிர்பார்த்த செயற்பாடுகள் வினைத்திறனாக நிறைவேற்றப்படவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.	வீதி அதிகாரசபைக்கு மற்றும் செயற்திட்டத்திற்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட காணிகளின் தகவல் முறைமையை நாளதுவரையாகப் பேணும் அதிக தேவைப்பாட்டின் அடிப்படையில் விதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் தரவுகளின் தகவல் முறைமையை தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதுடன் அமைச்சு அத்தகவல் முறைமையுடன் தொடர்புபட்டு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.	தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) ஆம் பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி பெற்றுக்கொள்ளப்படுகி ன்ற காணிகள் சம்பந்தமாக முறையான தகவல் முறைமையை பேணுவது சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ம் அமுல்படுத்துவதற்கு ம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
-----	---	---	--

4.2 பிரதான செயற்பாடுகளுக்கு முரணான நடவடிக்கைகள்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) மக நெகும் வீதி நிர்மாண இயந்திர உபகரண (தனியார்) கம்பனியால் வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் வீதி நிர்மாண செயற்திட்டங்களைப் பெற்று அவற்றின் கிரய மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் இலாபத்	கருத்துரைகள் தரப்படவில்லை.	உப ஒப்பந்தம் வழங்குவது சம்பந்தமாக பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொண்டு அதிகார வரம்பினை மிகைத்து நடவடிக்கை

தொகையை சேர்த்து உப
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு அந்த
ஒப்பந்தத்தினை வழங்குவதன்
மூலம் மீளாய்வாண்டில்
செயற்திட்டங்களை
அமுல்படுத்துவதற்கு
நேரடியாக ஈடுபடாது ரூபா 1,386
இலாபம் உழைக்கப்பட்டிருந்தது.

எடுத்தலினை
அடையாளங்கண்டு
பொறுப்பக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்களுக்
கு எதிராக தாபன
விதிக் கோவையின் II
ஆம் பகுதியின்
XLVIII ஆம்
அத்தியாயத்தின் 29
ஆம் பிரிவின் பிரகாரம்
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

(ஆ) 2023 யூலை 13 ஆந் திகதி கருத்துரை
வழங்கப்பட்ட போக்குவரத்து தரப்படவில்லை.
மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள்
அமைச்சுக்கான அரசாங்க
செலவுகளை மீளாய்வு
செய்யும் குழு (PERC)
அறிக்கையின் பிரகாரம்
அடுத்துவரும் காலத்தின் போது
இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த
வீதி முதலீட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம்
தற்பொழுது புனரமைப்புச்
செய்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள
வீதிகளை வாகனம் ஓடக்கூடிய
மட்டம் வரை அத்தியவசியமான
நவடிக்கைகளை மாத்திரம்
மேற்கொண்டு அந்த வீதிகளை
உரிய அரசாங்க
நிறுவனங்களுக்கு மீள
ஒப்படைப்பதற்கு சிபாரிசு
செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும்
அதற்கு முரணாக முன்னர்
வேலை ஆரம்பிக்கப்படாத 05
கிராமிய வீதிகளின்
நடவடிக்கைகளை புதிதாக
ஆரம்பிப்பதற்கு
திட்டமிடப்பட்டிருந்தது என
தெரிவுப பரீட்சிப்பின் போது
வெளிப்படுத்தப்பட்டது.

குழுவின் சிபாரிசினை
அமுல்படுத்துவதற்கு
தாமதமின்றி
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

4.3 எதிர்பார்த்த பூர்த்தியாக்கல் மட்டம் அடைந்துகொள்ளப்படாமை

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) கடவத்தையிலிருந்து தம்புள்ளை வரை நிர்மாணிப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்ட மத்திய அதிவேக வீதி செயற்திட்டம் நான்கு கட்டங்களின் கீழ் நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டமான மீரிகமவிலிருந்து குருனாகல் வரையான பகுதியை நிர்மாணித்தல் மாத்திரம் முடிவு செய்யப்பட்டு 2022 சனவரி 15 ஆந் திகதி திறக்கப்பட்டிருந்தது. இச்செயற்திட்டத்தின் கடவத்தையிலிருந்து மீரிகம வரையான முதலாவது கட்டத்தின் நிர்மாணங்கள் முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த அதிவேக வீதியின் ஆரம்பமான கடவத்தையிலிருந்து சுற்று வட்டத்திற்கு வெளியே அதிவேக வீதியை இணைக்கின்ற பகுதியை (Ch O+000 to Ch O + 500) நிர்மாணிக்கும் செயற்திட்டமானது ஆரம்ப கட்டத்திலேயே திட்டமிடப்பட்டிருக்காததுடன் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையும் அந்த நிர்மாணங்களின் பெறுகை நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் மத்திய அதிவேக வீதியை பயன்படுத்துதலானது குறைந்த பயன்பாட்டிற்கு உட்பட்டு காணப்பட்டது என அவதானிக்கப்பட்டது.	கருத்துரை தரப்படவில்லை.	அதிவேக வீதியின் முதலாவது 500 மீற்றரானது இன்று வரை திட்டமிடுதல் தாமதித்தமை சம்பந்தமாக மற்றும் அதன் மூலம் இழக்கப்பட்ட பொருளாதார நலன்கள் மற்றும் நட்டங்கள் தொடர்பான பகுப்பாய்வுடன் பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொண்டு அமைச்சரவைக்கு அறிக்கையிட்டு மேலதிக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(ஆ) மகநெகும் இமல்சன் உற்பத்தி (தனியார்) கம்பனியின் இமல்சன் உற்பத்திசாலையில் 2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து 2023 ஆம் ஆண்டு வரை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள உற்பத்தியானது 4.77 மில்லியன் லீற்றர் மாத்திரமாகும். அதற்கிகணங்க ஒரு மணித்தியாலத்திற்கு 10,000 உற்பத்தி இயலளவினை க்கொண்ட இந்த இயந்திரம் ஒரு நாளைக்கு ஆகக் குறைந்தது 05 மணித்தியாலங்கள் வீதம் 20 நாட்களுக்கு உற்பத்தி நடைமுறையில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் வருடாந்தம் 12 மில்லியன் லீற்றர் இமல்சன் உற்பத்தியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என முன்னறிதல் செய்யப்பட்டிருந்தும் அதில் 10 சதவீதமான இயலளவேனும் பேணப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் கம்பனி மூடப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக 2023 ஒக்தோபர் 20 ஆந் திகதியிலிருந்து வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் இந்த இயந்திரம் மீண்டும் பொறுப்பேற்கப்பட்டிருந்தும் இன்று வரை உற்பத்தி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படாமையால் இயந்திரம் தற்பொழுது முழுமையாக பயன்படுத்தப்படாது காணப்பட்டது.	கருத்துரை தரப்படவில்லை.	எதிர்பார்த்த உற்பத்தியினை வினைத்திறனாக அடைந்து கொள்ள வேண்டியதுடன் குறைவாகப் பயன்படுத்திக் காணப்படுதல் மற்றும் பொருளாதார நலன்கள் தொடர்பாக பகுப்பாய்வுடன் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு அறிக்கையிட்டு மேலதிக நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
--	------------------------------------	--

4.4 எதிர்பார்த்த பிரதிபலன்கள் (Outcome) பெற்றுக்கொள்ளப்படாமை

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) கொழும்பு புறநகர் புகையிரத செயற்திட்டம் - போக்குவரத்து செயற்திட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்தும் செயற்திட்டம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியுடன் கையொப்பமிடப்பட்ட 3425 ஆம்	போக்குவரத்து செயற்திட்டத்தினை	சாத்தியவள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள

இலக்க கடன் தயாரிக்கும் வசதிகளின் செயற்திட்டங்கள்
உடன்படிக்கையின் கீழ் ஐ.கு (TPPF) கீழ் கொழும்புக்கு அரசாங்க முதலீட்டு
டொலர் 11.36 மில்லியன் அண்மையிலுள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு
மதிப்பீட்டு கிரயத்தடன் பிரதேசங்களுக்காகத் உள்ளடக்கப்பட்டு
அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்த தயாரிக்கப்பட்ட முன்னுரிமைக்கு
இச்செயற்திட்டத்தின் கீழ் சாத்தியவள ஆய்வு இணங்க
அடுத்துவரும் 20 ஆண்டுகள் மற்றும் விபரமான அமுல்படுத்துவதன்
காலத்திற்காக தேசிய திட்டங்கள் என்பவற்றை மூலம் செயற்திட்ட
போக்குவரத்து முறைமைக்கு தயாரித்தலானது நிதியை
பங்களிப்பு செய்வதற்காக இச்செயற்திட்டத்தின் கீழ் வினைத்திறனாகவும்
இலங்கை புகையிரத மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆக்கபூர்வமாகவும்
சேவையின் கொழும்பு புறநகர் எனினும் நாட்டில் பயன்படுத்துவதற்கு
பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி காணப்பட்ட கொவிட் நடவடிக்கை எடுத்தல்
செய்தல் பிரதான தொற்றுநோய் நிலைமை வேண்டும்.
குறிக்கோளாக இருந்தது. மற்றும் காணப்பட்ட
அதற்காக தேவையான பொருளாதார
முன்னையதான சாத்தியவள பிரச்சினைகளின்
ஆய்வு, சாத்தியவள ஆய்வினை காரணமாக
மேற்கொள்ளல், விபரமான இச்செயற்திட்டத்தினை
திட்டங்களை தயாரித்தல், அமுல்படுத்துவது
புகையிரதப் பாதையின் இரு சிக்கலாக இருந்தது.
பக்கங்களிலும் (Rail Corridor) எனினும் தற்பொழுது
குடியிருப்பவர்களை இச்செயற்திட்டத்தினை
மீளக்குடியமர்த்துதல், சுற்றாடல் அமுல்படுத்துவதற்காக
பாதுகாப்பினை திட்டமிடல் தேவையான தொடக்க
என்பன பிரதான கலந்துரையாடல் மீண்டும்
செயற்பணிகளாக இருந்தன. ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கிணங்க ஆசிய
அபிவிருத்தி வங்கியினால் ரூபா
1,551.35 மில்லியனுக்கு சமமான
ஐ.கு டொலர் 8.52 மில்லியன்
செயற்திட்டத்திற்காக
வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன்
அப்பணத்தில் 93 சதவீதமான
ரூபா 1,446.95 மில்லியன்
சாத்தியவள ஆய்வு மற்றும்
விபரமான திட்டத்திற்கான
ஆலோசனை சேவைக்காக
செலவு செய்து 2021 மார்ச்
மாதத்தின் போது அந்த
அறிக்கை வரிசை அமைச்சிற்கு
ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறு ஒப்படைத்ததன்
பின்னர் 04 ஆண்டுகளுக்கு
மேற்பட்ட காலம் கடந்திருந்தும்
புகையிரத முறைமையை
அபிவிருத்தி செய்யும் மேலதிக
நடவடிக்கைகளுக்காக அந்த
அறிக்கை
பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.5 செயற்திட்டங்களை பூர்த்தி செய்யாது கைவிடுதல்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	கணக்கீட்டு	சிபாரிசுகள்
(அ) போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் கீழ் திட்டமிட்டு அமுல்படுத்தப்பட்ட மற்றும் உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட 04 வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் 2023 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையும் பூர்த்திசெய்யப்படாது நிர்மாண வேலைகள் கைவிடப்பட்டிருந்தன. அவற்றில் 02 செயற்திட்டங்களுக்காக கலைத்தல் கணக்குகள் 2023 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டு: சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அக்கணக்குகளின் பிரகாரம் கொழும்பு- இரத்தினபுரி - பெல்மடுல்ல அதிவேக வீதி செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 7,225.11 மில்லியனும் புதிய களணி பாலத்திலிருந்து அத்துருகிரிய வரை தூண்களின் மூலம் நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற அதிவேக வீதி செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 1,236.83 மில்லியனும் உள்நாட்டு நிதியின் மூலம் செலவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் கண்டி சுரங்கப்பாதையை நிர்மாணிக்கும் செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 90.05 மில்லியனும் செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மத்திய அதிவேக விதி செயற்திட்டம் - 04 ஆம் பகுதியை நிர்மாணித்தலும் இவ்வாறு கைவிடப்பட்டிருந்ததுடன் இச்செயற்திட்டங்களுக்காக மீளாய்வாண்டில் ரூபா 3,615.29 மில்லியன் உள்நாட்டு நிதியின் மூலம் செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது.	ருவன்புர அதிவேக வீதி செயற்திட்டம் மற்றும் மத்திய அதிவேக வீதி செயற்திட்டத்தில் (கட்டம் 4) சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகளுக்காக இழப்பீடு செலுத்தும் நடவடிக்கை மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. புதிய களணி பாலத்திலிருந்து அத்துகிரிய வரை தூண்களின் மீது நிர்மாணிக்கப்படுகின்ற அதிவேக வீதி செயற்திட்டத்தினால் தற்பொழுது காணிகள் சுவீகரிக்கப்படுவதன் காரணமாக இடம்பெயர்ந்த 1,100 குடும்பங்களை மீளக் குடியமர்த்துவதற்காக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வீடுகளின் தவணைப் பணக் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதுடன் வசுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகளுக்காக இழப்பீடு செலுத்தும் நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது. கண்டி சுரங்க வழிபாதையை நிர்மாணிக்கும் செயற்திட்டத்தினை நிறுத்துவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.		செயற்திட்டத்தினை அமுல்படுத்தாது இடையில் கைவிடுவதன் பொருளாதார தாக்கம் தொடர்பாக பகுப்பாய்வினை மேற்கொண்டு போதியளவில் பிழையாகப் பயன்படுத்துதலினையு ம் துஸ்பிரயோகங்களையு ம் தவிர்க்கும் வகையில் மேலதிக நடவடிக்கைகளை தாமதமின்றி நேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(ஆ) போக்குவரத்து பிரிவினால்
 போக்குவரத்து துறையின்
 பல்வேறு அபிவிருத்தி
 இலக்குகளை
 நிறைவேற்றுவதற்காக
 அமுல்படுத்தப்பட்ட
 செயற்திட்டங்களுக்கு மத்தியில்
 ரூபா 1,578.65 மில்லியன்
 பெறுமதியான இரண்டு
 செயற்திட்டங்களின்
 குறிக்கோள்கள் அடைந்து
 கொள்ளப்படாது
 கைவிடப்பட்டிருந்தது. இது
 சம்பந்தமாக பின்வரும்
 விடயங்கள்
 அவதானிக்கப்பட்டன.

I சஹசர பஸ்சேவையை
 நவீனமயப்படுத்தும்
 செயற்திட்டம்

பொதுப்
 போக்குவரத்துக்கு
 பயணிகளின் கவர்ச்சியை
 அதிகரித்தலினை
 குறிக்கோளாகக்
 கொண்டு மூலோபாய
 தொழில் முயற்சி
 முகாமைத்துவ
 நிறுவனத்தினால்
 (SEMA) 2016 ஆம்
 ஆண்டில்
 மேற்கொள்ளப்பட்ட
 முன்னோடி
 செயற்திட்டத்தினை
 அடிப்படையாகக்
 கொண்டு ரூபா 26,860
 மில்லியன் மதிப்பீடு
 செய்யப்பட்ட கிரயத்துடன்
 2018 ஆம் ஆண்டின்
 போது ஆரம்பித்து 2023
 ஆம் ஆண்டின் போது
 முடிவு செய்வதற்கு
 திட்டமிடப்பட்ட
 இச்செயற்திட்டம் ரூபா
 259.59 மில்லியன் செலவு
 செய்ததன் பின்னர்
 கைவிடப்பட்டிருந்தது.

(i) செயற்திட்டம்
 குறைவான

கணக்காய்வினால்
 குறிப்பிட்டுள்ள

செயற்திட்டத்தினை
 ஆரம்பிக்கும் போது

பௌதீக
செயல்முன்னேற்றத்
தினை
அடைந்திரந்தமை,
செயற்திட்ட
கருதுகோள்
நடைமுறைச்
சாத்தியமற்றிருந்த
மை, மேலதிக நிதி
ஏற்பாடு
தேவைப்படும்
ஆபத்து,
செயற்திட்டத்தின்
கீழ்
நிறைவேற்றுவதற்கு
எதிர்பார்த்த
குறிக்கோளுக்கான
செயற்பாடுகள்
தற்பொழுது
போக்குவரத்து
மற்றும்
நெடுஞ்சாலைகள்
அமைச்சின் கீழ்
தேசிய
போக்குவரத்து
ஆணைக்குழு,
இலங்கை
போக்குவரத்து
சபை, வீதிப்
பயணிகள்
போக்குவரத்து
அதிகாரசபை
என்பவற்றினால்
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டு
வருவதனால் அந்த
நிறுவனங்களின்
ஊடாக
அக்குறிக்கோள்கை
ள
நிறைவேற்றிக்கொ
ள்ளுதல் மற்றும்
சஹசர
செயற்திட்டத்தின்
கீழ் GSP
தொழில்நுட்பத்தை
ஈடுபடுத்தி
மேற்கொள்ளப்படுகி
ன்ற செயற்பாடுகள்
தற்பொழுது
ஐக்கிய நாடுகளின்

விடங்களுடன்
இணங்கிக்கொள்கிறேன்.

அதன்
தேவைப்பாட்டினை
மதிப்பீட்டிற்கு
உட்படுத்த
வேண்டியதுடன் (Need
assessment) அவ்வாறு
செய்யாததன் மூலம்
செலவு செய்ய
வேண்டிய ஏற்பட்ட
விளைவற்ற செலவு
சம்பந்தமாக
விசாரணைகளை
நடாத்தி
பொறுப்புக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்களிட
மிருந்து அறவீடு
செய்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

அபிவிருத்தி
 நிதியத்தின்
 உதவியின்
 அடிப்படையில்
 போக்குவரத்து
 ஆணைக்குழுவினா
 டாக
 ஸ்தாபிக்கப்பட்டு
 வருகின்றது எனவும்
 அதன் காரணமாக
 பஸ்களை
 செயற்படுத்துவதற்
 கு மற்றும்
 நவீனமயப்படுத்துவ
 தற்கு ஏனைய ஒரு
 நிறுவனத்திடம்
 தேவைப்பாடு
 இல்லை எனவும்
 ஆகிய
 விடயங்களின்
 அடிப்படையில்
 செயற்திட்டத்தினை
 மூடுவதற்கு
 அமை.ப.23/0487/6
 08/039 ஆம்
 இலக்க 2023 மார்ச்
 28 ஆந் திகதிய
 அமைச்சரவை
 தீர்மானத்தின்
 மூலம் அங்கீகாரம்
 வழங்கப்பட்டிருந்த
 து.

(ii)	போக்குவரத்து அமைச்சின் கீழ் புதிய செயற்திட்ட பிரேரணைகளை அமுல்படுத்தும் போது அக்குறிக்கோள்கள் மற்றும் செயற்பாடுகளுக்கா க அமைச்சிலேயே பல நிறுவனங்களினால் பல்வேறு செயற்திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்படு கின்றது எனவும்	1,465 vz;zpf;ifahd GPS இயந்திரங்களில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டதுடன் அந்த இயந்திரங்களில் தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவிற்கு 1,279 இயந்திரங்கள், மத்திய கொழும்பு நகர போக்குவரத்து வலையமைப்பு செயற்திட்டத்திற்கு 18 இயந்திரங்கள், மேல்மாகாண வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபைக்கு 03 இயந்திரங்கள் என்பனவாக	நிதியை மிகவும் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்தி பொருளாதார நலன்களை அதிகரிப்பதற்கும் துஸ்பிரயோகங்கள் இடம்பெறாத வகையிலும் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
------	--	---	--

இது தொடர்பாக பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது.
 செயற்திட்டத்தினை
 ஆரம்பிக்கும்
 சந்தர்ப்பத்திலேயே
 கவனம்
 செலுத்தப்படாது
 செயற்திட்ட
 பிரேரணைகளை
 அமுல்படுத்தியதன்
 காரணமாக
 நிதியை மிகவும்
 சிக்கனமாக
 பயன்படுத்துவதற்கு
 முடியாதிருந்தது.
 அவ்வாறே
 இச்செயற்திட்டத்தி
 ன் கீழ் ரூபா
 259.59 மில்லியன்
 செலவு செய்து 183
 GSP தொழில்நுட்ப
 உபகரணங்களை
 கொள்வனவு
 செய்து தனியார்
 பஸ்களுக்கு
 வழங்கியமை
 மாத்திரம்
 மேற்கொள்ளப்பட்ட
 து என
 அவதானிக்கப்பட்ட
 து.

II குருனாகல் - ஹபரன புகையிரத செயற்திட்டம்

குருனாகலிலிருந்து	அமைப/23/0482/608/037	நிதியை	மிகவும்
ஹபரனை வரையான	ஆம் இலக்க 2023-03-20	சிக்கனமாகப்	
புகையிரத பாதையை	ஆந் திகதிய	பயன்படுத்தி	
இரட்டைப் பாதையாக	அமைச்சரவை	பொருளாதார	
நிர்மாணிப்பதனை	தீர்மானத்தின் பிரகாரம்	நலன்களை	
குறிக்கோளாகக்	புகையிரத வீதி	அதிகரிப்பதற்கும்	
கொண்டு ரூபா 7,500	செயற்திட்டத்தின்	துஸ்பிரயோகங்கள்	
மில்லியன் மற்றும் ஐ.கு	நடவடிக்கைகள் 2023-02-28	இடம்பெறாத	
டொலர் 949 மில்லியன்	ஆந் திகதி	முறைமையிலும்	
மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட	கைவிடப்பட்டது.	நடவடிக்கை எடுத்தல்	
கிரயத்துடன் 2016 ஆம்	அதற்கிணங்க தொடக்க	வேண்டும்.	
ஆண்டின் போது	இழப்பீட்டுப் பணம்		
ஆரம்பித்து ஐந்து	செலுத்தப்பட்ட காணிகள்		
ஆண்டுகளில் முடிவு	சம்பந்தமாக நடவடிக்கை		
செய்வதற்கு	எடுத்தல் மற்றும்		
திட்டமிடப்பட்ட	அரசாங்கத்தினால்		
இச்செயற்திட்டம் ரூபா			

1,319.07 மில்லியன் பொறுப்பேற்கப்பட்ட
 செலவு செய்ததன் போதிலும் அபிவிருத்திச்
 பின்னர் செயற்பாடுகளுக்கு
 கைவிடப்பட்டிருந்தது. ஈடுபடுத்தப்படாத
 செயற்திட்டத்தின் கீழ் 09 அனைத்து காணிகளையும்
 பிரதேச செயலகப் கையளிப்பதற்கு/
 பிரிவுகளிலிருந்து 4,400 முடிவறுத்துவதற்குரிய
 காணி அலகுகளை ரூபா நடைமுறைகளை
 7,000 மில்லியனை உள்ளடக்கிய திரண்ட
 இழப்பீடாக செலவு அமைச்சரவை
 செய்து விஞ்ஞாபனத்தின் வரைபு
 பொறுப்பேற்பதற்கு விசாய காணிகள்
 திட்டமிட்டு உரிய கால்நடை, நீர்ப்பாசன
 சவீகரிப்பு நடவடிக்கை மற்றும் நீரியல் வளங்கள்
 அமுல்படுத்தப்பட்டு அமைச்சருக்கு
 வருவதுடன் அதில் 149 அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள
 காணி அலகுகளுக்காக து.
 ரூபா 282.22 மில்லியன்
 இழப்பீடாக
 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
 எவ்வாறாயினும்
 செயற்திட்ட
 நடவடிக்கைகள் 2023
 ஆம் ஆண்டின் போது
 நிறுத்தப்பட்டதன்
 காரணமாக அவ்வாறு
 இழப்பீடு செலுத்திய
 காணி சம்பந்தமாக
 மேலதிக நடவடிக்கை
 எடுத்து
 அரசாங்கத்தினால்
 முறைப்படியாக
 பொறுப்பேற்கப்பட்டிருக்கா
 ததுடன் இழப்பீட்டினைப்
 பெற்றவர்களால்
 அக்காணி இன்னும்
 பயன்படுத்தப்பட்டு
 வருகின்றது.

III கண்டி புறநகர் புகையிரத செயற்திட்டம்

கொழும்பு புறநகர்
 புகையிரத்தின்
 செயற்திறனை
 மேம்படுத்தும்
 செயற்திட்டத்தின் கீழ்
 ஆசிய அபிவிருத்தி
 வங்கி கடனை ஈடுபடுத்தி
 ஒரு உப செயற்திட்டமாக
 அமுல்படுத்தப்பட்ட

இச்செயற்திட்டத்தின் கீழ்
கண்டி நகரத்திற்கு
அண்மையிலுள்ள
புகையிரத சேவையை
மேம்படுத்துவதற்கான
சாத்தியவள ஆய்வு
மற்றும் விபரமான
பொறியியல் திட்டங்களை
தயாரிப்பதற்காக
ஆலோசனை
சேவைகளைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு
ஐ.கு டொலர் 5.3
மில்லியன் பணம்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.

(i)	ஆலோசனை சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வத ற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் ஒரு வெளிநாட்டு கூட்டு தொழில் முயற்சியினை வழங்குனராக தெரிவுசெய்து ஐ.கு டொலர் 2.64 மில்லியன், ரூபா 194.13 மில்லியன் மற்றும் யூரோ 1.39 மில்லியனுடனான பெறுமதிக்கு 2019 நவம்பர் 28 ஆந் திகதியிலிருந்து 18 மாத காலத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்காக ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் திட்டமிட்ட காலத்தினை மிகைத்து 42 மாதங்கள் கடந்திருந்தும் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள்	2019-12-10 ஆந் திகதி கையொப்பமிடப்பட்ட ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2020-01-20 ஆந் திகதியிலிருந்து அதன் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. எனினும் இலங்கை புகையிரத சேவையினால் ஒப்பந்தத்தின் தொடக்க செயற்பாடுகளில் வித்தியாசத்தினை ஏற்படுத்துமாறு 2021 ஆகஸ்ட் மாதத்தின் போது வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டது. பின்னர் 2024-01-06 ஆந் திகதி வரை 03 மாத கால நீடிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எனினும் ஒப்பந்தத்தை நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலத்திற்குள் பூர்த்திசெய்வதற்கு முடியாதுள்ளது.	மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுக்கான பொருளாதார நலன்கள் வழங்கப்படுகின்றது என உறுதிப்படுத்த வேண்டியதுடன் ஒப்பந்த காலம் முடிவடைவதற்கு முன்னர் தகுதிவாய்ந்த அதிகாரிகளால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் பின்பற்றப்பட்டு உடன்படிக்கை நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். இது சம்பந்தமாக விசாரணைகளை நடாத்தி பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்கள் சம்பந்தமாக தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல்
-----	---	--	--

பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.
2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு இந்த நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபா 694.35 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் எதிர்பார்த்த பிரதிபலன்கள் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்இருக்கவில்லை.

வேண்டும்.

- (ii) 18 மாதங்களில் ஒப்பந்தமானது ஒரு மேற்கொள்ளப்பட்ட நிறைவேற்றுவதற் தலைப்பட்டசமாக பிரதான செலவுக்கு கு எதிர்பார்த்த ஆலோசனைக் கம்பனியால் 2023-11-30 பொருளாதார செயற்பாடுகளுக்கு 05 ஆண்டுகளுக்கு ஆந் திகதி நலன்கள் மேற்பட்ட காலம் கைவிடப்பட்டிருந்தது. கிடைக்கின்றது கடந்திருந்தும் பிரதான ஆலோசனைக் என்பதனை செயற்திட்டத்திற்கு கம்பனியின் உறுதிப்படுத்துவதற்கா ரிய பங்குதாரருடன் க விசாரணைகளை அடிப்படையான நடைபெற்ற நடாத்தி ஆராய்ச்சி கலந்துரையாடலின் போது பொறுப்புக்களை ரீதியான மிகுதிச் செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றத் திட்டங்களை உடனடியாக ஒப்பந்த விதி தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்கள் தயாரிக்கும் விலக்கில் சம்பந்தமாக தாபன செயற்பாடு கையொப்பமிட்டு விதிக் கோவையின் II மாத்திரம் பூர்த்தி ஆரம்பிப்பதற்கு ஆம் பகுதியின் செய்யப்பட்டிருந்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. XLVIII ஆம் போதிலும் அத்தியாயத்தின் 29 தொடக்க ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஆராய்ச்சிரீதியான ஒழுக்காற்று திட்டங்களை நடவடிக்கை எடுத்தல் உள்ளடக்கிய அலோசனை வேண்டும். அறிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட வழங்கப்படாது
- 2023 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஒப்பந்தக்காரரினா ல் ஒப்பந்தத்தினை அமுல்படுத்துதல் கைவிடப்பட்டிருந்த து. அதற்கிணங்க செயற்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட

ரூபா 694.35
 மில்லியன்
 செலவுக்குரிய
 எந்த பிரதிபலனும்
 கிடைக்கவில்லை.
 அவ்வாறே
 செயற்திட்ட
 நடவடிக்கைகள்
 இன்னும்
 தாமதமடைவதன்
 காரணமாக
 அரசாங்கத்திற்கு
 ஏற்பட்ட நட்டத்தை
 உடன்படிக்கையின்
 பிரகாரம்
 தீர்த்துவைப்பதற்கு
 ம்
 ஒப்பந்தக்காரினால்
 ஒப்பந்தத்தை
 கைவிடுவது
 சம்பந்தமாக
 உடன்படிக்கையின்
 பிரகாரம்
 நடவடிக்கை
 எடுக்கப்பட்டிருக்க
 வில்லை.

4.6 செயற்திட்டங்களை பூர்த்தி செய்யாது கைவிடுதல்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்

பிரதான கணக்கீட்டு
 உத்தியோகத்தரின்
 கருத்துரைகள்

சிபாரிசுகள்

(அ) கொழும்பு புறநகர் புகையிரத
 செயற்திட்டம்

போக்குவரத்து மற்றும் சிவில்
 விமான சேவைகள் அமைச்சு
 அமுல்படுத்தும் நிறுவனமாக
 இலங்கை புகையிரத
 திணைக்களத்திற்காக
 அமுல்படுத்தப்பட்ட
 போக்குவரத்து
 செயற்திட்டங்களை
 ஆயத்தப்படுத்துவதனை
 மேம்படுத்தும் செயற்திட்டத்தின்
 உடன்படிக்கைகளின் பிரகாரம்
 மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட

முழுக்கிரயம் அமெரிக்க டொலர் 11.36 மில்லியனுக்கு சமமான ரூபா 1,654.54 மில்லியனாகும். செயற்திட்டம் 2016 ஓக்தோபர் 28 ஆந் திகதி ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2022 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியளவில் முடிவடைவதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அத்திகதியின் பின்னர் 02 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட காலம் கடந்திருந்தும் இன்றுவரை செயற்திட்டம் பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (i) களணிவெலி புகையிரத வீதிக்கு அருகாமையில் (ROW) குடியிருக்கும் குடும்பங்களை மீளக்குடியமர்த்துவதற்குத் தேவையான 1,244 வீடுகள் ரூபா 5,412 மில்லியனுக்கு கொள்வனவு செய்வதற்காக நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (RDA) மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சு (MOT) 2017 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளின் போது புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை மேற்கொண்டிருந்தது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அந்த வீடுகள் செயற்திட்டத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் நாவல 01 ஆம் கட்ட வீட்டுத் தொகுதியிலுள்ள 406 வீடுகளும் நாவல 02 ஆம் கட்ட வீட்டுத் தொகுதியிலுள்ள 144 வீடுகளும் மொத்தமாக 550 வீடுகள் நிர்மாணித்தல் முடிவடைந்திருக்காமையின காரணமாக உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் இதுவரை புகையிரத பாதுகாப்பு பிரதேசத்திலிருந்து அகற்றப்பட்ட குடும்பங்களை மீளக்குடியமர்தும் போது வீடுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் களணிவெலி புகையிரத வீதிக்கு அருகாமையில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட மற்றும் நிர்மாணிக்கப்பட்டு வருகின்ற வீட்டுத் தொகுதிகளில் 1244 வீடுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
- உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டவாறு வீடுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு திட்டமிடப்பட்ட காலத்திற்குள் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு மற்றும் அவ்வாறு இல்லாத சந்தர்ப்பங்களில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமாக தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) ஆம் பிரிவின் கீழான முறைமையை மீளாய்வு செய்யும் போது விசேட கவனம் செலுத்தி உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டு மேற்பார்வை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

- (ii) நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சின் தகவல்களின் பிரகாரம் நாவல கட்டம் 02 வீடமைப்புத் தொகுதியிலுள்ள வீடுகளை நிர்மாணிப்பதன் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 89 சதவீதம் மாத்தரமாக இருந்த போதிலும் 2024 திசம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை வீடுகளுக்காக ரூபா 512.64 மில்லியன் செயற்திட்டத்தால் செலுத்தி முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. நிர்மாண வேலைகளின் செயல்முன்னேற்றம் 97 சதவீதமாக இருந்ததுடன் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் முடிவடைந்ததன் பின்னர் ரூபா 63.36 மில்லியன் செலுத்துவதற்கு மிகுதியாக இருந்தது.
- (iii) நாவல 01 ஆம் கட்ட வீட்டுத் தொகுதியின் நிர்மாண வேலைகளின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 39 சதவீதமாக இருந்ததுடன் அந்த வீட்டுத் தொகுதிகளின் நிர்மாண நடவடிக்கைகள் 02 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட காலம் தற்காலிகமாக நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருந்த தன் காரணமாக நிர்மாண வேலைகளை மீண்டும் ஆரம்பித்ததன் பின்னர் ஒரு வீட்டின் ரூபா 5 மில்லியனான உடன்படிக்கை செய்த விலை இரண்டு மடங்காகும். ஆபத்து காணப்படுகின்றது என அவதானிக்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும் நகர நாவல கட்டம் II மாடி வீட்டுத் தொகுதியிலிருந்து கொள்வனவு செய்த 144 வீடுகளுக்காக உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் செலுத்த வேண்டிய முழுப்பணம் ரூபா 576 மில்லியனாகும். அப்பணத்தில் 2024 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வரை ரூபா 512.64 மில்லியன் பணம் செலுத்தி முடிவடைந்துள்ளது.
- தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) ஆம் பிரிவின் கீழான முறைமையை மீளாய்வு செய்யும் போது விசேட கவனம் செலுத்தி செயற்திட்ட காலத்தினுள் திட்டமிடப்பட்ட செயற்பாடுகளை முடிவு செய்தல் சம்பந்தமாக எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டு மேற்பார்வை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.
- உரிய ஒப்பந்த கம்பனியுடன் சட்டரீதியான பிரச்சினை உருவாகியதன் காரணமாக நிர்மாண நடவடிக்கைகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த வீடு பின்னர் வழங்கப்படுமாயின் ஒரு வீட்டின் விலை ரூபா 10 மில்லியனாக இருக்கும். அதற்கிணங்க 100 வீடுகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக புரிந்துரண்வு உடன்படிக்கையை செய்துகொள்வதற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனத்திற்காக 2025 மார்ச் 17 ஆந் திகதி தீர்மானம் கிடைத்துள்ளது. அந்த வீடு பின்னர்
- மேற்படி-

அபிவிருத்தி அதிகார வழங்கப்படுமாயின் ஒரு
சபையினால் வீட்டின் விலை ரூபா 10
உடன்படிக்கையின் மில்லியனாக இருக்கும்.
பிரகாரம் நடவடிக்கை அதற்கிணங்க 100
எடுக்காமையின் வீடுகளைப்
காரணமாக ஏற்படுகின்ற பெற்றுக்கொள்வதற்காக
பாதகமான தாக்கம் புரிந்துரைர்வு
சம்பந்தமாக உடன்படிக்கையை
அமைச்சினால் செய்துகொள்வதற்கு
நடவடிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அமைச்சரவை
ல. விஞ்ஞாபனத்திற்காக 2025
மார்ச் 17 ஆந் திகதி
தீர்மானம் கிடைத்துள்ளது.

- (iv) தொடக்க புரிந்துணர்வு களணிவெலி புகையிரத -மேற்படி-
உடன்படிக்கையின் வீதியினை அபிவிருத்தி
பிரகாரம் செய்தல் 2020
இணங்கிக்கொள்ளப்பட்ட செப்டெம்பர் 27 ஆந்
திகதியிலிருந்து 02 திகதிய கடிதத்தின்
ஆண்டுகளுக்குள் வீட்டுத் பிரகாரம் ADB
தொகுதிகளின் செயற்திட்ட
நிர்மாணங்களை முடிவு ஏடுகளிலிருந்து
செய்து அந்த வீட்டுச் நீக்கப்பட்டிருந்தது.
செயற்திட்டத்திற்கு எதிர்வரும் காலங்களில்
ஒப்படைத்தல் வேண்டும். வழங்கப்படுகின்ற நிதி
நிர்மாண வேலைகள் ஈடுபடுத்தி
தாமதமடைந்ததன் வீதிகளை அபிவிருத்தி
காரணமாக 2018 ஆம் செய்வதற்கு தேவையான
ஆண்டிலிருந்து வீட்டுச் வாய்ப்புக்களைப்
செயற்திட்டங்களின் பெற்றுக்கொள்ளும்
வேலைகளை முடிவு வகையில் மீளக்
செய்யும் திகதி பல குடியமர்த்தும்
சந்தர்ப்பங்களில் நடவடிக்கைகளை
நீடிக்கப்பட்டு புதிய தொடர்ச்சியாக
புரிந்துணர்வு மேற்கொள்வதற்காகப்
உடன்படிக்கை பெற்ற
மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தும் அமைப/21/1097/312/021-
2024 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க
இறுதி வரை அமைச்சரவை
களணிவெலி வீதி அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம்
எல்லைக்குள் இருக்கின்ற குடும்பங்களை
மீளக்குடியமர்த்தும் தொடர்ச்சியாக
நடவடிக்கை
நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தாமதமடைந்ததன்
காரணமாக கொழும்பு
புறநகர் புகையிரத
செயற்திட்டத்தின் (CSR)
கீழ் களணிவெலி
வீதியை அபிவிருத்தி

செய்யும் குறிக்கோளை
அடைந்து கொள்வதற்கு
முடியாதிருந்தது.

- (v) களணிவெலி புகையிரத மீளக்குடியமர்த்தும்
வீதியை அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக
செய்யும் நகர அபிவிருத்தி
குறிக்கோள்களுக்காக அதிகாரசபையிடமிருந்து
செயற்திட்டத்தின் மூலம் 938 வீடுகள்
பாதிப்பிற்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது
உள்ளாகியுள்ள ன் 120 வீடுகள் புகையிரத
புகையிரத வீதியை செயற்திறனை
விடுவிப்பதே CSRP மேம்படுத்தும்
செயற்திட்ட செயற்திட்டத்தின் கீழ்
முகாமைத்துவ பிரிவின் நிர்மாணிக்கப்பட்டன.
பிரதான செயற்பாடாகும். செயற்திட்டத்திற்கு
மீளக்குடியமர்த்தும் வீடுகளை வழங்கிய
திட்டத்திற்கு இணங்க உடன் மீளக்குடியமர்த்தும்
காணிகளைப் நடவடிக்கை
பெற்றுக்கொள்ளும் ஆரம்பிக்கப்படும். மேலும்
நடவடிக்கையானது 2020 அதற்காக அமைச்சரவை
ஆம் ஆண்டளவில் அங்கீகாரம்
பூர்த்தி செய்யப்பட கிடைத்துள்ளது.
வேண்டிய போதிலும்
செயற்திட்டத்தின் மூலம்
வழங்கப்படுகின்ற
உத்தேச உரிமைகோரல்
நலன்களுக்கு இணங்கி
கொள்ளப்படாத 14 வீட்டு
உரிமையாளர்கள்
நீதிமன்ற நடவடிக்கை
எடுத்திருந்தமை மற்றும்
74 வீடுகளின்
காணிகளைப்
பெற்றுக்கொள்வது
சம்பந்தமாக
உருவாகியுள்ள
இணக்கமின்மை
காரணமாக
நீக்கப்படவில்லை.

-மேற்படி-

- (ஆ) கொழும்பு புறநகர் புகையிரத
செயற்திறனை மேம்படுத்தும்
செயற்திட்டம்

இலங்கை புகையிரத
சேவைக்காக ஸ்மார்ட் நுழைவுப்
பத்திரங்கள் மற்றும்
இருக்கைகளை பதிவுசெய்யும்
முறைமையை பெறுகை

செய்தல்

இலங்கை புகையிரத
 சேவையின் செயற்றிறனை
 மேலும் அதிகரித்தல், புகையிரத
 சேவைக்கு ஏற்படுகின்ற
 வருமான இழப்புக்கள்,
 பொதுமக்களுக்கு அதிக
 வசதிகளை வழங்கும் புகையிரத
 சேவையை நோக்கி
 பயணிகளுக்கு விருப்பினை
 ஏற்படுத்துதல் ஆகிய
 விடயங்களை குறிக்கோளாகக்
 கொண்டு புகையிரத
 சேவைக்காக நாடளாவிய
 ரீதியில் ஸ்மார்ட்
 நுழைவுப்பத்திரங்களை
 வழங்குதல் மற்றும்
 இருக்கைகளை ஒதுக்கீடு
 செய்யும் முறைமையானது
 ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின்
 நிதியை பயன்படுத்தி பெறுகை
 செய்து ஸ்தாபிப்பதற்காக
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த
 18/0815/709/028 ஆம் இலக்க
 அமைச்சரவை பத்திரத்திற்காக
 2018 மே 09 ஆந் திகதி
 அமைச்சரவை அங்கீகாரம்
 கிடைத்திருந்தது. அதற்கிணங்க
 பெறுகை நடைமுறையானது
 2018 ஆம் ஆண்டின் போது
 ஆரம்பிக்கப்பட்டு சர்வதேச
 போட்டி கேள்வி
 கோரப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கு
 பதிலாக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஐந்து
 கேள்விதாரர்களுக்கு மத்தியில
 03 ஆண்டுகள் உத்தரவாத
 காலம் மற்றும் 05 ஆண்டுகள்
 பராமரிப்பு காலத்துடன் ஐ.கு
 டொலர் 19.31 மில்லியன்
 பெறுமதிக்கு கேள்வியை
 சமர்ப்பித்த ஒரு வெளிநாட்டு
 கூட்டு தொழில் முயற்சிக்கு
 ஒப்பந்தத்தினை வழங்குவதற்கு
 தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக்
 குழுவின் சிபாரிசும் அதற்காக
 சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேன்முறையீடு
 தொடர்பான தீர்மானமும்
 கவனத்திற்கு
 எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு
 அமைச்சரவை நியமித்த நிரந்தர

பெறுகைக் குழுவின் அங்கீகாரம் கிடைத்ததன் பின்னர் 2021 மே 31 ஆந் திகதி போக்குவரத்து அமைச்சு அந்த வெளிநாட்டு கூட்டு தொழில் முயற்சியுடன் ஒப்பந்த உடன்படிக்கை செய்து கொண்டிருந்தது. முறைமையின் பெறுகை நடவடிக்கையானது மூன்று கட்டங்களின் கீழ் 16 செயற்பாடுகளாக 2021 மே 06 ஆந் திகதி ஆரம்பித்து 2024 மே 07 ஆந் திகதி முடிவடைவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்ததுடன் ஒப்பந்தகார கூட்டு தொழில்முயற்சிக்கு முற்பணமாக ஐ.கு டொலர் 1.60 மில்லியன் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. மேற்கூறிய முறைமையை ஸ்தாபிக்கும் செயற்திட்டத்தின் நிதிசார் மற்றும் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் சம்பந்தமாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.

(I)	முறைமையின் தேவைப்பாட்டினை திட்டமிடல், விபரமான திட்டங்கள் மற்றும் கேள்வி ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் இயலாமை அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்சி நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுவதற்கும் முறைமைக்குரிய ஒட்டுமொத்த ஆலோசனை சேவைகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக அமைச்சினால் 2018 சனவரி 15 ஆந் திகதி ஒரு தனியார் தரப்பினருடன் கையொப்பமிடப்பட்ட உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் உரிய நடவடிக்கை பூர்த்திசெய்யப்பட்டிருக்க வில்லை. 2024	ஸ்மார்ட் பத்திரம் ஆசங்களை செய்யும் முறைமையை கொள்வனவு செய்வது தொடர்பாக விபரமான திட்டத்தை தயாரிப்பதற்காக வெளிநாட்டு அலோசகர் மற்றும் உள்நாட்டு ஆலோசகர் போட்டி முறைமையின் கீழ் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டிருந்தனர். தற்பொழுது ஸ்மார்ட் நுழைவுப் பத்திரம் மற்றும் ஆசங்களை ஒதுக்கீடு செய்யும் முறைமையை கொள்வனவு செய்தல் முடிவு செய்யப்பட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.	நுழைவுப் பத்திரம் ஒதுக்கீடு முறைமையை செய்வது விபரமான திட்டத்தை தயாரிப்பதற்காக அலோசகர் உள்நாட்டு போட்டி கீழ் செய்வது சம்பந்தமாக எழுத்துமூல அறிவுறுத்தல் லவழங்கப்பட்டு மேற்பார்வை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்
-----	--	--	--

திசெம்பர் 31 ஆந்
திகதியில் உள்ளவாறு
ஆலோசனை சேவை
கட்டணமாக ரூபா 6.61
மில்லியன்
செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

(II)

செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளை
பூர்த்தி செய்வதற்கு
நிரந்தரமான திகதியை
நிர்ணயித்து
திட்டமிடப்பட்டிருந்தும்
ஒப்பந்தக்காரரினால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட
செயற்பாடுகள்
முடிவடைந்திருக்காமை,
கொவிட் 19 மற்றும்
எரிபொருள்
பிரச்சினையின் தாக்கம்
போன்ற
காரணங்களினால்
செயற்திட்ட
நடவடிக்கைகள்
தாமதமடைந்திருந்தது
எனக் குறிப்பிட்டு 2021
செப்டெம்பர் 17 ஆந்
திகதியிலிருந்து 2024
திசெம்பர் 10 ஆந்
திகதி வரை 03
சந்தர்ப்பங்களின் போது
செயற்திட்ட காலம்
நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.
எவ்வாறாயினும்
இவ்வாறு நீடிக்கப்பட்ட
காலத்திற்கு இணங்க
செயற்திட்ட
நடவடிக்கைகள் முடிவு
செய்யப்பட்டிருக்காததுடன்
உரிய
தாமதத்திற்காக தாமத
கட்டணத்தை
நிர்ணயித்து
அரசாங்கத்திற்கு
ஏற்பட்டு நட்டத்தை
மதிப்பீடு செய்து
அறவீடு செய்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுக்க
வேண்டியிருந்தும்
உரிய தரப்பினரினால்
மேற்கூறிய நட்டத்தை

ஒப்பந்த உடன்படிக்கை
2021 மே 31 ஆந் திகதி
கையொப்பமிடப்பட்டதுடன்
2021 செப்டெம்பர் 17 ஆந்
திகதியே அதன்
நடவடிக்கை
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2024
திசெம்பர் 10 ஆந் திகதி
வரை அக்கால நீடிப்பு
மாத்திரம் இன்றுவரை
வழங்கப்பட்டுள்ளது. கால
நீடிப்பினை வழங்குவதற்கு
தாக்க மேற்படுத்தியுள்ள
விடயங்கள்
ஒப்பந்தக்காரரின்
கட்டுப்பாட்டிற்கு
அப்பாற்பட்ட காரணமாக
இருக்கையில் ஒப்பந்த
உடன்படிக்கையின்
பிரகாரம் தாமதக்
கட்டணத்தை அறவீடு
செய்வதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

உடன்படிக்கையின்
பிரகாரம் தாமதக்
கட்டணத்தை அறவீடு
செய்தல் மற்றும்
திட்டமிட்ட
செயற்பாடுகளை
உடன்படிக்கையின்
பிரகாரம் முடிவு
செய்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும். தேசிய
கணக்காய்வு
அதிகாரச் சட்டத்தின்
38(1)(இ) ஆம் பிரிவின்
கீழான முறைமை
மீளாய்வின் போது
ஒப்பந்த
உடன்படிக்கையின்
கால எல்லையை
நீடிக்கும் போது
பின்பற்ற வேண்டிய
நடைமுறைகள்
தொடர்பாக விசேட
கவனம் செலுத்தி
எழுத்துமூலம்
அறிவுறுத்தலினை
வழங்கி கண்காணிப்பு
செய்தல் வேண்டும்.

இதுவரை அறவீடு
செய்வதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

(III)	மூன்று கட்டங்களை கொண்ட ஒவ்வொரு செயற்பாடுகளுக்காக நிரந்தர திகதி நிர்ணயிப்புடன் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தும் செயற்திட்டத்தில் எந்த பௌதீக அல்லது நிதிசார் செயல்முன்னேற்றமும் இல்லாது நடவடிக்கைகள் காணப்பட்டதுடன் திட்டமிட்ட ஏனைய நடவடிக்கைகளினதும் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 10 சதவீதத்திற்கும் 20 சதவீதத்திற்கும் இடைப்பட்ட மிகவும் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டது எனவும் அவற்றிலும் எந்த நிதிசார் செயல்முன்னேற்றமும் இல்லை எனவும் அவதானிக்கப்பட்டது.	கையில் எடுத்துச் செல்லக்கூடிய நுழைவுப் பத்திரத்தினை பரீட்சிக்கும் 900 உபகரணங்கள் தற்பொழுது இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது. நுழைவுப் பத்திரத்தினை சுயமாகவே செல்லுபடியாக்குதலினை மேற்கொள்ளும் புகையிரத மேடையில் பொருத்தப்படுகின்ற 533 துணைக்கருவிகள் மற்றும் புகையிரத்தில் நுழைவுப் பத்திரங்களை பரீட்சிக்கும் 100 விசேட உபகரணங்கள் தற்பொழுது உள்நாட்டில் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது.	செயற்திட்ட காலத்தில் திட்டமிட்ட செயற்பாடுகளை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் முடிவு செய்யாமை சம்பந்தமான பொறுப்புக்களை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக் கு தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் விசாரணைகளை நடாத்தி ஒழுக் காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
(IV)	செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் முடிவடையாது காணப்பட்டிருந்தும் ஐ.கு டொலர் 1.43 மில்லியனுடன் 03 ஆண்டுகள் உத்தரவாத காலம் 2024 மே 31 ஆந் திகதி முடிவடைந்திருந்ததுடன் ஐ.கு டொலர் 1.83 மில்லியன் கிரயத்துடன் 05 ஆண்டுகள்	03 ஆண்டுகள் உத்தரவாத காலத்திற்கான செலவு ஐ.கு டொலர் 1.43 மில்லியனாகும். ஒப்பந்தத்தின் விசேட நிபந்தனை 29.3 இன் கீழ் உத்தரவாத காலம் ஆரம்பிக்கப்படுவதானது ஒப்பந்தத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முடிவடைந்து முழு முறைமையும் முறைப்படியாக அமுல்படுத்தப்படுகின்றது	-மேற்படி-

செயற்திட்டத்தின் என உறுதிப்படுத்தி
பராமரிப்பு காலத்தில் புகையிரத
ஒரு ஆண்டிற்கு திணைக்களத்திற்கு
அண்மித்த காலம் ஒப்படைத்ததன்
தற்பொழுது பின்னராகும்.
முடிவடைந்திருந்தது.

(V) செயற்திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி -மேற்படி-
ஐ.கு டொலர் 0.65 நிகழ்ச்சித்திட்டமானது 841
மில்லியன் நிதி உத்தியோகத்தர்களையும்
ஏற்பாட்டினைப் ஊழியர்களையும்
பயன்படுத்தி பயற்சி பயிற்றுவிப்பதற்காக
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினை திட்டமிடப்பட்டிருந்தும்
07 மாவட்டங்களில் அதற்காக
2024 யூலை 31 ஆந் பங்குபற்றியவர்கள் 606
திகதி வரை புகையிரத நபர்கள் மாத்திரமாகும்.
திணைக்களத்தின் 818 புகையிரத ஊழியர்களின்
உத்தியோகத்தர்களைப் கடமைகளின் தன்மைக்கு
பயிற்றுவிப்பதற்கு இணங்க மேற்கூறிய
திட்டமிடப்பட்டிருந்தும் பங்குபற்றுதலானது
உள்ளபடியாக ஐ.கு சாதகமானதாகும்.
டொலர் 0.12 செயற்திட்ட குழுவானது
மில்லியன் செலவு அவர்களின்
செய்து 582 அதிகபட்சமாக அனைத்து
உத்தியோகத்தர்களுக் ஊழியர்களையும்
கு மாத்திரம் பயிற்சிக்காக பங்குபற்றச்
பயிற்றுவிக்கப்பட்டிருந்த செய்வதற்கு முயற்சி
து. புதிய தொழில்நுட்ப எடுத்ததுடன்
துணைக்கருவிகளைப் ஈடுபடுத்தப்பட்டவாறு
பயன்படுத்துவது ஊழியர்களை
தொடர்பாக பயிற்சிக்காக பங்குபற்றச்
பயிற்றுவிக்கும் செய்யும் அதிக பொறுப்பு
செயல்முன்னேற்றம் புகையிரத
பலவீனமான மட்டத்தில் திணைக்களத்தின்
காணப்பட்டதானது அதிகாரிகளிடம் உள்ளது.
இந்த முறைமையை
அமுல்படுத்தும் போது
அதனை சரியாக
பயன்படுத்துவதற்கு
மற்றும்
செயற்திறனுக்கு
பாதகமாக நேரடி
தாக்கத்தினை
ஏற்படுத்தியிருந்தது என
அவதானிக்கப்பட்டது.

(VI) மிகவும்
 வினைத்திறனான
 புகையிரத
 போக்குவரத்து
 சேவையை
 பேணுவதற்காக
 விரைவான மற்றும்
 ஆக்கபூர்வமான
 புகையிரத
 தொடர்பாடல்
 முறைமையை
 ஸ்தாபிக்கும்
 தேவைப்பட்டினை
 நிறைவேற்றுவதற்காக
 புகையிரத
 தொடர்பாடல்
 முறைமையினை
 நவீனமயப்படுத்துவதற்கு
 ான செயற்திட்டம்
 அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்
 தது. அதற்காக 2020
 நவம்பர் 16 ஆந் திகதி
 போக்குவரத்து
 அமைச்சிற்கும்
 உள்நாட்டு கூட்டு
 முயற்சிக்குமிடையே
 ஐ.கு டொலர் 7.49
 மில்லியன்
 பெறுமதியான ஒப்பந்தம்
 அமுல்படுத்தப்பட்டு
 ஐ.கு டொலர் 7.18
 மில்லியனுக்கு சமமான
 ரூபா 1,951.23
 மில்லியன் செலவு
 செய்யப்பட்டிருந்ததுடன்
 அதன் பௌதீக
 செயல்முன்னேற்றம் 83
 சதவீதமாகும். அந்த
 முறைமையின்
 செயற்பாடுகள்,
 பராமரிப்பு மற்றும்
 சேவை செய்தல்
 தேவைப்பட்டிற்காக
 புகையிரத
 திணைக்களம்,
 போக்குவரத்து
 அமைச்சு மற்றும்
 ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கி
 டையே 09 ஆண்டுகள்
 செயற்பாடுகள் மற்றும்
 பராமரித்தல் சேவை

தேவைப்பாட்டிற்காக
ஒரு உடன்படிக்கை
2022 ஆகஸ்ட் 01 ஆந்
திகதியிலிருந்து
அமுலுக்குவரும்
வகையில் 2025 யூலை
31 ஆந் திகதி வரை
03 ஆண்டுகள்
உத்தரவாத
காலத்துடன்
அமுல்படுத்தப்பட்டு
அதற்காக ரூபா 376.38
மில்லியன்
உடன்படிக்கையின் 7.1
ஆம் பந்தியின் பிகாரம்
மாதாந்தம் ரூபா 3.49
மில்லியன் வீதம்
ஒப்பந்தக்காரருக்கு
செலுத்துவதற்கு
இணங்கிக்
கொள்ளப்பட்டிருந்தது.

- (i) அந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஒப்பந்த நிறுவனத்தினால் மாதாந்தம் முறைமையஜின் செயற்பாடுகள் மற்றும் செயலாற்றல் நிலைமை தொடர்பாக ஒரு அறிக்கையினை வழங்க வேண்டியதுடன் இந்த அறிக்கையுடன் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற பராமரிப்பு மற்றும் சேவை செய்தல் செலவுகள் இன்வொயிசின் அடிப்படையில் மாதாந்தம் செலுத்தப்படும். அச்சேவைகள் வழங்குனரினால் வழங்க ஒப்பந்தக்காரரினால் வழங்கப்பட்ட 2024 மே மாதத்திலிருந்து 2024 நவம்பர் மாதம் வரையான செயற்பாடுகளின் செயலாற்றல் நிலைமை தொடர்பான அறிக்கை இலங்கை புகையிரத திணைக்களத்தினால் 2025 ஏப்ரல் 22 ஆந் திகதி செயற்திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டது. இத்தொடர்பால் முறைமையானது சாரதிமார்கள், இயக்குனர்கள் அல்லது ஏனைய நபர்கள் பயன்படுத்த வில்லையாயின் அது தொடர்பாக செயற்படுதல் புகையிரத கட்டுப்பாட்டாளரின் பொறுப்பாகும். உரிய துணைக்கருவிகளின் பாதுகாப்பினை சான்றுபடுத்துதல், முறைமை அமுல்படுத்தும் போது அதில் தவறுள் மற்றும் பயன்படுத்துபவர்களால் முறைமையினை வினைத்திறனாகப் பயன்படுத்துவது சம்பந்தமாக பரீட்சிப்புக்களை மேற்கொண்டு அவற்றினை பயன்படுத்தாமைக்கான காரணத்தை அடையாளங்கண்டு அவற்றினனை சரிசெய்வதற்கு மற்றும் அது சம்பந்தமாக பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக தாபன விதிக் கோவையின் II ஆம் பகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

வேண்டிய 2024 உடைதல்கள்
 யூன் ஏற்படுமாயின்
 மாதத்திலிருந்து உடன்படிக்கையின்
 திசெம்பர் மாதம் பிரகாரம் அது
 வரை முறைமை ஒப்பந்தக்காரரின் மூலம்
 தொடர்பாக நல்ல நிலைமைக்கு
 மாதாந்தம் கொண்டு வரப்படும்.
 செயற்பாடுகள்
 மற்றும்
 பராமரிப்புக்களு
 க்கான
 செயலாற்றல்
 அறிக்கை
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டி
 ருக்காததுடன்
 சனவரியிலிருந்து
 மே மாதம்
 வரை
 மாதாந்தம்
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டி
 ருந்த
 அறிக்கையின்
 பிரகாரம் மற்றும்
 தெரிவுக்
 கணக்காய்வு
 வெளிக்கள
 பரீட்சிப்பின்
 போது
 அவதானிக்கப்பட்
 டவாறு
 புகையிரத
 தொடர்பாடல்
 முறைமைக்குரிய
 பல
 பாவனையாளர்க
 ள் இந்த
 முறைமையான
 து
 ஆகக்குறைந்த
 மட்டத்தில்
 பயன்படுத்தப்படு
 கின்றது எனவும்
 சில
 பாவனையாளர்
 எந்த
 வகையிலும்
 பயன்படுத்துவதி
 ல்லை எனவும்
 பயன்பாட்டிற்கு
 எடுத்துக்கொள்ப
 வர்களும்

அதனை
 சாதாரண
 நிலையான
 தொலைபேசியி
 ன்
 செயற்பாடுகளை
 நிறைவேற்றுவத
 ற்காக மாத்திரம்
 பயன்படுத்துகின்
 றார்கள் எனவும்
 அதற்கிணங்க
 அந்த
 முறைமைக்காக
 செலவு
 செய்யப்பட்டுள்ள
 ஐ.கு டொலர்
 7.18
 மில்லியனுக்கு
 சமமான ரூபா
 1,951.23
 மில்லியன்
 கிரயம் ஒரு
 விளைவற்ற
 செலவாக
 மாறியிருந்தது.
 இதற்காக
 முறைமையினை
 அமுல்படுத்துத்
 போது குரல்
 தெளிவின்மை,
 குறைந்த வேகம்
 அணுகுதல்
 (Log in)
 செயற்திறனின்
 ம சமிக்ஞை
 மற்றும்
 தொழில்நுட்ப
 குறைபாடுகள்
 போன்ற
 செயற்பாட்டு
 செயற்திறனிமை
 யினைப் போல
 பயன்படுத்துனர்
 விருப்பமின்மையு
 ம் காரணமாக
 இருந்தது.

- | | | | |
|------|--|---------------------------|---|
| (ii) | முறைமையின்
பராமரிப்பு
மற்றும்
செயற்பாட்டு | கருத்துரை
தரப்படவில்லை | செயற்திட்ட
காலத்தினுள்
திட்டமிட்ட
செயற்பாடுகளை |
|------|--|---------------------------|---|

நடவடிக்கைகளு
 க்காக 2024
 ஏப்ரல் மாதம்
 வரை மாத்திரம்
 ரூபா 73.19
 மில்லியன்
 பெறுமதியான
 கொடுப்பனவு
 இன்வொயிஸ்க
 ள்
 ஒப்பந்தக்காரரின
 ால்
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டி
 ருந்தது.
 எவ்வாறாயினும்
 உடன்படிக்கையி
 ன் பிரகாரம்
 மற்றும் சேவைத்
 தரம்
 தொடர்பான
 மதிப்பீட்டு
 அறிக்கை
 மாதாந்தம்
 முறைமை
 செயற்பாட்டு
 கூட்டடங்களை
 நடாத்துவதற்கு
 முன்னர்
 புகையிரத
 திணைக்களத்தி
 ற்கு
 வழங்கப்படவே
 ண்டிய
 போதிலும் அந்த
 அறிக்கை 2024
 ஏப்ரல்
 மாதத்தின்
 பின்னர்
 வழங்கப்படாமை
 யால் இந்த
 முறைமையின்
 பராமரிப்பு
 மற்றும் சேவை
 நடவடிக்கை
 தொடர்பாக
 உடன்படிக்கையி
 ன் பிரகாரம்
 தொடர்ச்சியாக
 மதிப்பீடு மற்றும்
 பராமரிப்பு
 மேற்கொள்ளப்ப

உடன்படிக்கையின்
 பிரகாரம்
 மேற்கொள்ளப்படாமை
 சம்பந்தமாக
 பரீட்சிப்புக்களை
 மேற்கொண்டு
 பொறுப்புக்கூற
 வேண்டிய
 உத்தியோகத்தர்களுக்
 கு எதிராக தாபன
 விதிக் கோவையின்
 பகுதி II அத்தியாயம்
 XLVIII இன் 29
 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம்
 ஒழுக்காற்று
 நடவடிக்கை எடுத்தல்
 வேண்டும்.

டவில்லை என
அவதானிக்கப்பட்
டது.

(iii) இந்த கருத்துரை
முறைமைக்காக தரப்படவில்லை.
உடன்படிக்கை
செய்யப்பட்ட 09
ஆண்டுகளில்
பராமரிப்பு
மற்றும் சேவைக்
காலத்தில்
இன்னும் 08
ஆண்டுகள்
காலம்
மிகுதியாக
காணப்பட்டிருந்து
ம்
முறைமையின்
தொழில்நுட்ப
கோளாறு
தொடர்பாக
ஒப்பந்தக்காரருக்
கு
தெரியப்படுத்துவ
தற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்காமையால்
செயற்பாடுகளும்
பராமரிப்பும்
மற்றும் சேவை
நடவடிக்கைகளு
க்கு தடை
ஏற்பட்டிருந்ததுட
ன் அந்த
முறைமையான
து ஆக்க
குறைந்த
மட்டத்தில்
பயன்படுத்தப்பட்
டுக்
காணப்பட்டிருந்து
ம்
செயற்பாடுகளும்
பராமரிப்பும்
மற்றும் சேவை
நடவடிக்கைகளு
க்காக ரூபா
73.19 மில்லியன்
செலவு
செய்யப்பட்டிருந்

செயற்பாடுகளும்
பராமரிப்பும் மற்றும்
சேவை
உடன்படிக்கைகளை
திருத்தம் செய்வதற்கு
தேவையான
நடவடிக்கை
எடுக்காமை
தொடர்பாக
பரீட்சிப்புக்களை
நடாத்தி
பொறுப்புக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்களை
அடையாளங்காணல்
மற்றும் முறைமையை
வினைத்திறனாக
பயன்படுத்துவதற்குத்
தேவையான
நடவடிக்கை எடுப்பது
தாமதமின்றி
மேற்கொள்ளப்படுதல்
வேண்டும்.

தது. மேலும்
 ஒட்டுமொத்த
 முறைமையின்
 நிகழ்கால
 செயலாற்றல்
 மட்டத்தினை
 கவனத்தில்
 கொண்டு
 செயற்பாடுகள்
 பராமரிப்பு
 மற்றும் சேவை
 உடன்படிக்கை
 ய திருத்தம்
 செய்யும்
 தேவைப்பாடு
 தொடர்பாக
 கவனம்
 செலுத்தப்பட்டிரு
 க்காததுடன்
 ஒட்டுமொத்த
 முறைமையினை
 யும்
 ஆக்கபூர்வமாக
 பயன்படுத்துவத
 ற்காக
 அனைத்து
 தரப்பினர்களும்
 கூட்டுப்
 பெற்றுப்பு
 இன்னும்
 நிறைவேற்றப்பட்
 டிருக்கவில்லை.

(VII)	31	பிரதான செயற்பாடுகளின் கீழ் ரூபா 31,708.70 மில்லியன் கிரயத்துடன் ஒவ்வொரு செயற்பாட்டிற்கும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட திகதி கட்டளைகளுடன் செயற்திட்ட நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்தும் ஒட்டுமொத்த செயற்திட்டத்தினையும் பூர்த்திசெய்வதற்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட திகதியில் பெறுமதி ரூபா 23,973.14 மில்லியனான 23	09 செயற்பாடுகள் முடிவு செய்யப்பட்டு புகையிரத திணைக்களத்திற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தும் இன்னும் 09 செயற்பாடுகள் 90 சதவீதமான செயல்முன்னேற்றத்தினை அடைந்திருந்தது. அவ்வாறே இன்னும் 08 செயற்பாடுகள் 80 சதவீதமான செயல்முன்னேற்றத்தினை அடைந்து கொண்டிருந்தது. இன்றுவரை 15 செயற்பாடுகளின் வேலையை முடிவு செய்து	செயற்திட்ட காலத்தில் திட்டமிடப்பட்ட செயற்பாடுகளை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் முடிவு செய்யாமை சம்பந்தமான பொறுப்பினை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள உத்தியோகத்தர்களுக் கு தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று
-------	----	---	--	--

செயற்பாடுகள்	புகையிரத	நடவடிக்கை எடுக்க
முடிவுசெய்யப்பட்டிருக்க	திணைக்களத்திற்கு	வேண்டியதுடன்
அததுடன் அவற்றின்	ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதுடன்	செயற்திட்ட
பௌதீக	செயற்திட்டத்தினால்	செயற்பாடுகளை
செயல்முன்னேற்றம் 11	புகையிரத	தாமதமின்றி முடிவு
சதவீதத்திலிருந்து 99	திணைக்களத்திற்காக	செய்து செலவுகளை
சதவீதம் வரையான	பெறுகை செய்யப்படுகின்ற	குறைப்பதற்கு
வீச்சில்	இயந்திரங்களின்	நடவடிக் கை எடுத்தல்
காணப்பட்டமையும்	செயல்முன்னேற்றம் 80	வேண்டும்.
மதிப்பீட்டுப் பெறுமதி	சதவீதத்திற்கும் 90	
ரூபா 2,057.10	சதவீதத்திற்கும்	
மில்லியனான 06	இடைப்பட்ட வீச்சில்	
செயற்பாடுகளின்	காணப்பட்டிருந்தும்	
பௌதீக	அதற்காக கொடுப்பனவு	
செயல்முன்னேற்றம் 80	செய்யப்படுவதானது அந்த	
சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட	இயந்திரங்கள் நாட்டுக்கு	
மட்டத்தில்	வந்த பின்னராகும்.	
காணப்பட்டிருந்தும்		
அவற்றின் நிதி		
செயல்முன்னேற்றம் 0		
சதவீதத்திலிருந்து 52		
சதவீதத்திற்கு		
இடைப்பட்ட வீச்சில்		
காணப்பட்டிருந்தமையும்		
செயற்திட்டத்தின்		
கடப்பாட்டு கட்டணம்		
(Commitment Charges)		
அதிகரிப்பதற்கு		
காரணமாக இருந்தது.		

(இ) களணி ஆற்றுக்கு மேலே புதிய கருத்துரை -மேற்படி-
பாலத்தை நிர்மாணிக்கும் தரப்படவில்லை.

2014 யூலை 01 ஆந் திகதி
ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2023 யூலை
01 ஆந் திகதி முடிவு
செய்வதற்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த
இச்செயற்திட்டம் பெக்கேஜ் 01
மற்றும் பெக்கேஜ் 02 ஆகிய 02
கூறுகளையும் ஆலோசனை
ஒப்பந்தத்தினையும்
உள்ளடக்கியிருந்தது. கடன்
உடன்படிக்கையில்
கையொப்பமிட்டு 03
ஆண்டுகளின் பின்னர் பெக்கேஜ்
01 மற்றும் பெக்கேஜ் 02 இன்
நிர்மாண நடவடிக்கைகள் 2017
ஒக்தோபர் 18 ஆந் திகதி
ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2020

திசெம்பர் 18 மற்றும் 2020
 ஒக்தோபர் 25 ஆந் திகதிகளின்
 போது பூர்த்திசெய்வதற்கு
 திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும்
 இந்த இரண்டு கூறுகளின்
 நிர்மாண வேலைகள் 2021
 நவம்பர் 25 மற்றும் 2021
 ஒக்தோபர் 25 ஆந் திகதிகளில்
 முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. 2021
 ஆம் ஆண்டில் இச்செயற்திட்டம்
 வீதி அபிவிருத்தி
 அதிகாரசபைக்கு
 ஒப்படைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில்
 நிர்மாண குறைபாடுகள்
 அடையாளம் காணப்படாது
 ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன்
 2022 ஆம் ஆண்டின் போது
 JICA நிறுவனம் கடனை
 விடுவிப்பதனை நிறுத்தியிருந்தது.
 மீண்டும் கடனை விடுவித்தல்
 2024 ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து
 ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 2024
 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில்
 உள்ளவாறு இச்செயற்திட்டத்தின்
 விலைப்பட்டியல்களைத்
 தீர்த்துவைப்பதற்காக ரூபா
 4,105.16 மில்லியன்
 வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன்
 விலைப்பட்டியல்களை
 தீர்த்துவைத்தல் தாமதித்ததன்
 காரணமாக ரூபா 204.67
 மில்லியன் தாமத வட்டி
 செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன்
 இன்னும் ரூபா 20.09 மில்லியன்
 தாமத வட்டிக்காக
 விலைப்பட்டியல்கள்
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 2024
 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி
 முடிவடையும் வரை பெக்கேஜ்
 02 ஒப்பந்தத்திற்காக
 ஒப்பந்தத்தினை பூர்த்திசெய்யும்
 சான்றிதழ்
 வழங்கப்பட்டிருக்காததுடன் 2025
 யூலை 01 ஆந் திகதிக்கு
 காலநீடிப்புச் செய்யப்பட்ட கடன்
 உடன்படிக்கையை முடிவு
 செய்வதற்கு
 நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும்
 இன்னும் செலுத்த வேண்டிய
 பெறுமதி அடையாளம்
 காணப்பட்டிருக்கவில்லை.

4.7 கால தாமதத்தின் பின்னர் வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட செயற்திட்டம்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) கொழும்பு புறநகர் புகையிரத செயற்திறனை மேம்படுத்தும் செயற்திட்டம்		
(i) புனையிர திணைக்களத்தினால் ஸ்மார்ட் நுழைவுப் பத்திரத்தினை வழங்கும் நடைமுறையின் முதலாவது கட்டத்தின் கீழ் பயணிகளுக்கு இணையத்தளத்தினூடாக க ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட ஆசனம் அல்லாது ஸ்மார்ட் நுழைவுப் பத்திரத்தினை கொள்வனவு செய்யும் வசதிகள் 2021 செப்டெம்பர் 30 ஆந் திகதியிலிருந்து வழங்குவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்காக ரூபா 488.94 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது. 2024 ஆகஸ்ட் 22 ஆந் திகதி வரை அந்த நடவடிக்கையை ஆரம்பித்தல் 02 ஆண்டுகளும் 11 மாதங்களும் தாமதமடைந்திருந்தது.	இந்த ஒப்பந்தமும் வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தலின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு ஒப்பந்தம் என்பதனால் சேவைகளுக்கான பொருள் விபரக் குறிப்பினைத் தயாரித்தல் புகையிரத திணைக்களத்துடன் முடிவு செய்து அதற்கிணங்க முறைமையினை வடிவமைத்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன் போது உருவாகிய காலம் எடுத்தல் அச்செயற்பாட்டிற்கு அத்தியவசியமானதாகும்.	நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அட்டவணைக்குள் செயற்திட்டத்தின் எதிர்பார்த்த இலக்குகளை அடைந்து கொள்ளாமை மற்றும் தாமதித்தல் சம்பந்தமாக பரீட்சிப்பினை நடாத்தி பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு எதிராக தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
(ii) இணைய தளத்தினூடாக நுழைவுப் பத்திரத்தினை கொள்வனவு செய்யும் வசதிகளை அமுல்படுத்திய	2024 ஆகஸ்ட் மாதத்திலிருந்து இணைய தளத்தினூடாக கொள்வனவு செய்த நுழைவுப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்கை குறைவடைந்தமைக்கு	ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள முறைமையில் தேவையான மாற்றங்களை துரிதமாக மேற்கொண்டு வினைத்திறனாக

திகதியிலிருந்து 2025	பல்வேறு காரணங்கள் பயன்படுத்துதல்
சனவரி 21 ஆந்	தாக்கமளித்துள்ளது. வேண்டும்.
திகதியில் உள்ளவாறு	பொது மக்களுக்கு
05 மாதங்கள்	போதியளவு
கடந்திருந்தும் இந்த	பிரசித்தப்படுத்தல்
முறைமையினுடாக	இல்லாமை,
சேகரிக்கப்பட்ட	நுழைவுப்பத்திரத்தினை
வருமானம்	செல்லுபடியாக்குவதற்கு
அக்காலப்பகுதிக்குள்	தரப்பட்டுள்ள
திணைக்களத்தின்	துணைக்கருவிகளை
ஒட்டுமொத்த	பயன்படுத்துவதற்கு
நுழைவுப்பத்திர	பரிசோதகர் தயக்கம்
வருமானத்தில் 01	காட்டுதல் பிரதானமாகும்.
சதவீதம் மாத்திரமாக	முறைமையினுள்
இருந்ததனால் இந்த	பணத்தை மீளச்
முறைமையை	செலுத்தும் வேண்டுதல்
பயன்படுத்துதல் மிகவும்	அங்கீகரிக்கப்படுகையில்
கீழ் மட்டத்தில்	அது IPG இனுடாக
காணப்பட்டது.	சுயமாக கையாளப்பட
அவ்வாறே வசதிகளை	வேண்டும் என இலங்கை
வழங்கி 06	புகையிரத சேவை
மாதங்களை	வேண்டிக்கொண்டிருந்தும்
மிகைத்திருந்தும்	வங்கி இந்த வசதிகளை
நுழைவுப்பத்திர	வழங்குவதற்கு இணங்கி
விற்பனையில்	கொண்டிருந்த போதிலும்
போதியளவு	இன்றுவரை அதனை
முறையான	செய்வதற்கு
செயல்முன்னேற்றம்	முடியாதிருந்தது.
அறிக்கையிடப்படவில்லை	
ல எனவும் வழங்கிய	
நுழைவுப்	
பத்திரங்களில் ஒரு	
பகுதியானது பணத்தை	
மீளச்	
செலுத்துவதற்காக	
வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டி	
ருந்தும் இதுவரை	
முறைமையினுடாக	
அந்த மீளச் செலுத்தும்	
வசதி	
வழங்கப்படவில்லை	
எனவும்	
அவதானிக்கப்பட்டது.	

4.8 வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டம்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டங்களின் செயலாற்றல்.		
I அமைச்சின் கீழ் அமுல்படுத்தப்படுகின்ற வெளிநாட்டு உதவி செயற்திட்டத்திற்கு கடன் முகவர் நிறுவனத்தினால் அவ்வப்போது வழங்கப்படுகின்ற நிதியானது அந்த முகவர் நிறுவனம் இணங்கி கொண்ட காலத்தில் பயன்படுத்தப்படாத சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டன. இது சம்பந்தமாக செயற்திட்டங்களின் பலவீனமான செயலாற்றல் நேரடியாக தாக்கமளித்துள்ளதுடன் இந்த தாமதங்களின் காரணமாக உரிய கடன் முகவர் நிறுவனத்திற்கு கடப்பாட்டு கட்டணத்தை (Commitment Charges) செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க திரண்ட வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம், கொழும்பு புறநகர் புகையிரத செயற்திறனை மேம்படுத்துதல் செயற்திட்டம் மற்றும் துறைமுக நுழைவு மேம்பால வீதி செயற்திட்டம் முதலிய செயற்திட்டங்களின் மூலம் மீளாய்வாண்டின்	இணக்கிக்கொள்ளப்பட்டது.	தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) ஆம் பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விடே கவனம் செலுத்தி கடப்பாட்டு கட்டணத்தை குறைப்பது சம்பந்தமான உள்ளக கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுத்துமூல அறிவுறுத்தலினை வழங்கி கண்காணிப்புச் செய்தல் வேண்டும்.

இறுதியில் மொத்த
பெறுமதி ரூபா 1005.27
மில்லியன் கடப்பாட்டுக்
கட்டணம்
செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

II கொழும்பு புறநகர் புகையிரத செயற்திறனை மேம்படுத்துதல் செயற்திட்டம்.

போக்குவரத்து மற்றும்
சிவில் விமான
சேவைகள் அமைச்சு
அமுல்படுத்தும்
நிறுவனமாக இலங்கை
புகையிரத
திணைக்களத்திற்காக
அமுல்படுத்தப்பட்ட
புகையிரத
வலையமைப்பின்
செயற்திறன், நிலையான
தன்மை மற்றும்
பாதுகாப்பினை
மேம்படுத்துவதற்காக
செயற்பாட்டு
செயற்திறனை
மேம்படுத்துதல்,
பராமரிப்பு
இயலாவினை
வலுப்படுத்துதல்
புகையிரத
பாதுகாப்பினை
மேம்படுத்துதல்,
தொழில்நுட்ப பயிற்சி
நிலையத்தினை
மேம்படுத்துதல் மற்றும்
எதிர்கால புகையிரத
செயற்திட்டத்திற்காக
செயற்திட்டத்தினை
அமுல்படுத்தும்
இயலாவு மற்றும்
ஆயத்தப்படுத்தலினை
வலுப்படுத்துதல் ஆகிய
பிரதான
குறிக்கோள்களுக்காக
அமுல்படுத்திய
இச்செயற்திட்டத்தின்
மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட
முழுக்கிரயம் ஐ.கு

டொலர் 147.66
 மில்லியனுக்கு சமமான
 ரூபா 47,215.8
 மில்லியனாக
 இருந்ததுடன்
 செயற்திட்டம் 2019
 செப்டெம்பர் 06 ஆந்
 திகதி 31 பிரதான
 செயற்பாடுகளின் கீழ்
 நடவடிக்கைகளை
 ஆரம்பித்து 2024
 திசெம்பர் 31 ஆந்
 திகதியளவில் முடிவு
 செய்வதற்கு
 திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
 ஆசிய அபிவிருத்தி
 வங்கியினால்
 செயற்திட்ட கடன்
 பணத்திற்குரிய
 நிதிக்கிரயத்தினை
 உள்ளடக்குவதற்கு
 வழங்கப்பட்டிருந்த ஐ.கு
 டொலர் 8.75
 மில்லியனான வட்டி நிதி
 ஏற்பாடு மற்றும் ஐ.கு
 டொலர் 0.35
 மில்லியனான கடப்பாட்டு
 கட்டணம் சம்பந்தமாக
 பின்வரும் விடயங்கள்
 அவதானிக்கப்பட்டன.

- (i) மீளாய்வாண்டில் கணக்காய்வு தேசிய கணக்காய்வு
 செயற்திட்ட அவதானிப்புக்களுடன் அதிகாரச்சட்டத்தின்
 வட்டிச் இணங்கிக் 38(1)(இ) பிரிவின்
 செலவுக்காக கொள்ளப்படுகின்றது. கீழான முறைமை
 ஐ.கு டொலர் தற்பொழுது செலவு மீளாய்வின் போது
 0.69 மில்லியன் செய்யப்பட்டுள்ள செலவு விடே கவனம்
 ஒதுக்கீடு உள்ளபடியான செலவுகள் செலுத்தி வட்டியை
 செய்யப்பட்டிருந் மற்றும் மிகுதியான குறைத்துக் கொள்வது
 தும் 2024 ஆம் எதிர்பார்த்த செலவுகளை சம்பந்தமான
 ஆண்டிற்கான செலவு செய்தல்களின் உள்ளகக்
 நிதிக்கூற்றுக்களி (Disbursement) கட்டுப்பாட்டினை
 ன் பிரகாரம் அடிப்படையில் செயற்திட்ட வலுப்படுத்துவதற்கு
 வருடாந்த நிர்வாக கையேட்டின் எழுத்துமூல
 வட்டிச் செலவு கடன் வட்டி கூறினை அறிவுறுத்தலினை
 ஐ.கு டொலர் மீண்டும் திருத்தம் வழங்கி கண்காணிப்புச்
 2.68 செய்யுமாறு வங்கிக்கு செய்தல் வேண்டும்.
 மில்லியனுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.
 சமமான ரூபா
 828.26
 மில்லியன்

தொகையாகும்.
அதற்கிணங்க
2024 ஆம்
ஆண்டிற்கான
மதிப்பீடு
செய்யப்பட்ட
வட்டிப்
பெறுமதியினை
மிகைத்து ஐ.கு
டொலர் 1.99
மில்லியன்
வட்டிச் செலவு
செயற்திட்டத்திற்
காக செலவு
செய்யப்பட்டிருந்
தது.

(ii)

மீளாய்வாண்டின்
இறுதித்
திகதியில்
கொழும்பு
புறநகர்
புகையிரத்தின்
செயற்திறனை
மேம்படுத்தும்
செயற்திட்டத்தின்
(CSREIP)
அனைத்து
நடவடிக்கைகளு
ம்
நிறைவேற்றப்பட்
டு முடிவு
செய்வதற்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்
டுள்ளது. ஆசிய
அபிவிருத்தி
வங்கியினால்
(ADB)
ஒட்டுமொத்த
செயற்திட்டத்திற்
காக பாதீடு
செய்யப்பட்ட
கடப்பாட்டு
கட்டணமாக
ஐ.கு டொலர்
0.35 மில்லியன்
நிதி ஏற்பாடு
செய்யப்பட்டிருந்
ததுடன் 2024
திசெம்பர் 31
ஆந் திகதியில்

கணக்காய்வு
அவதானிப்புக்களுடன்
இணங்கி
கொள்ளப்படுகின்றது.
செயற்திட்ட
தொடக்கத்தின் போது
திட்டமிட்டவாறு
செயற்திட்ட செலவுகளை
மேற்கொள்வதற்கு
முடியாமையின்
காரணமாக
பயன்படுத்தப்படாத கடன்
பணத்திற்காக கடப்பாட்டு
கட்டணத்தை கடன்
உடன்படிக்கைக்கு
இணங்க செலுத்த
வேண்டி ஏற்பட்டது.

தேசிய கணக்காய்வு
அதிகாரச்சட்டத்தின்
38(1)(இ) பிரிவின்
கீழான முறைமை
மீளாய்வின் போது
விடே கவனம்
செலுத்தி கடப்பாட்டு
கட்டணத்தை
குறைத்துக் கொள்வது
சம்பந்தமான
உள்ளகக்
கட்டுப்பாட்டினை
வலுப்படுத்துவதற்கு
எழுத்துமூல
அறிவுறுத்தலினை
வழங்கி கண்காணிப்புச்
செய்தல் வேண்டும்.

உள்ளவாறு
 உள்ளபடியான
 கடப்பாட்டு
 கட்டணம் 0.92
 மில்லியனாக
 இருந்ததனால்
 ஒட்டுமொத்த
 செயற்திட்டத்திற்
 காக
 மேற்கொள்ளப்ப
 ட்ட மிகையான
 கடப்பாட்டு
 கட்டண
 பெறுமதி ஐ.கு
 டொலர் 0.57
 மில்லியனாகும்.
 ஒட்டுமொத்த
 செயற்திட்டத்தின்
 பௌதீக மற்றும்
 நிதிசார்
 செயலாற்றலின்
 காரணமாக
 செயல்முன்னேற்
 றத்தின்
 தாமதமான
 இந்த
 பாதகமான
 நிலைமை
 உருவாகி
 இருந்தது.

(ஆ) செயற்திட்டத்தினை
 நிர்ணயிக்கப்பட்ட திகதிகளில்
 ஆரம்பிக்காமை

- | | | |
|--|---|---|
| <p>(i) செயற்திட்டத்தின்
 இரண்டாவது
 உறுப்புரையான
 விவசாயிகளுக்கான
 வழங்கல் சங்கிலி
 மற்றும் நுழைவினை
 மேம்படுத்தும் ஒரு
 வேலைத்திட்டத்தினை
 அமுல்படுத்தும்
 பொறிமுறையினைத்
 தயாரித்து
 ஸ்தாபிப்பதற்கு விவசாய
 அமைச்சுடன்
 ஒருங்கிணைந்து ஒரு
 நடைமுறையினைத்</p> | <p>கருத்துரை
 தரப்படவில்லை.</p> | <p>உடன்படிக்கை
 செய்யப்பட்ட
 வரையறைகளுக்கு
 இணங்க எதிர்பார்த்த
 குறிக்கோள்களை
 நிறைவேற்றுவதற்கு
 முறையான
 திட்டங்களை
 தயாரித்து
 அமுல்படுத்துதல்
 வேண்டும்.</p> |
|--|---|---|

தயாரிப்பதற்கு சிபாரிசு
செய்யப்பட்டிருந்ததுடன்
அந்த உறுப்புரைக்காக
ஐ.கு டொலர் 50
மில்லியன் பணம்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.
2023 மே 09 ஆந் திகதி
செய்ந்திட்டத்தினை
மீளமைப்புச் செய்யும்
போது அந்த நிதி
ஏற்பாடு ஐ.கு டொலர்
15 மில்லியன் வரை
குறைக்கப்பட்டிருந்தது.
எனினும் அந்த
உறுப்புரைக்குரிய
நடவடிக்கை எதுவும்
இன்றுவரை
ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்க
வில்லை.

- (ii) செய்ந்திட்ட மதிப்பீட்டு கருத்துரை -மேற்படி-
ஆவணங்களின் தரப்படவில்லை.
பிரகாரம் உப
உறுப்புரை 1.2 இன் கீழ்
வீதிப் பிரிவின் நிறுவக
மற்றும் கொள்கை
கட்டமைப்பினை
ஆயத்தப்படுத்துவதற்கா
க ஐ.கு டொலர் 05
மில்லியன் பணம்
ஒதுக்கீடு
செய்யப்பட்டிருந்தது.
எவ்வாறாயினும்
செய்ந்திட்ட
நடவடிக்கைகளை
ஆரம்பித்து 03
ஆண்டுகள்
கடந்திருந்தும் வீதிப்
பிரிவு கொள்கையை
நாளதுவரையாக்குதல்
மற்றும் வீதிப் பாதுகாப்பு
சம்பந்தமான
செயற்பாடுகளை
நிறைவேற்றுவதற்கு
தேவையான
நிபுணர்களைச்
சேர்த்துக்கொள்ளுதல்
மற்றும் கொள்வனவு
செய்தலானது
பெறுகைக் கட்டத்தில்

(i)	கொள்வனவு	நுழைவுப்	பத்திரங்களை	தேசிய	கணக்காய்வு
	செய்யப்பட்ட	900	பரீட்சிக்கும்	900	கை
	பரீட்சிக்கும்		இயந்திரங்கள்	அனைத்து	38(1)(இ)
	உபகரணங்களில்	878	புகையிரத		பிரிவின்
	உபகரணங்கள்	மாத்திரம்	நிலையங்களையும்		மீளாய்வின்
	பதிவு		உள்ளடக்கும்	வகையில்	விடே
	செய்யப்பட்டிருந்துதுடன்	606	ஊழியர்களுக்கு		செலுத்தி
	மிகுதியான	22	அந்த	இயந்திரங்களை	சொத்துக்களை
	உபகரணங்கள்		செயற்படுத்துவதற்காக		உச்ச
	பதிவுசெய்யப்படாததனால்		பயிற்சிகள்		அளவு
	அவை	இன்னும்	வழங்கப்பட்டன.		வினைத்திறனுடன்
	பயன்படுத்துவதற்காக				பயன்படுத்துவது
	ஆயத்தப்படுத்தப்படவில்லை				சம்பந்தமான
	எனவும்	இதுவரை			உள்ளகக்
					கட்டுப்பாட்டினை

விற்பனை செய்த
ஸ்மார்ட் டிகட்டுக்களின்
அளவில் 2,586
டிக்கட்டுக்கள் அதாவது
0.6 சதவீதம்
அளவானவை மாத்திரம்
அந்த பரீட்சிக்கும்
உபகரணங்களைப்
பயன்படுத்தி
பரீட்சிக்கப்பட்டது எனவும்
அவதானிக்கப்பட்டது.

வலுப்படுத்துவதற்கு
எழுத்துமூல
அறிவுறுத்தலினை
வழங்கி கண்காணிப்புச்
செய்தல் வேண்டும்.

- (ii) புகையிரத நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள டிகட்டுக்களை பரீட்சிக்கும் உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவது சம்பந்தமாக 31 புகையிரத நிலையங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள 128 உபகரணங்கள் சம்பந்தமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வுப் பரீட்சிப்பின் போது அவதானிக்கப்பட்டவாறு அந்த உபகரணங்கள் விளைவற்றுக் காணப்பட்டன. பயன்படுத்துவதன் மூலம் அளவினைக் குறைத்தல், தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் ஏற்படல், புகையிரத நிலையத்திற்கு உட்செல்லுதல் மற்றும் வெளியேற்றுதல் முறைப்படியாக மூடப்பட்டிருக்காமை, அதிக அளவான பயணிகள் இருக்கையில் பயன்படுத்தல் சிக்கலாக இருத்தல், குறைவான பயிற்சிகள், இணையதள இணைப்புக்கள் அடிக்கடி துண்டிக்கப்பட்டுதல், தேவையான நுழைவப் பத்திரங்களை பரீட்சிக்கும் கை இயந்திரங்கள் இலகுவான செயலாற்றலினைக் கொண்டதாகும். அவை சாதாரண நடமாடும் தொலைபேசியினை போல பயன்படுத்தக்கூடியதுடன் புதிய நுழைவுப் பத்திர வசதிகளை ஸ்கேன் செய்து கொள்ளலாம். அதற்காக 606 உத்தியோகத்தர்களுக்கும் ஊழியர்களுக்கும் ஒரு நாள் பயிற்சி வழங்கப்பட்டது. சொத்துக்களை உச்ச அளவு செய்றதிறனுடன் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு முடியாமைக்கு காரணமான விடயங்கள் சம்பந்தமாக பரீட்சிப்புக்களை நடாத்தி பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் சம்பந்தமாக தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் கொள்வனவு செய்த உபகரணங்களிலிருந்து உச்ச அளவு பயன்பாட்டினை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

அளவினைவிட
மிகையாக
உபகரணங்களை
வழங்கியதனால்
பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துதக்
கொள்ளப்படாமை,
உபகரணங்களை
பாதுகாப்பாக
வைத்திருத்தல் சிக்கலாக
இருத்தல் ஆகிய
பிரச்சினைகளுடனான
நிலைமையானது இந்த
உபகரணங்கள்
பயன்பாட்டிற்கு
எடுத்துதக்கொள்ளாமைக்க
ான காரணமாக
இருந்தது.

- (iii) தற்பொழுது ஸ்மார்ட் 606 உத்தியோகத்தரகள் -மேற்படி-
நுழைவுப் பத்திரங்கள் மற்றும் ஊழியர்களுக்கு
மற்றும் ஆசனங்களை ஒரு நாள் பயிற்சி
ஒதுக்கீடு செய்யும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முறைமையின் கீழ் ரூபா
151.67 மில்லியன் செலவு
செய்து டிக்கட்டுக்களை
செல்லுபடியாக்கும்
உபகரணங்கள்
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு 10
மாதங்களை
கடந்திருந்தும்
அச்செயற்பாடுகளின்
மூலம் எதிர்பார்த்த
குறிக்கோள்
நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கவி
ல்லை.

4.9 உள்நாட்டு நிதியின் மூலம் அமுல்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டங்கள்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(I) கொம்பனி வீதி உத்தரானந்த மாவத்தை மற்றும் ஐஸ்டிஸ் அக்பர் மாவத்தையில் புகையிரத வீதிக்கு மேலாக 02 மேம்பாலங்களை நிர்மாணித்தல்		
மேம்பாலங்களை நிர்மாணிப்பதற்காக ரூபா 5,278.08 மில்லியன் (வெட் வரியின்றி) ஒப்பந்த தொகைக்கு மாகா இன்ஜினியரிங் கம்பனிக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. தொழில் தருனரினால் உப கொடுப்பனவுகள் தாமதித்ததன் காரணமாக ஒப்பந்த பொது நிபந்தனை 16.1 இன் பிரகாரம் ஒப்பந்தக்காரரினால் 2022 மே 12 ஆந் திகதி ஒப்பந்த வேலைகள் கைவிடப்பட்டிருந்தன. நிலுவைப்பணத்தை செலுத்தியதன் பின்னர் 2023 மார்ச் 01 ஆந் திகதி செயற்திட்டத்தின் வேலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரை வேலைகள் முடிவடைந்திருக்கவில்லை. ஒப்பந்த காலத்தில் 04 சந்தர்ப்பங்களின் போது ஒப்பந்த காலத்தை நீடிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. 2022 மே 12 ஆந் திகதியிலிருந்து 2022 திசெம்பர் 27 ஆந் திகதி வரை வேலைகள் கைவிடப்பட்டிருந்த காலப்பகுதிக்காக ஒப்பந்தக்காரரினால் ரூபா 614.87 மில்லியன் வேலைகள் கைவிடும் கிரயத்தினை கோருவதற்கு வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் கோரிக்கைகளை மதிப்பீடு		

செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 2024 யூலை மாத அறிக்கையின் சிபாரிசுக்கு இணங்க ரூபா 427.65 மில்லியனை செலுத்துவதற்கு சிபாரிசு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் நிர்மாணப் பொருட்களின் விலைத் தளபம்பலின் அளவினை நட்டயீடு செய்வதற்காக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்த அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் ஒப்பந்தக்காரரினால் இந்த ஒப்பந்தத்திற்காக வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டிருந்த ரூபா 1,858.93 மில்லியனான கோரிக்கைகளில் ரூபா 1,055.62 மில்லியன் பெறுமதியினை ஒப்பந்தக்காரருக்கு செலுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தது. பல்வேறு மேலதிக கிரயங்களின் காரணமாக ஒப்பந்த பெறுமதி 27.04 சதவீதத்தினால் அதிகரித்திருந்தது. இது சம்பந்தமாக பின்வருபவை அவதானிக்கப்பட்டுகின்றன.

- | | | |
|--|---|--|
| <p>(i) தொடக்க ஒப்பந்த காலத்தினை மிகைத்து 03 காலநீடிப்புக்கள் (EOT) அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதன் முன்றாவது காலநீடிப்பு 2024 மே 17 ஆந் திகதி முடிவடைந்திருந்தது. ஒப்பந்தக்காரரினால் 2024 யூலை 28 ஆந் திகதி வரை இன்னுமொரு கால நீடிப்பு 2024 மே 02 ஆந் திகதி வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டிருந்ததும் அதற்கான அங்கீகாரம் 2024 நவம்பர் 27 ஆந் திகதி வரை தாமதித்திருந்தது.</p> | <p>ஒப்பந்த காலம் 2024 யூலை 28 ஆந் திகதி வரை கால நீடிப்பு செய்வதற்கான அங்கீகாரம் 2024-11-27 ஆந் திகதி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. ஒப்பந்தத்தின் அங்கீகரித்த முடிவுசெய்யும் திகதியான 2024 யூலை 28 ஆந் திகதி வரை வேலையை பூரணப்படுத்தி தொழில்தருனரினால் வேலையை பொறுப்பேற்கும் சான்றிதழ் (Taking over certificate) வழங்கப்பட்டுள்ளது.</p> | <p>தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விடே கவனம் செலுத்தி ஒப்பந்த காலத்தினை மிகைத்து காலநீடிப்பு செய்வது சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுததுமூல அறிவுறுத்தலினை வழங்கி கண்காணிப்புச் செய்தல் வேண்டும்.</p> |
|--|---|--|

- (ii) விலைத்தளம்பல்களுக்காக உரிய அமைச்சரவை இது சம்பந்தமாக க ஒப்பந்தக்காரினால் பத்திரம் 2021-12-14 ஆந் விசாரணைகளை ரூபா 1,055.62 மில்லியன் திகதி மேற்கொண்டு தொகையானது 30 ஆம் அங்கீகரிக்கட்டிருந்ததனா பொறுப்புக்கூற இலக்க உப லும் இந்த ஒப்பந்தம் 2022 வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக் கொடுப்பனவு மே 02 ஆந் திகதியிருந்து கு II அத்தியாயம் சான்றிதழின் கீழ் 2024 2022 திசெம்பர் 22 ஆந் XLVIII இன் 29 ஆம் யூலை 25 ஆந் திகதி திகதி வரை ஒப்பந்தம் பிரிவின் பிரகாரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. கைவிடப்பட்டிருந்ததனாலு ஒழுக்காற்று ம் ஒப்பந்தக்காரர் இந்த நடவடிக்கை எடுத்தல் திகதிய நானாவித வேண்டும். வெளிநாட்டு உதவி தளம்பல்களுக்கான வேண்டுதல்களை சமர்ப்பித்திருந்தது 30 ஆம் பணிப்பாளரினால் வேண்டுதல்களை இலக்க உப கொடுப்பனவு அமைச்சின் மேலதிக செயலாளருக்கு (பொறியியலாளர்) சான்றிதழ்களின் கீழ் 2024- விலாசமிடப்பட்ட RDA/MFAP/S1/FO/01/G 07-25 ஆந் திகதி EN ஆம் இலக்க என்பதனாலும் 2021 கடிதத்தின் பிரகாரம் மற்றும் 2022 ஆம் இக்கொடுப்பனவினை ஆண்டுகளுக்கான பாதீட்டு நிதி ஏற்பாட்டின் மூலம் மேற்கொள்வதற்கு இக்கொடுப்பனவை முன்னர் தொழில்நுட்ப மேற்கொள்ளுதல் மதிப்பீட்டுக் குழுவின் நடைமுறைச்சாத்தியமற்றத சிபாரிசினை அகும். அதனால் 2024 பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஏற்பாடு உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தும் இக்கொடுப்பனவுக்காக அது தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கவனத்தில் கொள்ளாது இரண்டு சந்தர்ப்பங்களின் போது மொத்தப் பெறுமதியான ரூபா 833 இரண்டு சந்தர்ப்பங்களின் மொத்தப் பெறுமதியான ரூபா 833 மில்லியன் கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும் 2021 திசெம்பர் 14 ஆந் திகதிய அமைப/21/2084/306/094 இலக்க அமைச்சரவை அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் விலைத் தளம்பல்களுக்கான இழப்பீடு 2021 மற்றும் 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி ஏற்பட்டினுள் முகாமைத்துவம் செய்வேண்டும் என காட்டப்பட்டிருந்தது.

எனினும் மேற்கூறிய
கொடுப்பனவுகள்
அமைச்சரவை
தீர்மானத்திற்கு முரணாக
2024 ஆம் ஆண்டிற்கான
நிதி ஏற்பாட்டினை
பயன்படுத்தி
மேற்கொள்ளப்பட்டது.

(iii) விலைத்
தளம்பல்களுக்காக
கொடுப்பனவு செய்ய
வேண்டி
ஏற்பட்டுள்ளதனால்
ஒப்பந்த பெறுமதி
அதிகரிப்பதற்காக
அங்கீகாரத்தினைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு
2024 ஆகஸ்ட் 28 ஆந்
திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
39/2024 ஆம் இலக்க
அமைச்சரவை
விஞ்ஞாபனத்திற்காக
2024 செப்டெம்பர் 10
ஆந் திகதி
அமைச்சரவையினால்
வழங்கப்பட்டிருந்த
அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின் பிரகாரம்
ஒப்பந்த பெறுமதியை
திருத்தம் செய்வது
சம்பந்தமாக உரிய
தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக்
குழுவின் மற்றும்
அமைச்சரவையினால்
நியமிக்கப்பட்ட நிரந்தர
பெறுகைக் குழுவின்
சிபாரிசினைப்
பெற்றுக்கொள்ளல்
மற்றும் இந்த
சிபாரிசினை மீண்டும்
அமைச்சரவைக்குச்
சமர்ப்பித்து
அங்கீகாரத்தினைப்
பெற்றுக்கொள்வதற்கு
தெரிவித்திருந்தும்
அக்கட்டளையினை
அமுல்படுத்தாது 2024
செப்டெம்பர் 22 ஆந்
திகதி விலைத்
தளம்பல்களுக்காக ரூபா

இதற்காக நியமிக்கப்பட்ட
தொழில்நுட்ப குழுவின்
சிபாரிசு 2024-12-16 ஆந்
திகதி நடைபெற்ற
பெறுகைக்குழு கூட்டத்தின்
போது (பெறுகைக்குழு
கூட்டம் இலக்கம்
SCAPC/6./2024)
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அத்தீர்மானம் 2025-05-
07 ஆந் திகதி
நடைபெற்ற அமைச்சரவை
கூட்டத்தின் போது
(அமைப/25/0703/809/015-
1)
அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

-மேற்படி-

296 மில்லியன்
செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

(iv)	மேம்பாலம் செயற்றிட்டமானது நானாவித வெளிநாட்டு உதவி செயற்றிட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு செயற்றிட்டமானதுடன் அங்கீகரித்த ஆளணியினரின் பிரகாரம் அதற்காக ஒரு செயற்றிட்ட பணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். எனினும் அந்த அங்கீகாரத்திற்கு முரணாக 2024 ஆகஸ்ட் 14 ஆந் திகதி அமைச்சு செயலாளரினால் இச்செயற்றிட்டத்திற்காக பதில் கடமை பார்க்கும் ஒரு பணிப்பாளர் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்த பதில் கடமைபார்க்கும் பணிப்பாளரினால் ஒப்பந்தக்காரரின் ரூபா 833 மில்லியனான மேற்கூறிய கொடுப்பனவு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது டன் அதற்கிணங்க இக்கொடுப்பனவுகள் நிதிப் பிரமாணத்தின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அதிகார ஒப்படைப்பிற்கு முரணாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த து. மேலும் செயற்றிட்ட பொறியியலாளராகவும் இந்த பதில் கடமை பார்க்கும் பணிப்பாளர் செயற்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கிணங்க செயற்றிட்டத்தின் வேலைப்பகிர்வு சம்பந்தமான உள்ளக	அமைச்சு செயலாளரினால் MPH/HWY/ADM04(iii)/1 1/PF/MFAP/DPD/02 ஆம் இலக்க 2021-10-12 மற்றும் 2024-08-18 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ள மேற்கூறிய செயற்றிட்டத்தின் பதில் கடமை பார்க்கும் செயற்றிட்ட பணிப்பாளர் பதவியின் பிரகாரம் மற்றும் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டள்ளதன் பிரகாரம் செயற்றிட்ட பணிப்பாளருக்கு கிடைத்துள்ள அதிகாரத்தின் பிரகாரம் இந்த பதில் கடமை பார்க்கும் பணிப்பாளரினால் கணக்காய்வு ஐய வினாவில் குறிப்பிட்ட கொடுப்பனவு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.	-மேற்படி-
------	--	---	-----------

கட்டுப்பாடு பலவீனமான
மட்டத்தில் காணப்பட்டது
என அவதானிக்கப்பட்டது.

4.10 பெறுகைகள்

பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்	பிரதான உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	கணக்கீட்டு	சிபாரிசுகள்
(அ) உள்ளடக்கம் தொடர்புபட்ட அபிவிருத்தி செயற்திட்டம்			
(i) செயற்திட்டத்தினால் 2024 ஆம் ஆண்டில் கிழக்கு மாகாணத்தில் ரூபா 3,451.99 மில்லியன் பெறுமதியான கிராமிய வீதிகள் லொட் 07 இன் வீதி புனரமைப்பு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. தெரிவுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரர்களின் கேள்வி விலைகள் பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டினைவட 19.91 சதவீதத்திற்கும் 30.16 சதவீதத்திற்கும் இடைப்பட்ட வீச்சில் குறைந்த பெறுமதியைக் கொண்டிருந்தது. பெறுகை கையேட்டின் 7.9.2 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கேள்வி விலைகள் பொறியியலாளர் மதிப்பீட்டினை விட குறிப்பிடத்தக்க அளவில் குறைந்த பெறுமதியை கொண்டிருக்குமாயின் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களில் அதிக பெறுமதியைக் கொண்ட செயலாற்றல் பிணையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு	ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தெரிவுசெய்யப்பட்ட வழங்குனர்களினால் ஒப்பந்த பணத்தில் 10 சதவீதமான செயலாற்றல் பிணையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளது. கேள்வி மதிப்பீட்டின் போது சில சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்விப் பெறுமதியானது பொறியியல் மதிப்பீடுகளுடன் ஒப்படுகையில் 19 சதவீதத்திலிருந்து 30 சதவீதம் வரை குறைவானது. தோன்றுகின்றது. எவ்வாறாயினும் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தக்காரரினால் நியபந்தனைகளுக்கு இணங்க 10 சதவீதமான செயலாற்றல் பிணையை வழங்க வேண்டும் என்பதனால் அமைச்சு பெறுகைகுழு அது போதுமானது எனக் கருதியதனால் இப்பொறுப்பினை	ஒப்பந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது சம்பந்தமாக தொழில்தருனரின் ஆபத்தை குறைப்பதற்காக போதியளவு செயலாற்றல் பிணையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். இது சம்பந்தமாக தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி ஒப்பந்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுத்துமூல அறிவுறுத்தலினை வழங்கி கண்காணிப்பு செய்தல் வேண்டும்.	

அல்லது கேள்வியை அதிகரிக்காமல்
 நிராகரிப்பதற்கு இருப்பதற்கு
 நடவடிக்கை எடுத்தல் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.
 வேண்டும். எனினும்
 கேள்வி மதிப்பீட்டின்
 போது ஒப்பந்தத்தின்
 விசேட நிபந்தனைகளில்
 குறிப்பிட்ட ஒப்பந்த
 பெறுமதியில் 10
 சதவீதமான
 செயலாற்றல் பிணையை
 பெற்றுக்கொள்வதற்கு
 மேலதிகமாக
 அப்பிணைப்
 பெறுமதியை
 அதிகரிப்பதற்கு உரிய
 பெறுகைக்குழு
 தீர்மானித்திருக்கவில்லை
 ல. இந்த வீதி
 புனரமைப்பு
 நடவடிக்கைகளின்
 பௌதீக
 செயல்முன்னேற்றத்தினை
 தொடக்க ஒப்பந்த
 காலத்துடன் ஒப்பிடும்
 பேர்து மிகவும் குறைந்த
 மட்டத்தில்
 காணப்பட்டதுடன்
 ஒப்பந்த
 நடவடிக்கைகளை உரிய
 காலத்தில் முடிவு
 செய்வதற்கு முடியாமை
 ஆபத்து காணப்பட்டது
 என
 அவதானிக்கப்பட்டது.

- (ii) கேள்வி ஆவணங்களில் கேள்வி மதிப்பீட்டு மதிப்பீடுகள்
 உள்ளடக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான
 கேள்வி வைக்கும் ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற விசாரணைகளை
 நடைமுறைகளை (பகுதி சந்தர்ப்பத்தில் வீதி மேற்கொண்டு
 1) மதிப்பீடு செய்தல் அபிவிருத்தி தொழில்நுட்ப
 மற்றும் தகமை அதிகாரசபையின் மதிப்பீட்டுக்
 வரையறைகளுக்கு (III பணிப்பாளர் நாயகத்தின் குழுவினால் உரிய
 ஆம் பிரிவு) இணங்க மூலம் அனைத்து மதிப்பீடுகளை
 கேள்விதாரர்களினால் பிரிவுகளுக்கும் மேற்கொண்டு
 முன்னர் செயற்திட்ட எடுக்கப்பட்ட
 மேற்கொள்ளப்பட்ட தலைவர்களுக்கும் தீர்மானங்களை குழு
 ஒப்பந்தங்கள் படிவங்களை அனுப்பி சிபாரிசுகளில்
 தொடர்பாக முன்னர் குறிப்பிடப்படாமை
 ஒப்பந்தகளை முடிவு மேற்கொள்ளப்பட்ட சம்பந்தமாக
 அவதானிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பான பொறுப்புக்கூற

செய்தல் (Termination), விசாரணை செய்யப்பட்டு வரும் வழக்கு நடவடிக்கைகள், முன்னைய கால வழக்கு நடவடிக்கைகள் என்பன தொடர்பான தகவல்கள் கேள்வி ஆவணங்களுடன் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் கேள்வி மதிப்பீட்டின் போது உரிய பெறுகைக் குழுவினால் இது தொடர்பாக கேள்விதாரர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட மேற்கூறிய ஆவணங்கள் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. அதற்கிணங்க முன்னைய காலத்தில் வீதிப் புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக பூர்த்திசெய்யாத ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு இந்த ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்த சந்தர்ப்பங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.	அனைத்து செயலாற்றல் தகவல்களையும் முன்னைய வழக்கு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தற்போதைய வழக்கு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தகவல்களைப் பெற்று அவை மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தப்பட்டது. மேலும் ஒப்பந்தக்காரர்களின் வரலாற்றில் பலவீனமான செயலாற்றல் முன்னைய கால வழக்குகள் மற்றும் தற்போது காணப்படுகின்ற வழக்கு நடவடிக்கைகளுக்குரிய தகவல்களை கேள்வியுடன் வழங்க வேண்டியதுடன் அதற்கான படிவங்களும் கேள்வியில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.	வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
(iii) செயற்திட்டத்தினால் அலுவலக உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக விலை ஒப்பீட்டு முறைமை (Shopping Method) இன் கீழ் 2023 திசெம்பர் 13 ஆந் திகதி கேள்வி கோரி ரூபா 101,118 பணம் உரிய எழுது கருவிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காக செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த மூன்று கேள்வி ஆவணங்களுக்கு மத்தியில் இரண்டு	எழுமாற்றாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட தகமை பெற்ற வழங்குனர்களிடமிருந்து கேள்வி மனுக்கள் கோரப்பட்டிருந்தன. எவ்வாறாயினும் அக்கேள்விகளை திறக்கும் போதும், மதிப்பீடு செய்யும் போதும் வழங்குனர்களின் கேள்வி மனுக்களில் குறிப்பிட்ட தொலைபேசி இலக்கம் ஒரே இலக்கம் என அவதானிக்கப்படவில்லை. ஆகக்குறைந்த விலைக்கு கேள்விகளைச் சமர்ப்பித்த வழங்குனர்களிடமிருந்து செயற்திட்டம் அந்த எழுதுகருவிகளைக்	கேள்வி மனுக்களை கோரல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்யதல் சம்பந்தமாக முறையான விசாரணைகளை மேற்கொண்டு போலியான கேள்வி ஆவணங்கள் தொடர்பாக பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்களுக்கு தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல்

கேள்வி ஆவணங்களில் கொள்வனவு செய்ததுடன் வேண்டும்.
 வழங்குனரின் அந்த விலைகளை சந்தை
 தொலைபேசிகள் ஒரே விலைகளுடன் ஒப்பீடு
 இலக்கமாக இருந்தன் செய்யும் போது
 காரணமாக அக்கேள்வி நியாயமானது என
 ஆவணங்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
 போலியாகத்
 தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது
 என கணக்காய்வின்
 போது
 அவதானிக்கப்பட்டது.
 மேலும் இது
 சம்பந்தமாக
 எடுக்கப்பட்டிருந்த
 மேலதிக
 நடவடிக்கைகள்
 கணக்காய்விற்கு
 வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க
 வில்லை.

**(ஆ) துறைமுக நுழைவு மேம்பால
வீதி செயற்திட்டம்**

2024 ஒக்தோபர் 28 ஆந்
 திகதிய 24/2008/713/009 ஆம்
 இலக்க அமைச்சரவை
 அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம்
 துறைமுக நுழைவு வீதி
 செயற்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டுத்
 தொகை ரூபா 28,002.22
 மில்லியனிலிருந்து ரூபா
 68,337.22 மில்லியன் வரை
 அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு
 அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது.
 அதில் உள்ளடக்கப்பட்ட முழு
 முரண்களின் பெறுதி 5.91
 மில்லியன்களானதுடன் அதில்
 லோட்டஸ் சுற்று வட்டம்,
 துறைமுக நுழைவு வீதி, டொல்
 பிளாசா சேவைக்கட்டிடம்,
 ரேம்ஸ் 04, ரேம்ஸ் 03ஆகிய
 வேலைகளுக்காக முரண்
 கட்டளை இலக்கம் 60 இன் கீழ்
 ரூா 5.26 பில்லியன் ஒதுக்கீடு
 செய்யப்பட்டிருந்தது.
 எவ்வாறாயினும் தொழில்நுட்ப
 மதிப்பீட்டுக் குழு அறிக்கை
 மற்றும் உடன்படிக்கை
 ஆவணங்களின் பிரகாரம்
 செயற்திட்டத்தின் தொடக்க
 சந்தர்ப்பத்தின் போது
 செயற்திட்டத்தின்
 சாத்தியவள ஆய்வின்
 போது 02 பிரதான
 கருதுகோள்கள்
 சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
 1. 04 ஆவது சாய்வு,
 காலிமுகத் திடல்
 பிரதேசத்தின் கீழ்
 கடல்சார்ந்த வீதியுடன்
 இணைப்புச் செய்வதற்காக
 நிர்ணயிக்கப்படுகின்ற
 சுரங்கத்துடன் இணைப்புச்
 செய்யப்பட்டது.
 2. 03 ஆவது சாய்வானது
 இறுதிப் பகுதியான
 இலங்கை துறைமுக
 அதிகார சபையினால்
 அவர்களின் துறைமுக
 அபிவிருத்தி
 செயற்திட்டத்தின் கீழ்
 நிர்மாணிக்கப்படும்.
 எவ்வாறாயினும் கொவிட்
 மற்றும் பொருளாதார
 பிரச்சினையின் காரணமாக
 சுரங்க செயற்திட்டம்
 அமுல்படுத்தப்படவில்லை
 .
 செயற்திட்டம்
 தொடக்க
 சந்தர்ப்பத்தின் போது
 அடிப்படையான
 நோக்கெல்லையை
 உறுதியாக
 அடையாளம்
 காணாமை
 சம்பந்தமாக
 முறையான
 பரீட்சிப்புக்களை
 மேற்கொண்டு
 பொறுப்புக்கூற
 வேண்டிய
 உத்தியோகத்தர்களுக்
 கு தாபன விதிக்
 கோவையின் பகுதி II
 அத்தியாயம் XLVIII
 இன் 29 ஆம் பிரிவின்
 பிரகாரம் ஒழுக்காற்று
 நடவடிக்கை எடுத்தல்
 வேண்டும்.

அடிப்படையாக
அடையாளங்காணப்பட
வேண்டிய விடயம் அடையாளம்
காணப்படவில்லை என
அவதானிக்கப்பட்டது.

(இ) ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு
நிகழ்ச்சித்திட்டம் - கட்டம் I

2022 ஆம் ஆண்டில் ஆர்.எம்.சீ-04 பெக்கேஜில் பெல்மடுல்ல - எம்பிலிபிடிய - நோனாகம் வீதியின் முரண்களின் கீழ் 2022 ஆம் ஆண்டில் பலாங்கொட - போவத்த - கல்தொட வீதி புனரமைப்புச் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த வீதியின் முழு நீளம் 16 கிலோ மீற்றர் ஆனதுடன் எந்த பெறுகை நடைமுறையும் பின்பற்றப்படாது பெல்மடுல்ல - எம்பிலிபிடிய - நோனாகம் வீதியின் புனரமைப்புச் செய்யும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்த 04 ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கும் ஒப்பந்த நடவடிக்கைகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன. இந்த நிர்மாணங்கள் சம்பந்தமாக ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குச் செலுத்தப்பட்ட பெறுமதியும் கொடுப்பனவு செய்வதற்கான அங்கீகாரமும் கணக்காய்விற்கு வெளிப்படுத்தப்படாததுடன் அமைச்சின் மூலம் தொடக்க மதிப்பீட்டுக்களை நடாத்தி உரிய அறிக்கை பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் (பொறியியலாளர்) 2023 நவம்பர் 30 ஆந் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும் இப்புலனாய்வின் பின்னர எடுக்கப்பட்ட மேலதிக நடவடிக்கைகள் சம்பந்தமான சான்றுகள் கணக்காய்விற்கு வெளிப்படவில்லை

கருத்துரை
தரப்படவில்லை.

பெறுகை வழிகாட்டிக்
கோவை
நிபந்தனைகளுக்கு
இணங்கியிருக்காமை
சம்பந்தமான
பொறுப்புக்களை
நிறைவேற்றத்
தவறியுள்ள
உத்தியோகத்தர்களுக்
கு தாபன விதிக்
கோவையின் பகுதி II
அத்தியாயம் XLVII
இன் 08 ஆம் பிரிவின்
பிரகாரம்
விசாரணைகளை
நடாத்தி ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

4.11 சொத்துக்கள் முகாமைத்துவம்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	கணக்கீட்டு	சிபாரிசுகள்
(i) இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த அமைச்சின் KD-9204 ஆம் இலக்க NISSAN கார் சந்தையில் உதிரிப்பாகங்களுக்கான தட்டுப்பாடு, காணப்படுகின்ற உதிரிப்பாகங்களின் விலை அதிகரிப்பு மற்றும் எரிபொருள் செயற்திறன் குறைவடைந்திருத்தல் என்பனவற்றின் காரணமாக செயற்படுத்துவது வினைத்திறனற்றது என்பதனால் மீண்டும் போக்குவரத்து அமைச்சிற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த வாகனத்தை ஏலத்தில் விற்பனை செய்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டு 2022 ஆம் ஆண்டிலிருந்து பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் குழுவின் மூலம் பெறுமதி மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு 2024 ஆகஸ்ட் 26 ஆந் திகதி ரூபா 2.4 மில்லியனாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தும் இன்றுவரை இந்த வாகனம் ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.	அரசாங்கத்திற்கு அதிக செலவுச் சுமையான சொகுசு வாகனங்களை கைதவிர்ப்புச் செய்யும் நடைமுறையின் கீழ் KD -9204 ஆம் இலக்க இந்த வாகனம் கேள்வி மூலம் கைதவிர்ப்புச் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.		சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளின் பரகாரம் கைதவிர்ப்பு நடவடிக்கை செய்யப்படுதல் வேண்டும்.
(ii) நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவின் சொத்துக்கள் பதிவேட்டில் உள்ளடக்கப்பட்ட KQ-0690 ஆம் இலக்க வாகனம் அமைச்சினால் 2025 ஏப்ரல் 25 ஆந் திகதி கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பித்த வாகன தகவல்களில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே 2024 திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு அந்த வாகனங்கள் பௌதீக ரீதியாக அமைச்சிடம்	KQ-0690 ஆம் இலக்க வாகனம் சனாதிபதி செயலகத்திற்கு தற்காலிகமாக இணைத்துக் கொள்ளப்பட்ட ஒரு வாகனம் என்பதுடன் அந்த வாகனத்தை முறைப்படியாக சனாதிபதி செயலகத்திற்கு ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.		தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி வாகனம் சம்பந்தமாக முறையான பதிவேட்டினைப் பேணுவது சம்பந்தமான

காணப்படுகின்றது என்பதுவும்
கணக்காய்விற்கு
உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

உள்ளகக்
கட்டுப்பாட்டினை
வலுப்படுத்துவதற்கு
எழுத்துமூல
அறிவுறுத்தலினை
வழங்கி கண்காணிப்பு
செய்தல் வேண்டும்

(iii) மகநெகும் வீதி நிர்மாண
இயந்திர உபகரண (தனியார்)
கம்பனி

(I) கம்பனியை கலைக்கும் கருத்துரை
நடவடிக்கைகளுக்காக தரப்படவில்லை.
2023 மார்ச்
மாதத்திலிருந்து
செயற்பாட்டு
நடவடிக்கைகள்
நிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர்
வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையினால்
வாடகை அடிப்படையில்
கம்பனிக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்த 248
சொத்து விடயங்கள்
வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபைக்கு
ஒப்படைக்கப்படாது
கம்பனி வளவிலும்
வேலைத்தளத்திலும்
வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்த நிலையான
சொத்துக்களுக்கு
மத்தியில் 83
விடயங்கள் கம்பனிக்கு
ஒப்படைக்கப்பட்ட
திகதியில்
உள்ளவாறான புத்தகப்
பெறுமதி ரூபா 71.84
மில்லியனாக
இருந்ததுடன் பெறுமதி
மதிப்பீடு செய்யப்படாத
165 நிலையான சொத்து
விடயங்கள்
காணப்பட்டது என
அவதானிக்கப்பட்ட
போதிலும்
அமைச்சினால் இது
சம்பந்தமாக முறையான
கண்காணிப்பு
செய்யப்படவில்லை.

வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையினால்
வாடகை
அடிப்படையில்
கம்பனிக்கு
வழங்கப்பட்டிருந்த
சொத்துக்கள் வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையினால்
மீளப்பொறுப்பேற்பதற்
கு முறையான
வேலைத்திட்டம்
அமுல்படுத்தப்பட
வேண்டியதுடன் இது
சம்பந்தமாக தேசிய
கணக்காய்வு
அதிகாரச் சட்டத்தின்
38(1)(இ) பிரிவின்
கீழான முறைமை
மீளாய்வின் போது
விசேட கவனம்
செலுத்தி உள்ளகக்
கட்டுப்பாட்டினை
வலுப்படுத்துவதற்கு
எழுத்துமூல
அறிவுறுத்தலினை
வழங்கி கண்காணிப்பு
செய்தல் வேண்டும்.

- (II) 2024 ஒக்தோபர் 03 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 591.22 மில்லியனான மோட்டார் வாகனம், பொறி மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள் கணக்காய்வுத் திகதி வரை கம்பனியின் வளவிலும் வேலைத்தளங்களிலும் வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இச்சொத்துக்கள் கம்பனியின் செயற்பாடுகள் நிறுத்தப்பட்ட 2023 மார்ச் மாதத்திலிருந்து குறைந்த பயன்பாட்டிற்கு உட்பட்டுக் காணப்பட்டன. இந்த நிலையான சொத்துக்களை வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு முறைப்படியாக ஒப்படைப்பதற்கு கம்பனி இதுவரை நடவடிக்கை எடுத்திருக்காத போதிலும் அமைச்சினால் அந்த நடவடிக்கை கண்காணிப்புச் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.
- கருத்துரை தரப்படவில்லை.
- தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச் சட்டத்தின் 38(1)(இ) பிரிவின் கீழான முறைமை மீளாய்வின் போது விசேட கவனம் செலுத்தி உரிய சொத்துக்களை வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபைக்கு மீள ஒப்படைப்பதற்கு ஒரு வேலைத்திட்டம் அமுல்படுத்தப்பட வேண்டியதுடன் இது சம்பந்தமான உள்ளகக் கட்டுப்பாட்டினை வலுப்படுத்துவதற்கு எழுத்துமூல அறிவுறுத்தலினை வழங்கி கண்காணிப்பு செய்தல் வேண்டும்.

(iv) **மாத்தறை கதிர்காமம் புதிய புகையிரத வீதி செயற்திட்டம் (தெற்கு கரையோர புகையிரத வீதியை மேம்படுத்துதல்)**

- மாத்தறை கதிர்காமம் புதிய புகையிரத வீதிச் செயற்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை முடிவு செய்து 2020 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி நடவடிக்கை முடப்பட்டிருந்தது. செயற்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக கொள்வனவு செய்யப்பட்ட டொயோடா Hilux வகையான 06 டபிள் கெப் வாகனங்கள் செயற்திட்ட காலம் முடிவடைந்ததன் பின்னர் மீள ஏற்றுமதி செய்தலின் அடிப்படையில் இதில் குறிப்பிட்டுள்ள 06 வாகனங்களும் இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளதனால் (China National Machinery Import and Export Corporation இற்கு வாகன இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி சம்பந்தமாக பரீட்சிப்புக்களை நடாத்தி உரிய வாகனங்கள் மற்றும் செலுத்தப்பட்ட இறக்குமதி வரி சம்பந்தமாக துரித நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன்

போக்குவரத்து மற்றும் மேற்கூறிய வாகனங்களை பொறுப்பை
 நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு மீள ஏற்றுமதி செய்து நிறைவேற்றத்
 செயலாளரின் பெயரில் அமைச்சு செயலாளருக்கு தவறியுள்ள
 இறக்குமதி செய்யப்பட்டு பதிவு உத்தியோகத்தர்கள்
 செய்யப்பட்டிருந்துடன் இந்த சம்பந்தமாக தாபன
 வாகனங்களுக்காக அமைச்சின் விதிக் கோவையின்
 மூலம் இலங்கை சுங்கத்திற்கு பணிப்பாளர் பகுதி II அத்தியாயம்
 ரூபா 23.33 மில்லியன் நாயகம் சுங்கத்திற்கான XLVIII இன் 29 ஆம்
 இறக்குமதி வரி மற்றும் பிரதியுடன் 2025/01/20, பிரிவின் பிரகாரம்
 கட்டணங்களாக 22/07, 03/07 மற்றும் ஒழுக்காற்று
 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 04/22 ஆம் திகதிய நடவடிக்கை எடுத்தல்
 எவ்வாறாயினும் இந்த கடிதங்களின் மூலம் வேண்டும்.
 வாகனங்களின் பெறுகைக் தெரியப்படுத்தியிருந்த
 கிரயமானது போக்குவரத்து போதிலும் இன்றுவரை
 அமைச்சினால் பதில்
 மேற்கொள்ளப்பட்டதா அனுப்பப்பட்டிருக்கவில்லை
 என்பதனை
 உறுதிப்படுத்துவதற்காக
 தேவையான சான்றுகள்
 போக்குவரத்து அமைச்சிடம்
 இல்லாத்திருந்ததன் காரணமாக
 செய்றதிட்ட
 நடவடிக்கைகளுக்காக
 இறக்குமதி செய்து
 போக்குவரத்து மற்றும்
 நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு
 செயலாளரின் பெயரில்
 பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்த
 வாகனங்களின் பௌதீக
 பயன்பாடு தற்பொழுது
 ஒப்பந்தக்காரரினால்
 மேற்கொள்ளப்படுகின்றது என
 அவதானிக்கப்பட்டது.

4.12 நடட்டங்கள் மற்றும் சேதங்கள்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு பதிவுழிக்கப்படாது முன்கொண்டுவரப்பட்ட மீதி ரூபா 13.01 மில்லியனானது முன்னைய ஆண்டுகளின் போது ஏற்பட்ட நடட்டங்கள் மற்றும்		

விட்டுவிடுதல்கள் ஆனதுடன் இது
சம்பந்தமாக பின்வரும்
அவதானிப்புக்கள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

- (i) போக்குவரத்து பிரிவின் இந்த திடீர் விபத்து நட்டத்தை அதற்கு
PF-6319 ஆம் இலக்க தொடர்பாக கல்கிசை பொறுப்புக்கூற
கெப் வாகனம் 2022 நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வேண்டிய
யூலை 11 ஆந் திகதி தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு தரப்பினர்களிடமிருந்து
ஒரு 2023-05-03 ஆந் திகதி அறவீடு செய்வதற்கு
காருடன் முடிவடைந்ததன் பின்னர் துரித நடவடிக்கை
மோதியதனால் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட எடுத்தல் வேண்டும்.
கொள்ளுபிடியில் நட்டம் ஆகிய ரூபா 0.37
இடம்பெற்ற விபத்து மில்லியன் பணம்
சம்பந்தமாக இலங்கை குற்றவாளியானவர்
சனநாயக சோசலிசக் அரசாங்க தரப்பினர்
குடியரசின் நிதிப்பிரமாணம் அல்லாதனால் ஒரு சிவில்
104(4) இன் பிரகாரம் வழக்கினைத் தொடுத்து
பரீட்சிப்புக்களை நடாத்தி அறவீடு செய்வதற்காக
அப்பரீட்சிப்புக்கு இணங்க 2023-05-09 ஆந் திகதி
கெப் வாகனத்திற்கு சட்டமா அதிபர்
ஏற்பட்ட விபத்து திணைக்களத்திற்கு
ஏற்படுத்திய கார் அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள
சாரதியின் பிழையினால் துடன் இதனை அறவீடு
ஏற்பட்டது என செய்வதற்குரிய மேலதிக
வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. நடவடிக்கை சட்ட மா
கெப் வாகனத்தை அதிபர்
திருத்தம் செய்வதற்காக திணைக்களத்தினால்
ரூபா 1.11 மில்லியன் மேற்கொள்ளப்படும்.
பணம் செலவு
செய்யப்பட்டிருந்ததுடன்
காப்புறுதி நட்டயீடாக
ரூபா 0.74 மில்லியன்
கிடைத்திருந்தது.
அதற்கிணங்க ஏற்பட்டுள்ள
ரூபா 0.37 மில்லியன்
நட்டமானது அதற்கு
பொறுப்புக்கூற வேண்டிய
தரப்பினர்களிடமிருந்து
இதுவரை
அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை
.

- (ii) கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி காப்புறுதி வாகன விபத்து
பிரிவின் KR 5447 ஆம் நிறுவனத்தினுடாக உரிய மற்றும் நட்டத்தை
இலக்க மோடார் வாகனம் இழப்பீட்டுப் பணத்தைப் அறவீடு செய்வது
2023 ஏப்ரல் 03 ஆந் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சம்பந்தமாக
திகதி விபத்துக்குள்ளாகி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு விசாரணைகளை
இருந்ததுடன் அதன் வருவதுடன் அந்த நடாத்தி நட்டத்தினை
நட்டம் ரூபா 6.2 வாகனத்தை மீண்டும் அறவீடு செய்வதற்கு
மில்லியனாக அடையாளம் திருத்தம் செய்ய முடியாது நடவடிக்கை எடுத்தல்
என முகவர் வேண்டும்.

காணப்பட்டிருந்தது. அந்த நடட்டத்தை மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காததுடன் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு அதன் பௌதீக உள்ளமையும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை

நிறுவனத்தினால் தெரியப்படுத்தியுள்ளதனால் இழப்பீட்டினை வழங்கும் போது காப்புறுதி நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைப்பதற்காக அங்குலான மோட்டார் வாகன நிலையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் சம்பந்தமாக தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

(iii) கிராமிய வீதிப் பிரிவின் CAU 0786 ஆம் இலக்க மோட்டார் வாகனம் 75129 கி.மீற்றர் மாத்திரம் ஓடியிருந்தும் விபத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது எனக் குறிப்பிட்டு அமைச்சினால் ரூபா 6.15 மில்லியன் செலவு செய்து திருத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தும் அச்செலவினை காப்புறுதி கம்பனியிடமிருந்து மீளளிப்புச் செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை ல. 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவின் சொத்துக்கள் பதிவேடு, நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவிற்குரிய வாகனங்கள் சம்பந்தமான தகவல்களை விசாரித்தமைக்குரிய பதிலாக தொடர்புபட்ட போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளரின் MOH/HWY/ADM-19/AUDIT/2020(III) ஆம் இலக்க 2025 ஏப்ரல் 23 ஆந் திகதிய கடிதம், 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான பொருள் மீளாய்வு அறிக்கை ஆகிய எந்த

CAU 0786 ஆம் இலக்க மோட்டார் வாகனத்தின் புலனாய்வு நடவடிக்கைகளின் மூலம் பொறுப்புக்கூற வேண்டியவர்களை அடையாளம் காணக்கூடிய அளவிற்கு தகவல்கள் வெளிப்படுத்தப்படாமையின் காரணமாக மேலும் புலனாய்வு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது. அதற்கிணங்க செயலாளரின் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் தொடக்க அறிக்கையினை தயாரிப்பதற்காக ஒரு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2025-04-17 ஆந் திகதி தொடக்க அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வாகனம் சனாதிபதி செயலகத்தின் நடவடிக்கைகளுக்காக தற்காலிகமாக அனுப்பிவைக்கப்பட்ட ஒரு வாகனமாகும். அந்த வாகனத்தை மீண்டும் இந்த அமைச்சிற்கு ஒப்படைப்பதற்காக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என சனாதிபதி செயலகத்தினால் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அதனைப்

வாகன விபத்து திருத்தம் செய்தல் மற்றும் உள்ளமை சம்பந்தமாக விசாரணைகளை நடாத்தி நடட்டத்தை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். வாகனங்களை மீளப்பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும். வாகனத்தை மீளப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதுடன் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் சம்பந்தமாக தாபன விதிக் கோவையின் பகுதி II அத்தியாயம் XLVIII இன் 29 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

ஆவணமும் இந்த பொறுப்பேற்பதற்காக
வாகனம் தொடர்பாக பொருத்தமான ஒரு
அறிக்கையிடப்பட்டிருக்க உத்தியோகத்தரும்
வில்லை. அவ்வாறே இந்த பெயரிடப்பட்டு
மோட்டார் வாகனத்தின் அனுப்பிவக்கப்பட்டுள்ளது.
பௌதீகரீதியான எதிர் காலத்தில் அந்த
உள்ளமையை வாகனத்தை
உறுதிப்படுத்தியிருக்காதது முறைப்படியாக
டன் அதன் நட்டம் பொறுப்பேற்பதற்கு
தொடர்பான தகவல்களும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நிதிக்கூற்றுக்களில்
அறிக்கையிடப்பட்டிருக்க
வில்லை.

(ஆ) ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு கருத்துரை
நிகழ்ச்சித்திட்டம் - கட்டம் I இன் தரப்படவில்லை.
கீழ் கே.எல் - 01 ஒப்பந்த
பெக்கேஜ் மூலம் ரூபா 7.47
மில்லியன் டபிள் கெப் வாகனம்
உரிய பெக்கேஜின் வீதி
புனரமைப்பினை முடிவு செய்து
வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபைக்கு ஒப்படைப்பதற்கு
முன்னர் 2019 திசெம்பர் 07 ஆந்
திகதி விபத்துக்குள்ளாகி
இருந்தது. வாகனத்தை திருத்தம்
செய்வதற்காக ரூபா 6.93
மில்லியன் செலவு செய்திருந்த
போதிலும் காப்புறுதியின் கீழ்
ரூபா 4.00 மில்லியன் மாத்திரம்
மீளளிப்புச் செய்யப்பட்டிருந்தது.
அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்டிருந்த
ரூபா 2.93 மில்லியன் நட்டத்தை
அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இந்த
வாகன விபத்து சம்பந்தமாக
நிதிப்பிரமாணம் 104 இன்
பிரகாரம் புலனாய்வு நடவடிக்கை
முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.

வாகன விபத்து,
திருத்தம் செய்தல்
காப்புறுதி இழப்பீடு
என்பன சம்பந்தமாக
விசாரணைகளை
நடாத்தி நட்டத்தை
அறவீடு செய்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.
பொறுப்புக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்கள்
சம்பந்தமாக தாபன
விதிக் கோவையின்
பகுதி II அத்தியாயம்
XLVIII இன் 29 ஆம்
பிரிவின் பிரகாரம்
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

4.13 கணக்காய்வு ஐய வினாக்களுக்கு பதில் வழங்கப்படாமை

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு ஐய வினா தொடர்பான விபரம்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் கிராமிய மக்களுக்கும் சமூக பொருளாதார நிலையங்களுக்கும் இடையேயான நுழைவு வீதியினை மேம்படுத்தும் செயலாற்றல் அறிக்கை என்ற தலைப்பிலான 2025 மார்ச் 27 ஆந் திகதிய RAH/A/iRoad/4/24/B/AQ/07 ஆம் இலக்க கணக்காய்வு ஐய வினா அமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தும் அதற்கான பதில் 163 நாட்கள் தாமதித்து 2025 செப்டெம்பர் 22 ஆந் திகதி கிடைத்திருந்தது.	கருத்துரை தரப்படவில்லை.	2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வு அதிகாரச்சட்டத்தின் 38 (1)(உ) ஆம் பிரிவின் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலப்பகுதிக்குள் கணக்காய்வு ஐய வினாக்களுக்கு பதில் வழங்கப்படுகின்றது என பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரினால் சான்றுபடுத்துதல் வேண்டும்.

4.14 முகாமைத்துவ பலவீனங்கள்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்	பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தரின் கருத்துரைகள்	சிபாரிசுகள்
(அ) பிணக்குகளை தீர்த்துவைக்கும் நடைமுறைகளை மேற்கொள்ளல்.		
நெடுஞ்சாலைகள் பிரிவினால் 2005 - 2024 காலப்பகுதியில் அமுல்படுத்தப்பட்ட வீதி அபிவிருத்தி செயற்திட்டங்கள் தொடர்பாக சில ஒப்பந்தக்காரரினால் பிணக்குகளைத் தீர்த்து வைப்பதற்காக தொடர்புகொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் அவ்வாறு பிணக்குகளை தீர்த்துவைப்பதற்காக ஒவ்வொரு செயற்திட்டம் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை மற்றும் அவ்வாறு பிணக்குகளை தீர்த்துவைப்பதற்காக		

அச்செயற்திட்டத்தினால்
மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவுகள்
தொடர்பாக பரீட்சித்த போது
பின்வரும் விடயங்கள்
அவதானிக்கப்பட்டன.

(i)	பிணக்குகளை தீர்த்துவைப்பதற்காக தொடர்புபட்டுள்ள செயற்திட்டம் என்ற தலைப்பில் போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள், துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சின் செயலாளரின் MOH/ACC/13/2024/04 ஆம் இலக்க 2025 சனவரி 10 ஆந் திகதிய கடிதத்தின் மூலம் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பித்த தகவல்களின் பிரகாரம் 2024 ஒக்தோபர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு மூடப்பட்டுள்ள 05 செயற்திட்டங்களில் 04 செயற்திட்டங்கள் பிணக்குகளை தீர்த்துவைக்கும் நடைமுறைகளுக்கு தொடர்புபட்டுள்ளதுடன் அந்த 04 செயற்திட்டங்களில் 03 செயற்திட்டங்களுக்காக பிணக்கு நியாய சபை தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தது. மேலும் அந்த 03 செயற்திட்டங்களின் மூலம் மேலதிக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கிணங்க இரு தரப்பினரின் இணக்கப்பாட்டில் அல்லது நியாய சபையின் மூலம் பிணக்குகள் தீர்த்துவைப்பதற்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ளன	கருத்துரை தரப்படவில்லை.	ஒப்பந்த உடன்படிக்கை நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க பிணக்குகளைத் தீர்த்துவைக்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதுடன் தொழில் தருனரின் உரிமையை உறுதிப்படுத்திக்கொள் வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
-----	---	----------------------------	--

. தற்பொழுது
 செயற்படுத்தப்படுகின்ற
 07 செயற்திட்டங்களில்
 04 செயற்திட்டங்கள்
 பிணக்குகளை
 தீர்த்துவைப்பதற்காகருந்த
 ன.
 அச்செயற்திட்டங்களால்
 06 சந்தர்ப்பங்களின்
 போது பிணக்கு நியாய
 சபைக்கு அனுப்பி
 வைக்கப்பட்டிருந்ததுடன்
 02 சந்தர்ப்பங்களின்
 போது நேரடியாக
 இரண்டு
 தரப்பினர்களினதும்
 இணக்கப்பாட்டின்
 அடிப்படையில்
 பிணக்குகள் தீர்த்து
 வைப்பதற்காக
 அனுப்பிவைக்கப்பட்டிருந்த
 து. இது சம்பந்தமாக
 நிதிக்கூற்றுக்களில்
 வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்க
 வில்லை.

- | | | | |
|------|---|-------------------------------|---|
| (ii) | பிணக்குகளை
தீர்த்துவைக்கும்
நடைமுறைக்கு
தொடர்புடையப்பட்டிருந்த
செயற்திட்டங்களின் 02
சந்தர்ப்பங்களின் போது
2024 திசெம்பர் 31 ஆந்
திகதி வரையும்
பிணக்குகளின் நியாய
சபை தீர்ப்பு
வழங்கப்படாதிருந்ததுடன்
08 சந்தர்ப்பங்களுக்காக
பிணக்குகளின் நியாய
சபை மற்றும் இரு
தரப்பினரின்
இணக்கப்பாட்டின்
அடிப்படையில்
வழங்கப்பட்டிருந்த தீர்ப்பு
தொழில்தருனருக்கு
சாதகமற்றதாக இருந்தது
என அவதானிக்கப்பட்டது.
அதற்கிணங்க 2024
திசெம்பர் 31 ஆந்
திகதியில் உள்ளவாறு
பிணக்குகளைத் | கருத்துரைகள்
தரப்படவில்லை. | ஒப்பந்த
உடன்படிக்கைகளின்
நிபந்தனைகளுக்கு
இணங்க
பிணக்குகளை
தீர்த்துவைப்பதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட
வேண்டியதுடன்
தொழில் தருனரின்
உரிமையை
உறுதிப்படுத்துவதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்காமை
சம்பந்தமாக
பொறுப்புக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்களுக்
கு தாபன விதிக்
கோவையின் பகுதி II
அத்தியாயம் XLVIII
இன் 29 ஆம் பிரிவின்
பிரகாரம் ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல் |
|------|---|-------------------------------|---|

தீர்த்துவைக்கும்
நடைமுறைக்காக
செயற்திட்டத்தினால்
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு
ரூபா 482.01 மில்லியன்
செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன்
ரூபா 425.49 மில்லியன்
செலுத்துவதற்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும் 02
சந்தர்ப்பங்களின் போது
ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு
கால நீடிப்பு
வழங்கப்பட்டிருந்தது.

வேண்டும்.

- (iii) ருவன்புர அதிவேக வீதி கருத்துரை
செயற்திட்டத்தின் தரப்படவில்லை.
ஒப்பந்தக்காரரினால் 2022
ஒக்தோபர் 10 ஆந் திகதி
வேலை இரத்துச்
செய்யப்பட்டிருந்ததுடன்
விலைப்பட்டியல்கள்
உரிய வேளைக்கு
செலுத்தப்படாமையின்
அடிப்படையில் 2022
திசெம்பர் 24 ஆந்
திகதி பிணக்குகளைத்
தீர்த்துவைப்பதற்காக
பிணக்குகள் நியாய
சபைக்கு
அனுப்பிவைக்கப்பட்டிருந்த
து. FIDIC ஒப்பந்த
நிபந்தனைகளின் 20.4
ஆம் நிபந்தனையின்
பிரகாரம் பிணக்குகளை
நியாய சபைக்கு
அனுப்பிவைத்து 84
நாட்களுக்குள்
பிணக்குகளுக்கு நியாய
சபையின் தீர்ப்பு
வழங்கப்பட வேண்டிய
போதிலும் 2025 சனவரி
10 ஆந் திகதி வரையும்
அதாவது 759 நாட்களை
மிகைத்திருந்தும்
பிணக்குகளுக்கு நியாய
சபையின் தீர்ப்பு
வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

ஒப்பந்த
உடன்படிக்கை
நிபந்தனைகளுக்கு
இணங்க
பிணக்குகளை
தீர்த்துவைக்கும்
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட
வேண்டியதுடன்
தாமதங்கள்
சம்பந்தமாக
பொறுப்பக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்களுக்
கு தாபன விதிக்
கோவையினனன்
பகுதி II அத்தியாயம்
XLVIII இன் 29 ஆம்
பிரிவின் பிரகாரம்
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

- (iv) FIDIC நிபந்தனை 20.4 கருத்துரை உடன்படிக்கை
இன் பிரகாரம் தரப்படவில்லை. நிபந்தனைகளுக்கு
பிணக்குகள் சம்பந்தமான இணங்க
கோரிக்கைகள் பிணக்குகளை
சமர்ப்பிக்கப்பட்டு 84 தீர்த்துவைக்கும்
நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை
பிணக்குகள் நியாய எடுக்கப்பட
சபையின் தீர்ப்பு வேண்டியதுடன்
வழங்கப்பட வேண்டிய தாமதங்கள்
போதிலும் ஐ.- வீதி சம்பந்தமாக
செயற்திட்டங்களுக்குரிய பொறுப்புக்கூற
தெரிவுப் பரீட்சிப்பின் வேண்டிய
போது அதனை உத்தியோகத்தர்களுக்
மிகைத்ததன் பின்னர் கு தாபன விதிக்
தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட 03 கோவையின் பகுதி II
சந்தர்ப்பங்கள் அத்தியாயம் XLVIII
அவதானிக்கப்பட்டதுடன் இன் 29 ஆம் பிரிவின்
தாமத நாட்கள் 205 பிரகாரம் ஒழுக்காற்று
இலிருந்து 384 நடவடிக்கை எடுத்தல்
வரையான விச்சில் வேண்டும்.
காணப்பட்டது.
- (v) ஐ.வீதிச் கருத்துரை சாதகமற்ற திர்ப்புக்கு
செயற்திட்டத்திற்குரிய தரப்படவில்லை. பொறுப்புக்கூற
தெரிவுப் பரீட்சிப்பிற்கு வேண்டிய
இணங்க பிணக்குகள் தரப்பிர்களை
தீர்ப்புக்கு அடையாளங்கண்டு
அனுப்பிவைக்கப்பட்டுள்ள தாபன விதிக்
05 சந்தர்ப்பங்களிலும் கோவையின் பகுதி
ஒப்பந்தக்காரருக்கு II அத்தியாயம்
சாதகமாக தீர்ப்பு XLVIII இன் 29 ஆம்
வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் பிரிவின்
04 சந்தர்ப்பங்களின் பிரகாரம்
போதும் தொழில் ஒழுக்காற்று
தருனரினால் அதிருப்தி நடவடிக்கை
தொடர்பான விளம்பரம்/ எடுத்தல்
அறிவிப்பு வேண்டும்.
வழங்கப்பட்டிருந்தது என
அவதானிக்கப்பட்டது.
அந்த சாதகமற்ற
தீப்புக்காக பொறுப்புக்கூற
வேண்டிய தரப்பினர்களை
அடையாளங்கண்டு
ஒழுக்காற்று நடவடிகை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை
- (vi) கணக்காய்விற்குச் கருத்துரை முறையான ஒப்பந்த
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தரப்படவில்லை. முகாமைத்துவத்தின்
தகவல்களின் பிரகாரம் மூலம் பிணக்குகளைக்
ஒவ்வொரு குறைப்பதற்கும் அதன்

செயற்திட்டத்தினாலும்
தமது பிணக்குகளைத்
தீர்த்துவைக்கும்
நடைமுறைக்காக
அதாவது பிணக்குகள்
நியாயசபைக்கு 2024
ஒக்தோபர 31 ஆந்
திகதியில் ரூபா 25.07
மில்லியன் செலவு
செய்யப்பட்டிருந்தது.

மூலம் மேலதிக
கிரயத்தை
குறைப்பதற்கும்
தாமதமின்றி
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

(ஆ) மகநெகும் இமல்சன் உற்பத்தி
(தனியார்) கம்பனியின்
செயற்பாட்டு நடவடிக்கைகளை
கைவிடுதல்

சுயவிருப்பில் ஓய்வுபெறும் கருத்துரை
திட்டத்தினை தரப்படவில்லை.
அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம்
ஆளணியினரைக் குறைத்ததன்
பின்னர் மூன்று மகநெகும்
கம்பனிகளை ஒன்றிணைத்து
ஒரு தனிக் கம்பனியை
தோற்றுவிக்க 2023 மார்ச் 28
ஆந் திகதிய 23/0394/608/033
ஆம் இலக்க அமைச்சரவை
தீர்மானத்தின் பிரகாரம்
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருந்தது.
அதற்கிணங்க 2023 யூலை 31
ஆந் திகதியிலிருந்து
கம்பனியின் செயற்பாட்டு
நடவடிக்கைகள் முடிவு
செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2023
ஆகஸ்ட் 07 ஆந் திகதி
கம்பனியில் நடைபெற்ற அதி
விசேட பொதுக் கூட்டத்தின்
போது 2007 இன் 07 ஆம்
இலக்க கம்பனிகள்
அதிகாரச்சட்டத்தின் 319(1) ஆம்
பிரிவின் கீழ் ஒரு
தலைபபட்சமாக சுயமாக
கலைப்பதற்கான விசேட
பிரேரணை
அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது என
அதிவிசேட பொதுக் கூட்ட
அறிக்கை கம்பனியின்
செயலாளரினால்
சர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
அவ்வாறான அதிவிசேட பொதுச்
சபைக் கூட்டத்தினை

அமைச்சரவை
தீர்மானத்தை
அமுல்படுத்தாதிருந்த
மை சம்பந்தமாக
பொறுப்புக்கூற
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்கள்
சம்பந்தமாக தாபன
விதிக் கோவையின்
பகுதி II அத்தியாயம்
XLVIII இன் 29 ஆம்
பிரிவின் பிரகாரம்
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

நடத்துவதற்கு மற்றும் வீதி
அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையினைப்
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி
மேற்கூறிய
உத்தியோகத்தர்களுக்கு
அக்கூட்டங்களுக்கு
பங்குபற்றுவதற்கு மற்றும்
அவ்வாறான தீர்மானத்திற்கான
இணக்கப்பாட்டிற்கு வருவதற்கு
அதிகாரசபையின் பணிப்பாளர்
சபையினால் அங்கீகாரம்
வழங்கப்படவில்லை.
அதற்கிணங்க இக்கம்பனியை
கலைக்கும் மேற்கூறிய
அமைச்சரவை தீர்மானத்தை
அமுல்படுத்தாதிருந்த
போதிலும் அமைச்சு அந்த
நடவடிக்கையை கண்காணிப்பு
செய்திருக்கவில்லை.

(இ) 100,000 கிலோ மீற்றர் வீதி
நிகழ்ச்சித்திட்டம்

வீதிகள் மற்றும்
நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சினால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2020 சனவரி
14 ஆந் திகதிய அமைச்சரவை
விஞ்ஞாபனத்தில் 100,000 கிலோ
மீற்றர் நிழ்சித்திட்ட
அவதானிப்பின் (Monitoring of
the Program) கீழ் பிரதான
செயற்திட்ட செயற்பாட்டுக்
குழுவிற்கு மேலதிகமாக
மாகாண வீதி
செயல்முன்னேற்றத்தினை
அவதானிப்புச் செய்வதற்காக
தனியாக ஒரு மாகாண
செயற்பாட்டு குழுவும்
(Provincial Steering
Committee)
ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ளது என
காட்டப்பட்டிருந்தும் அந்த
விஞ்ஞாபனத்தின் பிரகாரம்
உரிய குழுவினை
ஸ்தாபிப்பதற்கு
செயற்திட்டத்தினால் நடவடிக்கை
எடுக்கப்படவில்லை என
அவதானிக்கப்பட்டது.

ஒப்பந்தக்காரர்கள் மற்றும்
வீதி அபிவிருத்தி
அதிகாரசபையின்
உத்தியோகத்தர்களுக்காக
புரிந்துணர்வு கருத்தரங்கு
அனைத்து
மாகாணங்களையும்
உள்ளடக்கும் வகையில்
மாகாண மட்டத்தில்
நடாத்தப்பட்டது.
தொடர்ச்சியாக மாகாண
அலுவலகத்திற்குச் சென்று
செயல்முன்னேற்ற
மீளாய்வு கூட்டங்கள்
நாத்தப்பட்டன. அதற்கு
மேலதிகமாக மகநெகும்
தலைமை
அலுவலகத்திலும்
செயல்முன்னேற்ற
மீளாய்வு கூட்டங்கள்
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

அமைச்சரவை
தீர்மானத்தினை
அமுல்படுத்தாமை
சம்பந்தமாக
பொறுப்புக்கூய
வேண்டிய
உத்தியோகத்தர்களுக்
கு எதிராக தாபன
விதிக் கோவையின்
பகுதி II அத்தியாயம்
XLVIII இன் 29 ஆம்
பிரிவின் பிரகாரம்
ஒழுக்காற்று
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

- (ஈ) ஒப்பந்த கொடுப்பனவுகளை கருத்துரை நோக்கெல்லையை மட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் மிகுதியான தரப்படவில்லை. மற்றும் அதன் கீழ் ஒப்பந்தங்களை தெரிவுசெய்தல் சம்பந்தமாக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதுடன் முற்பண பிணையை பணமாக்குவதற்கு துரித நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- (ஈ) ஒப்பந்த கொடுப்பனவுகளை கருத்துரை நோக்கெல்லையை மட்டுப்படுத்துவதன் காரணமாக ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிழ்சித்திட்டங்களிலிருந்து 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு ரூபா 10,647.88 மில்லியன் மொத்த பெறுமதியினை அறவீடு செய்யும் இயலுமை நிச்சயமற்றதாக காணப்பட்டது.
- (உ) ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த வீதி முதலீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் தொழில் தருனர் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரரினால் 2024 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவாறு இரத்துச் செய்யப்பட்ட ஒப்பந்த பெக்கேஜ்களிலிருந்து அறவிட வேண்டியிருந்த ரூபா 3,528.98 மில்லியன் வேலையை ஆரம்பிக்கும் முற்பணம் மற்றும் ரூபா 2,290.29 மில்லியன் செயலாற்றல் பிணைப்பணம் மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரை அறவீடு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. ஒப்பந்தக்காரரினால் இந்த ஒப்பந்தம் சம்பந்தமாக நீதிமன்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் பிணையை பணமாக்குவதற்கு எதிராக தடை உத்தரவு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
- முற்பண பிணையை பணமாக்குவதற்கு தேவையான சட்டரீதியான நடவடிக்கை தாமதமின்றி எடுக்கப்பட வேண்டியதுடன் முறையான விசாரணைகளின் பின்னர் நட்டத்தை அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.

5 மனிதவளங்கள் முகாமைத்துவம்

பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள்

பிரதான கணக்கீட்டு

சிபாரிசுகள்

**உத்தியோகத்தரின்
கருத்துரைகள்**

(அ) அமைச்சில் மீளாய்வாண்டின்
இறுதியில் உள்ளவாறான
ஆளணியினர் சேர்மானம்
தொடர்பாக பின்வரும்
அவதானிப்புக்கள்
மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

(i) 2024 திசம்பர் 31 ஆந்
திகதியில் உள்ளவாறு
அமைச்சின் அங்கீகரித்த
ஆளணியினர் மற்றும்
உள்ளபடியான
அளணியினர்
தொடர்பாக அவதானிப்பு
செய்யும் போது 33
பதவிகளில் 115
வெற்றிடங்களும் ஒரு
பதவியில் ஒரு மிகையும்
அவதானிக்கப்பட்டது.
அத்தகவல்களுக்கு
இணங்க சிரேஷ்ட
மட்டத்திலுள்ள 16
பதவிகளில் 19
வெற்றிடங்களும்
மூன்றாம் மட்டத்திலுள்ள
04 பதவிகளில் 04
வெற்றிடங்களும்
இரண்டாம்
மட்டத்திலுள்ள 09
பதவிகளில் 67
வெற்றிடங்களும் ஆரம்ப
மட்டத்தைச் சேர்ந்த 05
பதவிகளில் 26
வெற்றிடங்களும் ஒரு
பதவியில் ஒரு மிகையும்
காணப்பட்டது என
அவதானிக்கப்பட்டது.
வெற்றிடங்கள்
காணப்படுகின்ற
பதவிகளின்
தேவைப்பாட்டினை
மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தி
மேலும் தேவையில்லாத
பதவிகளை குறைப்புச்
செய்வதற்கு
நடவடிக்கை
எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.

மிகையாக
இணைத்துக்
கொள்ளப்பட்டுள்ள
உத்தியோகத்தர்கள்
விடுவிக்கப்படுதல்
வேண்டும். வெற்றிடம்
காணப்படுகின்ற
பதவிகளின்
தேவைப்பாட்டினை
மதிப்பீட்டிற்கு
உட்படுத்தி மேலும்
தேவைப்பாடாத
பதவிகளை குறைப்புச்
செய்வதற்கு
நடவடிக்கை எடுத்தல்
வேண்டும்.

- (ii) அரசாங்க நிருவாக தந்திரோபாய சுற்றறிக்கையின்
அமைச்சினால் முகாமைத்துவம், பிரகாரம் திறன்
வழங்கப்பட்ட 2018-01-24 அரசாங்க நிதி கொள்கை இலக்கினை
ஆந் திகதிய 02/2018 மற்றும் நிதி நிறைவேற்றும்
ஆம் இலக்க அரசாங்க முாமைத்துவம், தகவல் வகையில்
நிருவாக தொழில்நுட்பம் ஆகிய பொருத்தமான
சுற்றறிக்கையின் 6.3 துறைகள் தொடர்பான இயலளவு அபிவிருத்தி
ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை
நிறுவன பதவியில் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துவதற்கு
ஒவ்வொரு படி வழங்குமாறு விடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எடுத்தல்
நிலைக்குமான வேண்டுகோள் பயிற்சி வேண்டும்.
தனித்துவமான திறன் தேவைப்பாட்டு
இலக்கினை பகுப்பாய்வில்
நிறைவேற்றும் இல்லாததனால்
வகையில் மேற்கூறிய
பொருத்தமான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
இயலளவு அபிவிருத்தி பயிற்சி திட்டத்தில்
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை உள்ளடக்கப்படவில்லை.
நடாத்துதல் நாடளாவிய
உத்தேசிக்கப்பட்டிருந்தும் சேவையிலுள்ள
அமைச்சினால் வெற்றிடங்களுக்காக
மேற்கூறிய நியமிக்குமாறு அரசாங்க
சுற்றறிக்கையில் நிருவாக அமைச்சிற்கு
பகுப்பாய்வு தெரிவிக்கப்பட்டது.
செய்யப்பட்டுள்ளவாறு
சிரேஷ்ட மட்டத்திலுள்ள
பதவிகளுக்காக
தந்திரோபாய
முகாமைத்துவம்,
அரசாங்க
நிதிக்கொள்கை மற்றும்
நிதி முகாமைத்துவம்,
தகவல் தொழில்நுட்பம்,
மாற்றம் செய்யும்
முகாமைத்துவம்,
அபிவிருத்தி நிருவாகம்,
இலங்கையின்
பொருளாதார கொள்கை,
வினைத்திறனை
அதிகரிப்பதுடன்
தொடர்புபட்ட பயிற்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
என்பன வருடாந்த
பயிற்சி திட்டத்தில்
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவி
ல்லை.

- (iii) வீதி அபிவிருத்தி அமைச்சினால் அரசாங்க நியதிச்சட்ட அதிகாரசபையினால் உத்தியோகத்தர்கள் நிறுவனத்தின் பெளதீக சம்பளம் போதியளவில் மற்றும் மனித செலுத்தப்படுகின்ற 18 இல்லாததனால் வீதி வளங்களை உத்தியோகத்தர்கள் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் அமைச்சின கீழ் அதிகாரசபையின் நடவடிக்கைகளுக்காக சேவையில் உத்தியோகத்தர்கள் பயன்படுத்தாதிருக்க ஈடுபட்டிருந்தனர். மேலும் இணைத்துக் வேண்டியதுடன் அமைச்சின் மூலம் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். அதன் கீழுள்ள நிறுவனங்களின் ஊழியர் எண்ணிக்கை பிரதேச செயலகத்திற்கு தொடர்பாக இணைத்துக் முறையான ஆய்வினை மேற்கொண்டு வினைத்திறனாக இணைத்துக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- (iv) 2024 திசம்பர் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக ஆண்டிற்காக தெரிவுசெய்யப்பட்ட 15 பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களைக் கொண்ட மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி திட்டம் அமைச்சிடம் காணப்பட்டிருந்தும் ஆண்டின் போது 08 பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மாத்திரம் அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த து. அதற்கிணங்க 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி திட்டத்தின் செயல்முன்னேற்றம் 53 சதவீதமாகும்
- பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களினால் 16 மணித்தியால பயிற்சிக்காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக தனித்தனியாக பயிற்சி செயலமர்வுகளுக்கு தொடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ள து. பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை திட்டங்களுக்கு ஏற்ப நடாத்துவதற்கு எதிர்வரும் காலங்களில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
- மனித வளங்கள் அபிவிருத்தி திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை உரிய காலத்தில் செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டும்.
- (v) 2024 ஆம் ஆண்டில் சிரேஷ்ட மட்டத்திலுள்ள பதவிகளுக்கான 06 பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், இரண்டாம் மற்றும் ஆரம்ப மட்டத்திலுள்ள கருத்துரை தரப்படவில்லை. நிறுவனத்தின் வருடாந்த பயிற்சி திட்டத்தினை ஆக்கபூர்வமான ஒரு கட்டுப்பாட்டு கருவியாக பயன்படுத்துவதற்கு

பதவிகளுக்கான 11
 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
 என்பன போக்குவரத்து
 பிரிவின் மூலம்
 திட்டமிடப்பட்டிருந்தும்
 மனித வளங்கள்
 திட்டத்தின் மூலம்
 பகுப்பாய்வு
 செய்யப்பட்டுள்ளவாறு
 பயிற்சி கற்கை நெறிகள்
 நடாத்தப்படவில்லை என
 அவதானிக்கப்பட்டதனால்
 நிறுவனத்தின் மனித
 வளங்களின்
 அடிப்படையான மற்றும்
 தொழில்நுட்ப ரீதியான
 திறன்களை திட்டமிட்டு
 அபிவிருத்தி
 செய்வதற்காக
 வருடாந்த பயிற்சி
 திட்டமானது
 ஆக்கபூர்வமான ஒரு
 கட்டுப்பாட்டு கருவியாக
 பயன்படுத்தப்படவில்லை
 என
 அவதானிக்கப்பட்டது.

தேவையான
 நடவடிக்கை எடுத்தல்
 வேண்டும்.

(vi) **உள்ளடக்கம்**
தொடர்புபட்ட
அபிவிருத்தி
செய்திட்டம்

(அ)	2007 ஆம் ஆண்டின் ஆலோசகர்களை எத் தெரிவு செய்தல் சம்பந்தமான வழிகாட்டிக் கோவை மற்றும் 2014 யூலை மாத உலக வங்கி கடன் பெறுபவர்களின் வழிகாட்டிக் கோவைக்கு இணங்க ஆலோசனை சேவை என்பது	இச்செயற்திட்டத்திற்கு முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் வேண்டிக்கொள்ளப்பட்டது. எனினும் இரண்டு பதவிகள் மாத்திரம் அங்கீகரிக்கப்பட்டு மிகுதி ஆளணியினரை 100,000 கிலோ மீற்றர் வீதி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு அங்கீகரித்த ஆளணியிலிருந்து சேர்த்துக்கொள்ளுமாறு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கிணங்க செயற்திட்டத்தினை தாமதமின்றி	19	அங்கீகரித்த ஆளணிக்குள் மாத்திரம் ஆட்சேர்த்தல் மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். தேவையான திருத்தங்களை முறைப்படியாக முன் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.
-----	---	--	----	--

அறிவு சார்ந்த
மற்றும்
ஆலோசனைத்
தன்மையான
(Intellectual
and advisory
nature)
சேவையாகும்.
செயற்திட்டத்தி
னால் 2021
ஒக்தோபர் 22
ஆந் திகதி
செயற்திட்டத்தி
ன் அங்கீகரித்த
ஆளணிக்கு
மேலதிகமாக
ஆலோசகர்கள
ாக (Individual
Consultants)
03
முகாமைத்துவ
உதவியாளர்க
ள்
சேர்த்துக்கொள்
ளப்பட்டதுடன்
2024 திசெம்பர்
31 ஆந் திகதி
வரை
அவர்களுக்கு
ரூபா 13.68
மில்லியன்
சம்பளமாக
செலுத்தப்பட்டி
ருந்தது.

செயற்படுத்தும்
தேவைப்பாட்டின்
அடிப்படையில் மேற்கூறிய
ஊழியர் வெற்றிடத்தினை
உலக வங்கியுடன்
கலந்துரையாடி
அமைச்சின்
அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டு
தனி ஆலோசகர்
சேவையினூடாக 07
முகாமைத்துவ
உதவியாளர்
பதவிகளுக்கு
ஆட்சேர்த்துக்
கொள்வதற்கு
தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(ஆ)	செயற்திட்டத்தி னால் அலுவலக உதவியாளர், பாதுகாப்பு உத்தியோகத்த ர், வேலையாட்கள் ஆகிய ஆரம்ப மட்ட பதவிகளுக்காக அங்கீகரித்த ஆளணியினருக் கு புறம்பாக 10 உழியர்கள்	21 ஊழியர்களுக்கு அங்கீகராம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. சிறுஊழியர் ஆளணியினரை பல்நோக்கு அபிவிருத்தி செயலாற்றல் படையணியினாடாக (MDTF) பெற்றுகொள்ள வேண்டுமென தெரியப்படுத்தப்பட்டிருந்த து. செயற்திட்டத்திற்கு தேவையான சிறுஊழிய ஆளணியினரை மேற்கூறிய	-மேற்படி-
-----	--	---	-----------

சேர்த்துக்கொள் பொறிமுறையினுடாக
 ளப்பட்டிருந்தது பெற்றுக்கொள்வதற்கு
 டன் 2024 முயற்சி எடுக்க வேண்டிய
 திசெம்பர் 31 போதிலும் அது
 ஆந் திகதி முடியாதிருந்தது.
 வரை ரூபா
 6.02 மில்லியன்
 வருடாந்த
 செயற்பாட்டு
 கிரயத்தின் கீழ்
 (Incremental
 operating cost)
 செலவு
 செய்யப்பட்டிரு
 ந்தது.