

2024 මැයි 15
2024 மே 15
15 May 2024



NAOSL

වාර්තාවේ අංකය : එස්පීආර්/2024/02
அறிக்கை இல. : எஸ்பீஆர்/2024/02
Report No : SPR/2024/02

රාජ්‍ය සංස්ථා, සමාගම්, බැංකු ආයතන (2018 අංක 19 දරණ විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය අදාළව ආයතන) විගණනයේ දී ආයතනික යහපාලන විෂයයන්ට අදාළව අනාවරණය වූ විගණන නිරීක්ෂණ අනුදායී ඒකාබද්ධ විශේෂ විගණන වාර්තාව - 2021

அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள், கம்பனிகள், வங்கிகள் போன்ற நிறுவனங்கள் (2018 இன் 19 ஆம் இலக்க கணக்காய்வு சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவு தொடர்பான நிறுவனங்கள்) கணக்காய்வின் போது நிறுவன நல்லாளுகை விடயங்களிற்குரியதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் உள்ளடங்கிய கூட்டிணைந்த விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை - 2021

Joint Special Audit Report - 2021 including audit observations revealed Pertaining to Corporate governance subjects in the audit of Public Corporations, Companies, Banks (institutions in relation to Section 12 of the Audit Act No. 19 of 2018)

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE



රාජ්‍ය සංස්ථා, සමාගම් , බැංකු වැනි ආයතන (2018 අංක 19 දරණ විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය අදාළව ආයතන) විගණනයේ දී ආයතනික යහපාලන විෂයයන්ට අදාළව අනාවරණය වූ විගණන නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඒකාබද්ධ විශේෂ විගණන වාර්තාව - 2021

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය යටතට ගැනෙන අස්ථිත්වයන්ට අදාළව විගණකාධිපති විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළ යුතු වාර්තා අතරින් 2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළව 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට සභාගත කර ඇති විගණකාධිපති වාර්තා 365 කට අදාළව මෙම ඒකාබද්ධ වාර්තාව නිකුත් කරන ලදී.

එහිදී විගණන අස්ථිත්වයන්ට අදාළ යහපාලන විෂයයන් සේ සැලකෙන පහත සඳහන් විෂයයන් යටතේ එකිනෙක අස්ථිත්වයන්ට අදාළ විගණන නිරීක්ෂණයන් විගණකාධිපති වාර්තා වල ඇතුළත් කර ඇති අයුරින්ම ඒකාබද්ධ වාර්තාවක් ලෙස මෙය සකස් කර ඇත.

- (I) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම ආශ්‍රිත විගණන නිරීක්ෂණ
- (II) සංයුක්ත සැලැස්ම ආශ්‍රිත විගණන නිරීක්ෂණ
- (III) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ආශ්‍රිත විගණන නිරීක්ෂණ
- (IV) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම ආශ්‍රිත විගණන නිරීක්ෂණ
- (V) අයවැය ආශ්‍රිත විගණන නිරීක්ෂණ
- (VI) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු ආශ්‍රිත විගණන නිරීක්ෂණ

පරිශීලනය සහ විමර්ශනය පහසු වන පරිදි එකිනෙක විගණන අස්ථිත්වයන් එම රේඛීය අමාත්‍යාංශයන් යටතේ ගොනුකර මෙම වාර්තාව සකස් කර ඇත.

විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය පරිදි 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපති වාර්තා නිකුත් කළ යුතු ආයතන 425 ක් හඳුනාගෙන තිබූ අතර 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට එයින් ආයතන 365 කට අදාළ 2021 වර්ෂය සඳහා වූ විගණකාධිපති වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවේ ද සභාගත කර තිබුණි. එම ආයතන 365 අතරින් ආයතන 160 කට අදාළව යහපාලන විෂයයන් පිළිබඳ විගණන නිරීක්ෂණයන් අනාවරණය වී තිබුණි.

රාජ්‍ය සංස්ථා, සමාගම් , බැංකු වැනි ආයතන (2018 අංක 19 දරණ විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය අදාළව ආයතන) විගණනයේ දී ආයතනික යහපාලන විෂයයන්ට අදාළව අනාවරණය වූ විගණන නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඒකාබද්ධ විශේෂ විගණන වාර්තාව - 2021

ආයතනය		පිටු අංක
1.	බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	
1.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
1.1.1	ගාලු උරුමය පදනම	1
1.1.2	ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව -2021 - (ගනුදෙනුපිළිබඳ වාර්තා)	1
1.1.3	ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය	2
1.1.4	ටවර් හෝල් රහහල පදනම	2
1.1.5	ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව	3
2.	මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය	
2.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
2.1.1	සේවා නියුක්තයන්ගේ භාරඅරමුදල් මණ්ඩලය	4
2.1.2	ශ්‍රී ලංකා අපනයනණයරක්ෂණසංස්ථාව	4
2.1.3	ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව	4
2.1.4	ශ්‍රී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථා බැංකුව	5
2.1.5	ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණනියාමන කොමිෂන් සභාව	5
2.1.6	ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව	6 - 8
2.1.7	ශ්‍රී ලංකා තක්සේරු කරුවන්ගේ ආයතනය	9
2.1.8	තිරසර සංවර්ධන සභාව	9
2.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
2.2.1	බීඕසී ප්‍රොපර්ටි ඩිවලොප්මන්ට් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම	9
2.2.2	කැන්විල් හෝල්ඩින් (පුද්ගලික) සමාගම	9
2.2.3	ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම	10
2.3	රාජ්‍ය බැංකු	
2.3.1	ලංකා බැංකුව හා එහි පරිපාලිතසමාගම්	10 - 12
2.3.2	ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව	13
2.3.3	මහජන බැංකුවේ හා එහි පරිපාලිත සමාගම්	13
2.3.4	ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව	13

3.	ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය	
3.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
3.1.1	ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය	13
3.1.2	රණවිරු සේවා අධිකාරිය	14
3.1.3	ජෙනරල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය	14
3.1.4	අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය	15
3.1.5	ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය	16
4.	ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය	
4.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
4.1.1	ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව	16
4.1.2	ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව	17
4.1.3	තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව	17
4.1.4	සැලසිණේ රූපවාහිනී ආයතනය	17
4.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
4.2.1	සීමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය	18
5.	අධිකරණ අමාත්‍යාංශය	
5.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
5.1.1	ශ්‍රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව	18
5.1.2	අපරාධයක වින්දිතයන් සහසාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය	18
5.1.3	උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය	19
6.	සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය	
6.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
6.1.1	1990 සුවසැරිය පදනම	19
6.1.2	පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවා නියාමන සභාව	19
6.1.3	ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව	19
6.1.4	දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය	20
6.1.5	ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය	20
6.1.6	රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව	21
6.1.7	රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව	22 - 23
6.1.8	ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද ඖෂධ සංස්ථාව	24
6.1.9	ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය	25
6.1.10	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය	25
6.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
6.2.1	ලංකා හොස්පිටල් කෝපරේෂන් පී.එල්.සී හි (සමාගම) සහ එහි පරිපාලන සමාගම්	26
6.2.2	ලංකා හොස්පිටල් ඩයග්නෝස්ටික්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්	27

7.	ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය	
7.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
7.1.1	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව	28
7.1.2	ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව	28
7.1.3	ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය	28
7.1.4	ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය	28
7.1.5	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය	29
7.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
7.2.1	ලක්දිව ඉංජිනේරු පුද්ගලික සමාගම	29
7.2.2	මගනැගුම උපදේශන හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා පුද්ගලික සමාගම	29
8.	විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය	
8.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
8.1.1	ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය	29
8.1.2	ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ එහි පරිපාලිත සමාගම්	30
8.1.3	ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය	30
8.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
8.2.1	සීමාසහිත ඇන්ට් ලෙකෝ මීටරින් (පුද්ගලික) සමාගම	31
8.2.2	සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම	31
8.2.3	සීමාසහිත ත්‍රිකුණාමල විදුලිබල සමාගම	31
8.2.4	සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමේ (“සමාගම”) සහ එහි පරිපාලිතයන්	31
8.2.5	සීමාසහිත දැදුරුමය කුඩා ජල විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම	32
8.2.6	සීමාසහිත කුඹල්ගමුව මිනි හයිඩ්‍රො (පුද්ගලික) සමාගම	32
8.2.7	වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් (පුද්ගලික) සමාගම	32
8.2.8	සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් (පුද්ගලික) සමාගමේ සහ එහි පරිපාලිතයන්	33
8.2.9	සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් එව්ආර් (පුද්ගලික) සමාගම	33
8.2.10	ලංකා බනිජතෙල් තොග පර්යන්ත සමාගම	33
9.	වෙළෙඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය	
9.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
9.1.1	සමුපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව	34
9.1.2	අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිතනමණ්ඩලය	34
9.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
9.2.1	ලංකා සතොස ලිමිටඩ් සමාගම	34
10.	කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය	
10.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
10.1.1	ශ්‍රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය (ශ්‍රී ලංකා හරිත දැනවි බිම් සංවර්ධන මධ්‍යම අධිකාරිය)	35
10.1.2	ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය	35
10.1.3	ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය	35

10.1.4	ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව	36
10.1.5	ජාතික පශුසම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය	36 - 44
10.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
10.2.1	සීමා සහිත කොළඹ කොමර්ෂල් පොහොර සමාගම	45
11.	ඉඩම් අමාත්‍යාංශය	
11.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
11.1.1	ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව	45
11.1.2	ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව	45
11.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
11.2.1	ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සමාගම	45
12.	නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය	
12.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
12.1.1	ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය	46
12.1.2	සහාධිපත්‍ය කළමනාකරණ අධිකාරිය	47
12.1.3	නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	47
12.1.4	ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සහ එහි පරිපාලිතය	48
12.1.5	සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය	49
12.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
12.2.1	නාගරික ආයෝජන හා සංවර්ධන සමාගම	49
12.2.2	වෝටර්ස් එජ් සමාගම	50
12.2.3	වෝටර්ස් එජ් රික්‍රියේෂන් සමාගම	51
12.2.4	සීමාසහිත ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව - 2021 (ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තාව)	51
13.	අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය	
13.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
13.1.1	ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය	52
13.1.2	ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය	53
13.1.3	ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය	53
13.1.4	ස්වාමී විපුලානන්දා සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය	53
13.1.5	අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය	54
13.1.6	මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය	54
13.1.7	සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය	54
13.1.8	ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය	54
13.1.9	පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය	54
13.1.10	ශ්‍රී ලංකා උසස්තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය	55
13.1.11	පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය	55
13.1.12	ශ්‍රී ලංකා බයෝ ටෙක්නොලොජී ආයතනය	55
13.1.13	ජාතික විද්‍යා පදනම	56

13.1.14	ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණුකිරීම් අධිකාරිය	56
13.1.15	වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය	56
13.1.16	ජාතිකවිද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව	56
13.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
13.2.1	මෙට්‍රොපොලිටන් කැම්පස් (ඇපයෙන්) සීමිත සමාගම	56
14.	රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය	
14.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
14.1.1	පළාත්පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය	57
14.1.2	ජාතික භාෂාඅධ්‍යයන හා පුහුණු ආයතනය	57
14.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
14.2.1	ඩිස්ටන්ස් ලර්නින්ග් සෙන්ටර් ලිමිටඩ්	57
15.	වැවිලි අමාත්‍යාංශය	
15.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
15.1.1	උක් පර්යේෂණ ආයතනය	58
15.1.2	පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය	58
15.1.3	ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය	59
15.1.4	තේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය	60
15.1.5	කුඩා තේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය	60
15.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
15.2.1	කුරුණෑගල ප්ලානටේෂන් ලිමිටඩ්	61
16.	කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය	
16.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
16.1.1	ලංකා පිහන් සංස්ථාව	62
16.1.2	ජාතික ශිල්ප සභාව	63
16.1.3	ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය	63
16.1.4	ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය	63
16.1.5	ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය	64
16.1.6	ශ්‍රී ලංකා හස්ත කර්මාන්තමණ්ඩලය	65
16.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
16.2.1	ලංකා සෝල්ට් ලිමිටඩ්	65
16.2.2	ලංකා බණිපවැලි සමාගම	66
16.2.3	ලංකා පොස්පේට් සමාගම	67
16.2.4	බී.සී.සී.ලංකා සමාගම	67
16.2.5	සීමාසහිත ලංකා සල්පුර සමාගමේ 2022 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් ගිණුම් වර්ෂ 13 ක කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වූ ගනුදෙනු පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාව	68
16.2.6	ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම	68
16.2.7	සී/ස ජාතික ලුණු සමාගම	70

16.2.8	සී/ස ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව	70
17.	සංචාරක අමාත්‍යාංශය	
17.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
17.1.1	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය	71
17.1.2	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය	71
17.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
17.2.1	ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා(ශ්‍රී ලංකා)(පුද්ගලික) සමාගම	72
17.2.2	සිනෝ ලංකා හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ස්පා (පුද්ගලික) සමාගම	72
17.2.3	කැනෝවින් හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ස්පා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්	73
17.2.4	හෙලන්කෝ හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ස්පා (පුද්ගලික) සමාගම	74
18.	පරිසර අමාත්‍යාංශය	
18.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
18.1.1	ශ්‍රී ලංකා භූ විද්‍යා ආයතනය	74
18.1.2	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	74
18.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
18.2.1	ජීඑස්එම්බී තාක්ෂණ සේවා (පුද්) සමාගම	74
19.	ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය	
19.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
19.1.1	ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය	75
20.	වරාය නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය	
20.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
20.2.1	මාගම්පුර වරාය කළමනාකරණ (පුද්ගලික) සමාගම	76
20.2.2	සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව	77
20.2.3	ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ සහ එහි පරිපාලනය	78
21.	තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය	
21.	රාජ්‍ය සංස්ථා	
21.1.1	ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය	78
21.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
21.2.1	ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය	78
22.	කාන්තා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය	
22.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
22.1.1	සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය	79
22.1.2	ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය	79

23.	ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය	
23.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
23.1.1	ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය	80
24.	කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය	
24.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
24.2.1	ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි සමාගම	81
25.	කුසලතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය	
25.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
25.2.1	ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ (පුද්) සමාගම	81
26.	ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය	
26.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
26.1.1	ජාතික තරුණ සේවා සභාව	81
26.1.2	ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය	82
26.1.3	ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව	82
26.1.4	සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය	82
26.1.5	ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ සම්මේලනය	82
26.1.6	ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමය	82
26.1.7	ශ්‍රී ලංකා සුමෝ සම්මේලනය	82
26.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
26.2.1	සී/ස ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා පුද්ගලික සමාගම - 2021/ 2022 (ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තාව)	83
27.	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය	
27.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
27.1.1	ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ හා එහි පරිපාලිත සමාගම	83
27.1.2	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සහ එහි පරිපාලිත සමාගම්	84
27.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
27.2.1	සෙන්ට්‍රල් ඉංජිනියරින් සර්විසස් (පුද්ගලික) සමාගම	84
27.2.2	සී/ස මහවැලි උපදේශක සේවා කාර්යාංශය (පුද්ගලික) සමාගම	84
28	ධීවර අමාත්‍යාංශය	
28.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
28.1.1	ලංකා ධීවර සංස්ථාව	84
28.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
28.2.1	සීමාසහිත සීනෝර් පදනම	85-86

රාජ්‍ය සංස්ථා, සමාගම් , බැංකු වැනි ආයතන (2018 අංක 19 දරණ විගණන පනතේ 12 වන වගන්තිය අදාළව ආයතන) විගණනයේ දී ආයතනික යහපාලන විෂයයන්ට අදාළව අනාවරණය වූ විගණන නිරීක්ෂණ ඇතුළත් ඒකාබද්ධ විශේෂ විගණන වාර්තාව - 2021

1	බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය	
1.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
1.1.1	ගාලු උරුමය පදනම	1.1.1 (අ) අයවැය
		<p>ගාලු උරුමය පදනම විසින් 2021 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කර තිබූ අයවැය ලේඛන අනුව වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම හා සත්‍ය වශයෙන් දරා තිබූ වියදම් අතර සැලකිය යුතු විචලනා පැවති අතර එම විචලනයේ ප්‍රතිශතය සියයට 66 සිට සියයට 99 ක් දක්වා විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
1.1.2	ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව -2021 -	<p>1.1.2 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම</p> <p>2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ III වන කොටස 16 (2) ඡේදය සහ 2003 ජූනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව විගණනය සඳහා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත්, සංස්ථාවේ 2021 වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මෙම වාර්තාවේ දිනය වන විටත් විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. එහෙයින් ගනුදෙනුපිළිබඳ වාර්තාවක් සභාගතකරන ලදී.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 2.1</p>
		<p>1.1.2 (ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p> <p>2003 ජූනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 4.2.2 වගන්ති ප්‍රකාරව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ 2021 වර්ෂය ආවරණය කරමින් සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		<p>1.1.2 (ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>2021 වර්ෂයේදී කැලණිය දළුගම සරසවි විශ්‍රාගාරය සඳහා එකතුව රු.857,050 ක් ගෙවීම් කර 5.1 ප්‍රමාණයේ ශබ්ද ප්‍රතිවාදන පද්ධතියක් මිලදීගෙන තිබුණි. එම ප්‍රසම්පාදන කාර්යය ඉටු කිරීමේදී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.5.1 (ඇ), 4.3.2 සහ 5.3.2 වගන්ති ප්‍රකාරව වූ පූර්ව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු, මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම් සහ ලංසුකරුවන් වෙත ඇරයුම් සිදු කිරීම් වැනි ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ප්‍රකාරව ඉටු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>

1.1.3	ජේ.ආර්.ජයවර්ධන මධ්‍යස්ථානය	1.1.3 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		I) 2014 වර්ෂයේ නව තෙමහල්ගොඩනැගිල්ලෙහි සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව (මහල් 3ක්) රු.6,451,087කට ඉටුකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු සමග ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත්තුව 2014 ජූනි 15 දින වන විට අවසන් කළ යුතු වුවත් විගණන දින වූ 2022 සැප්තැම්බර් 08 වන විටද ගොඩනැගිල්ලේ 2 වන මහල ඉදිකර නොතිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරු එකඟ වී තිබූ රු.2,002,572ක් වූ කාර්යයන් ඉටුකර නොතිබියදී කොන්ත්‍රාත් මුදලින් රු.5,064,023ක් එනම් සියයට 78.5 ක් කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරු එකඟ වූ පරිදි යකඩ වහලය හා කඩ පඩිපෙල ඉදිනොකිරීම නිසා එම කාර්යයන් බාහිර පාර්ශව වෙතින් ඉටුකර ගැනීම වෙනුවෙන් රු.2,217,992 ක් අමතරව දැරීමට සිදුව තිබූ අතර මේ හේතුවෙන් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් පිරිවැයද එම ප්‍රමාණයෙන් වැඩි වී තිබුණි.
		(II) ශ්‍රී ලංකා වාස්තු විද්‍යාඥයින්ගේ ආයතනයේ පිරිවිතර අනුව මෙවැනි රු.මිලියන 5-10 අතර වූ වාණිජමය කාර්යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ සේවා සඳහා ගෙවිය යුතු වන්නේ කොන්ත්‍රාත් අගයෙන් සියයට 10.3 ක් වුවද, උක්ත ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් උපදේශක කටයුතු සඳහා පත් කළ බාහිර ඉංජිනේරුවරයෙකුට ලංසු වටිනාකමෙන් 8% ක් හා පැමිණෙන දිනක් සඳහා රු.18,000ක් වන පරිදි ලේකම් ජෙනරාල්ගේ අනුමැතිය මත උපදේශක ගාස්තු තීරණ කර කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමෙන් සියයට 37කට සමාන මුදලක් එනම් රු.2,401,761ක් ගෙවා තිබුණි. මේ සඳහා අමාත්‍යාංශ ලේකම්/ප්‍රසම්පාදන කමිටු අනුමැතියක් ලබාගෙන නොතිබූ අතර ගිවිසුමකට එළඹීමට ද කටයුතු කර නොතිබුණි.
		(III) පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සහ ආරක්ෂක සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා 2021 වර්ෂය සඳහා සේවා සැපයුම්කරුවන් තෝරා නොගෙන පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව 2021 පෙබරවාරි 01 දින සිට විගණන දින වූ 2022 අගෝස්තු 31 දක්වා සහ ආරක්ෂක සේවාව 2021 ඔක්තෝබර් මස 01 දින සිට 2022 අගෝස්තු 31 දක්වා ගිවිසුම්ගත වීමෙන් තොරව පෙර සැපයුම්කරුවන් වෙතින්ම අඛණ්ඩව ලබාගෙන තිබුණි. 2020/21 වර්ෂය සඳහා පිරිසිදු කිරීමේ සේවා ගිවිසුම ප්‍රකාරව සේවයේ යෙදවිය යුතු අවම සේවකයින් දෛනිකව සේවයේ යොදවා නොතිබුණු අතර ඒ සඳහා දඩ මුදල් අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය කොන්දේසි ගිවිසුමට ඇතුළත් කර නොතිබුණි. සේවකයින්ගේ පැමිණීම්, පිටවීම් වල නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීමෙන් තොරව 2021 වර්ෂයේ පිරිසිදු කිරීම් සඳහා රු.887,758 ක් ගෙවා තිබුණි.
		(IV) ආරක්ෂක සේවාව ලබා ගැනීමේදී 2020/21 ගිවිසුමානුකූලව සේවයේ යෙදිය යුතු නියමිත සේවක සංඛ්‍යාව සේවයේ යොදවා නොතිබුණු අතර ඇතැම් අවස්ථාවන්හි කම්කරු නීතිරීති වලට පටහැනිව කණිෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරීන් අඛණ්ඩව සේවා මුර 18 ක් දක්වා සේවයේ යොදවා තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4
1.1.4	ටවර් හෝල් රහහල පදනම	1.1.4 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව වැඩ සටහන්/ව්‍යාපෘති 35 ක් වෙනුවෙන් රු.මි.58ක් වෙන් කර තිබුනද ඉන් 21 ක් සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබූ අතර ඒ සඳහා වෙන්කර තිබූ මුදල රු.මි.13.478 ක් විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

		1.1.4 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) ටවර් හෝල් රහභල පදනම විසින් ටවර් රහභල, එල්පින්ස්ටන් රහභල හා රුක්මණි දේවී රහභල යන රහභල් වෙත ආරක්ෂක සේවා ලබා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික ආරක්ෂක සේවා සමාගමක් සමඟ 2019 මාර්තු 11 දින සිට 2020 මාර්තු 10 දින දක්වා වූ එක් අවුරුදු කාලසීමාවකට ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු අතර පදනම වෙත සැපයිය යුතු ආරක්ෂක සේවක සංඛ්‍යාව සපයා නොතිබියදී 2020 පෙබරවාරි 17 දින සිට 2022 ජනවාරි 11 දින දක්වා අවස්ථා 10 කදී දින දීර්ඝ කරවා දෙමින් එකී ආයතනයෙන් සේවය ලබා ගෙන තිබුණි. ඒ අනුව ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාරව වාර්ෂික සේවා සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කිරීමට පදනම කටයුතු කර නොතිබුණි.
		(II) තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව විසින් ලංසු ලේඛන ඇගයීමට ලක්කර අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලද ආයතන 02 ක වැටුප්, පඩිපාලක සභාවේ මිල ගණනට වඩා අඩු අගයක පැවතීම හා රජයේ ආයතන 2 ක සේවා සපයන බවට තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් ඇගයීම් කටයුතු වලින් ඉවත්කර තිබුණු අතර තෙවැනි අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කරන ලද පෞද්ගලික ආරක්ෂක සමාගමක් තෝරා පත්කරගෙන තිබූ අතර 2021 අගෝස්තු 18 දින ප්‍රාදේශීය ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුවේ මෙම තීරණයට එකඟතාවය දක්වා තිබුණි.
		(III) තෝරාගත් ආයතනයට ලංසු පිරිනමා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට පැමිණෙන ලෙස දන්වා එකී ආයතනය එය පිළිගෙන කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක්ද මුදලින් තැන්පත් කර තිබුණද එම ආයතනය සමග ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹීමකින් තොරව පැවති ආරක්ෂක සේවා සමාගමේ කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.
		(IV) මෙහිදී 2021/2022 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන කාර්ය නිම කිරීමට වසරකට ආසන්න කාලයක් ගත කර තිබුණද, අවසානයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන්ට පටහැනිව, පඩි පාලක සභා අඥා පනතේ විධි විධානයන්ට පටහැනිව කටයුතු කරන පැවති සමාගමටම කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර තිබුණද එම සමාගම සමග ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹීමටද පදනම කටයුතු කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3
1.1.5	ශ්‍රී ලංකා ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව	1.1.5 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ III වන කොටස 16 (2) ඡේදය සහ 2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 01/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 15.1 ඡේදය මඟින් ඇතුළත් කළ මුදල් රෙගුලාසි 877 (2)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව විගණනය සඳහා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත්, සංස්ථාවේ 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වසරක ප්‍රමාදයකින් පසුව 2023 පෙබරවාරි 21 දින විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		1.1.5 (ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 4.2.2 වගන්ති ප්‍රකාරව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ 2021 වර්ෂය ආවරණය කරමින් සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3

		1.1.5 (ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) චිත්‍රපට ආනයනය, බෙදාහැරීම හා ලියාපදිංචිය විධිමත් කිරීම සඳහා පරිගණක පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ (E-Ticketing) ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2021 අනුමත සංශෝධිත අයවැය වාර්තාව අනුව වෙන් කළ ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු.11,000,000 ක් විය. 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට මෙහි භෞතික කාර්යසාධනය සියයට 40 ක් වූ අතර, මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 0 ක් විය. අදාළ ව්‍යාපෘතියේ ආරම්භක ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා මිල කැඳවුම් මත ආයතනයක් තෝරා ගැනීම පමණක් සමාලෝචිත තුළ සිදුකර තිබුණි.</p> <p>(II) වර්ෂයේදී කැලණිය දළුගම සරසවි විශ්‍රාගාරය සඳහා එකතුව රු.857,050 ක් ගෙවීම් කර 5.1 ප්‍රමාණයේ ශබ්ද ප්‍රතිවාදන පද්ධතියක් මිලදීගෙන තිබුණි. එම ප්‍රසම්පාදන කාර්යය ඉටු කිරීමේදී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.5.1 (ඇ), 4.3.2 සහ 5.3.2 වගන්ති ප්‍රකාරව වූ පූර්ව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු, මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම් සහ ලංසුකරුවන් වෙත ඇරයුම් සිදු කිරීම් වැනි ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් ජර්නලයක මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය ප්‍රකාරව ඉටු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
2.	මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය	
2.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
2.1.1	සේවා නියුක්තයන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලය	2.1.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>2021 නොවැම්බර් 29 දින එළඹී ගිවිසුම ප්‍රකාරව 2022 ජනවාරි 04 වන විට මණ්ඩලයට ලැජ්ටෝස් පරිගණක 228 ක් රු.37,260,900 ක මුදලකට සැපයීමට e-wis ආයතනය එකඟ වී තිබුණද 2022 මැයි මස වන විට ඇණවුමෙන් පරිගණක 90 ක් පමණක් සපයා තිබුණි. තවද, ගිවිසුම්ප්‍රකාරව නොසැපයූ තොගය වෙනුවෙන් එහි වටිනාකමින් සියයට 0.5 ක වටිනාකමක් සතියක දඩමුදලක් ලෙස අය කරගෙන නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
2.1.2	ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව	2.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2006 නි.4.2.1 පරිච්ඡේදයේ (අ) සහ (ආ) වගන්ති. සෑම ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වයක් විසින්ම අවම වශයෙන් වර්ෂ තුනක් ඉදිරියට අපේක්ෂිත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරීත්වය ඇතුළත් ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කළ යුතුය. කෙසේවෙතත් සංස්ථාව විසින් ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7(ආ)</p>
		2.1.2 (ආ) අයවැය පාලනය
		<p>තොරතුරු තාක්ෂණ අංශය වෙනුවෙන්, සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැයගත ප්‍රතිපාදනය ලෙස රු.27,590,000 ක මුදලක් වෙන් කර තිබුණද, ඉන් රු.1,176,375 ක් පමණක් (එනම් සියයට 4.26 ක ප්‍රතිශතයක්) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී වැය කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
2.1.3	ශ්‍රී ලංකා සුරැකුම්පත් හා විනිමය කොමිෂන් සභාව	2.1.3 (අ). අයවැය පාලනය
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයිතම් 9 ක අයවැයගත වියදම හා තරා වියදම අතර සියයට 27 සිට සියයට 101 දක්වා පරාසයක සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය වූයෙන්, එම අවස්ථාවලදී අයවැය ලේඛනය එලදායි කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් ලෙස උපයෝගී කරගෙන නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

2.1.4	ශ්‍රී ලංකා නිවාසසංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථා බැංකුව	2.1.4 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		2006 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 08 දරන ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජිතයන්ගේ චක්‍රලේඛයේ රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූල නොවීම. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5
2.1.5	ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණනියාමන කොමිෂන් සභාව	2.1.5 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) කොමිෂන් සභාව සඳහා අභ්‍යන්තර විගණන උපදේශකවරයෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදනයේදී යෝජනා සමඟ අභ්‍යන්තර විගණන වැඩ සැලැස්මක් ලබා ගෙන නොතිබුණි. අනතුරුව, උපදේශකවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා ඇගයීම සඳහා ඇගයීදියරේදී වැඩ සැලැස්මක් නැවත කැඳවා තිබුණි.
		(II) අභ්‍යන්තර විගණන සේවාව ප්‍රසම්පාදනය කිරීමේ ප්‍රසම්පාදන කමිටු රැස්වීම් වාර්තාවට අනුව, ලංසු විවෘත කර තිබුණේ 2019 දෙසැම්බර් 18 වැනිදාය. කෙසේ වුවද, ලංසු ඇගයීම 2021 ජූනි 16 වැනි දින සිදු කර ඇත. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.4.1 මාර්ගෝපදේශයට අනුව, අවශ්‍ය සියලුම විධිමත් අනුමැති ලබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා යෝජනා ඇගයීම කඩිනමින් සිදු කළ යුතු වන්නේය. එබැවින්, ප්‍රසම්පාදන කාල රාමුවේ දක්වා ඇති කාලසීමාව තුළ යෝජනා ඇගයීමට ලක් කළ යුතුය. කෙසේ වුවද, ලංසු විවෘත කිරීමේ දිනයෙන් පසු මාස හයක ප්‍රමාදයකින් යෝජනා ඇගයීම් සිදු කර ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
		(III) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 16.5.9 මාර්ගෝපදේශයට අනුව, යෝජනා සඳහා ඉල්ලීම් කැඳවීමට පෙර ඇගයීමේ නිර්ණායක සහ උප නිර්ණායක තීරණය කළ යුතුය. අභ්‍යන්තර විගණකවරයා තෝරා ගැනීම සඳහා කෙටිලැයිස්තුගත කිරීම සමඟ ලකුණු ලබා දීමේ ක්‍රමය සහ ඇගයීම් නිර්ණායක ලංසු විවෘත කිරීමෙන් පසුව නිර්වචනය කර තිබුණි. එම නිර්ණායක 2020 ජූනි 16 දින ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් අනුමත කරන ලදී.
		(IV) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 මාර්ගෝපදේශයට අනුව, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මගින් උපරිම ආර්ථික වාසි සලසාගැනීම, නිසි කලට වේලාවට ගුණාත්මකභාවයෙන් යුත් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම මගින් උසස් ගුණාත්මකභාවයක් සහිතව අවම පිරිවැයක් දැරීම සහතික කළ යුතුය. කෙසේ වුවද, කොමිෂන් සභාව විසින් මණ්ඩල රැස්වීම් කළමනාකරණ විසඳුම් මිලදී ගැනීම සඳහා පිරිවැය ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණයක් සිදුකර නොතිබුණි.
		(V) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.7.5 මාර්ගෝපදේශයට අනුව, රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව පත් කළ යුතුය. කෙසේ වුවද, එම කමිටුව ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අනුකූලව පත් කර තිබුණි ද යන්න පිළිබඳ සාක්ෂි විගණනය සඳහා ලබාදී නොතිබුණි.
		(VI) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 5.3.1 (ඇ) මාර්ගෝපදේශයට අනුව, එවැනි සියලුම ලේඛන අනුපිළිවෙළින් තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව විසින් සහ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් පරීක්ෂා කොට අනුමත කළ යුතු අතර, එම ලේඛනවල අන්තර්ගත කරුණු සම්බන්ධ සම්පූර්ණ වගකීම එම කමිටු දෙක භාර ගත යුතුය. කෙසේ වුවද, විගණනයට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව, ලංසු විවෘත කිරීමෙන් පසුව ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (PC) සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) පත් කර ඇති බැවින් ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (PC) සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) විසින් ලංසු ලේඛන අනුමත කර නොතිබුණි. තවද, සියලුම ලංසු ලේඛන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කර තිබුණි.

		<p>(VII) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.3.2 මාර්ගෝපදේශයට අනුව, ලංසු කැඳවීමේ ආරාධනයෙහි ජයග්‍රාහී ලංසුකරුට තිබිය යුතු ප්‍රධාන යෝග්‍යතා උපමාන සහ සුදුසුකම් පිළිබඳ අවශ්‍යතා ඇතුළත්ව ලංසු හෝ මිල ගණන් පිළියෙළ කිරීමට විභව්‍ය ලංසුකරුවන්ට අවශ්‍ය වන උචිත සහ අදාළ මූලික තොරතුරු ඇතුළත් විය යුතුය. කෙසේ වුවද, සමස්ත පරිශීලකයින් සංඛ්‍යාව, නිෂ්පාදනයේ විශේෂාංග, තාර්කික ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයක් භෞතික පරිසරයකට සිතියම්ගත කිරීම, සේවාදායක සහ පාලක ප්‍රවේශය, ආරක්ෂක විශේෂාංග, සත්‍යබව සහතික කිරීම, සේවාදායක පදනම සහ වලාකුළු පරිගණන අවකාශයේ කාලය වැනි සාමාන්‍යතොරතුරු ලංසු ලේඛනවලට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>
		<p>2.1.5 (ආ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු</p>
		<p>අධ්‍යක්ෂ - මුදල් හා පාලන විගණන කමිටුවේ කැඳවුම්කරු වේ. තවද, 2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක 01/2021 මගින් නිකුත් කරන ලද රජයේ සතු ව්‍යාපාර සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 මාර්ගෝපදේශයේ විධිවිධානවලට අනුව විගණකාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයෙකුට විගණන කමිටුව සඳහා සහභාගී වීමට විධිමත්ව ආරාධනා කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
2.1.6	ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව	<p>2.1.6 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>(I) 2021 වර්ෂයේ ප්‍රගති වාර්තාව අනුව ක්‍රියාකාරකම් 05 ක කිසිදු ප්‍රගතියක් අත්කරගෙන නොතිබුණි.</p>
		<p>(II) විගණනයට ඉදිරිපත් කළ තොරතුරු අනුව ක්‍රියාත්මක කරන ලද ක්‍රියාකාරකම් 74 කින් ක්‍රියාකාරකම් 15 ක ප්‍රගතිය සියයට 30 කට වඩා අඩු මට්ටමක පැවති අතර, ඉන්ක්‍රියාකාරකම් 8 ක ප්‍රගතිය සියයට 10 කට වඩා අඩු අගයක පැවතුණි.</p>
		<p>(III) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව RA අංශය යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ ක්‍රියාකාරකම් අංක AP21/CP/RA/26, 27, 28, 31 හා 32 ට අදාළව ප්‍රගතියක් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබූ අතර, ඒ වෙනුවට නව කාර්යයන් ලෙස AP21/Pasindu/01, 02, 03, 04 හා 05 වශයෙන් කාර්යයන් 5 ක් බනිජතෙල් අංශයට අදාළව ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.</p>
		<p>(IV) මහජන උපයෝගිතා පනතේ 14(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉටුකළ යුතු කර්තව්‍යයන් සඳහන් කර තිබුණද, එම ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම වෙනුවට මහජනතාව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් සමස්ථ මෙහෙයුම් වියදම වූරු.177,630,486 කින් රු.86,808,538 ක් එනම් සියයට 49 ක් වැය කර තිබුණි. එසේම එය ඉකුත් වර්ෂයට වඩා රු.74,976,422 ක එනම් සියයට 633 කින් පිරිවැය වැඩි වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>2.1.6 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>2021 දෙසැම්බර් 03 දිනැති අංක 260 දරන කොමිෂන් සභාවේ රැස්වීම් වාර්තාවේ 1 ඡේදය ප්‍රකාරව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කර සභාපතිවරයා වෙනුවෙන් වාහනයක් රු.375,000 ක් නොඉක්මවන පරිදි ලබා ගැනීමට තීරණය කර තිබුණි. මෙම කුලීවාහනය ලබා ගැනීම සඳහා 2021 දෙසැම්බර් 08 දින තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව සඳහා සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් පත්කර තිබුණි. 2021 දෙසැම්බර් 27 දින ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි සමාලෝචනය කර තිබුණු අතර, එදින එම ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි අනුමතකර තිබුණි. කුලී පදනම</p>

		<p>මත වාහනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම 2021 දෙසැම්බර් 28 දින Daily News පුවත් පතේ පමණක් පළකර තිබුණි. ඒ අනුව ලංසු දෙකක් ඉදිරිපත්කර තිබුණි. 2022 ජනවාරි 11 දින ප.ව.2.30 ට ලංසු විවෘත කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා ලංසුකරුවන් සහභාගී වීනොතිබුණි. 2022 මැයි 18 දින ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් මාසික වාහන කුලිය රු.375,000 ක් ලෙස ඉදිරිපත් කළ ලංසුකරුට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව 2022 ජූනි 08 දින කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමට එළඹ තිබුණි. එම ගිවිසුම අනුව අංක WP KB-2828 දරන Benz Mercedes CLS 350 වාහනය ලබාගැනීමට එකඟ වී තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.</p>
		<p>(I) එළඹ තිබුණු ගිවිසුම අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ආයතනයේ ලියාපදිංචි අංකය දක්වා නොතිබුණු අතර, එම සමාගමේ අධ්‍යක්ෂවරයෙකුද අත්සන් කර තිබුණත්, ඔහුගේ නම හා හැඳුණුම්පත් අංකය සඳහන් නොකිරීම නිසා ගිවිසුමේ වලංගුභාවය පිළිබඳව විගණනයේදී සැඟිලිකට පත්විය නොහැකි විය.</p>
		<p>(II) ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගේ ගමන් සඳහා 2021 දෙසැම්බර් 07 දින සිට 2022 ජූනි 30 දින දක්වා කාලය වෙනුවෙන් වෙළෙඳපොළ මිල රු.375,000 කට 2005 වර්ෂයේ නිෂ්පාදිත අංක wp KB-2828 දරන Benz Mercedes CLS 350 වර්ගයේ වාහනය පුද්ගලයෙකුගෙන් ඉන්ධන හා රියදුරු නොමැතිව මාසික කුලී පදනම මත ලබා ගෙන තිබුණි. මාසික කුලී වශයෙන් 2021 දෙසැම්බර් 07 දින සිට 2022 මැයි 31 දින දක්වා කාල පරිච්ඡේදයට එකතුව රු.2,187,475 ක් ගෙවා තිබුණි.</p>
		<p>(III) විගණනයට ඉදිරිපත් කළ මූල්‍ය බලතල පැවැරීමේ ලේඛනය අනුව ඉහත සඳහන් ගෙවීම් කිරීමට අධිකාරී බලය ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාවට පැවැරී තිබුණත්, ඉහත සඳහන් රු.2,187,475 ක් ගෙවීම් කිරීම සඳහා කොමිෂන් සභාවේ අධිකාරී බලය ලබා ගෙන නොතිබුණි.</p>
		<p>(IV) ඉහත සඳහන් මූල්‍ය බලතල පැවැරීමේ ලේඛනය අනුව වාහන මාසික කුලී ගෙවීම් කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කළයුතුව තිබුණත්, විගණනයට ඉදිරිපත් කළ ගෙවීම් වවුචර්වල ඔහු විසින් අනුමත කර තිබුණු බව සනාථ නොවීය.</p>
		<p>(V) විධිමත් අධිකාරී බලයක් හා විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව ඉහත සඳහන් එකතුව රු.2,187,475 ක් ගෙවීම් සඳහා අධ්‍යක්ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාලන) විසින් ගෙවීම් නිර්දේශකර තිබුණි. එම නිර්දේශ කිරීම සඳහා ඔහු විසින් පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි අවධානය යොමු කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(i) සේවය සඳහා යොදවා තිබුණු අංක wp KB-2828 දරන Benz Mercedes CLS 350 වර්ගයේ වාහනය 2021 දෙසැම්බර් 07 දින සිට 2022 ජනවාරි 25 දින දක්වා කාලය වෙනුවෙන් වෙනත් ආයතනයක් සතු බව මෝටර් වාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය අනුව සනාථ වේ. එමෙන්ම 2022 ජනවාරි 26 දින සිට එම වාහනයේ අයිතිය 2022 ජූනි 08 දින කොමිෂන් සභාව විසින් ගිවිසුම් අත්සන් කළ සමාගම වෙත පවරා තිබුණි. ඊට අදාළ තොරතුරු කොමිෂන් සභාව සතුව තිබියදී එම වාහනය වෙනුවෙන් වාහනය අයිති සමාගම වෙත නොගෙවා වාහන අයිතිය හඬවුරු කර නොගත් පුද්ගලයෙකු වෙත ගෙවීම් කර තිබුණි.</p>

		<p>(ii) රජයේ වෙක්පතක් නිශ්චිතව සඳහන් කළ නමකට ආදායකයාගේ ගිණුමට පමණක් ලෙස රේඛනය කරගෙවීම් කළ යුතුව තිබුණත්, මෙමවාහන කුලී ගෙවීම්ට අදාළවෙක්පත්, මුදල් වෙක්පත් වශයෙන් ලියා වාහනයේනිත්‍ය අයිතිකාර සමාගම නොවන හා සමාගමේ ලිඛිත අනුමැතියකින් තොරව වෙනත් පාර්ශවයක්වෙත ගෙවීම් කර තිබුණි. වවුචරයේ සඳහන් වෙක්පත් අංකය යටතේ වූ ගෙවිය යුතුව තිබුණුවටිනාකම රු.2,187,425 ක් වී තිබුණත්, බැංකු ප්‍රකාශනය අනුව එම වෙක්පත්වලටඅදාළව එකතුව රු.3,061,165 ක් ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව ගෙවීම් වවුචරයේ සඳහන් වෙක්පත් වටිනාකම ඉක්මවා රු.873,739.87 ක් ගෙවා තිබුණි.</p>
		<p>(iii) මාසික වාහන කුලිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු ඉන්වොයිස් පත්‍රයේ සේවා සැපයුම්කරුගේනම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය හා අදාළ මුදල ඉල්ලුම්කරන්නාගේ අත්සන හෝ නොතිබුණි. එම ඉන්වොයිස් පත කොමිෂන් සභාවේ කාර්යාලය විසින්පරිගණකය ආශ්‍රයෙන්පිළියෙල කර තිබුණු බවනිරීක්ෂණය විය. එම ඉන්වොයිස්පතේ වාහන කුලී ගෙවිය යතු කාල පරිච්ඡේදය හා ගාස්තුව සඳහන් කර තිබුණු අතර, මුදල් වෙක්පතක් රේඛනය නොකර පුද්ගලයෙකු වෙත ගෙවන ලෙස දක්වා තිබුණත්, එහි කවුරුත් විසින් එම ඉල්ලීම සිදුකළාද යන්න ගැනද නොසලකා අධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් විසින් ගෙවීම් නිර්දේශ කරතිබුණි.</p>
		<p>(iv) රජයට සේවාවක් මනා ලෙස ඉටු කළ බවට අනුමත කිරීමේ නිලධාරීගේ විධිමත් අනුමැතියක් මතගෙවීම් සිදු කළ යුතුව තිබුණත්, එමසේවා ලබා ගැනීමට පෙර මාසයේ ආරම්භයේදී මෙම ගෙවීම් සිදුකර තිබුණි. ඒ අනුව ගෙවීම් සඳහා විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව සිදු කර තිබුණි.</p>
		<p>(v) 2022 ජනවාරි 07 දිනැති අංක 6577 ගෙවීම් වවුචර යමගින් අදාළ පුද්ගලයා වෙත 2022 ජනවාරි මාසය සඳහා වාහන කුලී ලෙස රු.375,000 ක් ගෙවා තිබුණි. එම ගෙවීම් වවුචරයේ පිළියෙල කළ බවට, පරීක්ෂාකළ බවට, සහතික කළ බවට, ගෙවීම් අනුමත කළ බවට හා එම මුදලභාරගත් බවට කිසිවෙකු අත්සන් කර නොතිබුණි. එසේ වූ ගෙවීම් වවුචරයකින් නිකුත් කරතිබුණු අංක 716550 දරන වෙක්පතක් බැංකුව විසින් එම වවුචරයේ සඳහන් වටිනාකම රු.98,440 කින් ඉක්මවා රු.473,440 ක් ගෙවා තිබුණි.</p>
		<p>(vi) මේ අනුව වාහනයේ පැහැදිලි හිමිකරු නොවන පුද්ගලයකු වෙත, විධිමත් අධිකාරී බලයක් ලබා නොගෙන, විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව, අදාළ සේවාව ලබා ගැනීමට ප්‍රථම විධිමත් ඉන්වොයිස් පතක් නොමැතිවඅධ්‍යක්ෂ මානව සම්පත් විසින් ගෙවීම් නිර්දේශ කර තිබුණි. එම නිර්දේශය පමණක් පදනම්කර ගෙන අනෙකුත් කරුණු කෙරෙහි සැලැකිල්ලක් නොදක්වා අධ්‍යක්ෂ මූල්‍ය විසින් වවුචරේ සඳහන් වෙක්පත් වටිනාකම ඉක්මවා ගෙවීම් කර තිබුණි. මෙසේ කර ඇති වවුචරයේ සඳහන් වටිනාකම රු.2,187,425 ක් වී තිබුණත් කොමිෂන් සභාවේ බැංකු ගිණුමෙන් රු.3,061,165 ගෙවා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2</p>

2.1.7	ශ්‍රී ලංකා තක්සේරුකරුවන්ගේ ආයතනය	2.1.7 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජූනි 02 දිනැති PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව, අදාළ වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 පෙබරවාරි 28 හෝ ඊට පෙර විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, ආයතනය විසින් සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මාස 06කට වැඩි ප්‍රමාදයකින් පසුව 2022 ඔක්තෝබර් 06 දින විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1
2.1.8	නිරසර සංවර්ධන සභාව	2.1.8(අ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා ප්‍රගති වාර්තා අනුව Develop a Course Module for public service Delivery Strategy වෙනුවෙන් රු.800,000 ක් වෙන්කර තිබුණු අතර සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට මූල්‍ය ප්‍රගතියක් නිරීක්ෂණය නොවූවද සියයට 40 ක භෞතික ප්‍රගතියක් දක්වා තිබුණි. එවැනි මොඩියුලයක් සංවර්ධනය කර නොමැති බව භෞතික පරීක්ෂාවේ දී නිරීක්ෂණය විය.
		(II) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දැක්වෙන පරිදි “මානව සම්පත් කළමනාකරණ පද්ධතිය පිහිටුවීම” වෙනුවෙන් රු.500,000 ක් වෙන්කර තිබුණු අතර ඊට අදාළ ප්‍රගති වාර්තා අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට රු. 82,960 ක වියදමක් දරා තිබුණ ද කුඩා කාර්යය මණ්ඩලයක් සඳහා විශාල පිරිවැයක් යොදාගනිමින් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම සඵලදායී නොවන බව සභාව දක්වා ඇති බැවින් දරා ඇති වියදම නිශ්කාර්ය වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
2.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
2.2.1	බීඕසී ප්‍රොපර්ටි ඩිවලොප්මන්ට් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් (පුද්ගලික) සමාගම	2.2.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2003 ජූනි 02 දිනැති පොදු ව්‍යවසාය පිළිබඳ වක්‍රලේඛ අංක පීර්ඩ් 12 යටතේ නිකුත් කරන ලද පොදු ව්‍යවසාය පිළිබඳ අත්පොතේ 5.1.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව, ආයතනික සැලැස්ම වසර තුනකට නොඅඩු කාලයක් සඳහා බලාත්මක වන අඛණ්ඩ සැලැස්මක් විය යුතුය. සමාගමේ මෙහෙයුම් ඵලදායීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා එය සකස් කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂ තුන සඳහා වූ ආයතනික සැලැස්ම සමාගම විසින් සකස්කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
2.2.2	කැන්විල් හෝල්ඩින් (පුද්ගලික) සමාගම	2.2.2 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක පීර්ඩ්/12 හි 5.1 පරිච්ඡේදයට අනුව, ආයතනය සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1
		2.2.2(ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2

		2.2.2(ඇ) අයවැය පාලනය																	
		2003 ජූනි 02 දින පොදු ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී/12 හි 5.2 වගන්තියට අනුව, ආයතනය විසින් සමාලෝචිත මුදල් වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික අයවැයක් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5																	
		2.2 .2 (ඇ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු																	
		2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී 12 හි 7.4.1 වගන්තියට අනුව, කළමනාකරණ කමිටුව අවම වශයෙන් මාස තුනකට වරක්වත් නීතිපතා රැස්විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සමාලෝචිත මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණන කමිටු රැස්වීම පවත්වා තිබුණේ එක් අවස්ථාවක් පමණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4																	
2.2.3	ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ අරමුදල් කළමනාකරණ සමාගම	2.2.3 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම																	
		(I) පාරිභෝගික පහසුව සඳහා ජංගම යෙදුමක් හඳුන්වාදීමට 2019 වර්ෂයේදී සමාගම සැලසුම් කර තිබුණද, එය මෙතෙක් හඳුන්වා දී නොමැත. (II) අභ්‍යන්තර ක්‍රියාවලීන් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් සමාගම විසින් 2019 වන විට නව භාණ්ඩාගාර කළමනාකරණ පද්ධතියක් අත්පත් කරගැනීමටත්, 2020 වන විට පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන ඒකකයක් නිර්මාණය කිරීමටත් සැලසුම් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, විගණන දිනය වන 2022 ජූනි මස දක්වාම ඉහත අරමුණු සම්පූර්ණ කරගැනීමට සමාගමට නොහැකි වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1																	
2.3	රාජ්‍ය බැංකු																		
2.3.1	ලංකා බැංකුව හා එහි පරිපාලිත සමාගම්	2.3.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම																	
		2020 - 2022 සඳහා සකස් කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව බැංකුවේ තෝරාගත් ඉලක්ක ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ලබා ඇති ප්‍රගතිය පහත දැක්වේ.																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>අංශය</th> <th>2020-2022 සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව අරමුණ</th> <th>තරා 2020</th> <th>අපේක්ෂාව 2021</th> <th>තරා 2021</th> <th>සටහන</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ජාත්‍යන්තර</td> <td>රන් සාප්පුවේ ලාභය වාර්ෂිකව සියයට 10 කින් වැඩිකිරීම.</td> <td>රු.මිලියන 9.1</td> <td>රු. මිලියන 10.01</td> <td>රු.මිලියන 41.8</td> <td>2021 වර්ෂය තුළදී ඉලක්කගත වැඩිවීම ඉක්මවා රන් සාප්පුවේ ලාභය සියයට 359 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.</td> </tr> </tbody> </table>						අංශය	2020-2022 සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව අරමුණ	තරා 2020	අපේක්ෂාව 2021	තරා 2021	සටහන	ජාත්‍යන්තර	රන් සාප්පුවේ ලාභය වාර්ෂිකව සියයට 10 කින් වැඩිකිරීම.	රු.මිලියන 9.1	රු. මිලියන 10.01	රු.මිලියන 41.8	2021 වර්ෂය තුළදී ඉලක්කගත වැඩිවීම ඉක්මවා රන් සාප්පුවේ ලාභය සියයට 359 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.
අංශය	2020-2022 සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව අරමුණ	තරා 2020	අපේක්ෂාව 2021	තරා 2021	සටහන														
ජාත්‍යන්තර	රන් සාප්පුවේ ලාභය වාර්ෂිකව සියයට 10 කින් වැඩිකිරීම.	රු.මිලියන 9.1	රු. මිලියන 10.01	රු.මිලියන 41.8	2021 වර්ෂය තුළදී ඉලක්කගත වැඩිවීම ඉක්මවා රන් සාප්පුවේ ලාභය සියයට 359 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.														

			ජාත්‍යන්තර අංශයේ ගාස්තු සහ කොමිස් ආදායම සියයට 15 කින් වැඩි කිරීම.	රු. මිලියන 445	රු. මිලියන 511.75	රු. මිලියන 884	සියයට 15 ක ඉලක්කය වෙනුවට ගාස්තු සහ කොමිස් ආදායම සියයට 98.7 කින් වැඩි ඇත.
			බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ කටුනටුවේ ව්‍යාපාර පරිමාව වාර්ෂිකව සියයට 10 කින් වැඩි කිරීම.	රු. මිලියන 1,378.12	රු. මිලියන 1,515.932	රු. මිලියන 2,098.12	සියයට 10 ක ඉලක්කය වෙනුවට බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ කටුනටුවේ ව්‍යාපාර පරිමාව සියයට 52 කින් වැඩි ඇත.
		භාණ්ඩාගාරය	විදේශ විනිමය ආදායම වාර්ෂිකව සියයට 10 කින් වැඩි කිරීම.	රු. මිලියන 4,111	රු. මිලියන 4,522.1	රු. මිලියන 8,856	2021 වසර තුළදී විදේශ විනිමය ආදායම සියයට 115.4 කින් ඉහල ගොස් ඇත.
විදේශීය ශාඛා							
		විදේශීය ශාඛාවල ණය කළඹ සියයට 10 කින් වැඩි කිරීම	අත්තිකාරම් වෙන්නායි ශාඛාව	රු. මිලියන 10,168	රු. මිලියන 11,184.8	රු. මිලියන 11,257.5	2021 වසර තුළ අත්තිකාරම් සියයට 10.7 කින් වැඩි විය.
			අත්තිකාරම් - මාලේ ශාඛාව	රු. මිලියන 31,888.06	රු. මිලියන 35,076.86	රු. මිලියන 36,613.97	2021 වසර තුළ අත්තිකාරම් සියයට 14.8 කින් වැඩි විය.
			අත්තිකාරම් සිමෙල්ස් ශාඛාව	රු. මිලියන 1,078.94	රු. මිලියන 1,186.834	රු. මිලියන 1,845.73	2021 වසර තුළ අත්තිකාරම් සියයට 71 කින් වැඩි විය.
154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1							
2.3.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම							
		(I)	ලංකා බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 4.2 ඡේදයට අනුව 2021 මුදල් වර්ෂය සඳහා බැංකුව විසින් ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2006 දී ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජිතායතනය විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 4.2.1 වගන්තියේ නියම කර ඇති පරිදි ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම ප්‍රමාණවත් විස්තර ලබා නොදෙයි.				

(II) 2021 වර්ෂය තුළදී බැංකුවේ ඉලක්කගත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම්වලට සාපේක්ෂව ලබාගත් ප්‍රගතිය විශ්ලේෂණය කිරීමේදී සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය විය. එම විස්තරපහත සාරාංශගත කර ඇත.

ප්‍රසම්පාදන වර්ගය	2021 වසර සඳහා අයවැය (රු.'000)	2021 වර්ෂය සඳහා තරා වියදම් (රු.'000)	විචලනය (රු.'000)	විචලනය %
කාර්යාල යන්ත්‍ර/කාර්යාල උපකරණ	308,340	56,556	301,784	84%
ගෘහ භාණ්ඩ	55,209	37,724	17,485	32%
ආරක්ෂක උපකරණ	207,000	1,405	205,525	99%
වාහන	405,000	-	405,000	100%
පරිගණක උපකරණ	5,35□,500	884,035	4,467,465	83%
ඉදිකිරීම්/ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘති	3,748,680	1,232,425	2,516,255	67%
නව ඉඩම් මිලදී ගැනීම	1,105,500	25,062	1,0□0,438	98%
සිබැන්ක් හොලිඩේ හෝම්ස් (පුද්) සමාගම සඳහා මිලදී ගැනීම	36,241	23,414	12,8□7	35%
අවිනිශ්චිත අවස්ථා	100,□00	-	100,000	10□%
එකතුව	11,367,470	2,200,691		

154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3

2.3.1 (ඇ) අයවැය පාලනය

අයවැය ප්‍රතිපාදන බැංකුවේ තරා ප්‍රතිඵල සමඟ සංසන්දනය කිරීමේදී සියයට 16 සිට සියයට 47 දක්වා වූ සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය විය. විස්තර පහත දක්වා ඇත.

විස්තර	රු. මිලියන			
	තරා 2021	අයවැය 2021	විචලනය 2021	විචලනය %
මුළු ආදායම	290,362	249,300	41,062	16.47
වැට්සහ එන්.බී.ටීවීවලට පෙර මෙහෙයුම් ලාභය	52,217	42,258	9,959	23.57
බදු වලට පෙර ශුද්ධ ලාභය	3,190	33,682	9,508	22.50
බදු වියදම්	5,599	8,08	2,48	30.74

		කාලපරිච්ඡේදය සඳහා ශුද්ධ ලාභය	37,590	25,598	11,992	46.85
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3				
2.3.2	ජාතික ඉතිරි කිරීමේ බැංකුව	2.3.2 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම				
		බැංකුව විසින් බදු නොමැතිව එ.ජ.ඩො 12,446,130 ක ඇස්තමේන්තු ගත පිරිවැයකට 2016 අප්‍රේල් සිට ආරම්භ කර මේ දක්වා රු.807,397,294 දරා ඇති හර බැංකුකරණ විසඳුම (Core Banking Solution) ව්‍යාපෘතියට වර්ෂ 06 කට වැඩිකාලයක් ගත වී ඇතත් එය සම්පූර්ණ කිරීමට අසමත් වී තිබුණි.				
		මෙලෙස කර්මාන්තයේ සිටින අනෙකුත් බැංකු නවීන තාක්ෂණයන් නිරන්තරයෙන් වැළඳගත්තද මෙවැනි ඉහල තාක්ෂණික යෙදුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දිරිස කාලයක් ගත කිරීම ප්‍රායෝගික නොවන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අවසානයේදී පද්ධතිය යල් පැනගිය එකක් විය හැක.				
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1				
2.3.3	මහජන බැංකුවේ හා එහි පරිපාලිත සමාගම	2.3.3 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම				
		2021-2023 වර්ෂ ආවරණය වන පරිදි මණ්ඩලය අනුමත කළ උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් නොතිබුණි. බැංකුව මුලින් 2021-2023 කාලසීමාව සඳහා උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, උපදේශන සේවා ලබා ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සැලකිය යුතු ලෙස ප්‍රමාද වීම නිසා 2021 වසර සඳහා වන සැලැස්ම සකස් කර 2022 වසරේ මැද දක්වා දීර්ඝකර ඇත. ඒ සමග ආවරණය වන කාලය වෙනස් වී ඇත.				
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 5.1				
2.3.4	ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව	2.3.4 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම				
		2021 වර්ෂය සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමත සංයුක්ත සැලැස්මක් නොතිබුණ අතර 2022-2024 සඳහා පිළියෙල කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්ම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමත කර තිබුණි.				
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1				
3.	ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය					
3.1	රාජ්‍ය සංස්ථා					
3.1.1	ආපදා මධ්‍යස්ථානය	කළමනාකරණ	3.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම			
			(I) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ආයතනය විසින් නායයෑම් ව්‍යාපෘති සඳහා රු.මිලියන 350ක් ලැබී තිබුණු අතර මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු.මිලියන 139.29 ක් ලෙස දක්වා තිබුණි. ඒ අනුව ප්‍රතිපාදන වලින් සියයට 50 කට අඩු ප්‍රමාණයක් වියදම් කර තිබියදී ව්‍යාපෘතියෙහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 75 ක් ලෙස ප්‍රමාණවත් ඇගයීමකින් තොරව දක්වා තිබුණි.			
			(II) සමාලෝචිත වර්ෂවල බහුවිධ උපක්‍රම අවදානම් තක්සේරුව සඳහා වෙන් කර තිබූ රු.මිලියන 10ක් උපයෝගී කරගෙන ව්‍යාපෘති 11ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. නමුත් මෙම ව්‍යාපෘතිවල අපේක්ෂා කර තිබූ ක්‍රියාකාරකම් නිසි ලෙස ඉටු නොකිරීම නිසා අපේක්ෂිත අරමුණු කරා ළඟා වීමට නොහැකි වී තිබුණි.			
			(III) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව, පුහුණු අංශය මගින් රු.මිලියන 25ක් වැය කර පුහුණු වැඩසටහන් 557ක් සැලසුම් කර තිබුණද ඉන් පුහුණු වැඩසටහන් 197ක් පමණක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම නිසා වෙන්කල වියදමේ ඉතිරිය නැවත අමාත්‍යාංශය වෙත ප්‍රතිපූර්ණය කිරීමට සිදුවී තිබුණි.			
			154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1			

		3.1.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		රු. මිලියන 11.8ක් වටිනා ක්ෂේත්‍ර හකුලන ඇදුන් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම පරික්ෂාවට අනුව ඇදුන් 1000 කින් ඇදුන් 552ක් සැපයීමට දින 83ක් ප්‍රමාද වී තිබුණු නමුත් ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ප්‍රමාද දඩ මුදල් අයකිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
3.1.2	රණවිරු සේවා අධිකාරිය	3.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 (ඇ) ඡේදයේ සඳහන් විධිවිධාන වලට පටහැනිවතරගකාරිබවකින් ප්‍රමානවත් පරිදි සැපයුම්කරුවන් ඉදිරිපත් වී නොමැති අවස්ථා 5 කදී තාක්ෂණික ඇගයීම සිදුකර තිබුණි.
		(II) රු.2,510,000 ක් වටිනා Cochlear Implant replacement එකක් සපයා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් බැහැරව එක්ආයතනයක් වෙතින් ලබාගත් ලංසුවක්, ශ්‍රවණාධාර උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම සිදුකල තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත්කර ඇගයීම සිදුකර එම තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාවට ඇතුලත් කර ප්‍රසම්පාදන කමිටු අනුමැතිය ලබා ගැනීම විනිවිදභාවයක් සිදුවී නොමැති බව නිරීක්ෂණය වේ. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3
		(III) ආබාධිත සහායක උපකරණ සපයා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකල සෑම අවස්ථාවකදීම සීමිත ලංසු කැඳවීම යටතේ ලංසු ආරාධනා යොමු කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුන් තෝරා ගැනීම විනිවිදභාවයකින් සිදුවී නොමැති අතර එක් අයිතමයක් සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් අවස්ථාකිහිපයකදී ලංසු කැඳවීම සිදුකර තිබුණ අවස්ථාවන්ද විගණනයේදී නිරීක්ෂනය විය. ඒ අනුව අදාළ නියමිත සැපයුම් සැපයුම්කරුවන් වෙත ලංසු ආරාධනා යොමුකර නොමැති බවට අනාවරණය වේ. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3
3.1.3	ජෙනරල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය	3.1.3 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.8 අනුව හා ලංසු ලේඛණවල සඳහන් පරිදි ඇස්තමේන්තුගත කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 10 ක කාර්ය සාධන සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කල යුතු වුවත් සැපයුම්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසු සුරක්ෂණයන්හි වටිනාකම ගිවිසුම්ගත කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 2 ට අඩු අගයක් බව නිරීක්ෂණය විය.
		(II) සැපයුම්කරු තෝරා ගැනීමෙන් පසු පිරිවිතර වෙනස්කිරීම නිසා i3 පරිගණක සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කලහැකිව තිබුණු විභව ලංසුකරුවන්ට ප්‍රසම්පාදනයට සහභාගිවීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණු අතර ඒ හේතුවෙන් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1(ඇ) ප්‍රකාරව සුදුසුකම්ලත් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ප්‍රසම්පාදනයට සහභාගිවීම සඳහා සාධාරණ, සමාන හා උපරිම අවස්ථාව ලබාදීම යන අරමුණ ඉටු වී නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

		<p>(III) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.14.1 සඳහා වූ අතිරේක 35 අනුව වෙළඳපොල මිල සැදැහුම් ක්‍රමය අනුගමනය කරනු ලබන අවස්ථාවකදී අවම වශයෙන් ලංසු කරුවන් තිදෙනෙකුවත් ඇගයීම සඳහා යොදාගත හැකි වන පරිදි ලංසු කැඳවිය යුතු වුවද මෙට්ටෝපොලිටන් කැම්පස් ඇපයෙන් සීමිත සමාගමේ මණ්ඩපාධිපති සඳහා කුලී පදනම මත රථයක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු පමණක් ඉදිරිපත් කළ ලංසු සලකා බලා තිබුණි. තවද අමාත්‍යාංශ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් 61 ක ගෙන් විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ලංසු කැඳවා ඇති බවට වාර්තාගතව ඇතත් ලංසු ලේඛන එම සැපයුම්කරුවන්ට ලැබුණේද යන්න තහවුරු නොවුණි. එසේම තෝරාගත් සැපයුම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවකු නොවන බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
<p>3.1.4</p>	<p>අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය</p>	<p>3.1.4 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>2021 වර්ෂයේ මණ්ඩලයෙහි ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අංශ හතෙහි භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 100 සිට සියයට 40 දක්වා පරාසයක් තුළ වූ අතර ඒ හා සමගාමීව අංශ හතෙහි මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 0 සිට සියයට 57 දක්වා පරාසයක් තුළ විය. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ භෞතික ප්‍රගතිය සහ මූල්‍ය ප්‍රගතිය අතර අසාමාන්‍ය විචලතාවයක් පැවති බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>3.1.4 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>(I) මණ්ඩලය සඳහා 36000 BTU වායුසමීකරණ යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදනයේ තාක්ෂණික ඇගයීමේදී යන්ත්‍රයෙහි මිල සහ නඩත්තු පිරිවැයෙහි වර්තමාන අගය යන දෙක එකවර සලකා බැලීමකින් තොරව යන්ත්‍රය සඳහා අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරු වෙත රු.241,380 කට කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා තිබුණි. තෝරා ගෙන තිබුණු ලංසුකරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු යන්ත්‍රයෙහි නඩත්තු පිරිවැය අනෙකුත් ලංසුකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු නඩත්තු පිරිවැයට වඩා ඉතා ඉහළ අගයක් ගෙන තිබුණු බවද නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(II) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ලැප්ටොප් පරිගණක 11ක් සහ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක 07ක් මිලදී ගැනීම සඳහා රු.2,302,050 ක් වැයකර තිබුණි. අවශ්‍යතා තාක්ෂණික පිරිවිතරවලට අනුව ලැප්ටොප් පරිගණකවල තිරයෙහි විකර්ණය අඟල් 15.6 ක් විය යුතුවුවද, මිලදී ගෙන තිබුණු ලැප්ටොප් පරිගණකවල තිරයෙහි විකර්ණය අඟල් 14ක් පමණක් වූයෙන් හා විකර්ණය 15.6 ක් වූ ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍රයක් සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු මිලටම මිලදී ගෙන තිබීම හේතුවෙන් අවශ්‍යතාවය නිසි පරිදි ඉටුවී නොතිබුණු අතර මූල්‍යමය වශයෙන් පාඩුවක් සිදුවී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(III) දකුණු පළාත් ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ සේවාලාභීන්ගේ නේවාසිකාගාරයෙහි උළුවහු හා ජනෙල් සඳහා ආරක්ෂිත යකඩ වැට සවිකිරීමට අදාළ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ආයතන 02 කින් 2021 ජුනි 18 දිනත් තවත් ආයතනයකින් 2021 ජුනි 23 දිනත් ලංසු කැඳවා තිබුණු බැවින්ද, 2021 ජුනි 23 දින ලංසු කැඳවීමට අනුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුව 2021 ජුනි 21 දින මණ්ඩලය වෙත ලැබී තිබුණු බැවින්ද හා ලංසු භාර ගන්නා අවසන් දිනට දින 07 කට පසු ලැබී තිබුණු ලංසුවක් ප්‍රතික්ෂේප නොකර භාර ගෙන රු.474,140 ක කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමක් සහිතව එම ලංසුකරු වෙත කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා තිබීම හේතුවෙන්ද ප්‍රසම්පාදනයේ විනිවිධභාවය ආරක්ෂාවී නොතිබුණු බවත්, ව්‍යාජ ලංසු කැඳවීමක් සිදුකර තිබුණු බවත්, ඒ හේතුවෙන් මූල්‍යමය අක්‍රමිකතාවයක් සිදුවීමේ ඉඩකඩක් පැවති බවත් නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.6</p>

3.1.5	ආරක්ෂක සේවා අණ හා මාණ්ඩලික විද්‍යාලය	<p>3.1.5 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>රු.මිලියන 133 ක් වැයකර ඉදිකරන ලද සිව් මහල් පුස්තකාල සහ විභාග ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ ජල කාන්දුවීමේ ගැටළුව නිසා ඉහල මහලේ විදුලි පද්ධතියට හා බිත්ති වලට විශාල හානියක් සිදුවී පවතින අතර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීමට 2019 වර්ෂයේ සිට සමාලෝචිත වර්ෂය දක්වා නොහැකි වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1</p>
4. ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය		
4.1 රාජ්‍ය සංස්ථා		
4.1.1	ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව	<p>4.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p> <p>(I) සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ඉංජිනේරු අංශයේ ව්‍යාපෘති 19 ක, පාලන අංශයේ ව්‍යාපෘති 2 ක, වෙළෙඳ සේවයේ ක්‍රියාකාරකම් 2 ක, ඉංග්‍රීසි සේවයේ ක්‍රියාකාරකම් 1 ක, සිංහල ස්වදේශීය සේවයේ ක්‍රියාකාරකම් 1 ක, රජරට සේවයේ ක්‍රියාකාරකම් 1 ක සහ කඳුරට සේවයේ ක්‍රියාකාරකම් 3 ක ප්‍රගතිය ප්‍රගති සමාලෝචන වාර්තාවට ඇතුළත් නොකිරීම නිසා ඒවායේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කළ නොහැකි විය.</p> <p>(II) ශ්‍රවණ පර්යේෂණ අංශය විසින් සමාලෝචිත වර්ෂයේ සැලසුම් කර තිබූ ව්‍යාපෘති 3 ක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබූ අතර ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් නොවූ සංගීත අංශය, සංවර්ධන ඒකකය, මධ්‍යම ක්‍රියාකාරී අංශය, රුහුණ සේවය, වයඹ සේවය සහ ක්‍රීඩා අංශයන්හි ව්‍යාපෘති 19 ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
4.1.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම		
<p>2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය අනුගමනය නොකර සංස්ථාවේ 6 හා 10 වන මැදිරිවල තිබුණු පියානෝ 03 ක් අලුත්වැඩියා කර තිබූ අතර 2020 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කර තිබූ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තුළ ද මෙම කාර්යය ඇතුළත් කර නොතිබුණි. මැදිරි අංක 06 හි පැවති පියානෝව අලුත්වැඩියාව සඳහා රු.460,000 ක් ගෙවා තිබුණු අතර මැදිරි අංක 10 හි පියානෝ 02 අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා බැහැරට රැගෙන ගොස් 2021 මැයි 21 දින සංස්ථා පරිශ්‍රයට ගෙනවිත් තිබුණ ද 2022 අගෝස්තු 16 වන දින විටත් ගෙවීම් සඳහා ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් වී නොතිබුණි. පෞරාණික වටිනාකම සහ විශ්වාසනීයත්වය රැකගැනීම සඳහා පියානෝ අලුත්වැඩියා කිරීමේදී එම කටයුතු සංස්ථා භූමිය තුළදීම සිදුකිරීම මින් පෙර අනුගමනය කරන ලද ක්‍රමවේදය වුවද මෙම පියානෝ 03 සභාපතිගේ සෘජු මැදිහත්වීම මත ආයතනයෙන් පිටතට රැගෙන ගොස් අලුත්වැඩියාවන් සිදුකර තිබුණි. එසේම පියානෝ ඉන්වෙන්ට්‍රිගත කිරීමේදී හඳුනාගැනීමට විශේෂ අංක හා සලකුණු යොදා නොතිබීම හේතුවෙන් සංස්ථාවෙන් පිටතට රැගෙන ගිය පියානෝ 3 නිවැරදිව ආපසු ලැබුණේද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා කිසිදු සාක්ෂියක් සංස්ථාව සතුව නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>		

4.1.2	ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව	4.1.2 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුකූල ප්‍රගති වාර්තාව අනුව 2020 – 2022 සංයුක්ත සැලැස්මේ අරමුණක් වූ නරඹන්නන් සංඛ්‍යාව වර්ධනය කිරීමට ව්‍යාපෘති 10 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද ඉන් එක කාර්යයක පමණක් යම් ප්‍රගතියක් නිරීක්ෂණය වූ අතර අනෙකුත් කාර්යන් වල ප්‍රගතියක් අත්කර ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		4.1.2 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>සංස්ථාව විසින් OB බස්රථය සඳහා කැමරා වෙන් 6ක් මිලදී ගැනීම හා මැදිරි අංක 03 සඳහා පෙඩස්ටල් 03ක් සහ ට්‍රයිපොඩ් 01ක් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් සිදු කරන ලද එකතු වටිනාකම වූ රු.91,299,287ක් වූ ප්‍රසම්පාදනයේදී ගෙවීම් සිදුකිරීමට පෙර අදාළ භාණ්ඩවල යෝග්‍යතාවය පරීක්ෂා කර පිළිගැනුම් සහතිකය නිකුත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>
		4.1.2 (ඇ) අයවැයපාලනය
		<p>2021 ජනවාරි 01 දිනට රු.347,178,946 ක් වූ සම්මුඛ අරමුදල් සාණ ශේෂය පසුව සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වනවිට රු.571,576,904 ක සාණ ශේෂයක් දක්වා වැඩි වී තිබුණු අතර 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට අයවැයගත අරමුදල් සාණ ශේෂය රු.260,316,000 ක් හා සැසඳීමේ දී එම ශේෂයන් අතර වෙනස රු.311,260,904 කින් හෙවත් සියයට සාණ 120% කින් වැඩි වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
4.1.3	තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව	4.1.3 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2021 නොවැම්බර් 21 දින රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් පිළිබඳ මෙහෙයුම් අත්පොතෙහි 6.6 වගන්තිය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් විසින් ගිණුම් වර්ෂයඅවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද කොමිෂන් සභාව විසින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2022 මැයි 23 දිනදීය. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශන දින 84 ක ප්‍රමාදයකින් යුතුව විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
4.1.4	සැලසිණේ රූපවාහිනී ආයතනය	4.1.4 (අ) ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය
		<p>අවශ්‍යතාවයට වඩාත් යෝග්‍ය වන ගොඩනැගිල්ලක් විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් තුළින් තෝරාගැනීම වෙනුවට ආයතනය සමාලෝචිත වර්ෂයේදී විශාල අලුත්වැඩියාවන් සිදු කිරීමට පවතින වර්ග අඩි 6850ක ගොඩනැගිල්ලක් මසකට රු.675,000ක මුදලකට වසර 10ක බදු පදනම මත ලබාගෙන තිබුණි. ගොඩනැගිල්ලේ හිමිකරු හා ආයතනය අතර ඇතිකරගත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව නිමකරන ලද වැඩ පරීක්ෂා කිරීමක් සිදුවූ බවට හෝ තවදුරටත් අලුත්වැඩියා කටයුතු අවශ්‍ය වන්නේද යන්න හඳුනාගැනීමකින් තොරව ගොඩනැගිල්ලේ අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා රුපියල් මිලියන 21ක් ද ඊට අතිරේකව රු.මි.8ක් ඉක්මවූ මුදලක් ද වැයකර තිබුණු අතර නැවත අයකරගත හැකි තැන්පතුවක් ලෙස මාස හයක ගොඩනැගිලි කුලී වටිනාකම රු.4,050,000 ක්ද ගොඩනැගිලි හිමිකරුට ගෙවා තිබුණි. ඒ සඳහා අවශ්‍ය මුදල් සපයාගැනීම සඳහා ආයතනයේ රු.23,000,000ක ස්ථාවර තැන්පතු තුනක් ඉවත්කරගෙන තිබුණු අතර ඒ හේතුවෙන් ආයතනයට රු. 1,066,424කට ආසන්න පොලී ආදායමක් අහිමි වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>

4.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
4.2.1	සීමාසහිත ස්වාධීන රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය	<p>4.2.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>රජයේ ආයතන වැඩ සැපයුම් සේවා සඳහා රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ යුතු වුවත්, මාධ්‍ය ජාලය විසින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින පවත්වන ලද “ආසියානු තරු පලස” සංගීතමය වැඩසටහනට අදාළව ඉසව් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.11,000,000 ක් වූ එක් සැපයුම්කරුවකු තෝරා ගෙන තිබුණු අතර එමඟින් ප්‍රසම්පාදනයේ අරමුණු ඉටු වන පරිදි අවම පිරිවැයකින් උපරිම ආර්ථික වාසි සැලසෙන පරිදි, සුදුසුකම්ලත් උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට ප්‍රසම්පාදනයට සහභාගී වීම සඳහා සාධාරණ හා උපරිම අවස්ථා ලබා දීමට නොහැකි වන ලෙස කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද මෙම තෝරා ගත් ආයතනයේ පැවැත්ම පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් අන්තර්ජාල පරිශීලනයේ දී අනාවරණය නොවුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>
5	අධිකරණ අමාත්‍යාංශය	
5.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
5.1.1	ශ්‍රී ලංකා නීති ආධාර කොමිෂන් සභාව	<p>5.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 02/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ මාර්ගෝපදේශ අංක 12 ප්‍රකාරව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් විය යුතු ප්‍රමුඛතාවය අනුව මාසික පදනමින් ක්‍රියාකාරකම් සහ ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කර නොතිබූ අතර දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සම්බන්ධයෙන් ඉලක්ක සකස් කර කාර්යසාධනය ගණනය කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>5.1.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4(2) හා 4(2)(2) වගන්ති ප්‍රකාරව සකස් කළ යුතු අවම වශයෙන් වසර 3ක් සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සහ සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස්කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>
5.1.2	අපරාධයක වින්දිතයන් සහසාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය	<p>5.1.2 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>(I) 2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් විය යුතු සමාලෝචිත වර්ෂයට යාවත්කාලීන කළ ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය, අනුමත කාර්යමණ්ඩලය සහ දැනට සේවයේ යෙදී සිටින කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳව විස්තර, අදාළ වර්ෂය සඳහා අයවැය ලේඛනය, ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදනයන් සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සහ වාර්ෂික ක්‍රියාකරකම් සඳහා වන අක්මුදල් අවශ්‍යතා සැලැස්ම අධිකාරිය විසින් පිළියෙල කර තිබූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත්ව නොතිබුණි.</p> <p>(II) වින්දිතයින්/ සාක්ෂිකරුවන් සඳහා ජාතික දත්ත ගබඩාවක් පිහිටු වීමට හා සාක්ෂිකරුවන්/ වින්දිතයන් හඳුනා ගැනීමේ පෙරෙට්ටුවට ගැළපෙන පරිදි තාක්ෂණික වශයෙන් හොඳම ආකෘතියක් වැඩිදියුණු කිරීමට සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි සැලසුම් කර තිබුණද ඒවායෙහි ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය හෝ මූල්‍ය සම්පාදන ප්‍රවාහයන් හඳුනාගෙන ඉටු කර නොතිබූ අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර තිබූ තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයක් පිහිටු වීම සඳහා අදාළ තනතුරුද අනුමත කරගෙන නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

5.1.3	උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණ කළමනාකරණ මණ්ඩලය	5.1.3 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම අලුතින් පත්වූ විනිසුරුවරුන් සඳහා වෙන්කර ඇති කුටි 14 ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කාර්යය රු. 543,763 ක් වූ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට ආයතන 03 කින් මිල කැඳවූ බවට තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව දක්වා තිබුණද, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙත ලංසු කැඳවීමේ ලේඛන යැවූ බවට හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ බවට තොරතුරු ඉදිරිපත් නොවුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
6	සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය	
6.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
6.1.1	1990 සුවසැරිය පදනම	6.1.1. (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක PFD/RED/01/04/2014/01 දරන රාජ්‍ය මුදල් ක්‍රමසම්පාදන අමාත්‍යාංශ වකුලේඛයේ 04 ඡේදය ප්‍රකාරව දිගුකාලීන දැක්මක් සහිතව අදාළ පනතේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු වුවද, පදනම විසින් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
6.1.2	පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය සේවනියාමන සභාව	6.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 ඡේදය නියාමන සභාව විසින් ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7(ඵ)
		6.1.2 (ආ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
		2019 ජනවාරි 12 දිනැති අංක ඩීඑම්පී/1-2019 දරන කළමනාකරණ විගණන වකුලේඛය ප්‍රකාරව, කාර්තුවකට 01 බැගින් වර්ෂයකට විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 04 ක් පැවැත්විය යුතු වුවද, නියාමන සභාව විසින් සමාලෝචිත වර්ෂයේදී විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් කිසිවක් පවත්වා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
6.1.3	ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාව	6.1.3 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා පිළියල කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත්ව තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් 02 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී තිබුණු අතර තවත් ක්‍රියාකාරකම් 04 ක භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 50 කට වඩා අඩු විය.
		(II) ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු, පාරම්පරික ආයුර්වේද වෛද්‍යවරු, ආයුර්වේද හෙද නිලධාරීන් හා හෛසප්පකවරු ලියාපදිංචි කිරීම, ඔවුන් වෙනුවෙන් විභාග පැවැත්වීම, විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම යනාදී වශයෙන් වූ ක්‍රියාවලීන්හි කාර්යයන් ඇගයීම සඳහා කාර්යසාධන දර්ශක පිහිටුවා කාර්යසාධනය සමාලෝචනය කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

6.1.4	දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය	6.1.4. (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් ලබාදීමට එකඟවී තිබුණු රු.2,979,900 ක මූල්‍ය ප්‍රදාන උපයෝගී කරගෙන දුම්කොළ වගාවෙන් තොර තිරසාරදිස්ත්‍රික්ක නිර්මාණය කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය (Creating Sustainable tobacco Cultivation free districts through a pilot test) යටතේ අනුරාධපුර හා මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්ක 02 හි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 02 ක් පවත්වා තිබුණි. නමුත් එම වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සපයා ගැනීමේදී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට පටහැනිව කටයුතු කරමින්, විද්‍යුත් තැපෑල හරහා කැඳවා තිබුණු මිල ගණන් මත පදනම්ව හා ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් මගින් සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගැනීම වෙනුවට අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් තෝරා ගෙන තිබුණු සැපයුම්කරුවන්ගෙන් ආහාර හා නවාතැන් පහසුකම් සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් රු.1,350,104 ක් ගෙවා තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ප්‍රසම්පාදනයේ විනිවිදභාවය ආරක්ෂා වී නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
6.1.5	ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය	6.1.5 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීර්ඩ්/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය හා 2004 පෙබරවාරි 24 දිනැති අංක 01/2004 දරන භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළයුතු වුවද, 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මාස 02 ක ප්‍රමාදයකින් පසුව 2022 අප්‍රේල් 22 දින විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		6.1.5 (ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>2022 – 2026 පස් අවුරුදු සංයුක්ත සැලැස්ම 2022 වර්ෂය ආරම්භවීමට දින 15 කට පෙර පිළියෙල කළ යුතු වුවද, 2022 ජූලි 04 දින වන විට එය පිළියෙල කිරීම සඳහා අධිකාරිය විසින් රු.1,641,600 ක් වැය කර තිබුණු නමුත් එදින වන විටත් සංයුක්ත සැලැස්ම පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3</p>
		6.1.5 (ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) කුලී පදනම මත ලබා ගෙන තිබුණු නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ කාර්යාල කාමර වෙන් කිරීමේ (Partition) කාර්යය සඳහා රු.4,898,750 ක අවම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරු වෙත 2020 දෙසැම්බර් 17 දින කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර තිබුණි. මෙම ප්‍රසම්පාදනයේදී, රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.8.1 (ආ), 2.12, 5.4.8, 6.3.3, 6.3.6 හා 8.12.2 යන මාර්ගෝපදේශවලට අනුව කටයුතු කර නොතිබුණු අතර 5.4.4 මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව අත්තිකාරම් ගෙවීමේ සුරක්ෂණයක් ලබා ගැනීමකින් තොරව රු.979,750 ක අත්තිකාරම් නිකුත් කර තිබුණි.</p>
		<p>(II) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී රු.6,854,519 ක් වැයකර වෙළඳපොළ මිල සැසඳුම් ක්‍රමය අනුගමනය කරමින් ලී බඩු මිලදී ගෙන තිබුණු නමුත්, රජයේ ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 2.14.1 ප්‍රකාරව, මුද්‍රා තැබූ මිල ගණන් 05 කට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් කැඳවිය යුතු වුවද, මිලගණන් 03 ක් පමණක් කැඳවා මිලදී ගැනීම සිදුකර තිබුණි. තවද රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.8.1 (ආ), 6.3.5 (අ), (ආ), (ඇ), 6.3.6, 8.12.3 (අ),(ආ),(ඇ) යන මාර්ගෝපදේශවල සඳහන්ව විධිවිධානවලට පටහැනිවන ලෙස කටයුතු කරමින් මෙම මිලදී ගැනීම සිදුකර තිබුණි.</p>

		<p>(III) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයෙහි 9.3.1 (ආ) මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව රු.200,000 කට වැඩි වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම් සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවද, එම සීමාව ඉක්මවා අධිකාරිය සතු වාහන 03 ක් අළුත්වැඩියා කිරීම වෙනුවෙන් එකතුව රු.3,676,401 ක් වැයකර තිබුණු අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. එසේම අළුත් වැඩියාවේදී ඉවත් කළ අමතර කොටස් හා ඒවා භාරගත් බවට ලොග් සටහන් තබා නොතිබුණි. වාහන භාර නිලධාරියා විසින් එම අමතර කොටස් භාර ගෙනද නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
6.1.6	රාජ්‍ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව	6.1.6 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>(I) පිළියෙල කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර එහි ඇතුළත් කර තිබුණු නිෂ්පාදන, මානව සම්පත්, අලෙවි, අභ්‍යන්තර විගණන සහ වට්ටෝරු, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවලට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා කිසිදු මූල්‍යමය වටිනාකමක් දක්වා නොතිබුණි.</p>
		<p>(II) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීටීඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව, කාලවිච්ඡේදයන් තුළ ඉටුකරගත යුතු ක්‍රියාකාරකම්වල කාර්යසාධනය ඇගයීමට හැකිවන පරිදි කාර්යසාධන නිර්ණායක (Key Performance Indicators) ඇතුළත් කර ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කළ යුතු වුවද, පිළියෙල කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම්වල කාර්යසාධන නිර්ණායක නිශ්චිතව, ප්‍රමාණාත්මකව මෙන්ම මැනිය හැකි මට්ටමින් දක්වා නොතිබීම හේතුවෙන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් ඉටුකර ගැනීමේ ප්‍රගතිය නිශ්චිතව ඇගයීමට නොහැකි විය.</p>
		<p>(III) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 515.5 ක් වූ ක්‍රියාකාරකම් 27 ක් අතරින් ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 19 ක් වූ ක්‍රියාකාරකම් 06 ක් හා පිරිවැය ඇස්තමේන්තු කර නොතිබුණු ක්‍රියාකාරකම් 27 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ආරම්භ කර හෝ නොතිබුණු අතර ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 473 ක් වූ ක්‍රියාකාරකම් 10 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ආරම්භ කර තිබුණද අවසන් කර නොතිබුණි. එසේම කිසිදු ක්‍රියාකාරකමක සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ලඟා කරගත් භෞතික ප්‍රගතිය හෙළිදරව් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4</p>
		6.1.6 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී පිරිවැය රු.11,068,650ක් වූ පැරසිටමෝල් DC 90 අමු ද්‍රව්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 6,000 ක් සැපයුම්කරුවන් තිදෙනෙකුගෙන් මිලදී ගෙන තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් සැපයුම්කරුවන්ගේ ටෙන්ඩර් සාම්පල් සංස්ථාවේ රසායනාගාරය මගින් අනුමත කළයුතු බව නිර්දේශ කර තිබුණු නමුත් ඒ සඳහා සාම්පල් පරීක්ෂා කර නොතිබුණි. තවද මෙම සැපයුම්කරුවන් තිදෙනාම අදාළ අමුද්‍රව්‍යවල පෙර සැපයුම්කරුවන් නොවූ අතර ඔවුන් තිදෙනාම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වී නොතිබුණි. සංස්ථාවේ වට්ටෝරු සංවර්ධන හා නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකර තිබුණු යන්ත්‍ර පෙරහුරු පරීක්ෂාවේදී සමත් විය යුතු Disintegration time, Less moisture content, Less flow ability, Friability and Compressibility යන අවශ්‍යතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු සපයා තිබුණු අමුද්‍රව්‍ය</p>

		<p>අසමත් වී තිබුණු අතර එක් සැපයුම්කරුවකුගේ යන්ත්‍ර පෙරහුරු පරීක්ෂණ වාර්තා විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. අමුද්‍රව්‍යවල සාම්පල් ටෙන්ඩර් ඇගයීමට ප්‍රථම පරීක්ෂා කර ගුණත්වය තහවුරු කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. ඒ වෙනුවට සැපයුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු විශ්ලේෂණ වාර්තා මත පමණක් පදනම්ව සංස්ථාවේ තත්ත්ව පාලන අංශය විසින් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා එම අමුද්‍රව්‍ය නිදහස් කර තිබුණි.</p>
		<p>(II) Levothyroxine sodium DC granules අමුද්‍රව්‍යයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 50ක් (Manufacturing of pilot batches) රු.689,648 ක් වැයකර මිලදී ගෙන තිබුණු අතර අදාළ ඇණවුම් කොන්දේසිවලට අනුව අමුද්‍රව්‍ය දිවයිනට ලැබුණු දින සිට වර්ෂ 2 ½ ක ජීව කාලයක් පැවතිය යුතු වුවද, ලැබී තිබුණු අමුද්‍රව්‍යවල ජීව කාලය ඒවා ලැබුණු දින සිට මාස 05 ක් පමණක්විය. මේ පිළිබඳ සැපයුම්කරු විමසීමක් හෝ අමුද්‍රව්‍ය නැවත ලබා ගැනීමකින් තොරව සැපයුම්කරුගෙන් ලබාගෙන තිබුණු ප්‍රකාශයක් (Declaration Letter) පදනම් කරගෙන මෙම අමුද්‍රව්‍යය භාවිතා කර නිෂ්පාදනය කර තිබුණු Levothyroxine Tablets 1P 50 mcg ඖෂධයේ ජීව කාලය වර්ෂ 02 ක් වන බවට සටහන් කර තිබුණි.</p>
		<p>(III) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී මිලදී ගෙන තිබුණු Flucloxacillin Sodium BP 2000 අමුද්‍රව්‍යයෙන් පිරිවැය රු.23,331,831 ක් වූ කිලෝග්‍රෑම් 3,000 ක් අවශ්‍ය ප්‍රමිතියෙන් තොර බැවින් සංස්ථාවේ තත්ත්ව පාලන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2021 ජූනි 25 දින ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණු නමුත් 2022 මැයි 27 දින වන විටත් මෙම අමුද්‍රව්‍ය තොගය ප්‍රතිස්ථාපනය කර ගැනීමට හෝ සැපයුම්කරුගෙන් මුදල් අයකර ගැනීමට හෝ සැපයුම්කරුට එරෙහිව වෙන යම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට හෝ සංස්ථාව විසින් කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද මෙම ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ රු.6,999,549 ක කාර්යසාධන බැඳුම්කරය 2021 සැප්තැම්බර් 30 දින කල් ඉකුත්වී තිබුණු අතර ඊට පෙර එය මුදල් කර ගැනීමට හෝ එය යාවත්කාලීන කර ගැනීමට හෝ කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
6.1.7	රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව	6.1.7. (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී රු.මිලියන 373.20 ක් වැයකර ඖෂධ මිලදී ගැනීමේ අවස්ථා 03 කදී පොදු කොන්ත්‍රාත් පනත යටතේ කොන්ත්‍රාත්තුව ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය සැපයුම්කරු වෙතින් ලබාගෙන නොතිබුණු අතර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු පත්කිරීම පිළිබඳව සංස්ථාව අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙත අනුව රු.මිලියන 50 ඉක්ම වන ප්‍රසම්පාදනයන් ඇගයීම සඳහා 05 දෙනෙකුගෙන් යුත් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් වෙනුවට තිදෙනෙකුගෙන් පමණක් සමන්විත තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත්කර තිබුණි.</p>
		<p>(II) කොවිඩ් 19 වසංගතය සමඟ ඇති වූ හදිසි ප්‍රසම්පාදනයක් ලෙස හඳුනාගෙන සෘජු මිලදී ගැනීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරමින්, කිසිදු තාක්ෂණික ඇගයීමක් සිදු නොකර, එක් සැපයුම්කරුවෙකු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු මිල කියුම මත පදනම්ව ප්‍රසම්පාදනය සිදුකර, සංස්ථාවේ අලෙවියසඳහා 2020 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 14.27 ක් වැයකර එකක් රු.1,400 බැගින් Safety Goggles 10,000ක් හා එකක් රු.1,350 බැගින් Safety Goggles 200 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.4 මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව කොන්ත්‍රාත්තුවේ මුළු වටිනාකමින් සියයට 20 ක අත්තිකාරමක් ගෙවිය හැකි නමුත් ඊට පටහැනිව සියයට 50 ක අත්තිකාරමක් ලෙස රු.මිලියන 07 ක් සැපයුම්කරු</p>

		<p>වෙත ගෙවා තිබුණි. සැපයුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු මිල කියුමට, ගැණුම් ඇණවුමට හා භාණ්ඩ ලැබීම් පත්‍රයට අනුව Seals Safety Goggles සපයා තිබිය යුතු වුවද, ඒ වෙනුවට Swimming Goggles 10,200 ක් සපයා තිබුණු බව සිදුකළ භෞතික පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය විය. අවශ්‍යතාවය නිසි ලෙස හඳුනා ගැනීමකින් තොරව හා නිසි අලෙවි පුරෝකථනයකින් තොරව මිලදී ගෙන තිබීම හේතුවෙන් Swimming Goggles 10,200 න් 54 ක් පමණක් එකක් රු.1,610 බැගින් අලෙවිකර තිබුණු අතර මුළු පිරිවැය රු.මිලියන 13.92 ක් වූ Swimming Goggles 9,945 ක් ඉතිරිව පැවති බවත් මුළු පිරිවැය රු.281,400 ක් වූ Goggles 201 ක ඌනතාවයක් පැවති බවත් 2021නොවැම්බර් 09 හා 24 යන දිනවලදී සිදුකළ භෞතික පරීක්ෂණයේදී අනාවරණය විය.</p>
		<p>(III) වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයේ අවශ්‍යතාවය සඳහා 2020 වර්ෂයේදී පිරිවැය රු.මිලියන 21.49 ක් වූ පුද්ගල ආරක්ෂක උපකරණ (Personal protective equipment-(PPE)) කට්ටල 5,000 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය විසින් හෝ සංස්ථාව විසින් PPE කට්ටල සඳහා අවශ්‍යතා පිරිවිතර පිළියෙල කර නොතිබුණු අතර කිසිදු ආකාරයක මිල කැඳවීමක් හා තාක්ෂණික ඇගයීමක් සිදු නොකර එක් සැපයුම්කරුවෙකු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු Profoma Invoice මත මිලදී ගැනීම සිදු කර තිබුණි. ඇනවුම් කර තිබුණු PPE කට්ටල 5,000 න් කට්ටල 2,000 ක තොගයක් සංස්ථාව වෙත ලැබී වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය වෙත යවා තිබුණු නමුත්, සපයා ඇත්තේ “Isolation Gown” පමණක් බවත් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය ඉදිරිපත් කළ ඇණවුමේ සඳහන්ව ඇත්තේ “PPE Set” වශයෙන් බවත් සඳහන් කරමින් අදාළ තොගය භාරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. එසේ තිබියදී PPE කට්ටල 3,000 කින් සමන්විත දෙවන තොගයද සැපයුම්කරු වෙතින් භාර ගෙන වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය වෙත යවා තිබුණු නමුත් පෙර දැක්වූ හේතුවම දක්වමින් එම තොගයද ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. සැපයුම්කරු වෙත ගෙවා තිබුණු රු.මිලියන 21.49 ක් හා සේවා ගාස්තු රු.මිලියන 8.13 ක් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයෙන් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීමට නොහැකිවීම නිසා සංස්ථාවට රු.මිලියන 29.62 ක අලාභයක් සිදුවී තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සිදු කළ භෞතික පරීක්ෂාවකදී PPE කට්ටල 4,997 ක් ගබඩාවේ පැවති බවත්, කට්ටල 03 ක ඌනතාවයක් පැවති බවත් නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(IV) වෛද්‍ය සැපයුම් අංශය විසින් 2021 වර්ෂයෙහි අවශ්‍යතාවය ලෙස හඳුනාගෙන තිබුණු Papaverine HCL injection 60mg/2ml එන්නතක් ඒකක 1,560 ක් රු.මිලියන 68.59 ක් වැය කර මිලදී ගෙන තිබුණි. මෙම ප්‍රසම්පාදනය සඳහා සංස්ථාව විසින් සිදු කර තිබුණු අන්තර්ජාතික විවෘත තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමට අනුව එක් ලංසුකරුවෙකු පමණක් ලංසු ඉදිරිපත් කර තිබුණු බැවින්ද හා එන්නත් ඒකකයක ඇස්තමේන්තු මිල රු.255.07 ක් වුවද ඒකකයක් සඳහා ලංසුව රු.40,868.98 ක් බැවින්ද, නැවත මිල ගණන් කැඳවිය යුතුව තිබුණු නමුත් එපරිදි කටයුතු නොකර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් මෙම එන්නත් ඒකකයක් රු.40,868.98 ක් බැගින් එන්නත් ඒකක 3,125 ක් රු.මිලියන 127.72 කට මිලදී ගැනීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු පත්කිරීම පිළිබඳව සංස්ථාව අනුගමනය කරන ක්‍රියාපිළිවෙත අනුව රු.මිලියන 50 ඉක්ම වන ප්‍රසම්පාදනයන් ඇගයීම සඳහා 05 දෙනෙකුගෙන් යුත් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පත්කළ යුතු වුවද, 03 දෙනෙකුගෙන් පමණක් සමන්විත සංස්ථාව විසින් පත්කළ</p>

		<p>තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් විසින් ලංසු ඇගයීම සිදුකර තිබුණි. ණයවර ලිපි විවෘත කිරීමට පෙර පවතින තොග මට්ටම සලකා බැලීමෙන් පසුව හෝ ඒ පිළිබඳ වෛද්‍ය සැපයීම් අංශයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසුව හෝ ඇණවුම් කළ යුතු බව වෛද්‍ය සැපයීම් අංශය විසින් දන්වා තිබුණු නමුත් සංස්ථාව එපරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි. එසේම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු තීරණයට අනුව වාර්ෂික භාවිතය එන්නත් ඒකක 650 ක් බැවින් මුළු එන්නත් ඒකක ප්‍රමාණයෙන් සියයට 40 ක් හෙවත් එන්නත් ඒකක 1,250 ක් සඳහා පමණක් ණයවර ලිපි විවෘත කළ යුතුව තිබුණු නමුත් දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු අනුමැතිය අභිබවා එන්නත් ඒකක 1,563 ක් වෙනුවෙන් රු.මිලියන 68.73 ක ණයවර ලිපි විවෘත කර තිබුණි. 2021 ජූලි 18 දින මිලදී ගෙන තිබුණු එන්නත් ඒකක 1,560 න් එන්නත් ඒකක 1,421 ක් 2022 අගෝස්තු 20 දින වන විට ඉතිරි වී තිබුණු අතර ඒවා 2023 පෙබරවාරි මාසයේදී කල් ඉකුත්වන බව නිරීක්ෂණය විය. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම 1987 අංක 03 දරන පොදු කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් පනත යටතේ ලියාපදිංචි කර ලියාපදිංචි සහතිකය සංස්ථාව වෙත ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>
6.1.8	ශ්‍රී ලංකා ආයුර්වේද මාෂධ සංස්ථාව	6.1.8 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා තලතෙල් සැපයුම්කරුවන් 20 දෙනෙකුගෙන් මිල ගණන් කැඳවූ බවට සටහන් යොදා තිබුණු නමුත් ඒ බව සනාථ කළ හැකි ලිඛිත සාක්ෂි විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. 2020 වර්ෂයේ අවස්ථා 04 කදී මිල ගණන් කැඳවා සැපයුම්කරුවන් 03 දෙනෙකුගෙන් විවිධ මිල ගණන් 05 ක් යටතේ රු.35,277,148 කට තලතෙල් කිලෝ ග්‍රෑම් 71,660.5 ක්ද 2021 වර්ෂයේ අවස්ථා 03 කදී මිල ගණන් කැඳවා සැපයුම්කරුවන් 02 දෙනෙකුගෙන් විවිධ මිල ගණන් 05 ක් යටතේ රු.58,458,394 කට තලතෙල් කිලෝග්‍රෑම් 86,590.5 ක්ද මිලදී ගෙන තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධානවලට පටහැනිව විධිමත් පරිදි ප්‍රතිග්‍රහණ ලිපි නිකුත් නොකිරීම, කාර්යසාධන ඇප මුදල් ලබා නොගැනීම හා කිසිදු සැපයුම්කරුවකු සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබීම වැනි අවිධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් යටතේ එම මිලදී ගැනීම් සිදුකර තිබුණි. සැපයුම්කරුවන් සමඟ විධිමත් ගිවිසුම්වලට එළඹ නොතිබීමෙන් එකඟ වූ පරිදි තොග නොසැපයීම, තොග ප්‍රමාදය, සැපයීම පැහැරහැරීම හා මිල වැඩි කිරීම යනාදී හේතූන් මත අවස්ථා කිහිපයකදීම නිෂ්පාදනය ප්‍රමාදවීම හා ඇතහිටීම සිදුව තිබුණු නමුත් අදාළ සැපයුම්කරුවන්ට එරෙහිව නීත්‍යානුකූලව කටයුතු කිරීමට සංස්ථාවට නොහැකිව තිබුණු අතර අසාදු ලේඛනගත කළ යුතු එවැනි සැපයුම්කරුවන් වෙත නැවත ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කර තිබුණි.</p>

		<p>(II) ලංසු විවෘතකිරීමේ කමිටුව ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් විධිමත්ව පත්කර නොතිබීම, නියමිත වේලාව පසුව ටෙන්ඩර් යටත්කරු විවෘත කර තිබීම, නියමිත වේලාවෙන් පසුව ලැබුණු ටෙන්ඩර් අයදුම්පත් 05 ක් භාරගැනීම, විධිමත්ව ලංසු විවෘත කිරීමේ වාර්තා පවත්වා නොතිබීම, සැපයුම්කරුවන් 04 දෙනෙකුගෙන් ප්‍රමාණවත් ලංසු සුරක්ෂණ ලබාගෙන නොතිබීම, අසම්පූර්ණ ලංසු අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර තිබුණු සැපයුම්කරුවෙකුට කාර්යයසාධන ඇපකරයද නොමැතිව කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු.2,511,343 ක් වූ ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කර තිබීම, සැපයුම්කරුවන් තිදෙනෙකුගෙන් ප්‍රමාදවී කාර්යයසාධන ඇපකර ලබා ගෙන තිබීම, ටෙන්ඩර් වටිනාකම් සම්බන්ධයෙන් සැපයුම්කරුවන් සමඟ විධිමත් ගිවිසුම් අත්සන් කර නොතිබීම යන අඩුපාඩු පැවති බව වැඩපත් වර්ග 28 කට අදාළ අමු ඖෂධ මිලදී ගැනීමට අදාළ රු.22,268,024 ක් වූ ප්‍රසම්පාදනය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විගණන පරීක්ෂණයේදී නිරීක්ෂණය විය. තවද විෂය විශේෂඥයින් විසින් පිළියෙළකරන පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් පදනම් කර ගෙන මිල ගණන් සැසඳීමක් සිදුකරමින් මිල ගණන් ඇගයීම් කර නොතිබීම හා වැඩපත්වල අඩංගු ඖෂධ වර්ගවල කේවල මිල ගණන් අනුව ඇගයීම් නොකර වැඩපත්වල මිල එකතුව ඉකුත් වර්ෂය සමඟ සසඳා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ඇගයීම් කර තිබීම හේතුවෙන් ඇතැම් වැඩපත්වල ඖෂධ සැපයුම් මිල ගණන් ඉකුත් වර්ෂයට සාපේක්ෂව සියයට 25 සිට සියයට 118 දක්වා වැඩිවී තිබුණු බවද නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
6.1.9	ජාතික වැඩිහිටි මහලේකම් කාර්යාලය	<p>6.1.9 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>ආබාධිත වැඩිහිටියන් 925 දෙනෙකු සඳහා අත්වාරු, වෝකර්, කොමඩ්, රෝදපුටු සහ කිහිළිකරු යන ආබාධිත උපකරණ ලබාදීමට රු.මිලියන 10 ක ප්‍රතිපාදන සලසාගෙන තිබුණද, ආබාධිත උපකරණ මිලදී ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැවති දීර්ඝ කාල ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් එකී ව්‍යාපෘති කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්හිටුවා 2022 වර්ෂය දක්වා කල් දමා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
6.1.10	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහාරෝග්‍යශාලා මණ්ඩලය	<p>6.1.10 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>(I) රෝහල් කාර්යමණ්ඩලයට අදාළ බඳවා ගැනීමේ පටිපාටි (SOR) පිළියෙල කිරීමට සුදුසු උපදේශකවරයෙකුගේ සේවාව ලබා ගැනීමේදී උපදේශකවරු තෝරා ගැනීමේ හා සේවා නියුක්ත කිරීමේ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.4, 3.5, 4.2 හා 6.6.4 මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කර නොතිබුණි. තෝරාගෙන තිබුණු උපදේශකවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ කෙටුම්පත් වාර්තාව සඳහා රෝහල් කාර්යමණ්ඩලයේ හා වෘත්තීය සංගම්වල එකඟතාවය නොමැතිවීම හේතුවෙන් 2023 වර්ෂය වන විටත් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කළමනාකරණ මණ්ඩලයට නොහැකි වී තිබුණි.</p>

		<p>(II) රෝහලේ Harmonic Hand Piece 08ක් මිලදී ගැනීම සඳහා අදාළ සැපයුම්කරු එක් උපාංගයක් රු.933,900 බැගින් උපාංග 8 ක් සඳහා රු.මිලියන 7.47 ක ලංසුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 2020 නොවැම්බර් 17 දින පවත්වන ලද තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේදී මෙම උපාංගයෙන් ඒකක 02 ක් පමණක් මිලදී ගැනීමටත් 2019 වර්ෂයේ මිල ගණන් සැලකීමෙන් මෙම උපාංගය රු.868,900 කට මිලදී ගැනීමටත් නිර්දේශ කර තිබුණද ප්‍රසම්පාදන කමිටුව එම නිර්දේශ නොසලකා කටයුතු කර තිබුණි. ටෙන්ඩරය ඉදිරිපත් කිරීමේදී දින 3 ත් 5 ත් අතර සැපයිය හැකි බව ටෙන්ඩර්කරු දක්වා තිබුණු අතර ටෙන්ඩර් කොන්දේසි පරිදි මෙම ඇණවුම සති 08ක් අතර කාලයක් තුළ සම්පූර්ණ කළ යුතු වුවත් අදාළ උපාංග අතුරින් 03 ක් පමණක් නියමිත කාලපරිච්ඡේදය තුළදී ලැබී තිබුණි. ඉතිරි උපාංග 03 ක් සති 05 සිට සති 54 අතර කාලයක් ප්‍රමාද වී තිබුණද ටෙන්ඩර් කොන්දේසි 26.1 පරිදි අයකළ යුතු රු.280,170 ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අයකර නොතිබුණි. එසේම ටෙන්ඩර් කොන්දේසි 14.5 පරිදි ටෙන්ඩරය සම්පූර්ණ වනතුරු ටෙන්ඩරයේ ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් වෙනස් කළ නොහැකි වුවද එම කොන්දේසිවලට පටහැනිව මෙම ටෙන්ඩරයේ එක් වෛද්‍ය උපාංගයක් ටෙන්ඩරයේ සඳහන් මිලට වඩා රු.644,391 ක් වැඩි මිලකට එනම් රු.මිලියන 1.58 මිලකට ටෙන්ඩරය සම්පූර්ණ කළ යුතු කාලයට වඩා සති 81 ක් ඉක්මවීමෙන් සපයා තිබුණු අතර ටෙන්ඩර් කොන්දේසි ප්‍රකාරව ප්‍රමාද ගාස්තු අයකිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(III) 2007 ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපාංග ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.2.1 මාර්ගෝපදේශය අනුව හදිසි ප්‍රසම්පාදන අවස්ථාවලදී හැර අනෙකුත් ප්‍රසම්පාදන අවස්ථාවලදී අදාළ තාක්ෂණික කමිටුවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයෙක් (අධ්‍යක්ෂ තරාතිරමට පහල නොවන), රාජ්‍ය ඖෂධ සංස්ථාවේ නියෝජිතයෙක් (අධ්‍යක්ෂ තරාතිරමට පහල නොවන), අවම වශයෙන් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක් හා භාණ්ඩාගාර නියෝජිතයෙක් වශයෙන් සාමාජිකයින් පත්කළ යුතු වුවත් නියැදි පරීක්ෂාවට අනුව අවස්ථා 05 කදී එකතුව රු.මිලියන 50.82 ක් වූ ඖෂධ හා වෛද්‍ය උපාංග ප්‍රසම්පාදනයේදී නිර්දේශිත නියෝජිතයින් තාක්ෂණික කමිටුවට පත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
6.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
6.2.1	ලංකා භොස්පිටල් කෝපරේෂන් පී.එල්.සී හි (සමාගම) සහ එහි පරිපාලන සමාගම්	6.2.1(අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		සමාගමට අයත් ප්‍රසම්පාදන අත්පොත 2021 ජුනි මස සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි හඳුන්වාදී ඇති අතර ප්‍රසම්පාදන අත්පොත හඳුන්වා දීමට පෙර රජයේ 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ භාවිතාකර තිබුණි. පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.
		(I) 2021 වර්ෂයේදී පිළියෙල කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු ආයතනය සඳහා නිශ්චිත ප්‍රසම්පාදන අත්පොත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර නොතිබුණි.
		(II) සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම පිළියෙල කර නොතිබුණි.
		(III) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 2.12 මාර්ගෝපදේශය සහ සමාගමේ ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 6.5 වගන්තියට අනුව, ලංසු ඇගයීම් කමිටුවේ සියලුම සාමාජිකයන් එහි පළමු රැස්වීමේදී නියමිත ආකෘතියේ ප්‍රකාශයකට අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, තෝරාගත් නියැදියෙන් ප්‍රසම්පාදන 13 ක් මෙම අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වී නොතිබුණි.

		(IV) ලංසු විවෘත කිරීමේ කමිටුවේ සමහර සාමාජිකයින් කමිටු රැස්වීමට පැමිණ නොසිටි අතර ඔවුන් වෙනුවෙන් නියෝජිතයන් පැමිණ සිටියහ. කෙසේ වෙතත්, එවැනි නියෝජිතයින් පත්කිරීමට අදාළ ලිඛිත සාක්ෂි විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
		(V) ඔපරේෂන් නියටර් ටේබල් 01 (බේරියාට්ට්) මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් සියලුම අවශ්‍යතාවලට අනුකූල වන අඩුම ලංසුකරු නිර්දේශ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් සමාගම සමඟ පෙර පළපුරුද්ද ඇති 3 වැනි අඩුම ලංසුකරු මගින් ඔපරේෂන් නියටර් ටේබල් 01 මිලදී ගැනීමට තීරණය කර තිබුණි. මෙම තීරණය නිසා සමාගමට රු.635,134 ක් වැඩිපුර ගෙවීමට සිදු වී තිබුණි.
		(VI) Terumo CZE Hemotherm 400CE Heater Cooler සැපයීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වෛද්‍ය උපකරණ සැපයුම්කරුවන්ගේ කාණ්ඩයෙන් මිල කැඳවීමකින් තොරව ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් 200 කට අධික සංඛ්‍යාවකින් මිල ගණන් කැඳවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් රු.2,000,000 ක් වූ ඇස්තමේන්තු පිරිවැයට වඩා අසාමාන්‍ය වැඩි මිලක් වූ රු.7,000,000 ක ලංසුවක් ලැබී තිබුණි. මෙම තත්ත්වය සැලකිල්ලට නොගෙන තවදුරටත් මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව ලංසු ඉදිරිපත් කළ සැපයුම්කරුට ප්‍රසම්පාදනය ප්‍රදානය කර තිබුණි. අදාළ යන්ත්‍රය මිලදී ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අපේක්ෂිත දිනය 2019 මාර්තු 08 වුවද, මෙම ටෙන්ඩරය පිරිනැමීමේ දිනය 2021 මාර්තු 06 විය. අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා සමාගම වසර 2කට ආසන්න අසාධාරණ කාලයක් ගතකර තිබුණි.
		(VII) සස්පෙන්ෂන් ට්‍රෙඩ්මිල් (Suspension Treadmill) 01ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන් 100 කට අධික සංඛ්‍යාවකින් මිල ගණන් කැඳවා තිබුණද, ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය වූ රු.500,000 ට වඩා අසාමාන්‍ය ලෙස වැඩි රු.2,160,000 ක් වූ හා රු.2,950,000 ක් වූ මිල ගණන් සහිත ලංසු 2ක් ලැබී තිබුණි. එසේම ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය සැලකිල්ලට නොගෙන, ලංසු ඇගයීමට ලක් කර ප්‍රතිචාරත්මක ලංසුකරුට ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
6.2.2	ලංකා හොස්පිටල් ඩයග්නෝස්ටික්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්	6.2.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		සමාගමට අයත් ප්‍රසම්පාදන අත්පොත 2021 ජුනි මස සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි හඳුන්වා දී තිබුණු අතර ප්‍රසම්පාදන අත්පොත හඳුන්වා දීමට පෙර රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කරන ලදී. පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.
		(I) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 4.2 මාර්ගෝපදේශය අනුව, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කර අනුමත කර නොතිබුණි.
		(II) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 2.12 මාර්ගෝපදේශය සහ සමාගමේ ප්‍රසම්පාදන අත්පොතේ 6.5 වගන්තියට අනුව, ලංසු ඇගයීම් කමිටුවේ සියලුම සාමාජිකයන් එහි පළමු රැස්වීමේදී නියමිත ආකෘතියෙන් යුක්ත ප්‍රකාශයකට අත්සන් කිරීම අවශ්‍ය වේ. කෙසේ වෙතත්, තෝරාගත් නියැදියෙන් ප්‍රසම්පාදන 07 ක් මෙම අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වී නොතිබුණි.
		(III) දළකොටුව COCO මධ්‍යස්ථානයේ කොටස් කිරීමේ වැඩ සහ ගෘහ භාණ්ඩ සැපයීම සහ ස්ථාපනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් එක් මිල කැඳවීමක් ලැබී ඇති අතර එය අනෙක් සෑම COCO මධ්‍යස්ථානවලට වඩා ඉහළ මිලක් සඳහන් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, වැඩි ලංසු කැඳවීමකින් තොරව එම සැපයුම්කරුට ප්‍රසම්පාදනය ප්‍රදානය කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2

7	ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය	
7.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
7.1.1	මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව	7.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>රජයේ ගිණුම් කාරක සභාව විසින් ලබාදී ඇති නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2021 වර්ෂයේ ජූලි මස සංශෝධිත අයවැය ලේඛනය හා සංශෝධිත ක්‍රියාත්මක සැලැස්මක් සකස් කර අධික වේගය නිසා සිදුවන මාර්ග අනතුරු අවම කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු නමුත් 2021 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදනය කළ රු.මිලියන 150 ක මුදල අදාළ කාර්යයට යොදවා නොතිබූ බැවින් මුළු ප්‍රතිපාදනයම ඉතිරි වී තිබුණි. මේ හේතුවෙන් සභාව 2021 සඳහා සකස් කළ සංශෝධිත අයවැය හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඵලදායී පාලන කාරකයක් ලෙස යොදවා ගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. එසේම සභාව විසින් මාර්ග ආරක්ෂාව සඳහා නව ඵලදායී වැඩසටහන් හඳුන්වා දී අනතුරු අවම කිරීමට නව යෝජනා ඉදිරිපත් කර ක්‍රියාත්මක කරනු වෙනුවට පෙර වර්ෂවලට අදාළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපොහොසත් වූ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති 2021 වර්ෂයේදී නැවතත් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		7.1.1.(ආ) අයවැය පාලනය
		<p>1971 අංක 38 දරණ මුදල් පනතේ 8(1) වගන්තිය හා PED 12 රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.2.4 වගන්තිය ප්‍රකාර මුදල් වර්ෂය ආරම්භ වීමට පෙර මාස 03 කට ප්‍රථම අයවැය ලේඛනය අනුමත කළ යුතු වුවත් සභාව විසින් අයවැය ලේඛනය අනුමත කර තිබුණේ 2021 ජනවාරි 13 දිනදීය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
7.1.2	ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව	7.1.2 (අ) අයවැය පාලනය
		<p>ආයතනයේ අයවැය ගත ආදායම් තර්ජන ආදායම් සමඟ සැසඳීමේදී සියයට 16 ක සිට සියයට 73 ක් දක්වා පරාසයක හා අයවැයගත වියදම් තර්ජන වියදම් සමඟ සැසඳීමේදී සියයට 30 ක සිට සියයට 71 ක් දක්වා පරාසයක විචලනයන් නිරීක්ෂණය විය. මේ අනුව අයවැයලේඛනය ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් ලෙස යොදාගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
7.1.3	ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය	7.1.3 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති පීඊඩී/12 රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය අනුව ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන වල වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව මුදල් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත්, 2021 මූල්‍ය ප්‍රකාශන මාස 01 දින 07 ක් ප්‍රමාද කර 2022 අප්‍රේල් 07 දින විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		7.1.3 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 4.2.1. (අ) වගන්තිය ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය විසින් ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කළ යුතු වුවද, ආයතනය විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙළ කර නොතිබුණි.</p> <p>(IV) 4.2.1. (ආ) වගන්තිය අවම වශයෙන් වසර 03 ක කාලයක් සඳහා අපේක්ෂිත ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මෙහි ලැයිස්තුගත කර තිබිය යුතු අතර, (ඉ) වගන්තිය අනුව ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම මාස හයකට වැඩි නොවන කාලයක් තුළදී නීතිපතා යාවත්කාලීන කළ යුතු වුවද, ආයතනය ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7(ඇ)</p>
7.1.4	ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය	7.1.4 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත</p>

		විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත්, මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර තිබුණේ දින 127 ක් ප්‍රමාද වී 2022 ජූලි 04 දිනදී ය.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		7.1 .4 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම	
		මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ප්‍රගතිය පරීක්ෂා කිරීමේදී ඉන්දියානු ණය පහසුකම් යටතේ බස් රථ 600 ක් රථ ඇණියට එකතු කිරීම සඳහා රු.මි.3,506 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි. වසර 05ක් තුළදී මෙම බස් රථ 600 සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අවසන් කර තිබුණද බස් රථ මිලදී ගැනීම සිදුකර නොතිබුණි.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
7.1.5	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය	7.1.5 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම	
		ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය අනුව ලංසු කැඳවීමේ ලේඛනයේ ප්‍රතිපාදන සලසා නොමැති උප කොන්ත්‍රාත් සඳහා ඉඩදීම නීත්‍යානුකූල නොවූව ද, රු.මිලියන 165.9 ක වටිනාකමක් මත ගිවිසුම්ගතව තිබූ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතියක් වෙනත් පුද්ගලික සමාගමක් වෙත උප කොන්ත්‍රාත්දී තිබුණි.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.6
7.2	රාජ්‍ය සමාගම්		
7.2.1	ලක්දිව ඉංජිනේරු පුද්ගලික සමාගම	7.2.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම	
		සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී රු.571,216,224 ක් වටිනා බස් රථ අමතර කොටස් අළුත්වැඩියාව ගරාජය හා සේවා මධ්‍යස්ථාන යනාදී ස්ථාන සඳහා 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.2 වගන්තිය අනුව ජාතික තරඟකාරී ලංසු කැඳවීමකින් තොරව පුද්ගලික සමාගම් වෙතින් මිලදී ගෙන තිබුණි.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5
7.2.2	මහනැගුම උපදේශන හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා පුද්ගලික සමාගම	7.2.2 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම	
		සමාගම සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		7.2.2 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම	
		සමාගම ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
8	විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය		
8.1	රාජ්‍ය සංස්ථා		
8.1.1	ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය	8.1.1 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම	
		2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 6.5.1 ඡේදය ප්‍රකාරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් අතුලත විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද මණ්ඩලය විසින් ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 217 ක් පසු වී ගිණුම් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		8.1.1.(ආ) අයවැය පාලනය	
		2021 වර්ෂය සඳහා නිසිලෙස අයවැය පුරෝකථනය නොකිරීම හේතුවෙන් වැයවිෂයයන් 16 ක එකතුව රු. මිලියන 3.7කින් වියදම් සීමාව ඉක්මවා ගෙවීම් කර තිබුණු අතර පුනරාවර්තන වැය විෂයයන් 6 ක් අයවැය ගත ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 30 සිට සියයට 100 දක්වා වූ පරාසයකින් හිතකර විචලනයන් (ඉතිරිවීම්) නිරීක්ෂණය විය.	154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2

8.1.2	ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ එහි පරිපාලිත සමාගම්	8.1. 2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) කුඩා ජල විදුලි බලාගාර සඳහා මිල නියම කිරීම ලංසු මිල පදනම ව තරා පිරිවැය ක්‍රමය මත කළ යුතුව තිබුණද වළකාලන ලද පිරිවැය ක්‍රමය (avoided cost method) මත ඇතැම් කුඩා ජල විදුලිබලාගාර සඳහා මිල තීරණය කර තිබුණු අතර මෙම ක්‍රමය කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක තරා පිරිවැයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැත. වළකාලන ලද පිරිවැය ක්‍රමය තාප විදුලි බලාගාර යැවුම් (dispatch) මත පදනම් වන අතර එය ඉන්ධන පිරිවැය අනුව වෙනස් වේ. අංක DGM/SYC/TCH/41 දරන නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (පද්ධති පාලන) ලිපියට අනුව ජල විදුලි බලාගාරයක සාමාන්‍ය ඒකක පිරිවැය රු. 10 ට වඩා අඩු විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 2021 වර්ෂය සඳහා වළකාලන ලද පිරිවැය ක්‍රමය මත තීරණය කරන ලද කුඩා ජල විදුලි බලාගාරවලට අදාළ ගාස්තුව තෙත් කාලය සඳහා රු. 19.11 ක් සහ වියළි කාලය සඳහා රු. 20.59 ක් විය. තවද, සංඛ්‍යා ලේඛන වාර්තා අනුව, 2020 දී මණ්ඩලයේ ජල විදුලි බලාගාරයක ඒකකයක පිරිවැය රු.2.49 ක් විය.
		(II) ඒ ගැන නොසලකා, කිලෝවොට් පැයට රු. 36.20 ක ගාස්තුවක් යටතේ (වසර 20 ක් සඳහා ස්ථාවර ගාස්තුව) අපද්‍රව්‍ය බලශක්තියට හැරවීමේ තාක්ෂණය මත පදනම්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත නාගරික සහ අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාර පහක් සඳහා 2017 දී අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව, එක් සහ අපද්‍රව්‍ය විදුලි බලාගාරයක් සඳහා විදුලි බලය මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම 2020 දෙසැම්බර් මාසයේදී ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයෙකු සමග අත්සන් කරන ලද අතර කිලෝවොට් පැයකට මුළු ගාස්තුව රු. 36.20 ක් මණ්ඩලය විසින් දරා තිබුණි. කෙසේවෙතත්, අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව එයින් කිලෝවොට් පැයකට රු.13.10 ක්මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපූරණය කර නොතිබුණි.
		(III) NCRE ව්‍යාපෘති සඳහා එකතුව මෙගාවොට් 390 ක ධාරිතාවයකින් යුත් ප්‍රසම්පාදන 7 ක් පමණක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ආරම්භ කර තිබුණි. තවද, ඉහත සඳහන් විදුලි බලාගාර අතුරින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට එකතුව මෙගාවොට් 49 ක ධාරිතාවයකින් යුත් විදුලි බලාගාර පමණක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>
8.1.3	ශ්‍රී ලංකා සුනිතා බලශක්ති අධිකාරිය	8.1.3.(අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 6.5.1 ඡේදය ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂය අවසාන වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කළයුතු වුවද, අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන දින 270 ක් ප්‍රමාද වී එනම් 2022 නොවැම්බර් 25 දින විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි. <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		8.1.3(ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 5.1.3 ඡේදය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂය ආරම්භවීමට දින 15 කට පෙර ඉදිරි වර්ෂ 3 සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය සහිත යාවත්කාලීන කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්මේ පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් එසේ සිදුකර නොතිබුණි. <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		8.1.3(ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.8 මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව වැඩ නිමකිරීමට අපේක්ෂිත කාලයෙන් දින 28 ක් ඔබ්බට වලංගු වන සේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් සඳහා කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක් ලබාගත යුතු වුවත්,

		අධිකාරිය විසින් රු. මිලියන 21.6 ක් වටිනාකමැති කොන්ත්‍රාත්තු 6 ක් සඳහා වන කාර්යසාධන සුරක්ෂණ ඊට අනුකූලව ලබාගෙන නොතිබුණි.
		(II) රු.මිලියන 1.6 ක් වැයකර තිබුණු 2019 වාර්ෂික වාර්තා මුද්‍රණ කටයුතු ගිවිසුම් ප්‍රකාරව අවසන් කළ යුතු දිනට දින 111 ක් ප්‍රමාද වී අවසන් කර තිබුණද, ප්‍රමාද ගාස්තු සම්බන්ධ කොන්දේසි ගිවිසුමට ඇතුළත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද ගාස්තු අයකරගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5
8.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
8.2.1	සීමාසහිත ඇන්ට් ලෙකෝ (පුද්ගලික) සමාගම	8.2.1 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක PED/12 හි 6.5.1 ඡේදය ප්‍රකාරව මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත විගණකාධිපතිවරයා වෙත ගිණුම් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද, සමාගමට එම අවශ්‍යතාවයට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		8.2.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 මාර්ගෝපදේශයට අනුව, සමාගම විසින් වසර 03ක කාලයක් සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සහ සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා සවිස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
		8.2.1 (ඇ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
		2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක PED/12 හි 7.4.1 ඡේදයට අනුව, සමාගම මගින් විගණන කමිටුවක් පිහිටුවා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
8.2.2	සීමාසහිත ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම	8.2.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 වගන්තිය ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අනුව අවම වශයෙන් වසර තුනක් සඳහා අපේක්ෂා කරන ලද ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සමාගම විසින් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7(ආ)
8.2.3	සීමාසහිත ත්‍රිකුණාමල විදුලිබල සමාගම	8.2.3 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		මෙහා වොට් 50ක සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘතිය සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණු දින සිට වසර 4ක් ගත වුවද සමාගම විසින් උපායමාර්ගික සැලැස්ම, වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ වාර්ෂික අයවැය සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
8.2.4	සීමාසහිත ලංකා විදුලි (පුද්ගලික) සමාගමේ (“සමාගම”) සහ එහි පරිපාලිතයන්	8.2.4 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		2021 ජූලි 26 වැනි දින රු. 104,220,000 ක පිරිවැයක් දරමින් අර්ත් ඕගර් (earth auger) සමඟ හයිඩ්‍රොලික් දොඹකර ට්‍රක් රථ 03ක් මිලදී ගැනීමේදී, ලංසුකරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සඳහා ලංසු ලේඛනයට අත්සන් කළ පුද්ගලයා සඳහා

		<p>ඇටෝර්නි බලපත්‍රය ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් එය විශාල බැහැරවීමක් ලෙස සලකමින් ලැබුණු ලංසු දෙකෙන් එකක් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. ඉන්පසු, ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනෙක් ලංසුකරුවා නිර්දේශ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ උපදෙස් පරිදි, කලින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ලංසුකරු වෙනුවෙන් ලංසු ලේඛනවලට අත්සන් කළ පුද්ගලයාට බලය ලබා දීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ යෝජනාවක් ලබා ගැනීමෙන් පසු ප්‍රතික්ෂේප වූ ලංසුව නැවත තක්සේරු කර තිබුණි. පසුව, ආයතනය විසින් ජාතික ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 7.8.6, සහ 7.8.4 මාර්ගෝපදේශ සහ ලංසු ලේඛනයේ 2.5 වගන්තියේ විධිවිධානවලට පටහැනිව කලින් ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද ලංසුකරුට කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
8.2.5	සීමාසහිත දැපුරුමය කුඩා ජල විදුලි (පුද්ගලික) සමාගම	8.2.5 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක පීර්ඩ්/12 අනුව, මූල්‍ය වර්ෂය අවසාන වීමෙන් පසු දින 60 ක් තුළ කාර්යසාධන වාර්තාවේ කෙටුම්පතක් සමඟ අනුමත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය, කෙසේ වෙතත්, 2021 වර්ෂය සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 අප්‍රේල් 05 වන දින විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		8.2.5 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>සමාගම විසින් 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය සකස් කර අනුමත කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
8.2.6	සීමාසහිත කුඹල්ගමුව මිනි හයිඩ්‍රෝ (පුද්ගලික) සමාගම	8.2.6 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛ අංක පීර්ඩ්/12 අනුව, මූල්‍ය වර්ෂය අවසාන වීමෙන් පසු දින 60 ක් තුළ කාර්යසාධන වාර්තාවේ කෙටුම්පතක් සමඟ අනුමත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපතිවරයා වෙත ලබා දිය යුතුය, කෙසේ වෙතත්, 2021 වර්ෂය සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 අප්‍රේල් 05 වන දින විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1</p>
		8.2.6 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>සමාගම විසින් 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය සකස් කර අනුමත කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2(ආ)</p>
8.2.7	වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් (පුද්ගලික) සමාගම	8.2.7 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය සඳහා වන මාර්ගෝපදේශ පිළිබඳ 2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති අංක 01/2021 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 2.3 වගන්තියට ප්‍රකාරව, ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුවක් තුළ තම අනිවාර්ය අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා එහි උපායමාර්ගික සැලැස්ම සකස් කර ඇති බවට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහතික විය යුතුය. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ වාර්ෂික අයවැය සමඟ සකස් කරන ලද උපායමාර්ගික සැලැස්ම අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හරහා, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත හෝ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත අදාළ පරිදි ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සමාගම ඉහත අවශ්‍යතාවයට අනුකූල වීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

		8.2.7 (ආ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
		<p>රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශවල 4.4 වගන්තිය ප්‍රකාරව සියලුම රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සඳහා විගණන කමිටුව හරහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පමණක් වාර්තා කරන අභ්‍යන්තර විගණකවරුන් සිටිය යුතුය. රාජ්‍ය ව්‍යවසායක විගණන කමිටුව අධීක්ෂණ කාර්යයට පහසුකම් සැලසීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන බව එම මාර්ගෝපදේශයේම 4.2 වගන්තියේ දැක්වේ. විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරුන් 3 දෙනෙකුගෙන් හෝ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ විධායක නොවන අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් 1/3 කින් ඉහළ අගයෙන් සහ අවම වශයෙන් එක් සාමාජිකයෙකු හෝ මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම හා සුදුසුකම් සහිතව අයෙකුගෙන් විගණන කමිටුව සමන්විත විය යුතු අතර, එයින් එක් සාමාජිකයෙකු විගණන කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් විය යුතු වේ. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය භාණ්ඩාගාර නියෝජිතයෙකුගෙන් සමන්විත වන සෑම අවස්ථාවකම එම සාමාජිකයා විගණන කමිටුවට පත් කළ යුතුය. සමාගම ඉහත අවශ්‍යතාවලට අනුකූල නොවීය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
8.2.8	සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා එන්ඊඊස් (පුද්ගලික) සමාගමේ සහ එහි පරිපාලිතය	8.2.8 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී/12 අනුව, මූල්‍ය වර්ෂය අවසාන වීමෙන් පසු දින 60 ක් තුළ කාර්යසාධන වාර්තාවේ කෙටුම්පතක් සමඟ අනුමත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපතිවරයා වෙත ලබා දිය යුතුය, කෙසේ වෙතත්, 2021 වර්ෂය සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 අප්‍රේල් 05 වන දින විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		8.2.8 (ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>සමාගම විසින් 2021 වසර සඳහා ආයතනික සැලැස්ම, වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය සකස් කර අනුමත කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
8.2.9	සීමාසහිත ශ්‍රී ලංකා එන්ඊඊස් එච්ආර් (පුද්ගලික) සමාගම	8.2.9 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී/12 අනුව, මූල්‍ය වර්ෂය අවසාන වීමෙන් පසු දින 60 ක් තුළ කාර්යසාධන වාර්තාවේ කෙටුම්පතක් සමඟ අනුමත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපතිවරයා වෙත ලබා දිය යුතුය, එසේ වුවද, 2021 වර්ෂය සඳහා වන මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 අප්‍රේල් 05 වන දින විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		8.2.9 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>සමාගම විසින් 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය සකස් කර අනුමත කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2 (ආ)</p>
8.2.10	ලංකා ඛනිජතෙල් තොග පර්යන්ත සමාගම	8.2.10 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>2003 ජූනි 2 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යවසාය චක්‍රලේඛ අංක PED/12 හි මාර්ගෝපදේශ 5.1.1 - යහපාලනය සඳහා වූ මාර්ගෝපදේශ අනුව, සමාගම විසින් සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

9	වෙළෙඳ, වාණිජ හා ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්‍යාංශය	
9.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
9.1.1	සමුපකාර තොග වෙළඳ සංස්ථාව	9.1.1 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීර්ඩ්/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2021 වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මෙම වාර්තාවේ දින වන විටත් විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.3
9.1.2	අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිත්‍යමණ්ඩලය	9.1.2 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් අතුරින් ක්‍රියාකාරකම් 28 ක් වර්ෂය තුළ සිදුකර නොතිබුණු බැවින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ප්‍රගතිය පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
9.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
9.2.1	ලංකා සතොස ලිමිටඩ් සමාගම	9.2.1 (අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීර්ඩ් 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය 6.5 ඡේදය පරිදි මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපතිට ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2023 පෙබරවාරි 17 දින එනම් මාස 12 ක ප්‍රමාදයකින් පසුවය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		9.2.1 (ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව සමාගම විසින් 2020-2023 කාල පරිච්ඡේදය සඳහා සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර තිබුණු අතර, පසුගිය වර්ෂ තුනෙහි මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලයේ සමාලෝචනයක්, සමාලෝචිත වර්ෂයේ ඉටු කර ගත යුතු ඉලක්ක හා අරමුණු සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරුවන්ගේ වගකීම් පැහැදිලිව හඳුනාගත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් හා කාර්යසාධන දර්ශක මෙම සැලැස්මෙහි ඇතුළත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
		9.2.1(ඇ) ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය
		(I) සමාගම විසින් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.3.2(ඇ), 6.3.3(අ), 8.12.3, 8.9.1(ආ) මාර්ගෝපදේශයන් බැහැරව ලැප්ටොප් පරිගණක 12ක් මිලදී ගැනීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු.1,728,000 ක් වැය කර තිබූ අතර ක්‍රොන්තෘත්තුව නියමිත දිනට ඉටු නොකිරීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද ගාස්තුව රු. 86,640 ක් අය කර ගෙන නොතිබුණි.
		(II) E-wis පරිගණක පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක හා උපාංග මිලදී ගැනීමේදී අලෙවිසැල්වල අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන නොතිබුණ අතර, තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ කළමනාකරුවකු විසින් කරන ලද ඉල්ලීම් මත පරිගණක 76 ක් රු.7,649,900 කට මිලදී ගෙන

		<p>කිබුණි. මෙම ප්‍රසම්පාදනයේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 5.4.10 (ආ), 6.3.3 (ආ), 8.7.1(ආ), 8.9.1 (ආ) හා 8.12.1(ආ) වලට පටහැනිව කටයුතු කර තිබුණි. තවද, තෝරාගත් ලංසුකරු පරිගණක උපකරණ 76 න් 50 ක් පමණක් සපයා තිබීම හේතුවෙන් නැවත මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව දෙවන හා තුන්වන අවම මිල ඉදිරිපත් කළ ලංසුකරුගෙන් පිළිවෙලින් 13 ක් හා 13 ක් වශයෙන් මිලදීගෙන තිබුණි. කිසිදු ලංසුකරුවෙකු සමඟ ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබුණ බැවින් කොන්ත්‍රාත්තුව පැහැර හැරීම වෙනුවෙන් නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සමාගමට නොහැකි වී තිබුණු අතර, වැඩි මිල ගණන් යටතේ මිලදී ගැනීම හේතුවෙන් රු.513,500 ක මූල්‍ය අලාභයක් සිදු වී තිබුණි. තවද කොන්ත්‍රාත්තුව ඉටු නොකළ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් රු.713,643 ක් වූ ප්‍රමාද ගාස්තුවක් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(III) ජා ඇල මෙගා අලෙවිසැල සඳහා 2021 වර්ෂයේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 2.3.2 (ඇ), 2.5.1 (ඇ), 2.6.1 (ඇ), 4.2.2, 6.2.2, 8.9.1(ආ) ට පටහැනිව 2021 මැයි 05 දින රු.3,364,706 කට විදුලි උත්පාදක යන්ත්‍රයක් මිලදී ගෙන තිබුණි. එම යන්ත්‍රය ලැබීම 2021 සැප්තැම්බර් දක්වා ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් කලින් රු.150,000 ක මාසික කුලියට ගත් යන්ත්‍රයටම කුලී වශයෙන් රු.650,000 ක් ගෙවීමට සිදු වී තිබුණි. තවද, භාණ්ඩ සැපයීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් අය කර ගත යුතු රු.164,235 ක ප්‍රමාද ගාස්තුවද අය කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
10	කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය	
10.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
10.1.1	ශ්‍රී ලංකා හදබිමඅධිකාරිය (ශ්‍රී ලංකා හරිත දැනවීම් සංවර්ධන මධ්‍යම අධිකාරිය)	10.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>කෘෂිකර්ම හා ඉඩම් අමාත්‍යවරයා විසින් 1978 පෙබරවාරි 01 දින අංක 302/12 දරන අති විශේෂ ගැසට්පත්‍රයේ පළ කරන ලද නියමය අනුව අධිකාරිය විසින් උපරිම ඵලදාව සහ පරිසරය සුරැකෙන පරිදි ඉඩම් සහ ජල සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගත යුතු වුවද, පසුගිය වසර කිහිපයක ක්‍රියාකාරකම් අනුව ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමුකර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
10.1.2	ශ්‍රී ලංකා ජාතික සාගිනි නිවීමේ ව්‍යාපාර මණ්ඩලය	10.1.2.(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>මණ්ඩලයේ 2021 වර්ෂයේ සංශෝධිත ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ අදාළ වර්ෂයට යාවත්කාලීන කළ සංවිධාන ව්‍යුහය, අනුමතකාර්යය මණ්ඩලය හා දැනට සිටින කාර්යය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර, අදාළ වර්ෂය සඳහා අයවැය ලේඛනය, ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදනයන් සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම, වාර්ෂික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වන අක්මුදල් අවශ්‍යතා සැලැස්ම ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7 (ඇ)</p>
10.1.3	ජාතික පසු අස්වනු කළමනාකරණ ආයතනය	10.1.3 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ විශාල (Large) වර්ගයේ ජලාස්ථික් කුඩ 22350 ක් හා අති විශාල (Jumbo) වර්ගයේ කුඩ 10990 ක් රු.53,357,400 ක මුදලකට සැපයුම් ආයතනය 02 කින් මිලට ගෙන තිබුණි. එසේ වුවත් මෙම මිලට ගැනීම් අඛණ්ඩව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් නිසි ඇගයීමක් සිදු කර සුදුසු ලංසුකරු ප්‍රසම්පාදන කමිටුව වෙත නිර්දේශ කර නොතිබීමෙන් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ ආයතන 02 න්ම සම සමව මිලදී ගැනීම් සිදුකිරීම නිසා වෙළඳපල තරඟකාරීත්වය තුළින් වාසි සහිත මිලක් ආයතනයට ලබාගත හැකි අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>

10.1.4	ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ප්‍රතිපත්ති සභාව	10.1.4 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම ප්‍රකාරව කෘෂිකාර්මික හා ඒ ආශ්‍රිත අංශවල ගැටලු/නැගී එන ප්‍රවණතා පිළිබඳ වැඩිමුළු 3 ක් සහ, වාර්ෂික සංවාද (annual dialogue) 1 ක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණද මුදල් නොලැබීම සහ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් යැයි සඳහන් කරමින් 2021 වර්ෂය තුළ එම සම්මන්ත්‍රණ පවත්වා නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
10.1.5.	ජාතික පශුසම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයේ ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තාව - 2019 , 2020 හා 2021	10.1.5 (අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම
		<p>2003 ජූනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව හා 2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති 01/2021 චක්‍රලේඛය සමග ඉදිරිපත් කළ මෙහෙයුම් අත්පොතේ ඡේද අංක 6.6 පරිදි ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2018 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත 2022 දෙසැම්බර් 14 දින ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර 2019, 2020 ,2021 සහ 2022 වර්ෂ සඳහා මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.3</p>
		10.1.5 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>(I) 2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ 5 (2) ඡේදය ප්‍රකාරව ව්‍යාපාරික සැලැස්ම පදනම් කරගෙන ඉදිරි මුදල් වර්ෂයේදී ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂිත වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු අතර පිළියෙල කළ 2019 හා 2020 වර්ෂවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අන්තර්ගත විය යුතු වැලිසර ගොවිපොළ පිළිබඳ විස්තර ද , 2019 , 2020 හා 2021 යන වර්ෂවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අන්තර්ගත විය යුතු කිරි ව්‍යාපෘතිය , වරලත් අලෙවිසැල් හා ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අලෙවිසැල යන අංශවල ක්‍රියාකාරීත්වය, වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයේ ඇතුළත් වියයුතු මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය , ණය ආපසු ගෙවීමේ සැලැස්ම , යාවත්කාලීන කළ ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහය,අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය සහ දැනට සිටින කාර්යය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර යන කරුණු ඇතුළත් වී නොතිබුණි.</p>
		<p>(II) 2019 , 2020 හා 2021 වර්ෂවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් පිළිවෙලින් ගොවිපොළ 16 ක ව්‍යාපෘති 05 කට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් 24 ක් , ගොවිපොළ 13 ක ව්‍යාපෘති 02 කට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් 20 ක් හා ගොවිපොළ 25 ක ව්‍යාපෘති 08 කට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් 166 ක් එම වර්ෂ තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු අතර ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට හේතුවන් ද කාර්යසාධන වාර්තාවේ අනාවරණය කර නොතිබුණි</p>
		<p>(III) 2019 , 2020 හා 2021 වර්ෂවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් පිළිවෙලින් ගොවිපොළ 24 ක ව්‍යාපෘති 08 කට අදාළව ක්‍රියාකාරකම් 58 ක ,ගොවිපොළ 27 ක ව්‍යාපෘති 08 කට අදාළව ක්‍රියාකාරකම් 87 ක හා ගොවිපොළ 29 ක ව්‍යාපෘති 11 කට අදාළව ක්‍රියාකාරකම් 265 ක ප්‍රගතිය සියයට 1 ත් සියයට 49 ත් අතර අගයන් ගෙන තිබුණු අතර අදාළ ප්‍රගතියට ළඟා නොවීමට හේතුවන් ද දක්වා නොතිබුණි.</p>

		(IV) 2020 හා 2021 වර්ෂවල කාර්යයසාධන සාරාංශ වාර්තා සැසඳූ විට 2020 වර්ෂයට සාපේක්ෂව ව්‍යාපෘති 04 ක ක්‍රියාකාරකම් 15 ක සත්‍ය නිමැවුම සියයට 2 සිට 90 ක ප්‍රතිශතයක් දක්වා ද , ව්‍යාපෘති 06 ක ක්‍රියාකාරකම් 15 ක සත්‍ය නිමැවුම සියයට 4 සිට 98 ක ප්‍රතිශතයක් දක්වා ද අඩු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.																								
		(V) ක්‍රියාකාරී සැලසුම අනුව 2019-2021 දක්වා මණ්ඩලයේ අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය සහ කාර්ය සාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය පහත පරිදි අඩුවීමක් නිරීක්ෂණය විය.																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>වර්ෂය</th> <th>ක්‍රියාකාරී සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)</th> <th>කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)</th> <th>අඩුවීම (ලීටර් මිලියන)</th> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>17.91</td> <td>12.43</td> <td>5.48</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.11</td> <td>12.03</td> <td>3.08</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>15.22</td> <td>9.7</td> <td>5.52</td> </tr> </tbody> </table>	වර්ෂය	ක්‍රියාකාරී සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	අඩුවීම (ලීටර් මිලියන)	-----	-----	-----	-----	2019	17.91	12.43	5.48	2020	15.11	12.03	3.08	2021	15.22	9.7	5.52				
වර්ෂය	ක්‍රියාකාරී සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	අඩුවීම (ලීටර් මිලියන)																							
-----	-----	-----	-----																							
2019	17.91	12.43	5.48																							
2020	15.11	12.03	3.08																							
2021	15.22	9.7	5.52																							
		(VI) සංයුක්ත සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය හා කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය පහත පරිදි අඩුවීමක් නිරීක්ෂණය විය.																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>වර්ෂය</th> <th>සංයුක්ත සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)</th> <th>කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)</th> <th>අඩුවීම (ලීටර් මිලියන)</th> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>23.54</td> <td>12.43</td> <td>11.11</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>23.92</td> <td>12.03</td> <td>11.89</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14.8</td> <td>9.7</td> <td>5.1</td> </tr> </tbody> </table>	වර්ෂය	සංයුක්ත සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	අඩුවීම (ලීටර් මිලියන)	-----	-----	-----	-----	2019	23.54	12.43	11.11	2020	23.92	12.03	11.89	2021	14.8	9.7	5.1				
වර්ෂය	සංයුක්ත සැලසුම අනුව අපේක්ෂිත කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	කාර්යයසාධන වාර්තාවට අනුව තත්‍ය කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර් මිලියන)	අඩුවීම (ලීටර් මිලියන)																							
-----	-----	-----	-----																							
2019	23.54	12.43	11.11																							
2020	23.92	12.03	11.89																							
2021	14.8	9.7	5.1																							
		(VII) ආනයනික කිරි ගවයින් සිටින මැණික්පාලම, බෝපත්තලාව හා රිදියාගම ගොවිපොළවල ආනයනික කිරි ගවයින්ගෙන් 2018 , 2019 , 2020 හා 2021 වර්ෂයේ දී ලබාගත් කිරි නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳ පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්)</th> </tr> <tr> <th>ගොවිපොළ</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>මැණික්පාලම</td> <td>1,537,665</td> <td>1,395,705</td> <td>1,226,559</td> </tr> <tr> <td>රිදියාගම</td> <td>7,132,284</td> <td>6,827,458</td> <td>4,864,983</td> </tr> <tr> <td>බෝපත්තලාව</td> <td>1,134,265</td> <td>1,169,795</td> <td>1,116,391</td> </tr> </tbody> </table>		කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්)			ගොවිපොළ	2019	2020	2021	-----	-----	-----	-----	මැණික්පාලම	1,537,665	1,395,705	1,226,559	රිදියාගම	7,132,284	6,827,458	4,864,983	බෝපත්තලාව	1,134,265	1,169,795	1,116,391
	කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්)																									
ගොවිපොළ	2019	2020	2021																							
-----	-----	-----	-----																							
මැණික්පාලම	1,537,665	1,395,705	1,226,559																							
රිදියාගම	7,132,284	6,827,458	4,864,983																							
බෝපත්තලාව	1,134,265	1,169,795	1,116,391																							

		(VIII) දේශීය කිරි ගවයින් සිටින ගොවිපොළවල් 14 ක කිරිගවයින්ගෙන් 2018,2019 හා 2020 වර්ෂවල දී ලබාගත් කිරි නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳ පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.																																																								
		කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්)																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ගොවිපොළ</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">ලීටර</th> <th style="text-align: center;">ලීටර</th> <th style="text-align: center;">ලීටර</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>නිකවැරටිය</td> <td style="text-align: right;">88,452</td> <td style="text-align: right;">64,646</td> <td style="text-align: right;">54,467</td> </tr> <tr> <td>රුක්අත්තන</td> <td style="text-align: right;">146,009</td> <td style="text-align: right;">115,240</td> <td style="text-align: right;">100,714</td> </tr> <tr> <td>මරදවිල</td> <td style="text-align: right;">109,513</td> <td style="text-align: right;">69,639</td> <td style="text-align: right;">81,832</td> </tr> <tr> <td>ඔයාමඩුව</td> <td style="text-align: right;">56,676</td> <td style="text-align: right;">51,714</td> <td style="text-align: right;">48,855</td> </tr> <tr> <td>මැල්සිරිපුර</td> <td style="text-align: right;">166,615</td> <td style="text-align: right;">130,657</td> <td style="text-align: right;">104,702</td> </tr> <tr> <td>රොසිටා</td> <td style="text-align: right;">107,468</td> <td style="text-align: right;">114,366</td> <td style="text-align: right;">93968</td> </tr> <tr> <td>කොවුල්වැව</td> <td style="text-align: right;">212,019</td> <td style="text-align: right;">209,477</td> <td style="text-align: right;">253,422</td> </tr> <tr> <td>මහබේරිය</td> <td style="text-align: right;">76,□90</td> <td style="text-align: right;">77,663</td> <td style="text-align: right;">74113</td> </tr> <tr> <td>තැන්න</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>සිරිංගපාන</td> <td style="text-align: right;">85,572</td> <td style="text-align: right;">80,354</td> <td style="text-align: right;">75,457</td> </tr> <tr> <td>ආඩිගම</td> <td style="text-align: right;">237,209</td> <td style="text-align: right;">238,241</td> <td style="text-align: right;">220,883</td> </tr> </tbody> </table>	ගොවිපොළ	2019	2020	2021	-----	-----	-----	-----		ලීටර	ලීටර	ලීටර	නිකවැරටිය	88,452	64,646	54,467	රුක්අත්තන	146,009	115,240	100,714	මරදවිල	109,513	69,639	81,832	ඔයාමඩුව	56,676	51,714	48,855	මැල්සිරිපුර	166,615	130,657	104,702	රොසිටා	107,468	114,366	93968	කොවුල්වැව	212,019	209,477	253,422	මහබේරිය	76,□90	77,663	74113	තැන්න				සිරිංගපාන	85,572	80,354	75,457	ආඩිගම	237,209	238,241	220,883
ගොවිපොළ	2019	2020	2021																																																							
-----	-----	-----	-----																																																							
	ලීටර	ලීටර	ලීටර																																																							
නිකවැරටිය	88,452	64,646	54,467																																																							
රුක්අත්තන	146,009	115,240	100,714																																																							
මරදවිල	109,513	69,639	81,832																																																							
ඔයාමඩුව	56,676	51,714	48,855																																																							
මැල්සිරිපුර	166,615	130,657	104,702																																																							
රොසිටා	107,468	114,366	93968																																																							
කොවුල්වැව	212,019	209,477	253,422																																																							
මහබේරිය	76,□90	77,663	74113																																																							
තැන්න																																																										
සිරිංගපාන	85,572	80,354	75,457																																																							
ආඩිගම	237,209	238,241	220,883																																																							
		(IX) මී ගවයින් සිටින ගොවිපොළවල් 05 ක මී ගවයින්ගෙන් 2019,2020 හා 2021 වර්ෂයේදී ලබාගත් කිරි නිෂ්පාදනයන් පිළිබඳ පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.																																																								
		කිරි නිෂ්පාදනය (ලීටර්)																																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">ගොවිපොළ</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> <th style="text-align: center;">-----</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>වීරවිල</td> <td style="text-align: right;">73,150</td> <td style="text-align: right;">37,830</td> <td style="text-align: right;">38,561</td> </tr> <tr> <td>පොළොන්නරුව</td> <td style="text-align: right;">□63,912</td> <td style="text-align: right;">217,842</td> <td style="text-align: right;">199,652</td> </tr> <tr> <td>නිකවැරටිය</td> <td style="text-align: right;">50,086</td> <td style="text-align: right;">52,175</td> <td style="text-align: right;">59,2□0</td> </tr> <tr> <td>මැල්සිරිපුර</td> <td style="text-align: right;">120,604</td> <td style="text-align: right;">124,380</td> <td style="text-align: right;">115,982</td> </tr> <tr> <td>මරදවිල</td> <td style="text-align: right;">167,451</td> <td style="text-align: right;">149,975</td> <td style="text-align: right;">173,749</td> </tr> </tbody> </table>	ගොවිපොළ	2019	2020	2021	-----	-----	-----	-----	වීරවිල	73,150	37,830	38,561	පොළොන්නරුව	□63,912	217,842	199,652	නිකවැරටිය	50,086	52,175	59,2□0	මැල්සිරිපුර	120,604	124,380	115,982	මරදවිල	167,451	149,975	173,749																												
ගොවිපොළ	2019	2020	2021																																																							
-----	-----	-----	-----																																																							
වීරවිල	73,150	37,830	38,561																																																							
පොළොන්නරුව	□63,912	217,842	199,652																																																							
නිකවැරටිය	50,086	52,175	59,2□0																																																							
මැල්සිරිපුර	120,604	124,380	115,982																																																							
මරදවිල	167,451	149,975	173,749																																																							
		(X) පොල් ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කරන පොල්ගෙඩි නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් 2020 හා 2021 වර්ෂවල ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ලබා ගැනීමට අපේක්ෂිත පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් 20,778,985 ක් හා 20,631,018 ක් ද , 2020 හා 2021 වර්ෂවල කාර්යසාධනයන් අනුව සත්‍ය වශයෙන්ම ලබාගෙන ඇති පොල් ගෙඩි ප්‍රමාණය පිළිවෙලින් 13,860,239 ක් හා 17,018,801 ක් විය.																																																								
		(XI) ඇසුරුම් කළ දියර කිරි (Fresh milk) වෙනුවෙන් වෙළෙඳපොළ තුළ ඉහළ ඉල්ලුමක් ඇති අතර අනෙකුත් තරඟකාරී ආයතන එම වෙළෙඳපොළ අවශ්‍යතා හඳුනා ගෙන කටයුතු කළ ද ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන																																																								

		<p>මණ්ඩලය රටෙහි ප්‍රධානතම කිරි නිෂ්පාදකයා වුවත් එවැනි අවස්ථාවන් හඳුනාගෙන වර්තමාන කාලයට ගැලපෙන පරිදි කටයුතුකර වෙළඳපොළ කොටස වැඩිකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		<p>10.1.5 (ඇ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p>
		<p>(i) 2016 - 2020 සඳහා පිළියෙල කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්ම හා 2020 වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කරන ලද අයවැයෙහි ආදායම, වියදම සැලකීමේදී ප්‍රමාණාත්මක විචලනයන් නිරීක්ෂණය විය. නමුත් ඒ අනුව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව එම විචලනයන් නිවැරදි කර 2019 සිට ඉදිරියට යාවත්කාලීන කරන ලද අනුමත සංයුක්ත සැලැස්ම පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(ii) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පී.ඊ.ඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1.2 වගන්තිය ප්‍රකාරව සංයුක්ත සැලැස්මට අන්තර්ගත විය යුතු වර්තමානයේ ආයතනය සතුව පවතින තාක්ෂණික දැනුම, වෙළඳපොළවල් හා සැපයුම්කරුවන්, සැලසුම් කාලසීමාව තුළ ඉටුකළ යුතු ඉලක්ක හා අරමුණු සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් කළමනාකරණ වගකීම යන කරුණු 2016-2020 හා 2021 - 2025 සංයුක්ත සැලසුම්වලට ඇතුළත් කර නොතිබුණු අතර නිෂ්පාදන සහ මෙහෙයුම් පහසුකම්, මානව සම්පත් හා කළමනාකරණ කුසලතා, සංවිධාන ව්‍යුහය සම්බන්ධ තොරතුරු 2016-2020 සංයුක්ත සැලැස්මට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p>තවද මණ්ඩලය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන, වරලත් අලෙවිසැල්, කිරි ව්‍යාපෘති හා ප්‍රධාන කාර්යාලයීය අලෙවිසැල යන ව්‍යාපෘතින් සම්බන්ධ සැලසුම් කාලසීමාවට අදාළ ආදායම්, වියදම්, ඉලක්ක හා වෙනත් තොරතුරු 2016-2020 හා 2021 - 2025 සංයුක්ත සැලසුම්වලට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p>2019 හා 2020 වර්ෂවල පොල් ව්‍යාපෘතියේ වියදම සැලකීමේදී ගොවිපොළ 03 ක හා ගොවිපොළ 02 ක අයවැයෙහි වියදම සංයුක්ත සැලැස්මෙහි වියදමට වඩා සියයට 18 සිට 46 ක් දක්වා හා සියයට 05 සිට 11 ක් දක්වා වැඩියෙන් දැක්වීමක්ද, ගොවිපොළ 12 ක හා ගොවිපොළ 13 ක අයවැයෙහි වියදම සංයුක්ත සැලැස්මෙහි වියදමට වඩා සියයට 04 සිට 55 ක් දක්වා හා සියයට 03 සිට 62 ක් දක්වා අඩුවෙන් දැක්වීමක් ලෙස වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය. ඊට අමතරව 2019 වර්ෂයේ දී ගොවිපොළ 04 ක හා 2020 වර්ෂයේ දී ගොවිපළ 05 ක වියදම සංයුක්ත සැලැස්මෙන් අත්හැර තිබුණි.</p>
		<p>(iii) අංක පී.ඊ.ඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයෙහි 5.1.3 වගන්තිය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂය ආරම්භ වීමට දින 15 කට කලින් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්ම රේඛීය අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව මහා භාණ්ඩාගාරය සහ විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු නමුත් 2016 - 2020 සංයුක්ත සැලැස්ම 2016 ඔක්තෝබර් 27 දින අනුමත කර 2017 ජූලි 12 දින වන ලෙස හා 2021 - 2025 සංයුක්ත සැලැස්ම 2021 පෙබරවාරි 25 වන දින අනුමත කර 2022 මාර්තු 15 දින වන ලෙස ප්‍රමාදව ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p>
		<p>(iv) 2016-2020 සංයුක්ත සැලැස්මේ, ඔයාමඩුව, නිකවැරටිය, මැදරට පශුසම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය, පොළොන්නරුව හා වීරවිල යන ගොවිපොළවල නිවාඩු නිකේතන පවත්වාගෙන යාම සහ එමඟින් ලාභ ඉපැයීම, ගල්පොකුණ ගොවිපොළේ ගොවිපුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පායමාලා පැවැත්වීම, මහබේරියතැන්න ගොවිපොළෙහි ගම්මිරිස් හා පලතුරු වගාකිරීම යන අරමුණු දක්වා තිබුණ ද, 2019 හා 2020 වර්ෂවලදී ක්‍රියාකාරී සැලසුම්වල එවැනි ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කර නොතිබුණි.</p>

		<p>(V) සංයුක්ත සැලැස්මේ 2019 වර්ෂයේ දී ගොවිපොළවල් 15 ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් 9 ක් හා ගොවිපොළවල් 19 ක් යටතේ 2020 වර්ෂයේ දී ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් 09 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දී සැලසුම් කර හෝ ක්‍රියාත්මක කර හෝ නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>10.1.5(ඇ) අයවැය පාලනය</p>
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පී.ඊ.ඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 5.2.4 වගන්තිය ප්‍රකාරව මූල්‍ය වර්ෂය ආරම්භවීමට තෙමසකට පෙර කෙටුම්පත් අයවැයට අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර 2019 , 2020 හා 2021 ක වර්ෂවල පිළිවෙලින් අයවැය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණේ 2019 පෙබරවාරි 26 , 2020 පෙබරවාරි 02 හා 2021 දෙසැම්බර් 24 වන දින දීය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3</p>
		<p>10.1.5 (ඉ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
	(I)	<p>මණ්ඩලය විසින් අවම වශයෙන් වසර තුනක කාලයක් සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කර , ඉන්පසු එලඹෙන වර්ෂය සඳහා වූ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු, ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 දක්වා ඇති කරුණු ද ඇතුළත්ව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් මණ්ඩලය විසින් පිළියෙල කළ යුතු නමුත් එවැනි කරුණු ඇතුළත්ව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.</p>
	(II)	<p>ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.3 අනුව ප්‍රසම්පාදන කාලසටහනක් සකසා අදියර 1 හා අදියර 2 පරිදි නිසි කළමනාකරණයක් සිදුකළ යුතු වුවත් 2019 , 2020 හා 2021 වර්ෂවල ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් සියලුම මිල දී ගැනීම්වල ආරම්භක දිනය ඒ ඒ වර්ෂවල ජනවාරි 01 හා අවසාන දිනය ඒ ඒ වර්ෂවල දෙසැම්බර් 31 ලෙස දක්වා තිබුණු අතර මිලදී ගැනීම් සිදුකළ යුතු නිශ්චිත කාලසීමාවක් සඳහන් කර නොතිබුණි.</p>
	(III)	<p>සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2019 වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනයෙන් වෙන්කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 2019 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන වටිනාකම ගොවිපොළ 06 ක රු.2,345,095 ක සිට රු.11,395,496 ක පරාසයක් වන ලෙස එකතුව රු.30,336,379 ක් වැඩියෙන් ද , ගොවිපොළ 09 ක රු.400,000 ක සිට රු.10,344,089 ක පරාසයක් වන ලෙස එකතුව රු.35,711,445 ක් අඩුවෙන් ද දක්වා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. ඊට අමතරව ගොවිපොළවල් 04 ක සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීමේ වියදම ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ ඇතුළත් කර නොතිබුණි</p>
	(IV)	<p>පොහොර මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගොවිපොළ 07 ක 2019 වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනයෙන් වෙන්කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 2019 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන මුළු වටිනාකම රු.41,012,859 ක් වැඩියෙන් ද ගොවිපොළ 09 ක මුළු වටිනාකම රු.13,251,841 ක් අඩුවෙන් ද දක්වා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. ඊට අමතරව ගොවිපොළවල් 06 ක පොහොර මිලදී ගැනීමේ වියදම අයවැයෙන්ද, ගොවිපොළවල් 03 ක පොහොර මිලදී ගැනීමේ වියදම ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මෙන් ද අත්හැර තිබුණි.</p>

		(V) මණ්ඩලයේ ගොවිපොළවල් 17 ක් සඳහා 2020 වර්ෂයේ පොහොර වියදම රු.61,605,729 ක් හා ගොවිපොළවල් 04 සඳහා පශු වෛද්‍ය/බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය වියදම රු.2,243,180 ක් වන ලෙස ඇස්තමේන්තුගත කර තිබුණද , එම වියදම් ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තුළ දී සැලසුම් කර නොතිබුණි
		(VI) පොළොන්නලාව ගොවිපොළ සඳහා 2020 වර්ෂයේ ගව ආහාර වියදම අයවැය ලේඛනයේ රු.424,075 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තුගත කර තිබුණද , එම ගොවිපොළ සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තුළදී ගව ආහාර වියදම සැලසුම් කර නොතිබුණි.
		(VII) සත්ත්ව ආහාර මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2021 වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනයෙන් වෙන්කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 2021 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන වටිනාකම ගොවිපළ 02 ක රු.500 ක සිට රු.56,117,036 ක පරාසයක් වන ලෙස වැඩියෙන් ද , ගොවිපළ 03 ක රු.365 ක සිට රු.3,384,545 ක පරාසයක් වන ලෙස අඩුවෙන් ද දක්වා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
		(VIII) පොහොර මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ගොවිපොළ 01 ක 2021 වර්ෂයේ අයවැය ලේඛනයෙන් වෙන්කර ඇති මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා 2021 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ මිලදී ගැනීමට අපේක්ෂා කරන වටිනාකම රු.44,540 ක් වැඩියෙන් ද ගොවිපොළ 05 ක මුළු වටිනාකම රු.1,231,024 ක් අඩුවෙන් ද දක්වා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. ඊට අමතරව ගොවිපොළවල් 03 ක පොහොර මිලදී ගැනීමේ වියදම ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මෙන් අත්හැර තිබුණි.
		(IX) රිදියාගම ගොවිපොළේ තෘණ වගාව සංවර්ධනය සඳහා විසිරුම් ජල පද්ධති 4 ක් හා වතුර පොම්ප 2 ක් මිලදී ගැනීම පිළිබඳව පරීක්ෂා කිරීමේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.
		(i) මෙම ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරී විසින් 2019 මැයි 22 දින පිරිවිතර හා ලංසු ලේඛන සැකසීම සඳහා සාමාජිකයන් 03 දෙනෙකුගෙන් යුතු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කර තිබුණි. 2019 අගෝස්තු 21 දින සභාපති විසින් නැවත සාමාජිකයින් 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් ලංසු ඇගයීම සඳහා පත් කර ඇති අතර එදිනම වැඩබලන ගොවිපොළෙහි සහකාර කළමනාකරුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවට අමතරව පත් කර තිබුණි. ඒ අනුව පළමු කමිටුවේ සාමාජිකයන් ඉවත් කර ලංසු ඇගයීම සඳහා නැවත එම සාමාජිකයින්ගෙන් දෙදෙනෙකු ඇතුළත් සාමාජිකයින් 6 දෙනෙකු ගෙන් යුත් තාක්ෂණික කමිටුවට පත් කර තිබුණු නමුත් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.8.4 ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවෙහි උපරිම සාමාජිකයන් ගණන 5 ක් විය යුතුය.

		<p>(ii) 2019 අගෝස්තු 21 දින රිදියගම ගොවිපොළෙහි වැඩබලන කළමනාකරු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කර තිබියදී කළමනාකරු විසින් 2019 අගෝස්තු 22 දිනැති හා 2019 /ටෙන්ඩර් යන අංකය දරන සාමාන්‍යාධිකාරී වෙත ඇමතු ලිපිය මගින් ගොවිපොළෙහි දැනට භාවිතා කරන විසිරුම් ජල පද්ධති 2 ම පෞද්ගලික නිෂ්පාදන ආයතනයක නියෝජිත ආයතනයකින් ලබාගත් ඒවා බවත් එම ආයතනයෙන්ම නව යන්ත්‍ර ලබා ගැනීමේ වාසි, එම ආයතනයේ සේවාවන් වල ගුණාත්මකභාවය ඔහුගේ අත්දැකීම් හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් සලකා බැලිය යුතු යෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ අනුව ඔහු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ සාමාජිකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කිරීමෙන් සියලු පාර්ශවයන්ට සාධාරණ, එක හා සමාන සහ උපරිම වශයෙන් සමාන අවස්ථා සලසා දීමේ ප්‍රසම්පාදන අරමුණ බිඳ වැටෙන බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(iii) ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ පිරිවිතර තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු සාමාජික ඉංජිනේරුවරිය විසින් සකස් කර එම කමිටුවේ අනුමැතිය සහිතව වැඩ බලන සාමාන්‍යාධිකාරී අනුමත කර තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.3.11 ප්‍රකාරව ඇස්තමේන්තුගත මුදලින් සියයට 1 සිට සියයට 2 දක්වා ප්‍රමාණයකට සමාන නිශ්චිත මුදලක් ලංසු සුරක්ෂණ වශයෙන් නියම කළ යුතු බව දන්වා තිබියදී ඊට පටහැනිව ලංසු සුරක්ෂණය ලෙස, කොන්ත්‍රාත්කරු ඉදිරිපත් කරන කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 2 ක බැංකු ඇපයක් පිළිගෙන තිබුණි .</p>
		<p>(iv) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 6.3.3 ප්‍රකාරව ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ එකඟතාව මත විධිමත් ලෙස ලංසු විවෘත කිරීම් කමිටුවක් පත් කර නොමැති අතර ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 6.3.6 ප්‍රකාරව ලංසුකරුගේ නම, වැට් සහිත වැට් රහිත ලංසු මිල, ලංසු සුරක්ෂණය තිබෙන බැංකුව හා මුදල යන මූල්‍යමය තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තා සටහන් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(v) මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 7.9.2. ප්‍රකාරව විකල්ප ලංසු සලකා ප්‍රසම්පාදන බැලීමට නම් එම ලංසුව සඳහා වෙනම ලංසු සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් ඉහළම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සමාගම විසින් රු.39,000,000 ක් ලෙස වූ විකල්ප ලංසුව සඳහා ලංසු සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු නමුත් විකල්ප ලංසුව ඇගයීම සඳහා යොදාගෙන ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(vi) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.11.3 ප්‍රකාරව ලංසු ඇගයීම් සාරාංශ වාර්තාවක් හා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 7.11.1 ප්‍රකාරව ලංසු ඇගයීම් වාර්තා සකස් කළ යුතු වුවත් එසේ වාර්තා සකස් කර නොමැති අතර තාක්ෂණික ඇගයීම් රැස්වීම් වාර්තා සටහන පමණක් ඉදිරිපත් කර ඇත.</p>
		<p>(vii) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 7.9.2. ප්‍රකාරව ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව හා කොන්ත්‍රාත්තුවෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති ඇස්තමේන්තුව සමඟ විශාල වෙනසක් පෙන්වුම් කරයි නම් එම වෙනසට හේතු විශ්ලේෂණය කර ඇස්තමේන්තුව සමාලෝචනය කර සියලු ලංසු ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හෝ ලංසුව පිළිගැනීමට නම් අතිරේක කාර්යසාධන සුරක්ෂණ ඉල්ලුම් කිරීම ද කළ යුතුය. මෙම ප්‍රසම්පාදනයෙහි ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව(වැට් රහිත) රු. 28,400,000 වන අතර ලංසු කැඳවීම මගින් තෝරාගත් සැපයුම්කරුගේ මිල (වැට් රහිත) රු.38,999,996කි. ඒ අනුව එම වටිනාකම ඇස්තමේන්තු පිරිවැයට වඩා සියයට 37 වැඩි නමුත් හේතු විශ්ලේෂණයක් සිදු කර නොතිබුණි.</p>

		<p>(viii) ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් 2019 සැප්තැම්බර් 27 දින පැවති කමිටු රැස්වීමේදී විසිරුම් ජල පද්ධති 2 ක් හා ජල පොම්ප 1 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා තීරණය කර තිබුණි. ඒ සඳහා ඉහත මිල ගණන් අනුව රු.19,499,998ක් වැය වන බව නිරීක්ෂණය කෙරේ. ඒ අනුව ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වයේ අවශ්‍යතාවයෙන් අඩක් පමණක් ඉටු කරගෙන ඇති බව නිරීක්ෂණය වූ අතර අවම මිල ගණන් පිළිගත්තේ නම් එම මිල ඇස්තමේන්තු පිරිවැයට වඩා සියයට 27 (38,999,996/2-28,400,000/2)/19,499,998*100 වැඩි බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(ix) අවම මිල ගණන් ලෙස රු. 35,027,446 ක් හා දෙවන අවම මිල ගණන් ලෙස රු. 38,999,996 ක් සමාගම් 2 ක් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු අතර දෙවන අවම මිල ඉදිරිපත් කළ සමාගම මිලදී ගැනීම සඳහා තෝරාගෙන තිබූ නමුත් සාධාරණ පදනමකින් තොරව අවම මිල සහිත ආයතනය ප්‍රතික්ෂේප කිරීම හේතුවෙන් මණ්ඩලයට රු.3,972,550 ක අලාභයක් ඇති වී තිබුණි. එහිදී වතුර පොම්ප දේශීය සන්නමක් යටතේ සැපයුම් කිරීම හේතු ලෙස දක්වා එම අවම මිල ගණන් ප්‍රතික්ෂේප කරන බව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නිර්දේශයන්හි සඳහන් කර තිබුණු අතර 2019 අගෝස්තු 30 දින වැඩ බලන සමානාගාමිකාරී විසින් මිල ගණන් අපැහැදිලි බැවින් වෙන් වෙන්ව නැවත මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරන ලෙස සැපයුම්කරුට දන්වා ඇති අතර 2019 සැප්තැම්බර් 05 දින වෙන් වෙන් ව මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර ඇති නමුත් ඊට ප්‍රථම එනම් 2019 අගෝස්තු 23 දින තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් මෙම සැපයුම්කරු වෙත ලංසු ප්‍රදානය සුදුසු බව දක්වා නිර්දේශ ලබා දී තිබුණි. මෙම ලංසුව අවම මිලට වඩා සියයට 11 කින් ඉහළ අගයක් ගෙන තිබුණි.</p>
		<p>(x) ලංසු කැඳවීම් ලේඛනයේ ලංසු ඇගයීමේ නිර්ණායකයක් ලෙස යන්ත්‍ර සවි කිරීම් කාලය උපරිම ඇතවුම් දින සිට දින 75 විය යුතු වුවත් තෝරාගත් සැපයුම්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ ලංසු ලේඛනයෙහි දින 120 ලෙස දක්වා ඇති බැවින් මෙම නිර්ණායකය ලංසු ප්‍රදානයේ දී සලකා බලා නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(xi) මැණික් පාලම හා බෝපත්තලාව ගොවිපොළවල 2021 වර්ෂයේ කෙටුම්පත් ලාභ/අලාභ ගිණුම අනුව ගව ආහාර වියදම පිළිවෙලින් රු.95,042,252 ක් හා රු.80,101,231 ක් සහ එයින් 2021 ජූලි සිට 2021 දෙසැම්බර් දක්වා වූ ගව ආහාර වියදම පිළිවෙලින් රු.47,172,625 ක් හා රු.41,924,825 ක් වන අතර එය වර්ෂයේ මුළු ගව ආහාර වියදමින් පිළිවෙලින් සියයට 50 ක් හා සියයට 52 ක් වේ. 2021 ජූලි සිට 2021 දෙසැම්බර් දක්වා ගව ආහාර මිලදී ගැනීම් 02 ක සම්බන්ධයෙන් පහත දැ නිරීක්ෂණය විය</p>
		<p>(i) මැණික්පාලම හා බෝපත්තලාව ගොවිපොළවල 2021 ජූලි 01 වන දින සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 වන දිනය දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය සඳහා අවශ්‍ය ගව ආහාර පිළිවෙලින් (මිල්කින් කව් මැෂ් ෆීඩ් - ටයිප් I) මෙට්‍රික් ටොන් 489.964 ක් හා 404.967 ක් , (මිල්කින් කව් මැෂ් ෆීඩ් - ටයිප් II) මෙට්‍රික් ටොන් 232.04 ක් හා 154.582 ක් ද කාත් ස්ටාර්ටර් පෙලේටඩ් ෆීඩ් මෙට්‍රික් ටොන් 6.143 ක් හා 8.325 ක් ලෙස මුළු ගවආහාර එකතුව මෙට්‍රික් ටොන් 728.147 ක් හා 567.874 ක් මිලදී ගැනීමට ජාතික තරඟකාරී මිල කැඳවීමේ ක්‍රමය යටතේ සිදුකිරීමට මණ්ඩලයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් තීරණය කර ඇති නමුත් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.3 , 4.2.2 හා 4.2.3 ප්‍රකාරව මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් හා ප්‍රසම්පාදන කාලසටහනක් පිළියෙල කර නොමැති බව විගණනයේ දී නිරීක්ෂණය විය.</p>

		<p>(ii) මහවැලි ෆීඩ් මිලිස් සමාගමට හා පැල්වත්ත ඩයිරි ඉන්ඩුස්ට්‍රිස් සමාගමට ලංසු ප්‍රදානය කිරීමේ ප්‍රතිග්‍රහණ ලිපි යවා ඇති නමුත් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අත්පොතේ 8.9.3 හා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.9 ප්‍රකාරව ලිඛිත කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමක් සැපයුම්කරු සමඟ අත්සන් කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(iii) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.8 ප්‍රකාරව හා මණ්ඩලයේ ලංසු ලේඛන අනුව තෝරාගන්නා ලද සැපයුම්කරුට ඇණවුම ප්‍රදානය කළ දින සිට දින 14 ක් ඇතුළත කාර්යයසාධන සුරක්ෂණයක් එම තෝරාගන්නා ලද සැපයුම්කරුගෙන් ලබාගත යුතු වුවද , විගණනයට ලබාදුන් ලිපිගොනුවේ ඇතුළත් 2021 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දිනැති ලිපියට අනුව ඇණවුම ප්‍රදානය කර දින 87 ක් ගෙවී ගිය ද කාර්ය සාධන සුරක්ෂණයක් ලබාගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(iv) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.11.4 (අ) (ii) ප්‍රකාරව රු.මිලියන 5 කට වැඩි කොන්ත්‍රාත් සඳහා කාර්යයසාධන සුරක්ෂණය ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වුවහොත් සැපයුම්කරු ආයතනයේ නම් පැහැරහැර ඇති කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් නොකළ යුත්තේ මන්ද යන්න පිළිබඳව සති දෙකක් ඇතුළත ලිඛිතව හේතු දක්වන ලෙස නියම කරමින් ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය විසින් එම කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ලිඛිතව දැන්වීමක් යැවිය යුතු වුව ද එසේ කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(v) මහවැලි ෆීඩ් මිලිස් සමාගම විසින් මිල වැඩි කිරීමක් සිදුකළ යුතු බව දන්වා තිබුණ ද , කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අත්සන් කර තිබුණේ නම් පසුව මිල වැඩි කිරීමක් සිදු කිරීම අවශ්‍ය නොවන අතරම කාර්ය සාධන සුරක්ෂණයක් ලබාගෙන තිබුණේ නම් එසේ මිල වැඩි වුවද එම වැඩි වූ ගව ආහාර මිලදී ගැනීමේ වියදම කාර්ය සාධන සුරක්ෂණය මගින් ආවරණය කර ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව අහිමි කර ගනිමින් අමතර පිරිවැයක් දරා නැවත Milking Cow Mash Feed (Type I) මැණික්පාලම ගොවිපොළට මෙට්‍රික් ටොන් 244.98 ක් හා බෝපත්තලාව ගොවිපොළට මෙට්‍රික් ටොන් 202.48 ක් සඳහා නැවත මිල ගණන් කැඳවා තිබුණි.</p>
		<p>(XI) බෝපත්තලාව ගොවිපොළෙහි 2021 වර්ෂයේ සතුන් අලෙවි කිරීමේ ලේඛන පරීක්ෂාවේදී ගොවිපොළ ආසන්නතම නගරය වූ ආගරපතන නගරයේ ගැණුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු පමණක් අයදුම්පත් කැඳවීම සඳහා තෝරාගෙන තිබුණු බවත් අනෙකුත් ගැණුම්කරුවන් සියලුම දෙනා කොළඹ, වැලිසර, නුවරඑළිය අතර දුරස්ථ ප්‍රදේශ වල සැපයුම්කරුවන් බවත් එසේ දුරස්ථ ගැණුම්කරුවන් වෙනුවෙන් අයදුම්පත් යොමු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව අදාළ ටෙන්ඩර්පත් වෙනුවෙන් අයදුම්පත් යොමුකිරීම ද ආගරපතන ගැණුම්කරුවන් දෙදෙනාට සීමා කර තිබුණු අතර එම නිසා වෙනත් ගැණුම්කරුවන්ගෙන් උපරිම මිලක් ලබා ගැනීමට තිබුණු අවස්ථාව ගොවිපොළට අහිමි වී තිබුණි. එසේම ගොවිපොළ විසින්, ආගරපතන නගරය ආදී ගොවිපොළ ආසන්නයේ ඇති නගරවල ගැණුම්කරුවන් වැඩි පිරිසක් තෝරාගෙන අයදුම්පත් කැඳවීම තුළින් වැඩි ටෙන්ඩර්පත් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට මෙන්ම වැඩි මිලක් ඉදිරිපත් කරන ගැණුම්කරුවකු තෝරා ගැනීමට ගොවිපොළට තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වී ඇති බවත් නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.6</p>

10.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
10.2.1	සීමාසහිත කොළඹ කොමර්ෂල්පොහොර සමාගම	10.2.1 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		භාණ්ඩාගාර ලේකම්ගේ අංක 01/2021 හා 2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛය සමඟ නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් අත් පොතෙහි 6.6 වගන්තිය අනුව ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත සෑම රාජ්‍ය සමාගමක්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කොට විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත්, 2021/2022 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගිණුම් වර්ෂය අවසන් දින 252 ක් ගත වීමෙන් පසුව විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
11	ඉඩම් අමාත්‍යාංශය	
11.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
11.1.1	ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව	11.1.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1.3 වගන්තිය අනුව, අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිත සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ සංයුක්ත සැලැස්මේ පිටපතක් ඊළඟ මුදල් වර්ෂය ආරම්භ වීමට දින 15 කට පෙර විගණකාධිපති වෙත ලබාදිය යුතු වුවද, කොමිෂන් සභාව ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		11.1.1 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 4.2.6 හි සඳහන් පරිදි කාර්තුමය කාර්යසාධන වාර්තා කාර්තුව අවසන් වී දින 30 ක් ඇතුළත රේඛීය අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව හා භාණ්ඩාගාර වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත්, සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ කාර්තුමය කාර්යසාධන වාර්තා චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
11.1.2	ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව	11.1.2 (අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී/12 හි 6.6 ඡේදය ප්‍රකාරව සංස්ථාව විසින් 2021 වර්ෂයට අදාළ අවසන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 පෙබරවාරි 28 දිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් මාස 10 කට වඩා පමාවී එනම් 2022 දෙසැම්බර් 20 දින මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		11.1.2 (ආ) වාර්ෂික වාර්තාව
		2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී/12 හි 6.5.3 ඡේදය පරිදි ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 150 ක් ඇතුළත වාර්ෂික වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කළ යුතු වුවද සංස්ථාව විසින් 2020 වර්ෂයේ වාර්ෂික වාර්තාව 2023 පෙබරවාරි 28 දින වන විටත් පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
11.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
11.2.1	ඉඩම් ගොඩකිරීමේ සංවර්ධනය කිරීමේ සමාගම	11.2.1(අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		මහා භාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අංක පීඊඩී/12 සහ 2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ සඳහන් පරිදි සමාගම විසින් 2021 වර්ෂයට අදාළ අවසන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 පෙබරවාරි 28 දිනට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් මාස 03 කට වඩා පමාවී 2022 ජුනි 03 දින මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

		<p>11.2.1 (ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p> <p>2003 ජුනි 02 දිනැති හා අංක පී ඊ ඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1.2 වගන්තිය අනුව සංයුක්ත සැලැස්ම තුළ අන්තර් ගත කළ යුතු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ සමාගමේ එක් එක් කළමනාකරණ මට්ටමේ නිලධාරීන්ගේ වගකීම් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගෙන ඔවුන් විසින් වර්ෂය තුළදී ළඟාකර ගත යුතු ඉලක්ක හා අරමුණු ද පැහැදිලිව වෙන් වෙන්ව දැක්විය යුතු වුවද සමාගම විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ එම කරුණු ඇතුළත් කර නොතිබුණි. චක්‍රලේඛයේ වගන්ති අංක 5.1.3 අනුව, මූල්‍ය වර්ෂය ආරම්භ වීමට දින 15 කට පෙර සංයුක්ත සැලැස්ම එහි දක්වා ඇති ආයතන වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද එසේ කර නොතිබුණි. තවද සමාගම විසින් සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඇතුළත් සංයුක්ත සැලැස්ම පිළියෙල කර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණේද වර්ෂය ආරම්භ වී මාස 06 කට පසු එනම් 2021 ජුනි 11 දින බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		<p>11.2.1 (ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>(I) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 2006-4. 2.1 (ඇ) වගන්තිය අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂයේදී සමාගම විසින් රු. මිලියන 2.22 ක් ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවෙන් වැයකර තිබුණද එම මිලදී ගැනීම් සඳහා රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ මග පෙන්වීම්වලට අනුව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(II) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 2006-1.2.1 වගන්තිය අනුව මුහුදු වැලි පැකට් කර අලෙවි කිරීම සඳහා සමාගම විසින් 2019 වර්ෂයේදී එකක් රු.27.58 (සියළු බදු ඇතුළත්ව) බැගින් රු. මිලියන 13.79 ක පිරිවැයකට මිලදී ගෙන තිබූ Woven polypropylene බැග් 500,000 කින් මුහුදු වැලි පැකට් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීම හේතුකොටගෙන ඉතිරි වූ බැග් 2021 ජුනි මස 12 වන දින නාවල කර්මාන්තශාලාව වෙත එවා තිබුණි. එම බැග් වලින් රු. මිලියන 12.04 ක් පිරිවැය වූ බැග් 436,406 ක ප්‍රමාණය කිසිදු රජයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාමර්ගයක් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව 2022 ජූලි මස රු. මිලියන 5.88 කට අලෙවි කිරීමට සමාගම විසින් කටයුතු කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් සමාගමට රු.මිලියන 6.16 ක අලාභයක් සිදුව තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5(අ) (ආ)</p>
12	නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය	
12.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
12.1.1	ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය	12.1.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම සහ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශවල 2.3 ඡේදය අනුව නියමිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පැහැදිලිව නිර්වචනය කරන ලද ප්‍රධාන කාර්යසාධන දර්ශක (KPIs) ක්‍රියාත්මක බව සහතික කිරීම සඳහා සහ එම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කිරීමට සහ අවශ්‍ය ඕනෑම තැනක නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට 2021 - 2025 සහ 2022 - 2026 කාලය සඳහා උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. තවද, රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ සඳහා ඇමුණුම 1 හි දක්වා ඇති ආකෘතියට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා සහ ඉදිරි වසර සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර 2022 අප්‍රේල් 30 දිනට විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

<p>12.1.2</p>	<p>සහායක කළමනාකරණ අධිකාරිය</p>	<p>12.1.2 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p> <p>සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ මූල්‍ය ඉලක්කයන් දක්වා නොතිබූ අතර භෞතික ඉලක්කයන්ද ප්‍රතිශතයක් ලෙස පමණක් දක්වා තිබූ අතර එම ඉලක්කයන් ලගාකර ගැනීම පිළිබඳ කාර්යසාධන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>12.1.2 (ආ) අයවැය පාලනය</p> <p>ආදායම් විෂයයන් 07 ක් යටතේ අයවැයගත ආදායම් එකතුව රු.1,470,000 ක් සමාලෝචිත වර්ෂයේ ලගා කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබූ අතර විෂයන් 05 ක අයවැයගත වියදම සියයට 37 සිට සියයට 116 දක්වා ප්‍රතිශතයකින් එනම් රු.27,492,789 කින් වැඩි වී තිබුණි. තවද අයවැය ලේඛනයට ඇතුළත් නොවූ වැය විෂයයන් 02 ක් සඳහා වූ රු.25,900,000 ක් සමාලෝචිත වර්ෂයේ වැයකර තිබූ අතර වැය විෂයයන් 04 ක් සඳහා අයවැයෙන් වෙන්කර තිබූ රු.108,500,000 ක් වැය නොකර ඉතිරිව තිබුණි. මේ අනුව අයවැය ලේඛනය ඵලදායී පාලන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
<p>12.1.3</p>	<p>නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය</p>	<p>12.1.3 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p> <p>අධිකාරියේ අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා 2008 අංක 36 දරන නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරි පනතට අනුව ඉටුකළ යුතු පහත සඳහන් කාර්යයන් සංයුක්ත සැලැස්මට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p>(i) නාගරික පදිංචිකරුවන්ගේ ආර්ථික හා සමාජීය තත්ත්වය හඳුනාගැනීමට අදාළ වන සමීක්ෂණ හා අධ්‍යයන කටයුතු පැවැත්වීම.</p> <p>(ii) ජාතික වශයෙන් අදාළ වන නාගරික නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>12.1.3 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p> <p>(I) 2008 අංක 36 දරන අධිකාරි පනත අනුව නාගරික අඩු ආදායම් ලාභී ප්‍රජාවගේ භෞතික, සමාජ හා ආර්ථික තත්ත්වය නගා සිටුවීම අරමුණු කර ගනිමින් භෞතික සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 07 ක් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව 2021 වර්ෂයට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වුවද ලුනාව නිවාස ව්‍යාපෘතියේ නිම කිරීමේ අදියරේ කාර්යයන්ට අමතරව සමාලෝචිත වර්ෂයේදී කිසිදු භෞතික සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු කර නොතිබුණි. එසේම, අධිකාරිය විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා සකස් කර තිබූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය රු.මිලියන 6,619.56 ක් වූ මධ්‍ය ආදායම්ලාභීන් සඳහා වූ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීමේ කටයුතු සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ආරම්භ කර නොතිබුණි.</p> <p>(II) සමාලෝචිත වර්ෂයේදී භාණ්ඩාගාර ප්‍රදාන මත ඉටුකළ යුතු ක්‍රියාකාරකම් පමණක් ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් කර තිබුණු අතර අධිකාරියේ ඉපයීම් මත ඉටුකරන ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p>(V) රාජ්‍ය මුදල් වකුලේඛ අංක 01/2014 අනුව පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් කර අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p> <p>(i) යෝජිත ප්‍රධාන ආයෝජන, ධාරිතා පුළුල් කිරීම්, ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදනයන් ඇතුළත් වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>

		(ii) මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
		12.1.3(ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු. මිලියන 14.19 ක් වූ අගුලාන සයුරපුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ සුභසාධක ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවේ කළ වැඩ වටිනාකම රු. මිලියන 5.85 ක්ව පැවතියද කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යාපෘතිය 2019 වර්ෂයේදී අත්හැර දමා තිබීම හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ලබාදී තිබූ වැඩ පූර්ව අත්තිකාරම් මුදලෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විටත් අයවිය යුතුව පැවති රු.මිලියන 1.32 ක ශේෂය අයකර ගැනීමට අපොහොසත්ව තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4
		12.1.3(ඇ) අයවැය පාලනය
		(I) ආයතනය විසින් සඵලදායී පාලන උපක්‍රමයක් ලෙස අයවැය භාවිතා කර නොතිබුණු අතර අයවැය ගත කරන ලද වියදම සත්‍ය වියදම සමඟ සැසඳීමේදී සියයට 1 සිට සියයට 1567 දක්වා සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය වූයෙන් අයවැය ලේඛනය ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් ලෙස යොදා ගෙන නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4
		(II) සමාලෝචිත වර්ෂයේ ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීමට අයවැය ප්‍රතිපාදන තුළින් රු. මිලියන 3.41 ක් වෙන්කර තිබුණද වර්ෂ අවසානයට රු.මිලියන 7.1 ක ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීම හේතුවෙන් අයවැය ප්‍රතිපාදනවලට වඩා සත්‍ය වියදම රු. මිලියන 3.69 කින් වැඩි වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4
12.1.4	ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සහ එහි පරිපාලිතය	12.1.4 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛය 04 ඡේදය ප්‍රකාරව අධිකාරිය විසින් යාවත්කාලීන කරන ලද සංවිධාන සැලැස්ම අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව අයවැය ලේඛනය, වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම, අග්‍රිම අවශ්‍යතා සැලැස්ම හා අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි ඇතුළත් කළයුතු වුවද 2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි එම තොරතුරු ඇතුළත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
		12.1.4 (ආ) අයවැය පාලනය
		(I) සමාලෝචිත වර්ෂයේදී අධිකාරියේ ලාභාංශ, ගාස්තු ආදායම්, සෙවන මාධ්‍ය ඒකකයේ ආදායම ඇතුළු ආදායම් විෂයයන් 06 ක ඇස්තමේන්තුගත ආදායමට වඩා තත්‍ය ආදායම සියයට 61 සිට 1,337 දක්වා රු. මිලියන 676.6 ක් වැඩියෙන් උපයාගෙන තිබූ අතර ආදායම් විෂයයන් 06 ක ආදායම සියයට 12 සිට සියයට 52 දක්වා ඇස්තමේන්තුගත ආදායම ලභාකර ගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි. තවද විෂයයන් 11 කට අදාළව ඇස්තමේන්තු කල රු. මිලියන 141.25 ක් වූ ආදායමෙන් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ කිසිදු ආදායමක් ලබාගෙන නොතිබූ අතර ඇස්තමේන්තු නොකරන ලද ආදායම් විෂයයන් 07 කින් රු. මිලියන 7,310 ක ආදායමක් ලබාගෙන තිබුණි. ඒ අනුව ආදායම් ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීමේදී යථාර්ථවාදී තොරතුරු පදනම් කරගෙන නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4
		(II) අයවැය ලේඛනය හා සත්‍ය වියදම සැසඳීමේදී, වෙනත් දීමනා සඳහා සත්‍ය වියදමට වඩා සියයට 432 ක් වැඩියෙන් එනම් රු.මිලියන 25.8 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබීම, වියදම් විෂයයන් 08 ක් සඳහා ඇස්තමේන්තු කර තිබූ එකතුව රු. මිලියන 5.19 ක වියදම් සියයට 100 ක් ම ඉතිරි වී තිබීම සහ තවද ඇස්තමේන්තු නොකරන ලද වියදම් විෂයයන් 13 ක් සඳහා රු. මිලියන 7,167.82 ක් වැයකර තිබීමත් නිසා අයවැය ලේඛනය ඵලදායී පාලන කාරකයක් ලෙස භාවිතා කර නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4

12.1.5	සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය	12.1.5 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>X Press Pearl නෞකාවේ අනතුර මඟින් වෙරළ තීරයට සිදු වූ හානියට අදාළ පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සඳහා සහභාගී වන පිරිසට නවාතැන් පහසුකම් හා සේවා පහසුකම් සැපයීම සඳහා සරක්කු කන්ද ප්‍රදේශයේ පරිශ්‍රයක් 2021 මැයි මස 29 දින සිට ලිඛිත ගිවිසුමකින් තොරව කුලියට ගෙන දෙනිකව රු.5,500 ක් බැගින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා රු.1,193,500 ක් ගෙවා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
12.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
12.2.1	නාගරික ආයෝජන හා සංවර්ධන සමාගම	12.2.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>2014 පෙබරවාරි 11 දිනැති අංක 01/2014 රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛ 5 (2) ඡේදය පරිදි සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්ම වක්‍රලේඛය අනුව පිළියෙල කර නොතිබුණ අතර එය පදනම් කරගෙන හෝ ඉදිරි වර්ෂයේදී ක්‍රියාවට නැගීමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		12.2.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 වගන්තිය හා 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තු වක්‍රලේඛයේ 7.3 ඡේදය ප්‍රකාරව සමාගම 2015 වර්ෂයේ සිටම ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(II) රු.2,000,000 ක් වැයකර 2014 වර්ෂයේදී ගිණුම්කරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කර තිබුණ අතර එහිදී අවම වශයෙන් ආයතන 05 කින් හෝ විධිමත් මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව එවකට තිබූ ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ සැපයුම්කරුවකු හරහා සැපයීම් කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන ගිණුම්කරණ මෘදුකාංගය මිලදී ගැනීමට කටයුතුකර තිබුණ අතර ප්‍රසම්පාදනය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.6.1 (ආ) 11 ඡේදය හා 2.8 ඡේදය ප්‍රකාරව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත්කර අවශ්‍යතා පිරිවිතරය සමාලෝචනය කර අනුමත කිරීමක් සිදු කර නොතිබුණ අතර සැපයුම් සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ පිරිවිතරයට අනුකූල වන පරිදි ගිණුම්කරණ පද්ධතිය සකස් කර තිබුණි. තවද 8.9.3 ඡේදය ප්‍රකාරව අනුමත සම්මත ගිවිසුම් ආකෘතිය ප්‍රකාරව කොන්ත්‍රාත්තුව ආරම්භක හා අවසන් කළ යුතු දිනය , ප්‍රමාදවීම් වෙනුවෙන් අයකරගැනීම, ආදී කරුණු ඇතුළත් කරමින් විධිමත් ගිවිසුමකට එළඹ නොතිබුණි.</p>
		<p>(III) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.6 (අ) අනුව කොන්ත්‍රාත් සඳහා ගෙවිය යුතු මුදලින් රඳවා තබා ගැනීමක් කළ යුතු වුවත් ගිණුම්කරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමේදී එසේ තබා නොගෙන 2014 දෙසැම්බර් 18 දින රු. 2,000,000 ක් වූ සම්පූර්ණ මුදලම ගෙවා තිබුණි.</p>

		<p>(IV) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 වගන්තිය හා 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛයේ 5.4.8 ඡේදය හා 5.4.10(ආ) ඡේදය පරිදි 2014 අප්‍රේල් 04 වන දින ඉදිරිපත් කරන ලද ටෙන්ඩර් ප්‍රදාන ලිපිය අනුව මුළු කොන්ත්‍රාත් මිලෙන් 5% ක කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක් උක්ත ලිපිය ලැබී දින 07 ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද සයන්ස් ලැන්ඩ් ඉන්ෆෝමේෂන් ප්‍රයිවේට් ලිමිටඩ් ආයතනය මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව වෙනුවෙන් කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත්කර නොමැති බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය. එමෙන්ම කොන්ත්‍රාත්තුව වෙනුවෙන් කාර්ය සාධන සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත්කර නොමැති බැවින් කොන්ත්‍රාත්තුවේ කාර්ය සාධනය අසාර්ථක වන විට එයින් ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වයට එනම් සමාගමට වන අලාභයන්ගෙන් ආරක්ෂාවීමට අපොහොසත් වී ඇති බව ද විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(V) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 වගන්තිය පරිදි සෙත්සිරිපාය අධ්යයර II පරිපාලන ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය පිරිසිදු කිරීම පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදනයේදී ලංසු විවෘත කිරීමේ කමිටුවක් පත් කිරීම සහ ලංසු විවෘත කිරීමට අදාළ තොරතුරු නියමිත ආකෘති පත්‍රයක සටහන් කිරීම කලයුතු වුවත් එසේ ක්‍රියාකර නොතිබුණි.</p>
		<p>(VI) පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සඳහා වූ පිරිවිතරයට අනුව හා සමාගමේ අවශ්‍යතාවය අනුව පිරිසිදු කිරීමේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව සුපරීක්ෂක - 03 ක් හා පිරිසිදුකරන්නන් - 50 ක් ලෙස දක්වා තිබූ නමුත් දෛනික පැමිණීමේ සාමාන්‍ය 25- 30 ක් අතර බව නිරීක්ෂණය විය. තවද මෙම පිරිසිදු කිරීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පිරිමි හා කාන්තා සේවක සංඛ්‍යාව කොපමණද යන්නත්, ඔවුන් ස්ථානගත කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳවත් අවශ්‍යතා පිරිවිතරයේ සඳහන් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2</p>
		<p>12.2.1 (ඇ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු</p>
		<p>2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී/12 හි 7.4.1 ඡේදය පරිදි සෑම මාස 03 කට වරක් එනම් වසරකට සිව් වතාවක් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීම සිදු කල යුතු වුවද සමාගම ආරම්භයේ සිට විගණන දිනය තෙක්ම කිසිදු විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමක් පවත්වා නොතිබුණි</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
12.2.2	වෛටර්ස් එජ් සමාගම	<p>12.2.2 (අ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>2014 පෙබරවාරි 11 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ 5 (2) ඡේදය හා 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1.3 ඡේදය අනුව අපේක්ෂිත වාණිජ ඉලක්ක ඇතුළුව සමාගමේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම මත පදනම්ව වර්ෂයේදී ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4</p>
		<p>12.2.2(ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>(I) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 7.3 ඡේදය ප්‍රකාරව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් නොකර සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී රු.මිලියන 13.55 ක් වටිනා වත්කම් මිලදී ගෙන තිබුණි.</p>

		<p>(II) පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් සමාගම සමඟ එළඹෙන ලද සංවර්ධන ගිවිසුමකට අනුව වෝටර්ස් එජ් පරිශ්‍රය තුළ ඉදිකරන ලද සම්ප්‍රදායික ගෘහස්ථ නර්තන ශාලාවේ (Traditional Dancing Theatre) ඉදිකිරීම් කටයුතු 2017 වර්ෂයේ සම්පූර්ණ කර 2018 පෙබරවාරි මාසයේදී සමාරම්බක උත්සවය පවත්වා තිබුණි. කෙසේ වුවද ඉන්පසු කිසිදු වාණජ මෙහෙයුම් කටයුත්තක් එම නාත්‍ය ශාලාවේ සිදුකර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. එළඹෙන ලද ගිවිසුම අනුව අදාළ පෞද්ගලික සමාගම විසින් මාසිකව රු. මිලියන 3 බැගින් සමාගමට බදුකුලී ගෙවිය යුතු වුවද 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා වර්ෂ 4ක කාලයක් සඳහා බදු කුලී ගෙවා නොතිබූ අතර සමාගම විසින්ද එම ආදායම් ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. නර්තන ශාලාවේ නඩත්තු කටයුතුද නිසි පරිදි සිදු කර නොතිබූ බව භෞතික විගණන පරීක්ෂාවේදී නිරීක්ෂණය විය. මේ අතර නර්තන ශාලාව වෝටර්ස් එජ් ආයතනයට නැවත පැවරීම සඳහා වූ යෝජනාවක් අදාළ පෞද්ගලික සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඒ අනුව සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ තක්සේරුවක් මත නර්තන ශාලාව පවරා ගැනීමට අනුමැතිය 2021 අප්‍රේල් 28 දින ලබා දී තිබුණු නමුත් 2022 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා එම පවරාගැනීම් සිදුකර නොතිබුණු අතර එය නිෂ්කාර්යව පැවතුණි. තවද, සමාගම විසින් එහි අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන එය පරිහරණය කිරීමට ව්‍යාපාරික සැලැස්මක් ද පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
12.2.3	වෝටර්ස් එජ් රීක්‍රියේෂන් සමාගම	<p>12.2.3 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p> <p>2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීරීඩ්/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 5.1.1 ඡේදය ප්‍රකාරව සෑම රාජ්‍ය ව්‍යාපාරයක් විසින්ම සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු වුවත් සමාගම විසින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් එවැනි සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>12.2.3 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p> <p>2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීරීඩ්/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 5.1.3 ඡේදය සහ 2014 පෙබරවාරි 11 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වකුලේඛ 5(2) ඡේදය ප්‍රකාරව අපේක්ෂිත වාණිජ ඉලක්ක ඇතුළුව සමාගමේ ව්‍යාපාර සැලැස්ම මත පදනම්ව වර්ෂයේදී ක්‍රියාවට නැගීමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		<p>12.2.3 (ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>සමාගම විසින් 2021 වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 170.965 ක වැඩ හා සැපයුම් ප්‍රසම්පාදනය කර තිබුණි. නමුත් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2(අ),(ආ) හා (ඇ) ඡේද ප්‍රකාරව සමාගම විසින් විධිමත් ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2</p>
12.2.4	සීමාසහිත ලංකා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව - 2021 (ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තාව)	<p>12.2.4(අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම</p> <p>(I) 2003 ජුනි 02 දිනැතිව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අංක පීරීඩ්/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයෙහි 6.5.1 වගන්තිය පරිදි ගිණුම් වර්ෂය ඉකුත් වී දින 60ක් ඇතුළත වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන හා කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් සීමාසහිත ලංකා</p>

		<p>ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සංස්ථාව විසින් 2018 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා වූ වර්ෂයන්ට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2023 මාර්තු 25 දින වන විටත් විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p>(II) සමාගම විසින් භාවිතා කරනු ලැබූ පරිගණක සර්වර් යන්ත්‍රය 2019 වර්ෂයේ දී වෛරස් ආක්‍රමණයක් හේතුවෙන් අක්‍රීය වූ බවත් එම අවස්ථාවේ දත්ත උපස්ථ (Backups) වල ගබඩා කර නොතැබීම හේතුවෙන් ගිණුම් පිළියෙල කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු නොමැති බව දක්වමින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 2022 අප්‍රේල් 19 දින පැවති පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවේ නියෝග මත මේ සම්බන්ධයෙන් 2022 අප්‍රේල් 28 දින අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් කර තිබුණද එහි වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ විස්තර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.2</p>
		<p>12.2.4(ආ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p> <p>2003 ජුනි 02 දිනැති හා අංක පීඊඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව සමාගමේ දර්ශනය හා මෙහෙවර ඉටුකර ගැනීම සඳහා වර්ෂ 03කට නොඅඩු කාලයක් සඳහා සංයුක්ත සැලැස්මක් හා ඊට අනුරූපීව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කර සෑම මුදල් වර්ෂයක් ආරම්භවීමට දින 15 කට පෙර අදාළ සැලසුම් සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වුවත් එසේ කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		<p>12.2.4(ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>සමාගම විසින් භාවිතා කරමින් පවතින මෘදුකාංග පද්ධතිය කාර්යක්ෂම නොවීම හේතුවෙන් නව පරිගණක පද්ධතියක් මිලදී ගැනීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ආයතන 05කින් සිමිත මිල ගණන් කැඳවා තිබුණි. මේ සඳහා වූ පිරිවිතරයන් ආයතනය විසින් පිළියෙල කර තිබුණු නමුත් රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.3 හා 4.3.2 වගන්ති ප්‍රකාරව ආයතනය විසින් මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් සකස්කර අනුමැතිය ලබා ගෙන නොතිබුණි. තවද, 5.4.4 ඡේදය ප්‍රකාරව අත්තිකාරම් ගෙවීමේදී සුරක්ෂණයක්ද ලබාගෙන නොතිබුණි. 8.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ වාර්තාව පරීක්ෂාකර බලා ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් තීරණය දැනුම්දිය යුතු වුවත් එම වගන්තිවලට අනුකූලතාවයක් නොදක්වා රු. 982,350 ක අත්තිකාරමක් සාමාන්‍යාධිකාරීගේ අනුමැතියෙන් 2021 ඔක්තෝබර් 12 දින ගෙවා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 2.4</p>
		<p>12.2.4 (ඈ) අයවැය පාලනය</p> <p>2003 ජුනි 02 දිනැති හා අංක පීඊඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව අනුමත කරන ලද වාර්ෂික අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
13	අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය	
13.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
13.1.1	ශ්‍රී ලංකා නැගෙනහිර විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>2021 වසර සඳහා වන ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව පීඨ 06 ක් ක්‍රියාකාරකම් 680 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. ඉන් 329ක කටයුතු ආරම්භ කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

		13.1.1 .(ආ) අයවැය පාලනය
		සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ, රු.213,000,000 ක ප්‍රාග්ධන ප්‍රදානවලින් සියයට 41 ට සමාන රු.86,490,795 ක මුදලක් අපේක්ෂිත අරමුණු සඳහා වියදම් කර නොමැති අතර තවත් ප්‍රාග්ධන ප්‍රදාන රු.33,500,000 සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගෙන නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
13.1.2	ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අධිකාරීසීමාව ඉක්මවා තිබීම හේතුවෙන්, ප්‍රසම්පාදනය කොටස් හතරකට වෙන්කර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු නිර්දේශය මත රු.34,123,169 ක් වැය කර වෛද්‍ය පීඨයට විද්‍යාගාර උපකරණ මිලදී ගෙන තිබුණි. තවද, Desktop පරිගණක 172 ක් කොටස් 5 කට හා Laptop පරිගණක 76 ක් කොටස් 3 කට වෙන්කර දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රසම්පාදන කමිටු නිර්දේශය මත රු.44,983,730 ක් වැයකර එම පරිගණක මිලදීගෙන තිබුණි.
		(II) විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්යය මණ්ඩලය සඳහා නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, නිර්මාණය කිරීමේ සහ ඉදිකිරීමේ (Design & Built) පදනම මත එකතු කළ අගයමත බදු රහිත රු.355,715,000 ක කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමකට 2017 ඔක්තෝබර් 30 දින ඉදිකිරීම් සමාගමක් වෙත පවරා තිබුණි. ලංසු ලේඛනවල අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය හා ආරක්ෂිත වැටපිළිබඳ අවශ්‍යතාව අධි ඇස්තමේන්තු කර තිබීම හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් එම අයිතම පිළිබඳ නිසි ඇගයීමක් සිදුකර නොතිබීම, ප්‍රසම්පාදනය පිරිනමා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමෙන් පසු පිරිවැය පිළිබඳ නොසලකා සැලසුම් සංශෝධනය කර තිබීම ආදී කරුණු හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට දළ වශයෙන් රු.20,116,000 ක අලාභයක් සිදුව තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4
13.1.3	ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.3 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂය සඳහා වූ උපාය මාර්ගික සැලැස්මට අනුව ඉලක්ක භයක් යටතේ ක්‍රියාකාරකම් අනුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. ඒවායින් 17ක කුමන හෝ කටයුත්තක් ආරම්භ කර නොතිබුණි. සමස්ත උපාධිධාරීන්ගේ තෘප්තියේ ප්‍රගතිය; නව අධ්‍යයන වැඩසටහන් සහ දෙපාර්තමේන්තු හඳුන්වා දීම; උපාධිධාරීන්ගේ කාර්මික පුහුණුව සම්පූර්ණ කිරීම; ජාත්‍යන්තරසම-කර්තෘවරුන් සමඟ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රකාශන සහ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජාත්‍යන්තරව සහයෝගී වූ පර්යේෂණ ලිපි පහළ මට්ටමක පැවතුනි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
13.1.4	ස්වාමී විපුලානන්දා සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය	13.1.4.(අ)ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව ඉලක්ක පහක් යටතේ ක්‍රියාකාරකම් 76ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එසේ වුවද, ක්‍රියාකාරකම් වලින් සියයට 41 ක සාමාන්‍ය ප්‍රගතියක් සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. ආයතනය පුරා කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම, සේවකයින්ට පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම, ඉගැන්වීම් හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම, ශ්‍රවණාගාරය වැඩිදියුණුකිරීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වැනි ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය සියයට 30 ට වඩා අඩු මට්ටමක පැවතුනි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

13.1.5	අනුරාධපුර විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යායතනය	13.1.5.(අ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
		2010 දෙසැම්බර් 14 දිනැති අංක පීඊඩී 55 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව විද්‍යායතනය විසින්ව විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
13.1.6	මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.6.(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක 12 දරන පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව 2022 වර්ෂයට අදාළව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සභාව විසින් අනුමතකරන ලද වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය ලේඛනයේ පිටපතක් 2022 අගෝස්තු 31 දක්වාම විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
13.1.7	සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.7.(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ හඳුනාගෙන තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් 355 ක් අතරින් ක්‍රියාත්මක නමුත් අරමුණු කරා ළඟා නොවූණු ක්‍රියාකාරකම් 136 ක්ද ක්‍රියාත්මක නොවූ ක්‍රියාකාරකම් 100 ක්ද පැවතුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		13.1.7 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.6.1 (අ) හා 7.10.1 (ආ) මාර්ගෝපදේශ අනුව මහල් 05 කින් යුක්ත ගොඩනැගිල්ලට තිරරෙදි දැමීම සඳහා අවශ්‍ය සියළුම පිරිවිතර ඇතුළත් නොකර ලංසු කැඳවා තිබුණු අතර රු.1,368,770 ක කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමකට කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා තිබුණි. කෙසේ වුවද තෝරාගෙන තිබුණු ලංසුකරුවියින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු නියැදියෙහි ප්‍රමාණවත් තොග පවතින බව තහවුරු කර ගැනීමෙන් තොරව ප්‍රසම්පාදනය පිරිනැමීම හේතුවෙන් නියැදි රෙදිවලට වඩා බාල රෙදිවර්ගයකින් තිරරෙදි දැමීම සිදුකර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.6(අ)
13.1.8	ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය	13.1.8.(අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		කළුතර දිස්ත්‍රික් වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ 2021 වර්ෂය තුළ අවස්ථා 173 කදී වෙළඳපොළ මිල සැඟවුම් ක්‍රමය යටතේ සිදුකර තිබුණු එකතුව රු. 11,776,318 ක් වූ මිලදී ගැනීම්වලට අදාළව ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන්ට පටහැනි ලෙස සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි නොකිරීම, ලංසු විවෘත කිරීමේ කමිටු පත් නොකිරීම, මුද්‍රා නොතැබූ ලංසු භාරගැනීම, සාවද්‍ය මිලගණන් බිල්පත් සඳහා ගෙවීම් කිරීම ආදී විශාල ප්‍රමාණයේ බැහැර වීම් නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3
13.1.9	පාලි හා බෞද්ධ අධ්‍යයන පශ්චාත් උපාධි ආයතනය	13.1.9.(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂය සඳහා සකස් කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ප්‍රධාන ඉලක්ක 03 ක් යටතේ ක්‍රියාකාරකම් 12 ක් හඳුනා ගෙන තිබුණි. සැලසුම් කළ ක්‍රියාකාරකම් 12 න් 4 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වී තිබුණු අතර ක්‍රියාකාරකම් 7 ක ප්‍රගතිය සියයට 2 සිට සියයට 57 දක්වා පැවතුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

13.1.10	ශ්‍රී ලංකා උසස් තාක්ෂණ අධ්‍යාපන ආයතනය	13.1.10.(අ)ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ප්‍රධාන කාර්යාලය ඇතුළු ආයතන 19 ට අදාළව වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.මිලියන 1,489 ක් වූ ප්‍රසම්පාදන හා මෙහෙයුම් කාර්යයන් 157 ක් වර්ෂය තුළදී ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
13.1.11	ජේරාදේණිය විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.11.(අ)ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය මගින් සහතික විය යුතු බොහෝ කරුණු මහහරිමින් හා ඒවාට අනුකූල නොවන ලෙස කටයුතු කරමින් තෝරා ගෙන තිබුණු සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් රු.3,649,589 ක් වැය කර ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර 30 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි.
		(II) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.4(i) මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 20 ක උපරිමයකට යටත්ව වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් ගෙවිය යුතු වුවද, වෛද්‍ය පීඨයේ පරිපූරක සායනික ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ කර්මාන්තයේ කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම වූ රු.374,803,764 කින් සියයට 29 කට සමාන රු.108,727,596 ක් වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් ලෙස ගෙවා තිබුණි.
		(III) 7.7.1 (අ) මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර සහ ඊට අවශ්‍ය මෘදුකාංගය සඳහා වෙන වෙනම ලංසු කැඳවා තිබුණු නමුත් ලංසු දෙක එකට එකතු කර ඇගයීම් සිදුකර තිබීම හේතුවෙන් යන්ත්‍ර සඳහා පමණක් ලංසු ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරුවන් 04 දෙනෙකු ඇගයීමෙන් ඉවත් වී තිබීම තුළ ඔවුන්ට අවාසික් සිදු වී තිබුණි. යන්ත්‍ර සහ මෘදුකාංගය යන අවශ්‍යතා දෙක සඳහාම ලංසු ඉදිරිපත් කර තිබුණු සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනා විසින් මෘදුකාංග විසදුම් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු පිරිවිතරයන් සමානව පැවතී බව නිරීක්ෂණය වුවද, අවම ලංසුකරුගේ මෘදුකාංග විසදුම් විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේක්ෂිත තත්ත්වයන් සමඟ නොගැළපෙන බව දක්වා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් එම ලංසුකරු ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණි. වැඩිම ලංසුව ඉදිරිපත් කර තිබුණු ලංසුකරු තෝරා ගෙන රු.3,649,587 ක් වැයකර ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර 30 ක් සහ ඊට අවශ්‍ය මෘදුකාංගය මිලදී ගෙන තිබීම හේතුවෙන් සිදුවී තිබුණු පාඩුව රු.529,587 ක් විය.
		(IV) 7.9.2 මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් ගණිතමය වැරදි සඳහා ලංසු සුපරීක්ෂාකාරීව විමසීමෙන් තොරව කටයුතු කර තිබීම හේතුවෙන් කලා පීඨයේ ගොඩනැගිලි 04 ක් සඳහා විදුලි සෝපාන සවි කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රු.36,229,143 කට ප්‍රදානය කිරීමට සිදුවී තිබුණු අතර මේ හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයට රු.2,079,143 ක පාඩුවක් සිදු වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7 (ආ)
13.1.12	ශ්‍රී ලංකා බයෝටෙක් නොලොජි ආයතනය	13.1.12. (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් 09 ක් යටතේ දක්වා තිබුණු අතර ඉන් ක්‍රියාකාරකම් 02ක් සඳහා 2021 වර්ෂයේ දී ඉලක්කයන් ලබා දී නොතිබුණි. ඉතිරි ක්‍රියාකාරකම් 07 සඳහා කාර්ය සාධන දර්ශක (KPI) හෝ ඉලක්කයන් දක්වා නොතිබුණි.
		(II) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇස්තමේන්තු ගත වාර්ෂික පිරිවැය දක්වා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

13.1.13	ජාතික විද්‍යා පදනම	13.1.13 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) 2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් 11 ක් වර්ෂයතුළ සිදුකර නොතිබුණි.
		(II) 2021 වර්ෂය සඳහා වන ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර ඇති ක්‍රියාකාරකම් 08 ක් සඳහා ඉලක්කයන් සංඛ්‍යාත්මකව ලබා දී නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.(අ)(ආ)
13.1.14	ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණුකිරීම් අධිකාරිය	13.1.14. (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.3 ඡේදයට හා 5.3.1 (ඇ), 4.1.1 (ඇ) වගන්තිවලට පටහැනිව හා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ අරමුණට පරිබාහිරව විනිවිදභාවයකින් තොරව එකම අයිතිකරුවෙකුට අයත් නම් දෙකකින් ව්‍යාපාරික කටයුතු කරන ආයතන දෙකක් තෝරා ගනිමින් 2020 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය සැමරීමේ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් රු.1,032,930 ක් වැයකර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3
13.1.15	වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය	13.1.15 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) 2021 වර්ෂය සඳහා වූ විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මෙන් ප්‍රතිපාදනය කර තිබුණු රු. මිලියන 29.6 ක් වූ මිලදීගැනීම්ද රු.මිලියන 2.5 ක් වූ අළුත්වැඩියාවන් හා රු. මිලියන 0.3 ක් වූ සේවක පුහුණුකිරීම්ද සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ඉටුකර නොතිබුණි.
		(II) සමාලෝචිත වර්ෂයේ පුස්තකාල පොත් මිලදී ගැනීම වෙනුවෙන් වෙන්කර තිබූ රු. මිලියන 02 ක ප්‍රතිපාදන සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් උපයෝජනය කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4
13.1.16	ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව	13.1.16 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති 1/2021 පොදු ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයට අනුව නිකුත් කර ඇති මෙහෙයුම් අත් පොතේ 6.3 ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත ගිණුම් වාර්තා විගණය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2021 වර්ෂයේ ගිණුම් ඉදිරිපත්කර තිබුණේ මාස 03 දින 15ක් ප්‍රමාද වී 2022 ජුනි 15 දීය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
13.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
13.2.1	මෙට්‍රොපොලිටන් කැම්පස් (ඇපයෙන්) සීමිත සමාගම	13.2.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය හා යහපාලනය සඳහා වූ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.1.2 ඡේදය ප්‍රකාරව, සමාගම විසින් පිළියෙල කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්ම තුළ දැක්ම, මෙහෙවර ප්‍රකාශ, සමාගම සතු වත්කම් හා සංවිධාන සටහන, ශක්තීන්, දුර්වලතා හා අභියෝගයන් පිළිබඳ විශ්ලේෂණය, වසර 03 ක මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵල හා කාලච්ඡේදයන් තුළ ඉටුකරගත යුතු ක්‍රියාකාරකම්වල කාර්යසාධනය ප්‍රමාණාත්මකව මෙන්ම මැනිය හැකි කාර්යසාධන නිර්ණායක (Key Performance Indicators) දක්වා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

		13.2.1(ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		ප්‍රසම්පාදන අවස්ථා 21 ක් සඳහා රු.මිලියන 99.79 ක ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයක් වෙන්කර තිබුණද සමාලෝචිත වර්ෂයෙහි කිසිදු ප්‍රසම්පාදන කටයුත්තක් ආරම්භකර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3
14	රාජ්‍ය පරිපාලන ස්වදේශීය කටයුතු පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශය	
14.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
14.1.1	පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනය	14.1.1 (අ) අයවැය පාලනය
		(I) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 8 වන වගන්තිය අනුව රජයේ සෑම නීතිගත සංස්ථාවක් විසින්ම අදාළ මුදල් වර්ෂය ආරම්භ වීමට මාස 03 කට නොවැඩි කාලයකට පෙර අයවැය ලේඛනයක් පිළියෙල කර පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතු වුව ද 2021 වර්ෂය සඳහා පාලක සභාව විසින් අයවැය ලේඛනයක් අනුමත කර නොතිබුණි.
		(II) 2021 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය ලේඛනය පාලක මණ්ඩලය රැස් වී අනුමත නොකිරීම නිසා පුනරාවර්තන වියදම් හා ප්‍රාග්ධන වියදම් පිළිවෙලින් රු.36,680,000 ක හා රු.3,100,000 ක වියදම් නියමිත අධිකාරි බලය සහිතව නීත්‍යානුකූලව දරන ලද වියදම් වශයෙන් පිළිගත නොහැකි විය.
		(III) පාලක මණ්ඩලය විසින් 2021 වර්ෂය සඳහා අයවැය ලේඛනයක් අනුමත නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් මුදල් හා ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ගේ අංක PED 01/2020 චක්‍රලේඛයේ 9 ඡේදයේ සඳහන් ඇමුණුම A කෙරෙහි පාලක මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු වී නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
14.1.2	ජාතික භාෂා අධ්‍යයන හා පුහුණු ආයතනය	14.1.2 (අ) ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම
		ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී පෙර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා පැය 100 භාෂා පාඨමාලා 4 ක්, පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 200 ක් වෙනුවෙන් වැඩසටහන් 5ක්, දෙමළ භාෂා පාඨමාලා වෙනුවෙන් විෂය නිර්දේශ 4 ක් සකස් කිරීම, සිංහල ඩිප්ලෝමා මොඩියුලයක් පිළියෙල කිරීම හා දෙවන භාෂාව ඉගැන්වීමේ සහතිකපත්‍ර සඳහා වූ විෂයනිර්දේශ නවීකරණය කිරීම යන කාර්යයන් 05 ක් ඉටු කිරීම සඳහා රු. 1,569,000 ක පිරිවැයක් දැරීමට සැලසුම් කර තිබුණද, එකී කාර්යයන් කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
14.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
14.2.1	ඩිජිටල් ලර්නින්ග් සෙන්ටර් ලිමිටඩ්	14.2.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව, සියළුම වැඩසටහන් සඳහා ආපනශාලා සේවාව පෞද්ගලික ආයතනයකින් ලබා ගෙන තිබුණ අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේදී ආපනශාලා සේවාව සැපයීම වෙනුවෙන් රු.405,310 ක් ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ගිවිසුමක් විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1

15	වැවිලි අමාත්‍යාංශය	
15.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
15.1.1	උක් පර්යේෂණ ආයතනය	15.1.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනයේදී අමුද්‍රව්‍ය කැබලි කිරීම සඳහා වසරක වගකීම් කාලයක් සහිත අශ්වබල 17 ක එන්ජින් ධාරිතාවය ඇති මල්ටි වොපර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට 2021 දෙසැම්බර් මස තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව නිර්දේශ කර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව අනුමත කර තිබිය දී පසුව එම තීරණය වෙනස් කර එන්ජිම සඳහා වගකීම් කාලයක් රහිත අශ්වබල 8 ක එන්ජින් ධාරිතාවයකින් යුතු යන්ත්‍රයක් රු.575,000 කට මිලදී ගෙන තිබුණි. මිලදීගත් එම යන්ත්‍රය නිසි තත්ත්වයෙන් පවතින බවට සහතිකයක් ලබාගෙන නොතිබීමත්, යන්ත්‍රය පලදු සහිත බවට වාරතා වී තිබීමත්, භාවිතයට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීයව පැවතීමත් හේතුවෙන් එය නිසි තත්ත්වයෙන් පවතින නවීන යන්ත්‍රයක් බවට සනාථ වී නොතිබුණු අතර මෙය මතභේදයට තුඩු දෙන ගනුදෙනුවක් බවට විගණනයේදී නිරීක්ෂණය කෙරේ.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
15.1.2	පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය	15.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) පූර්ව සැලසුම්ගත කාර්යයක් නොවූ පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපිට අඩි 12X9 ප්‍රමාණයේ P5 පරාමිතිය යටතේ LED ඩිජිටල් තිරයක් ස්ථාපිත කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිවිතර සපුරා රු.5,196,879 ක අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ආයතනයකට පිරිනැමීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශය මත ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් අනුමත කර තිබියදී ඊ තැපැලෙන් පසුව ලබාගත් රු.6,183,000 ක වැඩිම මිලගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණු ආයතනයෙන් නැවත විමසා රු.4,998,000 ක මිලකට විධිමත් ගිවිසුමකින් තොරව හා කාර්යසාධන සුරක්ෂණය රු.249,900 කින් අඩුවෙන් ලබාගෙන කාර්යය පවරා ඒ සඳහා රු.999,600 ක් ගෙවා තිබුණි. සකස් කළ පුවරුව නියමිත ප්‍රමාණයෙන් යුතු එකක් බවට තහවුරු කර නොතිබීම, තැනින්තැන පලදු වී රාමුව ඇඳ වී තිබීම, දර්ශනය වන විඩියෝ අපැහැදිලි වීම හා පුවරුව ක්‍රියාත්මක කරන පාලන ඒකකය පැරණි එකක් වීම යනාදී ගැටළු හේතුවෙන් එය අලුත් තත්ත්වයේ එකක් බවට සනාථ නොවූ අතර මෙය 2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල නොවූ මතභේදාත්මක ප්‍රසම්පාදනයක් බවට නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(II) සමාලෝචිත වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර නොතිබියදී හා අවශ්‍යතායක් නොතිබියදී 2006 රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයට අනුකූල නොවන ආකාරයට හා අරපිරිමැසුම්දායී නොවන ආකාරය විද්‍යුත් ලිපිනයට මිල ගණන් ලබා ගෙන නාරාහේන්පිට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සභාපති කාමරය සඳහා රු.1,314,890 ක් වැය කර රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක්, APPLE I PAD PRO 12.9” 256 GB උපකරණයක් හා 758 L බොටල්කුලර් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගෙන තිබුණි.</p>
		<p>(III) පරිගණක හා උපාංග මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මෙන් වෙන් කළ මුදල රු.3,154,000 ක් වුවද, ඊට වඩා රු.1,431,150 ක් වැඩියෙන් ගෙවා රු.4,585,150 කට පරිගණක 13 ක්, මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් හා උකුල් (ලැප්ටොප්) පරිගණක 13 ක් මිලදී ගෙන තිබුණු අතර උකුල් පරිගණක 13 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටුවට යොමු නොකර අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගෙන් අනුමැතිය මත මිල ගණන් ලබා ගැනීමේ සිට ඇනවුම් කිරීම දක්වා සියලුම ප්‍රසම්පාදන කාර්යයන් එක් දිනක් තුළ සිදු කර කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක් ද ලබා නොගෙන මිලදී ගැනීම සිදු කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4</p>

15.1.3	ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය	15.1.3 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා එහිප්‍රගතිය අනුව මණ්ඩලයේ රු.මිලියන 525 ක ඇස්තමේන්තුගත ක්‍රියාකාරකම් තුනක මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 09 ක් සියයට 37 ක් අතර පැවති අතර, භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 0 ක් සියයට 22 ක් තරම් අඩු මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. සමාලෝචිත වර්ෂයේ සැලසුම් කර තිබුණු නිවැරදිව තේ දළ නෙලාගැනීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන, යාන්ත්‍රිකව තේ දළ නෙලා ගැනීම සහ තේ කර්මාන්ත ශාලාවල සූර්ය බලශක්ති පද්ධති ස්ථාපිත කිරීම වැනි ක්‍රියාකාරකම් 14 ක භෞතික ප්‍රගතිය එහි ඉලක්කගත භෞතික ප්‍රගතියට වඩා සියයට 50 ට අඩු මට්ටමකින් පැවතුන බව නිරීක්ෂණය විය. තවද සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී රු. මිලියන 325 ක ඇස්තමේන්තුගත ව්‍යාපෘති 2 කට අදාළ භෞතික ප්‍රගතිය ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු අතර ඉන් රු. මිලියන 210 ක ක්‍රියාකාරකම් වෙනුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රගතිය සම්බන්ධ තොරතුරු ද විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		15.1.3 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) ශ්‍රී ලංකා තේ වල ඇතුළත් Methyl Chloro Phenoxyacetic Acid (MCPA) ශේෂය පරීක්ෂා කිරීමටනව Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LCMS/MS) උපකරණයක් මිලදී ගැනීම සඳහා ජාතික තරඟකාරී මිල කැඳවීම මගින් 2020 නොවැම්බර් 23 දින දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලික කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වෙත රු.69,373,510 ක මුදලකට ප්‍රසම්පාදනය පිරිනමා තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ 4.3.2 පරිදි Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LCMS/MS) යන්ත්‍රය ස්ථාපනයට පසුව ISO 17025 පිළිගත් ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව වාණිජමය වශයෙන් තේ නියැදි පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශය මත සියයට 50 ක දෙවන අත්තිකාරම් මුදල ගෙවිය යුතුව තිබුණි. එසේ වුවද, වාණිජ නියැදි මත පදනම්ව පරීක්ෂණ වාර්තා නිකුත් කිරීම 2021 දෙසැම්බර් 01 දින සිට සිදුකර තිබුණු අතර ඊට පෙර ලංසු ගිවිසුමේ කොන්දේසි වලට පටහැනිව ලංසු වටිනාකමින් සියයට 50 ක් එනම් රු.34,917,055 ක මුදලක් 2021 අගෝස්තු 10 දින ගෙවා තිබුණි. තවද යන්ත්‍රය ඉහළ ධාරිතාවයක් සහිත වුවද 2022 මැයි 25 දින වන විටදී මෙම යන්ත්‍රය භාවිතයෙන් MCPA පරීක්ෂණ 27 ක් පමණක් සිදුකර තිබුණු බව විගණනයට දන්වා තිබුණි. කර්මාන්තය තුළ පවතින රසායනාගාර පරීක්ෂණ අවශ්‍යතාවය ප්‍රමාණවත් ලෙස හා අප්‍රමාදව ඉටුකිරීමෙන් තොරව උපයෝජනය අඩු මට්ටමක පැවතුනද සැමවිටම වාසු සමීකරණ තත්ත්වයක් යටතේ ඉහළ පිරිවැයක් ද දරමින් මෙම යන්ත්‍රය නඩත්තු කළ යුතු බවද තව දුරටත් නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(II) අපේක්ෂිත පිරිවිතරයන්ට අනුකූල නොවීම හේතුවෙන් භාවිතයට ගෙන නොතිබුණු, 2009 වර්ෂයේදී රු.32,132,088 ක් වැයකර මිලදී ගන්නා ලද පළිබෝධනාශක රසායනික සංසුටක විශ්ලේෂණ යන්ත්‍රය (Liquid Chromatography Mass Spectrometer) මිලදී ගැනීමේදී සිදුව ඇති අක්‍රමිකතා පිළිබඳ එවකට රසායනාගාරයට අනියුක්තව සේවය කළ සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරයාට එරෙහිව චෝදනා පත්‍රයක් නිකුත් කර ඇතැන්ව විධිමත් විනය පරීක්ෂණය අවසන් කර ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලයට සිදු වූ අලාභය වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>

15.1.4	කේ පර්යේෂණ මණ්ඩලය	15.1.4 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දැක්වෙන දැනට ක්‍රියාත්මක වන පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 101 ක් පැවතුණි. විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණු තොරතුරුවලට අනුව 2013 වර්ෂයේ සිට සමාලෝචිත වර්ෂය දක්වා ආරම්භ කර තිබුණු පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති අතරින් තේ ක්ෂේත්‍රයේ නිපුණත්වය සහිත මානව සම්පත් හිඟතාවය නිසා 2021 වර්ෂය වන විට පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 07 ක්ද විවිධ හේතූන් මත රු.40,498,203 ක් වැය කළ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 26 ක් ද කල් දමා හෝ අතහැර දමා තිබුණි. එසේම 2014 සහ 2015 වර්ෂවලදී සිදුකළ යුතු බවට හඳුනාගත් පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති 03 ක් මූල්‍ය සහ ශ්‍රම සම්පත හිඟවීම හේතුවෙන් ආරම්භ නොකරම අතරමග නවතා දමා තිබුණු අතර පර්යේෂණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ කිරීම්, ප්‍රදර්ශණ සහ සම්මන්ත්‍රණ (Symposium) පැවැත්වීම සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදනය වූ රු. 2,500,000 න් සියයට 89 ක් උපයෝජනය කර නොතිබුණු අතර පසුගිය වර්ෂ 02-03 තුළ සම්මන්ත්‍රණ (Symposium) පවත්වා නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
15.1.5	කුඩා කේ වතු සංවර්ධන අධිකාරිය	15.1.5 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) කොම්පෝස්ට් අමුද්‍රව්‍ය කැබලි කිරීමේ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම සඳහා 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 2.8.4 වගන්තිය ප්‍රකාරව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් නොකර අධිකාරියේ කළමනාකරු (සංවර්ධන) විසින් ඉදිරිපත් කර තිබුණු පිරිවිතරයක් පාදක කර ගනිමින් කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම සඳහා කොම්පෝස්ට් අමුද්‍රව්‍ය කැබලි කිරීමේ යන්ත්‍ර 08 ක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ (විවිධ) නීතිගත සංස්ථාව වෙතින් සෘජු කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය භාවිතා කර රු.2,300,000 කට 2021 ජූනි මස මිලදී ගෙන තිබුණි. මිලදී ගැනීමෙන් පසුව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් කර තිබුණු අතර 2021 ඔක්තෝබර් 28 දින රැස්ව තිබුණ දතාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් මෙම ප්‍රසම්පාදනයට කිසිදු දායකත්වයක් ලබා දී නොතිබුණි. තවද ව්‍යාපෘතිය මඟින් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 08 වෙතින් නිෂ්පාදනයට අපේක්ෂිත කොම්පෝස්ට් පොහොර ප්‍රමාණය මාසිකව මෙ.ටොන් 05 ක් බැගින් මෙ.ටොන් 40 ක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබුණ ද අවශ්‍යතාවයට සරිලන සහ ප්‍රමාණවත් ධාරිතාවයක් නොමැති යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම නිසා මාස 07 ක කාලයක් තුළ මෙ.ටොන් 37 ක තොගයක් පමණක් නිෂ්පාදනය කර තිබුණි.</p>
		<p>(II) තේ පැළ වගාවට අවශ්‍ය නයිට්‍රජන්, පොටෑසියම් සහ පොස්පරස් යන සංසත අඩංගු පොහොර රජයේ පාලන මිලට මිලදී ගෙන බෙදාහැර ගොවීන්ගෙන් එම මුදල් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීමේ පදනම මත පෞද්ගලික සහ රාජ්‍ය ආයතන 07 ක් වෙතින් පොහොර මෙ.ටො. 1,255 ක් රු.37,650,000 කට අධිකාරිය විසින් මිලදී ගෙන තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.12.3 වගන්තිය ප්‍රකාරව භාණ්ඩ ලැබුණු පසු ස්ථාන භාර නිලධාරියා විසින් සපයන ලද භාණ්ඩ, පිරිවිතරවලට හා වෙනත් එකඟ වූ නියමයන්ට අනුකූල බවට භාණ්ඩ ලැබීම් සහතිකයක් නිකුත් කළ යුතු වුවත්, කුඩා තේ වතු හිමියන්ට ලබා දීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත ලබා දී තිබුණු රු.මිලියන 18.1 ක් වටිනා පොහොර මෙ.ටො. 605 කට අදාළව ප්‍රමිති සහතික හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින් නිකුත් කළ භාණ්ඩ ලැබීම් පත්‍රිකා විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. එම නිසා මෙම පොහොර ලැබීම් හා බෙදා දීම පිළිබඳ විගණනයේදී පරීක්ෂා කිරීමට නොහැකි විය.</p>

		(III) ඩොලමයිට් කි.ග්‍රෑම් 300 ක් නොමිලේ ලබා දීමේ අපේක්ෂාවෙන් අධිකාරියේ 2021 අයවැය ප්‍රතිපාදන යටතේ ඩොලමයිට් මෙ.ටොන් 13,000 ක් ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාවෙන් රු.101,762,000 කට මිලදී ගැනීමට කටයුතු කර තිබුණද 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 8.9.3 (ආ) වගන්තිය ප්‍රකාරව විධිමත් ගිවිසුමකට ඇතුළත්ව නොතිබුණි. එමෙන්ම 2021 මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සංවර්ධන වියදම් ලෙස මෙම සම්පූර්ණ මුදලම එනම් ප්‍රවාහන වියදම් ද සමඟ රු. 101,762,000 ක් ඇතුළත් කර තිබුණද, 2022 මැයි 31 වන විටද අදාළ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත සපයා තිබුණේ රු.2,132,000 ක් වටිනා ඩොලමයිට් මෙ.ටොන් 533 ක් එනම් මුළු ඇණවුම් ප්‍රමාණයෙන් සියයට 4 ක් පමණි. ඒ සඳහා ප්‍රවාහන වියදම රු. 2,062,350 ක් වූ අතර තවදුරටත් සැපයිය යුතු මෙ.ටොන් ප්‍රමාණය 12,467කි. ඒ අනුව සැපයුම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ඉදිරියේදී විශාල අතිරේක ප්‍රවාහන පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන බවද විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5	
15.2	රාජ්‍ය සමාගම්		
15.2.1	කුරුණෑගල ලිමිටඩ්	ජ්‍යෙෂ්ඨ ජ්‍යෙෂ්ඨ	15.2.1(අ) ව්‍යාපාරික සැලැස්ම
			2003 ජුනි 02 දිනැති අංක 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛය හා 2014 පෙබරවාරි 17 දිනැති අංක 01/2014 දරන රාජ්‍ය මුදල් වක්‍රලේඛයේ 5 (2) ඡේදය ප්‍රකාරව ව්‍යාපාරික සැලැස්ම පදනම් කරගෙන ඉදිරි මුදල් වර්ෂයේදී ක්‍රියාවට නැංවීමට අපේක්ෂිත වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් ඇතුළත් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු අතර එම ව්‍යාපාරික සැලැස්ම ඉහත දක්වා ඇති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 5.1.3 වගන්තිය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂය ආරම්භ වීමට දින 15 කට කලින් පිළියෙල කර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමත කිරීමෙන් පසු විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු නමුත් 2021-2025 වර්ෂ වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන ලද ව්‍යාපාරික සැලැස්ම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණේ 2021 ජනවාරි 27 දින වන අතර විගණනයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ 2022 ජුනි 23 වන දින දීය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
			15.2.1(ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
			ව්‍යාපාරික සැලැස්ම පිළියෙල කර එහි ඉලක්ක අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ඊට අනුරූපව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම වාර්ෂිකව පිළියෙල කළ යුතු අතර එහි ප්‍රගතිය මිනුම් කිරීමට හැකිවන පරිදි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුරූපව වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව පිළියෙල කළ යුතු වේ. සංයුක්ත සැලැස්මේ ඉලක්ක 01 සහ 02 ට අදාළ වාර්ෂික කාර්යසාධනයන් විගණනයට ඉදිරිපත් කර තිබුණු නමුත් ඉලක්ක 03, 04 හා 05 ට අදාළ කාර්යසාධන වාර්තා විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
			15.2.1(ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
			(I) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2.1 ප්‍රකාරව අවම වශයෙන් වසර තුනක කාලයක් සඳහා ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කළ යුතු අතර, එය මාස හයකට වැඩි නොවන කාලයක් තුළදී නීතිපතා යාවත්කාලීන කර ඉන්පසු එළඹෙන වර්ෂය සඳහා වූ විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කළ යුතු නමුත් සමාගම විසින් ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
			(II) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 5.4.8 වගන්තිය ප්‍රකාරව වැඩ සඳහා වූ කොන්ත්‍රාත්තුවක දී කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක් ඇස්තමේන්තුගත මුදලින් සියයට 5 කට නොඅඩු වන ලෙස ලබා ගත යුතු වුව ද, ප්‍රසම්පාදන අංක P/HO/53/2021 යටතේ රු.4,564,938 ක්

		වැය කරමින් දොඩම්ගස්ලන්ද වතුයාය සඳහා සිදු කරන ලද සුක්ෂ්ම ජල සැපයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ දී, සමාගම කාර්යසාධන සුරක්ෂණයක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
		(III) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.4 ප්‍රකාරව වැඩ සඳහා වෙළෙඳපොළ මිල සැඟහුම් ක්‍රමය භාවිතා කිරීමේ සීමාව රු.මිලියන 10 ක් වුවද ප්‍රසම්පාදන අංක P/HO/129/2021 යටතේ කුරුණෑගල වතුයාය සඳහා රු.10,986,882 ක් වැය කරමින් සුක්ෂ්ම ජල සැපයුම් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමේ දී වෙළෙඳපොළ මිල සැඟහුම් ක්‍රමය භාවිතා කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5
		15.2.1(ඇ) අයවැය පාලනය
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක 12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 5.2.5 වගන්තිය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂය ආරම්භවීමට දින 15 කට කලින් අයවැය ලේඛනය පිළියෙල කර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමත කිරීමෙන් පසු රේඛීය අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ව්‍යවසායකත්වය පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුව, මහා භාණ්ඩාගාරය සහ විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු නමුත් 2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන ලද අයවැය ලේඛනය 2020 දෙසැම්බර් 27 දින අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබුණු අතර විගණනයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ 2022 ජුනි 23 වන දින දීය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3
16	කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය	
16.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
16.1.1	ලංකා පිහන් සංස්ථාව	16.1.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 වගන්තිය අනුව භාණ්ඩ සහ සේවා සඳහා ඇස්තමේන්තු වියදම, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය, ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කරන හා අවසන් කරන දිනය, වගකිව යුතු නිලධාරීන් වශයෙන් විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කොට ඒ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු අතර සංස්ථාව විසින් විස්තරාත්මක ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.
		(II) 2021 වර්ෂය තුළ එරගම කම්හලේ වහලය අළුත්වැඩියාව සඳහා රු.1,561,937ක මුදලක් ද, කම්හලට අයත් විනව්වට රෝල් 2ක් මිලදීගැනීම සඳහා රු.1,280,000 ක් ද වැයකර තිබුණි. මෙම ප්‍රසම්පාදන දෙක සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර නොතිබුණි. පුද්ගලික ආයතනයන් විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ ඉන්වොයිස් පදනම් කරගෙන මෙම මුදල ගෙවා තිබුණි. සැපයුම්කරු තෝරාගත් ක්‍රමවේදය, අනුමත ඇස්තමේන්තුව, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවේ නිර්දේශය හා ප්‍රසම්පාදන කමිටු අනුමැතිය මේ සඳහා ලබාගෙන නොතිබුණි. එසේම අදාළ කාර්ය නියමිත පරිදි සිදු කළ බවට වාර්තා කර නොතිබුණි. මේ අනුව ඇගයීමේ හා තේරීමේ කාර්ය පරිපාටියේ විනිවිදභාවයක් නොමැති අතර 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ ප්‍රසම්පාදන සඳහා වූ කිසිදු වගන්තියක් අනුගමනය කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7 (ඇ)
		16.1.1. (ආ) අයවැය පාලනය 2021 අයවැය ලේඛනය අනුව ආදායම්, වියදම හා ත්‍යාග ආදායම, වියදම අතර සියයට 36 සිට සියයට 322 දක්වා ප්‍රමාණාත්මක විචලනයක් වූයෙන් අයවැය ලේඛනය පාලන කාරකයක් ලෙස යොදා ගෙන නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

16.1.2	ජාතික ශිල්ප සභාව	16.1.2 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>අමාත්‍යාංශ අරමුදල් වෙනුවෙන් සකස් කර ඇති 2021 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් රු. 192,587,697 ක් වූ මුළු ප්‍රතිපාදන වලින් සියයට 45 ක්ම එනම් රු.88,418,841 වගා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් වෙන් කර තිබුණි. අමුද්‍රව්‍ය ලබාගන්නට ගතවන කාලය, ගත හැකි අස්වැන්න, ශිල්පීන්ගේ අවශ්‍යතාව, වශයෙන් අධීක්ෂණයක් කිරීමකින් තොරව මෙවැනි මුදලක් වෙන් කිරීම කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
16.1.3	ජාතික මෝස්තර මධ්‍යස්ථානය	16.1.3 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ මධ්‍යස්ථානය විසින් දින දහයේ බතික් පුහුණු පාඨමාලා ව්‍යාපෘති දහයක් පෞද්ගලික ආයතනයක් මගින් ඉටුකරගෙන තිබුණි.රු.6,850,000ක මිලකට මෙකී සේවාව ලබාගැනීම සේවාදායක ආයතනයේ මිල ඇස්තමේන්තු මත ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව ලබාගැනීමට කටයුතු කර තිබුණි.</p>
		<p>(II) ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ශ්‍රවණාගාරය ප්‍රතිසංස්කරණය, නිර්මාණය කර සැකසීම සඳහා රු.4,999,001ක මිලකට සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් ශාලාව නිර්මාණය කර සැකසීම සඳහා රු.2,498,569ක මිලකට පුද්ගලික ආයතනයකට කොන්ත්‍රාත්තුව ලබාදී තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත් දෙක “නිර්මාණය කර සැකසීම” සඳහා පළකර පුවත්පත් දැන්වීමේ කොන්ත්‍රාත් දෙකෙහි ඇස්තමේන්තු වටිනාකම සඳහන් කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් 2006 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 1.2.1 (අ) ඡේදය ප්‍රකාරව මෙම ප්‍රසම්පාදනය තුළින් ආර්ථික වාසි සලසා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. එසේම “නිර්මාණයකර සැකසීමේ” ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය තෝරා ගැනීමට ප්‍රථම ඒ සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව ඇගයීමටලක්කර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
		16.1.3 (ආ) අයවැය පාලනය
		<p>(I) වැය විෂයයන් 29 අදාලව එකතුව රු.30,162,000 ක ප්‍රතිපාදන මුදලින් රු.12,449,815ක් උපයෝජනය කිරීම හේතුවෙන් රු.17,712,185ක ඉතිරියක් විය. එම ඉතිරිය සලසා තිබූ ප්‍රතිපාදන වලින් සියයට 34 සිට සියයට 99 දක්වා පරාසයක විහිදී පැවතුණි.</p>
		<p>(II) වැය විෂයයන් 04ට අදාලව සලසාගෙන තිබූ රු.540,000 ක ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය නොකර ඉතිරිව පැවතුණ අතර වැය විෂයයන් 03 ට අදාලව වියදම රු.2,167,611 ක් වූ අතර ප්‍රතිපාදනය රු.1,450,000 ක් වූයෙන් රු.717,611කින් ඇස්තමේන්තුගත ප්‍රතිපාදනය ඉක්මවා තිබුණි. වැය විෂයයන් 04ට අදාලව රු.659,191ක් ඇස්තමේන්තු කිරීමකින් තොරව වැයකර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
16.1.4	ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය	16.1.4 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) පෞද්ගලික සමාගමක් මගින් අධිකාරිය පවත්වා ගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ල ආසන්නයේ සිදුකල ඉදිකිරීම් කටයුතු නිසා අධිකාරියේ ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදුවී ඇති වූ අනාරක්ෂිත තත්ත්වය හේතුවෙන් ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ නිර්දේශ මත සමාලෝචිත වර්ෂයේ එම ස්ථානයෙන් ඉවත් වී තිබුණි. මෙහිදී ප්‍රසම්පාදන පරිපාටිය අනුගමනය කිරීමකින් තොරව 2021 සැප්තැම්බර් 03 දින සිට කෙටි කාලයක් සඳහා පෞද්ගලික ගොඩනැගිල්ලක් කුලියට ගෙන තිබුණි.</p>

		(II) පසුව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය අනුගමනය කර මිල ගණන් කැඳවා තිබූ අතර දැනට ස්ථාපිත කර ඇති ගොඩනැගිල්ල සඳහා හා වෙනත් ගොඩනැගිල්ලක් සඳහා පිළිවෙලින් රු.4,500,000 ක් රු.3,000,000 ක් වශයෙන් මිල ගණන් ලැබී තිබුණු අතර වැඩි මිල ඉදිරිපත් කල අධිකාරිය දැනට ස්ථාපිත ගොඩනැගිල්ල තෝරා ගෙන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව කුලියට ගත් කාලයද ආවරණය වන පරිදි 2021 අගෝස්තු 31 දින සිට 2023 අගෝස්තු 31 දින දක්වා කාලපරිච්ඡේදයට බදු ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. අඩුම ලංසුව ඉදිරිපත් කල ආයතනය තෝරා නොගැනීම නිසා අධිකාරියට කුලියට ගත් වර්ෂ 2 සඳහා රු.36,000,000 ක් වැඩියෙන් ගෙවිය යුතුව පැවතුණි.
		(III) මෙම ගොඩනැගිල්ලේ දුරකථන හා අභ්‍යන්තර දුරකථන සබඳතා, ජාලගත රැහැන් ඇදීම (Networking) බුමුතුරුණු ඇතිරීම, ව්‍යුහාත්මක වෙන් කිරීම (Partition) සඳහා 2022 අප්‍රේල් 25 විගණිත දින වන විට රු.14,967,592 ක් වැය කර තිබුණි.
		(IV) අධිකාරිය නව ගොඩනැගිල්ලෙහි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 2022 අප්‍රේල් 22 විගණිත දින වන විට රු.53,244,339 ක මුදලක් අධිකාරියට දැරීමට සිදුවූ අතර අධිකාරිය පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ලට හානි සිදුවන පරිදි ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන ලද පුද්ගලික සමාගමෙන් එම මුදල් අයකර ගෙන නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4
16.1.5	ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය	16.1.5. (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) නව අධිප්‍රේරණ ධාරා උදුනක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපෘති වාර්තාවට අනුව දශක ගණනාවක් පුරා වාත්තු අංශය විසින් රටා සැදීම (pattern Marking), අවිච්චි සැදීම (Molding), උණුකිරීම (Melting) සහ පර්යේෂණ කිරීම (testing) යන ක්ෂේත්‍රයන් 4 ඔස්සේ ව්‍යවසායකයින්ට පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ඇති බව සඳහන්ව තිබුණ ද පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීමට ප්‍රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති වීම මත 2021 වර්ෂයේදී වාත්තු අංශය විසින් එක් පුහුණු වැඩසටහනක් පමණක් පවත්වා තිබුණි.
		(II) සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් නිපදවනු ලබන භාණ්ඩ අලෙවිකරණ ක්‍රියාවලියට අදාල කටයුතු කිරීම, සේවා ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ඉදිරි වෙළඳපල සමඟ සම්බන්ධතා පිහිටුවා ගැනීමට සහාය වීම ආදී අරමුණින් අලෙවි අංශය පිහිටුවා තිබුණද ප්‍රගතිය පරීක්ෂාවේදී ක්‍රියාකාරකම් 07 කින් 02ක් පමණක් සිදුකර තිබුණි. අංශය පිහිටුවීමේ අනෙකුත් අරමුණු ඵලදායී ලෙස ඉටුකර ගැනීම කෙරෙහි අලෙවි අංශයෙහි අවධානය යොමුකර නොතිබුණි.
		(III) මණ්ඩලයේ අනෙකුත් අංශවලට අවශ්‍ය තාක්ෂණික සහය ලබා දීමත් ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය ලබා දීමත්, සැකසීම හා කර්මාන්ත සඳහා තත්ත්ව වාර්තා හා තක්සේරු වාර්තා සකස් කිරීමත්, දේශීය ලෝභ කර්මාන්ත සඳහා වාත්තු පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඉංජිනේරු අංශය පිහිටුවා තිබුණි. මෙම අංශයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ ප්‍රධාන කාර්යයන් 3ක් යටතේ අනු කාර්යයන් 21ක් ඇතුළත් කර තිබුණි. අනු කාර්යයන් 3ක ප්‍රගතිය සියයට 01 ක සිට සියයට 25 ක් දක්වා පරාසයක හා අනුකාර්යයන් 11ක ප්‍රගතිය සියයට 0 ක් වැනි අසතුටුදායක මට්ටමක පැවතුණි.
		(IV) නව කර්මාන්ත සංකල්පය බිහිකර ගොඩනගා ගත් අදියරේ සිට එය ක්‍රියාවට නැංවීම තෙක් කර්මාන්තකරුවන්හට ඊට අවැසි තාක්ෂණිකමය සහයෝගය ලබා දීමත්, දැනටමත් පවත්නා කර්මාන්ත පුළුල්කිරීම, නවීකරණය කිරීම, විවිධාංගීකරණය කිරීම හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය හා ඵලදායීත්වය වැඩි දියුණු කිරීම උදෙසා ඔවුන්ට තව දුරටත් තාක්ෂණ සහාය සපයා දීමේ අරමුණින් තාක්ෂණික අංශය

		පිහිටුවා තිබුණි. තාක්ෂණික අංශයේ ප්‍රගති වාර්තාවට අනුව ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් 4 ක් යටතේ උපකාර්යයන් 11 ක් මගින් ක්‍රියාකාරකම් දක්වා තිබුණු අතර උප කාර්යයන් 6 කට අදාළව ඉලක්කයන් ළඟා කර ගෙන නොතිබුණි. අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සියයට 50 කටත් අඩුවෙන් ප්‍රගතිය ළඟා කරගෙන තිබූ උපකාර්යයන් 2 ක් ද විය.
		(v) කාර්මික ජනපද 18ක දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම යටතේ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහිත සුදුසු ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි ලබා දීම හා භූමිය තුළ කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට පුද්ගලික අංශය දිරිමත් කරමින් සෘජු හා වක්‍ර රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය කිරීම යන අරමුණු ජනපතපද අංශය පිහිටුවා තිබුණි. එහි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී කාර්යයන් 04 ක් ඉටුකර නොතිබුණු අතර රු.මිලියන 73.8ක ආදායමක් අපේක්ෂා කළ නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම ලබාගත හැකිව තිබුණේ රු.මිලියන 46.5 ක එනම් සියයට 63 ක ආදායමකි. බදු ආදායම නිසි පරිදි අය කරගැනීමට නොහැකි වීම නිසා ආදායම පහළ යාමට හේතු වී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
16.1.6	ශ්‍රී ලංකා කර්මාන්තමණ්ඩලය හස්ත	16.1.6 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගිණුම් වර්ෂය අවසාන වී දින 60 ක් ඇතුළත විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එසේ වුවද, 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන මාස 06 ක් ප්‍රමාදවී 2022 සැප්තැම්බර් 22 දින ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		16.1.6 (ආ) අයවැය පාලනය
		සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැයගත අගයන් සහ සත්‍ය වියදම් අතර විචලනය සියයට 11ක සිට සියයට 244 ක් දක්වා පරාසයක පැවතුණි. තවද, වියදම්අයිතම 04 ක් සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් නොකර රු3,035,952 ක වියදමක් දරා තිබුණු අතර, වියදම් අයිතම 02 ක් සඳහා රු19,300,000 ක ඇස්තමේන්තු කර තිබුණ ද වියදමක් දරා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
16.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
16.2.1	ලංකා සෝල්ට් ලිමිටඩ්	16.2.1(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂයේ දී සමාගම විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත ක්‍රියාකාරකම්, ක්‍රියාත්මක කරන කාල රාමුව හා එම ක්‍රියාකාරකම්වල අපේක්ෂිත නිමැවුම් සහ ප්‍රධාන කාර්යසාධන දර්ශක දැක්වෙන ලෙස 2021 වර්ෂය වෙනුවෙන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

		<p>16.2.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>(I) සමාගම විසින් 2021 නොවැම්බර් 04 දින විවිධ වර්ගයේ ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් පලකර ලංසු කැඳවා විගණක දිනය වූ 2022 මැයි 05 දින වන විට එම ඇසුරුම් ද්‍රව්‍ය මිලදී ගෙන තිබුණි. එහෙත් මෙම මිලදී ගැනීමට අදාළ, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තා, ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අනුමැතිය හා මිලදී ගැනීමට අදාළ අනෙකුත් තොරතුරු නිරීක්ෂණය නොවූ බැවින් මෙම ප්‍රසම්පාදනය විනිවිදභාවයකින් යුක්තව සිදුකරන ලද්දේ ද යන්න විගණනයේදී තහවුරු කරගත නොහැකි විය.</p> <p>(II) වර්ෂය සඳහා අවශ්‍යතාවය වර්ෂය ආරම්භයේදී නිවැරදි පරිදි ඇස්තමේන්තුගත කර ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කිරීමකින් තොරව සමාගම විසින් එකම භාණ්ඩ වර්ගය සඳහා විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රසම්පාදනයන් සිදු කරනු ලබන බව නිරීක්ෂණය විය. 2021 වර්ෂයේ දී පිරිවැය රු.4,479,695 ක් වූ පරිගණක 29 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා අවස්ථා 08 කදී මිල කැඳවීම් සිදුකර අවස්ථා 26 කදී මිලදී ගැනීම් සිදුකර තිබුණු අතර රු.2,865,194 ක් වටිනා විවිධ වර්ගයේ Electric Motors ප්‍රමාණයක් විවිධ අවස්ථාවන්හිදී මිලදී ගෙන තිබුණි. නිසි සැලැස්මකින් තොරව මෙසේ ප්‍රසම්පාදනයන් සිදුකිරීම මගින් අනවශ්‍ය කාලයක් සහ අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවන අතර මිල වැඩිවීමේ අවදානම්වලට මුහුණ දීමටත් වටිනා ලබා ගැනීමේ අවස්ථා මග හැරීමටත් අවස්ථාව පවතින බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
16.2.2	ලංකා බණිජවැලි සමාගම	<p>16.2.2(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ක්‍රියාකාරකම් 26ක් ඇතුළත් කර තිබුණි. එහි ප්‍රගතිය පරීක්ෂාවේදී ඉන් ක්‍රියාකාරකම් 09 ක් ඉටු කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී තිබුණු අතර ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර නොතිබූ සභාපති බංගලාව ලෙස යාන්මය ගොඩනැගිල්ලක් අළුත්වැඩියා කිරීමට සහ පුල්මුඩේ කාර්ය මණ්ඩල නිල නිවාස 12ක් අළුත්වැඩියාවට පිළිවෙළින් රු.7,686,638 ක් හා රු.1,871,862 ක් දරා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>16.2.2 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>(I) 2004 වර්ෂයේ සිදු වූ සුනාමි ව්‍යවසනයෙන් පුල්මුඩේ යාත්‍රාංගණය විනාශවීමෙන් පසු කොඩිබේ යාත්‍රාංගණය ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට නොහැකි වීමෙන්, එහි තිබූ ටග් හා බත්තල් යාත්‍රා ප්‍රයෝජනයට ගැනීමකින් තොරව පැවතුණි. මෙලෙස වසර 16 කට වැඩි කාලයක සිට මෙම වත්කම් නිශ්කාර්යව දිරා පත්වෙමින් පවතින අතර මෙම වත්කම් අපහරණය කිරීම සඳහා 2021 වර්ෂයේ ටෙන්ඩර් කටයුතු සිදුකර නොතිබුණු අතර 2022 වර්ෂයේදී කොඩිබේ ජැටියේ නැංගුරම් ලා තිබූ ටග් යාත්‍රා තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තක්සේරු කර ටෙන්ඩර් කැඳවා ටෙන්ඩර් ප්‍රදානය කර තිබුණද, එහි කටයුතු අවසන් වී නොතිබුණි. මෙහි ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් 04 දෙනෙකු යොදවා තිබූ අතර 2021 වර්ෂයේදී ඔවුන් වෙනුවෙන් ආරක්ෂක නිලධාරී වියදම් ලෙස රු. 3,798,988ක් වැය කර තිබුණි.</p> <p>(II) 1997 සැප්තැම්බර් 09 දින ඉල්මනයිට් මෙ.ටො.27,235ක් පමණ පටවා තිබියදී ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් එම්.වී කොඩියැලිටි නොයකාව මුහුදු බත් වී තිබුණි. මෙම නැවේ මුළු බර මෙ.ටො. 7,763ක් පමණ වන අතර ආයතනයේ වාර්තා අනුව ආශා ලංකා ආයතනය මගින් මේ වන</p>

		<p>තෙක් ඉවත් කරගෙන ඇති යකඩ ප්‍රමාණය මෙ.ටො. 3,120 ක් පමණ වේ. 2005 වර්ෂයේ සිට මේ වන විට වසර 17ක් ගත වී ඇති අතර දෙපාර්ශවය විසින් 2021.08.27 වන දින අත්සන් තබන ලද අවබෝධතා ගිවිසුම අනුව සමාගම් පරිශ්‍රයේ වසර 8ක් තිස්සේ ගොඩගසා තිබූ වැලි වලින් මෙ.ටො. 14,202ක් ඉවත් කරගෙන තිබූ අතර ආයා ලංකා ආයතනය නොකාවේ ඉතිරි කොටස් 2022.10.30 දිනට ප්‍රථම ඉවත්කර ගත යුතු විය. ගිවිසුම් ප්‍රකාරව ආයා ලංකා ආයතනය විසින් නැව ඉවත්කර නොගැනීම හේතුවෙන් පරිසර හානියක් මෙන්ම පුළුල්වූ විවෘත වරායේ කටයුතු ඇණ හිටීමෙන් මූල්‍යමය පාඩුවක්ද සිදුවී ඇත.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.6</p>
		<p>16.2.2(ඇ) අයවැය පාලනය</p>
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැයගත ආදායම රු.3,848,879,000ක් ද වෙනත් මෙහෙයුම් ආදායම් රු.24,000,000 ක්ද වූ නමුත් සමාගම ලද සත්‍ය ආදායම පිළිවෙලින් රු.2,720,198,304ක් හා වෙනත් මෙහෙයුම් ආදායම් රු.1,107,992ක් විය. එනම් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී සමාගමට තම අයවැය ආදායමෙන් ලභා වීමට හැකිව තිබුණේ සියයට 70ක් පමණි. සමාගමේ අයවැයගත වියදම් රු.763,855,000ක් වූ අතර සත්‍ය වියදම් රු.840,332,629ක් විය. එය අයවැයගත වියදමට වඩා රු.76,477,629ක් එනම් සියයට 10ක වැඩි වීමකි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
16.2.3	ලංකා පොස්පේට් සමාගම	<p>16.2.3(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>සමාගමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අදාළ ප්‍රගතිය පරීක්ෂාවේදී ක්‍රියාකාරකම් 20 කින් 07 ක් සිදුකර නොතිබුණු අතර ක්‍රියාකාරකම් 06 ක ප්‍රගතිය සියයට 1ක සිට සියයට 35 ක් අතර පරාසයක් ගෙන තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>16.2.3 (ආ) අයවැය පාලනය</p> <p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ අයවැයගත ආදායම රු.916,499,400ක් වුවද, තත්‍ය ආදායම රු.741,553,282 ක් වීම හේතුවෙන් අයවැයගත ආදායමට වඩා රු.174,946,120ක් අඩුවෙන් තත්‍ය ආදායම ලැබී තිබුණි. මෙයට ප්‍රධාන හේතුව වී තිබුණේ HERP පොහොර අයවැයගත ආදායමට වඩා තත්‍ය ආදායම රු.26,444,781 කින් අඩුවීම හා පොහොර මිශ්‍රණවලින් අපේක්ෂා කළ ආදායම රු.152,242,825කින් අඩු වීමයි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
16.2.4	බී.සී.සී.ලංකා සමාගම	<p>16.2.4 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>සමාගමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා ප්‍රගතිය පරීක්ෂාවේදී අපේක්ෂිත ඉලක්කයන් සහ ලභාකර ගත් භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකිවන ලෙස ප්‍රගති වාර්තාව සකස් කර නොතිබුණු අතර ක්‍රියාකාරකම් 06 කින් 03 ක්ද සිදුකර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>

16.2.5	සීමාසහිත ලංකා සළසල සමාගමේ 2022 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් ගිණුම් වර්ෂ 13 ක කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වූ ගනුදෙනු පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාව	16.2.5 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		චක්‍රලේඛ විධිවිධාන ප්‍රකාරව සංයුක්ත සැලැස්ම හා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම නියමිත කාලසීමාවන්ට අදාළව පිළියෙල කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 2.4(ඇ)
		16.2.5(ආ) ප්‍රසම්පාදන පාලනය
		බුද්ධිමත් හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය 2014 වර්ෂයේදී දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට නොමිලේ සාරි ප්‍රදානය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර තිබුණි. ඒ අනුව සාරි 40,000 ක් රු.මිලියන 56 කට සැපයීමේ ඇණවුම භාරගෙන තිබුණු අතර එම ඇණවුම සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය නොකර වාචිකව ලබාගත් මිල ගණන් මත මිලදීගැනීම් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1
		16.2.5 (ඇ) අයවැය පාලනය
		2003 ජුනි 02 දිනැති අංක PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව වර්ෂ 13 සම්බන්ධයෙන්ම වාර්ෂික අයවැය ලේඛන පිළියෙල කර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන ගිණුම් වර්ෂය ආරම්භ වීමට දින 15 කට පෙර රේඛීය අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව හා විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 2.4(ආ)
16.2.6	ලිට්‍රෝ ගැස් ලංකා සමාගම	16.2.6 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I.) ආර්ථික පුනර්ජීවනය සහ දිරිදර්තාවය පිටුදැකීමේ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය විසින් 2021 මැයි 10 සහ 2021 මැයි 12 දිනැති ලිපි වලට අනුව, වසංගතය හේතුවෙන් රටේ හදිසි ජාතික අවශ්‍යතාවය සැලකිල්ලට ගනිමින් හදිසි අවශ්‍යතා සඳහා තොග ගොඩනැගීම සඳහා වෛද්‍ය වායුමය ඔක්සිජන් විවිධ ප්‍රමාණයේ වෛද්‍ය වායු ඔක්සිජන් සිලින්ඩර 21,000 ක අමතර අවශ්‍යතා සපුරාලීමට සමාගමෙන් ඉල්ලා තිබුණි. 2021 මැයි 13 වන දින පැවති රැස්වීමේදී සමාගම තුළ පවතින ඩොලර් මිලියන 10 ක පමණ වටිනාකමකින් යුත් ඔක්සිජන් සැපයීමේ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය සිදු කිරීමට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමත කර ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ. (i.) හදිසි ප්‍රසම්පාදනයට අදාළ රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවල 3.8.1 වගන්තියට අනුව, 2.14 මාර්ගෝපදේශය යටතේ නියම කර ඇති මූල්‍ය සීමාවන් ඉක්මවා ප්‍රසම්පාදන ආරම්භ කිරීම සඳහා පවතින පළමු අවස්ථාවෙහිදී අදාළ බලධාරීන්ගෙන් විධිමත් අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ප්‍රසම්පාදනයේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන 500 ඉක්මවන ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයෙන් විධිමත් අනුමැතියක් ලබාගෙන නොතිබුණි.

		<p>(ii.) 2.14.1 ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයට අනුව ඉතා හදිසි සහ සුවිශේෂී අවස්ථාවන්හිදී ප්‍රසම්පාදන පටිපාටියෙන් බැහැරවීම සඳහා මිලියන 10කට වැඩි ප්‍රසම්පාදනයක් සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු බව නිරීක්ෂණය විය. ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටියෙන් බැහැරවීම සඳහා සමාගම එවැනි අනුමැතියක් ලබාගෙන නොතිබුණි.</p> <p>(iii.) සුදුසු ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් පත් නොකර ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 3.8 හෝ 2.14 අනුව සුදුසු ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා නොගෙන, සැපයුම්කරුවන් දෙදෙනාගෙන් ඔක්සිජන් පිරවූ සිලින්ඩර 4,930ක් මිලදී ගැනීමට ප්‍රසම්පාදන අංශය තීරණය කර තිබුණි.</p> <p>(iv.) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 3.8 ට පටහැනිව, සිලින්ඩර 4,930 ක් ලබා ගැනීම සඳහා සැපයුම්කරුවන් සමඟ ලිඛිත ගිවිසුමක් අත්සන් කර නොතිබුණි.</p> <p>(v) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 5.4.4 ට පටහැනිව, සිලින්ඩර 400 ක් සඳහා 62.5% අත්තිකාරම් මුදල රුපියල් මිලියන 10.15 ක් , සිලින්ඩර 200 ක් සඳහා 100% අත්තිකාරම් මුදල රුපියල් මිලියන 7.16 ක් සහ අත්තිකාරම් ගෙවීමක් සහතිකයක් (guarantee) ලබා ගැනීමකින් තොරව සිලින්ඩර 4,330 සඳහා ඩොලර් 100,000 (රු. මිලියන 20.3) ගෙවා ඇත.</p> <p>(vi) සිලින්ඩර 600 සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට පෙර නිෂ්පාදනයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සාම්පල ලබාගෙන නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p>(vii) ඔක්සිජන් පිරවූ සිලින්ඩර භාරසියයක් (400) සැපයුම්කරු විසින් ලබා දී ඇතත්, සිලින්ඩර නිසි ලෙස නඩත්තු කර නොමැති අතර සිලින්ඩර විශාල වශයෙන් හාවිතා කර ඇති අතර එය අභ්‍යන්තරව පිළිගත් ප්‍රමිතීන් නොවේ. සැපයුම්කරුගේ එම නොසැලකිලිමත් ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් සමාගමට සිදුවී ඇති ඇස්තමේන්තුගත මුළු හානිය ඇමෙරිකානු ඩොලර් 126,782 ක් බවත්, එම මුදල සැපයුම්කරුගෙන් පියවන ලෙස සමාගම ඉල්ලා සිටි බවත් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කෙරිණි. 2021 ජුනි 23 දිනැති විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ලීටර් 47 ක ධාරිතාවකින් යුත් සිලින්ඩර 100 ක් සැපයීමට සැපයුම්කරු එකඟ වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, හානියට පත් නිෂ්පාදනවල අලාභය අයකර ගැනීම සඳහා එකඟ වූ ලීටර් 47 ධාරිතාව සහිත සිලින්ඩර අංක 100 හෝ ඉල්ලා සිටි වන්දිය සමාගම වෙත ලැබී නොතිබුණි.</p> <p>(viii) ප්‍රසම්පාදන අංශය ඉල්ලා සිටි සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අනුමැතිය සහ අනෙකුත් සැපයුම් කටයුතු ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම අවලංගු කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, සැපයුම්කරු සැපයුම් සහ පිරවුම් වියදම් සඳහා දරන ලද පිරිවැය හේතුවෙන් අවලංගු කිරීම පිළිගත්තේ නැත. තවද, 2021 නොවැම්බර් 08 වැනි දින ඔවුන්ගේ ශේෂය ඩොලර් 583,790 ක් අයකර ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් ලිපියක් ඔවුන් විසින් ගෙවන දිනට දරන ලද සියලු වියදම්/ගාස්තු සමඟ යවා ඇත. ඒ අනුව ඩොලර් 100,000 ක අත්තිකාරම් ගෙවීමෙන් සමාගම මේ</p>
--	--	--

		<p>වන විටත් රුපියල් මිලියන 20.3 ක පාඩුවක් ලබා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.6</p>
16.2.7	සී/ස ජාතික ලුණු සමාගම	<p>16.2.7 (අ) අයවැය පාලනය</p>
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා මන්නාරම සහ අලිමංකඩ ලේවයන්හි ඇස්තමේන්තු කරන ලද ලුණු නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 13,839 ක් වුවද ඊට එරෙහි නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 7,661 ක් එනම් සාපේක්ෂව සියයට 64 ක් පමණි</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
16.2.8	සී/ස ශ්‍රී ලංකා රජයේ වාණිජ විවිධ නීතිගත සංස්ථාව-	<p>16.2.8 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම</p>
		<p>2003 ජූනි 02 දිනැති අංක PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වක්‍රලේඛයේ 6.5 ඡේදය ප්‍රකාරව මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද, සමාගම විසින් මූල්‍ය වර්ෂය අවසානයේ සිට මාස 6කට පසු විගණකාධිපති වෙත මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>16.2.8 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>(I) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.7.4, 2.7.7, 2.8.1 (අ), 5.3.10(අ) සහ 9.1.2 (ඇ) වගන්තිවලට පටහැනිව සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු.280,732,185 ක් වටිනා තොරතුරු තාක්ෂණ උපකරණ මිලදී ගෙන තිබුණි.</p>
		<p>(II) රජවාස ලංකා සනොස මෙහා වෙළඳසැල් ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රත්තුව සඳහා රු. 47,725,462 ක් වූ ඇස්තමේන්තු වටිනාකමට CWE Construction and Engineering Pvt Ltd සමාගම සමග ගිවිසුමකට එළැඹ තිබුණි. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 4.3.1 සහ 4.3.2 අනුව මේ සඳහා වියදම් ඇස්තමේන්තුවක් සකස් කර අනුමත කර නොතිබුණි. එමෙන්ම ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 5.4.9 වගන්තියට අනුව කාර්යසාධන බැඳුම්කර ලබාගෙන නොතිබුණු අතර 8.12.1 වගන්තිය අනුව ද කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>

17	සංචාරක අමාත්‍යාංශය	
17.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
17.1.1	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය	17.1.1 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>කාර්යාංශය විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය ආවරණය වන පරිදි උපක්‍රමික සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණු අතර 2021 සඳහා සකස් කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ද ළඟා කර ගත යුතු අරමුණු පැහැදිලිව හඳුනාගෙන නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දක්වා තිබුණු ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම් කාර්යාංශයේ අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා යොමු වී නොතිබුණි. කාර්යාංශයේ සමස්ත වියදමෙන් සියයට 71 ක් අලෙවිකරණ කාර්යයන් සඳහා වැය වුවද, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අලෙවිකරණ සැලැස්මක් පිළියෙල කර ප්‍රවර්ධන කටයුතු සිදුකළ යුතු ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		17.1.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) 2021 ඔක්තෝබර් 05 සිට 08 දක්වා ප්‍රංශයේ පැවති ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව 2021 ඔක්තෝබර් 06 දින පැවැත්විය යුතු වූ ප්‍රවර්ධන සන්ධ්‍යාව (Promotional Evening) අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් මත එදින නොපවත්වා, 2021 නොවැම්බර් 09 දින නැවත පවත්වා තිබුණි. ඒ සඳහා අමාත්‍යවරයා, සංචාරක උපදේශක කමිටුවේ සම්බන්ධීකාරක සහ ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ නිලධාරියෙක් සහභාගී වී රු.2,999,699ක අමතර වියදම් දරා තිබුණු අතර සංචාරක ප්‍රවර්ධන සන්ධ්‍යාව ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව පැවැත් වූයේ නම් එම වියදම වළක්වා ගැනීමට ඉඩ තිබුණි.</p>
		<p>(II) 2006 ජර්මනියේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සමග භාවිතා කළයුතු 2020 මාර්තු 25 දින නිකුත් කරන ලද අතිරේක 35 හි 2.14.1 වගන්තියට පටහැනිව සහ 2021 අගෝස්තු 17 දිනැති අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණය මත 2021 සැප්තැම්බර් 06 සිට 10 දක්වා රුසියාවේ සහ යුක්රේනයේ පැවැත් වූ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන මෙහෙයවීම සඳහා නියෝජිත ආයතනයක් තෝරා ගෙන තිබුණු නමුත් එය ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් බැහැරව සිදුකිරීමට හේතු වූ කරුණු නිශ්චිතව නොදක්වා වැඩසටහන් මෙහෙයවීම වෙනුවෙන් නියෝජිත ආයතනයට රු.10,956,871 ක් ගෙවා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
17.1.2	ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය	17.1.2. (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව ප්‍රාග්ධන වියදම් තුළ ඇති ව්‍යාපෘති සහ ක්‍රියාකාරකම් 40 ක ඇතුළත් උප ක්‍රියාකාරකම් 218 කින් කිසිදු මූල්‍ය ප්‍රගතියක් අත්කර නොගත් ක්‍රියාකාරකම් 155 ක් පැවතුණි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 71 කි. තථ්‍ය කාර්යසාධන වාර්තාවක් විගණනයට ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ භෞතික ප්‍රගතිය විශ්ලේෂණය කිරීමට නොහැකි වූණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		17.1.2. (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>(I) සභාපතිනියගේ කාර්යාලයට අනුයුක්ත කාර්යාල කාර්ය සහායක විසින් 2020 වර්ෂයේ අවස්ථා කිහිපයකදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සහ හෝටල්</p>

		<p>කළමනාකරණ ආයතනයෙන් එකතුව රු.1,072,102 ක ටෝනර් සහාපතිනියගේ අත්සන් සහිත භාණ්ඩ ඉල්ලුම් පත් මගින් ලබාගෙන තිබුණු නමුත් ඒවා අධිකාරියේ ගබඩාවට ලැබී නොතිබුණි. එකී භාණ්ඩ ඉල්ලීම පිළිබඳව හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය විසින් අධිකාරියේ සහාපතිනියට සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩයක් මගින් දැනුවත් කර තිබුණ ද, ඒ පිළිබඳව කිසිදු පරීක්ෂණයක් 2022 සැප්තැම්බර් 05 දින වන විටත් සිදුකර නොතිබුණි. එසේ තිබියදී, 2021 අගෝස්තු 05 දින එකී කාර්යාල කාර්ය සහායක සහ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරියගේ කාර්යාලයට අනුයුක්ත කාර්යාල කාර්ය සහායක විසින් රු.1,234,540ක් වටිනා ජායා පිටපත් සහ ටෝනර් ගබඩාවෙන් සොරාගෙන තිබුණු අතර ඔවුන්ගේ සේවය අත්හිටුවීමට කටයුතු කළ ද, 2022 අගෝස්තු 24 දින නිකේතන කළමනාකරණ අංශයේ තිබුණු අලුතින් මිලදී ගත් රු.198,500 ක් වටිනා ලැප්ටොප් පරිගණකයක් ද අස්ථානගත වී තිබුණි. ඒ අනුව, මුලින් ලද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණය සක්‍රීයව මැදිහත් නොවීම සහ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමවේදයන්හි දුර්වලතාවය හේතුවෙන් දිගින් දිගටම වංචා සිදුවන පරිසරයක් අධිකාරිය තුළ නිර්මාණය වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය කෙරේ.</p>
		<p>(II) බෙන්තොට නිවාඩු නිකේතනයේ ජල සැපයුම් පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීමට අදාළව ලංසු කැඳවීමේදී, කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ඉක්මනින් ආයතනය විසින් සපුරාලිය යුතු සුදුසුකම් තිබිය යුතු බව දන්වා තිබුණද, රු.65,510,000 ක කොන්ත්‍රාත්තුවකට අදාළ සැපයුම්කරු එම සුදුසුකම් රහිත අයෙක් වුවද ඔහුට කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට කටයුතුකර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
17.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
17.2.1	ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සේවා (ශ්‍රී ලංකා)(පුද්ගලික) සමාගම	17.2.1 (අ)ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>බොහෝ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු නියමිත කාලය තුළ සිදු කර නොතිබූ අතර ප්‍රසම්පාදනයේ විශාල ප්‍රමාදයක් නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
17.2.2	සිනෝ ලංකා හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ස්පා (පුද්ගලික) සමාගම	17.2.2(අ)සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛ අංක පීර්ඩ් 12 හි 5.1.3 වගන්තියට අනුව, ආයතනය සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර නොමැත.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		17.2.2 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>2021 වසර සඳහා සකස් කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		17.2.2 (ඇ) අයවැය පාලනය
		<p>2003 ජූනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛ අංක පීර්ඩ් 12 හි 5.2 වගන්තියට අනුව, සමාගම සඳහා වාර්ෂික අයවැයක් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.5</p>

		17.2.2 (ඇ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
		2003 ජුනි 02 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛ අංක පීඊඩී 12 හි 7.4.1 වගන්තියට අනුව, විගණන කමිටුව අවම වශයෙන් මාස තුනකට වරක්වත් නීතිපතා රැස්විය යුතුය. කෙසේවෙතත්, 2021 සමාලෝචිත මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණන කමිටු රැස්වීම පවත්වා තිබුණේ එක් අවස්ථාවක් පමණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4
17.2.3	කැනොවින් හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ස්පා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්	17.2.3 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2021 නොවැම්බර් 16 දින නිකුත් කරන ලද රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ ඇමුණුම 1 ට අනුකූලව සමාගම සඳහා ආයතනික සැලැස්මක් නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		17.2.3 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 4.2.1 ඡේදයට අනුව ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.
		(II) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 2.7.5 ඡේදයට අනුව ප්‍රසම්පාදන කමිටුවක් පිහිටුවා නොතිබුණි.
		(III) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට අනුව 5.4.4, අත්තිකාරම් ගෙවීමේ සහතිකයක් ලෙස කොන්ත්‍රාත් මුදලින් උපරිම සියයට විස්සක් (20%) ගෙවීමට සීමා කර ඇතත්, සමාගම විසින් රුපියල් 4,350,000 ක 60% ක අත්තිකාරම් ගෙවීමක් ගෙවා ඇත. තවද සැපයුම්කරුගෙන් අත්තිකාරම් ඇපකරයක් නොගෙන ගිවිසුමකට එළඹ ඇත, කෙසේ වෙතත් එකඟ වූ කාර්යයන් තවමත් අවසන් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
		17.2.3 (ඇ) අයවැය පාලනය
		මහා භාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2021 නොවැම්බර් 16 දින නිකුත් කරන ලද රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයේ 5 වන පරිච්ඡේදයේ ඇමුණුම I අනුව, සමාගමට ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා එක් ප්‍රධාන අයවැයක් සහ වෙනම අයවැයක් තිබිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, සමාගම විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා අයවැයගත ආදායම් ප්‍රකාශයක්, අයවැයගත මූල්‍ය තත්ව ප්‍රකාශයක් සහ අයවැයගත මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4
		17.2.3 (ඈ) විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු
		මහා භාණ්ඩාගාරයේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2021 නොවැම්බර් 16 දින නිකුත් කරන ලද ආයතනික පාලනය සහ රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා වන මෙහෙයුම් අත්පොත පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශයේ 4.2(h) වගන්තියට අනුව මෙම කමිටුව අවම වශයෙන් මාස තුනකට වරක් රැස්විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 2019, 2020 සහ 2021 කාලය තුළ සමාගම විසින් විගණන කමිටු රැස්වීම් පවත්වා නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3

17.2.4	හෙලන්කෝ හොටෙල්ස් ඇන්ඩ් ස්පා (පුද්ගලික) සමාගම	17.2.4(අ)ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		සමාගම විසින් ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
18	පරිසර අමාත්‍යාංශය	
18.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
18.1.1	ශ්‍රී ලංකා භූ විද්‍යා ආයතනය	18.1.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ සංයුක්ත සැලැස්ම පිළියෙල කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.5(අ)
18.1.2	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය	18.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) රු.1,083,333 ක් වැය කර තණකොල කපන යන්ත්‍ර 60 ක් රු.1,083,333 ක් (Bush cutter) 2021 දෙසැම්බර් 27 දින මිලදීගෙන තිබුණු අතර 2022 අප්‍රේල් 7 දින සිදුකරනු ලැබූ භෞතික පරීක්ෂාවේදී ඉන් යන්ත්‍ර 55 ක් භාවිතා නොකර මාස 04 කට අධික කාලයක් නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.
		(II) 2021 වර්ෂය තුළදී රු.7,420,000 ක් වැය කර මිලට ගෙන තිබූ පරිසර නියමු කැප්වලින් සියයට 84.53 ක් එනම් රු.6,272,000 ක් වටිනා කැප් 2022 මාර්තු 18 දින වන විටත් අදාළ කාර්යය වෙනුවෙන් යොදවානොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5
18.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
18.2.1	ජීඑස්එම්බී තාක්ෂණ සේවා (පුද්) සමාගම	18.2.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.2 ඡේදයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කර නොතිබුණි. වටිනාකම රු.127,138,489 ක් වූ භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද රු.3,386,251 ක් වටිනා භාණ්ඩ මිලදී ගෙන තිබූ අතර ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම යාවත්කාලීන කර නොතිබුණි.
		(II) දේශගුණ සුහුරු වාරි කෘෂිකර්ම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ වැව් 75 ක ඉංජිනේරු මිනුම් කටයුතු කිරීම සඳහා රු.43,954,503 ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් සමාලෝචිත වර්ෂයේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් සමාගම වෙත ලබා දී තිබූ අතර මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ සිදු කළ යුතු සියළුම වැඩ කොටස් මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතියක් මත බද්ධ ව්‍යාපාර ගිවිසුමක් මත වෙනත් සමාගමකට ලබා දී තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1

19	ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශය	
19.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
19.1.1	ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය	19.1.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>2020-2025 සඳහා සංයුක්ත සැලැස්මට අනුව ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව යටතේ “සැමට ජලය” සංකල්පය සමඟ ඒකාබද්ධව වසර සඳහා 301,762 ක නව සම්බන්ධතා ඉලක්කයක් ස්ථාපිත කර තිබූ අතර පසුව එම ඉලක්කය වසර තුළදී 215,000 දක්වා සංශෝධනය කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂය තුළ නව සම්බන්ධතා 192,087ක් ලබා දී තිබුණි. එසේ වුවද, පෙර වසරට සාපේක්ෂව නව සම්බන්ධතා සංඛ්‍යාව සියයට 56 කින් වැඩි වී තිබුණද, 2019 සිට 2020 දක්වා වර්ධනයට සාපේක්ෂව 0.06 ක සෘණ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන පෙර වසරට සාපේක්ෂව මනුෂ්‍ය අලෙවි ආදායම වැඩි වී ඇත්තේ සියයට 0.1 කින් පමණි. ඊට අමතරව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ විශාල මලාපවහන ව්‍යාපෘති තුනක් ක්‍රියාත්මක වන අතර, ඒ වන විටත් මහා පරිමාණ මලාපවහන ව්‍යාපෘති තුනක් අවසන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වසර අවසානයේදී මුළු ජනගහනයෙන් සියයට 2.08 ක ආවරණයක් පමණක් සැපයීමට මණ්ඩලයට හැකි වූ අතර සියයට 2.1 ක පෙර වසරේ ඉලක්කය පවා සපුරා ගැනීමට මණ්ඩලයට නොහැකි වී තිබූ බව එයින් පෙන්නුම් කරයි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		19.1.1 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) වර්ෂය ආරම්භයට පෙර අනුමැතිය ලබා ගත යුතුව තිබුණද, 2021 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කර රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් අනුමත කර තිබුණේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කර මාසයකට පසු 2022 පෙබරවාරි 01 දිනදීය.
		(II) මණ්ඩලය විසින් සපයනු ලැබූ තොරතුරුවලට අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ විදේශීය මූල්‍යන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති විසි දෙකක් (22) ක්, දේශීය මූල්‍යන ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති එකොළොස් (11) ක් සහ මහා පරිමාණ මලාපවහන ව්‍යාපෘති තුනක් (03) ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ඒ අතරින් ව්‍යාපෘති විසිපහකින් (25) අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ලබාගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.
		(III) 2021 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව, මහා පරිමාණ විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති පහක්, බිලියන 3.5 ක ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘති ඇතුළුව දේශීය බැංකු අරමුදල් ව්‍යාපෘති හයක් සහ උපයෝගීතා මාරු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ උතුරු, මධ්‍යම සහ ඌව පළාත්වල ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ අපේක්ෂිත ප්‍රගතිය ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී තිබුණි.
		(iv) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ව්‍යාපෘති නවයක් (09) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසන් වන විටත් ආරම්භ කර නොතිබුණි.
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
		19.1.1(ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) කළුතර අල්විස් පෙදෙසේ භූගත ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා එකම ප්‍රමාණපත්‍ර අයිතම වෙනුවෙන් අවස්ථා දෙකකදී සකස් කරන ලද ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු දෙක අතර සියයට 18.3 ක වැඩිවීමක් නිරීක්ෂණය විය. එබැවින් ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ විශ්වසවන්තභාවය සැකසහිතවේ. තවද, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ අකාර්යක්ෂමතාව හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීමට වසරකට ආසන්න කාලයක් ගතවී තිබුණි. ඊට අමතරව

		කොන්ත්‍රාත්තුවේ විෂය පථය නිසියාකාරව හඳුනා නොගැනීම හේතුවෙන් විවලාසනා නියෝග සඳහා රු. 3,736,057ක අතිරේක ගෙවීම් සිදු කර තිබුණි. තවද, ව්‍යාපෘතිය 2020 සැප්තැම්බර් 15 වන දින ප්‍රදානය කර තිබූ අතර මාස තුනක් ඇතුළත අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2021 ඔක්තෝබර් 20 වන විටත් අපේක්ෂා කළ පරිදි කොන්ත්‍රාත්තුව සම්පූර්ණ කිරීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් මණ්ඩලය විසින් කාල දිගුවන් දෙකක් ලබා දී තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මණ්ඩලය විසින් ලබා දී තිබූ රු. මිලියන 14.8 ක අත්තිකාරම් මුදලින් 2021 ජූලි 31 වන විටත් රු. මිලියන 3.8 ට සමාන මුදලක් පමණක් අය කර ගෙන තිබුණි.
		(II) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.3.1 වගන්තියට අනුව, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අවසන් කර සහ වන්දි, උපයෝගිතා නැවත ස්ථානගත කිරීම ඇතුළුව නැවත පදිංචි කිරීමේ ගැටළු සහ ව්‍යාපෘතිය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් කරුණු සම්පූර්ණ කර ඇති බවට මණ්ඩලය සෑහීමකට පත්විය යුතුව තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ගම්පහ අත්තනගල්ල සහ මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල යෝජනා ක්‍රමය සඳහා නැවත පදිංචි කිරීම් සහ ජල කුළුණු ඉදිකිරීම සඳහා යෝජිත ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම, ලබා දී ඇති 2 වැනි කාල දිගුවේ කාලය ඉකුත් වී ඇතත් සම්පූර්ණ කර නොතිබූ බව නිරීක්ෂණය විය.
		(III) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 6.3.3(ආ) වගන්තියට පටහැනිව, කාර්තීව වැඩහාර නිලධාරී කාර්යාලය පුළුල් කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාළ ලංසු විවෘත කිරීමට දින 48ක කාලයක් ගත කර තිබූ අතර ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 7.8.6 වගන්තියට පටහැනිව සාරානුකූල ප්‍රතිචාරාත්මක ලංසුකරුට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර නොතිබුණි.
		(IV) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 5.4.4 වගන්තියට පටහැනිව, වලංගු ලිඛිත ගිවිසුමකට එළඹීමකින් තොරව 2021 ජනවාරි 01 දින සිට 2021 ජූනි 30 දක්වා රුපියල් 1,417,515 ක මුදලක් ගාල්ල කළමනාකාර කාර්යාලය සෘජුවම සැපයුම්කරුවන් වෙත ගෙවා තිබුණි. එසේම ඒ අතරින් අවස්ථා 6 කදී නිදහස් කරන ලද රු.223,000 කට සමාන මුදලක් 2021 ජූනි 30 වන විටත් අදාළ සැපයුම්කරු විසින් පියවා නොතිබුණි.
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.7
		19.1.1 (ඇ) අයවැය පාලනය
		අයවැය සහ සත්‍ය ආදායම් සහ වියදම් අතර සියයට 13 සිට සියයට 214 දක්වා වූ සැලකිය යුතු විචලනයන් නිරීක්ෂණය විය. එබැවින් අයවැය කළමනාකරණයේ ඵලදායී මෙවලමක් ලෙස භාවිත කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.4
20	වරාය නාවික හා ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය	
20.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
20.2.1	මාගම්පුර වරාය කළමනාකරණ (පුද්ගලික) සමාගම	20.2.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		ප්‍රසම්පාදන කාර්ය සංග්‍රහය හා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ අරමුණු අනුව ප්‍රසම්පාදනයකදී වඩාත් යහපත් වූ විනිවිදභාවයක් හා මනා පරිපාලනයක් පැවතීම තහවුරු කිරීමට සමාගම වගබලා ගත යුතු වුවත්, සමාගම විසින් 2020 වර්ෂයේදී ආයතනයේ නීතිමය කටයුතු සඳහා පෙනී සිටින නීතිඥ සමාගමකට රු.7,250,000 ක මුදලක් සහ 2021 වර්ෂයේදී නීතිඥ සමාගම්වලට රු.3,005,000 ක් නීති වියදම් ලෙස ගෙවා තිබුණ ද, එම නීතිඥයන් තෝරා ගැනීමේදී විනිවිදභාවයකින් හා මනා පරිපාලනයකින් යුක්ත ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරන ලද බවට තොරතුරු හා සාක්ෂි විගණනයට ඉදිරිපත් නොවුණි. එසේම අදාළ නීති උපදේශක සමාගම සමඟ එළබෙන ලද ගිවිසුම් ද විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොවුණි.

20.2.2	සීමාසහිත ලංකා නැව් සංස්ථාව	20.2.2.(අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම										
		සමාගමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූයේ මුහුදු මාර්ගයෙන් භාණ්ඩ, තැපැල් සහ මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ නැව් හිමිකරුවන්, නැව් සහ යාත්‍රා වල වරලත්නැව් තැරැව්කරුවන්, නැව් නියෝජිතයන් සහ වෙනත් අනුබද්ධ සේවාවන් ලෙස ව්‍යාපාර කරගෙන යාමයි. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද නියැදි විගණන පරීක්ෂණ වලදී පහත සඳහන් අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.										
		<p>(I) 2016 ජනවාරි 21 දිනැති අංක අමප/16/0035/737/003 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව සහ 2005 මැයි 06 දිනැති අංක 415 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ විධිවිධානවලට අනුව, සියලුම රාජ්‍ය ආයතන භාණ්ඩ ආනයනය කළ යුත්තේ සමාගම හරහා වන අතර එහිදී සමාගම, රාජ්‍ය ආයතනවලට ද ප්‍රමුඛත්වය ලබා දිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, 2018 ජනවාරි 01 සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රාජ්‍ය අංශයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ අවස්ථා ගණන පරීක්ෂා කිරීමේදී, සමාගම හරහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ අවස්ථා ගණන සාපේක්ෂව අඩු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය විය. විස්තර පහත දක්වා ඇත.</p> <table border="1" data-bbox="845 817 1125 974"> <thead> <tr> <th>වර්ෂය</th> <th>වාර ගණන</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>1981</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1790</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2172</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1533</td> </tr> </tbody> </table>	වර්ෂය	වාර ගණන	2018	1981	2019	1790	2020	2172	2021	1533
වර්ෂය	වාර ගණන											
2018	1981											
2019	1790											
2020	2172											
2021	1533											
		(II) රාජ්‍ය අංශයේ ආයතන දොළහක් 2020 නොවැම්බර් 01 සිට 2021 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය තුළ භාණ්ඩ මෙට්‍රික් ටොන් 4,712,210 (ආනයන වාර ගණන 8,195) ක් ආනයනය කර ඇත. එයින් මෙට්‍රික් ටොන් 4,520,732ක් එනම් මුළු ප්‍රමාණයෙන් සියයට 95.9ක් ආනයනය කර ඇත්තේ විදේශීය නැව් සමාගම් විසින් වන අතර, මෙට්‍රික් ටොන් 191,478 ක් පමණක් සංස්ථාවේ නෞභාර පත් මත ආනයන කර තිබුණු අතර එය මුළු ආනයන ප්‍රමාණයෙන් සියයට 4.1 ප්‍රමාණයක් විය. ඒ අනුව මේ පිළිබඳව අදාළ බලධාරීන් දැනුවත් කිරීමට සහ සමාගම හරහා ආනයන ප්‍රමාණය වැඩි කර ගැනීමට කටයුතු කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.										
		(III) ඉහත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රගති වාර්තාව 2022 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා අනුමත ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සමඟ පරීක්ෂා කිරීමේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.										
		(i) ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ භෞතික ඉලක්ක (වාර ගණන, ප්‍රමාණය සහ යෙදවීම් සංඛ්‍යාව) දක්වා නොතිබුණි.										
		(ii) බත්තල් සඳහා ඇඬිරස් කොමිස් 690 කින් ඉහළ ගොස් ඇති අතර ආදායම් මූලාශ්‍ර නිසි ලෙස ඇස්තමේන්තු නොකිරීම හේතුවෙන් සම්පූර්ණ බහාලුම් පැටවීම (FCL) සහ බහාලුම් තොග වලට වඩා අඩු (LCL) භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සියයට 397 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.										
		(iii) භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය පිළිබඳ ඇමතුම් කොමිස් රු. මිලියන 95.35 කින් ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කළද, ඉලක්කයේ ප්‍රගතිය සියයට 0 ක් විය.										
		(iv) ගල් අඟුරු යාත්‍රා වලින් ලබන කුලී ආදායම ලෙස රු. මිලියන 2,246 ක් එකතු කර තිබුණද, ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීමේදී එවැනි ක්‍රියාකාරකමක් හඳුනා ගෙන නොතිබුණි.										
		(v) ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහා ගල් අඟුරු ප්‍රවාහනයෙන් රු.මිලියන 2,085.42ක් ලබා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති අතර,										

		එයින් සියයට 21ක් (රු.මිලියන 439.78) ඉලක්කයක් ලභාකර ගෙන ඇත.
		(vi) පාරිභෝගික භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය, Door Delivery සහ Pick up මගින් රු.මිලියන 22 ක් උපයා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණද, එකතු කර ගෙන තිබුණේ සියයට 78ක් (රු. මිලියන 17.24) පමණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
20.2.3	ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සමාගමේ සහ එහි පරිපාලිතය	20.2.3 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති හා අංක 01/2021 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 2.3 පරිච්ඡේදය අනුව, ව්‍යාපාරික පරිසරයේ වෙනස්කම්වලට අනුකූලව උපායමාර්ගික සැලැස්ම වර්ෂයෙන් වර්ෂය සමාලෝචනය කරමින් එකිනෙකට සම්බන්ධවන පරිදි (Rolling Plan) සෑම වසරකම යාවත්කාලීන කර ඊළඟ වර්ෂය ආරම්භ වීමට දින 15 කට පෙර භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය. කෙසේ වුවත්, සමාගම 2022/23 ආවරණය වන පරිදි උපායමාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
		20.2.3 (ආ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මගින් මූල්‍ය හා භෞතික ඉලක්ක පැහැදිලිව හඳුනාගත යුතු වුවද, 2021/22 වසර සඳහා සකස් කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළින් එවැනි ඉලක්ක ආවරණය කර නොතිබුණි.
		(II) අමාත්‍යාංශයට සකස් කර ඉදිරිපත් කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ, අඛණ්ඩ වැඩසටහන් හඳුනාගෙන තිබුණු අතර සමාගම සඳහා සකස් කළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ මෙම වැඩසටහන් හඳුනාගෙන නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
21	තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය	
21.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
21.1.1	ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය	21.1.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ රසායනාගාරයක් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා කොළඹ පිහිටි තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් 2021 සැප්තැම්බර් 01 දින සිට 2023 අගෝස්තු 31 දින දක්වා වසර 02ක කාලයක් සඳහා මසකට රු. 950,000 ක් ගෙවීම් කිරීමට බදු පදනම මත ලබාගෙන තිබූ අතර එහිදී රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ සඳහන්ව විධිවිධාන අනුගමනය කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.4
21.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
21.2.1	ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය	21.2.1(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම
		2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති අංක 01/2021 චක්‍රලේඛයේ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පිළිබඳ මෙහෙයුම් අත්පොතෙහි 6.6 පරිච්ඡේදය. මූල්‍ය වර්ෂය අවසන් වී දින හැටක් (60) ඇතුළත වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් කෙටුම්පත් විගණකාධිපති වෙත භාර දිය යුතු වුවද, සමාගම දින 425 කට පසු මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1

		21.2.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන කලමනාකරණය
		<p>(I) සමාගම සඳහා කුලී ගොඩනැගිල්ලක් ලබා ගැනීමට ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ප්‍රසම්පාදන කමිටුව සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පත් කිරීමේදී 2006 ජනවාරි 25 දිනැති ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජිතායතනයේ අංක 08 දරන ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජිතායතනයේ වක්‍රලේඛයේ රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයේ 2.8.3 මාර්ගෝපදේශයේ විධිවිධානවලට සමාගම අනුකූල වී නොතිබුණි.</p> <p>තවද, සමාගමේ සභාපතිවරයා 2020 දී මෙම ප්‍රසම්පාදනය සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව පත් කිරීමට අනුමත කරන ලද අතර ගොඩනැගිල්ලේ භෞතික පරීක්ෂණයට සහභාගී වී තිබූ අතර සාකච්ඡා කමිටුවේ සභාපති ලෙස ද කටයුතු කර තිබුණි.</p> <p>එමෙන්ම 2021 වර්ෂයේදී අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස අමාත්‍යාංශ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව අනුමත කර අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කිරීම විගණනයේදී නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(II) ජාතික ප්‍රසම්පාදන නියෝජිතායතනය විසින් නිකුත් කරන ලද 2006 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 08 දරන NPA වක්‍රලේඛයට අනුව , සියලුම ප්‍රසම්පාදන භාණ්ඩ, වැඩ සහ සේවා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කළ යුතුය.</p> <p>ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකර ගිවිසුම්වලට එළඹීමකින් තොරව සමාගම විසින් ආරක්ෂක, පිරිසිදු කිරීම සහ තේ සේවාවන් ලබාගෙන තිබුණි.</p> <p>තවද, වර්ෂය සඳහා පිළිවෙලින් රුපියල් 1,049,069, රු. 2,025,325 සහ රු.1,042,907 ගෙවා තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
22	කාන්තා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබලගැන්වීමේ අමාත්‍යාංශය	
22.1.	රාජ්‍ය සංස්ථා	
22.1.1	සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය	22.1.1 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		<p>ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මට අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සඳහා රු.5,000,000ක් හා ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා රු.3,800,000ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණ ද ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් පිළිවෙලින් සියයට 100 ක හා සියයට 48 ක ප්‍රතිපාදන ඉතිරිව තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
22.1.2	ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය	22.1.2 (අ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>(I) අධිකාරිය පිහිටුවා වසර 20 ක් ගත වූ පසුව 2019 ඔක්තෝබර් 29 දින අනුමැතිය ලැබී ඇති ජාතික ළමා ආරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය 2022 මැයි 05 විගණන දින වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබීම හේතුවෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තිය ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය නීතිමය, පරිපාලනමය හෝ වෙනත් සංශෝධන නිර්දේශ කිරීමේ කාර්යයන්, ළමා අපවාර වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ආණ්ඩුවට උපදෙස් දීම ඇතුළු ඊට අනුගාමික කාර්යයන් ද ඉටු වී නොතිබුණි.</p>
		<p>(II) ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට ලැබෙන පැමිණිලි නීතිය බලාත්මක කිරීමේ අංශය මගින් පොලිස් අංශය, විමර්ශන අංශය, මනෝසමාජීය අංශය සහ</p>

		<p>නීති අංශය වෙත යොමුකරනු ලබන අතර 2011 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා අධිකාරිය වෙත වාර්තා වී ඇති පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 100,592 කින් නොවිසඳී ඉදිරියට ගෙනවිත් තිබූ පැමිණිලි සංඛ්‍යාව 47,136 ක් එනම් මුළු පැමිණිලි වලින් සියයට 46 ක් විය. 2020 හා 2021 වර්ෂවල ක්‍රියාකාරී සැලසුම් තුළ අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් වන පැමිණිලි විසඳීමේ කාර්යභාරය ඇතුළත් කර නොතිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ දිස්ත්‍රික්ක 25 තුළින්ම වර්ග 28 කට වෙන්කල හැකි අපවාර හා භිංසන 11187 ක් ලැබී තිබූ අතර එම අපවාර සඳහා නොපමාව ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු වුවද එම අපවාර 7492 ක් සම්බන්ධයෙන් විගණන දින වන විටත් අවසන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.</p>
		<p>(III) අධිකාරිය පිහිටුවා වසර 22 ක් ගත වී ඇතත් පනත ප්‍රකාරව ජාතික දත්ත පදනමක් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
23	ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය	
23.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
23.1.1	ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය	23.1.1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		<p>(I) 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක PED 12 දරන පොදු ව්‍යාපාර චක්‍රලේඛයේ 5.1.1 ඡේදය ප්‍රකාරව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත යාවත්කාලීන කරන ලද සංයුක්ත සැලැස්මෙහි පිටපත් සමග යාවත්කාලීන කරන ලද වාර්ෂික අයවැය විගණකාධිපතිවරයා වෙත සෑම මුදල් වර්ෂයක් ආරම්භයට අවම වශයෙන් දින 15 කට පෙර ලබා දියයුතු වුවත් 2021 මුදල් වර්ෂය ආරම්භවීමෙන් මාස 07ක් පමණ ප්‍රමාදයකින් පසුව මණ්ඩලයේ සංයුක්ත සැලැස්ම විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.</p>
		<p>(II) PED /12 චක්‍රලේඛයේ 5.1.1 ඡේදය ප්‍රකාරව සංයුක්ත සැලැස්මක්, වසර තුනකට නොඅඩු කාලපරිච්ඡේදයක් සඳහා බලාත්මක යාවත්කාලීන සැලැස්මක් විය යුතු වුවත් මණ්ඩලය 2021 වර්ෂය සඳහා පමණක් සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙළ කර තිබුණි. තවද, සංයුක්ත සැලැස්මක ඉතා වැදගත් අංග වන ආයතනය සතු වර්තමාන සම්පත්, සංවිධාන ව්‍යුහය, SWOT විශ්ලේෂණය සහ අනුරූප වර්ෂ තුනක මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵලවල සමාලෝචනයක් 2021 වර්ෂය සඳහා පිළියෙළ කර තිබුණු සංයුක්ත සැලැස්මෙහි ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
		23.1.1 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		<p>(I) සමාලෝචිත වර්ෂයට අදාළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම 2021 වර්ෂය ආරම්භයේ සිට මාස 09 ක ප්‍රමාදයකින් පසුව පිළියෙළ කර විගණකාධිපතිවරයා වෙත යොමු කර තිබුණු අතර එය 2021 වර්ෂය සඳහා පිළියෙළ කල සංයුක්ත සැලැස්ම සමග අනුකූල නොවුණි.</p>
		<p>(II) 2021 ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම එහි ප්‍රගති වාර්තාව සමග සංසන්දනය කිරීමේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.</p>
		<p>(i) ක්‍රියාකාරකම් 73 ක් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු අතර ප්‍රගති වාර්තාවේ ඇතුළත් ක්‍රියාකාරකම් 05 ක් 2021 ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් කර නොතිබුණි.</p>
		<p>(ii) ආයෝජන මණ්ඩලයට අයත් නොවන අරමුදල්වලින් (ඇතැම් අමාත්‍යාංශවලින්) සිදු කර තිබෙන ක්‍රියාකාරකම් 04 ක්, එවැනි ක්‍රියාකාරකම් බාහිර පාර්ශවයන් විසින් සිදු කරනු ලැබ එවැනි ක්‍රියාකාරකම් අවසන් කර හෝ 2020 වර්ෂයේ සිට අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කර හෝ නොතිබුණද, 2021 ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ හා එහි ප්‍රගති වාර්තාවේ 2021 වර්ෂය සඳහා වූ අයවැය වෙන් කිරීම සමග එම ක්‍රියාකාරකම් හා එහි ප්‍රගතිය ඇතුළත් කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3</p>

24	කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය	
24.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
24.2.1	ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා ඒජන්සි සමාගම	24.2.1 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2003 ජූනි 02 දිනැති අංක PED/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේඛයේ 6.5.1 වගන්තිය හා 2004 පෙබරවාරි 24 දිනැති අංක 1/2004 දරන මහා භාණ්ඩාගාරයේ වකුලේඛය ප්‍රකාරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවද, සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2022 මැයි 24 දින දීය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1
25	කුසලතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය	
25.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
25.2.1	ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ (පුද්) සමාගම	25.2.1 (අ) ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම
		2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පිළිබඳ මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශ අත පොතෙහි 6.6 ඡේදය. ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින හැටක් (60) ක් ඇතුළත ගිණුම් වාර්තා විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු නමුත්, 2022 මාර්තු 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂයේ ගිණුම් ඉදිරිපත් කර තිබුණේ මාස 03 දින 23 ක් ප්‍රමාද වී 2022 සැප්තැම්බර් 23 දින දීය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7
26	ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය	
26.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
26.1.1	ජාතික තරුණ සේවා සභාව	26.1.1. (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		(I) සමාලෝචිත වර්ෂයේ පවත්වන ලද “බී හැපි විත් යුත්” වැඩසටහන සඳහා ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශයන් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ට්‍රැක් රථයක සවි කරන ලද වීඩියෝ වොල් එකක් කුලී පදනම මත ලබාගැනීම වෙනුවෙන් 2021 ඔක්තෝබර් 07 දින දක්වා දිනකට රු.60,500 ක් බැගින් දින 14 ක් වෙනුවෙන් රු. 847,000 ක් ගෙවා තිබුණි.
		(II) ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් නිසි සැලසුමකින් තොරව 2021 දෙසැම්බර් මස රු.ලක්ෂ 240 කට අධික වටිනාකමකින් යුත් මිලදී ගන්නා ලද භාණ්ඩ රාශියක් වර්ෂයකට ආසන්න කාලයක් හෙයින් තුඩුව පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ ගබඩා කර තිබුණි. එම භාණ්ඩ තුළ වගකීම් කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉකුත් වූ එකතුව රු. 1,720,377 ක් වූ Sony Hi Fi System 23 ක් හා මුළු වගකීම් කාලයෙන් අඩක් ඉකුත් වූ එකතුව රු. 3,454,922 ක් වූ රූපවාහිනී හා මල්ටි මීඩියා ප්‍රොපෙක්ටර් 46 ක් හා රු. ලක්ෂ 120 ක් වටිනා කිලෝ ග්‍රෑම් 25 ක රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර හා රෙදි වියලන යන්ත්‍ර 03 බැගින් මිලදී ගෙන තිබූ අතර, එම යන්ත්‍ර භාවිතා කිරීමකින් තොරව නිෂ්ක්‍රීයව පැවතුණි.
		(III) 2021 වර්ෂය තුළදී ජාතික තරුණ සේවා සභාව විසින් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමකින් තොරව සී/ස ශ්‍රී ලංකා තරුණ සේවා පෞද්ගලික සමාගමට ලබාදී තිබූ රු. 3,045,700 ක් වටිනා මුද්‍රණ ඇනවුම් 08 ක් සමාගම විසින්

		<p>බාහිර ආයතන මගින් ඉටුකරවාගෙන සියයට 10 සිට සියයට 108 දක්වා වූ ලාභ ආන්තිකයක් තබාගෙන තරුණසේවා සභාවට එකතුව රු. 3,886,370 ක වටිනාකමකට ලබාදී තිබුණි.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
26.1.2	ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය	<p>26.1.2 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p>
		<p>2016 අංක 01 දරන ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් නියෝග 7 (xi) ප්‍රකාරව සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
26.1.3	ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුව	<p>26.1.3.(අ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p>
		<p>කමිටුව විසින් සංයුක්ත සැලැස්මක් සකස් කර නොතිබුණි</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		<p>26.1.3 (ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම</p>
		<p>2021 වර්ෂය සඳහා නියමිත කාලසීමාවන් තුළ ළඟා කරගත හැකි ඉලක්ක හා අරමුණු ඇතුළත් අනුමත ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් කමිටුව විසින් සකස් කර නොතිබුණි.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2</p>
26.1.4	සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරිය	<p>26.1.4. (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p>
		<p>ශ්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 2006 1.2.1 (අ) ඡේදයේ සුගතදාස ජාතික ක්‍රීඩා සංකීර්ණ අධිකාරියේ පිරිසිදු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත් කාලය 2020 නොවැම්බර් 30 දිනෙන් අවසන් වී තිබුණද ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශය ප්‍රකාරව ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකර නව සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා නොගෙන 2022 සැප්තැම්බර් 30 තෙක් සේවාවන් ලබා ඒ සඳහා සමාලෝචිත වර්ෂයේදී රු.මිලියන 6.4. ක වියදමක් සිදුකර තිබුණි.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.7</p>
26.1.5	ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ සම්මේලනය	<p>26.1.5 (අ) අයවැය පාලනය</p>
		<p>ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ සම්මේලනය 2021 වර්ෂය සඳහා අයවැය සකස් කර නොතිබුණි. එබැවින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සම්මේලනයේ මූල්‍ය පාලනය ඇගයීමට ලක් කිරීමට නොහැකි විය.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1</p>
26.1.6	ශ්‍රී ලංකා බැඩ්මින්ටන් සංගමය	<p>26.1.6 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p>
		<p>සංගමයේ අනාගත දිශානතිය නිශ්චය කරන ක්‍රමෝපායන් හා තාත්විකව ඉටුකර ගත හැකි ඉලක්ක ඇතුළත් සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කර විධායක කමිටුව මගින් අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2</p>
26.1.7	ශ්‍රී ලංකා සුමෝ සම්මේලනය	<p>26.1.7 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම</p>
		<p>2016 අංක 01 දරන ජාතික ක්‍රීඩා සංගම් රෙගුලාසියේ 7 (xi) වගන්තියට අනුව, සම්මේලනය විසින් සංයුක්ත සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.</p> <p>154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1</p>

		26.1.7 (ආ) අයවැය පාලනය
		ශ්‍රී ලංකා සුමෝ සම්මේලනය 2021 වර්ෂ සඳහා අයවැයක් පිළියෙල කර නොතිබුණි. එබැවින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ සම්මේලනයේ මූල්‍ය පාලනය ඇගයීමට ලක් කිරීමට නොහැකි විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.2
26.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
26.2.1	සී/සශ්‍රී ලංකා තරුණසේවා පුද්ගලික සමාගම - 2021/ 2022 (ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තාව)	26. 2 .1 (අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		සංයුක්ත සැලැස්මක් සහ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කර අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය මගින් අනුමත කරවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 2.2(ඇ)
		26.2.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		සමාගම විසින් 2020/2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමට කටයුතු නොකර ඊට පටහැනිව අපන ශාලාවේ මිලදී ගැනීම් සඳහා රු. මිලියන 3ක් වැය කර තිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 2.2(ඇ)
27	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය	
27.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
27.1.1	ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ හා එහි පරිපාලිත සමාගම්	27.1.1(අ) සංයුක්ත සැලැස්ම
		නියමිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, පැහැදිලිව නිර්වචනය කරන ලද ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක (KPIs) ක්‍රියාත්මක බව සහතික කිරීම සහ එම සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව සමාලෝචනය කිරීම සහ අවශ්‍ය සෑම තැනකදීම නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සඳහා රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා ආයතනික පාලනය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශවල 2.3 ඡේදයට අනුව, 2021 - 2025 සහ 2022 - 2026 කාලය සඳහා උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් සකස් කර විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.2
		27.1.1(ආ) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට සහ ප්‍රගති වාර්තාවට අනුව කාර්යාංශයේ අංශ 05ක් සඳහා පවරා ඇති රු.29,750,000 ක ඇස්තමේන්තු වටිනාකමට ඉලක්කගත ක්‍රියාකාරකම් 26 ක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රගතියක් වාර්තාවී නොතිබුණි. මෙම තත්ත්වය කාර්යාංශයේ සමස්ත කාර්ය සාධනයට දැඩි ලෙස බලපා ඇත. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.3
		27.1.1.(ඇ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම
		2021 වර්ෂය සඳහා සකස් කරන ලද ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මට අනුව, මිලදීගැනීමට බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩවල ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.424,519,369කි. කෙසේවෙතත්, 2021 වර්ෂය තුළ මිල දී ගත් සත්‍ය භාණ්ඩවල වටිනාකම රු.293,264,520 ක් පමණක් වූ අතර එය නියෝජනය කරන්නේ මුළු ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකමෙන් සියයට 69.08 ක් පමණි. මේ අනුව, ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තාර්කික පදනමක් මත සකස් කර ක්‍රියාත්මක කර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය. 154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.6

27.1.2	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සහ එහි පරිපාලිත සමාගම්	<p>27.1.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>අධිකාරියේ 2021 වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මට අනුව ප්‍රධාන කාර්යාලය විසින් රු.5,160,000 ක ප්‍රතිපාදනයක් යටතේ Intel-3, Intel-5, Intel-7 පරිගණක යන්ත්‍ර 25 ක් මිලදී ගැනීමට සැලසුම් කර තිබුණ ද, රු.7,719,450 ක් වැයකර පරිගණක යන්ත්‍ර 54 ක් මිලදී ගෙන තිබුණි. තවද, රු.7,390,000 ක ප්‍රතිපාදනයක් යටතේ Intel-5, Intel-7 ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍ර 45 ක් මිලදී ගැනීමට සැලසුම්කර තිබුණද, ලැප්ටොප් පරිගණක යන්ත්‍ර 61 ක් රු.14,690,658 කට මිලදී ගෙන තිබුණි. ඒ අනුව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මේ ඇතුළත් ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා රු.9,800,000 ක් වැයකර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
27.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
27.2.1	සෙන්ට්‍රල් ඉංජිනියරින් සර්විසස් (පුද්ගලික) සමාගම	<p>27.2.1(අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>සමාගමේ ඩබ්ලිව්.පී-2 මූලික කාර්යාලයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව සිදු කරන ලද නියැදි විගණන පරීක්ෂණයේදී, සමාගමට වඩාත් වාසිදායක සහ වඩා හොඳ සේවාවන් ලබා ගැනීම සඳහා සමාගම මූල්‍යමය හා ගුණාත්මකව ශක්‍ය ආකාරයෙන් භාණ්ඩ හා සේවා මිලදී ගෙන නොමැති බව පහත සඳහන් හේතු නිසා අනාවරණය විය.</p> <p>(I) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවල 6.2.2 මාර්ගෝපදේශයට අනුව රු.15,542,729 වටිනාකමකින් යුත් ප්‍රසම්පාදන අවස්ථා 4 ක දී ලංසුකරුවන්ට අවශ්‍ය අවම ලංසු තැබීමේ කාලසීමාව ලබා දීමට අපොහොසත් වීම</p> <p>(II) රු.3,263,270 ක් වටිනා ප්‍රසම්පාදන සම්බන්ධයෙන් අවස්ථා 3කදී ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු සහ සැපයුම්කරුවන් විසින් උසුටා දක්වන ලද මිල ගණන් අතර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය විය.</p> <p>(III) මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම් දිගු කාලයක් සඳහා විවෘත තත්ත්වයෙන් ලබා දෙමින් නිකුත් කර ඇති අතර සැපයුම්කරු සමඟ ගිවිසුම් අත්සන් කර නොමැත.</p> <p>(IV) මධ්‍යගත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමයට අනුගත නොවී, සිමෙන්ති කොට්ට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සමාගමේ මූලික කාර්යාල විසින් මිලදී ගෙන තිබුණි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රු.2,400,894ක අලාභයක් සමාගම විසින් අවස්ථා 04කදී ලබා ඇත.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.5</p>
27.2.2	සී/ස මහවැලි උපදේශක සේවා කාර්යාංශය (පුද්ගලික) සමාගම	<p>27.2.2 (අ) ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම</p> <p>2017 වර්ෂයේදී මොරගහකන්ද සංචාරක බංගලාව සහ නැරඹුම් මැදිරියේ ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් උප කොන්ත්‍රාත් ලබා දීමේදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම නිසා සමාගමට රු.20,200,000 පාඩුවක් සිදුව තිබුණි. 2019 පෙබරවාරි 21 දින පැවති පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කොට මාසයක් තුළ කාරක සභාව වෙත වාර්තා කළයුතු බව නිර්දේශ කර තිබුණි. එම නිර්දේශ ප්‍රකාරව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කර නොතිබුණු අතර, නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා 2020 වර්ෂයේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකර තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.3</p>
28	ධීවර අමාත්‍යාංශය	
28.1	රාජ්‍ය සංස්ථා	
28.1.1	ලංකා ධීවර සංස්ථාවේ ගනුදෙනු වාර්තාව - 2020 හා 2021	<p>28.1.1 (අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීම</p> <p>2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීර්ඩී/12 දරන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර වකුලේබයේ 6:5:1 උප වගන්තිය ප්‍රකාරව ගිණුම් වර්ෂය අවසන් වී දින 60 ක් ඇතුළත මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් 2018 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අඩුපාඩු සහිතව 2022 නොවැම්බර් 24 දින විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 2019, 2020 සහ 2021 යන වර්ෂයන්ට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2022 ඔක්තෝබර් 31 දින වන විටත් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 1.3</p>

		28.1.1 (ආ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		2021 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරකම් 14 ක් සැලසුම් කර තිබුණ ද පහත ක්‍රියාකාරකම් 9 ක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
		(I) මෝදර ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සූර්ය බලශක්ති ඒකකයක් සමඟ ශීතාගාර සංකීර්ණයක් ස්ථාපිත කිරීම.
		(II) සුපිරි අලෙවිසැල් 20 ක් ස්ථාපිත කිරීම
		(III) ව්‍යාපාර සම්පත් සැලසුම්කරණ පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම
		(IV) වරාය පරිශ්‍රයන් තුළ අධිශීතකරණ බහාලුම් ස්ථාපිත කිරීම.
		(V) අනුරාධපුර අයිස් යන්ත්‍රාගාරය අලුත්වැඩියා කිරීම.
		(VI) ෆෝක්ලිෆ්ට් යන්ත්‍ර 2ක් මිලදී ගැනීම.
		(VII) මින්නේරියේ අලුත් අයිස් යන්ත්‍රාගාරයක් ස්ථාපිත කිරීම
		(VIII) උතුරු පළාතේ නව ශීතාගාර සංකීර්ණයක් ස්ථාපිත කිරීම
		(IX) මෝදර මාළු සැකසුම් ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම.
		154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3.1
28.2	රාජ්‍ය සමාගම්	
28.2.1	සීමාසහිත සීනෝර් පදනම	28.2.1(අ) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
		(I) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම හා ප්‍රගති වාර්තාව අනුව ක්‍රියාකාරකම් 06 ක් යටතේ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ධීවර යාත්‍රා, පාවෙන නිවාස බෝට්ටු, පාවෙන අවන්හල් හා විවේක බෝට්ටු යන නිෂ්පාදනයන්ගේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 60 ක් ලෙස දක්වා තිබුණ ද අපේක්ෂිත අයිතම ප්‍රමාණය නිශ්චිතව දක්වා නොතිබීම හේතුවෙන් එම ප්‍රගතිය පිළිබඳ සැඟීමට පත්විය නොහැකිව තිබුණි.
		(II) ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම තුළ යෝජිත මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනය වූ රු.මිලියන 430 න් රු.මිලියන 300 ක් එනම් සියයට 70 ක් වෙන් කර සියලු උපාංග සහිත අඩි 69 ක් දිග ධීවර යාත්‍රා 4 ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද භෞතික ප්‍රගතිය දැක්වීමේදී ඒකක 02 ක් ලෙස දක්වා ප්‍රතිශතය සියයට 100 ක් ලෙස දක්වා තිබුණි. 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත් කළ ප්‍රගති වාර්තාව අනුව යාත්‍රා 02 ක් සඳහා රු.මිලියන 52 ක් වියදම් කර සියයට 17 ක මූල්‍ය ප්‍රගතියක් ලබා තිබුණු බැවින් බෝට්ටු 4 ක් සඳහා රු.මිලියන 300 වෙන්කිරීම අධි ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමක් බව නිරීක්ෂණය විය.
		(III) අඩි 30-32 ක ධීවර යාත්‍රාවක් සැපයීමට රු.මිලියන 1.87 ක් ද පාවෙන නිවාස බෝට්ටුවක් සැපයීමට රු.මිලියන 7.84 ක් ද පාවෙන අවන්හලක් සැපයීමට රු.මිලියන 3.43 ක් ද, අඩි 13.5 ක විවේක බෝට්ටුවක් සැපයීමට රු.මිලියන 1.16 ක් ද මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයන් කර තිබුණ ද එම ව්‍යාපෘති කිසිවක් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
		(IV) විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවලට විකිණීම සඳහා සෘජු හා වක්‍ර ධීවර නිෂ්පාදනයන් ඒකක 800ක් සිදුකිරීමට රු.මිලියන 34.68ක මූල්‍ය ප්‍රතිපාදනයක් කර තිබුණ ද ඇණවුම් ලබා ගැනීම සඳහා අලෙවි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා යොමු නොවීම හේතුවෙන් භෞතික ප්‍රගතිය ඒකක 280 ක් හෙවත් සියයට 35 ක් හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය

		රු.මිලියන 7.31 ක් හෙවත් සියයට 21 ක් පමණක් වී තිබුණි.
	(V)	<p>2021 වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත් කර නොතිබුණු නමුත් වාහන කුලියට දීම හා වාහන එසවීමේ උපකරණයක් සවි කිරීමේ කාර්යයන් සිදු කර අමතර ආදායමක් ලබාගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් මට්ටම්කුලිය යාත්‍රාගනයේ LK 2629 දරන ට්‍රැක් රථය සඳහා වාහන එසවීමේ උපකරණයක් සවිකිරීම සඳහා 2021 පෙබරවාරි 23 දින අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය අනුමත කර තිබුණ ද එවැන්නක් සවිකිරීමට ක්‍රියාකර නොතිබුණු හෙයින් එම අරමුණු ළඟාකරගත නොහැකි වී තිබුණි.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 4.1</p>
		28.2.1 (ආ) ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය
	(I)	<p>ජල දූෂණය අවම කිරීම අරමුණින් ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව හා නාරා ආයතනය එක්ව ඉදිරිපත් කළ වැඩි දියුණු කළ පරිසර හිතකාමී යාත්‍රාවක් හදුන්වාදීම යටතේ විකල්ප ඉන්ධන බලශක්තියක් වන සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන යාත්‍රාවක් කළපු ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීම වෙනුවෙන් 2020 දෙසැම්බර් 28 දින සී-නෝර් පදනම පෞද්ගලික ආයතනයක් සමඟ නියමු ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබුණි. පදනම විසින් නිමකරන ලද අඩි 13 ක් දිග බෝට්ටුවක සූර්යබල පැනලයක් සවිකිරීමට එකඟ වී උක්ත ගිවිසුම අනුව 2020 නොවැම්බර් 01 දිනෙන් ආරම්භකර 2020 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වන මාස දෙකක කාලයක් තුළ නිමකළ යුතුව පැවතුණ ද මාස 04 ක ප්‍රමාදයකින් පසු එනම් 2021 අප්‍රේල් 30 දින වන විට නිමකර තිබුණි. පදනමේ වෙබ් පිටුවේ එහි සාර්ථකත්වය පිළිබඳව දක්වා ඇතුවුම් ලබාගැනීමට කටයුතු කර තිබුණ ද ඇණවුම් කිසිවක් ලැබී නොතිබුණි.</p>
	(II)	<p>අවශ්‍යතාවය නොසලකා මිලදී ගැනීම් හේතුවෙන් 2022 අගෝස්තු 23 දින වන විට ගබඩාවේ පැවති සංචලනය නොවන තොග, සෙමින් චලනය වන තොග හා හානි වූ තොග වටිනාකම් පිළිවෙලින් රු.5,516,287, රු.434,222 හා රු.70,715 ක් වූ අතර 2013 වර්ෂයේ දී මිලදීගෙන තිබුණු රු.3,040,000 ක් වටිනා ධීවර යාත්‍රා සඳහා භාවිතයට ගන්නා මත්ස්‍ය ශිතාගාර 5 ක් භාවිතයට නොගෙන ගබඩාව තුළ රඳවා තිබුණි.</p>
	(III)	<p>සීමාසහිත සී-නෝර් පදනම විසින් උක්ත පෞද්ගලික සමාගම වෙත බදු දී තිබුණු ඉඩමෙන් පර්චස් 100ක් වෙනත් පොදු සමාගමක් වෙත පවරා දීම සඳහා 2020 ජූලි 16 දිනැති අංක අමප20/1042/204/050-1 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. ඒ අනුව 1971 අංක 35 දරන වෙළඳ ව්‍යාපාර (අත්කර ගැනීමේ) පනත යටතේ රජයට පවරා ගත් ආයතනයක් වන සීමාසහිත සී-නෝර් පදනමෙහි අනාගත පැවැත්ම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම වෙනුවට එයට පටහැනිව 2020 ජූලි 01 දිනැති අංක එම්එස්ඊ/ඊආර්ඩී/38/සීඑම්/2020/14 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මුදල්, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විසින් සකසා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.</p> <p style="text-align: right;">154(6) වාර්තාවෙහි යොමුව 3..2</p>


 ධනලත්තී.පී.සී. වික්‍රමරත්න
 විගණකාධිපති

2024 මැයි 15 දින

அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள், கம்பனிகள், வங்கிகள் போன்ற நிறுவனங்கள் (2018 இன் 19 ஆம் இலக்க கணக்காய்வு சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவு தொடர்பான நிறுவனங்கள்) கணக்காய்வின் போது நிறுவன நல்லாளுகை விடயங்களிற்குரியதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் உள்ளடங்கிய கூட்டிணைந்த விஷேட கணக்காய்வு அறிக்கை – 2021

2018 இன் 19 ஆம் இலக்க கணக்காய்வு சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் கீழ் வரும் நிறுவனங்களிற்குரியதாக கணக்காய்வாளர் தலைமையதிபதியினால் அரசியலமைப்பின் 154(6) உறுப்புரை பிரகாரம் பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்க வேண்டிய அறிக்கைகளிற்கிடையில் 2021 நிதி ஆண்டிற்குரியதாக 2023 திசம்பர் 31 திகதி அளவில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள 365 கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் அறிக்கைகளிற்குரியதாக இந்த கூட்டிணைந்த அறிக்கை விநியோகிக்கப்பட்டது.

அங்கு கணக்காய்வு நிறுவனங்களிற்குரிய நல்லாளுகை விடயங்களாக கருதப்படும் பின்வரும் விடயங்களின் கீழ் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களிற்குரிய கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் கணக்காய்வு தலைமை அதிபதி அறிக்கைகளில் உள்ளடங்கப்பட்டுள்ளவாறே கூட்டிணைந்த அறிக்கையொன்றாக இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

- (i) நிதிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிப்பது தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்
- (ii) கூட்டிணைந்த திட்டம் தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்
- (iii) செயல்நடவடிக்கை திட்டம் தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்
- (iv) பெறுகைகள் திட்டம் தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்
- (v) பாதீடு தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்
- (vi) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள்

பயன்பாடு மற்றும் புலனாய்வு இலகுவாகும் வகையில் ஒவ்வொரு கணக்காய்வு நிறுவனங்களும் அவ் வரிசை அமைச்சின் கீழ் கோவையிடப்பட்டு இந்த அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கணக்காய்வு சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் 2021 திசம்பர் 31 திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டிற்காக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை விநியோகிக்கப்பட வேண்டிய 425 நிறுவனங்கள் இனங்காணப்பட்டிருந்ததுடன் 2023 திசம்பர் 31 திகதியளவில் அவற்றின் 365 நிறுவனங்களிற்குரிய 2021 ஆண்டிற்குரிய கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதி அறிக்கை பாராளுமன்றத்திலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த 365 நிறுவனங்களிற்கிடையில் 160 நிறுவனங்களிற்குரிய நல்லாளுகை விடயங்கள் தொடர்பான கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன.

அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள், கம்பனிகள், வங்கிகள் போன்ற நிறுவனங்கள் (2018 இன் 19 ஆம் இலக்க கணக்காய்வு சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவு தொடர்பான நிறுவனங்கள்) கணக்காய்வின் போது நிறுவன நல்லாளுகை விடயங்களிற்குரியதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்காய்வு அவதானிப்புகள் உள்ளடங்கிய கூட்டிணைந்த விஷேட கணக்காய்வு அறிக்கை – 2021

நிறுவனம்		பக்க இல
1.	புத்தசாசன மத மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு	
1.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
1.1.1	காலி மரபுரிமை மன்றம்	87
1.1.2	இலங்கை தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாபனத்தின் கொடுக்கல்வாங்கல்கள்	87
1.1.3	ஜே.ஆர்.ஐயவர்த்தன நிலையம்	87
1.1.4	டவர் ஹோல் மன்றம்	88
1.1.5	இலங்கை தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாபனம்	89
2.	நிதி, பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சு	
2.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
2.1.1	ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபை	90
2.1.2	இலங்கை ஏற்றுமதி கடன் காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனம்	90
2.1.3	இலங்கை பிணையங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழு	91
2.1.4	இலங்கை வீடமைப்பு அபிவிருத்தி நிதிக் கூட்டுத்தாபன வங்கி	91
2.1.5	இலங்கை காப்புறுதி ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் ஆணைக்குழு	91
2.1.6	இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்கும்	92
2.1.7	இலங்கை மதிப்பீட்டாளர் நிறுவகம்	95
2.1.8	வலுவாதார அபிவிருத்திச் சபை	95
2.2	அரசு கம்பனிகள்	
2.2.1	பீஓசி புறொப்பட்டி டெவெலப்மென்ட் அன்ட் மனேஜ்மென்ட் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	95
2.2.2	கன்வில் ஹோல்டிங்ஸ் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	96
2.2.3	என்எஸ்பீ பண்ட் மனேஜ்மென்ட் கம்பனி லிமிட்டட்	96
2.3	அரசு வங்கிகள்	
2.3.1	இலங்கை வங்கி மற்றும் அதன் துணைக்கம்பனிகள்	96
2.3.2	தேசிய சேமிப்பு வங்கி	99
2.3.3	மக்கள் வங்கி மற்றும் அதன் துணைக்கம்பனிகள்	99
2.3.4	பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி	99
3.	பாதுகாப்பு அமைச்சு	
3.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
3.1.1	அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்	99
3.1.2	ரணவிரு சேவா அதிகார சபை	100

3.1.3	ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம்	100
3.1.4	தேசிய அபாயகர ஓளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபை	101
3.1.5	பாதுகாப்புச் சேவைக் கட்டளை மற்றும் பதவிநிலைக் கல்லூரி	102
4.	ஊடக அமைச்சு	
4.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
4.1.1	இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்	102
4.1.2	இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம்	103
4.1.3	தகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு	104
4.1.4	செலசினெ தொலைக்காட்சி நிறுவகம்	104
4.2	அரசு கம்பனிகள்	
4.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட சுயாதீன தொலைக்காட்சி ஊடக வலையமைப்பு	104
5.	நீதி அமைச்சு	
5.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
5.1.1	இலங்கை சட்ட உதவி ஆணைக்கும்	105
5.1.2	குற்றச்செயல்களுக்குப் பலியாக்கப்பட்டோரினதும் சாட்சிகளினதும் பாதுகாப்புக்கான தேசிய அதிகாரசபை	105
5.1.3	மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதியின் முகாமைச்சு சபை	105
6.	சுகாதார அமைச்சு	
6.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
6.1.1	1990 சுவ செரிய மன்றம்	106
6.1.2	தனியார் சுகாதார சேவைகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சபை	106
6.1.3	ஆயுர்வேத மருத்துவ சபை	106
6.1.4	புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் தொடர்பான தேசிய அதிகாரசபை	107
6.1.5	தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகாரசபை	107
6.1.6	அரசு மருந்தாக்கற் பொருட்கள் உற்பத்திக் கூட்டுத்தாபனம்	108
6.1.7	இலங்கை அரசு மருந்தகக் கூட்டுத்தாபனம்	110
6.1.8	இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துக் கூட்டுத்தாபனம்	112
6.1.9	முதியோர்களுக்கான தேசிய மன்றம்	113
6.1.10	ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பொதுவைத்தியசாலை சபை	113
6.2	அரசு கம்பனிகள்	
6.2.1	லங்கா ஹொஸ்பிடல் கோப்பரேசன் பிளஸ்சி மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனி	114
6.2.2	லங்கா ஹொஸ்பிடல் டயக்நோஸ்டிக்ஸ் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	115
7.	போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு	
7.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
7.1.1	வீதிப் பாதுகாப்புக்கான தேசிய மன்றம்	116
7.1.2	தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு	116
7.1.3	தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவகம்	116
7.1.4	இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை	117
7.1.5	வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	117

7.2	அரசு கம்பனிகள்	
7.2.1	லக்திவ பௌறியியல் தனியார் கம்பனி	117
7.2.2	மகநெகும் கென்சல்ரன்சி அன்ட் புறஜெக்ட் மனேஜ்மென்ட் சேர்விஸ் கம்பனி (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	118
8.	மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சு	
8.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
8.1.1	இலங்கை அணுசக்தி சபை	118
8.1.2	இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனிகள்	118
8.1.3	இலங்கை நிலைபெறுதகு வலு அதிகாரசபை	119
8.2	அரசு கம்பனிகள்	
8.2.1	அன்ரி லெகோ மீற்றரிங் கம்பனி (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	120
8.2.2	வரையறுத்த லங்கா கோல் (தனியார்) கம்பனி	120
8.2.3	திருகோணமலை பவர் கம்பனி லிமிட்டட்	120
8.2.4	லங்கா எலக்ட்ரிசுரி கம்பனி (பிறைவேட்) லிமிட்டட் மற்றும் அதன் துணைக்கம்பனி	120
8.2.5	வரையறுத்த தெதுறு ஓயா மினி கைட்றோபவர் (தனியார்) கம்பனி	211
8.2.6	வரையறுத்த கும்பல்கமுவ மினி ஹைட்ரோ (தனியார்) கம்பனி	121
8.2.7	வெஸ்ற் கோஸ்ற் பவர் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	121
8.2.8	வரையறுத்த ஸ்ரீ லங்கா எனர்ஜீஸ் (தனியார்) கம்பனி மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனிகள்	122
8.2.9	வரையறுத்த ஸ்ரீ லங்கா எனர்ஜீஸ் எச்ஆர் (தனியார்) கம்பனி	122
8.2.10	வரையறுக்கப்பட்ட சிலோன் பொற்றோலியம் ஸ்டோரேச் ரேமினல் கம்பனி	122
9.	வார்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப்பாதுகாப்பு அமைச்சு	
9.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
9.1.1	கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைத் தாபனத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல் தெர்டர்பான அறிக்கை	122
9.1.2	ஓத்தியல்பு மதிப்பீட்டிற்கான இலங்கை தராதர அங்கீகார சபை	123
9.2	அரசு கம்பனி	
9.2.1	லங்கா சதொச லிமிடெட் கம்பனி	123
10.	விவசாய அமைச்சு	
10.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
10.1.1	இலங்கை ஹதபிம அதிகாரசபை (இலங்கை பசுமை குடியிருப்பு நில அபிவிருத்தி அதிகாரசபை)	124
10.1.2	இலங்கை தேசிய பட்டினியொழிப்பு பிரசார சபை	124
10.1.3	தேசிய அறுவடைக்கு பிந்திய முகாமைத்துவ நிறுவனம்	125
10.1.4	இலங்கை கமத்தொழில் ஆராய்ச்சிக் கொள்கை சபை	125
10.1.5	தேசிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்தி சபை	125
10.2	அரசு கம்பனி	
10.2.1	வரையறுத்த கொழும்பு கொமர்ஷியல் பசுளைக் கம்பனி	134
11.	காணி அமைச்சு	
11.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
11.1.1	காணி சீர்திருத்த ஆணைக்குழு	135
11.1.2	இலங்கை காணி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம்	135

11.2	அரசு கம்பனி	
11.2.1	காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கம்பனி	135
12.	நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு	
12.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
12.1.1	நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	136
12.1.2	கூட்டு ஆதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபை	137
12.1.3	நகர குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	137
12.1.4	தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை	138
12.1.5	கடல்சார் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை	139
12.2	அரசு கம்பனிகள்	
12.2.1	நகர முதலீட்டு மற்றும் அபிவிருத்திக் கம்பனி	139
12.2.2	வோட்டர்ஸ் ஏஜ் கம்பனி	140
12.2.3	வோட்டர்ஸ் ஏஜ் ரிக்கிரியேசன் கம்பனி	141
12.2.4	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை கட்டிடப் பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல் அறிக்கை	142
13.	கல்வி அமைச்சு	
13.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
13.1.1	இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்	143
13.1.2	இலங்கை சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகம்	143
13.1.3	இலங்கை தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்	144
13.1.4	சுவாமி விபுலானந்த அழகியற்கலை கற்கைகள் நிறுவகம்	144
13.1.5	அநுராதபுரம் பல்கலைக்கழக கல்லூரி	144
13.1.6	மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்	144
13.1.7	கட்புல அரங்கேற்றக் கலைகள் பல்கலைக்கழகம்	144
13.1.8	இலங்கை தொழில் பயிற்சி அதிகார சபை	145
13.1.9	பாலி மற்றும் பௌத்த கற்கை பட்டநிலை பின்படிப்பு நிறுவனம்	145
13.1.10	இலங்கை உயர் தொழில்நுட்பவியல் கல்வி நிறுவகம்	145
13.1.11	பேராதனை பல்கலைக்கழகம்	145
13.1.12	இலங்கை பயோடெக்னோலொஜி நிறுவனம்	146
13.1.13	தேசிய விஞ்ஞான மன்றம்	146
13.1.14	தேசிய பயிலுநர் மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்றுவிப்பு அதிகார சபை	146
13.1.15	தொழில்சார் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்	146
13.1.16	தேசிய விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழு	147
13.2	அரசு கம்பனி	
13.2.1	மெட்ரோபொலிடன் கெம்பஸ் (பிணையால்) வரையறுக்கப்பட்ட கம்பனி	147
14.	பொது நிர்வாக, உள்ளாட்டலுவல்கள் மாகாண சபை	
14.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
14.1.1	இலங்கை உள்ளூராட்சி நிறுவனம்	147
14.1.2	தேசிய மொழிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்	148
14.2	அரசு கம்பனி	
14.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட டிஸ்ரன்ஸ் லேர்னிங் சென்டர்	148

15.	பெருந்தோட்ட அமைச்சு	
15.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
15.1.1	கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்	148
15.1.2	தெங்கு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	149
15.1.3	இலங்கை தேயிலைச் சபை	149
15.1.4	தேயிலை ஆராய்ச்சி சபை	151
15.1.5	சிறிய தேயிலைத் தோட்டங்கள் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	151
15.2	அரசு கம்பனி	
15.2.1	குருநாகல் பிளான்டேசன் லிமிட்டெட்	152
16.	கைத்தொழில் அமைச்சு	
16.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
16.1.1	இலங்கை மட்பாண்டக் கூட்டுத்தாபனம்	154
16.1.2	தேசிய கைப்பணிகள் சபை	154
16.1.3	தேசிய வடிவமைப்பு நிலையம்	154
16.1.4	தேசிய இரத்தினக்கல், ஆபரண அதிகாரசபை	155
16.1.5	இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை	156
16.1.6	இலங்கை கைப்பணிகள் சபை	157
16.2	அரசு கம்பனிகள்	
16.2.1	லங்கா சோல்ட் லிமிட்டெட்	158
16.2.2	லங்கா கனியமணல் கம்பனி	158
16.2.3	லங்கா பொஸ்பேட் கம்பனி	159
16.2.4	பீசீசீ லங்கா கம்பனி	160
16.2.5	வரையறுத்த இலங்கை சலுசல கம்பனியின் 2022 மார்ச் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 13 ஆண்டுகள் காலப்பகுதிக்கான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பான அறிக்கை	160
16.2.6	லிற்றோ காஸ் லங்கா லிமிட்டெட் கம்பனி	161
16.2.7	நெசனல் சோல்ட் லிமிட்டெட்	162
16.2.8	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை அரசு (பொது) வர்த்தக கூட்டுத்தாபனம்	162
17.	சுற்றுலா அமைச்சு	
17.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
17.1.1	இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பணியகம்	163
17.1.2	இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	164
17.2	அரசு கம்பனிகள்	
17.2.1	எயார்போட் அன்ட் ஏவியேஷன் சேவிஸஸ் (ஸ்ரீ லங்கா) (பிறைவேட்) லிமிட்டெட்	165
17.2.2	சினோலங்கா ஹோட்டல் & ஸ்பா (பிறைவேட்) லிமிட்டெட்	165
17.2.3	கனோவின் ஹோட்டல் & ஸ்பா (பிறைவேட்) லிமிட்டெட்	165
17.2.4	ஹெலன்கோ ஹோட்டல் & ஸ்பா (பிறைவேட்) லிமிட்டெட்	166
18.	சுற்றாடல் அமைச்சு	
18.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
18.1.1	இலங்கை புவிச்சரிதவியல் நிறுவகம்	166
18.1.2	மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை	166

18.2	அரசு கம்பனி	
18.2.1	ஜீஎஸ்எம்பீ தொழில்நுட்ப சேவை (தனியார்) கம்பனி	167
19.	நீர் வழங்கல் அமைச்சு	
19.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
19.1.1	தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை	167
20.	துறைமுகங்கள், கப்பல் துறை மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு	
20.2	அரசு கம்பனிகள்	
20.2.1	மாகம்புறு துறைமுக முகாமைத்துவ (தனியார்) கம்பனி	169
20.2.2	சிலோன் சிப்பிங் கோப்பரேஷன் லிமிட்டெட்	169
20.2.3	ஸ்ரீ லங்கன் எயர்லைன்ஸ் லிமிட்டெட் மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனி	171
21.	தொழில்நுட்ப அமைச்சு	
21.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
21.1.1	இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனம்	171
21.2	அரசு கம்பனிகள்	
21.2.1	இலங்கை தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்ப முகவராண்மை (தனியார்) லிமிட்டெட்	171
22.	மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு	
22.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
22.1.1	சமூக பாதுகாப்பு சபை	172
22.1.2	தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை	172
23.	முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சு	
23.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
23.1.1	இலங்கை முதலீட்டுச் சபை	173
24.	தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு	
24.2	அரசு கம்பனி	
24.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் கம்பனி	174
25.	திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சு	
25.2	அரசு கம்பனி	
25.2.1	இலங்கை நனோ தொழில்நுட்ப நிறுவன (தனியார்) கம்பனி	174
26.	விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் அலுவல்கள் அமைச்சு	
26.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
26.1.1	தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம்	174
26.1.2	இலங்கை கரப்பந்தாட்ட சம்மேளனம்	175
26.1.3	இலங்கை தேசிய ஒலிம்பிக் குழு	175
26.1.4	சுகத்தாச தேசிய விளையாட்டுக் கட்டிடத் தொகுதி அதிகாரசபை	175
26.1.5	இலங்கை எல்லே சம்மேளனம்	176
26.1.6	இலங்கை பட்மின்டன் சங்கம்	176
26.1.7	இலங்கை சூமோ சம்மேளனம்	176
26.2	அரசு கம்பனி	
26.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை இளைஞர் சேவைகள் தனியார் கம்பனி -2021/2022 (கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை)	176

27.	நீர்ப்பாசன அமைச்சு	
27.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
27.1.1	மத்திய பொறியியல் உசாத்துணைப் பணியகம் மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனி	177
27.1.2	இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனிகள்	177
27.2	அரசு கம்பனிகள்	
27.2.1	சென்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சேர்விசஸ் (பிறைவேட்) லிமிடட்	178
27.2.2	வரையறுக்கப்பட்ட மகாவலி மதியுரைச் சேவைகள் பணியகக் (தனியார்) கம்பனி	178
28	மீன்பிடி அமைச்சு	
28.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
28.1.1	இலங்கை மீன்பிடிக் கூட்டுத்தாபனம்	179
28.2	அரசு கம்பனிகள்	
28.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட சீனோர் மன்றம்	179-181

அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள், கம்பனிகள், வங்கிகள் போன்ற நிறுவனங்கள் (2018 இன் 19 ஆம் இலக்க கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 12 ஆம் பிரிவு தொடர்பான நிறுவனங்கள்) கணக்காய்வின் போது நிறுவன நல்லாளுகை விடயங்களுக்குரியதாக வெளிப்படுத்தப்பட்ட கணக்காய்வு அவதானிப்புக்கள் உள்ளடங்கிய கூட்டிணைந்த விசேட கணக்காய்வு அறிக்கை - 2021

1	புத்தசாசன மத மற்றும் கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு	
1.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
1.1.1	காலி மரபுரிமை மன்றம்	1.1.1 (அ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		காலி மரபுரிமை மன்றத்தினால் 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த பாதீட்டின் பிரகாரம், ஆண்டிற்கான செயற்பாடுகளுக்காக மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி மற்றும் உள்ளடையாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த செலவினங்களிடையே கருத்திற்கொள்ளக்கூடிய அளவிலான விலகல் நிலவியதுடன், அந்த விலகலின் சதவீதம் 66 சதவீதம் முதல் 99 சதவீதம் வரையிலும் காணப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
1.1.2	இலங்கை தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாபனத்தின் கொடுக்கல்வாங்கல்கள்	1.1.2 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் III ஆம் பிரிவு .16(2) பந்தி மற்றும் 2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பிஈ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் நிதிக்கூற்றுக்கள் மற்றும் வரைவு வருடாந்த அறிக்கை கணக்காய்விற்காக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியுள்ள போதிலும், கூட்டுத்தாபனத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் இந்த அறிக்கை திகதி வரை கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 2.1
		1.1.2 (ஆ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 02 திகதிய பிஈ.:12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 4.2.2 பிரிவின் பிரகாரம் தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாபனத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டிணை மேவுகை செய்து கூட்டிணைந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		1.1.2. (இ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		2021 ஆம் ஆண்டில் களனி தலுகம சரசவி படப்பிடிப்புக் கூடத்திற்காக மொத்தம் ரூபா 857,050 ஆன தொகை கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டு 5.1 அளவிலான ஒலி மீளருவாக்கும் அமைப்பொன்று கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த பெறுகை பணி நிறைவேற்றம் போது அரசு பெறுகை வழிக்காட்டி கோவையின் 2.5.1 (ஈ), 4.3.2 மற்றும் 5.3.2 பிரிவுகள் பிரகாரம் கடந்த பெறுகை நடவடிக்கைகள், மொத்த கிரய மதிப்பீடு அங்கீகரித்தல் மற்றும் மனுதாரர்களிடமிருந்து கோரப்படல் போன்ற பெறுகை நடவடிக்கைகள் பெறுகை வழிக்காட்டி கோவையின் பிரகாரம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
1.1.3	ஜே.ஆர்.ஐயவர்த்தன நிலையம்	1.1.3(அ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		(I) 2014 ஆம் ஆண்டின் புதிய இரண்டு மாடிக் கட்டிடத்தின் முழுமையான நிர்மாண ஒப்பந்தம் (3 தளங்கள்) ரூபா.6,451,087 தொகைக்கு நிறைவேற்றுவதற்கு ஒப்பந்ததாரருடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய ஒப்பந்தம் 2014 ஜூன் 15 ஆம் திகதி அளவில் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டிய போதிலும் கணக்காய்வு திகதியான 2022 செப்டம்பர் 08 ஆம் திகதி வரையிலும் கட்டிடத்தின் 2 தளங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஒப்பந்ததாரர் இணங்கியிருந்த ரூபா.2,002,572 தொகையான பணிகள் நிறைவேற்றி இருக்காதபோது

		<p>ஒப்பந்த தொகையில் ரூபா.5,064,023 அதாவது 78.5% ஒப்பந்ததாரருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்ததாரர் இணங்கியவாறு இரும்புக் கூரை மற்றும் இரும்பு படிகளை நிர்மாணிக்காமையால் அப்பணிகள் வெளிவாரி தரப்பினர்களால் நிறைவேற்றுவதற்கு ரூபா.2,217,992 மேலதிகமாக செலவிட நேர்ந்திருந்ததுடன் இதனால் கட்டிடத்தின் நிர்மாண கிராமும் அந்த அளவினால் அதிகரித்திருந்தது.</p>
		<p>(II) இலங்கை வாஸ்து விஞ்ஞானிகளின் நிறுவனத்தின் குறிப்புரைக்கமைய இவ்வாறான ரூபா.5-10 மில்லியனுக்கு இடைப்பட்ட வணிக அலுவலக கட்டிடத்தினை நிர்மாணிக்கும் சேவைக்கு செலுத்த வேண்டியது ஒப்பந்த பெறுமதியில் 10.3% ஆன போதிலும் மேற்படி நிர்மாணத்திற்காக மதியுரை பணிகளுக்கு நியமிக்கப்பட்ட வெளிவாரி பொறியியலாளர் ஒருவருக்கு விலைகேள்வியின் பெறுமதியில் 8% மற்றும் வருகைதரும் நாளொன்றுக்காக ரூபா.18,000 படி செயலாளர் நாயகத்தின் அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் மதியுரை கட்டணங்களை தீர்மானித்து ஒப்பந்த பெறுமதியில் 37 சதவீதத்திற்கு சமனான தொகை ஒன்று அதாவது ரூபா.2,401,761 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இதற்காக அமைச்சின் செயலாளர்கள் ∴ பெறுகைகள் குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிராததுடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>
		<p>(III) சுத்திகரிப்பு சேவை மற்றும் பாதுகாப்பு சேவை பெற்றுக்கொள்வதற்காக 2021 ஆம் ஆண்டிற்கு சேவை வழங்குநரை தெரிவு செய்யாது சுத்திகரிப்பு சேவை 2021 பெப்ரவரி 01 ஆம் திகதி முதல் கணக்காய்வு திகதியான 2022 ஆகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி வரையிலும் மற்றும் பாதுகாப்பு சேவை 2021 ஒக்டோபர் 01 முதலாம் திகதி முதல் 2022 ஆகஸ்ட் 31ஆம் திகதி வரையிலும் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்படாது முன்னைய வழங்குநரிடமிருந்தே தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. 2020:21 ஆம் ஆண்டிற்கான சுத்திகரிப்பு சேவை உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டிய ஆகக்குறைந்த ஊழியர்கள் நாளாந்தம் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிராததுடன் அதற்காக தண்டப் பணத்தை அறவிடுவதற்கு உரிய நிபந்தனைகள் உடன்படிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஊழியர்களின் வருகை, வெளிச் செல்லல்களின் சரியான தன்மையை உறுதிப்படுத்தாது 2021 ஆம் ஆண்டு சுத்திகரிப்புக்காக ரூபா.887,758 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.</p>
		<p>(IV) பாதுகாப்பு சேவையினை பெற்றுக்கொள்ளும் போது 2020:21 உடன்படிக்கைக்கு இணங்க சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டிய திட்டவட்டமான ஊழியர் எண்ணிக்கை சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிராததுடன் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஊழியர் சட்டதிட்டங்களுக்கு முரணாக கனிஷ்ட பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் தொடர்ச்சியாக 18 சேவை முறைகள் வரை சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்தனர்.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4</p>
1.1.4	டவர் ஹோல் மன்றம்	<p>1.1.4 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்</p>
		<p>2021 ஆண்டிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த செயல் நடவடிக்கை திட்டம் பிரகாரம் 35 நிகழ்ச்சித் திட்டம்:செயல் திட்டங்களுக்காக ரூபா 58 மில்லியன் ஒதுக்கியிருந்த போதும் அவற்றில் 21 முழுமையாக செயற்படுத்தியிருக்காததுடன் அதற்காக ஒதுக்கியிருந்த தொகை ரூபா 13.478 மில்லியனாகும்.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>

		1.1.4 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		(I) டவர் மண்டப அரங்க மன்றத்தினால் டவர் அரங்கு, எல்பிஸ்டல் அரங்கு மற்றும் ரூக்மனிதேவி அரங்கு ஆகிய அரங்குகளிற்கு பாதுகாப்பு சேவையை பெற்றுக் கொள்ள தனியார் பாதுகாப்பு சேவை கம்பனியொன்றுடன் 2019 மார்ச் 11 திகதி முதல் 2020 மார்ச் 10 திகதி வரையான ஓராண்டு காலத்திற்கு எழுத்துமூல ஒப்பந்தத்திற்கு உட்பட்டிருந்ததுடன் மன்றத்திற்கு வழங்க வேண்டிய பாதுகாப்பு சேவகர்களின் எண்ணிக்கையை வழங்காதிருக்கையில் 2020 பெப்ரவரி 17 திகதி முதல் 2022 சனவரி 11 திகதி வரை 10 சந்தர்ப்பங்களில் கால நீடிப்பு வழங்கி ஒரே நிறுவனத்திடமிருந்து சேவையை பெற்றிருந்தது. அதன் பிரகாரம் பெறுகைகள் வழிகாட்டி பிரகாரம் வருடாந்த சேவைக்காக பெறுகைகள் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள மன்றம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.
		(II) தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவினால் விலை மணு ஆவனங்களை மதிப்பீட்டு குறைந்த விலை சமர்ப்பித்துள்ள 02 நிறுவனங்களின் சம்பளம், சம்பள கட்டுப்பாட்டு சபையின் விலையிலும் குறைந்த பெறுமானத்தில் நிலவியமை மற்றும் 2 அரசு நிறுவனங்களிற்கு சேவை வழங்குவதாக தகவல் சமர்ப்பித்திருக்காத காரணத்தால் மதிப்பீட்டு நடவடிக்கைகளில் இருந்து அகற்றப்பட்டிருந்ததுடன் மூன்றாம் குறைந்தபட்ச விலை சமர்ப்பித்திருந்த தனியார் பாதுகாப்பொன்றை தெரிவு செய்திருந்ததுடன் 2021 ஆகஸ்ட் 18 திகதி பிரதேச பெறுகைகள் குழுவினால் தொழிநுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவில் இத் தீர்மானத்திற்கு இணக்கப்பாட்டை காட்டியிருந்தது.
		(III) தெரிவு செய்த நிறுவனத்திற்கு விலைமணு ஒப்படைத்து ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட வருமாறு அறிவித்து அந் நிறுவனம் அதனை ஏற்று செயலாற்றுகை காப்பொன்றையும் பணமாக வைப்புச் செய்திருந்த போதும் அந் நிறுவனத்துடன் எழுத்துமூல உடன்படிக்கைக்கு உட்படாது நிலவிய பாதுகாப்பு சேவை நிறுவனத்தின் காலம் நீடிக்கப்பட்டிருந்தது.
		(IV) இங்கு 2021:2022 ஆண்டில் பெறுகை செயற்பாடுகளை பூர்த்தி செய்ய ஓராண்டிற்கு கிட்டிய காலமொன்று கடந்திருந்த போதும், இறுதியில் பெறுகைகள் வழிகாட்டிற்கு முரணாக, கட்டுப்பாட்டுச் சபை கட்டளை சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக செயற்படும் நிலவிய கம்பனிக்கு ஒப்பந்தத்தை ஒப்படைத்திருந்த போதும் அக் கம்பனியுடன் எழுத்து மூல உடன்படிக்கை ஒன்றிற்கு உட்பட மன்றம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
1.1.5	இலங்கை தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாபனம்	1.1.5 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் III ஆம் பிரிவு 16(2) பந்தி மற்றும் 2020 ஆகஸ்ட் 28 திகதிய இலக்கம் 01/2020 கொண்ட பொது நிதி சுற்றறிக்கையின் 15.1 பந்தி ஊடாக உள்ளடக்கிய நிதிப் பிரமாணம் 877(2)(ஈ) பிரிவு பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களில் நிதிக்கூற்று மற்றும் வருடாந்த நகல் அறிக்கையை கணக்காய்விற்கு கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய போதும், கூட்டுத்தாபனத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டு நிதிக்கூற்றுக்கள் ஓராண்டு தாமதத்தின் பின்னர் 2023 பெப்ரவரி 21 திகதி கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		1.1.5 (ஆ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 02 திகதிய பிஈஓ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 4.2.2 பிரிவின் பிரகாரம் தேசிய திரைப்பட கூட்டுத்தாபனத்தின் 2021 ஆம் ஆண்டிணை மேலுகை செய்து கூட்டிணைந்த திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3

		1.1.5 (இ)பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		<p>(i) திரைப்பட இறக்குமதி, விநியோகம் மற்றும் பதிவு செய்வதனை முறையாக்க கணனி முறைமையொன்றை இஸ்தாபிக்கும் (E-Ticketing) கருத்திட்டமொன்றிற்கு 2021 அங்கீகார திருத்திய வரவு செலவு திட்ட பிரகாரம் ஒதுக்கிய மதிப்பீட்டுத் தொகை ரூபா 11,000,000 ஆனது. 2021 திசம்பர் 31 திகதியளவில் இதன் பெளதீக முன்னேற்றம் 40 சதவீதமானதுடன், நிதிரீதியான முன்னேற்றம் 0 சதவீதமானது. குறித்த கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப பெறுகைகள் நடவடிக்கைகளுக்காக விலைமணு கோரி ஒரு நிறுவனத்தை தெரிவு செய்தல் மாத்திரம் மீளாய்வாண்டினுள் இடம்பெற்றிருந்தது.</p> <p>(ii) 2021 ஆம் ஆண்டில் களனி தலுகம சரசவி படப்பிடிப்புக் கூடத்திற்காக மொத்தம் ரூபா 857,050 ஆன தொகை கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டு 5.1 அளவிலான ஒலி மீளருவாக்கும் அமைப்பொன்று கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த பெறுகை பணி நிறைவேற்றம் போது அரசு பெறுகை வழிக்காட்டி கோவையின் 2.5.1 (ஈ), 4.3.2 மற்றும் 5.3.2 பிரிவுகள் பிரகாரம் கடந்த பெறுகை நடவடிக்கைகள், மொத்த கிரய மதிப்பீடு அங்கீகரித்தல் மற்றும் மனுதாரர்களிடமிருந்து கோரப்படல் போன்ற பெறுகை நடவடிக்கைகள் பெறுகை வழிக்காட்டி கோவையின் பிரகாரம் நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>
2.	நிதி, பொருளாதார ஸ்திரப்படுத்தல் மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சு	
2.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
2.1.1	ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியச் சபை	2.1.1 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>2021 நவம்பர் 29 ஆம் திகதி ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2022 ஜனவரி 4 ஆம் திகதி வரையில் சபைக்கு 228 லேப்டொப் கணனிகளை ரூபா 37,260,900 தொகைக்கு வழங்குவதற்கு ந-றனை நிறுவனம் உடன்பட்டிருந்த போதிலும் 2022 மே மாத தருவித்தல் கட்டளையில் 90 கணனிகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் வழங்கப்படாத தொகைக்காக அதன் பெறுமதியில் 0.5 சதவீத பெறுமதி வாரமொன்றுக்கான தண்டப் பணமாக அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
2.1.2	இலங்கை ஏற்றுமதி கடன் காப்புறுதி கூட்டுத்தாபனம்	2.1.2(அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டல் 2006 இன் பந்தி இல 4.2.1 (அ) ரூ (ஆ). ஒவ்வொரு பெறுகைகள் நிறுவனமும் மூன்று வருடத்திற்கு எதிர்பார்க்கின்ற பெறுகைகள் நடவடிக்கைகள் உள்ளடங்கலாக பிரதான பெறுகைகள் திட்டத்தை தயாரிக்க வேண்டும். எனினும் கூட்டுத்தாபனம் பிரதான பெறுகைகள் திட்டத்தை தயாரிக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7(ஆ)</p>
		2.1.2.(ஆ) பாதீட்டு கட்டுபாடு
		<p>ஐரி பிரிவினர்காக நடைமுறை ஆண்டில் ரூபா 27,590,000 ஒதுக்கப்பட்ட போதிலும், மீளாய்வாண்டில் ரூபா 1,176,375 (4.26 சதவீதம்) செலவிடப்பட்டது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>

2.1.3	இலங்கை மற்றும் ஆணைக்குழு பிணையங்கள் பரிவர்த்தனை	2.1.3 (அ). பாதிட்டு கட்டுபாடு
		மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆண்டில் 9 பொருட்களில் பாதிட்டு மற்றும் உண்மையான செலவினங்களுக்கு இடையே 27 சதவீதம் முதல் 101 சதவீதம் வரையிலான குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் காணப்பட்டன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
2.1.4	இலங்கை அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபன வங்கி வீடமைப்பு நிதிக்	2.1.4 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		2006 ஜனவரி 25 இன் தேசிய பெறுகை முகமை சுற்றறிக்கை இல. 08 இன் அரசு பெறுகை வழிகாட்டுதல்களுடன் இணங்காது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
2.1.5	இலங்கை ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் ஆணைக்குழுவின் காப்புறுதி	2.1.5 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		(I) ஆணைக்குழுவிற்கான உள்ளக கணக்காய்வு ஆலோசகரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான பெறுகை திட்டங்களுடனான ஒரு உள்ளக கணக்காய்வு வேலைத் திட்டம் பெறப்பட்டு இருக்கவில்லை என்பதுடன், ஆலோசகரளால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திட்டங்களை மதிப்பிடுவதற்கான மதிப்பீட்டு கட்டத்தில் ஒரு வேலைத் திட்டம் மீண்டும் அழைக்கப்பட்டது.
		(II) உள்ளகக் கணக்காய்வு சேவையின் பெறுகைக்கான பெறுகைகள் குழுவின் அறிக்கைக்கமைய 2019 திசம்பர் 18 ஆந் திகதி விலைக்கேள்வி திறக்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறான போதிலும், விலைக்கேள்வி மதிப்பீடு 2021 யூன் 16 ஆந் திகதியே இடம்பெற்றிருந்தது. பெறுகைகள் வழிகாட்டியின் 8.4.1 ஆம் பிரிவிற்கமைய, தேவையான அனைத்து அங்கீகாரங்களையும் பெற்றுக்கொள்ள போதிய காலத்தினை சேமிக்கக்கூடிய வகையில் முன்மொழிவுகளை மதிப்பீடு செய்தல் துரிதமாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். எவ்வாறான போதிலும், விலைக்கேள்வி திறக்கும் திகதியின் பின்னர் ஆறு மாத காலம் கடந்தே முன்மொழிவுகள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது.
		(III) பெறுகை வழிகாட்டியின் பிரிவு 6.5.9 இன் படி இ முன்மொழிவுகளுக்கான கோரிக்கையை (சுக்ீள) அழைப்பதற்கு முன் மதிப்பீட்டு அளவுகோல் மற்றும் துணை அளவுகோல்கள் தீர்மானிக்கப்படும். விலைக்கேள்வி திறக்கப்பட்ட பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வாளரை தெரிவு செய்வதற்காக சிறு பட்டியலிடல் மற்றும் மதிப்பீட்டு அளவுகோல்களுடனான புள்ளியிடும் முன்மொழிவு முறைமை வரைவிலக்கணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அந்த அளவுகோல்கள் 2020 யூன் 16 ஆந் திகதி பெறுகைகள் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
		(IV) பெறுகைகள் வழிகாட்டியின் 1.2.1 ஆம் வழிகாட்டியின் பிரகாரம், பெறுகை நடைமுறையானது உச்ச பொருளாதார நலன், கால அடிப்படை மற்றும் பெறுகையின் தரத்தினை சான்றுபடுத்த வேண்டியதுடன், அதன் பெறுபேறாக அதிக தரம் மற்றும் குறைவான கிரயத்தினை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். எவ்வாறான போதிலும், ஆணைக்குழுவினால் சபைக் கூட்ட முகாமைத்துவ தீர்வினை கொள்வனவு செய்வதற்காக கிரய, நலன் மதிப்பீடொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(V) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 2.7.5 வழிகாட்டியின் பிரகாரம் வரிசை அமைச்சின் செயலாளரால் ஹீன நியமிக்கப்பட வேண்டும். எவ்வாறான போதிலும், பெறுகைகள் வழிகாட்டிக்கமைய அவ்வாறான குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது தொடர்பிலான சான்றுகள் கணக்காய்வுக்கு கிடைத்திருக்கவில்லை.
		(VI) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.3.1(ஈ) இன் பிரகாரம், அவ்வாறான அனைத்து பதிவேடுகளும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழு மற்றும் பெறுகைகள் குழுவினால் முறையாக பரிசோதிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியதுடன், அந்த பதிவேடுகளின் உள்ளடக்கத்திற்கான மொத்த பொறுப்பும் அவர்களால்

		ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். எவ்வாறான போதிலும், கணக்காய்வுக்கு கிடைத்துள்ள தகவல்களுக்கமைய, விலைக்கேள்வி திறக்கப்பட்ட பின்னர் மாகாண சபை மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளமையால், பெறுகைகள் குழு மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவினால் விலைக்கேள்வி ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், அனைத்து விலைக்கேள்வி ஆவணங்களும் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
		(VII) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.3.2 ஆம் வழிகாட்டிக்கமைய விலைக்கேள்வி அழைப்பில் முக்கியமான தகைமை அளவுகோல்கள் மற்றும் வெற்றிகரமான விலைக்கேள்வியாளரின் தகைமைத் தேவைப்பாடுகள் உள்ளடங்கலாக விலைக்கேள்வி அல்லது கூறு விலைகளை தயாரிப்பதற்கு எதிர்பார்த்துள்ள விலைக்கேள்வியாளர்களுக்கு தேவையான தகைமையான மற்றும் உரிய அடிப்படைத் தகவல்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும். எவ்வாறான போதிலும், ஒட்டுமொத்த பயனர்களின் எண்ணிக்கை, உற்பத்தி சிறப்பியல்புகள், உள்ளீட்டு கட்டிட நிர்மாணவியல், சேவை பெறுநர் மற்றும் நிர்வாக நுழைவு, பாதுகாப்பு சிறப்பம்சங்கள், மெய்மையாய்வு, சேவை வழங்குநர் அடிப்படை மற்றும் க்ளவுட் இயலளவு போன்ற பொதுவான தகவல்கள் விலைக்கேள்வி ஆவணங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
		2.1.5 (ஆ) கணக்காய்வுக் குழு
		கணக்காய்வுக் குழுவின் அழைப்பாளர் நிதி மற்றும் நிர்வாகப் பணிப்பாளர் ஆவார். 2021 நவம்பர் 16 ஆந் திகதிய 01.2021 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் மூலம் வெளியிடப்பட்ட அரசிற்கு சொந்தமான முயற்சிகளுக்காக நிறுவன நிர்வாகத்திற்கான வழிகாட்டியில் 4.2 ஆம் வழிகாட்டியின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்க கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதியின் பிரதிநிதியொருவர் கணக்காய்வுக் குழுவிற்கு நாஸ்தோறும் அழைக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
2.1.6	இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்கும்	2.1.6 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		(I) 2021 ஆம் ஆண்டின் செயன்முன்னேற்ற அறிக்கையின் பிரகாரம் 05 செயற்பாடுகளின் எந்தவொரு செயன் முன்னேற்றமும் அடையப்பெற்றிருக்கவில்லை.
		(II) கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட 74 செயற்பாடுகளில் 15 செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றம் 30 சதவீதத்தை விட குறைவாக காணப்பட்டதுடன் அவற்றுள் 8 செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றம் 10 சதவீதத்தை விட குறைவான பெறுமதியில் காணப்பட்டது.
		(III) செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தின் பிரகாரம் சுய இலக்கத்தின் கீழ் இனம் காணப்பட்டிருந்த AP21/CP/RA/26, 27, 28, 31 மற்றும் 32 இற்குரிய செயன் முன்னேற்றம் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிராததுடன் அதற்கு பதிலாக புதிய பணிகளாக யு21.ியளளளள.01இ 02இ 03இ 04 மற்றும் 05 எனுமாறு 05 பணிகள் பெற்றோலிய பிரிவிற்கு உரியதாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது.
		(IV) பொதுப் பயன்பாடுகள் அதிகார சட்டத்தின் 14(2) பிரிவின் பிரகாரம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய செயற்பணிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அப்பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு மக்களை அறிவுட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்கு ஒட்டுமொத்த செயற்பாட்டு செலவினமான ரூபா 177,630,486 தொகையில் ரூபா 86,808,538 தொகை அதாவது 49 சதவீதம் செலவிடப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே கடந்த வருடத்தைவிட ரூபா 74,976,422 அல்லது 633 சதவீதத்தினால் கிரயம் அதிகரித்திருந்தது.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		2.1.6 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>2022 டிசம்பர் 03 ஆம் திகதிய 260 இலக்க ஆணைக்குழுவின் கூட்ட அறிக்கையின் 1 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் பெறுகை நடைமுறையை பின்பற்றி தலைவருக்காக வாகனமொன்று ரூபா.375,000 தொகையினை விஞ்சாத வகையில் பெற்றுக் கொள்ள தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வாடகை வாகனத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு 2021 டிசம்பர் 08 ஆம் திகதி தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் 3 அங்கத்தவர்கள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர். 2021 டிசம்பர் 27 ஆம் திகதி பெறுகைகள் குழுவினால் விலைக் கேள்வி ஆவணங்கள் மீளாய்வு செய்யப்பட்டிருந்ததன் அத்திகதி அந்த விலை கேள்வி ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. வாடகை அடிப்படையில் வாகனம் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்வதற்காக பெறுகைகள் அறிவித்தல் 2021 திசம்பர் 28 ஆம் திகதி இயுடைய நேறள பத்திரிக்கையில் மாத்திரம் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய இரு விலைக்கேள்விகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. 2022 ஜனவரி 11 ஆம் திகதி பி.ப.2.30 மணிக்கு விலைக்கேள்வி திறக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கான விலைக்கேள்வியாளர் பங்குபற்றியிருக்கவில்லை. 2022 மே 18 ஆம் திகதி பெறுகைகள் குழுவினால் மாதாந்த வாகன வாடகை ரூபா 375,000 ஆக சமர்ப்பித்த விலைக்கேள்வியாளருக்கு ஒப்பந்தத்தை கையளிக்க தீர்மானித்திருந்தது. அதற்கமைய 2022 ஜூன் 08 ஆம் திகதி ஒப்பந்த உடன்படிக்கை ஒன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. அந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஸ்ரீ முடி-2828 இலக்கம் உடைய டீநெண ஆநசஉநனநள ஊடுரு 350 வாகனம் பெற்றுக்கொள்ள இணங்கியிருந்தது.</p> <p>இது தொடர்பில் பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன</p>
		(I) கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்த உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் ஒப்பந்ததாரரின் நிறுவனத்தின் பதிவு இலக்கம் குறிப்பிடப்பட்டிராததுடன் அந்த கம்பெனியின் பணிப்பாளரும் கையொப்பமிட்டு இருந்த போதிலும் அவரின் பெயர் மற்றும் அடையாள அட்டை இலக்கங்கள் குறிப்பிடப்பட்டிராமையால் உடன்படிக்கையின் செல்லுபடியான தன்மை தொடர்பில் கணக்காய்வில் திருப்திப்பட முடியாதிருந்தது.
		(II) இலங்கை பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவரின் போக்குவரத்திற்காக 2021 திசம்பர் 07 ஆம் திகதி முதல் 2022 யூன் 30 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்காக ரூபா 375,000 ஆன சந்தை விலைக்கு 2005 ஆம் ஆண்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட றி முடி-2828 ஆம் இலக்கமுடைய டீநெண ஆநசஉநனநள ஊடுரு 350 ரக வாகனம் நபரொருவரின் எரிபொருள் மற்றும் சாரதி இல்லாது மாதாந்த வாடகை அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. மாதாந்த வாடகையாக 2021 திசம்பர் 07 ஆம் திகதி முதல் 2022 மே 31 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்காக ரூபா 2,187,475 கூட்டுத்தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
		(III) கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிதி அதிகாரங்களை சாட்டும் பதிவேட்டின் பிரகாரம் மேற்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்கு உரிய அதிகாரம் பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவிற்கு சாட்டப்பட்டிருந்த போதிலும் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ரூபா 2,187,475 ஆன கொடுப்பனவுகளுக்கு ஆணைக்குழுவின் அதிகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(IV) மேற்குறிப்பிடப்பட்ட நிதி அதிகாரங்களை சாட்டும் பதிவேட்டின் பிரகாரம் வாகனங்களின் மாதாந்த வாடகையை செலுத்துதல் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டியதாக காணப்பட்ட போதிலும் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கொடுப்பனவு உறுதிசீட்டுக்கள் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தமை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.
		(V) முறையான அதிகாரம் மற்றும் அங்கீகாரம் இன்றி மேற்குறிப்பிடப்பட்ட ரூபா.2,187,475 கூட்டுத் தொகையான கொடுப்பனவுகளுக்கு பணிப்பாளர்(மனித வளம் மற்றும் நிர்வாகம்) இனால் கொடுப்பனவுகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த பரிந்துரைகளுக்கு அவரினால் பின்வரும் விடயங்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.

		(i) சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்த றி முடி-2828 இலக்கமுடைய றி முடி-2828 ரக வாகனம் 2021 திசெம்பர் 07 ஆம் திகதி முதல் 2022 ஜனவரி 25 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்கு மற்றுமொரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானதாக மோட்டார் வாகன திணைக்களத்தின் வாகன பதிவு சான்றிதழின் பிரகாரம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறே 2022 ஜனவரி 26 ஆம் திகதி முதல் அந்த வாகனத்தின் உரித்து 2022 ஜூன் 08 ஆம் திகதி ஆணைக்குழுவினால் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்ட கம்பனிக்கு சாட்டப்பட்டிருந்தது. அதற்குரிய தகவல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் உள்ள போது அந்த வாகனத்திற்காக வாகன உரித்து கம்பெனிக்கு செலுத்தாது வாகன உரித்தினை உறுதிப்படுத்தாத நபரொருவருக்கு கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
		(ii) அரசின் காசோலை ஒன்றினை திட்டவட்டமாக குறித்துரைக்கப்பட்ட பெயர் ஒன்றிற்கு பெறுநரின் கணத்திற்கு மாத்திரம் என அடிக்குறிப்பிட்டு கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளவேண்டிய போதிலும் இந்த வாகன வாடகை செலுத்தலுக்கு உரியதாக காசோலையாக எழுதி வாகனத்தின் உரிமை கம்பெனி அல்லாத கம்பெனியின் எழுத்துமூல அங்கீகாரமின்றி வேறொரு தரப்பினருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காசோலை இலக்கத்தின் கீழான செலுத்த வேண்டிய பெறுமதி ரூபா 2,187,425 ஆகக் காணப்பட்ட போதிலும் வங்கி கூற்றின் பிரகாரம் அந்த காசோலைகளுக்கு உரியதாக ரூபா 3,061,165 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. அதற்கமைய கொடுப்பனவு உறுதி சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காசோலை பெறுமதியினை விஞ்சி ரூபா 873,739.87 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
		(iii) மாதாந்த வாகன வாடகைக்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த உறுதிச்சீட்டில் சேவை வழங்குனரின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி இலக்கம் மற்றும் உரிய தொகை, கோருநரின் கையொப்பம் காணப்படவில்லை. அந்த பற்றுச்சீட்டு ஆணைக்குழுவின் அலுவலகத்தினால் கணினி மூலம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. அந்த பற்றுச்சீட்டில் வாகன வாடகை செலுத்த வேண்டிய காலப்பகுதி மற்றும் கட்டணம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன் காசுக் காசோலை ஒன்று குறுக்கு கோடிடப்படாது நபர் ஒருவருக்கு செலுத்துமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அதில் யாரால் குறிப்பிட்ட கோரிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதை கருத்திற் கொள்ளாது பணிப்பாளர் (மனித வழங்கல்) இனால் கொடுப்பனவு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது.
		(iv) அரசாங்கத்திற்கு உரிய முறையில் சேவை நிறைவேற்றப்பட்டதாக அங்கீகரிக்கும் உத்தியோகத்தரினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட முறையான அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும் அச்சேவையினைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு முன்னைய மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் கொடுப்பனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. அதற்கமைய கொடுப்பனவுகளுக்கு முறையான அங்கீகாரம் இல்லாது மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
		(v) 2022 ஜனவரி 07 ஆம் திகதிய 6577 கொடுப்பனவு உறுதி சீட்டின் மூலம் உரிய நபருக்கு 2022 ஜனவரி மாதத்திற்கு வாகன வாடகையாக ரூபா 375,000 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. இக் கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டு தயாரிக்கப்பட்டமை, பரிசோதிக்கப்பட்டமை, சான்றுபடுத்தப்பட்டமை, கொடுப்பனவு அங்கீகரிக்கப்பட்டமை மற்றும் அந்த பணத்தை பெற்றுக் கொண்டமை தொடர்பில் எவரும் கையொப்பமிட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறான கொடுப்பனவு உறுதி சீட்டொன்றின் மூலம் வழங்கப்பட்டிருந்த 716550 இலக்கமுடைய காசோலையின் ஊடாக வங்கியில் அந்த கொடுப்பனவு உறுதி சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெறுமதியை ரூபா 98,440 இனால் விஞ்சி ரூபா 473,440 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.

		(vi) இதற்கமைய வாகனத்தின் தெளிவான உரிமையாளர் அல்லாத நபர் ஒருவருக்கு முறையான அதிகாரத்தினைப் பெற்றுக் கொள்ளாது முறையான அங்கீகாரமின்றி குறித்த சேவையினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு முன்னர் முறையான பற்றுச்சீட்டொன்று இல்லாது மனிதவள பணிப்பாளரினால் கொடுப்பனவு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. அப்பரிந்துரையினை மாத்திரம் அடிப்படையாகக் கொண்டு ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பில் கருத்திற் கொள்ளாது நிதி பணிப்பாளரினால் கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காசோலை பெறுமதியினை விஞ்சி கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. இவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள கொடுப்பனவு உறுதிச்சீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெறுமதி ரூபா 2,187,425 ஆக காணப்பட்ட போதிலும் ஆணைக்குழுவின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ரூபா 3,061,165 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
2.1.7	இலங்கை நிறுவகம் மதிப்பீட்டாளர்	2.1.7 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பிடி.12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் உரிய ஆண்டின் நிதிக்கூற்றுக்கள் தொடர்ந்துவரும் ஆண்டின் பெப்ரவரி 28 அல்லது அதற்கு முன்னர் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் நிறுவகத்தினால் மீளாய்வாண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 06 மாதங்களை விடவும் தாமதமாகி 2022 ஒக்டோபர் 06 ஆம் திகதி கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
2.1.8	வலுவாதார அபிவிருத்திச் சபை	2.1.8 (அ) வருடாந்த செயல் நடவடிக்கை திட்டம்
		(I) செயல் நடவடிக்கை திட்டம் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை பிரகாரம் னுநளநடழி ய ஊழரசளந ஆழனரடந கழச ரிடடடை ளநசளஉந னுநடளநசல ளவசயவநபல இற்காக ரூபா 800,000 ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டு இறுதியில் நிதிசார் முன்னேற்றமொன்று அவதானிக்கப்படாத போதும் 40 சதவீத பௌதீக முன்னேற்றமொன்று காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறான மொடுபுலர் ஒன்றை அபிவிருத்தி செய்யதில்லையென பௌதீக பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டது.
		(II) செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தில் காண்பிக்கப்படுவது போன்று “மனிதவள முகாமைத்துவ தொகுதியை உருவாக்கல்” இற்காக ரூபா 500,000 ஒதுக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்குரிய முன்னேற்ற அறிக்கை பிரகாரம் மீளாய்வாண்டு இறுதியில் ரூபா 82,960 செலவிட்டிருந்த போதும் சிறிய ஒரு ஆளணிக்காக பாரிய கிரயமொன்றை மேற்கொண்டு தொகுதியொன்றை உருவாக்குவது ஆக்கபூர்வமற்றதாக சபை குறிப்பிட்டுள்ளதால் மேற்கொண்ட செலவுகள் விளைவற்றதாக இருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
2.2	அரசு கம்பனிகள்	
2.2.1	பீஓசி புறொப்பட்டி அன்ட் டெவெலப்மென்ட் (பிறைவேட்) மனேஜ்மென்ட் லிமிட்டட்	2.2.1 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பிடி 12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கூட்டிணைந்த திட்டமானது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறையாத காலத்திற்கு செயற்படும் திட்டமாக இருக்க வேண்டும். கம்பனியின் பயனுள்ள செயற்பாட்டை உறுதிப்படுத்துவதற்காக இது தயாரிக்கப்பட வேண்டும். எவ்வாறாயினும், மூன்றாண்டு காலத்திற்கான கூட்டிணைந்த திட்டம் கம்பனியால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

2.2.2	கன்வில் ஹோல்டிங்ஸ் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	2.2.2 (அ) பெருநிறுவனத் திட்டம்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பிஈடி.12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.1 இற்கு அமைய நிறுவனமானது பெருநிறுவனத் திட்டத்தை தயாரித்து இருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
		2.2.2 (ஆ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		மதிப்பாய்விற்கு உட்பட்ட ஆண்டிற்கான வருடாந்த செயற்றிட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
		2.2.2 (இ) பாதீட்டு கட்டுப்பாடு
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பிஈடி.12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.2 இற்கு அமைய மதிப்பாய்வில் உள்ள நிதியாண்டிற்கான வருடாந்த பாதீட்டை நிறுவனம் தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
		2.2.2 (ஈ) கணக்காய்வுக் குழு
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பிஈடி.12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 7.4.1 இற்கு அமைய இந்தக் குழு ஆகக்குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது வழக்கமான அடிப்படையில் கூட வேண்டும். எவ்வாறாயினும் மதிப்பாய்வில் உள்ள நிதியாண்டில் ஒரு முறை மாத்திரமே கணக்காய்வுக் குழுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
2.2.3	என்எஸ்பீ மனேஜ்மன்ட் லிமிட்டட் பண்ட கம்பனி	2.2.3 (அ) வருடாந்த செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம்
		(I) 2019 ஆம் ஆண்டில் வாடிக்கையாளர் வசதிக்காக மொபைல் செயலியை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு கம்பனி திட்டமிட்டிருந்த போதிலும் அது இன்னும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. (II) உள்ளக செயல்முறைகளை வலுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் கம்பனி 2019 ஆம் ஆண்டளவில் ஒரு புதிய திறைசேரி முகாமைத்துவ முறைமையை பெற்றுக்கொள்வதற்கும், 2020 ஆம் ஆண்டளவில் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி பிரிவை உருவாக்குவதற்கும் திட்டமிட்டுள்ள போதிலும் கணக்காய்வு திகதியான 2022 யூன் வரையிலும் மேற்படி நோக்கங்களை பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
2.3	அரசு வங்கிகள்	
2.3.1	இலங்கை வங்கி மற்றும் அதன் துணைக்கம்பனிகள்	2.3.1 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2020 – 2022 இற்கு தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் பிரகாரம் வங்கியின் தெரிவுசெய்யப்பட்ட இலக்கு நடவடிக்கைகளுக்காக அடைந்து கொள்ளப்பட்ட முன்னேற்றம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு	2020-2022 கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் பிரகாரம் குறிக்கோள்	உள்ளபடியானது	எதிர்பார்ப்பு	உள்ளபடியானது	குறிப்புகள்
சர்வதேசம்	தங்கக் கடையின் இலாபத்தை வருடாந்தம் 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்..	9.1 மில்	10.01 மில்	41.8 மில்	2021 ஆம் ஆண்டில் இலக்கு அதிகரிப்பை விட தங்கக் கடையின் இலாபம் 359 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
	சர்வதேச பிரிவின் கட்டணம் மற்றும் தரகு வருமானத்தை 15 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்.	445 மில்	511.75 மில்	884 மில்	15 சதவீத இலக்குக்கு பதிலாக, வருமானம் 98.7 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
	ஊழுவெநசள இல் வணிக அளவை ஆண்டுக்கு 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்.	1,378.12 மில்	1,515.932 மில்	2,098.12 மில்	10 சதவீத இலக்குக்கு பதிலாக, ஊழுவெநசள இல் வணிக அளவு 52 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
திறைசேரி	அந்நியச் செலாவணி வருமானத்தை ஆண்டுக்கு 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்.	4,111 மில்	4,522.1 மில்	8,856 மில்	2021 ஆம் ஆண்டில் அந்நிய செலாவணி வருமானம் 115.4 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
வெளிநாட்டு கிளைகள்					
வெளிநாடுகளில் உள்ள கிளைகளின் கட்டண போர்ட்டேபாலியோவை 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்தல்	முற்பணைங்கள் - சென்னை கிளை	10,168 மில்	11,184.8 மில்	11,257.5 மில்	2021 ஆம் ஆண்டில் முற்பணம் 10.7 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
	முற்பணைங்கள் - ஆயடந கிளை	31,888.06 மில்	35,076.86 மில்	36,613.97 மில்	2021 ஆம் ஆண்டில் முற்பணம் 14.8 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
	முற்பணைங்கள் - சீஷெல்ஸ் கிளை	1,078.94 மில்	1,186.834 மில்	1,845.73 மில்	2021 ஆம் ஆண்டில் முற்பணம் 71 சதவீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.
154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1					
2.3.1 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்					
(I) இலங்கை வங்கியினால் வெளியிடப்பட்ட பெறுகை வழிகாட்டலின் 4.2 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் 2021 ஆம் நிதியாண்டுக்கான பெறுகை திட்டம் வங்கியால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், பெறுகைத் திட்டம் 2006 இல் தேசிய பெறுகை முகவரண்மையால் வெளியிடப்பட்ட பெறுகைக் கையேட்டின் 4.2.1 ஆம் பிரிவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளவாறு போதுமான விபரங்களை வழங்கியிருக்கவில்லை.					
(II) 2021 ஆம் ஆண்டில் வங்கியின் இலக்கு பெறுகை நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக அடைந்துகொள்ளப்பட்ட முன்னேற்றத்தை பகுப்பாய்வு செய்யும் போது கணிசமான விலகல்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. விபரங்கள் கீழே பொழிப்பாக்கப்பட்டுள்ளன.					

பெறுகை வகை	2021 ஆம் ஆண்டுக்கான பாதீடு	2021 ஆம் ஆண்டிற்கான உண்மையான செலவினம் (ரூபா.'000)	வேறுபாடு	வேறுபாடு
	(ரூபா.'000)		(ரூபா.'000)	%
அலுவலக இயந்திரங்கள். அலுவலக உபகரணங்கள்	38,340	56,556	301,784	84%
தளபாடங்கள்	55,209	37,724	17,485	32%
பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்	207,000	1,4□5	205,525	99%
வாகனங்கள்	405,000	□ -	405,000	100%
கணனி உபகரணங்கள்	5,351,500	884,035	4,467,465	83%
நிர்மாணங்கள். கட்டிட செயற்திட்டங்கள்	3,748,680	1,232,425	2,516,255	67%
புதிய காணிகளின் கொள்வனவு	1,105,500	25,062	1,080,438	98%
சீபாங் ஹொலிடே ஹோம்ஸ் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	36,241	23,414	12,8□7	35%
நிகழ்த்தக்கவைகள்	100,000	-	100,000	10□%
மொத்தம்	11,367,470	2,260,691		

154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3

2.3.1 (இ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
பாதீட்டு நிதியேற்பாட்டை வங்கியின் உண்மையான முடிவுகளுடன் ஒப்பிடும் போது 16 சதவீதம் முதல் 47 சதவீதம் வரையிலான வீச்சில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டன. விபரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

ரூபா. மில்				
விபரம்	உள்ளடையானது 2021	பாதீடு 2021	வேறுபாடு 2021	வேறுபாடு %
மொத்த வருமானம்	290,362	249,300	41,062	16.47
VAT & NBT இற்கு முன்னரான செயற்பாட்டு இலாபம்	52,217	42,258	9,959	23.57
வரிக்கு முன்னரான தேறியலாபம்	□3,190	33,682	9,508	22.50
வரி செலவினங்கள்	5,599	8,084	2,485	30.74
காலப்பகுதிக்கான தேறியலாபம்	37,590	25,598	11,992	46.85

154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3

2.3.2	தேசிய சேமிப்பு வங்கி	2.3.2 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2016 ஏப்ரல் மாதம் தொடக்கம் ஐ.அ.டொலர் 12,446,130 மதிப்பிடப்பட்ட கிரயத்தில் வரிகள் இன்றி ஆரம்பிக்கப்பட்ட மைய வங்கியியல் தீர்வு செயற்திட்டத்திற்கு இதுவரை 06 வருடங்களுக்கும் மேற்பட்ட காலம் எடுக்கப்பட்ட போதிலும், வங்கி அதனை பூர்த்தி செய்திருக்காததுடன் இதுவரை ரூபா 807,397,294 தொகை செலவிடப்பட்டுள்ளது. எனவே, தொழில்துறையில் உள்ள மற்ற வங்கிகள் தொடர்ந்து சமீபத்திய தொழில்நுட்பங்களைத் தழுவி வருவதால், இறுதியில் வழக்கற்றுப் போன முறைமையொன்றை விளைவிக்கின்ற இது போன்ற உயர் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளை செயற்படுத்துவதற்கு இவ்வளவு நீண்ட காலப்பகுதியை செலவிடுவது நடைமுறையில் காணப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
2.3.3	மக்கள் வங்கி மற்றும் அதன் துணைக்கம்பனிகள்	2.3.3 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		சபை அங்கீகரித்த 2021-2023 ஆண்டுக்கான மூலோபாயத் திட்டம் காணப்படவில்லை. ஆரம்பத்தில் 2021-2023 காலப்பகுதிக்கான மூலோபாயத் திட்டத்தைத் தயாரிப்பதற்கு வங்கி திட்டமிட்டிருந்த போதிலும், ஆலோசனை சேவைகளைப் பெறுவதற்கான பெறுகை செயன்முறை கணிசமாக தாமதமானதால், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டுத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 2022 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதி வரை நீடிக்கப்பட்டது. அதனுடன் மேல்கை காலப்பகுதி மாறியுள்ளது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 5.1
2.3.4	பிரதேச அபிவிருத்தி வங்கி	2.3.4 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டிற்காக சபை அங்கீகரித்த கூட்டிணைந்த திட்டம் காணப்படவில்லை, மேலும் 2022-2024 இற்காக தயாரிக்கப்பட்டு சபை அங்கீகரித்த கூட்டிணைந்த திட்டம் நடைமுறையில் உள்ளது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
3	பாதுகாப்பு அமைச்சு	
3.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
3.1.1	அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம்	3.1.1 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		(I) செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் நிறுவனத்தால் மண்சரிவு செயற்திட்டத்திற்காக ரூபா 350 மில்லியன் கிடைத்திருந்ததுடன் நிதி செயலாற்றலில் ரூபா 139.29 மில்லியன் ஆக காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் நிதியேற்பாடுகளில் 50 சதவீதத்திற்கு குறைவான அளவில் செலவிடப்பட்டிருக்கும் போது செயற்திட்டத்தின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 75 சதவீதமாக போதியளவான மதிப்பீட்டினை காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. (II) மீளாய்வாண்டில் பல்நோக்கு தந்திரோபாய ஆபத்துக்களை மதிப்பிடுவதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 10 மில்லியனை பயன்படுத்தி 11 செயற்திட்டங்களை அமுல்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. எனினும் இந்த செயற்திட்டங்களில் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த செயற்பாடுகள் சரியான பிரகாரம் நிறைவேற்றப்படாமையினால் எதிர்பார்த்த நோக்கங்களை அடைந்து கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது. (III) செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் பயிற்சி பிரிவின் மூலம் ரூபா 25 மில்லியன் செலவில் 557 பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அதில் 197 பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் மாத்திரம் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதனால் ஒதுக்கப்பட்ட செலவினத்தின் சேமிப்பை மீண்டும் அமைச்சிற்கு மீளளிப்பு செய்யவேண்டி ஏற்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		3.1.1 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		ரூபா 11.8 மில்லியன் பெறுமதியான களப் பிரதேசங்களுக்கான மடிக்கும் கட்டிடங்களின் பெறுகைகள் தொடர்பான பரீட்சிப்பின் பிரகாரம் 1000 கட்டிடங்களில் 552 கட்டிடங்களை வழங்குவதற்கு 83 நாட்கள் தாமதமடைந்திருந்த போதும் உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் தாமத தண்டப்பணத்தை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
3.1.2	ரணவிரு சேவா அதிகார சபை	3.1.2 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		(I) பெறுகை வழிகாட்டிக் கோவையின் 1.2.1(இ) பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக போட்டித்தன்மையுடன் போதியளவு வழங்குநர்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாத 5 சந்தர்ப்பங்களில் தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
		(II) ரூபா 2,510,000 பெறுமதியான Cochlear Implant replacement அலகு பெற்றுக் கொள்வதற்காக பெறுகை நடைமுறைகளுக்கு முரணாக ஒரு நிறுவனத்திடம் பெறப்பட்ட மனுவொன்று, செவிப்புலன் கருவிகளை கொள்வனவு செய்வதற்காக தொழில்நுட்ப மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு அத் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டு பெறுகைக் குழுவின் அங்கீகாரம் பெறுதலானது வெளிப்படையாக மேற்கொள்ளப்படாமை அவதானிக்கப்பட்டது.
		(III) ஊனமுற்றோருக்கான உதவிச் சாதனங்களை வழங்குவதற்காக பெறுகை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட சகல சந்தர்ப்பங்களிலும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட விலைமனுக்கோரலின் கீழ் விலை மனு அழைப்பிதழ்களை அனுப்புவதற்கான வழங்குநர்களின் தேர்வு வெளிப்படையாக மேற்கொள்ளப்படாததுடன் ஒரு பொருளொன்று வழங்கப்படுவதற்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் விலைமனுக்கல் கோரப்பட்டிருந்த சந்தர்ப்பங்களும் கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டன. அதன் பிரகாரம் குறிப்பிட்ட திட்டமிடப்பட்ட வழங்குநர்களுக்கு மனு அழைப்பிதழ்களை அனுப்பப்பட்டிருக்காமை தெரியவந்துள்ளது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
3.1.3	ஜெனரல் சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்புப் பல்கலைக்கழகம்	3.1.3 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		(I) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.4.8 இன் படி மற்றும் விலைக்கேள்விப் பத்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதன் பிரகாரம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒப்பந்த பெறுமதியில் நூற்றுக்கு 10 செயலாற்றல் பிணைக் காப்பொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் விநியோகத்தரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த விலைக்கேள்விப் பிணைக் காப்பின் பெறுமதி ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தப் பெறுமதியில் நூற்றுக்கு 2 ஐ விட குறைந்த பெறுமதி என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.
		(II) விநியோகத்தர் தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னர் விபரக் குறிப்பு மாற்றப்படுவதனால் i3 கணனிக்காக விலைமனுக்கோரல் சமர்ப்பிக்க முடியுமான போது மனுதாரர்களுக்கு பெறுகைக்கு பங்குபற்றுவதற்கு காணப்பட்ட சந்தர்ப்பம் தவறியிருந்துதுடன் அதன் காரணமாக பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 1.2.1(இ) இன் பிரகாரம் தகுதியுடைய விருப்பத்தை வெளிக்காட்டக் கூடிய தரப்பினருக்கு பெறுகைகளில் பங்குபற்றுதலுக்கான சாதாரண, சமமான உச்ச சந்தர்ப்பத்தை பெற்றுக் கொடுத்தல் எனும் நோக்கம் நிறைவேற்றப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது

			<p>(III) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவை 2.14.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேலதிகம் 35 இன் பிரகாரம் சந்தை விலையிடும் முறை பின்பற்றுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் குறைந்தளவு விலைமனுதாரர்கள் மூன்று பேராவது மதிப்பீட்டிற்காக ஈடுபடுத்தும் வகையில் விலை மனுக்க் கோரப்பட வேண்டிய போதிலும் மெட்ரோபொலிட்டன் கெம்பஸ் உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனியின் மண்டப அதிபதிக்காக வாடகை அடிப்படையில் வாகனமொன்றை பெறுகைக்குட்படுத்து வதற்காக விநியோகத்தர் இருவர் மாத்திரம் சமர்ப்பித்துள்ள விலைமனு பார்க்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அமைச்சில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள 61 விநியோகத்தர்களிடமிருந்து இலத்திரனியல் தபால் மூலம் விலைமனு கோரப்பட்டிருப்பதாக அறிக்கைப்படுத்தப் பட்டிருந்த போதிலும் விலைமனுப்படிவம் அந்த விநியோகத்தர்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றதா என்பது உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. அவ்வாறே, தெரிவு செய்யப்பட்ட விநியோகத்தர் அமைச்சின் பதிவு செய்யப்பட்ட விநியோகத்தர் அல்ல என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
3.1.4	தேசிய ஓடைதங்கள் சபை	அபாயகர கட்டுப்பாட்டு	3.1.4 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
			<p>2021 ஆம் ஆண்டின் சபையின் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் ஏழு பிரிவுகளின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 100 சதவீதம் முதல் 40 சதவீதம் வரையிலான வீச்சில் காணப்பட்டதுடன் அது மற்றும் அதற்கு சமமான ஏழு பிரிவுகளில் நிதிசார் செயல்முன்னேற்றம் 0 வீதம் 57 சதவீதம் வரையிலான வீச்சில் காணப்பட்டது. செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தை அமுல்படுத்தும் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் மற்றும் நிதிசார் செயல்முன்னேற்றத்திற்கிடையே அசாதாரண முரண்கள் காணப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
			3.1.4 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
			<p>(I) சபைக்காக 36000 BTU வளிப்பதனாக்கி இயந்திரத்தை கொள்வனவு செய்யும் பெறுகையின் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டின் போது இயந்திரத்தின் விலை மற்றும் பராமரிப்பு கிரயத்தின் தற்போதைய பெறுமதி இரண்டையும் ஒரே தடவையில் கருதாமல் இயந்திரத்திற்காக ஆகக்குறைந்த கேள்வி சமர்ப்பித்த கேள்விதாரருக்கு ரூபா 241,380 தொகையில் ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்வி தாரரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இயந்திரத்தின் பராமரிப்புக் கிரயம் ஏனைய கேள்வி தாரர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பராமரிப்பு கிரயத்தை விட மிகவும் உயர்ந்த பெறுமதியைக் கொண்டிருந்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது.</p>
			<p>(II) மீளாய்வாண்டின் போது 11 மடி கணனிகள் மற்றும் 07 மேசைக் கணனிகளை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா 2,302,050 செலவிடப்பட்டிருந்தது. தேவைகள் தொழில்நுட்ப மாதிரிகளின் பிரகாரம் மடி கணனிகளின் திரையின் மூலைவிட்டம் 15.6 அங்குலமாக இருக்க வேண்டிய போதிலும் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட மடி கணனிகளின் மூலைவிட்டம் 14 அங்குலமாக இருந்தமையாலும், மூலைவிட்டம் 15.6 அங்குல அளவான மடி கணனி இயந்திரத்திற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விலையிலேயே கொள்வனவு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக தேவைகள் உரிய பிரகாரம் நிறைவேற்றப்படாதிருந்ததுடன் நிதிரீதியான நட்டமும் ஏற்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p>

		<p>(III) தென் மாகாண சிகிச்சை மற்றும் புனர்வாழ்வு நிலையத்தில் சேவை பெறுபவர்களின் விடுதியில் கூரை மற்றும் யன்னல்களுக்காக பாதுகாப்பு இரும்பு வேலி பொருத்துவதற்குரிய பெறுகை நடவடிக்கைகளுக்காக 02 நிறுவனங்களிலிருந்து 2021 யூன் 18 ஆந் திகதியிலும், மேலுமொரு நிறுவனத்திலிருந்து 2021 யூன் 23 ஆந் திகதியிலும் கேள்வி கோரப்பட்டிருந்தமையினாலும், 2021 யூன் 23 ஆந் திகதி உரிய கேள்வி கோரலின் பிரகாரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கேள்வி 2021 யூன் 21 ஆந் திகதி சபைக்கு கிடைத்திருந்தமையால் மற்றும் கேள்வி கையேற்றல் இறுதி திகதியின் 07 தினங்களுக்கு பின்னர் கிடைத்த கேள்வி நிராகரிக்கப்படாமல் கையேற்கப்பட்டு ரூபா 474,140 தொகையான ஒப்பந்தப் பெறுமதியுடன் அந்தக் கேள்விதாரருக்கு ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட்டதன் காரணமாகவும் பெறுகை வெளிப்படையான பாதுகாப்பின்றி இருந்தமையும், போலியாக கேள்வி கோரப்பட்டிருந்தமையும், அதன் காரணமாக நிதிரீதியான மோசடி ஏற்படுவதற்கு இடமளிக்கப்பட்டிருந்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.6</p>
3.1.5	பாதுகாப்புச் சேவைக் கட்டளை மற்றும் பதவிநிலைக் கல்லூரி	3.1.5 (ஆ) பெறுகைத் திட்டம்
		<p>ரூபா 133 மில்லியன் செலவில் கட்டப்பட்ட நான்கு மாடி நூலகம் மற்றும் பரீட்சை மண்டப கட்டடத்தில் நீர் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், மேல்தளத்தின் மின் அமைப்பு மற்றும் சுவர்கள் பெரிதும் சேதமடைந்துள்ளதால், சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் மீளாய்வாண்டு வரை முடியாதிருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1</p>
4.	ஊடக அமைச்சு	
4.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
4.1.1	இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்	4.1.1 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		<p>(I) பொறியியல் பிரிவின் 19 செயற்திட்டங்கள், நிர்வாகப் பிரிவின் 2 செயற்திட்டங்கள், வெலந்த சேவையின் 2 செயற்பாடுகள், ஆங்கில சேவையின் 1 செயற்பாடு, சிங்கள சுவதேசிய சேவையின் 1 செயற்பாடு, ரஜரட்ட சேவையின் 1 செயற்பாடு மற்றும் கந்தூரட்ட சேவையின் 3 செயற்பாடுகள் ஆகியவற்றின் முன்னேற்றம் முன்னேற்ற மீளாய்வு அறிக்கையில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகையால் மீளாய்வாண்டிற்கான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது குறித்த செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றத்தை சரிபார்க்க முடியவில்லை.</p>
		<p>(II) மீளாய்வாண்டிற்காக ஒலி ஆராய்ச்சி பிரிவினால் திட்டமிடப்பட்ட மூன்று செயற்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்காததுடன் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்காத இசைப் பிரிவு, அபிவிருத்திப் பிரிவு, மத்திய செயற்பாட்டுப் பிரிவு, றுகுணு சேவை, வயம்ப சேவை மற்றும் விளையாட்டுப் பிரிவு தொடர்பான 19 செயற்திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தன.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>

		<p>கூட்டுத்தாபனத்தின் ஸ்ரூடியோ 6 மற்றும் ஸ்ரூடியோ 10 இல் உள்ள மூன்று பியானோக்கள் அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டல் 2006 ஐப் பின்பற்றாமல் பழுதுபார்க்கப்பட்டிருந்தன. மேலும் இந்த நடவடிக்கை 2020 ஆம் ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட பெறுகைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஸ்ரூடியோ இல. 06 இல் உள்ள பியானோவை பழுதுபார்ப்பதற்காக ரூபா 460,000 தொகை செலுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் ஸ்ரூடியோ இல. 10 இல் உள்ள இரண்டு பியானோக்கள் பழுதுபார்ப்பதற்காக கூட்டுத்தாபனத்திலிருந்து வெளியில் கொண்டு செல்லப்பட்டன. எனினும் 2021 மே 21 இல் குறித்த பியானோக்கள் மீண்டும் கூட்டுத்தாபன வளாகத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்த போதிலும் 2022 ஆகஸ்ட் 16 வரையிலும் கொடுப்பனவு கோரிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. வரலாற்று மதிப்பைப் பாதுகாப்பதற்காக பியானோக்களை பழுதுபார்ப்பதற்கு முன்னர் கூட்டுத்தாபனம் பின்பற்றிய முறைமை மற்றும் கூட்டுத்தாபன வளாகத்தினுள் பழுதுபார்க்கும் பணியை நம்பிக்கைப்பொறுப்பு மேற்கொள்கிறது. எனினும், இந்த மூன்று பியானோக்களும் கூட்டுத்தாபன தலைவரின் நேரடித் தலையீட்டின் பேரில் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு வெளியே கொண்டுவரப்பட்டிருந்தன. மேலும், பியானோக்கள் பொருளிருப்பிற்கு எடுக்கப்பட்ட போது அடையாள நோக்கத்திற்காக விசேட இலக்கங்கள் அல்லது குறிகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை. ஆகையால் கூட்டுத்தாபனத்தில் இருந்து வெளியே கொண்டு வரப்பட்ட அதே 3 பியானோக்களும் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு சரியாக திரும்பப் பெறப்பட்டதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு எந்தவொரு சான்றாதாரமும் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு சொந்தமானதாக காணப்படவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
4.1.2	இலங்கை ரூபவாஹினி கூட்டுத்தாபனம்	<p>4.1.2 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்</p> <p>மீளாய்வாண்டிற்கான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் முன்னேற்ற அறிக்கையின் பிரகாரம் 2020 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலப்பகுதிக்கான கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் ஒரு குறிக்கோளான பார்வையாளர்களை மேம்படுத்தும் பொருட்டு 10 நடவடிக்கைகள் அமுல்படுத்தப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், ஒரே ஒரு நடவடிக்கையில் முன்னேற்றம் காணப்பட்டதுடன் ஏனைய நடவடிக்கைகளில் எந்த முன்னேற்றத்தையும் அடைந்திருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p>4.1.2 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்</p> <p>OB பஸ் மற்றும் 03 ஆம் இலக்க ஸ்ரூடியோவிற்கான 03 pedestals மற்றும் 01 tripod ஆகியவற்றை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா 91,299,287 மொத்த பெறுமதிக்கான பெறுகை கூட்டுத்தாபனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. எனினும் உரிய பொருட்களின் பொருத்தத்தை சோதித்த பின்னர் ஏற்றுக்கொள்ளாதல் சான்றிதழ் வழங்கப்பட வேண்டும். இது கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்கு முன்னர் இப் பெறுகைக்காக வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4</p>
		<p>4.1.2 (இ) பாதிட்குக் கட்டுப்பாடு</p> <p>2021 சனவரி 01 இல் உள்ளவாறு திரண்ட நிதியின் எதிர்மறை மீதி ரூபா 347,178,946 ஆக காணப்பட்டதுடன் இது மீளாய்வாண்டின் இறுதியில் எதிர்மறை மீதி ரூபா 571,576,904 வரை அதிகரித்திருந்தது. 2021 திசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான ரூபா 260,316,000 பாதிடப்பட்ட நிதியத்தின் எதிர்மறை மீதியுடன் ஒப்பிடும் போது குறித்த மீதிகளுக்கு இடையிலான வேறுபாடு ரூபா 311,260,904 ஆல் அதாவது எதிர்மறை 120 சதவீதத்தால் அதிகரித்திருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>

4.1.3	தகவலறியும் உரிமைக்கான ஆணைக்குழு	4.1.3 (அ) நிதிக் கூற்றுக்கள்
		<p>2021 நவம்பர் 21 ஆம் திகதி பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்பட்ட பொது முயற்சிகள் தொடர்பான செயல்பாட்டுக் கையேட்டின் பிரிவு 6.6 இன் படி, பொது முயற்சிகளினால் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் நிதி கூற்றுக்களை கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், ஆணைக்குழுவினால் நிதி அறிக்கை கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது, 2022 மே 23 ஆம் திகதியிலேயாகும். அதன்படி, 84 நாட்கள் தாமதத்துடன் நிதி கூற்றுக்கள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
4.1.4	செலசினெ தொலைக்காட்சி நிறுவகம்	4.1.4 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>முறையான பெறுகை நடைமுறையின் மூலம் தேவைக்கேற்ப பொருத்தமான கட்டிடத்தைத் தெரிவுசெய்வதற்குப் பதிலாக, 6850 சதுர அடி பரப்பளவில் உள்ள கட்டிடமொன்றிற்கு நிறைய சீரமைப்புகள் தேவைப்பட்ட போதிலும் நிறுவகத்தால் அக் கட்டிடம் ரூபா 675,000 மாதந்த வாடகைக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு குத்தகைக்கு பெறப்பட்டது. கட்டிடத்தின் உரிமையாளருக்கும் நிறுவகத்துக்கும் இடையே செய்து கொள்ளப்பட்ட உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட பணிகளை பரீட்சிக்காமலும் கட்டிடத்தை மேலும் சீரமைக்க வேண்டுமா என்பதைக் கண்டறியாமலும், ரூபா 21 மில்லியன் தொகை மற்றும் அதற்கு மேலதிகமாக மேலும் 8 மில்லியனை விஞ்சிய தொகை கட்டிடத்தை சீரமைப்பதற்கு செலவிடப்பட்டிருந்தது. மேலும் 6 மாதத்திற்கான கட்டிட வாடகையின் ரூபா 4,050,000 மொத்தத் தொகை கட்டிடத்தின் உரிமையாளருக்கு மீளப்பெறத்தக்க வைப்பாக செலுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் ரூபா 23,000,000 தொகையான மூன்று நிலையான வைப்புகள் இது தொடர்பாக தேவையான பணத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நிறுவகத்தால் காசாக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால் ஏறத்தாழ ரூபா 1,066,424 வட்டி வருமானம் நிறுவகத்திற்கு நட்டமாகியிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4</p>
4.2	அரசு கம்பனிகள்	
4.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட தொலைக்காட்சி வலையமைப்பு சுயாதீன ஊடக	<p>4.2.1 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்</p> <p>அரசாங்க நிறுவனங்களின் வேலை மற்றும் வழங்கல் சேவைகளுக்கு அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டல்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021 திசம்பர் 31 இல் நடைபெற்ற "ஆசியா ஸ்டார் கலா" என்ற இசை நிகழ்ச்சியின் நிகழ்வு முகாமைத்துவத்திற்காக பெறுகை வழிகாட்டல் பின்பற்றப்படாமல் ரூபா 11,000,000 மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதிக்கு வழங்குநர் ஒருவர் தெரிவுசெய்யப்பட்டிருந்தார். அதன் பிரகாரம் பெறுகையின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றும் வகையில் குறைந்தபட்ச செலவில் அதிகபட்ச பொருளாதார நலன்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு சம்பந்தப்பட்ட மற்றும் தகுதியுள்ள தரப்பினருக்கு நியாயமான மற்றும் அதிகபட்ச வாய்ப்பை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தின் இருக்கும் தன்மையை இணையத்தில் உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4</p>

5.	நீதி அமைச்சு	
5.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
5.1.1	இலங்கை சட்ட உதவி ஆணைக்கும்	5.1.1 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		2020 ஆகஸ்ட் 28 ஆந் திகதிய இலக்கம் 02/2020 கொண்ட பொதுநிதிச் சுற்றுநிருபத்தின் வழகாட்டி இலக்கம் 12 பிரகாரம் தொழிற்பாடு திட்டத்தில் உட்பட வேண்டிய முன்னுரிமையின் படி மாதாந்த அடிப்படையில் தொழிற்பாடுகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகளின் விளைவுகளை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இல்லாததுடன் அறிவுறுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் தொடர்பாக இலக்குகளை தயாரிக்கப்பட்டு செயலாற்றலினை கணக்கிடப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		5.1.1 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		அரசு பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 4(2) மற்றும் 4(2)(2) பிரிவின் பிரகாரம் குறைந்த பட்சம் 3 வருடங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட வேண்டிய பெறுகைத் திட்டத்தினையும் மற்றும் மீளாய்வாண்டிற்கான விரிவான பெறுகை திட்டத்தினையும் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
5.1.2	குற்றச்செயல்களுக்குப் பலியாக்கப்பட்டோரினதும் சாட்சிகளினதும் பாதுகாப்புக்கான தேசிய அதிகாரசபை	5.1.2 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		(I) 2014 பெப்ரவரி 17 ஆந் திகதிய இலக்கம் 01/2014 கொண்ட பொது நிதி சுற்றுநிருபத்தின் படி செயற்பட திட்டத்திற்குள்ளாக வேண்டிய மீளாய்வாண்டில் இற்றைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் அமைப்பு முறையினை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் பணிக்குழாம் பற்றிய விபரங்கள், சம்பந்தப்பட்ட வருடத்திற்கான வரவு செலவுத் திட்டம், பிரதான பெறுகைகளுக்கான பெறுகை திட்டம் மற்றும் வருடாந்த செயற்பாடுகளுக்கான கட்டுநிதி தேவைப்பாட்டின் திட்டம் ஆகியன அதிகார சபையினால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த செயற்பாடு திட்டத்தினுள் உள்ளீர்க்கப்பட்டிருக்க வில்லை. (II) பலியாக்கப்பட்டோர் / சாட்சிகளுக்கான தேசிய தரவு களஞ்சியம் ஒன்றினை அமைப்பதற்கு மற்றும் சாட்சிகள் / பலியாக்கப்பட்டோர் ஆகியவர்களை அடையாள அணிவகுப்பில் அடையாளங் கண்டுகொள்ள கூடியவாறு தொழில்நுட்ப முறையில் நல்லதொரு அமைப்பினை மேம்படுத்துவதற்கு மீளாய்வாண்டில் செயற்பாடு திட்டத்தினுள் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அவைகளின் மதிப்பீட்டு கிரயத்தினை அல்லது நிதி சேகரிப்பதற்கான வீச்சினை இனங்காணப்பட்டு நிறைவேற்றப்படாது இருந்ததுடன் மீளாய்வாண்டில் செயற்பாடு திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டிருந்த தகவல் தொழில்நுட்ப அலகொன்றினை அமைப்பதற்காக அதற்குரிய பதவிகளையும் அங்கீகரித்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
5.1.3	மீயுயர் நீதிமன்ற கட்டிடத் தொகுதியின் முகாமைச்சபை	5.1.3 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதிகளுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள 14 கூடாரங்களை புனரமைக்கும் பணிக்காக ரூபா 543,763 ஆன ஒப்பந்தங்களை கையளிப்பதற்கு 03 நிறுவனங்களிலிருந்து கூறுவிலை கோரப்பட்டதாக தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும், ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு விலைக்கேள்வி கோரும் பதிவேடு

		அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக அல்லது ஒப்பந்ததாள்களால் விலைக்கேள்வி சமர்ப்பிக்கப்பட்டமைக்கான தகவல்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
6	சுகாதார அமைச்சு	
6.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
6.1.1	1990 சுவ செரிய மன்றம்	6.1.1. (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		நிதி மற்றும் திட்டமிடல் இராஜாங்க அமைச்சின் 2014 பெப்ரவரி 17 ஆம் திகதிய பிளவடி/ஆர்ஈடி/01/04/2014/01 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் 04 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் நீண்ட கால தூரநோக்குடன் தொடர்புடைய சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்காக வருடாந்த செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் மன்றம் அதற்கிணங்க செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தை தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
6.1.2	தனியார் சுகாதார சேவைகள் ஒழுங்குபடுத்தும் சபை	6.1.2 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		அரசாங்கத்தின் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2 ஆம் பந்தி - ஒழுங்குபடுத்தும் சபையினால் பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7(ஐ)
		6.1.2 (ஆ) கணக்காய்வுக் குழுக் கூட்டம்
		2019 சனவரி 12 ஆந் திகதிய டிடி/1-2019 ஆம் இலக்க முகாமைத்துவ கணக்காய்வு சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம், 01 காலாண்டு வீதம் வருடமொன்றிற்கு 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட வேண்டிய போதிலும் ஒழுங்குபடுத்தும் சபையினால் மீளாய்வாண்டின் போது கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் எதுவும் நடாத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
6.1.3	ஆயுர்வேத சபையின் மருத்துவ	6.1.3 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		(I) மீளாய்வாண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட 02 செயற்பாடுகள் மீளாய்வாண்டின் போது ஆரம்பிப்பதற்கு முடியாதிருந்ததுடன் மேலும் 04 செயற்பாடுகளின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 50 சதத்தை விட குறைவாக இருந்தது.
		(II) ஆயுள்வேத வைத்தியர், பாரம்பரிய ஆயுர்வேத வைத்தியர், ஆயுர்வேத தாதி உத்தியோகத்தர், மருந்து உதவியாளர்களை பதிவு செய்தல், அவர்களுக்காக பரீட்சைகளை நடாத்துதல், பரீட்சை பெறுபேறுகளை விநியோகித்தல் போன்ற செயற்பாடுகளின் பணிகளை மதிப்பிடுவதற்காக செயலாற்றல் குறிகாட்டி தாபிக்கப்பட்டு செயலாற்றல் மீளாய்வு செய்யப்பட்டிருக்க வில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

6.1.4	புகையிலை மற்றும் மதுசாரம் தொடர்பான தேசிய அதிகாரசபை	6.1.4. (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>மீளாய்வாண்டின் போது உலக சுகாதார நிறுவனத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட ரூபா 2,979,900 நிதி உதவியைப் பயன்படுத்தி நிலையான புகையிலை பயிர்ச்செய்கை இல்லாத மாவட்டங்களை உருவாக்கும் ஆரம்ப செயற்திட்டத்தின் கீழ் அநுராதபுரம் மற்றும் மொனராகலை ஆகிய 02 மாவட்டங்களில் இரண்டு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன. எனினும், அந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கான உணவு மற்றும் தங்குமிட வசதிகள் தொடர்பாக அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டல்கள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கவில்லை, மேலும் மின்னஞ்சல் மூலம் கூறுவிலைகள் கோரப்பட்டதால் பெறுகை குழுவை விட அதிகாரசபையின் தலைவரால் தெரிவுசெய்யப்பட்ட வழங்குநர்களால் வழங்கப்பட்ட உணவு மற்றும் தங்குமிடம் தொடர்பாக ரூபா 1,350,104 தொகை செலுத்தப்பட்டது. எனவே, பெறுகை செயன்முறையின் வெளிப்படைத்தன்மை பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
6.1.5	தேசிய மருந்துகள் ஒழுங்குபடுத்தல் அதிகாரசபை	6.1.5 (அ) நிதிக் கூற்றுக்கள்
		<p>2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பீஈ12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2004 பெப்ரவரி 24 ஆம் திகதிய 01/2004 ஆம் இலக்க திறைசேரி சுற்றறிக்கை என்பற்றின் பிரகாரம் நியதிச்சட்ட சபைகளின் வருடாந்த நிதிக் கூற்றுக்கள் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும், 2021 ஆம் ஆண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள் 02 மாதங்கள் தாமதத்தின் பின்னர் 2022 ஏப்ரல் 22 ஆம் திகதி கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		6.1.5 (ஆ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		<p>2022 – 2026 இற்கான ஐந்தாண்டு கூட்டிணைந்த திட்டம் 2022 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்தற்கு 15 நாட்களிற்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், 2022 யூலை 04 ஆந் திகதி வரையிலும் அதனைத் தயாரிப்பதற்காக அதிகாரசபையால் ரூபா 1,641,600 செலவிடப்பட்டிருந்த போதிலும், அத்திகதி வரையிலும் கூட்டிணைந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3</p>
		6.1.5 (இ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>(I) வாடகை அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்டிருந்த புதிய அலுவலகக் கட்டிடத்தில் அலுவலக அறைகளை பிரித்துக் (Partition) கொடுப்பதற்காக மிகக்குறைந்த தொகையான ரூபா 4,898,750 இற்கு கூறுவிலை சமர்ப்பித்திருந்த மனுதாரருக்கு 2020 திசெம்பர் 17 ஆந் திகதி ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கொள்வனவின் போது, அரசாங்க கொள்வனவு வழிகாட்டுத ல்களின் 2.8.1 (ஆ), 2.12, 5.4.8, 6.3.3, 6.3.6 மற்றும் 8.12.2 ஆகிய வழிகாட்டல்கள் பின்பற்றப்பட்டிருக்காததுடன் வழிகாட்டுதல் 5.4.4 இன் படி முற்பணத்தைச் செலுத்து வதற்கான பிணைமுறி பெறப்படாமல் ரூபா 979,750 முற்பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது</p>
		<p>(II) மீளாய்வாண்டில் ரூபா 6,854,519 செலவிடப்பட்டு சந்தை போட்டி விலை முறையை பின்பற்றி தளபாடங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், அரசாங்க கொள்வனவு வழிகாட்டுத ல்களின் 2.14.1 இன் பிரகாரம், ஆகக் குறைந்த சீல் வைக்கப்பட்ட 05 கூறுவிலை களேனும் பெறப்பட வேண்டிய போதிலும் 03 கூறுவிலைகள் மாத்திரம் கோரப்பட்டு கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், அரசாங்க கொள்வனவு வழிகாட்டுத ல்களின் 2.8.1 (ஆ), 6.3.5 (அ), (ஆ), (இ), 6.3.6, 8.12.3 (அ), (ஆ), (இ), ஆகிய வழிகாட்டல்களிலுள்ள ஏற்பாடுகளிற்கு முரணாக செயற்பட்டு இந்தக் கொள்வனவு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.</p>

		(III) அரசாங்க கொளவனவு வழிகாட்டுதல்கள் கையேட்டின் 9.3.1 (ஆ) வழிகாட்டலின் படி ரூபா 200,000 இற்கு மேற்பட்ட வாகன திருத்தங்களிற்காக வரிசை அமைச்சர் செயலாளரின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய போதிலும், அந்த எல்லையை மீறி அதிகாரசபைக்குச் சொந்தமான 03 வாகனங்களை திருத்து வதற்காக மொத்தம் ரூபா 3,676,401 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்ததுடன், அதற் காக அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுக் கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே, திருத்தங்களின் போது அகற்றப்பட்ட பாகங்கள் மற்றும் அவற்றைக் கையேற்றமைக்கான லொக் பதிவுகள் காணப்படவில்லை. வாகனங்க ளிற்குப் பொறுப்பாகவுள்ள உத்தியோகத்த ரினால் அந்தப் பாகங்கள் கையேற்கப்பட் டிருக்கவுமில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
6.1.6	அரசு பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனம்	மருந்தாக்கற் உற்பத்திக்
		6.1.6 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		(I) தயாரிக்கப்பட்டிருந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்திற்காக பணிப்பாளர் சபையின் அங்கீகாரத்தை பெற்று நடவடிக்கை எடுத்திராததுடன் அதில் உள்ளடங்கியிருந்த உற்பத்தி, மனிதவளம், விற்பனை, உள்ளக கணக்காய்வு மற்றும் பட்டியல், ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி திணைக்களங்களின் உரிய செயற்பாடுகளுக்காக எந்த நிதி ரீதியான பெறுமதியும் காண்பிக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.
		(II) 2003 ஜூன் 02 திகதிய பிஈஊ 12 இலக்கம் கொண்ட பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம், காலப் பகுதியுள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய செயற்பாடுகளின் செயலாற்றலை மதிப்பாய்வு செய்யக்கூடியவாறு செயலாற்றல் தேர்வு முறைகளை (Key Performance Indicators) உட்படுத்தி செயல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும், கூட்டுத்தாபனத்தினால் 2020 ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்கியிருந்த செயற்பாடுகளில் செயலாற்றல் தேர்வு முறைகள் அறுதியாக, போதியளவினதாக அளவீடு செய்யக் கூடிய மட்டத்தில் காட்டியிருக்கவில்லை. அதன் காரணமாக மீளாய்வாண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளும் முன்னேற்றத்தை அறுதியாக மதிப்பாய்வு செய்ய முடியாதிருந்தது.
		(III) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்கியிருந்த மதிப்பீட்டுக் கிரயம் ரூபா 515.5 மில்லியனிற்கான 27 செயற்பாடுகளில் மதிப்பிடப்பட்ட கிரயம் ரூபா 19 மில்லியனான 06 செயற்பாடுகளுக்காக மற்றும் கிரயம் மதிப்பிடப்படாத 27 செயற்பாடுகளை மீளாய்வாண்டின் போது ஆரம்பித்திருக்காததுடன், மதிப்பிடப்பட்ட கிரயம் ரூபா 473 மில்லியனான 10 செயற்பாடுகள் மீளாய்வாண்டின் போது ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. மூன்று திணைக்களங்களுக்கான செயற்பாடுகள் எதுவும் மீளாய்வாண்டின் போது நெருங்கியிருந்த பெளதீக முன்னேற்றத்தினை வெளிப்படுத்தியிருக்க வில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4
		6.1.6 (ஆ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		(I) மீளாய்வாண்டினுள் ரூபா 127,517,807 செலவிடப்பட்டு மருந்து மூலப்பொருட்கள் மற்றும் பொதியிடல் பொருட்கள் போன்றவற்றை கொள்வனவு செய்து 04 சந்தர்ப்பங்களில் அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2.1 மற்றும் 4.2.3 வழிகாட்டிகளின் பிரகாரம் பெறுகைகள் திட்டமொன்றும் பெறுகைகள் கால அட்டவணை ஆகியவற்றின் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் 6.3.3(அ) வழிகாட்டியின் பிரகாரம் விலைக்கேள்வி திறக்கும் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டிராததுடன் 6.3.6 வழிகாட்டியின் பிரகாரம் விலைக்கேள்வி திறத்தல் தொடர்பில் உரிய நடவடிக்கைகள் உரிய மாதிரிப் பத்திரங்களில் அறிக்கையிடப்பட்டிருக்க வில்லை. பெறுகைகள் குழுவின் அங்கீகாரத்திற்கு முன்னர் வழங்குனருக்கு கட்டளை

		<p>வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் பொது ஒப்பந்த அதிகாரச் சட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்தத்தை பதிவு செய்தசான்றிதழ் வழங்குனரிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை. 5.4.10(ஆ) வழிகாட்டியின் பிரகாரம் செயலாற்றல் பிணை முறிகளும் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>
		<p>(II) மீளாய்வாண்டினுள் ரூபா 11,068,650 கிரயமான பரிசீலனா DC 90 மூலப்பொருள் 6,000 கிலோகிராம்கள் மூன்று வழங்குனர்களிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. பெறுகைகள் குழுவினால் வழங்குனர்களின் கேள்வி மாதிரிகள் கூட்டுத்தாபனத்தின் இரசாயன ஆய்வுகூடத்தின் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமென பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கான மாதிரி பரிசோதனைகள் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை. மேலும் இவ்வழங்குனர் மூலம் உரிய மூலப்பொருளின் முன்வழங்குனர்கள் அல்ல என்பதுடன் அவர்கள் மூலம் தேசிய ஓளடதங்கள் ஒழுங்குறுத்துகை அதிகார சபையில் பதிவு செய்திருக்கவில்லை. கூட்டுத்தாபனத்தின் பட்டியல் அபிவிருத்தி மற்றும் உற்பத்தி திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த இயந்திர முன்பரிசோதனையில் சித்தியடைய வேண்டிய Disintegration time, Less moisture content, Less flow ability, Friability and Compressibility ஆகிய சந்தர்ப்பங்கள் தொடர்பில் இரு வழங்குனர்கள் விநியோகித்திருந்த மூலப்பொருட்கள் தோல்வியடைந்திருந்ததுடன் ஒரு வழங்குனரின் இயந்திர முன்பரிசோதனை அறிக்கை கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. மூலப்பொருட்களின் மாதிரிகளை விலைக்கேள்வி மதிப்பீட்டிற்கு முன்னர் பரிசீலித்து தரம் தொடர்பில் சான்றுப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக வழங்குனர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த பகுப்பாய்வு அறிக்கையின் மாத்திரம் கூட்டுத்தாபனத்தின் தரக்கட்டுப்பாட்டு பிரிவினால் மருந்து உற்பத்திக்காக அம்மூலப்பொருட்கள் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தது.</p>
		<p>(III) Levothyroxine sodium DC granules மூலப்பொருளின் 50 கிலோகிராம்கள் (Manufacturing of pilot batches) ரூபா 689,648 செலவிடப்பட்டு கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் குறித்த கட்டளைகள் கட்டளை நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க மூலப்பொருட்கள் நாட்டிற்கு கிடைத்த நாள் முதல் 2½ வருட உயிரியல் காலம் காணப்பட வேண்டிய போதிலும் கிடைத்திருந்த மூலப்பொருட்களின் உயிரியல் காலம் அவை கிடைத்த திகதியிலிருந்து 05 மாதங்கள் மாத்திரம் ஆகும். இது தொடர்பில் வழங்குனரிடம் விசாரித்தல் அல்லது மூலப்பொருட்களை மீள பெற்றுக்கொள்ளாது வழங்குனர்களிடமிருந்து பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருந்த கூற்றில் (Declaration Letter) அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்டிருந்த Levothyroxine Tablets 1P 50 mcg மருந்தின் உயிரியல் ஆயுட்காலம் 02 வருடங்கள் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.</p>
		<p>(IV) மீளாய்வாண்டினுள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த Flucloxacillin Sodium BP மூலப்பொருளின் கிரயம் ரூபா 23,331,831 கிரயமான 3,000 கிலோகிராம்கள் உரிய நியமமின்றி காணப்பட்டதாக கூட்டுத்தாபனத்தின் தரக் கட்டுப்பாட்டு திணைக்களத்தினால் 2021 யூன் 25 ஆந் திகதி நிராகரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2022 மே 7 ஆந் திகதி வரையிலும் இந்த மூலப்பொருட்களின் இருப்பினை மறுப்பதற்கு அல்லது வழங்குனரிடமிருந்து பணத்தை அறவிடுவதற்கு அல்லது வழங்குனருக்கு எதிராக ஏதேனும் நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு கூட்டுத்தாபனத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் இந்த பெறுகைக்குரிய ரூபா 6,999,549 ஆன செயலாற்றல் பிணைமுறி 2021 செப்டெம்பர் 30 ஆந் திகதி காலாவதியாகியிருந்ததுடன் அதற்கு முன்னர் அதனை காசாக்குவதற்கு அல்லது அதனை நாளதுவரையாக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>

6.1.7	இலங்கை அரசு மருந்தகக் கூட்டுத்தாபனம்	6.1.7.(அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		(I) மீளாய்வாண்டின் போது ரூபா 373.20 மில்லியன் செலவில் மருந்துகள் கொள்வனவு செய்த 03 சந்தர்ப்பங்களின் போது பொது ஒப்பந்த சட்டத்தின் கீழ் ஒப்பந்தப் பதிவுச் சான்றிதழ் வழங்குனரினால் பெறப்படாதிருந்ததுடன் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு நியமித்தல் தொடர்பாக கூட்டுத்தாபனம் பின்பற்றுகின்ற நடைமுறைகளின் பிரகாரம் ரூபா 50 மில்லியனை விஞ்சுகின்ற பெறுகை மதிப்பீடுகளுக்காக 05 நபர்களை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்றுக்கு பதிலாக மூன்று பேர்கள் மாத்திரம் உள்ளடங்கிய தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டிருந்தது.
		(II) கொவிட் 19 தொற்றுநோயுடன் ஏற்பட்டிருந்த அவசர பெறுகைகளாக இனங்காணப்பட்டு நேரடிக் கொள்வனவு முறைமை பின்பற்றப்பட்டு எந்தவொரு தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டும் மேற்கொள்ளப்படாமல் ஒரு வழங்குனரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விலையின் அடிப்படையில் பெறுகைகள் மேற்கொண்டு கூட்டுத்தாபனத்தின் விற்பனைக்காக 2020 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 14.27 மில்லியன் செலவில் ஒன்று ரூபா 1,400 வீதம் 10,000 Safety Goggles மற்றும் ஒன்று ரூபா 1,350 வீதம் 200 Safety Goggles கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அரசாங்கத்தின் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.4.4 வழிகாட்டியின் பிரகாரம் ஒப்பந்தத்தின் மொத்த பெறுமதியில் 20 சதவீத முற்பணமொன்று செலுத்த முடியுமாக இருந்த போதும் அதற்கு முரணாக 50 சதவீத முற்பணமாக ரூபா 07 மில்லியன் வழங்குனருக்கு செலுத்தப்பட்டிருந்தது. வழங்குனரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விலையில் கொள்வனவு கட்டளை மற்றும் பொருட்கள் பெறுவனவு பத்திரங்களின் பிரகாரம் Seals Safety Goggles வழங்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் அதற்கு பதிலாக 10,200 Swimming Goggles வழங்கப்பட்டிருந்தமை மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக கணக்காய்வு பரிசோதனையின் போது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. தேவையினை சரியாக இனங்காணாமல் மற்றும் உரிய விற்பனை எதிர்வுகூறல் இன்றி கொள்வனவுகள் செய்யப்பட்டதன் காரணமாக 10,200 Swimming Goggles இல் 54 மாத்திரம் ஒன்று ரூபா 1,610 வீதம் விற்பனை செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் மொத்தக் கிரயம் ரூபா 13.92 மில்லியன் ஆன 9,945 Swimming Goggles எஞ்சி காணப்பட்டமையும், மொத்தக் கிரயம் ரூபா 281,400 ஆன 201 Goggles பற்றாக்குறையொன்று காணப்பட்டமையும் 2021 நவம்பர் 09 மற்றும் 24 ஆந் திகதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனைகளின் போது வெளிப்படுத்தப்பட்டது.
		(iii) மருத்துவ வழங்கல் பிரிவின் தேவைக்காக 2020 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 21.49 மில்லியன் கிரயமான நபர்களின் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (Personal protective equipment-(PPE)) 5,000 தொகுதிகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மருத்துவ வழங்கல் பிரிவினால் அல்லது கூட்டுத்தாபனத்தால் PPE தொகுதிகளுக்காக தேவையான மாதிரிகள் தயாரிக்கப்படாதிருந்ததுடன் எந்தவொரு முறையில்லாவது கூறுவிலை மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீடுகள் மேற்கொள்ளாமல் ஒரு வழங்குனரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட Profoma Invoice அடிப்படையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. கட்டளையிடப்பட்ட PPE 5,000 தொகுதிகளில் 2,000 தொகுதிகளின் இருப்பு கூட்டுத்தாபனத்திற்கு கிடைத்து மருத்துவ வழங்கல் பிரிவிற்கு அனுப்பப்பட்ட போதும் "Isolation Gown" மாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருந்தமை மருத்துவ வழங்கல் பிரிவிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டளைகளில் குறிப்பிடப்பட்ட "PPE Set" ஆக இருந்தமை குறிப்பிட்டு உரிய இருப்பை கையேற்றல் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறு இருக்கும் போது PPE 3,000 தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய இரண்டாவது இருப்பும் வழங்குனரிடம் இருந்து கையேற்று மருத்துவ வழங்கல் பிரிவிற்கு அனுப்பப்பட்ட

		<p>போதும் முன்னர் காண்பித்த காரணங்களை காண்பித்து அந்த இருப்பும் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தது. வழங்குனருக்கு செலுத்தப்பட்ட ரூபா 21.49 மில்லியன் தொகை மற்றும் சேவைக் கட்டணம் ரூபா 8.13 மில்லியன் மருத்துவ வழங்கல் பிரிவிலிருந்து மீளளிப்புச் செய்து கொள்வதற்கு முடியாமையால் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு ரூபா 29.62 மில்லியன் நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. மீளாய்வாண்டின் போது மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது PPE தொகுதிகள் 4,997 களஞ்சியத்தில் காணப்பட்டமையும் 03 தொகுதிகளின் பற்றாக்குறை காணப்பட்டமையும் அவதானிக்கப்பட்டது.</p>
		<p>(iv) மருத்துவ வழங்கல் பிரிவினால் 2021 ஆம் ஆண்டின் தேவையாக இனங்காணப்பட்டிருந்த Papaverine HCL injection 60mg/2ml தடுப்பூசிகளின் 1,560 அலகுகள் ரூபா 68.59 மில்லியன் செலவில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த பெறுகைகளுக்காக கூட்டுத்தாபனத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட உள்நாட்டு தேசிய திறந்த போட்டிக் கேள்வி கோரலின் பிரகாரம் ஒரு கேள்விதாரர் மாத்திரம் கேள்வி சமர்ப்பித்திருந்தமையும், ஒரு தடுப்பூசி அலகின் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட விலை ரூபா 255.07 ஆக இருந்த போதிலும் ஒரு அலகிற்கான கேள்வி ரூபா 40,868.98 ஆக இருந்தமையாலும் மீண்டும் கூறுவிலை கோரப்பட வேண்டியிருந்த போதும் அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுக்காமல் திணைக்கள பெறுகைக் குழுவினால் இந்த தடுப்பூசி அலகு ஒன்று ரூபா 40,868.98 வீதம் 3,125 தடுப்பூசி அலகுகள் ரூபா 127.72 மில்லியன் தொகையில் கொள்வனவு செய்வதற்காக அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு நியமனம் தொடர்பாக கூட்டுத்தாபனம் பின்பற்றுகின்ற நடைமுறைகளின் பிரகாரம் ரூபா 50 மில்லியனை விஞ்சுகின்ற பெறுகைகளின் மதிப்பீட்டிற்காக 05 நபர்களை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்று சுகாதார அமைச்சினால் நியமிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 03 நபர்களை மாத்திரம் உள்ளடக்கிய கூட்டுத்தாபனத்தால் நியமிக்கப்பட்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினால் கேள்வி மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. நாணயக் கடிதம் திறப்பதற்கு முன்னர் காணப்படுகின்ற இருப்பு மட்டத்தை கவனத்தில் கொண்டதன் பின்னர் அல்லது அது தொடர்பாக மருத்துவ வழங்கல் பிரிவின் அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டதன் பின்னர் அல்லது கட்டளையிட வேண்டியமை மருத்துவ வழங்கல் பிரிவினால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதும் கூட்டுத்தாபனம் அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. அவ்வாறே திணைக்கள பெறுகை குழுவின தீர்மானத்தின் பிரகாரம் வருடாந்த பாவனை தடுப்பூசி அலகுகள் 650 வீதம் மொத்த தடுப்பூசி அலகுகளின் அளவில் 40 சதவீதம் அதாவது 1,250 அலகுகளிற்காக மாத்திரம் நாணயக் கடிதம் திறக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் திணைக்கள பெறுகைகள் குழு அங்கீகாரத்தை மீறி 1,563 தடுப்பூசி அலகுகளுக்காக ரூபா 68.73 மில்லியன் தொகையான நாணயக் கடிதம் திறக்கப்பட்டிருந்தது, 2021 யூலை 18 ஆந் திகதி கொள்வனவு செய்யப்பட்ட 1,560 தடுப்பூசி அலகுகளில் 1,421 தடுப்பூசி அலகுகள் 2022 ஆகஸ்ட் 20 ஆந் திகதி வரையிலும் எஞ்சியிருந்ததுடன் அவை 2023 பெப்ரவரி மாதத்தின் போது காலாவதியாகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கை 1987 இன் 03 ஆம் இலக்க பொது ஒப்பந்த உடன்படிக்கை சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து பதிவினை உறுதிப்படுத்தும் பதிவுச் சான்றிதழ் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு பெற்றுக்கொள்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4</p>

6.1.8	இலங்கை ஆயுர்வேத மருந்துக் கூட்டுத்தாபனம்	6.1.8 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>(I) மீளாய்வாண்டிற்காக 20 நல்லெண்ணெய் வழங்குனர்களிடமிருந்து கூறுவிலை கோரப்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அதனை உறுதிப்படுத்தக்கூடிய எழுத்துமூல சான்றுகள் கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 2020 ஆம் ஆண்டில் 04 சந்தர்ப்பங்களின் போது கூறுவிலைகள் கோரி 03 வழங்குனர்களிடமிருந்து பல்வேறு விலைகளில் 05 கூறுவிலைகளின் கீழ் ரூபா 35,277,148 தொகையில் நல்லெண்ணெய் கிலோகிராம் 71,660.5 உம், 2021 ஆம் ஆண்டில் 03 சந்தர்ப்பங்களின் போது கூறுவிலைகோரி 02 வழங்குனர்களிடமிருந்து பல்வேறு விலைகளில் 05 கூறுவிலைகளின் கீழ் ரூபா 58,458,394 தொகையில் நல்லெண்ணெய் கிலோகிராம் 86,590.5 உம் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் ஏற்பாடுகளுக்கு முரணாக முறையான பிரகாரம் கையளிக்கப்படாமை, செயலாற்றல் பிணை பணம் பெற்றுக்கொள்ளப்படாமை மற்றும் எந்தவொரு வழங்குனரிடமும் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடப்படாமை போன்ற முறையற்ற முறைமையின் கீழ் அந்த கொள்வனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. வழங்குனர்களுடன் முறையான உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடப்படாமையால் இணங்கப்பட்ட பிரகாரம் இருப்புக்கள் வழங்கப் படாமை, இருப்புக்கள் தாமதமடைந்தமை, இருப்பு வழங்கல் புறக்கணித்தமை, விலை அதிகரித்தல் போன்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களின் போது உற்பத்தி தாமதமடைந்தமை மற்றும் கைவிட வேண்டியிருந்த போதிலும் உரிய வழங்குனர்களுக்கு எதிராக சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு கூட்டுத்தாபனத்திற்கு முடியாதிருந்ததுடன் கறுப்பு பட்டியலில் இடவேண்டிய அவ்வாறான வழங்குனருக்கு மீண்டும் கேள்விகள் கையளிக்கப்பட்டிருந்தது.</p>
		<p>(ii) கேள்வி திறத்தல் குழு பெறுகைக்குழு முறையாக நியமிக்கப்படாமை, குறித்துரைத்த நேரத்தின் பின்னர் கேள்வி திறக்கப்பட்டமை, குறித்த நேரத்தின் பின்னர் கிடைத்த 05 கேள்வி விண்ணப்பங்கள் கையேற்கப்பட்டமை, முறையான கேள்வி திறத்தல் அறிக்கை பேணிச் செல்லப்படாமை, 04 வழங்குனர்களிடமிருந்து போதியளவான கேள்வி காப்புறுதி பெற்றுக் கொள்ளப்படாமை, பூரணமற்ற கேள்வி விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பித்த கேள்விதாரருக்கு செயலாற்றல் பிணைமுறியின்றி ஒப்பந்த பெறுமதி ரூபா 2,511,343 தொகையான கேள்வி கையளிக்கப்பட்டமை, வழங்குனர்கள் மூன்று பேர்களிடமிருந்து தாமதமாகி செயலாற்றல் பிணை பெறப்பட்டமை, கேள்வி பெறுமதி தொடர்பாக வழங்குனர்களுடன் முறையான உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்படாமை போன்ற குறைபாடுகள் காணப்பட்ட 28 வேலை வகைகளுக்கிரிய மூலிகை மருந்துகளை கொள்வனவு செய்வதற்குரிய ரூபா 22,268,024 பெறுகைகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு பரிசோதனையின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் விடய நிபுணர்களினால் தயாரிக்கப்பட்ட கிரய மதிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூறுவிலை மதிப்பீட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூறுவிலை தயாரித்தலை மேற்கொண்டு கூறுவிலை மதிப்பிடப்படாமை மற்றும் வேலைகளின் அடங்கியுள்ள மருந்து வகைகளின் தனிப்பட்ட விலைகளின் பிரகாரம் மதிப்பீடு தெரிவு செய்யப்படாமல் வேலை விடய விலைகளின் கூட்டுமொத்தம் முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிட்டு தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக சில வேலைகளில் மருந்து வழங்கல் விலைகளின் எண்ணிக்கை முன்னைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் போது 25 சதவீதம் முதல் 118 சதவீதம் வரை அதிகரித்தமையும் அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>

6.1.9	முதியோர்களுக்கான தேசிய மன்றம்	6.1.9 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம் 925 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நடைபயிற்சி கைத்தடி, வோக்கர், கொமேட், சக்கர நாற்காலிகள் மற்றும் ஊன்றுகோல் போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவிகளை வழங்குவதற்கு ரூபா 10 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவிகளை கொள்வனவு செய்வதற்கான நீண்ட கால தாமதம் காரணமாக, மேற்படி பெறுகை நடவடிக்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது இடைநிறுத்தப்பட்டு 2022 ஆம் ஆண்டு வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
6.1.10	ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பொதுவைத்தியசாலை சபை	6.1.10 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம் (I) மருத்துவமனையின் பதவியணிக்ஞரிய ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறை (SOR) தயாரிப்பதற்கு பொருத்தமான மதியுரையாளர் ஒருவரின் சேவையினை பெற்றுக்கொள்ளும் போது மதியுரையாளர்களை தெரிவு செய்தல் மற்றும் சேவையில் ஈடுபடுத்தும் வழிகாட்டி கோவையின் 3.4, 3.5, 4.2 மற்றும் 6.6.4 வழிகாட்டிகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. தெரிவு செய்யப்பட்ட மதியுரையாளரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வரைபு அறிக்கைக்காக மருத்துவமனையின் பதவியணி மற்றும் தொழில்சார் சங்கங்களின் இணக்கப்பாடு இல்லாதிருந்த காரணத்தால் 2023 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் மேலதிக நடவடிக்கைகள் எடுப்பதற்கு முகாமைத்துவ சபைக்கு முடியாதிருந்தது.
		(II) 2021 செப்டம்பர் 16 ஆம் திகதி ரூபா 2.08 மில்லியன் செலவிடப்பட்டு ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர வைத்தியசாலையினால் ABP Monitoring System ஒன்று கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் இந்த பெறுகைக்கு விலைக்கேள்வி சமர்ப்பித்திருந்த விலைக்கேள்வியாளர் மருத்துவ உபகரணங்களையும் வழங்குவதற்கு உரிய தேசிய ஓளடதங்கள் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை அதிகார சபையில் பதிவினை முன்வைத்திருக்கவில்லை. தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவின் பரிந்துரைக்கமைய மேற்படி பதிவின் பின்னர் பெற்றுக் கொள்ளும் பதிவினை பின்னர் பெற்றுக்கொள்ளும் நிபந்தனைக்கு இணங்க ஆகக்கூடிய கூறுவிலைக்கு 2021 மே 20 ஆம் திகதி பெறுகை கையளிக்கப்பட்டிருந்தது. எனினும் ஓளடதங்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களின் பெறுகை வழிகாட்டி கோவையின் 2.1 மற்றும் 2.2 வழிகாட்டிகளின் பிரகாரம் அந்த பதிவு 2022 மார்ச் 15 ஆம் திகதியான கணக்காய்வு திகதி வரையிலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(III) மருத்துவமனையின் Harmonic Hand Piece 08 கொள்வனவு செய்வதற்கு உரிய வழங்குநர் ஒரு உபகரணம் ரூபா 933,900 படி 8 உபகரணங்களுக்கு ரூபா 7.47 மில்லியனான விலைக்கேள்வியை சமர்ப்பித்திருந்தார். 2020 நவம்பர் 17 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவில் இந்த உபகரணத்தின் 02 அலகுகள் மாத்திரம் கொள்வனவு செய்வதற்கும் 2019 ஆம் ஆண்டின் கூறு விலைகளை கருத்தில் கொண்டு இந்த உபகரணம் ரூபா 868,900 இற்கு கொள்வனவு செய்வதற்கும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் பெறுகைகள் குழு அந்த பரிந்துரையை கருத்தில் கொள்ளாது செயற்பட்டிருந்தது. விலைக் கேள்வியை சமர்ப்பிக்கும் போது 3 முதல் 5 நாட்களுக்கு இடைப்பட்ட வழங்கக்கூடிய விலைக் கேள்வியாளர் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன் விலைக்கேள்வி நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் இந்த கேள்வியானது 08 வாரங்கள் முதல் 10 வாரங்களுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தினுள் நிறைவு செய்யப்பட வேண்டிய போதிலும் குறித்த உபகரணங்களிடையே 03 உபகரணங்கள் மாத்திரம் உரிய காலப்பகுதியில் கிடைத்திருந்தது. எஞ்சிய 03 உபகரணங்கள் 05 முதல் 54 வாரங்களுக்கிடையே தாம் விலை கேள்வி நிபந்தனை 26.1 இன் பிரகாரம் அறவிடப்பட வேண்டிய ரூபா 280,170 ஆன

		<p>தாமத கட்டணம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே விலைக்கேள்வி நிபந்தனை 14.5 இன் பிரகாரம் விலைக்கேள்வி முழுமைப்படுத்தப்படும் வகையிலும் விலைக்கேள்வியில் சமர்ப்பித்த கூறுவிலைகளை மாற்றம் செய்ய முடியாத போதிலும் அந்த நிபந்தனைக்கு முரணாக இந்த விலைக்கேள்வியில் ஒரு மருத்துவ உபகரணம் விலைக்கேள்வியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விலையினை விட ரூபா 644,391 இற்கு கூடுதலான விலைக்கு அதாவது ரூபா 1.58 மில்லியன் விலையில் விலைக்கேள்வி நிறைவு செய்யப்பட வேண்டிய காலத்தினை விட 81 வாரங்கள் கடந்து சென்ற பின்னர் விநியோகிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் விலைக்கேள்வி நிபந்தனைகளின் பிரகாரம் தாமதக்கட்டணங்களும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(IV) 2007 மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களின் பெறுகைக்கான வழிகாட்டி கோவையில் 5.2.1 வழிகாட்டியின் பிரகாரம் அவசர பெறுகை சந்தர்ப்பம் ஒன்று நீங்கலாக ஏனைய பெறுகை சந்தர்ப்பங்களில் குறித்த தொழில்நுட்பக் குழுவிற்கு சுகாதார அமைச்சின் பிரதிநிதி ஒருவர் (பணிப்பாளர் தர நிலைக்கு குறைவற்ற) அரசு மருந்து பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் பிரதிநிதி ஒருவர் (பணிப்பாளர் தரநிலைக்கு குறைவற்ற) ஆகக் குறைந்தது துறையில் விசேட மருத்துவ நிபுணர்கள் இருவர் மற்றும் திறைசேரியின் பிரதிநிதி ஒருவர் எனுமாறு அங்கத்தவர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் தெரிவுப் பரிசோதனைக்கமைய 05 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 50.82 மில்லியன் கூட்டுத் தொகையான மருந்து பொருட்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களின் பெறுகையில் பரிந்துரைக்கப்பட்டு பிரதிநிதிகளை தொழில்நுட்ப குழுவிற்கு நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
6.2	அரசு கம்பனிகள்	
6.2.1	லங்கா ஹொஸ்பிடல் கோப்பரேசன் பிஎல்சி மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனி	6.2.1 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		<p>நிறுவனத்தின் சொந்த பெறுகை கையேடு ஜூன் 2021 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் பெறுகை கையேட்டை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு 2006 அரசு பெறுகை வழிகாட்டுதல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. பின்வரும் அவதானிப்புகள் செய்யப்படுகின்றன.</p>
		<p>(I) 2021 ஆம் ஆண்டில் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் பெறுகை கையேடு, நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் சபையால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.</p>
		<p>(II) மீளாய்வாண்டிற்கான பெறுகை திட்டம் தயாரிக்கப்படவில்லை.</p>
		<p>(III) அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டுதலின் வழிகாட்டுதல் 2.12 மற்றும் நிறுவனத்தின் பெறுகை கையேட்டின் பிரிவு 6.5 இன் படி, ஏல மதிப்பீட்டுக் குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் அதன் முதல் கூட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் ஒரு பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும். இருப்பினும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரியிலிருந்து 13 பெறுகைகள் இந்தத் தேவைக்கு இணங்கவில்லை.</p>
		<p>(IV) விலைமனு திறப்புக் குழுவின் சில உறுப்பினர்கள் குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை மற்றும் அவர்கள் சார்பாக பிரதிநிதிகள் கலந்து கொண்டனர். எவ்வாறாயினும், அத்தகைய பிரதிநிதிகளின் நியமனம் தொடர்பான எழுத்துமூல ஆதாரங்கள் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.</p>

		(V) பெறுகை தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு, 01 ஆபரேஷன் தியேட்டர் மேசையை (டீயசையைவசைஉ) வாங்குவதற்கான அனைத்துத் தேவைகளுக்கும் இணங்கும் குறைந்த ஏலதாரரைப் பரிந்துரைத்தது. எவ்வாறாயினும், ஆபரேஷன் தியேட்டர் மேசையை 3வது குறைந்த ஏலத்தில் வாங்குவதற்கு பெறுகை குழு முடிவு செய்தது இவர் நிறுவனத்தில் முன் அனுபவம் உள்ளவர். இந்த முடிவு காரணமாக, நிறுவனம் ரூபா.635,134 கூடுதலாக செலுத்த வேண்டியிருந்தது.
		(VI) டெருமோ ஊனுறு ஹீமோதெர்ம் 400ஊறு ஹீட்டர் கூலரை வழங்குதல், நிறுவுதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கான பெறுகை விலைமனுக்கோரல், மருத்துவ உபகரண வழங்குனர் வகையிலிருந்து விலைமனுக்கோரல்கலை அழைக்காமல் 200 க்கும் மேற்பட்ட பதிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனர்களிடமிருந்து அழைக்கப்பட்டது. எவ்வாறாயினும், ஒரு விலைமனுவில் விலை ரூபா.7,000,000 குறிக்கப்பட்டு பெறப்பட்டது, இது மதிப்பிடப்பட்ட ரூபா.2,000,000 விலையை விட வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக இருந்தது. இந்தச் சூழலைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், மேலும் விலைமனுக்கலை அழைக்காமல், விலைமனு குறிப்பிடப்பட்ட வழங்குனருக்கு பெறுகை வழங்கப்பட்டது. அந்த இயந்திரத்தின் பெறுகை கோரிக்கையின்படி எதிர்பார்க்கப்படும் திகதி 08 மார்ச் 2019, இந்த டெண்டரை வழங்கிய திகதி 06 மார்ச் 2021. நிறுவனம் தேவையை பூர்த்தி செய்ய கிட்டத்தட்ட 2 வருடங்கள் நியாயமற்ற நேரத்தை எடுத்தது.
		(VII) சஸ்பென்ஷன் டிரெட்மில்லின் 01 ஐ வாங்குவதற்கு 100 க்கும் மேற்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட வழங்குனரிடமிருந்து விலைமனுக்கோரல் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், ரூபா.500,000 ரூபாய் மதிப்பீட்டை விட வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிகமாக விலைக் குறிக்கப்பட்டிருந்த ரூபா.2,160,000 மற்றும் ரூபா.2,950,000 விலைமனுக்கள் இரண்டு பெறப்பட்டன. மதிப்பிடப்பட்ட செலவைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், ஏலம் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு, பதிலளிக்கும் ஏலதாரருக்கு டெண்டர் வழங்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
6.2.2	லங்கா ஹோஸ்பிடல் டயக்நோஸ்டிக்ஸ் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	6.2.2 (அ) பெறுகை முகாமைத்துவம்
		நிறுவனத்தின் சொந்த பெறுகைக் கையேடு ஜூன் 2021 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் பெறுகைக் கையேட்டை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு அரசாங்க கொள்முதல் வழிகாட்டுதல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. நிறுவனத்தின் பெறுகை தொடர்பாக பின்வரும் அவதானிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
		(I) ஆரசு பெறுகை வழிகாட்டுதல்களின் வழிகாட்டுதல் 4.2 இன் படி, பெறுகை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்படவில்லை.
		(II) அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டுதலின் வழிகாட்டுதல் 2.12 மற்றும் நிறுவனத்தின் பெறுகை கையேட்டின் பிரிவு 6.5 இன் படி, ஏல மதிப்பீட்டுக் குழுவின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் அதன் முதல் கூட்டத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாதிரி ஒரு பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும். இருப்பினும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரியிலிருந்து 07 பெறுகை தொடர்பில் இந்தத் தேவைக்கு இணங்கவில்லை.
		(III) தளுகொடுவ COCO மையத்தில் தளபாடங்கள் வழங்கல் மற்றும் நிறுவுதல் மற்றும் பகிர்வு வேலைகள் தொடர்பாக ஒரு விலைக்கோறல் பெறப்பட்டது, இது மற்ற எல்லா COCO மையங்களையும் விட விலை அதிகமாக உள்ளது. இருப்பினும்

		கூடுதல் விலையை பார்க்காமல், அந்த வழங்குனருக்கு பெறுகை வழங்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
7	போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு	
7.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
7.1.1	வீதிப் பாதுகாப்புக்கான தேசிய மன்றம்	7.1.1 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		அரசாங்கத்தின் பொதுக் கணக்குகள் குழு வழங்கிய பணிப்புரைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பாக, 2021 யூலையில் திருத்தப்பட்ட பாதீடு மற்றும் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் என்பன தயாரிக்கப்பட்டு, அதிவேகமாகச் செல்லும் வாகனங்களால் ஏற்படும் விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடைபெற்றன. எனினும் 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 150 மில்லியன் தொகை உத்தேசிக்கப்பட்ட நோக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை, மேலும் முழு ஒதுக்கீடும் சேமிக்கப்பட்டது. இதனால் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சபையினால் தயாரிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட பாதீடும் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டமும் ஆக்கபூர்வமான கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகொள்ளாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்காதமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும், வீதிப் பாதுகாப்பு குறித்த செயற்திறனான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களைச் அமுல்படுத்துவதன் மூலம் விபத்துகளைக் குறைப்பதற்கான புதிய முன்மொழிவுகளை மன்றம் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை. அதற்கு பதிலாக, முன்னைய ஆண்டுகளில் செயற்படுத்த முடியாத நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் செயற்திட்டங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		7.1.1.(ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		பிடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.2.4 ஆம் பிரிவு மற்றும் 1971 இன் 38 ஆம் இலக்க நிதி அதிகாரச்சட்டத்தின் 8(1) ஆம் பிரிவு ஆகியவற்றின் பிரகாரம் நிதியாண்டு தொடங்குவதற்கு 03 மாதங்களுக்கு முன்னர் பாதீடு அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் மன்றம் 2021 சனவரி 13 இலேயே பாதீட்டினை அங்கீகரித்திருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
7.1.2	தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழுவின	7.1.2 (அ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		பாதிடப்பட்ட வருமானத்தை உண்மையான வருமானத்துடன் ஒப்பிடும் போது 16 சதவீதம் முதல் 73 சதவீதம் வரையான வீச்சிலான முரண்கள் அவதானிக்கப்பட்டதுடன் பாதிடப்பட்ட செலவினத்தை உண்மையான செலவினத்துடன் ஒப்பிடும் போது 30 சதவீதம் முதல் 71 சதவீதம் வரையான வீச்சிலான முரண்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. அதன் பிரகாரம் பாதீடானது முகாமைத்துவக் கட்டுப்பாட்டில் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
7.1.3	தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ நிறுவகம்	7.1.3 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பிடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள், நியதிச்சட்ட நிறுவனங்களின் வருடாந்த நிதிக்கூற்றுக்கள் மற்றும் வரைவு ஆண்டறிக்கை என்பன கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் 01 மாதம் 07 நாட்கள் தாமதத்துடன் 2022 ஏப்ரல் 07 இல் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. மேலும், நிதிக்கூற்றுக்களுடன் சேர்த்து வரைவு ஆண்டறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		7.1.3 (ஆ)பெறுகைத் திட்டம்
		<p>(I) 2006 இன் பெறுகை வழிகாட்டல்களின் வழிகாட்டல் 4.2.1 (அ) பெறுகை நிறுவனம் பிரதான பெறுகை திட்டத்தை தயாரிக்க வேண்டிய போதிலும் விரிவான பெறுகைத் திட்டம் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(II) வழிகாட்டல் 4.2.1 (அ) குறைந்தபட்சம் 03 வருட காலத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட பெறுகை நடவடிக்கைகள் பிரதான பெறுகை திட்டத்தில் பட்டியலிடப்பட வேண்டியதுடன் வழிகாட்டல் (இ) இன் பிரகாரம் பிரதான பெறுகை திட்டம் ஆறு மாதங்களை விஞ்சாத இடைவெளியில் தொடர்ந்து நாளதுவரையாக்கப்பட வேண்டும். ஆனால், அதற்கிணங்க நிறுவனம் நடவடிக்கையை எடுத்திருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7(இ)</p>
7.1.4	இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை	7.1.4 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		<p>2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பிஈஈ/12 ஆம் இலக்க அரசாங்க தொழில் முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டிற்கான நிதிக்கூற்றுக்கள் ஆண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் நிதிக்கூற்றுக்கள் 127 நாட்கள் தாமதத்துடன் 2022 யூலை 04 ஆந் திகதியே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		7.1.4 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		<p>சபையின் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் செயல்முன்னேற்றத்தைப் பரீட்சிக்கும் போது இந்திய கடன் வவசதிகளின் கீழ் 600 பஸ்களை பஸ் அணியில் சேர்த்துக்கொள்வதற்கு ரூபா 3,506 மில்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. 05 ஆண்டுகளின் போது இந்த 600 பஸ்களுக்கான பெறுகை நடைமுறை முடிவடைந்திருந்த போதிலும் பஸ்களை கொள்வனவு செய்தல் இடம்பெற்றிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
7.1.5	வீதி அதிகாரசபை அபிவிருத்தி	7.1.5 (இ) பெறுகைத் திட்டம்
		<p>பெறுகைகள் செயலாற்றல் கோவையின் பிரகாரம் விலைமனு கோரல் பதிவேட்டில் நிதியேற்பாடு ஒதுக்கப்பட்டிராத உப ஒப்பந்தங்களுக்காக வசதியளித்தல் சட்டரீதியற்றதெனிலும், ரூபா 165.9 மில்லியன் பெறுமதியின் அடிப்படையில் உடன்பட்டிருந்த பெலொன்னுவை மாவட்டத்தினுள் செயற்படுத்தப்பட்ட செயற்திட்டமொன்று வேறு தனியார் கம்பனியொன்றிற்கு உப ஒப்பந்தமாக வழங்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.6</p>
7.2	அரசு கம்பனிகள்	
7.2.1	லக்திவ பொறியியல் தனியார் கம்பனி	7.2.1 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		<p>மீளாய்வாண்டில் ரூபா 571,216,224 பெறுமதியான பேருந்துகள் மேலதிக உதிரிப்பாகங்கள் திருத்த வேலைகள் கராஜ் மற்றும் சேவை நிலையங்கள் போன்றவற்றக்காக 2006 பெறுகை வழிகாட்டி கோவையின் 3.2 பிரிவின் பிரகாரம் தேசிய போட்டி விலை மனுக்கோரல் இன்றி தனிப்பட்ட கம்பனியிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>

7.2.2	மகநெரும அன்ட் மனேஜ்மென்ட் கம்பனி (பிறைவேட்) கென்சல்ரன்சி புறஜெக்ட் சேர்விஸ் லிமிட்டட்	7.2.2 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		கூட்டிணைந்த திட்டமொன்றை கம்பனி தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		7.2.2 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		செயல்நடவடிக்கை திட்டமொன்று கம்பனியால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
8	மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சு	
8.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
8.1.1	இலங்கை அணுசக்தி சபை	8.1.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பிஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 பந்தியின் பிரகாம் நிதிக் கூற்றுக்கள் கணக்கு ஆண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் கணக்காவிற்காக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் சபையினால் கணக்கு ஆண்டு முடிவடைந்து 217 நாட்களுக்கு பின்னர் கணக்குகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.1.1.(ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக உரிய வண்ணம் பாதீடு கணிக்கப்படாமையின் காரணத்தினால் செலவின விடயங்கள் 16 இன் கூட்டுத்தொகை ரூபா 3.7 மில்லியனால் செலவின எல்லையை மிகைத்து கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் மீண்டெழும் செலவின விடயங்கள் 6 இன் மதிப்பிடப்பட்ட ஏறபாட்டில் 30 சதவீதம் தொடக்கம் 100 சதவீதம் வரையான வீச்சில் சாதகமான மாறுபாடுகள் (சேமிப்பு) அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
8.1.2	இலங்கை மின்சார சபை மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனிகளினது	8.1.2 (அ) பெறுகைத் திட்டம்.
		(I) சிற்றளவு நீர் மின் ஆலைகளுக்கான விலை வீதம் உண்மைக் கிரய முறையில் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், அந்த விலை வீதமானது சிற்றளவு நீர் மின் நிலையங்களின் உண்மைக் கிரயத்துடன் எந்தவித தொடர்பும் இல்லாத தவிர்க்கப்பட்ட கிரய முறையில் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. தவிர்க்கப்பட்ட கிரய முறையானது அனல் மின் ஆலைகளின் வெளியேற்றத்தின் அடிப்படையில் அமைந்திருப்பதுடன், அது எரிபொருள் கிரயத்திலிருந்து வேறுபட்டிருந்தது. பிரதிப் பொது முகாமையாளர் (னுபுஆ - முறைமைக் கட்டுப்பாடு) இன் னுபுஆ. னுலுஊ. வுஊர். 41 கடிதத்தின் படி, சிற்றளவு நீர் மின் ஆலைகளின் அலகு விலை வீதமானது ரூபா 10.00 இற்கும் குறைவாக இருந்திருக்க வேண்டும். இருப்பினும், 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக சிற்றளவு நீர் மின் ஆலைகளுக்கான தவிர்க்கப்பட்ட கிரய முறையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை வீதமானது மழைக்காலத்திற்கு ரூபா 19.11 ஆகவும் வறண்ட பருவத்திற்கு ரூபா 20.59 ஆகவும் காணப்பட்டது. மேலும், புள்ளி விவர அறிக்கையின்படி, 2020 ஆம் ஆண்டில் சபையின் ஒரு அலகு நீர் மின்சாரத்திற்கான கிரயம் ரூபா 2.49 ஆகும்.

		(II) அதைப் பொருட்படுத்தாமல், கழிவுகளிலிருந்து எரிசக்தி தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் ஒரு கிலோ வொட்சுக்கு ரூபா 36.20 வீதத்தில் (20 ஆண்டு களுக்கு சமவிகித கட்டணம்) ஐந்து மாநகரசபைகளின் திடக்கழிவு மின்வலு ஆலை களை செயல்படுத்துவதற்கு 2017 ஆம் ஆண்டில் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது. அதன்படி, ஒரு திடக்கழிவு ஆலை க்கான மின்சாரம் கொள்வனவு உடன்படிக்கை 2020 திசெம்பரில் ஒரு சுயாதீன மின்வலு உற்பத்தியாளருடன் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்ததுடன் அதன் காரணமாக கிலோவாட் ஒன்றுக்கு ரூபா 36.20 வீதமான மொத்த கட்டணத்தை சபை ஏற்றிருந்தது. இருப்பினும், அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் படி கிலோவாட் ஒன்றுக்கு ரூபா 13.10 வீத கட்டணம் பொது திறைசேரியினால் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(III) 2021 திசெம்பர் 31 வரை 390 மெகாவாட் இயலளவுடைய 7 என்சிஆர்இ செயற்திட்டங்களுக்கான கொள்வனவுகள் மாத்திரமே தொடங்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், மேற்குறிப்பிட்ட மின்வலு ஆலைகளில் 49 மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு மின் நிலையம் மாத்திரமே 2021 திசெம்பர் 31 வரை தொடங்கப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
8.1.3	இலங்கை நிலைபெறுதலு வலு அதிகாரசபை	8.1.3 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் கூற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் நிதிக் கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமாயினும், அதிகாரசபையின் நிதிக் கூற்றுக்கள் 270 நாட்கள் தாமதத்தின் பின்னர் அதாவது 2022 நவம்பர் 25 ஆந் திகதி கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.1.3(ஆ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் கூற்றறிக்கையின் 5.1.3 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் நிதியாண்டு தொடங்குவதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் எதிர்வரும் மூன்று ஆண்டு காலப்பகுதிக்காக பணப்பாளர் சபையின் அனுமதியுடன் நாளதுவரையாக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் பிரதியொன்று கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமாயினும், அவ்வாறு செய்யப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		8.1.3 (இ) பெறுகைத் திட்டம்
		(I) அரசு பெறுகை வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.4.8 வழிகாட்டுதலின் பிரகாரம் இன் பணிகள் முடிக்கப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட காலத்தை விட 28 நாட்களுக்கு அப்பால் செல்லுபடியாகும் வகையில் நிர்மாண ஒப்பந்தங்களுக்காக செயற்திறன் பாதுகாப்பொன்று பெறப்பட வேண்டியுள்ள போதிலும் அதிகாரசபையால் ரூபா 21.6 மில்லியன் மதிப்புள்ள 6 ஒப்பந்தங்களுக்கான செயற்திறன் பாதுகாப்பு அதற்கு இணங்க பெறப்படவில்லை.
		(II) ரூபா 1.6 மில்லியன் செலவிடப்பட்டு 2019 வருடாந்த அறிக்கையை அச்சிடும் நடவடிக்கை ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் முடிக்கப்பட வேண்டிய திகதிக்கு 111 நாட்கள் தாமதமாக முடிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தாமதக் கட்டணம் தொடர்பான நிபந்தனைகள் ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்படாத காரணத்தால் தாமதக் கட்டணத்தை வசூலிக்க முடியாதிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5

8.2	அரசு கம்பனிகள்	
8.2.1	அன்ரி லெகோ மீற்றரிங் கம்பனி (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	8.2.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பிடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களினுள் கணக்குகள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் கம்பனியால் அத் தேவைப்பாட்டுடன் இணங்க முடியாதிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.2.1 (ஆ) பெறுகைத் திட்டம்
		அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டல்கள் 2006 இன் 4.2 ஆம் வழிகாட்டலின் பிரகாரம் 03 ஆண்டு காலத்திற்கு பிரதான பெறுகைத் திட்டமொன்றும் மீளாய்வாண்டிற்கான விபரமான பெறுகைத் திட்டமொன்றும் கம்பனியால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
		8.2.1 (இ) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பிடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 7.4.1 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் பிரகாரம் கம்பனி கணக்காய்வுக் குழுவொன்றை உருவாக்கியிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
8.2.2	வரையறுத்த லங்கா கோல் (தனியார்) கம்பனி	8.2.2 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		2006 கொள்வனவு வழிகாட்டல் பிரிவு 4.2.1 கம்பனியானது கொள்வனவு வழிகாட்டல் பிரகாரம் குறைந்தது மூன்று ஆண்டுகளிற்கு ஒரு தடவை கொள்வனவு நடவடிக்கைகளிற்காக பிரதான கொள்வனவு திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும். (6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1..7(ஆ)
8.2.3	திருகோணமலை கம்பனி லிமிட்டட் பவர்	8.2.3 (ஆ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		50 மெகாவாட்ஸ் சூரியசக்தி செயற்திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்த திகதியிலிருந்து 4 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னரும் கம்பனி மூலோபாயத் திட்டம், வருடாந்த செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் வருடாந்த பாதீடு ஆகியவற்றைத் தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
8.2.4	லங்கா எலக்ட்ரிசிறி கம்பனி (பிறைவேட்) லிமிட்டட் மற்றும் அதன் துணைக்கம்பனி	8.2.4 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		2021 யூலை 26 இல் Earth Auger உடனான 03 Hydraulic Crane Trucks இனை ரூபா 104,220,000 இல் கொள்வனவு செய்கையில் விலைமனுதாரர் பாரிய வேறுபாடாக கருதிய விலைமனுதாரரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதற்காக விலைமனுக்களை கையொப்பமிட்ட நபரிற்கான சட்டபூர்வ ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்காமையால் பெறப்பட்ட விலைமனுக்களில் விலைமனுவொன்றினை தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக்குழு நிராகரித்திருந்தது. பின்னர், மற்றைய விலைமனுதாரர் சிபாரிசுசெய்யப்பட்டிருந்தார். எனினும், பெறுகைக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களின் பிரகாரம், முதலில் நிராகரிக்கப்பட்ட விலைமனுதாரருக்கு பதிலாக விலைமனுக்களை கையொப்பமிட்ட நபரிற்கான அனுமதிக்காக சட்ட தீர்மானத்தைப் பெற்ற பின்னர் நிராகரிக்கப்பட்ட விலைமனு மீளமதிப்பிடப்பட்டிருந்தது. அதனைத்தொடர்ந்து, தேசிய பெறுகை வழிகாட்டியின் 7.8.6 மற்றும் 7.8.4 ஆம் வழிகாட்டியிலுள்ள ஏற்பாடுகள் மற்றும் விலைமனு ஆவணத்தின் 2.5 ஆம் முரணாக முன்பு நிராகரிக்கப்பட்ட விலைமனுதாரருக்கு கம்பனி வழங்கியிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3

8.2.5	வரையறுத்த தெதுறு ஓயா மினி கைட்ரோபவர் (தனியார்) கம்பனி	8.2.5 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கைக்கமைய நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களிற்குள் வரைவு செயலாற்றல் அறிக்கையுடன் சேர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் 2022 ஏப்ரல் 05 இலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.2.5 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்.
		கம்பனியானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
8.2.6	வரையறுத்த கும்பல்கமுவ மினி ஹைட்ரோ (தனியார்) கம்பனி	8.2.6 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கைக்கமைய நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களிற்குள் வரைவு செயலாற்றல் அறிக்கையுடன் சேர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் 2022 ஏப்ரல் 05 இலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
		8.2.6 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		கம்பனியானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2(ஆ)
8.2.7	வெஸ்ற் கோஸ்த் பவர் (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	8.2.7 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்.
		அரசு உடமையாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான கூட்டிணைந்த ஆளுகைக்கான வழிகாட்டல்கள் தொடர்பான 2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதிய 01/2021 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 2.3 பிரிவின் பிரகாரம் பணிப்பாளர் சபை அதன் மூலோபாயத் திட்டத்தை ஒரு தேசிய கொள்கை கட்டமைப்பிற்குள் அதன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நோக்கங்களை அடைந்துகொள்ளத் தயாராக இருப்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும். இறுதி செய்யப்பட்ட மூலோபாயத் திட்டம், செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் வருடாந்த வரவுசெலவுத் திட்டத்துடன் தொடர்புடைய வரிசை அமைச்சின் செயலாளர் ஊடாக பொதுமுயற்சிகள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம் அல்லது தேசிய பாதிட்டு திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் கம்பனி மேற்படி தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கத் தவறியிருந்தது. (6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.2.7 (ஆ) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு
		அரசு உடமையாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான கூட்டிணைந்த ஆளுகைக்கான வழிகாட்டல்களின் 4.4 ஆம் பிரிவு அனைத்து அரசு உடமையாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களும் கணக்காய்வுக் குழு மூலம் சபைக்கு மாத்திரமே அறிக்கை அளிக்கும் IAS (உள்ளக கணக்காய்வாளர்கள்) ஐ கொண்டிருக்க வேண்டும். அதே வழிகாட்டலில் உள்ள 4.2 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் மேற்பார்வை செயற்பாட்டை எளிதாக்குவதில் அரசு உடமையாக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் கணக்காய்வுக் குழு முக்கிய பங்கு

		வகிக்கிறது. கணக்காய்வுக் குழுவில் சபையின் 3 நிறைவேற்று தரமல்லாத பணிப்பாளர்கள் அல்லது 1/3 நிறைவேற்று தரமல்லாத பணிப்பாளர்கள் இவற்றில் அதிகமானது இருக்க வேண்டும். குறைந்தபட்சம் ஒரு உறுப்பினராவது நிதி முகாமைத்துவத்தில் அறிவும் தகைமைகளும் பெற்றிருக்க வேண்டும், அத்தகைய உறுப்பினர் கணக்காய்வுக் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்படுகிறார். பணிப்பாளர் சபை திறைசேரி பிரதிநிதி ஒருவரைக் கொண்டிருக்கும் போதெல்லாம், அத்தகைய உறுப்பினர் கணக்காய்வுக் குழுவில் நியமிக்கப்பட வேண்டும். கம்பனி மேற்படி தேவைப்பாடுகளுடன் இணங்கியிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
8.2.8	வரையறுத்த ஸ்ரீ லங்கா எனர்ஜீஸ் (தனியார்) கம்பனி மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனிகள்	8.2.8 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கைக்கமைய நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் வரைவு செயலாற்றல் அறிக்கையுடன் சேர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் 2022 ஏப்ரல் 05 இலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.2.8 (ஆ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		கம்பனியானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான கூட்டிணைந்த திட்டம், செயல் நடவடிக்கை திட்டம் மற்றும் பாதிடு என்பன தயாரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
8.2.9	வரையறுத்த ஸ்ரீ லங்கா எனர்ஜீஸ் எச்ஆர் (தனியார்) கம்பனி	8.2.9 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கைக்கமைய நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் வரைவு செயலாற்றல் அறிக்கையுடன் சேர்த்து அனுமதிக்கப்பட்ட நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் 2022 ஏப்ரல் 05 இலேயே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		8.2.9 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		கம்பனியானது 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2(ஆ)
8.2.10	வரையறுக்கப்பட்ட சிலோன் பொற்றோலியம் ஸ்டோரேச் ரேமினல் கம்பனி	8.2.10 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 2 திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை இல பீஈடி/12 இன் 5.1.1 வழிக்காட்டி - நல்லாளுகைக்கான வழிக்காட்டி பிரகாரம், கம்பனியினால் கூட்டிணைந்த திட்டமொன்று தயாரித்து கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
9	வர்த்தக, வாணிப மற்றும் உணவுப்பாதுகாப்பு அமைச்சு	
9.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
9.1.1	கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைத் தாபனத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல் தெர்டர்பான	9.1.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்

	அறிக்கை	
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதி பீஈஐ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் நிதிக் கூற்றுக்கள் மற்றும் வரைவு ஆண்டறிக்கை என்பன கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்குரிய நிதிக் கூற்றுக்கள் இந்த அறிக்கை திகதி வரையிலும் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.3
9.1.2	ஒத்தியல்பு மதிப்பீட்டிற்கான இலங்கை தராதர அங்கீகார சபை	9.1.2 (அ) செயல் நடவடிக்கைத்திட்டம்
		2021 ஆம் வருடத்தின் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள செயற்பாடுகளில் 28 செயற்பாடுகள் வருடத்தில் மேற்கொள்ளப்படாமை 2021 திசம்பர் 31 இல் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் முன்னேற்றம் பரிசோதிக்கப்பட்ட போது அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
9.2	அரசு கம்பனி	
9.2.1	லங்கா சதொச லிமிடெட் கம்பனி	9.2.1 (அ) நிதிக் கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதி பீஈஐ 12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்கும் வரைவு ஆண்டறிக்கையுடன் நிதிக் கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், 2021 ஆம் ஆண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு 2023 பெப்ரவரி 17 ஆம் திகதி அதாவது 12 மாத தாமதத்தின் பின்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		9.2.1 (ஆ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2014 பெப்ரவரி 17 ஆம் திகதி இலக்கம் 01/2014 என்ற அரசு நிதி சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் கம்பனியால் 2020 – 2023 காலப் பகுதிக்காக கூட்டிணைந்த திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படாதிருந்ததுடன், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளின் செயற்பாட்டு விளைவுகளின் மீளாய்வு மற்றும் மீளாய்வாண்டில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய இலக்குகள் நோக்கங்கள் தொடர்பாக முகாமையாளர்களின் பொறுப்புக்கள் தெளிவாக இனங்கண்டு செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் செயலாற்றல் குறிகாட்டி என்பன இந்த திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		9.2.1 (இ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		(i) கம்பனியால் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 2.3.2(இ), 6.3.3(அ), 8.12.3, 8.9.1(ஆ) வழிகாட்டிக்கு புறம்பாக 12 மடி கணனிகளை கொள்வனவு செய்வதற்காக மீளாய்வாண்டின் போது ரூபா 1,728,000 செலவிடப்பட்டிருந்ததுடன், ஒப்பந்தம் குறித்துரைத்த திகதியில் நிறைவேற்றாமையின் காரணமாக தாமதக் கட்டணம் ரூபா 86,640 அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. (ii) E-wis கணனி முறைமை ஸ்தாபிப்பதற்காக தேவையான கணனி மற்றும் துணைப்பாகங்களை கொள்வனவு செய்யும் போது விற்பனை கடைகளை தேவையுகள் இனங்காணப்படாதிருந்ததுடன், தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவின் முகாமையாளரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கையின் அடிப்படையில் 76 கணனிகள் ரூபா 7,649,900 தொகையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த பெறுகைகளின் போது பெறுகைகள் வழிகாட்டி 5.4.10(ஆ), 6.3.3(அ), 8.7.1(ஆ), 8.9.1(ஆ) மற்றும் 8.12.1(ஆ) என்பவற்றுக்கு முரணாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட கேள்விதரர் 76 கணனிகளில் 50 ஐ மாத்திரம் வழங்கியதன் காரணமாக மீண்டும் கூறுவிலை கோராமல் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் ஆகக் குறைந்த விலை சமர்ப்பித்த

		<p>கேள்விதாரர்களிடம் இருந்து 13 மற்றும் 13 ஆக கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. கேள்விதாரர்களுடன் எழுத்துமூல உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடாமையினால் ஒப்பந்தகாரர் புறக்கணித்தமைக்காக சட்டரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு கம்பனிக்கு முடியாதிருந்ததுடன், அதிக விலையின் கீழ் கொள்வனவு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக ரூபா 513,500 நிதி நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. மேலும், ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றாத ஒப்பந்த காரரிடம் இருந்து ரூபா 713,643 தாமதக் கட்டணத்தையும் அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(iii) ஜா எல் மெகா விற்பனை நிலையத்திற்காக 2021 ஆம் ஆண்டின் போது பெறுகைகள் வழிகாட்டி 2.3.2(இ), 2.5.1(இ), 2.6.1(அ), 4.2.2, 6.2.2, 8.9.1(அ)(ஆ) இற்கு முரணாக 2021 மே 05 ஆம் திகதி ரூபா 3,364,706 தொகையில் மின்பிறப்பாக்கி இயந்திரம் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த இயந்திரம் கிடைத்த 2021 செப்டம்பர் வரை தாமதம் அடைந்ததன் காரணமாக முன்னர் ரூபா 150,000 வாடகையை பெறப்பட்ட இயந்திரத்திற்கு வாடகையாக ரூபா 650,000 செலுத்த வேண்டி ஏற்பட்டிருந்தது. மேலும், பொருள் வழங்குதலில் தாமதத்தின் காரணமாக அறவிட வேண்டிய ரூபா 164,235 தாமதக் கட்டணமும் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
10	விவசாய அமைச்சு	
10.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
10.1.1	இலங்கை ஹதபிம அதிகாரசபை (இலங்கை பசுமை குடியிருப்பு நில அபிவிருத்தி அதிகாரசபை)	10.1.1 (அ) செயல் நடவடிக்கைத்திட்டம்
		<p>1978 பெப்ரவரி 01 ஆந் திகதிய 302/12 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானி பத்திரத்தில் வெளியிடப்பட்ட நியதிகளின் பிரகாரம் அதிகாரசபையால் ஆகக்கூடிய விளைச்சலையும் சுற்றாடலைப் பாதுகாக்கும் வகையில் காணி மற்றும் நீர் வளங்களைப் பாதுகாப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளின் செயற்பாடுகளின் பிரகாரம் அதற்காக போதியளவு கவனமொன்று செலுத்தப்படாதிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
10.1.2	இலங்கை தேசிய பட்டினியொழிப்பு பிரசார சபை	10.1.2. (அ) செயல் நடவடிக்கைத்திட்டம்
		<p>சபையின் 2021 ஆம் ஆண்டில் திருத்தப்பட்ட செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உரிய வருடத்திற்கு நாளைவரையாக்கப்பட்ட நிறுவனக் கட்டமைப்பு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணியினர் மற்றும் தற்போது இருக்கின்ற பதவியணியினர் தொடர்பான விபரங்கள், உரிய ஆண்டிற்கான பாதி, பிரதான பெறுகை திட்டங்களுக்கான பெறுகைகளுக்கான பெறுகைத் திட்டம், வருடாந்த செயல்பாடுகளுக்கான கட்டுநிதி தேவைத் திட்டம் என்பன உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7(ஆ)</p>

10.1.3	தேசிய அறுவடைக்கு பிந்திய முகாமைத்துவ நிறுவனம்	10.1.3 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		<p>மீளாய்வாண்டினுள் பாரிய (Large) வகையிலான 22350 எண்ணிக்கையான பிளாஸ்டிக் கூடைகள் மற்றும் அதி விசாலமான (Jumbo) ரகத்திலான 10,990 கூடைகள் ரூபா 53,357,400 தொகைக்கு 02 விநியோக நிறுவனங்களிடமிருந்து கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறான போதிலும், இந்த கொள்வனவுகள் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவினால் தொடர்ச்சியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பொருத்தமான விலைக்கேள்வியாளர் பெறுகைகள் குழுவிடமிருந்து பரிந்துரை செய்யப்பட்டிராமையால் கூறுவிலைகளை சமர்ப்பித்த 02 நிறுவனங்களும் சரிக்கு சமனாக கொள்வனவு மேற்கொண்டமையால் சந்தை போட்டித்தன்மையின் ஊடாக சாதகமான விலையொன்று நிறுவனத்திற்கு பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4</p>
10.1.4	இலங்கை கமத்தொழில் ஆராய்ச்சிக் கொள்கை சபை	10.1.4 (அ) செயல் நடவடிக்கைத்திட்டம்
		<p>2021 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் பிரகாரம் கமத்தொழில் மற்றும் அது சார்ந்த பிரிவுகளின் சிக்கல்கள்/ உருவாகி வருகின்ற போக்குகள் தொடர்பான 3 செயலம்வர்கள் மற்றும் 1 வருடாந்த உரையாடல் (Annual Dialogue) நடாத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்தும் பணம் கிடைக்காமை மற்றும் கொவிட் தொற்று நோய் நிலைமையின் காரணமாக என குறிப்பிட்டு 2021 ஆம் ஆண்டில் அந்த சம்மேளனம் நடாத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
10.1.5	தேசிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்தி சபை	10.1.5 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		<p>(I) 2016-2020 ஆண்டுகளுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த கூட்டிணைந்த திட்டம் மற்றும் 2020 ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த பாதிட்டில் வருமானம், செலவுகளை கவனத்தில் எடுத்த போது பொருண்மையான முரண்கள் அவதானிக்கப்பட்டது. எனினும் அதன்படி அரசு தொழில் முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.1 பிரிவின் படி பிரகாரம் அந்த முரண்களை சரி செய்து 2019 ஆண்டு முதல் முன்கொண்டு வரப்பட்டு நாளதுவரை ஆக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(II) 2003 ஜூன் 02 திகதிய பீ.ஈ.டி 12 இலக்கங் கொண்ட அரசு தொழில்முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.1.2 இன் பிரகாரம் கூட்டிணைந்த திட்டத்திற்கு உள்ளக்கப்பட வேண்டிய தற்போது நிறுவனத்தில் காணப்படும் தொழில்நுட்ப அறிவு, சந்தைகள் மற்றும் வழங்குனர்கள், திட்டமிடப்பட்ட காலப் பகுதியில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய இலக்குகள் மற்றும் குறிக்கோள்கள் தொடர்பாக செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்கிய முகாமைத்துவத்தின் பொறுப்புக்கள் ஆகிய விடயங்கள் 2016-2020 மற்றும் 2021-2025 கூட்டிணைந்த திட்டங்களில் உட்படுத்தப்பட்டு இருக்காததுடன், உற்பத்திகள் மற்றும் செயற்பாட்டு வசதிகள், மனிதவளங்கள் மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் திறமைகள், அமைப்பு கட்டமைப்பு தொடர்பான தகவல்கள் 2016-2020 கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் உட்படுத்தியிருக்கவில்லை.</p> <p>மேலும் சபையின் கீழ் செயற்படும் அங்கீகாரம் பெற்ற வர்த்தக நிலையங்கள் பால் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் தலைமை அலுவலகத்தின் விற்பனை நிலையம் ஆகிய செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான திட்டங்கள் காலவரையறைக்குரிய வருமானம், செலவு, இலக்குகள் மற்றும் ஏனைய தகவல்கள் 2016-2020 மற்றும் 2021-2025 கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019 மற்றும் 2020 ஆண்டுகளில் தென்னை

		<p>செயற்திட்டத்தின் செலவுகளை கவனத்தில் எடுத்த போது 03 பண்ணைகளில் மற்றும் 02 பண்ணைகளின் பாதீட்டில் செலவு கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் செலவை விட 18 முதல் 46 சதவீதம் வரை மற்றும் 05 மற்றும் 11 சதவீதம் வரை மிகையாக காட்டப்படலும், 12 பண்ணைகளில் மற்றும் 13 பண்ணைகளின் பாதீட்டின் செலவு கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் செலவை விட 04 முதல் 55 சதவீதம் வரை மற்றும் 03 சதவீதம் முதல் 62 சதவீதம் வரை குறைவாகக் காட்டப்படல் என வித்தியாசம் ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் 2019 ஆண்டில் 04 பண்ணைகளில் 2020 ஆண்டில் 05 பண்ணைகளில் செலவுகள் கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் கைவிடப்பட்டிருந்தது.</p> <p>(III) 2003 ஜூன் 02 திகதிய பீ.ஈ.டி 12 இலக்கங் கொண்ட அரச தொழில்முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.1.3 பிரிவின் பிரகாரம் நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் பணிப்பாளர் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டம் வரிசை அமைச்சு, பகிரங்க தொழில் முயற்சிகள் திணைக்களம், திறைசேரி மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2016-2020 கூட்டிணைந்த திட்டம் 2016 ஒக்டோபர் 27 ஆந் திகதி அங்கீகரிக்கப்பட்டு 2017 ஜூலை 12 திகதி எனவும் மற்றும் 2021-2025 கூட்டிணைந்த திட்டம் 2021 பெப்ரவரி 25 திகதி அங்கீகரிக்கப்பட்டு 2022 மார்ச் 15 திகதி எனவும் தாமதமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p>(IV) 2016-2020 கூட்டிணைந்த திட்டத்தில், ஓயாமடுவ, நிகவெரடிய, மெதரட பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்தி சபை பொலன்னறுவ மற்றும் வீரவில் பண்ணைகளில் விடுமுறை களிப்பிடங்கள் பேணிச் செல்லல் மற்றும் அதன் மூலம் இலாபம் உழைத்தல், கல்பொகுன பண்ணையின் விவசாய பயிற்சி நிலையத்தின் பாடநெறிகள் நடாத்துதல், மஹபேரியதன்ன பண்ணையில் மிளகு மற்றும் பழவகைகள் பயிர்செய்தல் ஆகிய குறிக்கோள்கள் காட்டப்பட்டிருந்த போதிலும் 2019 மற்றும் 2020 ஆண்டுகளின் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அவ்வாறான தொழிற்பாடுகள் திட்டமிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(V) கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் 2019 ஆண்டில் 15 பண்ணைகளின் கீழ் செயற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டு இருந்த 9 தொழிற்பாடுகள் மற்றும் 19 பண்ணைகளின் கீழ் 2020 ஆண்டில் செயற்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த 09 தொழிற்பாடுகள் செயற்படுத்துவதற்கு தேவையான திட்டங்கள் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டு அல்லது செயற்படுத்தப்பட்டு இருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p>10.1.5 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்</p>
		<p>(I) 2014 பெப்ரவரி 17 திகதிய 01/2014 இலக்கங் கொண்ட அரச நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 5(2) பந்தியின் பிரகாரம் வர்த்தக திட்டமொன்றினை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொடர்ந்துவரும் நிதியாண்டில் செயற்படுத்துவதற்காக எதிர்பார்த்துள்ள வர்த்தக தொழிற்பாடுகள் உட்பட செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத் ஒன்று தயாரிக்கப்பட வேண்டியிருந்ததுடன், தயாரிக்கப்பட்டிருந்த 2019 மற்றும் 2020 ஆண்டுகளுக்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடங்க வேண்டிய வெலிசர பண்ணை தொடர்பான விபரங்களும், 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்க வேண்டிய பால் செயற்திட்டம், அங்கீகாரம் பெற்ற விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் தலைமை அலுவலக விற்பனை நிலையம் ஆகிய பிரிவுகளின் செயற்பாடுகள், வருடாந்த பாதீட்டில்</p>

		<p>உட்படுத்தப்பட வேண்டிய நிதிநிலைமை கூற்று, கடனை திருப்பிச் செலுத்தும் திட்டம், நாளதுவரை ஆக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் அமைப்புக் கட்டமைப்பு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணி மற்றும் தற்போது இருக்கும் பதவியணி தொடர்பான விபரங்கள் ஆகிய விடயங்கள் உட்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(II) 2019, 2020, 2021 ஆண்டுகளுக்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள முறையே 16 பண்ணைகளுக்கான 05 செயற்திட்டங்களுக்குரிய 24 தொழிற்பாடுகள் , 13 பண்ணைகளின் 02 செயற்திட்டங்களுக்குரிய 20 தொழிற்பாடுகள் மற்றும் 25 பண்ணைகளின் 08 செயற்திட்டங்களுக்கு உரிய 166 தொழிற்பாடுகள் அந்த ஆண்டின் போது முழுமையாக செயற்படுத்தப்பட்டிருக்காததுடன், செயற்படுத்தப்படாமையான காரணங்களும் செயலாற்றுகை அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(III) 2019, 2020, 2021 ஆண்டுகளுக்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள முறையே 24 பண்ணைகளின் 08 செயற்திட்டங்களுக்கு உரிய 58 தொழிற்பாடுகள், 27 பண்ணைகளின் 08 செயற்திட்டங்களுக்கு உரிய 87 தொழிற்பாடுகள் மற்றும் 29 பண்ணைகளுக்குரிய 11 செயற்திட்டங்களுக்கு உரிய 265 தொழிற்பாடுகளின் முன்னேற்றம் 1 சதவீதம் முதல் 49 சதவீதத்திற்கு இடைப்பட்ட பெறுமதி ஒன்றினை கொண்டிருந்ததுடன், உரிய முன்னேற்றத்தை நெருங்காமையான காரணங்களும் காட்டப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(IV) 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளின் செயலாற்றுகை பொழிப்பு அறிக்கையை இணக்கஞ் செய்தபோது 2020 ஆண்டிற்கு நேரொப்ப 04 செயற்திட்டங்களின் 15 தொழிற்பாடுகளின் உள்ளவாறான வெளியீடு 2 சதவீதம் முதல் 90 சதவீதம் வரையும், 06 செயற்திட்டங்களுக்கான 15 தொழிற்பாடுகளில் உள்ளவாறான வெளியீடு 04 சதவீதம் முதல் 98 சதவீதம் வரை விகிதாசாரத்தில் குறைந்திருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>(V) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி 2019-2021 வரை சபையின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால் உற்பத்தி செயலாற்றுகை அறிக்கையின் படி உள்ளவாறான பாலுற்பத்தி கீழ்வருமாறு குறைவடைதல் ஒன்று அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <table border="1" data-bbox="638 1321 1516 1680"> <thead> <tr> <th>ஆண்டு</th> <th>செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)</th> <th>செயலாற்றுகை அறிக்கையின் படி உள்ளவாறான பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)</th> <th>குறைவடைதல் (மில்லியன் லீற்றர்)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>17.91</td> <td>12.43</td> <td>5.48</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.11</td> <td>12.03</td> <td>3.08</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>15.22</td> <td>9.7</td> <td>5.52</td> </tr> </tbody> </table> <p>(VI) கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் படி எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால் உற்பத்தி மற்றும் செயலாற்றுகை அறிக்கையின் படி உள்ளவாறான பால் உற்பத்தியில் பின்வருமாறு குறைவடைதல் அவதானிக்கப்பட்டது.</p>	ஆண்டு	செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)	செயலாற்றுகை அறிக்கையின் படி உள்ளவாறான பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)	குறைவடைதல் (மில்லியன் லீற்றர்)	2019	17.91	12.43	5.48	2020	15.11	12.03	3.08	2021	15.22	9.7	5.52
ஆண்டு	செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)	செயலாற்றுகை அறிக்கையின் படி உள்ளவாறான பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)	குறைவடைதல் (மில்லியன் லீற்றர்)															
2019	17.91	12.43	5.48															
2020	15.11	12.03	3.08															
2021	15.22	9.7	5.52															

ஆண்டு	கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் படி எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)	செயலாற்றுகை அறிக்கையின் படி உள்ளவாறான பால் உற்பத்தி (மில்லியன் லீற்றர்)	குறைவடைதல் (மில்லியன் லீற்றர்)	
2019	23.54	12.43	11.11	
2020	23.92	12.03	11.89	
2021	14.8	9.7	5.1	
(VII)	இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பாற் பசுக்கள் காணப்படும் மெனிக்பாலம், போத்தலாவ மற்றும் ரிதியகம் பண்ணைகளின் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பாற்பசுக்களில் இருந்து 2018, 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளின் போது பெற்றிருந்த பால் உற்பத்தி தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. பால் உற்பத்தி (லீற்றர்)			
	பண்ணைகள்	2019	2020	2021
	மெனிக்பாலம்	1,537,665	1,395,705	1,226,559
	ரிதியம்	7,132,284	6,827,458	4,864,983
	போபத்தலாவ	1,134,265	1,169,795	1,116,391
(VIII)	உள்நாட்டு பாற்பசுக்கள் காணப்படும் 14 பண்ணைகளில் பாற்பசுக்களின் மூலம் 2018, 2019 மற்றும் 2020 ஆண்டுகளின் போது பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பால் உற்பத்தி தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. பால் உற்பத்தி (லீற்றர்)			
	பண்ணைகள்	2019	2020	2021
	நிகவெரடிய	88,452	64,646	54,467
	ருக்அத்தன	146,009	115,240	100,714
	மரந்தவில்	109,513	69,639	81,832
	ஓயாமடுவ	56,676	51,714	48,855
	மெல்சிரிபுர	166,615	130,657	104,702
	ரொஸிடா	107,468	114,366	93,968
	கொவுல்வெ	212,019	209,477	253,422
	வ			
	மஹபேரிய	76,090	77,663	74,113
	தென்ன			
	சிரிங்கபாத	85,572	80,354	75,457
	ஆடிகம்	237,209	238,241	220,883
(IX)	எருமை மாடுகள் காணப்படும் 05 பண்ணைகளில் எருமை மாடுகளில் இருந்து 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளின் போது பெற்றுக் கொண்ட பால் உற்பத்தி தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டது. பால் உற்பத்தி (லீற்றர்)			
	பண்ணைகள்	2019	2020	2021
	வீரவில்	73,150	37,830	38,561
	பொலன்னறு	263,912	217,842	199,652
	வ			
	நிகவெரடிய	50,086	52,175	59,250
	மெல்சிரிபுர	120,604	124,380	115,982
	மரந்தவில்	167,451	149,975	173,749

		<p>(X) தென்னை செயற்திட்டத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் தேங்காய் உற்பத்தி தொடர்பாக 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் படி பெற்றுக் கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை முறையே 20,778,985 தொகை மற்றும் 20,631,018 தொகையும், 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளின் செயலாற்றுகையின் படி உள்ளவாறாக பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட தேங்காய்களின் எண்ணிக்கை முறையே 13,860,239 தொகை மற்றும் 17,018,801 தொகையும் காணப்பட்டது.</p> <p>(XI) பொதி செய்யப்பட்ட திரவப்பால் (Fresh milk)இற்காக சந்தையில் கூடிய கேள்வி ஒன்று காணப்படுவதுடன் ஏனைய போட்டி நிறுவனங்கள் அந்த சந்தை தேவைப்பாட்டை இனங்கண்டு செயற்ப்பட்ட போதிலும் தேசிய பண்ணை விலங்கு அபிவிருத்தி சபை நாட்டின் பிரதான பால் உற்பத்தியாளராக இருந்த போதிலும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை இனங்கண்டு நிகழ்காலத்திற்கு பொருந்தக் கூடியவாறு நடவடிக்கை எடுத்து சந்தையின் பங்கை அதிகரித்துக் கொள்வதற்காக நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
		<p>10.1.5 (இ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு</p>
		<p>2003 ஜூன் 02 திகதிய பீ.ஈ.ஐ.12 இலக்கங் கொண்ட அரசு தொழில் முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.2.4 இன் பிரகாரம் நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு முன்று மாதங்களுக்கு முன்னர் வரைவு பாதீட்டுக்கு அங்கீகாரம் பெறுவதற்காக பணிப்பாளர் சபைக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளில் முறையே பாதீடு பணிப்பாளர் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது 2019 பெப்ரவரி 26, 2020 பெப்ரவரி 02, 2021 திசம்பர் 24 ஆகிய திகதிகளிலே ஆகும்.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3</p>
		<p>10.1.5 (ஈ)பெறுகை முகாமைத்துவம்</p>
		<p>(I) சபையினால் குறைந்த அளவு முன்று வருட காலப் பகுதிக்காக பிரதான பெறுகைத் திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் தொடர்ந்து வரும் ஆண்டிற்கான பெறுகை அலுவல்கள், பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 4.2.1 வரை காட்டப்பட்டுள்ள விடயங்கள் அடங்கு முகமாக பெறுகை திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் அவ்வாறான விடயங்கள் அடங்கிய பெறுகைத் திட்டம் ஒன்று தயாரித்திருக்கவில்லை.</p> <p>(II)பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 4.2.3 இன் படி பெறுகை நேரகூசி ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு கட்டம் 1 மற்றும் கட்டம் 2 இன் படி முறையான முகாமைத்துவம் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆண்டுகளுக்கான பெறுகை திட்டத்தில் அடங்கியுள்ள அனைத்து கொள்வனவுகளின் ஆரம்பத் திகதி ஒவ்வொரு வருடத்தினதும் ஜனவரி 01 மற்றும் இறுதித் திகதி ஒவ்வொரு வருடத்தின் திசம்பர் 31 திகதி வரை காட்டப்பட்டதுடன் கொள்வனவு மேற்கொள்ள வேண்டிய நிச்சயிக்கப்பட்ட காலவரையறை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(III)கால்நடை உணவு கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பாக 2019 ஆண்டின் பாதீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தொகையை விட கூடுதலாக 2019 ஆண்டின் பெறுகை திட்டத்தில் கொள்வனவு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த பெறுமதி 06 பண்ணைகளில் ரூபா 2,345,095 தொகை முதல் ரூபா 11,395,496 தொகை வரையான வீச்சாக காணப்படக் கூடியவாறு கூட்டுத்தொகை ரூபா 30,336,379 தொகை மிகையாகவும், 09 பண்ணைகளில் ரூபா 400,000 தொகை முதல் ரூபா 10,344,089 தொகை வீச்சொன்றான காணப்படக் கூடியவாறு கூட்டுத்தொகை ரூபா 35,711,445 தொகை குறைவாகவும்</p>

காட்டப்பட்டிருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் 04 பண்ணைகளில் கால்நடை உணவு கொள்வனவு செய்யும் செலவுகள் பெறுகைத் திட்டத்தில் கைவிடப்பட்டிருந்தது.

(IV) உரம் கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பாக 07 பண்ணைகளில் 2019 ஆண்டு பாதீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தொகையை விட 2019 ஆண்டில் பெறுகை திட்டத்தில் கொள்வனவு செய்வதற்காக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த மொத்தப் பெறுமதி ரூபா 41,012,859 தொகை மிகையாகவும் 09 பண்ணைகளில் மொத்தப் பெறுமதி ரூபா 13,251,841 குறைவாகவும் காட்டப்பட்டிருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் 6 பண்ணைகளில் உர கொள்வனவு செலவு பாதீட்டின் மூலமும் 3 பண்ணைகளின் உரக் கொள்வனவு செலவு பெறுகைத் திட்டத்தில் கைவிடப்பட்டிருந்தது.

(V) சபையின் 17 பண்ணைகளுக்கான 2020 ஆண்டின் உரச் செலவு ரூபா 61,605,729 தொகை மற்றும் 4 பண்ணைகளுக்கான மிருக வைத்திய/ மருந்தவகை செலவுகள் ரூபா 2,243,180 தொகை என மதிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்தச் செலவுகள் பெறுகைத் திட்டத்தில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

(VI) பொலந்தலாவ பண்ணைக்காக 2020 ஆண்டிற்கான கால்நடை உணவுகளின் செலவு பாதீட்டில் ரூபா 424,075 தொகை என மதிப்பிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்தப் பண்ணைக்காக பெறுகைத் திட்டத்தில் மிருக உணவு செலவு திட்டமிடப்பட்டிருக்கவில்லை.

(VII) கால்நடை உணவு கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பாக 2021 ஆண்டிற்காக பாதீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தொகையை விட கூடுதலாக 2021 ஆண்டின் பெறுகைத் திட்டத்தின் மூலம் கொள்வனவு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த பெறுமதி 02 பண்ணைகளில் ரூபா 500 தொகையிலிருந்து ரூபா 56,117,036 தொகைக்கான வீச்சில் மிகையாகவும், 03 பண்ணைகளில் ரூபா 365 முதல் ரூபா 3,384,545 இற்கான வீச்சில் காணப்படுமாறு குறைவாகவும் காட்டப்பட்டிருந்து என அவதானிக்கப்பட்டது.

(VIII) உர கொள்வனவு தொடர்பாக 01 பண்ணையில் 2021 ஆண்டின் பாதீட்டின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த தொகையை விட கூடுதலாக 2021 ஆண்டின் பெறுகைத் திட்டத்தில் கொள்வனவு செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 44,540 தொகை மிகையாகவும் 5 பண்ணைகளில் மொத்தப் பெறுமதி ரூபா 1,231,024 தொகை குறைவாகவும் காட்டப்பட்டிருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் 03 பண்ணைகளில் உரக் கொள்வனவு செலவு பெறுகை திட்டத்தில் கைவிடப்பட்டிருந்தது.

(IX) ரிதீகம் பண்ணையில் புட்பயிர்செய்கை அபிவிருத்திக்காக 04 தெளிப்பான நீர் முறைமைகள் மற்றும் 02 நீர்ப் பம்புகள் கொள்வனவு செய்தல் தொடர்பாக பரிசோதனை மேற்கொண்ட போது பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.

- i. இந்த பெறுகைக்காக பதில் பொது முகாமையாளரினால் 2019 மே 22 திகதி விவரக் குறிப்பு மற்றும் விலைகூறல் ஆவணங்கள் தயாரிப்பதற்காக 3 அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழு ஒன்று நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்தது. 2019 ஆகஸ்ட் 21 திகதி தலைவரினால் மீண்டும் 5 அங்கத்தவர்கள் கொண்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவொன்று விலைகூறல்களை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், அத் திகதியே பதில் கடமை பண்ணையின் உதவி முகாமையாளரை தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவிற்கு மேலதிகமாக நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, முதலாவது குழுவின் அங்கத்தவர்களை அகற்றி விலைகூறல்களை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக மீண்டும்

		<p>அந்த அங்கத்தவர்களில் இருவர் உட்பட 6 அங்கத்தவர்களைக் கொண்ட தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வு குழுவொன்று நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 2.8.4 இன் பிரகாரம் திணைக்கள தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவிற்செய்த உச்சமட்ட அங்கத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 5 ஆக இருக்க வேண்டும்.</p> <p>ii. 2019 ஆகஸ்ட் 21 திகதிய ரிதியகம பண்ணையில் பதில் முகாமையாளர் தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழு அங்கத்தவர் என நியமனம் செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், முகாமையாளரினால் 2019 ஆகஸ்ட் 22 திகதிய மற்றும் 2019 / டென்டர் என்ற இலக்கம் கொண்ட பொது முகாமையாளரை விளித்த கடிதத்தின் மூலம் பண்ணையில் தற்போது பயன்படுத்தும் 2 தெளிப்பான் நீர் முறைமைகள் தனியார் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றின் முகவர் நிலையத்தினால் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டவைகள் காணப்பட்டதுடன், அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து புதிய இயந்திரங்கள் பெற்றுக்கொள்வதில் அனுசூலங்கள், அந்த நிறுவனத்தின் சேவைகளின் பண்புசார் தன்மை, அவரின் அனுபவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவினால் கவனத்தில் செலுத்த வேண்டிய யோசனைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன்படி, அவர் தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவின் அங்கத்தவர் ஒருவராக செயற்படுவதன் மூலம் அனைத்து தரப்பினருக்கும் நியாயமான, சமமான மற்றும் உச்ச அளவில் ஒரே மாதிரியான சர்ந்தர்ப்பங்கள் வழங்கும் பெறுகைக் குறிக்கோள் உடைகின்றது என அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>iii. பெறுகைகுரிய விபரக் குறிப்பு தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவின் அங்கத்தவரான பெண் பொறியியலாளரினால் தயாரிக்கப்பட்டு அந்தக் குழுவின் அங்கீகாரத்துடன், பதில் பொது முகாமையாளரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 5.3.11 இன் பிரகாரம் மதிப்பீட்டுத் தொகையில் 1 சதவீதம் முதல் 2 சதவீதம் வரையான எண்ணிக்கைக்கு சமமான நிச்சயிக்கப்பட்ட தொகையொன்று விலைகூறல் பாதுகாப்பு முறி என விதிக்கப்பட வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், அதற்கு முரணாக விலைகூறல் பாதுகாப்பு முறி என ஒப்பந்தக்காரரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த ஒப்பந்தப் பெறுமதியின் 2 சதவீத வங்கிப் பிணையொன்று ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது.</p> <p>iv. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 6.3.3 இன் பிரகாரம் பெறுகைக் குழுவின் இணக்கப்பாட்டுடன் முறைசார் விதமாக விலைகூறல் திறக்கும் குழுவொன்று நியமனம் செய்திருக்காதுடன், பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 6.3.6 இன் பிரகாரம் விலைகூறல்தாரரின் பெயர், பெறுமதி கூட்டிய வரியுடன் பெறுமதி கூட்டிய வரியின்றி, விலைகூறல் விலைகள், விலைகூறல் பாதுகாப்பு முறி காணப்படும் வங்கி மற்றும் தொகை ஆகிய நிதிசார் தகவல்கள் அடங்கிய அறிக்கைக் குறிப்பு தயாரித்திருக்கவில்லை.</p> <p>v. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 7.9.2. இன் பிரகாரம் மாற்று விலைகூறலில் கவனம் செலுத்தும் போது அந்த விலைகூறலுக்காக தனியாக விலைகூறல் பாதுகாப்பு முறியொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும், கூடிய கூறுவிலைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கம்பனியினால் ரூபா 39,000,000 தொகை என காட்டப்பட்டிருந்த மாற்று விலைகூறல்களுக்காக விலைகூறல் பாதுகாப்பு முறியொன்று சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்காத போதிலும் மாற்று விலைகூறலை மதிப்பாய்வு செய்வதற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்ததென அவதானிக்கப்பட்டது.</p>
--	--	--

		<p>vi. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 2.11.3 இன் பிரகாரம் விலைகூறல் மதிப்பாய்வு பொழிப்பு அறிக்கையொன்று மற்றும் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 7.11.1 இன் பிரகாரம் விலைகூறல் மதிப்பாய்வு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் அவ்வாறு அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்காததுடன், தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வு கூட்ட அறிக்கை குறிப்புகள் மாத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p>vii. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 7.9.2 இன் பிரகாரம் பொறியியல் மதிப்பீடு மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த மதிப்பீட்டுக்கு இடையே பாரிய வித்தியாசங்கள் காட்டப்படின் அந்த வித்தியாசத்திற்கான காரணங்களை பகுப்பாய்வு செய்து மதிப்பீட்டை மீளாய்வு செய்து அனைத்து விலைகூறல்களையும் இரத்துச் செய்வதற்கு அல்லது விலைகூறல் ஏற்றுக்கொள்வது எனின், மேலதிக செயலாற்றுகை பாதுகாப்பு முறியொன்று கோறலும் மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த பெறுகையின் பொறியியல் மதிப்பீடு (பெறுமதி கூட்டிய வரி இன்றி) ரூபா 28,400,000 தொகையாக காணப்பட்டதுடன், விலைகூறல் அழைப்பின் மூலம் தெரிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனரின் விலை (பெறுமதி கூட்டிய வரி இன்றி) ரூபா 38,999,996 தொகையாகும். அதன்படி, அந்தப் பெறுமதி மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியை விட 37 சதவீதம் மிகையாக காணப்பட்ட போதிலும் காரணப் பகுப்பாய்வொன்று மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>viii. பைரதான பெறுகைக் குழுவினால் 2019 செப்டம்பர் 27 திகதி நடைபெற்ற குழுக் கூட்டத்தில் 2 தெளிப்பான் நீர் முறைமைகள் மற்றும் 1 நீர்ப் பம்பு கொள்வனவு செய்தவற்காக தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்காக மேற்கூறிய கூறுவிலைகளின் படி ரூபா 19,499,998 தொகை செலவிட நேரிடும் என அவதானிக்கப்பட்டது. அதன்படி, பெறுகை நிறுவனத்தின் தேவைப்பாட்டில் பாதி அளவு மாத்திரம் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்ததென அவதானிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், குறைந்த கூறுவிலை ஏற்றுக்கொள்ளப்படின், அந்த விலை மதிப்பீட்டுக் கிரயத்தை விட 27 சதவீதம் $(38,999,996/2-28,400,000/2)/19,499,998*100$ மிகையாக இருந்ததென அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>ix. குறைந்த கூறுவிலை என ரூபா 35,027,446 தொகை மற்றும் இரண்டாவது குறைந்த கூறுவிலை என ரூபா 38,999,996 தொகை என 2 கம்பனிகளில் இருந்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் இரண்டாவது குறைந்த கூறுவிலை சமர்ப்பித்திருந்த கம்பனியில் இருந்து கொள்வனவு செய்வதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் நியாயமான அடிப்படையின்றி குறைந்த விலையுடனான நிறுவனத்தை மறுதலிக்கப்பட்டிருந்தமையால் சபைக்கு ரூபா 3,972,550 இற்கான நட்டம் ஒன்று ஏற்பட்டிருந்தது. அங்கு பத்து நீர்ப் பம்புகள் உள்ளநாட்டு வியாபாரச் சின்னத்தின் கீழ் வழங்குவதற்கான காரணம் எனக் காட்டப்பட்டிருந்தது. அந்த குறைந்த கூறுவிலை மறுதலிக்கப்பட்டது என தொழிநுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவின் பரிந்துரைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததுடன் 2019 ஆகஸ்ட் 30 திகதி பதில் பொது முகாமையாளரினால் கூறுவிலைகள் தெளிவின்மையால் வெவ்வொறாக மீண்டும் கூறுவிலைகள் சமர்ப்பிக்கும் படி வழங்குனருக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2019 செப்டெம்பர் 05 திகதி வெவ்வொறாக கூறுவிலைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அதற்கு முன்னர் அதாவது 2019 ஆகஸ்ட் 23 திகதி தொழிநுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவினால் இந்த வழங்குனருக்கு விலைகூறலை வழங்குவது பொருத்தம் என குறிப்பிட்டு பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த விலைகூறல் குறைந்த விலையை விட 11 சதவீதம் கூடிய பெறுமதி ஒன்றினை கொண்டிருந்தது.</p> <p>x. விலைகூறல் அழைப்புப் பதிவேட்டில் விலைகூறல்</p>
--	--	---

		<p>மதிப்பாய்வு விவரக் குறிப்புக்கள் என இயந்திரத்தை பொருத்தும் காலம் உச்ச மட்ட கட்டளை நாள் முதல் 75 நாட்களாக காணப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் தெரிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனரினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த விலைகூறல் ஆவணங்களில் 120 நாட்கள் என காட்டப்பட்டிருந்தமையால், இந்த விவரக் குறிப்பு விலைகூறல் வழங்குனரின் போது கவனம் செலுத்தியிருக்கவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>(X) மெனிக்பாலம் மற்றும் போபத்தலாவ பண்ணைகளின் 2021 ஆண்டின் வரைபு இலாப/ நட்ட கணக்கின் படி கால்நடை உணவுச் செலவு ரூபா 95,042,252 தொகை மற்றும் ரூபா 80,101,231 தொகை மற்றும் அவற்றில் 2021 ஜூலை முதல் 2021 திசம்பர் வரை கால்நடை உணவுச் செலவு முறையே ரூபா 47,172,625 தொகை மற்றும் ரூபா 41,924,825 தொகை ஆகக் காணப்பட்டதுடன், அது ஆண்டிற்கான மொத்த கால்நடை உணவுச் செலவில் 50 சதவீதம் மற்றும் 52 சதவீதமாகும். 2021 ஜூலை முதல் 2021 திசம்பர் வரை 02 கால்நடை உணவு கொள்வனவுகள் தொடர்பாக பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.</p> <p>i. மெனிக்பாலம் மற்றும் போபத்தலாவ பண்ணைகளில் 2021 ஜூலை 01 திகதி முதல் 2021 திசம்பர் 31 திகதி வரையான காலப் பகுதிக்காக தேவையான கால்நடை உணவு முறையே (மில்கின் கவ் மேஷ் பீட் - டயிப் I) 489.964 மற்றும் 404.967 மெற்றிக் தொன்களாகும். (மில்கின் கவ் மேஷ் பீட் - டயிப் II) 232.04 தொகை மற்றும் 154.582 தொகை மெற்றிக் தொன்களும், காப் ஸ்டாரர் பெலேட்ட் பீட் 6.143 மெற்றிக் தொன்கள் மற்றும் 8.325 தொகை மெற்றிக் தொன்கள் என மொத்த கால்நடை உணவு கூட்டுத்தொகை 728.147 மற்றும் 567.874 தொகை மெற்றிக் தொன்கள் கொள்வனவு செய்வதற்கு உள்நாட்டு போட்டி கூறுவிலை அழைப்பு முறையின் கீழ் சபையில் மேற்கொள்வதற்கு பெறுகை குழுவினால் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 4.3, 4.2.2 மற்றும் 4.2.3 பிரகாரம் மொத்த கிரய மதிப்பீடொன்று மற்றும் பெறுகை நேரகூசி தயாரிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை என கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>ii. மஹவெலி பீட் மீல்ஸ் கம்பனிக்கு மற்றும் பெல்வத்த டயிரி இன்டர்ஸ்டீஸ் கம்பனிக்கு ஏற்புக் கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்த போதிலும் பெறுகை வழிகாட்டல் கைநூலின் 8.9.3 மற்றும் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 8.9 பிரகாரம் எழுத்துமூல ஒப்பந்தவேலை உடன்படிக்கை ஒன்று வழங்குனருடன் கையொப்பமிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>iii. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 5.4.8 பிரகாரம் மற்றும் சபையின் விலைகூறல் பதிவேட்டில் படி தெரிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனருக்கு கட்டளைகள் வழங்கிய நாள் முதல் 14 நாட்களுக்குள் செயலாற்றுகை பாதுகாப்பு முறி ஒன்று அந்த தெரிவு செய்யப்பட்ட வழங்குனரிடம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும், கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த கோவையில் அடங்கிய 2021 செப்டெம்பர் மாதம் 27 திகதிய கடிதத்தின் படி கட்டளைகள் வழங்கப்பட்டு 87 நாட்கள் கடந்திருந்த போதிலும் செயலாற்றுகை பாதுகாப்பு முறி ஒன்று பெற்றுக் கொண்டிருக்கவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>iv. பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் 8.11.4 (அ)(ii) பிரகாரம் ரூபா 5 மில்லியனுக்கு மிகையான ஒப்பந்த வேலைகளுக்காக செயலாற்றுகை பிணைமுறி சமர்ப்பிப்பதற்கு முடியாத போது வழங்கும் நிறுவனத்தின்</p>
--	--	---

		<p>பெயரை மீறிய ஒப்பந்தக்காரரின் அட்டவணையில் உட்படுத்தாமல் இருப்பதற்கான காரணம் தொடர்பாக இரண்டு வாரங்களுக்குள் எழுத்துமூல காரணங்கள் குறிப்பிடுமாறு விதிக்கப்பட்டு பெறுகை நிறுவனத்தினால் அந்த ஒப்பந்தகாரருக்கு எழுத்துமூலம் அறிவித்தல் ஒன்று அனுப்பப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் அவ்வாறு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.</p> <p>v. மஹுவெலி பீட் மில்ஸ் கம்பனியினால் விலை அதிகரிப்பொன்று மேற்கொள்ளப்பட வேண்டுமென அறிவிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், ஒப்பந்த உடன்படிக்கை கையொப்பம் இடப்பட்டு இருப்பின் பின்னர் விலை அதிகரிப்பொன்று மேற்கொள்ளல் தேவைப்படாததுடன் செயலாற்றுகை பிணைமுறி பெற்றுக் கொண்டிருந்தால் அவ்வாறு விலை அதிகரித்திருந்தாலும் அந்த அதிகரித்த கால்நடை உணவு கொள்வனவு செய்யும் செலவு செயலாற்றுகை பிணை முறியின் மூலம் அணவல் செய்வதற்கான சந்தர்ப்பத்தை இழந்து மேலதிக கிரயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு Milking Cow Mash Feed (Type I) மெனிக்பாலம் பண்ணைக்கு 244.98 மெற்றிக் தொன்கள் மற்றும் போபத்தலாவ பண்ணைக்கு 202.48 தொன்களுக்காக மீண்டும் கூறுவிலைகள் அழைக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p>(XI)போபத்தலாவ பண்ணையில் 2021 ஆண்டில் பிராணிகள் விற்பனை பதிவேட்டை பரிசோதனை செய்த போது பண்ணைக்கு அண்மையுள்ள நகரமாகிய ஆகரபதன நகரத்தின் கொள்வனவாளர்கள் இருவர் மாத்திரம் விண்ணப்பங்கள் அழைப்பதற்காக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்ததெனவும், ஏனைய அனைத்து கொள்வனவாளர்களும் கொழும்பு, வெலிசர, நுவரெலியா ஆகிய தூர இடங்களைச் சேர்ந்த கொள்வனவாளர்களாக இருந்ததுடன், அவ்வாறு தூர பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த கொள்வனவாளர்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் அனுப்புவது மறுக்கப்பட்டிருந்தது எனவும் அவதானிக்கப்பட்டது. அதன்படி, குறிப்பிட்ட டென்டர்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் அனுப்புவதிலும் ஆகரபத்தன கொள்வனவாளர்கள் இருவருக்கு வரையறுக்கப்பட்டிருந்ததுடன், அதன் காரணமாக ஏனைய கொள்வனவாளர்களிடம் இருந்து உச்சமட்ட விலையொன்று பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதாக இருந்த சந்தர்ப்பத்தை பண்ணை இழந்திருந்தது. அதேபோல் பண்ணையினால் ஆகரபத்தன நகரமாகிய பண்ணைக்கு அண்மையிலுள்ள நகரத்தை சேர்ந்த கொள்வனவாளர்கள் கூடிய எண்ணிக்கையினரே தெரிவு செய்து விண்ணப்பங்கள் அழைப்பதன் மூலம் கூடிய டென்டர் பத்திர எண்ணிக்கைகள் பெற்றுக்கொள்வது போலவே கூடிய விலை சமர்ப்பிக்கும் கொள்வனவாளர்கள் தெரிவு செய்வதற்கு பண்ணைக்கு காணப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தை இழந்து இருந்தது என அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.6</p>
10.2	அரசு கம்பனி	
10.2.1	வரையறுத்த கொமர்ஷியல் கம்பனி கொழும்பு பசளைக்	10.2.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		<p>திறைசேரிச் சுற்றறிக்கையின் 01/2021 ஆம் இலக்க மற்றும் 2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையுடன் வெளியிடப்பட்ட செயற்பாட்டு கைநூலின் 6.6 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் அனைத்து அரசாங்க கம்பனிகளும் நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரித்து கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய போதிலும், 2021/2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 252 நாட்கள் கடந்த பின்னர்</p>

		கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
11	காணி அமைச்சு	
11.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
11.1.1	காணி ஆணைக்குழு சீர்திருத்த	11.1.1 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2003 ஜூன் 02 ஆம் திகதிய பீஈடி12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.3 ஆம் பிரிவுக்கமைய பணிப்பாளர் சபையின் அங்கீகாரத்துடன் மீளாய்வாண்டுக்குரிய கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் பிரதி ஒன்று அதற்கடுத்த நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் ஆணைக்குழு அதற்கமைய நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		11.1..1 (ஆ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		2003 ஜூன் 02 ஆம் திகதிய பீஈடி12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 4.2.6 இல் குறிப்பிடப்பட்டவாறு காலாண்டு ரீதியான செயலாற்றல் அறிக்கை காலாண்டு நிறைவடைந்து 30 நாட்களினுள் வரிசை அமைச்சு, பொது முயற்சிகள் திணைக்களம் மற்றும் திறைசேரிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் மீளாய்வாண்டுக்கு உரிய காலாண்டு ரீதியான செயலாற்றல் அறிக்கைகள் சுற்றறிக்கைக்கு அமைய சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
11.1.2	இலங்கை காணி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம்	11.1.2 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2003 ஜூன் 02 ஆம் திகதி இடப்பட்ட பொது வியாபார சுற்றறிக்கை இலக்கம் பீஈடி/12 இன் 6.6 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் கூட்டுத்தாபனத்தினால் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கு உரிய இறுதி நிதிக்கூற்றுக்கள் 2022 பெப்ரவரி 28 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 10 மாதங்களை விட அதிக தாமதமாகி அதாவது 2022 திசம்பர் 20 ஆம் திகதி நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		11.1.2(ஆ) ஆண்டறிக்கை
		2003 ஜூன் 02 ஆம் திகதி இடப்பட்ட பொது வியாபார சுற்றறிக்கை இலக்கம் பீஈடி/12 இன் 6.5.3 ஆம் பந்தியில் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 150 நாட்களுக்குள் ஆண்டறிக்கை பாராளுமன்றத்திலும் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் கூட்டுத்தாபனத்தினால் 2020 ஆம் ஆண்டின் ஆண்டறிக்கை 2023 பெப்ரவரி 28 ஆம் திகதி வரையிலும் பாராளுமன்றத்தில் சபைக்களிக்கப்பட்டு இருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
11.2	அரசு கம்பனி	
11.2.1	காணி மீட்பு மற்றும் அபிவிருத்திக் கம்பனி	11.2.1(அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		பொது திறைசேரியின் பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்தினால் வெளியிடப்பட்ட பீஈடி/12 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை மற்றும் 2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கம்பனியால் 2021 ஆம் ஆண்டுக்குரிய நிதிக்கூற்றுக்கள் 2022 பெப்ரவரி 28 ஆம் திகதிக்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், 03 மாதங்கள் தாமதித்து அதாவது 2022 யூன் 03 ஆம் திகதி நிதிக்கூற்றுக்கள் முறையாக கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		<p>11.2.1 (ஆ) கூட்டிணைந்த திட்டம்</p> <p>2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை மற்றும் பீஈஐ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.2 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கூட்டிணைந்த திட்டத்தினுள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் கம்பனியின் ஒவ்வொரு முகாமைத்துவ மட்டத்திலுமான உத்தியோகத்தர்களின் பொறுப்புகள் தனித்தனியாக இனங்காணப்பட்டு, அவர்களால் ஆண்டினுள் அடைந்துகொள்ளக் கூடிய இலக்குகள் மற்றும் நோக்கங்களும் தெளிவாக தனித்தனியாக காண்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், கம்பனியால் மீளாய்வாண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அந்த விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. சுற்றறிக்கையின் பிரிவு இலக்கம் 5.1.3 இன் பிரகாரம், நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் கூட்டிணைந்த திட்டம் மற்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவனங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், அவ்வாறு செயற்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், கம்பனியால் மீளாய்வாண்டுக்குரிய செயல்நடவடிக்கை திட்டம் உள்ளடக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு பணிப்பாளர் சபைக்கு வருடம் ஆரம்பித்து 06 மாதங்களின் பின்னர் அதாவது 2021 யூன் 11 ஆந் திகதியே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
		<p>11.2.1 (ஆ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்</p> <p>(I) அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டியின் 2006-4. 2.1(இ) பிரிவின் பிரகாரம், மீளாய்வாண்டின் போது கம்பனியால் ரூபா 2.22 மில்லியன் மூலதன செலவினங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்த கொள்வனவுகளுக்காக அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் வழிகாட்டல்களின் பிரகாரம் பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>
		<p>(II) அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டியின் 2006-1.2.1 பிரிவின் பிரகாரம், கடல் மணலை பக்கற்றில் அடைத்து விற்பனை செய்வதற்காக கம்பனியால் 2019 ஆம் ஆண்டின் போது ஒவ்வொன்றும் ரூபா 27.58 (அனைத்து வரிகளும் உள்ளடங்கலாக) படியாக ரூபா 13.79 மில்லியன் கிரயத்தில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்த Woven polypropylene பைகள் 500,000 இல் கடல் மணல் பக்கற்றில் அடைக்கும் செயற்திட்டம் இடைநிறுத்தப்பட்ட காரணத்தால் எஞ்சிய பைகள் 2021 யூன் மாதம் 12 ஆந் திகதி நாவல் தொழிற்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டிருந்தது. அந்த பைகளில் ரூபா 12.04 மில்லியனான கிரயமுடைய 436,406 பைகள் எதுவித அரசு பெறுகை நடைமுறையையும் பின்பற்றாது 2022 யூலை மாதம் ரூபா 5.88 மில்லியனுக்கு விற்பனை செய்வதற்கு கம்பனியால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக கம்பனிக்கு ரூபா 6.16 மில்லியனான நட்டமொன்று ஏற்பட்டிருந்தது.</p> <p>154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5(அ)(ஆ)</p>
12	நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சு	
12.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
12.1.1	நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	<p>12.1.1 (அ) தந்துரோபாயத் திட்டம் மற்றும் வருடாந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்</p> <p>அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கான கூட்டிணைந்த ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதலின் 2.3 ஆம் பந்தியின் படி, தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட செயலாற்றல் குறிகாட்டிகள் (KPIs) காணப்படுவதை உறுதிசெய்து, திட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவதைத் தொடர்ச்சியாக மீளாய்வுசெய்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட நோக்கங்கள் அடையப்படுவதற்குத் தேவையான இடங்களில் திருத்தும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக, 2021 - 2025 மற்றும் 2022 - 2026 காலகட்டத்திற்கான ஒரு தந்துரோபாயத் திட்டம், கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும், அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கான கூட்டிணைந்த ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதலின் வழிகாட்டுதல்களின் பின்னிணைப்பு 1</p>

		இல் தரப்பட்டுள்ள வடிவமைப்பின்படி, மீளாய்வாண்டிற்கும் எதிர்வரும் ஆண்டிற்குமான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் தயாரிக் கப்பட்டு 2022 ஏப்ரல் 30 வரை கணக்காய் விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
12.1.2	கூட்டு ஆதன முகாமைத்துவ அதிகாரசபை	12.1.2 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		மீளாய்வாண்டிற்கான செயல்திட்டத்தில் நிதி இலக்குகள் குறிப்பிடப்படவில்லை மற்றும் பௌதீக இலக்குகள் சதவீதமாக மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.மற்றும் அந்த இலக்குகளை அடைந்தமை தொடர்பான செயல்திறன் அறிக்கை எதுவும் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		12.1.2(ஆ) பாதீட்டு கட்டுப்பாடு
		07 வது வருமான உருப்படியின் கீழ் மீளாய்வாண்டில் மொத்த பாதிட்ட வருமானம் ரூபா 1,470,000 அடையப்படவில்லை.மற்றும் 05 பாடங்களுக்கான செலவினப் பாதீட்டு 37 சதவீதத்தில் இருந்து 116 சதவீதமாக அதாவது ரூபா 27,492,789 ஆக அதிகரித்துள்ளது.மேலும் மீளாய்வாண்டின் வரவு செலவு திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படாத 02 செலவின பாடங்களுக்காக ரூபா 25,900,000 செலவிடப்பட்டுள்ளதுடன்,04 செலவின பாடங்களுக்காக வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கப்பட்ட ரூபா 108,500,000 செலவிடப்படாமல் உள்ளது.ஆகையால் வரவு செலவு திட்ட ஆவணம் பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டு கருவியாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
12.1.3	நகர குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	12.1.3 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		அதிகார சபையின் நோக்கத்தை அமைந்து கொள்ள 2008 இன் 36 இலக்க நகர குடியிருப்பு அதிகார சட்டத்திற்கு இணங்க நிரைவேற்ற வேண்டிய பின்வரும் விடயங்கள் கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கவில்லை.
		(i) நகர குடியிருப்பாளர்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக நிலையை கண்டறிவது தொடர்பான கணிப்பீடு மற்றும் கற்கை நடவடிக்கைகளை நடாத்துதல்.
		(ii) தேசிய ரீதியாக தொடர்புபடும் நகர வீடமைப்பு கடன் உத்தேச திட்டத்தை அமுல்படுத்துதல். 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		12.1.3 (ஆ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		(I) 2008 இன் 36 ஆம் இலக்க நகர குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சட்டத்தின் பிரகாரம் குறைந்த வருமானமுடைய மக்களின் பௌதீக, சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் 07 பௌதீக அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்களை செயல்நடவடிக்கை திட்ட பிரகாரம் 2021 ஆண்டில் நடாத்தப்பட வேண்டிய போதிலும் முனாவ வீடமைப்பு கருத்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்யும் மட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக மீளாய்வாண்டில் எவ்வித பௌதீக அபிவிருத்தி நடவடிக்கையையும் மேற்கொண்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே, அதிகார சபையினால் மீளாய்வாண்டிற்காக தயாரித்திருந்த செயல்நடவடிக்கை திட்டத்தில் உள்ளடக்கிய மதிப்பீட்டு கிரயம் ரூபா 6,619.56 மில்லியனான நடுத்தர வருமானதாரர்களுக்கான வீடமைப்பு கருத்திட்டத்தின் நிர்மாண பணிகள் மீளாய்வாண்டினுள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(II) மீளாய்வாண்டில் திறைசேரி மானியத்தின் மீது மேற்கொள்ள வேண்டிய செயற்பாடுகளை மாத்திரம் செயல்நடவடிக்கை திட்டத்தில் உள்ளடக்கியிருந்ததுடன் அதிகார சபையின் வருமானத்தின் மீது மேற்கொள்ளும் செயற்பாடுகளை செயல்நடவடிக்கை திட்டத்தில் உள்ளடக்கியிருக்கவில்லை.
		(III) அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இலக்கம் 01/2014 பிரகாரம் பின்வரும் விடயங்களை உள்ளடக்கி அதிகார சபையினால் செயல்நடவடிக்கை திட்டத்தை தயாரித்திருக்கவில்லை.

		(i) உத்தேச பிரதான முதலீடுகள், கொள்ளலவு விரிவாக்கல், பிரதான பெறுகைகள் உள்ளிட்ட வருடாந்த பெறுகைகள் திட்டம்
		(ii) மனிதவள அபிவிருத்தி திட்டம் 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		12.1.3 (இ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		அதிகார சபையின் நோக்கத்தை அமைந்து கொள்ள 2008 இன் 36 இலக்க நகர குடியிருப்பு அதிகார சட்டத்திற்கு இணங்க நிரைவேற்ற வேண்டிய பின்வரும் விடயங்கள் கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டு இருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
		12.1.3(ஈ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு
		(I) நிறுவனத்தால் ஆக்கபூர்வ கட்டுப்பாட்டு உபாயமொன்றாக பாதிட்டை பயன்படுத்தி இருக்காததுடன் பாதிடப்பட்ட செலவுகளை உள்ளவாறான செலவுகளுடன் ஒப்பிடுபையில் 1 சதவீதம் முதல் 1567 சதவீதம் வரையான கவனிக்கத்தக்க முரன்பாடொன்று அவதானிக்கப்பட்டதால் பாதிட்டு ஆக்கபூர்வ முகாமைத்துவ கட்டுப்பாட்டுச் சாதனமொன்றாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என அவதானிக்கப்பட்டது.
		(II) மீளாய்வாண்டில் நிலையான சொத்துக்களை கொள்வனவு செய்ய பாதிட்டு ஏற்பாட்டில் ரூபா 3.41 மில்லியன் ஒதுக்கியிருந்த போதும் ஆண்டிறுதியில் ரூபா 7.1 மில்லியனான நிலையான சொத்துக்களை கொள்வனவு செய்த காரணத்தால் பாதிட்டு ஏற்பாடுகளை விஞ்சி உள்ளவாறான செலவுகள் ரூபா 3.69 மில்லியனால் அதிகரித்திருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4
12.1.4	தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை	12.1.4 (அ) வருடாந்த செயற்றிட்டம்
		2014 பெப்ரவரி 17 ஆந் திகதிய 01/2014 ஆம் இலக்க அரசாங்க நிதி சுற்றறிக்கையின் 04 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் அதிகார சபையினால் நாளதுவரையாக்கப்பட்ட அமைப்பு திட்டம், அங்கீகரித்த பதவியணியினர், பாதிட்டுத்திட்டம், வருடாந்த பெறுகை திட்டம், கட்டுநிதி தேவைப்பாட்டுத் திட்டம், உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டம் என்பன செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் அத்தகவல்கள் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.
		12.1.4 (ஆ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு
		(I) மீளாய்வாண்டின் போது அதிகாரசபையின் பங்கிலாபம், கட்டண வருமானம், செவன ஊடகப் பிரிவின் வருமானம் என்பவற்றை உள்ளடக்கிய 06 வருமான விடயங்களின் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வருமானத்தினை விட உள்ளபடியான வருமானம் 61 சதவீதத்திலிருந்து 1,337 சதவீதம் வரை ரூபா 676.6 மில்லியன் மிகையாக உழைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 06 வருமான விடயங்கள் 12 சதவீதத்திலிருந்து 52 சதவீதம் வரை மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வருமானத்தினை அடைந்து கொள்ள முடியாதிருந்தது. மேலும் 11 விடயங்கள் தொடர்பாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட ரூபா 141.25 மில்லியனான வருமானத்தில் மீளாய்வாண்டின் போது எந்த வருமானமும் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்காததுடன் மதிப்பீடு செய்யப்படாத 07 வருமான விடயங்களிலிருந்து ரூபா 7,310 மில்லியன் வருமானம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க வருமான மதிப்பீட்டினைத் தயாரிக்கும் போது நடைமுறைச்சாத்தியமான தகவல்கள் அடிப்படையாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.

		(II) பாதீட்டினையும் உள்ளபடியான செலவுகளையும் ஒப்பீடு செய்த போது ஏனைய படிக்காக்காக உள்ளபடியான செலவினை விட 432 சதவீதம் மிகையாக அதாவது ரூபா 25.8 மில்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்தமை 08 செலவு விடயங்களுக்காக மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட மொத்தமாக ரூபா 5.19 மில்லியன் செலவுகள் 100 சதவீதம் சேமிக்கப்பட்டிருந்தமை மேலும் மதிப்பீடு செய்யப்படாத 13 செலவு விடயங்களுக்காக ரூபா 7,167.82 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டிருந்தமையால் பாதீடானது ஆக்கபூர்வமான கட்டுப்பாட்டுக் கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4
12.1.5	கடல்சார் சுற்றாடல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை	12.1.5(அ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		X Press Pearl கம்பலின் விபத்தின் மூலம் கடற்கரையோரத்திற்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பிற்கு உரிய சுத்திகரிப்பு பணிகளுக்காக பங்குபற்றுவோருக்கு தங்குமிட வசதிகள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதற்காக சரக்குகந்த பிரதேச வளாகத்தில் 2021 மே மாதம் 29 ஆந் திகதி முதல் எழுத்துமுல உடன்படிக்கையின்றி வாடகைக்கு எடுத்து நாளாந்தம் ரூபா 5,500 படியாக 2021 திசெம்பர் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் ரூபா 1,193,500 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
12.2	அரசு கம்பனிகள்	
12.2.1	நகர முதலீட்டு மற்றும் அபிவிருத்திக் கம்பனி	12.2.1 (அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2014 பெப்ரவரி 11 ஆந் திகதி 01/2014 ஆம் இலக்க பொது நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 5(2) பந்தியின் பிரகாரம், கம்பனியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டம் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அத்துடன், அதனை அடிப்படையாக கொண்டு மற்றும் எதிர்வரும் ஆண்டுகளில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்த நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கிய செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		12.2.1 (ஆ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		(I) அரசின் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2 ஆம் பந்தி மற்றும் 2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் திணைக்கள சுற்றறிக்கையின் 7.3 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் கம்பனி 2015 ஆம் முதலே பெறுகைகள் திட்டமொன்றினை தயாரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை.
		(II) ரூபா 2,000,000 செலவிடப்பட்டு 2014 ஆம் ஆண்டில் கணக்கீட்டுக் கட்டமைப்பொன்று நிறுவப்பட்டிருந்ததுடன் அதன்போது ஆகக்குறைந்தது 05 நிறுவனங்களிடமிருந்து கூறுவிலைகளை பெற்றுக் கொள்ளாது முன்னாள் பாதுகாப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சு வழங்குனர் ஒருவரின் ஊடாக விநியோகிப்பதற்கு பணிப்பாளர் சபையின் அங்கீகாரத்தினை பெற்று கணக்கீட்டு மென்பொருளினை கொள்வனவு செய்ய நடவடிக்கை எடுத்திருந்ததுடன் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 2.6.1(அ)11 ஆம் பந்தி மற்றும் 2.8 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டு தேவையான அமைப்புக் குறிப்பீடுகள் மீளாய்வு செய்யப்பட்டு அங்கீகரித்தல் இடம்பெற்றிராததுடன் வழங்குனர் கம்பனியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த அமைப்புக் குறிப்பீடுகளின் பிரகாரம் கணக்கீட்டுக் கட்டமைப்பு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் 8.9.3 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உடன்படிக்கை மாதிரிக்கமைய ஒப்பந்தத்தின் ஆரம்ப மற்றும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய திகதி, தாமதங்களுக்கான அறவீடுகள் போன்ற விடயங்களை உள்ளடக்கி முறையான உடன்படிக்கையொன்று கைச்சாத்திடப்பட்டிருக்க வில்லை.

		(III) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.4.6(அ) பிரகாரம் ஒப்பந்தத்திற்காக செலுத்த வேண்டிய தொகையிலிருந்து பிடிக்காசொன்று நிறுத்தி வைக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் கணக்கீட்டுக் கட்டமைப்பினை நிறுவும் போது அவ்வாறு நிறுத்தி வைக்காது 2014 திசம்பர் 18 ஆந் திகதி ரூபா 2,000,000 ஆன மொத்தத் தொகையும் செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
		(IV) அரசின் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2 ஆம் பிரிவு மற்றும் 2003 யூன் 02 ஆந் திகதி பீஈஃ.12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் திணைக்கள சுற்றறிக்கையின் 5.4.8 ஆம் பந்தி மற்றும் 5.4.10(ஆ) ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் 2014 ஏப்ரல் 04 ஆந் திகதி கையளிக்கப்பட்ட கேள்விக் கடிதத்தின் பிரகாரம் மொத்த ஒப்பந்த பெறுமதியின் 5மூ ஆன செயலாற்றல் பிணைமுறி மேற்படி கடிதம் கிடைத்து 07 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் சயன்ஸ் லான்ட் இன்போமேசன் பிறைவட் லிமிட்டட் நிறுவனம் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கான செயலாற்றல் காப்பீட்டை சமர்ப்பித்திருக்கவில்லை என்பது கணக்காய்விற்கு அவதானிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே ஒப்பந்தத்திற்கான செயலாற்றல் காப்பீடொன்றினை சமர்ப்பித்திராமையால் ஒப்பந்தத்தின் செயலாற்றல் தோல்வியுறும் போது அதில் பெறுகை நிறுவனத்திற்கு அதாவது கம்பனிக்கு ஏற்படும் நட்டத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு தவறியுள்ளமை கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.
		(V) அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் செத்திரிபாய் கட்டம் II நிர்வாகக் கட்டிடத் தொகுதியின் சுத்திகரிப்பு தொடர்பான பெறுகைகளில் விலைக்கேள்வி திறக்கும் குழுவொன்று நியமித்தல் மற்றும் விலைக்கேள்வி திறப்பதற்குரிய தகவல்கள் உரிய மாதிரி பத்திரத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டிய போதிலும் அவ்வாறு செய்திருக்கவில்லை.
		(VI) சுத்திகரிப்பு சேவைக்கான அமைப்புக் குறிப்பீடுகளுக்கிணங்க மற்றும் கம்பனியின் தேவைப்பாட்டின் பிரகாரம் சுத்திகரிப்பு பணிக்காக உரிய பதவியணி 03 மேற்பார்வையாளர் மற்றும் நாளாந்த வருகை சராசரி 25-30 இடைப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் இச் சுத்திகரிப்பு பணிக்காக உரிய ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் எவ்வளவு என்பதும், அவர்களின் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டிய விதம் தொடர்பிலும் தேவைப்பாடுகள் அமைப்புக் குறிப்பீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
		12.2.1 (இ) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழு 2003 ஜூன் 02 அம் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை இலக்கம் PED/12 இன் பந்தி 7.4.1 இன் பிரகாரம் கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டம் ஒவ்வொரு 03 மாதங்களுக்கும் ஒருமுறை, அதாவது வருடத்தில் நான்கு முறை நடத்தப்பட வேண்டிய போதிலும் நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து கணக்காய்வு திகதி வரை கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டமொன்று நடாத்தப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
12.2.2	வோட்டர்ஸ் ஏஜ் கம்பனி	12.2.2 (அ) வருடாந்த செயல் நடவடிக்கைத்திட்டம்
		2014 பெப்ரவரி 11 ஆம் திகதிய 01/2014 ஆம் இலக்க அரசு நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 5(2) ஆம் பந்தி மற்றும் 2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய பீஈஃ.12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.3 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் எதிர்பார்க்கப்படும் வணிக இலக்குகள் உட்பட கம்பனியின் வணிகத் திட்டத்தின் அடிப்படையில், வருடத்தில் செயற்படுத்தப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற செயற்பாடுகளை உள்ளடக்கிய செயல் நடவடிக்கைத் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4

		12.2.2 (ஆ) பெறுகைத் திட்டம்
		(I) 2003 ஜூன் 02 அம் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை இலக்கம் PED/12 இன் பந்தி 7.3 இன் பிரகாரம் பெறுகைத் திட்டத்தைத் தயாரிக்காமல் மீளாய்வாண்டில் ரூபா 13.55 மில்லியன் மதிப்புள்ள சொத்துக்கள் வாங்கப்பட்டிருந்தன.
		(II) கம்பனியுடன் தனியார் கம்பனியொன்று செய்து கொண்ட அபிவிருத்தி ஒப்பந்தத்தின்படி, பாரம்பரிய நடன அரங்கின் (Traditional Dancing Theatre) கட்டுமானப் பணிகள் 2017 ஆம் ஆண்டு நிறைவடைந்து, 2018ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடக்க விழா நடைபெற்றது. எனினும் அதன் பின்னர் நடன மண்டபத்தில் எவ்வித வர்த்தக நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. ஒப்பந்தத்தின்படி அந்தந்த தனியார் நிறுவனத்தினால் மாதாந்தம் ரூபா 3 மில்லியன் வீதம் கம்பனிக்கு வாடகையை செலுத்த வேண்டிய போதிலும், 2021 டிசம்பர் 31 வரை 4 ஆண்டுகளுக்கான வாடகை செலுத்தப்படாததுடன் கம்பனியாலும் அவ்வருமானம் கணக்கிடப்படவில்லை. நடன அரங்கின் பராமரிப்புப் பணிகளும் முறையாக மேற்கொள்ளப்படாதமை பௌதீக கணக்காய்வின்போது அவதானிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், நடன மண்டபத்தை மீண்டும் வாட்டர்ஸ் எட்ஜுக்கு மாற்றுவதற்கான முன்மொழிவு தனியார் கம்பனியால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன்படி, நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 28 ஆம் திகதி நடன மண்டபத்தை கையகப்படுத்துவதற்கு நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் சபை அங்கீகாரம் வழங்கிய போதிலும் 2022 டிசம்பர் 31 வரை கையகப்படுத்தல் செய்யப்படாமல் அது செயலற்ற நிலையில் காணப்பட்டது. மேலும், கம்பனியால் அதன் தேவையைக் கண்டறிந்து அதைப் பயன்படுத்துவதற்கான வணிகத் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படவில்லை. 54(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
12.2.3	*வோட்டர்ஸ் ரிக்கிரியேசன் கம்பனி ஏஜ்	12.2.3(அ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		2003 ஜூன் 02 அம் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை இலக்கம் PED/12 இன் பந்தி 5.1.1 இன் பிரகாரம் ஒவ்வொரு பொது முயற்சிகளும் ஒரு கூட்டிணைந்த திட்டத்தைத் தயாரிக்க வேண்டிய போதிலும் 2021 டிசம்பர் 31 வரை அத்தகைய திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		12.2.3(ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2003 ஜூன் 02 ஆம் திகதிய இலக்கம் பீஈ/12 கொண்ட பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.3 பந்தி மற்றும் 2014 பெப்ரவரி 11 திகதிய இலக்கம் 01/2014 கொண்ட பொது நிதிச் சுற்றறிக்கை 5(2) பந்தி பிரகாரம் எதிர்பார்த்த வணிக இலக்குகள் உள்ளிட்ட கம்பனியின் வியாபார திட்டத்தின் அடிப்படையில் ஆண்டின் போது செயற்படுத்த எதிர்பார்த்த செயற்பாடுகள் உள்ளிட்ட செயல் நடவடிக்கை திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		12.2.3 (இ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		கம்பனியினால் 2021 ஆண்டினுள் ரூபா 170.965 மில்லியனான வேலைகள் மற்றும் வழங்கல்களை பெறுகை செய்திருந்தது. எனினும் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2(அ),(ஆ) மற்றும் (இ) பந்திகள் பிரகாரம் கம்பனியினால் முறையான பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 54(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2

12.2.4	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை கட்டிடப் பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் கொடுக்கல் வாங்கல் அறிக்கை	12.2.4 (அ) நிதிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்படாமை
		<p>(i) 2003 யூன் 02 ஆந் திகதி பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்தால் விநியோகிக்கப்பட்ட பீஈ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் வருடாந்த நிதிக் கூற்றுக்கள் மற்றும் வரைவு ஆண்டறிக்கை என்பன கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை கட்டிடப் பொருட்கள் கூட்டுத்தாபனத்தினால் 2018 ஆம் ஆண்டு முதல் 2022 ஆம் ஆண்டு வரையான ஆண்டுகளுக்குரிய நிதிக்கூற்றுக்கள் 2023 மார்ச் 25 ஆந் திகதி வரையிலும் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(ii) கம்பனியால் பயன்படுத்தப்பட்ட கணனி சேவர் இயந்திரம் செயலிழந்தமையின் பின்னர் 2019 ஆம் ஆண்டின் போது வைரஸ் தொற்றின் காரணமாக செயலிழந்திருந்ததுடன் அந்த சந்தர்ப்பத்தின் போது தரவு மீள்சேமிப்பு (Backups) களஞ்சியப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளப்படாமையின் காரணமாக கணக்குகள் தயாரிப்பதற்கு தேவையான தகவல்கள் இல்லாதிருந்ததாக காண்பித்து நிதிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 2022 ஏப்ரல் 19 ஆந் திகதி நடைபெற்ற பொது முயற்சிகள் குழுவின் கட்டளையின் அடிப்படையில் இது தொடர்பாக 2022 ஏப்ரல் 28 ஆந் திகதி குற்றப்புலனாய்வுத் திணைக்களத்திற்கு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும் அது தொடர்பான தற்போதைய நிலை கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.2</p>
		12.2.4 (ஆ) கூட்டிணைந்த திட்டம்
		<p>2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈ/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் கம்பனியின் தூரநோக்கு மற்றும் இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதற்காக 03 வருடங்களுக்கு குறையாத காலத்திற்காக கூட்டிணைந்த திட்டம் மற்றும் அதற்கு இணைந்ததாக செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் என்பன தயாரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் ஆரம்பிப்பதற்கு 15 தினங்களுக்கு முன்னர் உரிய திட்டத்திற்காக பணிப்பாளர் சபை அங்கீகாரம் பெறப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் அவ்வாறு செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
		12.2.4 (இ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		<p>கம்பனியால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற மென்பொருள் முறைமை செயற்திறனாக இல்லாமையின் காரணமாக புதிய கணனி முறைமையொன்றை கொள்வனவு செய்வதற்காக மீளாய்வாண்டின் போது 05 நிறுவனங்களில் வரையறுக்கப்பட்ட கூறுவிலைகள் கோரப்பட்டது. இதற்கான மாதிரிகள் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்த போதும், அரசாங்கத்தின் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.3 மற்றும் 4.3.2 ஆம் பிரிவுகளின் பிரகாரம் நிறுவனத்தால் மொத்த கிரய மதிப்பீடொன்று தயாரித்து அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. 5.4.4 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் முற்பணம் செலுத்தும் போது காப்புறுதி பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. 8.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவின் அறிக்கையை பரீட்சித்து பெறுகைக் குழுவினால் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டியிருந்த போதிலும், அந்த பிரிவுகளுக்கு இணங்காத வகையில் ரூபா 982,350 பொது முகாமையாளரின் அங்கீகாரத்தில் 2021 ஓக்டோபர் 12 ஆம் திகதி செலுத்தப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 2.4</p>

		12.2.4 (ஈ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பீஈடி 12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வருடாந்த பாதீட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் அதன் பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13	கல்வி அமைச்சு	
13.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
13.1.1	இலங்கை பல்கலைக்கழகம் கிழக்குப்	13.1.1 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் 06 பீடங்கள் 680 செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தன. அவற்றில் 329 செயற்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		13.1.1 (ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		மீளாய்வாண்டில் ரூபா 213,000,000 மூலதன மானியங்களில் 41 சதவீதத்திற்கு சமமான ரூபா 86,490,795 தொகை குறித்துரைக்கப்பட்ட நோக்கங்களுக்காக செலவிடப்பட்டிருக்காததுடன் ரூபா 33,500,000 தொகையான இன்னொரு மூலதன மானியம் முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
13.1.2	இலங்கை பல்கலைக்கழகம் சப்ரகமுவ	13.1.2 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		(I) திணைக்கள பெறுகைகள் குழுவின் அதிகார எல்லையை மீறியுள்ள காரணத்தால், பெறுகைகளை நான்கு பகுதிகளுக்கு பிரித்து திணைக்கள பெறுகைகள் குழு பரிந்துரை மீது ரூபா 34,123,169 செலவில் வைத்திய பீடத்திற்கு விஞ்ஞானகூட உபகரணங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. மேலும், 172 Desktop கணினிகளை 05 பகுதிகளாக மற்றும் 76 Laptop கணினிகளை 03 பகுதிகளாக பிரித்து திணைக்கள பெறுகைகள் குழு பரிந்துரையின் மீது ரூபா 44,983,730 செலவில் அக் கணினிகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.
		(II) பல்கலைக்கழக ஆளணிக்காக வீட்டுக் கட்டிடத் தொகுதியொன்றை நிர்மாணிக்கும் கருத்திட்டத்தை, வடிவமைக்க மற்றும் நிர்மாணிக்கும் (Design & Built) அடிப்படையில் பெறுமதி சேர்க்கப்பட்ட வரியற்ற ரூபா 355,715,000 ஆன ஒப்பந்த பெறுமதிக்கு 2017 ஒக்டோபர் 30 திகதி நிர்மாண நிறுவனம் ஒன்றிற்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்தது. விலைமணு பதிவேடுகளில் உள்ளக பாதை தொகுதி மற்றும் பாதுகாப்பு வேலி தொடர்பாக மிகை மதிப்பீடு செய்துள்ளமை மற்றும் தொழிநுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினால் அவ்வுருப்படி பற்றி உறிய ஆய்வொன்றை மேற்கொள்ளாமை, பெறுகை ஒப்படைத்து ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திட்ட பின்னர் கிரயத்தினை கவனிக்காது திட்டத்தை திருத்தியுள்ளமை போன்ற விடயங்கள் காரணமாக பல்கலைக்கழகத்திற்கு அன்னளவாக ரூபா 20,116,000 ஆன நட்டம் ஏற்பட்டுள்ளது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4

13.1.3	இலங்கை பல்கலைக்கழகம் தென்கிழக்கு	13.1.3 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டுக்கான மூலோபாயத் திட்டத்தின் பிரகாரம் ஆறு இலக்குகளின் கீழ் தொண்ணூறு செயற்பாடுகளை அமுல்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. அவற்றில் 17 செயற்பாடுகள் தொடங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதே நேரம் ஒட்டுமொத்த பட்டதாரியின் திருப்தியின் முன்னேற்றங்கள்; புதிய கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும் துறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்; பட்டதாரிகளின் தொழில்துறை பயிற்சியை பூர்த்தி செய்தல்; சர்வதேச இணை ஆசிரியர்களுடன் கல்விசார் பதவியணியினர் வெளியிடுதல் மற்றும் பதவியணியினரால் வெளியிடப்பட்ட சர்வதேச ஒத்துழைப்புடனான ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் என்பன குறைந்த அளவில் இருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13.1.4	சுவாமி அழகியற்கலை நிறுவகம் விபுலானந்த கற்கைகள்	13.1.4. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		மீளாய்வாண்டுக்கான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் ஐந்து இலக்குகளின் கீழ் 76 செயற்பாடுகள் அமுல்படுத்தப்படுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. எனினும் 41 சதவீத நடவடிக்கைகளின் சராசரி முன்னேற்றம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. நிறுவகம் முழுவதும் முகாமைத்துவ தகவல் முறைமையை உருவாக்குதல், ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை நடாத்துதல், கற்பித்தல் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்தல், கேட்போர் கூடத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் புதுப்பித்தல் பணிகள் போன்ற செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றங்கள் 30 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகவே இருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13.1.5	அநுராதபுரம் பல்கலைக்கழக கல்லூரி	13.1.5.(அ) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு
		2010 திசெம்பர் 14 ஆ திகதிய பீஈஐ 55 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம், கல்லூரிகளினால் கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக்கள் தாபிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
13.1.6	மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகம்	13.1.6. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய 12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் 2022 ஆம் ஆண்டிற்குரிய பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வருடாந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் வரவு செலவுத் திட்ட பதிவேட்டின் பிரதியொன்று 2022 ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி வரையிலும் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13.1.7	கட்புல அரங்கேற்றக் கலைகள் பல்கலைக்கழகம்	13.1.7. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		மீளாய்விற்கான ஆண்டுக்கு ஏற்புடையதான செயற்றிட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டிருந்த 355 செயற்பாடுகள் நடைமுறைப்பட்ட போதும், நோக்கங்-களை அண்மித்துக்கொள்ளாத 136 செயற்பாடுகளும், நடைமுறைப்படாத 100 செயற்பாடுகளும் காணப்பட்டன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		13.1.7(ஆ) பெறுகைத் திட்டம்
		அரசாங்கத்தின் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையில் 5.6.1 (அ) மற்றும் 7.10.1 (ஆ) வழிகாட்டல் பிரகாரம் 05 மாடிகளைக்கொண்ட கட்டிடமொன்றுக்கு திரைச்சீலை இடுவதற்கு தேவையான அனைத்து

		விவரக் குறிப்புகளும் உள்ளடக்காது விலைமனு கோரல் மேற்கொண்டிருந்ததுடன், ரூபா.1,368,770 ஆன ஒப்பந்த பெறுமதிக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், தெரிவு செய்திருந்த விலைமனுதாரரால் சமர்ப்பித்திருந்த மாதிரிகளில் போதியளவு இருப்புகள் உள்ளதாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளாது பெறுகை வழங்கியதன் காரணமாக மாதிரி துணிகளிலும் பார்க்க தரத்தில் குறைந்த வகை-யைச் சேர்ந்தவற்றால் திரைச்சீலை பொருத்தப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.6(அ)
13.1.8	இலங்கை தொழில் பயிற்சி அதிகார சபை	13.1.8.(அ) பெறுகைத் திட்டம்
		களுத்துறை மாவட்ட தொழில் பயிற்சி நிலையத்தில் 2021 ஆம் ஆண்டில் 173 சந்தர்ப்பங்களில் சந்தை ஒப்பீட்டு விலை முறைமையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த ரூபா 11,776,318 கூட்டுத்தொகையான கொள்வனவுகளுக்குரிய பெறுகைகள் வழிகாட்டல்களுக்கு முரணாக வழங்குனர்கள் பதிவு செய்யப்படாமை, விலைக்கேள்வி திறக்கும் குழு நியமிக்கப்படாமை, முத்திரையிடப்படாத விலைக்கேள்விகளை கையேற்றல், தவறான கூறுவிலைகள் பட்டியல்களுக்காக கொடுப்பனவு மேற்கொள்ளல் போன்ற பாரியளவிலான விலகல்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
13.1.9	பாலி மற்றும் பெளத்த கற்கை பட்டநிலை பின்படிப்பு நிறுவனம்	13.1.9. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டத்தில் 03 பிரதான இலக்குகளின் கீழ் 12 செயற்பாடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. திட்டமிடப்பட்ட 12 செயற்பாடுகளில் 4 செயற்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை என்பதுடன், 07 செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றம் 2% தொடக்கம் 57% வரை காணப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13.1.10	இலங்கை தொழில்நுட்பவியல் நிறுவகம் உயர் கல்வி	13.1.10(அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டின் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் தலைமை அலுவலகம் உள்ளடங்கலாக 19 நிறுவனங்களுக்கு உரியதாக ஆண்டினுள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த ரூபா 1,489 மில்லியன் மதிப்பீட்டு பெறுமதியுடைய பெறுகைகள் மற்றும் 157 செயற்பாட்டு பணிகள் ஆண்டினுள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13.1.11	பேராதனை பல்கலைக்கழகம்	13.1.11(அ) பெறுகைத் திட்டம்
		(i) Iஅரசின் பெறுகை வழிகாட்டல் கோவை 1.2.1 வழிகாட்டல் பெறுகை செயற்பாடு மூலம் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அநேகமான விடயங்கள் தவிர்க்கப்பட்டு அவற்றுக்கு இணங்காத வகையில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழங்குனரிடமிருந்து ரூபா 3,649,589 செலவிட்டு 30 கைவிரலடையால் இயந்திரங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.
		(II)அரசின் பெறுகை வழிகாட்டல் 5.4.4 (i) வழி காட்டல் ஒப்பந்த பெறுமதியில் அதிகபட்சமாக 20 சதவீதத்திற்கு உட்பட்டு வேலையைத் தொடங்குவதற்கான முற்பணம் செலுத்த வேண்டிய போதிலும் மருத்துவ பீடத்தின் குறைநிரப்பு சிகிச்சை கட்டிட நிர்மாணத்தின் வேலையின் பெறுமதியான ரூபா 374,803,764 தொகைக்கு 29 சதவீதத்திற்கு சமமான ரூபா 108,727,596 தொகை வேலை தொடக்க முற்பணமாக கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.
		(ஐஐ) 7.7.1(அ) ஆம் வழிகாட்டி கைவிரலடையால் இயந்திரங்களுக்கும் அதற்கு தேவையான மென்பொருட்களுக்காக வேறாக கேள்வி கோரப்பட்டிருந்த போதும் இரண்டு கேள்விகளையும் சேர்த்து

		<p>மதிப்பீடு செய்த காரணத்தினால் இயந்திரங்களுக்காக மாத்திரம் கேள்விகளை முன்வைத்திருந்த 04 கேள்விதாரர்கள் மதிப்பீடு செய்யப்படாமல் அகற்றப்பட்டிருந்தனர். அதனால் அவர்களுக்கு அது பாதகமாக இருந்தது, இரண்டு வழங்குனர்களால் மென்பொருட்களுக்கான தீர்வுகள் தொடர்பாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த விதந்துரைகள் சமமாக காணப்பட்டதாக அவதானிக்கப்பட்ட போதும் குறைந்த கேள்விதாரரின் மென்பொருள் தீர்வு பல்கலைக்கழகத்தின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலைமைகளுடன் பொருந்தவில்லையென குறிப்பிட்டு தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவினால் அந்த கேள்விதாரர் நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தார். கூடிய கேள்வியை சமர்ப்பித்த கேள்விதாரர் தெரிவு செய்யப்பட்டு ரூபா 3,649,587 செலவிட்டு 30 கைவிரலடையால் இயந்திரங்களும் அதற்குத் தேவையான மென்பொருட்களும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டமையால் இடம்பெற்ற நட்டம் ரூபா 529,587 ஆக இருந்தது.</p>
		<p>(IV) 7.9.2 ஆம் வழிகாட்டல் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவினால் கணித தவறுக்காக கேள்வி நன்றாக விசாரிக்கப்படாமல் நடவடிக்கை எடுத்தமையால் கலை பீடத்தின் 04 கட்டிடங்களுக்கு மின்தூக்கி பொருத்தும் ஒப்பந்தம் ரூபா 36,329,143 இற்கு வழங்குவதற்கு நேர்ந்திருந்ததுடன் அதன் காரணமாக பல்கலைக்கழகத்திற்கு ரூபா 2,079,143 நட்டம் அடைந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7(ஆ)</p>
13.1.12	இலங்கை பயோடெக்னோலொஜி நிறுவனம்	13.1.12. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		<p>(I) செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தை 09 பிரதான செயற்பாடுகளின் கீழ் காட்டியிருந்ததுடன் அவற்றின் 02 செயற்பாடுகளிற்காக 2021 ஆண்டில் இலக்குகள் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. எஞ்சிய 07 செயற்பாடுகளிற்காக செயலாற்றல் சுட்டி (KPI) அல்லது இலக்ககள் காட்டியிருக்கவில்லை.</p>
		<p>(II) செயல் நடவடிக்கை திட்ட செயற்பாடுகளுக்காக மதிப்பிடப்பட்ட வருடாந்த கிரயத்தை காட்டியிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
13.1.13	தேசிய விஞ்ஞான மன்றம்	13.1.13 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		<p>(I) 2021 ஆம் ஆண்டில் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட 11 செயற்பாடுகள் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்க வில்லை.</p>
		<p>(II) 2021 ஆம் ஆண்டில் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்ட 08 செயற்பாடுகளுக்காக இலக்குகள் எண்ணிக்கைரீதியில் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4(அ)(ஆ)</p>
13.1.14	தேசிய பயிலுநர் மற்றும் கைத்தொழில் பயிற்றுவிப்பு அதிகார சபை	13.1.14. (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		<p>பெறுகைகள் வழிகாட்டி கோவையின் 4.3 பந்தி மற்றும் 5.3.1(ஈ), 4.1.1(இ) பிரிவுகளுக்கு முரணாகவும் பெறுகைகள் வழிகாட்டி கோவையின் நோக்கங்களுக்கு புறம்பாகவும் வெளிப்படை தன்மையற்ற ஒரே உரிமையாளருக்கு சொந்தமான இரு பெயர்களில் வியாபார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கும் இரு நிறுவனங்களை தெரிவு செய்து 2020 உலக இளைஞர் திறன்கள் தினம் கொண்டாடுவதற்கு உரிய தேசிய நிகழ்ச்சி திட்டத்திற்காக ரூபா.1,032,930 செலவிடப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
13.1.15	தொழில்சார் தொழில்நுட்ப பல்கலைக்கழகம்	13.1.15 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		<p>(I) 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக பல்கலைக்கழக பெறுகைகள் திட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ரூபா 29.6 மில்லியனில் கொள்வனவும் ரூபா 2.5 மில்லியன் புனர் நிர்மாணமும் மற்றும் ரூபா 0.3</p>

		மில்லியனில் ஊழியர் பயிற்றுவிப்பும் மீளாய்வாண்டிற்குள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்க வில்லை.
		(II) மீளாய்வாண்டிலே நூலக புத்தகங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருந்த ரூபா 02 மில்லியன் ஏற்பாடுகள் மீளாய்வாண்டின் இறுதிவரையிலும் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்க வில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
13.1.1 6	தேசிய விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழு	13.1.16 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்தல்
		2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதி 1/2021 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரகாரம் வெளியிடப்பட்ட செயற்பாட்டுக் கையேட்டின் 6.3 இன் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் கணக்கு அறிக்கைகள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021 ஆம் வருடத்தின் கணக்குகள் 03 மாதங்கள் 15 நாட்கள் தாமதமாகி 2022 யூன் 15 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. . 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
13.2	அரசு கம்பனி	
13.2.1	மெட்ரோபொலிடன் கெம்பஸ் (பிணையால்) வரையறுக்கப்பட்ட கம்பனி	13.2.1(அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதி பிஈ 12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை மற்றும் நல்லாளுகைக்கான பொது முயற்சிகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.1.2 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் கம்பனியால் தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் தொலைநோக்கு, பணிக்கூற்று, கம்பனிக்குச் சொந்தமான சொத்துக்கள் மற்றும் நிறுவகக் கட்டமைப்பு, வலுக்கள் மற்றும் சக்தி மற்றும் பலவீனங்கள் தொடர்பான பகுப்பாய்வு, 03 வருடங்களின் செயற்பாட்டு விளைவுகள் மற்றும் காலப்பகுதியில் நிறைவேற்ற வேண்டிய செயற்பாடுகளின் செயலாற்றல் போதியளவாக உள்ளதாக என்பதை அளவிடக் கூடிய செயலாற்றல் குறிகாட்டிகள் (முநல ^ந சகழ்சஅயஉந ஐனெனஉயவழசள) காண்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		13.2.1(ஆ) பெறுகைத் திட்டம்
		21 பெறுகைகள் சந்தர்ப்பங்களுக்காக ரூபா 99.79 மில்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட கிரயம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் மீளாய்வாண்டின் போது எந்தவொரு பெறுகைகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
14	பொது நிர்வாக, உள்நாட்டலுவல்கள் மாகாண சபை	
14.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
14.1.1	இலங்கை உள்ளூராட்சி நிறுவனம்	14.1.1 (அ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		(I) 1971 இன் 38 ஆம் இலக்க நிதிச் சட்டத்தின் 8 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் அரசின் அனைத்து வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டுத்தாபனங்களினால் குறித்த நிதி ஆண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 03 மாதங்களுக்கு மேற்படாத காலத்திற்கு முன்னர் பாதீட்டுப் பதிவேடொன்று தயாரிக்கப்பட்டு கட்டுப்பாட்டுச் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பாதீட்டு பதிவேட்டிற்கான கட்டுப்பாட்டுச் சபையின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.

		(II) 2021 ஆண்டிற்கான பாதிட்டு பதிவேட்டை கட்டுப்பாட்டு சபை கூடி அங்கீகரிக்காததால் மீண்டுவரும் செலவுகள் மற்றும் மூலதன செலவுகள் முறையே ரூபா 36,680.000 மற்றும் ரூபா 3,100,000 உரிய அதிகாரத்துடன் சட்டரீதியாக மேற்கொண்ட செலவாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியாதுள்ளது.
		(III) கட்டுப்பாட்டு சபையினால் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பாதிட்டு பதிவேட்டொன்று அங்கீகரிக்கப்படாதது சம்பந்தமாக நிதி மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளரின் PED 01/2020 ஆம் இலக்க சுற்றுநிருபத்தின் 9 ஆவது பந்தியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இணைப்பு A யின் மீது கட்டுப்பாட்டு சபையின் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
14.1.2	தேசிய மொழிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம்	14.1.2 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டின் போது முன்பள்ளி பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்காக 100 மணித்தியால மொழிப் பாடநெறிகள் 04, பிரிவெனாவில் கல்வி கற்கின்ற 200 பௌத்த பிக்குமார்களுக்காக 05 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், தமிழ் மொழி பாடநெறிகளுக்காக 04 பாடப் பரிந்துரைகள் தயாரித்தல், சிங்கள டிப்ளோமா மொடியூல் தயாரித்தல் மற்றும் இரண்டாம் மொழி கற்பித்தல் சான்றிதழுக்காக பாட பரிந்துரையினை நவீன மயப்படுத்துதல் போன்ற 05 பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்காக ரூபா 1,569,000 கிரயத்தை செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த பணிகள் எதுவும் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
14.2	அரசு கம்பனி	
14.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட டிஸ்ட்ரன்ஸ் லேர்னிங் சென்டர்	14.2.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		பெறுகை நடைமுறையைப் பின்பற்றாது அனைத்துப் பயிற்சி வேலைத் திட்டங்களுக்காகவும் தனிப்பட்ட நிறுவனமொன்றிற்கு உணவு வழங்கல் சேவை வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன், மீளாய்வாண்டில் உணவு வழங்கல் சேவைக்காக ரூபா 405,310 கம்பனிக்குச் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும், இது தொடர்பான எவ்வித ஒப்பந்தமொன்றும் கணக்காய்விற் குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
15	பெருந்தோட்ட அமைச்சு	
15.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
15.1.1	கரும்பு ஆராய்ச்சி நிறுவனம்	15.1.1 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		சேதன பசளை உற்பத்தியின் போது மூலப்பொருட்களை துண்டாக்க ஓராண்டு உத்தரவாதத்துடன் 17 பரிவலு இயந்திர கொள்ளளவுடன் கூடிய மல்ட்டி சொப்பர் இயந்திரமொன்றை கொள்வனவு செய்ய 2021 திசம்பர் மாதம் தொழிநுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு பரிந்துரைத்து பெறுகைகள் குழு அங்கீகரித்திருக்கையில் பின்னர் அத்தீர்மானத்தை மாற்றி இயந்திரத்திற்கு உத்தரவாத காலமின்றி 8 பரிவலு இயந்திர கொள்ளளவுடன் கூடிய இயந்திரமொன்றை ரூபா 575,000 இற்கு கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. கொள்வனவு செய்த அவ் இயந்திரம் உரிய நிலைமையில் உள்ளதென சான்றிதழ் ஒன்றை பெற்றுக்கொள்ளாமை, இயந்திரம் பழுதுகளுடன் கூடியது என அறிக்கையிடப்பட்டிருந்தமை, பயன்படுத்தாது விளைவற்று காணப்படல் போன்ற காரணங்களால் அது உரிய நிலைமையில் காணப்படக் கூடிய புதிய இயந்திரமல்ல என உறுதி செய்யப்பட்டிருக்காததுடன் இந்த சர்ச்சைக்குரிய தன்மையிலான கொடுக்கல் வாங்கலென கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3

15.1.2	தெங்கு அதிகாரசபை அபிவிருத்தி	15.1.2 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		<p>(I) ஏற்கனவே திட்டமிட்ட செயலல்லாத தெங்கு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் நாரஹேன்பிட்ட பிரதான அலுவலகம் முன்னாக அடி 12 x 9 அளவில் P5 அளவின் கீழ் LED டிஜிட்டல் திரையொன்றை இஸ்தாபிக்கும் ஒப்பந்த அளவுத்திட்டத்தை பூர்த்தி செய்து ரூபா 5,196,879 ஆன குறைந்தபட்ச விலை சமர்ப்பித்திருந்த நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைக்க தொழிநுட்ப ஆய்வுக் குழுவின் பரிந்துரையின் மீது பெறுகைகள் குழுவினால் அங்கீகரித்திருக்கையில் ஈ அஞ்சலில் பின்னர் பெற்றுக் கொண்ட ரூபா 6,183,000 ஆன அதிக விலைபட்ச விலை சமர்ப்பித்திருந்த நிறுவனத்திலிருந்து மீள் விசாரித்து ரூபா 4,998,000 தொகைக்கு ஒழுங்கான உடன்படிக்கை இன்றி மற்றும் செயலாற்றுகை பிணைமுறி ரூபா 249,900 இனால் குறைத்து பெற்றுக் கொண்டு செயற்பாட்டை ஒப்படைத்து அதற்காக ரூபா 999,600 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. தயாரித்திருந்த திரை உரிய அளவிலான ஒன்று என உறுதிப்படுத்தி இருக்காமை, ஒவ்வொரு இடங்களிலும் பழுதடைந்து சட்டகம் வலைத்துள்ளமை மற்றும் திரையை செயற்படுத்தும் கட்டுப்பாட்டு அலகு பழையயொன்றானமை போன்ற பிரச்சினைகள் காரணமாக அது புதிய தன்மையிலான ஒன்றென உறுதியாகாததுடன் இது 2006 அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக்கு இணங்காத சர்ச்சைகுறியான பெறுகையொன்று என அவதானிக்கப்பட்டது.</p>
		<p>(II) மீளாய்வாண்டில் ஏற்பாடு ஒதுக்கியிருக்காத போது மற்றும் தேவைப்பாடு இல்லாத போது 2006 அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவைக்கு இணங்காத வகையில் மற்றும் சிக்கனமற்ற வகையில் இலத்திரனியல் முகவரிக்கு விலை மணு பெறப்பட்டு நாரஹேன்பிட்ட பிரதான அலுவலகத்தின் தவிசாளர் அறைக்கு ரூபா 1,314,890 செலவில் தொலைக் காட்டிசி இயந்திரமொன்று, APPLE I PAD PRO 12.9” 256 GB உபகரணமொன்று மற்றும் 758 L பொட்டல் கூலர் ஒன்றும் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.</p>
		<p>(III) கணனி மற்றும் உதிரிப் பாகங்கள் கொள்வனவு செய்ய பெறுகைகள் திட்டத்தில் ஒதுக்கிய தொகை ரூபா 3,154,000 ஆன போதும், அதனை விட ரூபா 1,431,150 தொகை கூடுதலாக செலுத்தி ரூபா 4,585,150 இற்கு 13 கணனிகள், அச்சு இயந்திரம் மற்றும் 13 மடிக் கணனி (லெப் டொப்) கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 13 மடிக் கணனிகளை கொள்வனவு செய்ய பெறுகைகள் குழுவிற்கு சமர்ப்பிக்காது அதிகார சபையின் தவிசாளரின் அங்கீகாரத்தின் மீது விலைமணு கோரலில் இருந்து கட்டளை இடும் வரை அனைத்து பெறுகைகள் செயற்பாடுகளும் ஒரே தினத்தில் மேற்கொண்டு செயலாற்றுகை பிணைமுறியொன்றையும் பெற்றுக் கொள்ளாது கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.</p>
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
15.1.3	இலங்கை தேயிலைச் சபை	15.1.3 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		<p>இலங்கை தேயிலை சபையின் 2021 திசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் அதன் செயல்முன்னேற்றத்தின் பிரகாரம் சபையின் ரூபா 525 மில்லியன் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட மூன்று செயற்பாடுகளின் நிதி செயல்முன்னேற்றம் 09 சதவீதத்திற்கும் 37 சதவீதத்திற்கும் இடையில் காணப்பட்டதுடன் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 0 சதவீதத்திற்கும் 22 சதவீதத்திற்கும் இடையப்பட்டதான குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. மீளாய்வாண்டில் திட்டமிடப்பட்டு சரியாக தேயிலைக் கொழுந்துகளை பிடுங்குதல் தொடர்பாக தெரியப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டம், இயந்திர ரீதியாக தேயிலை கொழுந்துகளை பிடுங்குதல் மற்றும் தேயிலை தொழிற்சாலைகளில் சூரிய மின்சக்தி முறைமையை ஸ்தாபித்தல் ஆகிய 14 செயற்பாடுகளின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றமானது அதன் இலக்கிடப்பட்ட பௌதீக செயல்முன்னேற்றத்தினை விட 50</p>

		<p>சதவீதத்திற்கும் குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டது என்பது அவதானிக்கப்பட்டது. மேலும் மீளாய்வாண்டின் போது ரூபா 325 மில்லியனுக்கு மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட 2 செயற்திட்டங்கள் தொடர்பான பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் சமர்ப்பிக்கப்படாததுடன் அதில் ரூபா 210 மில்லியன் தொகையான செயற்பாடுகளுக்கான நிதி செயல்முன்னேற்றம் தொடர்பான தகவல்களும் கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p>15.1.3 (ஆ) பெறுகைத் திட்டம்</p>
		<p>(I) இலங்கை தேயிலையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள Methyl Chloro Phenoxyacetic Acid (MCPA) மீதியை பரீட்சிப்பதற்கு புதிய Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometer (LCMS/MS) உபகரணத்தை கொள்வனவு செய்வதற்காக தேசிய போட்டி விலையை கோருவதன் மூலம் 2020 நவம்பர் 23 ஆந் திகதி தெஹிவலை பிரதேசத்தில் தனியார் ஒப்பந்தக்காரர் ஒருவருக்கு ரூபா 69,373,510 தொகைக்கு பெறுகை வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஒப்பந்த உடன்படிக்கையின் 4.3.2 ஆம் பாந்தியின் பிரகாரம் Liquid chromatography Tandem Mass Spectrometer (LCMC/MS) இயந்திரத்தினை ஸ்தாபிப்பதற்கு பின்னர் ISO 17025 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நியமத்திற்கு இணங்க வணிகரீதியான தேயிலை மாதிரி பரீட்சிக்கப்பட்டதன் பின்னர் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் சிபார்சின் அடிப்படையில் 50 சதவீதமானது இரண்டாவது முற்பணம் செலுத்த வேண்டியிருந்தது. எவ்வாறாயினும் வணிக ரீதியான மாதிரியினை அடிப்படையாகக் கொண்டு பரீட்சிப்பு அறிக்கையினை வழங்குதல் 2021 திசெம்பர் 01 ஆந் திகதியிலிருந்து மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் அதற்கு முன்னர் கேள்வி உடன்படிக்கையின் நிபந்தனைகளுக்கு முரணாக கேள்விப் பெறுமதியில் 50 சதவீதமான ரூபா 34,917,055 பணம் 2021 ஆகஸ்ட் 10 ஆந் திகதி செலுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும் இயந்திரம் அதிக இயலவினைக் கொண்டிருந்த போதிலும் 2022 மே 25 ஆந் திகதியளவில் இந்த இயந்திரத்தினைப் பயன்படுத்தி 27 MCPA பரீட்சிப்புக்கள் மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்பட்டன என்பது கணக்காய்விற்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது. தொழிற்சாலையில் காணப்பட்ட ஆய்வுகூட பரீட்சிப்பு தேவைப்பாடு போதியளவானதாக மற்றும் தாமதமின்றி நிறைவேற்றப்படாது பயன்பாடு குறைந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டிருந்தும் எப்போதும் வாயு சீராக்கல் நிலைமையின் கீழ் உயர்ந்த செலவினை மேற்கொண்டு இந்த இயந்திரம் பராமரிக்கப்பட வேண்டுமெனவும் மேலும் அவதானிக்கப்பட்டது.</p>

		<p>(II) எதிர்பார்த்த பொருள் விபரக் குறிப்புக்களுக்கு இணங்கியிருக்காமையின் காரணமாக பயன்பாட்டிற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படாதிருந்த 2009 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 32,132,088 செலவு செய்து கொள்வனவு செய்யப்பட்ட Liquid Chromatography Mass Spectrometer இயந்திரத்தினை கொள்வனவு செய்த போது இடம்பெற்ற ஒழுங்கீனங்கள் தொடர்பாக அப்போது ஆய்வுகூடத்திற்கு இணைத்துக்கொள்ளப்பட்டு சேவையாற்றிய உதவிப் பணிப்பாளருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரிகை வழங்கப்பட்டிருந்தும் முறைப்படியாக ஒழுக்காற்று பரீசீலினைகளை முடிவுறுத்தி இலங்கை தேயிலை சபைக்கு ஏற்பட்ட நட்டத்தை பொறுப்புக்குக்கூறக்கூடிய தரப்பினர்களிடமிருந்து அறவீடு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
15.1.4	தேயிலை ஆராய்ச்சி சபை	15.1.4(அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		<p>மீளாய்வாண்டின் சபையின் செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தில் காண்பிக்கப்பட்டுள்ள தற்போது செயற்படும் 101 ஆராய்ச்சி செயற்திட்டங்கள் காணப்பட்டன. கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த தகவல்களின் பிரகாரம் 2013 ஆம் ஆண்டு முதல் மீளாய்வாண்டு வரையிலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்த ஆராய்ச்சி செயற்திட்டங்களிடையே தேயிலை துறையில் நிபுணத்துவத்துடன் மனிதவள பற்றாக்குறை காரணமாக 2021 ஆம் ஆண்டளவில் 07 ஆராய்ச்சிய நிகழ்ச்சி திட்டங்களும் பல்வேறு காரணங்களின் அடிப்படையில் ரூபா 40,498,203 செலவிடப்பட்டு 26 ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சி திட்டங்களும் பிற்போடப்பட்டு அல்லது கைவிடப்பட்டிருந்தது. அவ்வாறே 2014 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியதாக இனங்காணப்பட்டிருந்த 03 ஆராய்ச்சி செயற்திட்டங்கள் நிதி மற்றும் திட்டமிடல் வளங்கள் பற்றாக்குறையாக காணப்பட்ட காரணத்தால் ஆரம்பிக்காது இடை நடுவே நிறுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் ஆராய்ச்சிகள் தொடர்பில் பிரசுரித்தல், கண்காட்சிகள் மற்றும் மாநாடுகள் (Symposium) நடாத்துவதற்கு மீளாய்வாண்டிற்கு உரிய நிதியேட்பாடான ரூபா 2,500,000 தொகையில் 89 சதவீதம் பயன்படுத்தப்பட்டிராததுடன் கடந்த 02-03 வருடங்களினுள் மாநாடுகள் (Symposium) நடாத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
15.1.5	சிறிய தோட்டங்கள் அதிகாரசபை தேயிலைத் துறையின் அபிவிருத்தி	15.1.5(அ) பெறுகைத்திட்டம்
		<p>(I) கூட்டெரு மூலப்பொருள் துண்டாக்கும் இயந்திரத்தினை கொள்வனவு செய்வதற்கு 2006 பெறுகைகள் வழிகாட்டி கோவையின் 2.8.4 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்று நியமிக்காத அதிகாரசபையின் முகாமையாளர் (அபிவிருத்தி) இனால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த அமைப்பு குறிப்பீடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு கூட்டெரு உற்பத்தி ஆரம்பிப்பதற்கு 08 கூட்டெரு மூலப்பொருள் துண்டாக்கும் இயந்திரங்கள் இலங்கை அரசின் வணிக (நானாவித) கூட்டுத்தாபனத்திலிருந்து நேரடி ஒப்பந்த முறைமையை பயன்படுத்தி ரூபா.2,300,000 ஆன தொகைக்கு 2021 ஜூன் மாதத்தில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. கொள்வனவு செய்யப்பட்ட பின்னர் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டு இருந்ததுடன் 2021 அக்டோபர் 28 ஆம் திகதி கூடிய தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டு குழுவினால் இந்த பெறுகைக்கு எதுவித பங்களிப்பும் வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை. மேலும் செயற்திட்டத்தின் மூலம் 08 அலுவலகங்களில் இருந்து உற்பத்திக்கு எதிர்பார்க்கும் கூட்டெரு உற்பத்தியின் அளவு மாதாந்தம் 05 மெட்ரிக்தொன்கள் படியாக 40 மெட்ரிக்தொன்கள் இனங்காணப்பட்டிருந்த போதிலும்</p>

		<p>தேவைப்பாட்டிற்கு பொருத்தமான மற்றும் போதிய இயலாமை ஒன்று இல்லாத இயந்திரங்களை கொள்வனவு செய்தமையால் 07 மாத காலத்தினுள் 37 மெட்ரிக்தொன் இருப்பு மாத்திரம் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது.</p>
		<p>(II) தேயிலை கன்று செய்கைக்கு தேவையான நைட்ரஜன், பொட்டாசியம் மற்றும் பொஸ்பரஸ் ஆகிய உள்ளீடுகள் அடங்கிய உரத்தினை அரசின் கட்டுப்பாட்டு விலைக்கு கொள்வனவு செய்து பகிர்ந்தளித்து விவசாயிகளிடமிருந்து அந்த பணத்தை மீளளிப்பு செய்து கொள்ளும் அடிப்படையில் தனியார் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் 07 இடமிருந்து 1,255 மெட்ரிக்தொன் உரம் ரூபா.37,650,00 இற்கு அதிகாரசபையினால் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. பெறுகைகள் வழிகாட்டு கோவையின் 8.12.3 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் பொருட்கள் கிடைத்த பின்னர் நிலையத்திற்கு பொறுப்பான உத்தியோகத்தரால் வழங்கப்படும் பொருட்கள், அமைப்பு குறிப்பீடுகள் மற்றும் ஏனைய இணங்கிய விதிகளுக்கு அமைய உள்ளமைக்கு பொருட்பெறுவனவு சான்றிதழ் ஒன்று வழங்கப்பட வேண்டிய போதிலும் சிறு தேயிலைத் தோட்ட உரிமையாளர்களுக்கு வழங்குவதற்கு பிரதேச அலுவலகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபாய்.18.1 மில்லியன் பெறுமதியான 605 மெட்ரிக்தொன் உரம் குறித்த நியமச் சான்றிதழ் மற்றும் பிரதேச அலுவலகங்களில் இருந்து விநியோகிக்கப்பட்ட பொருள் பெறுவனவு சான்றிதழ்கள் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதனால் இந்த உரத்தினை பெற்றுக் கொண்டமை மற்றும் பகிர்ந்தளித்தமை தொடர்பில் கணக்காய்வில் பரிசோதிக்க முடியாதிருந்தது.</p>
		<p>(III) டொலமைட் 300 கிலோகிராம் இலவசமாக வழங்கும் நோக்கில் அதிகார சபையில் 2021 வரவு செலவுத் திட்ட ஏற்பாட்டின் கீழ் 13,000 மெட்ரிக்தொன் டொலமைட் இலங்கை அரசு பொறியல் கூட்டுத்தாபனத்திலிருந்து ரூபா.101,762,000 தொகைக்கு கொள்வனவு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2006 பெறுகைகள் வழிகாட்டி கோவையின் 8.9.3(ஆ) பிரிவின் பிரகாரம் முறையான உடன்படிக்கை கைச்சாத்திரப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே 2021 ஆம் ஆண்டின் நிதிக்கூற்றுகளில் அபிவிருத்தி செலவினமாக இந்த முழு தொகையும் அதாவது போக்குவரத்து செலவினங்களும் உள்ளடங்கலாக ரூபா.101,762,000 உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் 2022 மே 31 ஆம் திகதி அளவிலும் குறித்த பிரதேச அலுவலகங்களுக்கு ரூபா.2,132,000 பெறுமதியான 533 மெட்ரிக்தொன் டொலமைட் மாத்திரமே விநியோகிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அது மொத்த கட்டளையிடப்பட்ட அளவில் 4 சதவீதம் மாத்திரம் ஆகும். அதற்காக போக்குவரத்து செலவினம் ரூபா.2,062,350 ஆகக் காணப்பட்டதுடன் தொடர்ந்தும் விநியோகிக்கப்பட வேண்டிய 12,467 மெட்ரிக்தொன் அளவு காணப்படுகிறது. அதற்கான விநியோகம் தாமதம் அடைந்த காரணத்தால் எதிர்காலத்தில் பெருமளவிலான மேலதிக போக்குவரத்து கிரயத்தினை மேற்கொள்ள நேரிடும் என்பதும் கணக்காய்வில் அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>
15.2	அரசு கம்பனி	
15.2.1	குருநாகல் லிமிட்டெட்	பிளான்டேசன்
		15.2.1(அ) வியாபார திட்டம்
		<p>2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய 12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை மற்றும் 2014 பெப்ரவரி 17 ஆந் திகதிய 01/2014 ஆம் இலக்க பொது நிதிச் சுற்றறிக்கையின் 5(2) பந்தியின் பிரகாரம் வியாபாரத் திட்டத்தினை அடிப்படையாக கொண்டு எதிர்வரும் வருடத்தில் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்த்த வியாபார நடவடிக்கைகள் உள்ளடக்கப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டியதுடன், அந்த வியாபாரத் திட்டம் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.3 பிரிவின் பிரகாரம், நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் தயாரிக்கப்பட்டு பணியாளர் சபை அங்கீகரித்த பின்னர் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், 2021-2025 ஆண்டுகளுக்காக</p>

		<p>தயாரிக்கப்பட்ட வியாபாரத் திட்டம் பணிப்பாளர் சபையினால் 2021 சனவரி 27 ஆந் திகதியே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், கணக்காய்வுக்காக 2022 யூன் 23 ஆந் திகதியே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p>154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p>15.2.1(ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்</p>
		<p>வியாபார திட்டத்தினை தயாரித்து அந்த இலக்குகளை அடைந்துகொள்ள, அதற்கமைய செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் வருடாந்தம் தயாரிக்கப்பட வேண்டியதுடன், அதன் செயன்முன்னேற்றத்தினை அளவீடு செய்யக்கூடிய வகையில் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்திற்கமைய வருடாந்த செயலாற்றல் அறிக்கை தயாரிக்கப்பட வேண்டும். கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் இலக்கு 01 மற்றும் 02 இற்குரிய வருடாந்த செயலாற்றல்கள் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்திருந்த போதிலும், இலக்கு இலக்கம் 03, 04 மற்றும் 05 இற்கு உரிய செயலாற்றல் அறிக்கைகள் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
		<p>15.2.1(இ) பெறுகைத்திட்டம்</p>
		<p>(I) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2.1 இன் பிரகாரம், ஆகக் குறைந்தது மூன்று வருட காலப்பகுதிக்காக பிரதான பெறுகைகள் திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், அது ஆறு மாதங்களுக்கு மேற்படாத காலத்தினுள் நாள்தோறும் நாளதுவரையாக்கி அதற்கடுத்த வருடத்தின் விரிவான பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், கம்பனியால் பிரதான பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>
		<p>(II) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 5.4.8 இன் பிரகாரம், பணிகளுக்கான ஒப்பந்தத்தில் செயலாற்றல் காப்பீடொன்று மதிப்பிடப்பட்ட தொகையில் 5 சதவீதத்திற்கு குறையாத வகையில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டிய போதிலும், பெறுகைகள் இலக்கம் P/HO/53/2021 இன் கீழ் ரூபா 4,564,938 செலவிடப்பட்டு தொடக்கஸலந்த தோட்டத்திற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நுண் நீர் விநியோக திட்டமொன்றை நிறுவும் போது கம்பனியினால் செயலாற்றல் பிணையொன்றினை பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>
		<p>(III) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 3.4 இன் பிரகாரம் பணிகளுக்காக சந்தை விலை ஒப்பீட்டு முறைமையை பயன்படுத்தும் எல்லையானது ரூபா 10 மில்லியனான போதிலும், பெறுகைகள் இலக்கம் P/HO/129/2021 இன் கீழ் குருநாகலை தோட்டத்திற்காக ரூபா 10,986,882 செலவிடப்பட்டு நுண் நீர் விநியோக திட்டமொன்றை நிறுவும் போது சந்தை விலை ஒப்பீட்டு முறைமை பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது.</p> <p>154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>
		<p>15.2.1(ஈ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு</p>
		<p>2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய 12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.2.5 இன் பிரகாரம், நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் பாதிடு தயாரிக்கப்பட்டு பணிப்பாளர் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பின்னர் வரிசை அமைச்சு, பொது முயற்சிகள் திணைக்களம், பொது திறைசேரி மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய போதிலும், 2021 ஆம் ஆண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்ட பாதிடு 2020 திசெம்பர் 27 ஆந் திகதி பணிப்பாளர் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்ததுடன், 2022 யூன் 23 ஆந் திகதியே கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.</p> <p>154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3</p>

16	கைத்தொழில் அமைச்சு	
16.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
16.1.1	இலங்கை மட்பாண்டக் கூட்டுத்தாபனம்	16.1.1 (அ) பெறுகைத் திட்டம்
		(i) 2006 பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் பிரிவு 4.2 பண்டங்கள் மற்றும் சேவைகளுக்காக மதிப்பீட்டு செலவு, பெறுகை நடைமுறை, பெறுகை ஆரம்பிக்கும் திகதி மற்றும் பூர்த்தி செய்யும் திகதி, பொறுப்புச் சொல்ல வேண்டிய உத்தியோகத்தர்கள் ஆக விரிவான பெறுகைத் திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு அதற்காக அமைச்சின் அங்கீகாரத்தை பெற வேண்டியிருந்ததுடன், கூட்டுத்தாபனத்தினால் விரிவான பெறுகைத் திட்டம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டு அங்கீகாரம் பெற்றிருக்கவில்லை.
		(ii) 2021 ஆண்டின் போது எரகம தொழிற்சாலையின் கூரையின் திருத்த வேலைகளுக்காக ரூபா 1,561,937 இற்கான தொகையொன்றும், தொழிற்சாலைக்கு சொந்தமான 02 சீனச்சட்டி ரோல்கள் கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா 1,280,000 தொகையும் செலவிடப்பட்டிருந்தது. இந்த இரண்டு பெறுகைகளுக்காக பெறுகை நடைமுறை கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. தனியார் நிருவனங்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த இன்வாயிஸ்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தப் பணம் செலுத்தப்பட்டிருந்தது. வழங்குனர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட நடைமுறை, அங்கீகரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு, தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழு பரிந்துரை மற்றும் பெறுகைக் குழு அங்கீகாரம் இதற்காக பெற்றிருக்கவில்லை. அதேபோல் குறிப்பிட்ட கருமம் உரிய முறையில் மேற்கொள்ளப்பட்டதென அறிவிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அதன்படி, மதிப்பாய்வு மற்றும் தெரிவு செய்தல் நடைமுறையில் வெளிப்படைத் தன்மை ஒன்று காணப்படாதிருந்ததுடன், 2006 பெறுகை வழிகாட்டல் கோவையின் பெறுகை தொடர்பான பிரிவுகள் எதனையும் கடைபிடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7(இ)
		16.1.1. (ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		2021 பாதீட்டின் படி வருமானம், செலவினம் மற்றும் உள்ளவாறான வருமானம், செலவுகளிடையே 36 சதவீதம் முதல் 322 சதவீதம் வரையான பொருண்மையான முரண்கள் காணப்பட்டமையால் பாதீட்டு கட்டுப்பாட்டுக் கருவியொன்றாக ஈடுபடுத்தியிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
16.1.2	தேசிய கைப்பணிகள் சபை -	16.1.2 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		அமைச்சு நிதியத்திற்காக தயாரிக்கப்பட்டுள்ள 2021 செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் மூலம் ரூபா 192,587,697 தொகையான மொத்த நிதி ஏற்பாட்டில் 45 சதவீதம் அதாவது ரூபா 88,418,841 தொகை பயிர்ச்செய்கை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினை அமுல்படுத்துவதற்காக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. மூலப்பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்வதற்கு எடுத்த காலம், கிடைக்கக்கூடிய விளைச்சல், கைப்பணியாளர்களின் தேவைப்பாடு என்பனவாக மேற்பார்வை செய்யாது இவ்வாறான பணம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
16.1.3	தேசிய வடிவமைப்பு நிலையம்	16.1.3 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) அமைச்சின் நிதி ஏற்பாட்டின் கீழ் நிலையத்தினால் பத்து நாட்களில் பத்து பெற்றிக் பயிற்சி கற்கை நெறி செயற்திட்டங்கள் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது. ரூபா 6,850,000 விலைக்கு அந்த சேவையை பெற்றுக்கொள்ளுதலானது சேவை வழங்கும் நிறுவனத்தின் விலை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் கேள்விகள் கோராது பெற்றுக்கொள்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தது.

		<p>(II) தலைமை அலுவலகத்தில் கேட்போர் கூடத்தின் மறுசீரமைப்பினை உருவாக்கி தயாரிப்பதற்காக ரூபா 4,999,001 தொகைக்கும் பணிப்பாளர் சபை கூட்ட மண்டபத்தை உருவாக்கி தயாரிப்பதற்காக ரூபா 2,498,569 தொகைக்கும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இந்த இரண்டு ஒப்பந்தங்களின் “உருவாக்கி தயாரித்தல்” என்பதற்காக வெளியிடப்பட்ட பத்திரிகை அறிவித்தலில் இரண்டு ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பீட்டு பெறுமதி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதன் காரணமாக 2006 பெறுகை வழிகாட்டிக் கோவையின் 1.2.1 (அ)பந்தியின் பிரகாரம் இப்பெறுகையினூடாக பொருளாதார நலன்களை வழங்குவதற்கு முடியாதிருந்தது. அவ்வாறே “உருவாக்கி தயாரித்தல்” பெறுகை நடைமுறையைத் தெரிவு செய்வதற்கு முன்னர் அதற்காக தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவின் மதிப்பீட்டிற்கு உட்படுத்தி பெறுகைக் குழுவின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
		<p>16.1.3 (ஆ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு</p>
		<p>(I) 29 செலவு விடயங்களுக்கான ரூபா 30,162,000 மொத்த தொகையான நிதி ஏற்பாட்டுப் பணத்தில் ரூபா 12,449,815 தொகை பயன்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக ரூபா 17,712,185 தொகை சேமிக்கப்பட்டிருந்தது. அச்சேமிப்பானது வழங்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாட்டில் 34 சதவீதத்திலிருந்து 99 சதவீதம் வரையான வீச்சில் பரவிக் காணப்பட்டது.</p>
		<p>(II) 04 செலவு விடயங்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ரூபா 540,000 நிதி ஏற்பாடு பயன்படுத்தப்படாது சேமிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் 03 செலவு விடயங்களுக்கான செலவுகள் ரூபா 2,167,611 ஆக இருந்ததுடன் நிதி ஏற்பாடு ரூபா 1,450,000 ஆக இருந்ததனால் ரூபா 717,611 ஆல் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட நிதி ஏற்பாட்டினை மிகைத்திருந்தது. 04 செலவு விடயங்களுக்காக ரூபா 659,191 தொகை மதிப்பீடு செய்யப்படாது செலவு செய்யப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
16.1.4	தேசிய இரத்தினக்கல், ஆபரண அதிகாரசபை	<p>16.1.4 (அ) பெறுகைத்திட்டம்</p>
		<p>(I) தனியார் கம்பனியொன்றின் மூலம் அதிகார சபை நடாத்திச் செல்லப்பட்ட கட்டிடத்திற்கு அருகில் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மாண செயற்பாடுகளினால் அதிகார சபையின் கட்டிடத்திற்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருந்ததுடன் பாதுகாப்பற்ற நிலைமை காரணமாக தேசிய கட்டிடங்கள் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மீளாய்வாண்டில் அந்த இடத்திலிருந்து விலகிச் சென்றிருந்தது. அதன் போது பெறுகை நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படாமல் 2021 செப்டெம்பர் 03 ஆந் திகதி முதல் குறுகிய காலத்திற்காக தனியார் கட்டிடமொன்று வாடகைக்கு பெறப்பட்டிருந்தது.</p>
		<p>(ii) பின்னர் பெறுகை நடைமுறைகள் பின்பற்றி கூறுவிலை கோரப்பட்டிருந்ததுடன் தற்போது தாபிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடத்திற்காக மற்றும் ஏனைய கட்டிடமொன்றிற்காவும் முறையே ரூபா 4,500,000 தொகை, ரூபா 3,000,000 ஆக கூறுவிலைகள் கிடைத்திருந்ததுடன் ஆகக்கூடிய விலையில் சமர்ப்பித்த அதிகார சபை தற்போது தாபிக்கப்பட்டுள்ள கட்டிடம் தாபிக்கப்பட்டு பெறுகை நடைமுறைகள் பின்பற்றப்படாமல் வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட போதும், மேல்கையின் படி 2021 ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி முதல் 2023 ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி வரையான காலப்பகுதி வாடகை உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. குறைந்த கேள்வி சமர்ப்பித்த நிறுவனம் தெரிவு செய்யப்படாமையால் அதிகாரசபை வாடகைக்கு எடுத்த 02 வருடங்களுக்காக ரூபா 36,000,000 மேலதிகமாக செலுத்த வேண்டியேற்பட்டிருந்தது.</p>

		(iii) இந்தக் கட்டிடத்தில் தொலைபேசி மற்றும் உள்ளக தொலைபேசி இணைப்புகள், வலையமைப்பு போன்றவற்றை ஏற்படுத்துதல் (Networking), தரைவிரிப்பை அமைத்தல், கட்டமைப்பை பிரித்து அமைத்தல் என்பவற்றுக்காக 2022 ஏப்ரல் 25 ஆந் திகதி கணக்காய்வுத் திகதி வரையில் ரூபா 14,967,592 செலவிடப்பட்டிருந்தது.
		(iv) அதிகார சபையை புதிய கட்டிடத்தில் தாபிப்பதற்காக 2022 ஏப்ரல் 22 கணக்காய்வுத் திகதி வரையிலும் ரூபா 53,244,339 தொகை அதிகார சபைக்கு செலவிட வேண்டியேற்பட்டிருந்ததுடன் அதிகார சபை நடாத்திச் செல்லப்பட்ட கட்டிடம் பாதிப்பிற்கு உட்படும் வகையில் நிர்மாண நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட தனியார் கம்பனியிடமிருந்து அந்த பணம் அறவிடப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
16.1.5	இலங்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்திச் சபை	16.1.5. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		(I) புதிய தூண்டுதல் மின்சார உலையினை பெற்றுக்கொள்வதற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயற்திட்ட அறிக்கைக்கு இணங்க பல தசாப்தங்களாக வார்ப்பு பிரிவினால் வடிவமைப்பினை அடையாளமிடல் (யவவநசெ ஆயசமபெ) வார்ப்படம் செய்தல் (அழரடனபெ) உருக்குதல் (அநடவபெ) பரிசோதனை செய்தல் (வநளவபெ) ஆகிய 4 துறைகளினூடாக தொழில் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துவதற்கு போதியளவு பதவியினர் இல்லாததன் அடிப்படையில் 2021 ஆம் ஆண்டில் வார்ப்பு பிரிவினால் ஒரு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் மாத்திரம் நடாத்தப்பட்டிருந்தது.
		(II) சிறிய மற்றும் மத்திய அளவிலான கைத்தொழில்கள் உற்பத்திசெய்கின்ற பொருட்களை சந்தைப்படுத்தும் நடைமுறை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுத்தல், சேவைகளை மேம்படுத்துதல், எதிர்கால சந்தைகளுடன் தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக்கொள்வதற்கு உதவியளித்தல் ஆகிய குறிக்கோளுடன் சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு தோற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தும் செயல்முன்னேற்றத்தை பரீட்சித்த போது 07 நடவடிக்கைகளில் 02 நடவடிக்கைகள் மாத்திரம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன. பிரிவினைத் தோற்றுவிக்கும் ஏனைய குறிக்கோள்களை வினைத்திறனாக நிறைவேற்றுவது தொடர்பாக சந்தைப்படுத்தல் பிரிவு கவனம் செலுத்தியிருக்கவில்லை.
		(III) சபையின் ஏனைய பிரிவுகளுக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவியினை வழங்குதலும் கிராமிய மக்களின் தேவைப்பாட்டிற்குத் தேவைப்படும் தொழில்நுட்பத்தை வழங்குதலும், கைத்தொழிலுக்கான தர அறிக்கைகளையும் மதிப்பீட்டு அறிக்கைகளையும் தயாரித்தலும், உள்ளநாட்டு உலோக கைத்தொழிலுக்கான வார்ப்பு வசதிகளை அபிவிருத்திசெய்தல் ஆகிய குறிக்கோளில் பொறியியல் பிரிவு தோற்றுவிக்கப்பட்டிருந்தன. இப்பிரிவின் செல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் 3 பிரதான செயற்பாடுகளின் கீழ் 21 உப செயற்பாடுகள் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்தன. 3 உப செயற்பாடுகளின் செயல்முன்னேற்றம் 01 சதவீதிலிருந்து 25 சதவீதம் வரையான வீச்சிலும் 11 உப செயற்பாடுகளினட செயல் முன்னேற்றம் 0 சதவீதத்திலுமாக திருப்தியற்ற மட்டத்தில் காணப்பட்டது.
		(IV) புதிய கைத்தொழில் கொள்கையை உருவாக்கி கட்டியெழுப்பப்படும் கட்டிடத்திலிருந்து அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் வரை கைத்தொழிலாளர்களுக்கு அதற்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப ரீதியான உதவிகளை வழங்குதலும் தற்பொழுது காணப்படுகின்ற

		<p>கைத்தொழில்களை விரிவுபடுத்துதல், நவீனமயப்படுத்துதல், பல்வகைப்படுத்துதல் அவற்றின் தரத்தினையும் வினைத்திறனையும் மேம்படுத்தலினை முன்னிட்டு அரவரகளுக்கு மேலும் தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்கும் குறிக்கோளில் தொழில்நுட்ப பிரிவு தோற்றுவிக்கப்பட்டது. தொழில்நுட்ப பிரிவின் செயல்முன்னேற்ற அறிக்கைக்கு இணங்க 4 பிரதான செயற்பாடுகளின் கீழ் 11 உப செயற்பாடுகளின் மூலம் நடவடிக்கைகள் காட்டப்பட்டிருந்ததுடன் 6 உப செயற்பாடுகள் தொடர்பாக இலக்குகள் அடைந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. எதிர்பார்த்த இலக்குகளில் 50 சதவீதத்திற்கும் குறைந்த செயல் முன்னேற்றம் அடைந்து கொள்ளப்பட்டிருந்த உப செயற்பாடுகள் 2 ஆக இருந்தது.</p>
		<p>(v) 18 கைத்தொழில் பேட்டைகளில் நீண்டகால குத்தகை அடிப்படையின் கீழ் கைத்தொழில்களை ஆரம்பிப்பதற்கு தேவையான உட்ககட்டமைப்பு வசதிகளுடன் பொருத்தமான காணிகளையும் கட்டிடங்களையும் வழங்குதல் மற்றும் காணியில் கைத்தொழில்களை ஆரம்பிப்பதற்கு தனியார் துறையை ஊக்குவித்து நேரடியான மற்றும் மறைமுகமான தொழில் வாய்ப்புக்களை உருவாக்குதல் ஆகிய குறிக்கோளில் கைத்தொழில் பேட்டை பிரிவு தோற்றுவிக்கப்பட்டது. அதன் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் மீளாய்வாண்டின் போது 04 செயற்பாடுகள் நிறைவேற்றபடாதிருந்தும் ரூபா 73.8 மில்லியன் வருமானம் எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த போதிலும் உள்ளடியாக ரூபா 46.5 மில்லியன் வருமானமே பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. அதாவது 63 சதவீத வருமானமாகும். குத்தகை வருமானத்தை முறைப்படியாக அறவீடு செய்வதற்கு முடியாமையானது வருமானம் வீழ்ச்சியடைவதற்கு காரணமாக இருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
16.1.6	இலங்கை சபை	<p>16.1.6 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்</p>
		<p>வரைவு ஆண்டறிக்கை மற்றும் நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். எனினும் 2021 ஆம் ஆண்டின் நிதிக்கூற்றுக்கள் 06 மாதங்கள் தாமதமாகி 2022 செப்டம்பர் 22 ஆம் திகதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், வரைவு ஆண்டறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p>16.1.6 (ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு</p>
		<p>மீளாய்வாண்டில் பாதீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கும் உள்ளடியான செலவினங்களுக்கும் இடையே முரண்கள் 11 சதவீதம் முதல் 244 சதவீதம் வரையிலான வீச்சில் காணப்பட்டது. மேலும் 04 செலவின விடயங்களுக்காக மதிப்பீடுகள் தயாரிக்கப்படாமல் ரூபா 3,035,952 செலவினம் செய்யப்பட்டிருந்ததுடன், 02 செலவின விடயங்களுக்காக ரூபா 19,300,000 மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருந்த போதிலும், செலவினம் செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>

16.2	அரசு கம்பனிகள்	
16.2.1	லங்கா சோல்ட் லீமிடெட்	16.2.1(ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டின் போது கம்பனியினால் அமுல்படுத்துவதற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட செயற்பாடுகள், அமுல்படுத்தப்படுகின்ற கால அட்டவணை மற்றும் அந்த செயற்பாடுகளில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பூர்த்தி மற்றும் பிரதான செயலாற்றல் குறிகாட்டிகளை காண்பிக்கும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		16.2.1 (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) கம்பனியினால் 2021 நவம்பர் 04 ஆந் திகதி பல்வேறு ரகங்களில் பொதியிடல் பொருட்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக பெறுகை அறிவித்தல் ஒன்று வெளியிடப்பட்டு விலைக்கேள்வி கோரப்பட்டு கணக்காய்வுத் திகதியான 2022 மே 05 ஆந் திகதி வரையிலும் அந்த பொதியிடல் பொருட்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. எனினும், இந்த கொள்வனவுக்குரிய தொழில்நுட்ப மதிப்பாய்வுக் குழுவின் அறிக்கை, பெறுகை குழுவின் அங்கீகாரம் மற்றும் கொள்வனவு செய்வதற்குரிய ஏனைய தகவல்கள் அவதானிக்கப்படாமையால் இந்த பெறுகை வெளிப்படாத தன்மையுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டதா என்பது கணக்காய்வில் உறுதிப்படுத்த முடியாததாக காணப்பட்டது.
		(II) ஆண்டிற்கான அத்தியாவசியமான ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் சரியான முறையில் மதிப்பிடப்பட்ட பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படாது கம்பனியினால் ஒரே பொருட்களின் வகைகளுக்காக பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் பெறுகை மேற்கொள்ளப்படுகின்றமை அவதானிக்கப்பட்டது. 2021 ஆம் ஆண்டில் ரூபா 4,479,695 கிரயமான 29 கணிகள் கொள்வனவு செய்வதற்காக 08 சந்தர்ப்பங்களில் விலைக் கேள்வி கோரப்பட்டு 26 சந்தர்ப்பங்களில் கொள்வனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன் ரூபா 2,865,194 பெறுமதியான பல்வேறு ரகத்திலான நுடநஉவசனை ஆழவழசள தொகையொன்று பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. உரிய திட்டம் இல்லாது இவ்வாறு பெறுகைகளை மேற்கொள்ளல் மூலம் அநாவசியமான காலம் மற்றும் மேலதிக கிரயத்தினை மேற்கொள்ள நேர்வதுடன் விலை அதிகரிக்கும் அபாயங்களுக்கும் முகங்கொடுப்பதற்கும் கழிவுகளை பெற்றுக் கொள்ளும் சந்தர்ப்பங்களை தவறவிடுவதற்கும் சந்தர்ப்பங்கள் காணப்பட்டமை அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
16.2.2	லங்கா கனியமணல் கம்பனி	16.2.2(அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		மீளாய்வாண்டிற்கான செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்திற்கு 26 செயற்பாடுகள் உட்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதன் முன்னேற்றத்தை பரிசோதனை செய்த போது அவற்றில் 09 செயற்பாடுகளை நிறைவேற்றுவதற்கு கம்பனிக்கு முடியாமல் இருந்ததுடன், செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உட்படுத்தப்பட்டிருக்காத தலைவரின் பங்களா என யான்ஓயா கட்டிடம் ஒன்றின் திருத்த வேலை மேற்கொள்வதற்காக மற்றும் புல்மோட்டை 12 புதவியணி உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலங்களை திருத்த வேலை மேற்கொள்வதற்காக முறையே ரூபா 7,686,638 தொகை மற்றும் ரூபா 1,871,862 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		<p>16.2.2 (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்</p> <p>(I) 2004 ஆண்டின் போது ஏற்பட்டிருந்த சனாமி பேரழிவினால் புல்மோட்டை படகுக்களம் அழிவடைந்த பின்னர் கொட்பே படகுக் களமும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. அதன் காரணமாக அவற்றில் காணப்பட்ட இலுவைப் படகுகள் மற்றும் படகுகள் பயன்படுத்தப்படாமல் 16 வருடங்களை விட மிகையான காலம் இந்த சொத்துக்கள் விளைவற்று உக்கிய நிலையில் காணப்பட்ட போதிலும் இந்த சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்துவதற்காக 2021 ஆண்டில் டென்டர் அலுவல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்காததுடன் 2022 ஆண்டின் போது கொட்பே படகுக் களத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டிருந்த இலுவைப் படகை பெறுமதி மதிப்பீட்டுத் திணைக்களத்தினால் பெறுமதி மதிப்பீடு செய்து கேள்வி அழைக்கப்பட்டு கேள்வி வழங்கப்பட்டிருந்த போதிலும் அந்த அலுவல்கள் பூர்த்தியடைந்திருக்கவில்லை. அதன் பாதுகாப்பிற்காக 04 பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் 2021 ஆண்டின் போது அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உத்தியோகத்தர் செலவு என ரூபா 3,798,988 தொகை செலவிடப்பட்டிருந்தது.</p> <p>(II) 1997 செம்தம்பர் 09 திகதி இல்மனைட் 27,235 மெ.தொ. அளவு ஏற்றப்பட்டிருந்த போது தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலின் மூலம் எம்.வீ. கொடியலிட் கம்பல் முழுகடிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தக் கம்பலின் மொத்தப் பாரம் 7,763 மெ.டொ. ஆக காணப்பட்டதுடன், நிறுவனத்தின் அறிக்கைகளின் படி ஆஷா லங்கா நிறுவனத்தினால் இதுவரை அப்புறப்படுத்தியிருந்த இரும்பின் எண்ணிக்கை 3,120 மெ.தொ. ஆகும். 2005 ஆண்டு முதல் இதுவரை 17 வருடங்கள் கடந்துள்ளதுடன், இரு தரப்பினராலும் கையொப்பமிடப்பட்டிருந்த 2021.08.27 திகதிய புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கையின் படி கம்பனி வளாகத்தின் 08 வருடங்களாக குவிக்கப்பட்டிருந்த மணலில் 14,202 மெ.தொ. மணல் அகற்றப்பட்டிருந்ததுடன், ஆஷா லங்கா நிறுவனம் கம்பலின் மீதிப் பகுதியை 2022.10.30 திகதிக்கு முன்னர் அகற்றிக்கொள்ள வேண்டி இருந்தது. உடன்படிக்கையின் படி ஆஷா லங்கா நிறுவனத்தினால் கப்பலை அகற்றிக்கொள்ளாமையால் சுற்றாடல் சேதம் போலவே புல்மோட்டை திறந்த துறைமுகத்தின் அலுவல்களும் ஸ்தம்பித்திருந்தமையால் நிதிசார் நட்டமொன்றும் ஏற்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.6</p>
		<p>16.2.2(இ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு</p>
		<p>மீளாய்வாண்டிற்கான பாதிடப்பட்ட வருமானம் ரூபா 3,848,879,000 தொகையும் ஏனைய செயற்பாட்டு வருமானங்கள் ரூபா 24,000,000 தொகையுமாக காணப்பட்ட போதிலும் கம்பனி பெற்றிருந்த உள்ளவாறான வருமானம் முறையே ரூபா 2,720,198,304 தொகை மற்றும் ஏனைய செயற்பாட்டு வருமானங்கள் ரூபா 1,107,992 தொகையாகக் காணப்பட்டது. அதாவது மீளாய்வாண்டின் போது கம்பனிக்கு பாதிடப்பட்ட வருமானத்தில் 70 சதவீதம் மாத்திரமே நெருங்கக் கூடியதாக இருந்தது. கம்பனியின் பாதிட்டு செலவு ரூபா 763,855,000 தொகையாக காணப்பட்டதுடன் உள்ளவாறான செலவு ரூபா 840,332,629 தொகையாக இருந்தது. அது பாதிட்டு செலவை விட ரூபா 76,477,629 தொகையினால் அதாவது 10 சதவீதத்தால் அதிகரித்திருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2</p>
16.2.3	லங்கா பொஸ்பேட் கம்பனி	<p>16.2.3 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்</p>
		<p>கம்பனியின் செயல் நடவடிக்கை திட்டத்திற்கான முன்னேற்ற பரிசோதனையின் போது 20 செயற்பாடுகளில் 07 இனை மேற்கொண்டிருக்காததுடன் 06 செயற்பாடுகளின் முன்னேற்றம் 1 சதவீதம் முதல் 35 சதவீதமளவான வீச்சளவை கொண்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>

		16.2.3 (ஆ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு
		மீளாய்வாண்டில் பாதிடப்பட்ட வருமானம் ரூபா 916,499,400 ஆன போதும், உள்ளவாறான வருமானம் ரூபா 741,553,282 ஆனதில் பாதிட்டு வருமானத்தை விஞ்சி ரூபா 174,946,120 தொகை குறைவாக உள்ளவாறான வருமானம் கிடைத்திருந்தது. அதற்கு பிரதான காரணமாக இருந்தது ர்நுசீ பசளை பாதிட்டு வருமானத்தை விடவும் உள்ளவாறான வருமானம் ரூபா 26,444,781 இனால் குறைவடைந்தமை மற்றும் பசளை கலவையிலிருந்து எதிர்பார்த்த வருமானம் ரூபா 152,242,825 குறைவடைந்தமையாகும். 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
16.2.4	பீசீசீ லங்கா கம்பனி	16.2.4 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		கம்பனியின் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் செயன்முன்னேற்றப் பரிசோதனையின் போது எதிர்பார்த்த இலக்குகள் மற்றும் அடையப்பட்ட பௌதீக மற்றும் நிதி செயன்முன்னேற்றத்தினை தெளிவாக இனங்காணக்கூடிய வகையில் செயன்முன்னேற்ற அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டிராததுடன், 06 பணிகளில் 03 பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
16.2.5	வரையறுத்த இலங்கை சலுசல கம்பனியின் 2022 மார்ச் 31 ஆந் திகதியில் முடிவடைந்த 13 ஆண்டுகள் காலப்பகுதிக்கான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் தொடர்பான அறிக்கை	16.2.5 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		சுற்றறிக்கை ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் கூட்டிணைந்த திட்டமும் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டமும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலப்பகுதி தொடர்பாக தயாரிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 2.4(ஆ)
		16.2.5 (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்
		புத்தசாசன மற்றும் சமய விவகார அமைச்சு 2014 ஆம் ஆண்டின் போது தஹம் பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கு இலவசமாக சேவைகளை வழங்கும் செயற்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தது. அதற்கிணங்க 40,000 சாரதிகள் ரூபா 56 மில்லியனுக்கு வழங்கும் கட்டளை பொறுப்பேற்கப்பட்டிருந்ததுடன் அக்கட்டளையை பூரணப்படுத்துவதற்காக பெறுகை நடைமுறை பின்பற்றப்படாது வாய்மொழி மூலம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விலை மனுக்களின் அடிப்படையில் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
		16.2.5(இ)பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய PED/12 ஆம் இலக்க அரசாங்க தொழில்முயற்சிகள் சுற்றறிக்கை 13 ஆண்டுகள் தொடர்பாக வருடாந்த பாதிட்டு தயாரிக்கப்பட்டு பணிப்பாளர் சபையின் அங்கீகாரம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டு கணக்காண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் வரிசை அமைச்சு, அரசாங்க தொழில்முயற்சிகள் திணைக்களம் மற்றும் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 2.4(ஆ)

16.2.6	லிற்றோ காஸ் லிமிட்டட் கம்பனி லங்கா	16.2.6 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		<p>(I.) பொருளாதார மறுமலர்ச்சி மற்றும் வறுமை ஒழிப்புக்கான ஜனாதிபதி செயலணியால் அனுப்பப்பட்ட 10 மே 2021 மற்றும் 12 மே 2021 திகதியிட்ட கடிதங்களின் படி, தொற்றுநோய் காரணமாக நாட்டின் அவசரத் தேசியத் தேவையைக் கருத்தில் கொண்டு அவசர தேவைக்காக கையிருப்புகளை உருவாக்க பல்வேறு அளவுகளில் 21,000 மருத்துவ வாயு ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்கள் மற்றும் மருத்துவ வாயு ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றின் கூடுதல் தேவையை நிவர்த்தி செய்யுமாறு கம்பனி கோரப்பட்டது. மே 13, 2021 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், கம்பனியில் கிடைக்கும் சுமார் 10 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புக்கு ஆக்ஸிஜனை வழங்குவதற்கான ஒரு சிறப்புத் திட்டமாக இதைச் செயல்படுத்த இயக்குனர்கள் குழு ஒப்புதல் அளித்தது. இது தொடர்பான அவதானிப்புகள் பின்வருமாறு.</p> <p>(i) அவசரகால பெறுகை தொடர்பான அரசாங்க பெறுகை வழிகாட்டியின் பிரிவு 3.8.1 இன் படி, வழிகாட்டி 2.14 இன் கீழ் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிதி வரம்புகளை மீறும் பெறுகைகளை தொடங்குவதற்கு, கிடைக்கக்கூடிய முதல் வாய்ப்பில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமிருந்து முறையான ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும். எவ்வாறாயினும், பெறுகையின் பெறுமதி ரூபா.500 மில்லியனை விட அதிகமாக இருந்த பெறுகையை ஆரம்பிப்பதற்கு அமைச்சரவையிடமிருந்து முறையான அனுமதி பெறப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(ii.) 2.14.1 பெறுகை வழிகாட்டியின் படி மிகவும் அவசரமான மற்றும் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளின் போது பெறுகை நடைமுறையிலிருந்து விலகியதற்காக 10 மில்லியனுக்கும் அதிகமான பெறுகை செய்வதற்கு அமைச்சரவையின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும். பெறுகை நடைமுறையிலிருந்து விலகியதற்காக கம்பனி அத்தகைய ஒப்புதலைப் பெறவில்லை.</p> <p>(iii.) 3.8 அல்லது 2.14 பெறுகை வழிகாட்டியின் படி, தகுந்த பெறுகைக் குழு மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவை நியமிக்காமல், மற்றும் பொருத்தமான பெறுகை முறையைத் தேர்வு செய்யாமல், இரண்டு வழங்குனர்களிடமிருந்தும் 4,930 எண்ணிக்கையிலான ஓட்சிசன் நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டர்களை கொள்வனவு செய்ய பெறுகைப் பிரிவு முடிவு செய்திருந்தது.</p> <p>(iv.) பெறுகை வழிகாட்டியின் 3.8 க்கு மாறாக, 4,930 எண்ணிக்கையிலான சிலிண்டர்களை வாங்குவதற்கு வழங்குனர்களுடன் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(v.) பெறுகை வழிகாட்டியின் 5.4.4 க்கு மாறாக, 400 எண்ணிக்கையிலான சிலிண்டர்களுக்கு 62.5% முற்பணம் ரூபா.10.15 மில்லியன் உம், 200 எண்ணிக்கையிலான சிலிண்டர்களுக்கு 100% முற்பணம் ரூபா.7.16 மில்லியன் உம் மற்றும் முற்பணமாக USD 100,000 (ரூபா.20.3 மில்லியன்) 4,330 எண்ணிக்கையிலான சிலிண்டர்களுக்கும் உத்தரவாதம் இல்லாமல் செலுத்தப்பட்டது.</p> <p>(vi.) 600 எண்ணிக்கையிலான சிலிண்டர்களுக்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கு முன், உற்பத்தியின் தரத்தை சரிபார்க்க மாதிரிகள் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.</p>

		<p>(vii) ஓட்சிசன் நிரப்பப்பட்ட நாநூறு (400) சிலிண்டர்கள் வழங்குனர்கள் மூலம் வழங்கப்பட்டன. இருப்பினும் அந்த சிலிண்டர்கள் சரியாக பராமரிக்கப்படவில்லை மற்றும் பாரிய பாவனைக்குட்பட்ட சிலிண்டர்கள் மற்றும் அது உள்நாட்டில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரநியமத்தில் இருக்கவில்லை. வழங்குனரின் அலட்சியமான நடத்தை காரணமாக கம்பனிக்கு ஏற்பட்ட மொத்த மதிப்பிடப்பட்ட சேதம் USD 126,782 என்றும், அந்தத் தொகையை வழங்குனரிடமிருந்து தீர்த்துக் கொள்ளுமாறு கம்பனி கோரியதாகவும் மேலும் கூறப்பட்டது. 23 யூன் 2021 திகதியிட்ட மின்னஞ்சல் மூலம் 47 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட 100 எண்ணிக்கையிலான சிலிண்டர்களை வழங்க வழங்குனர் ஒப்புக்கொண்டார். எவ்வாறாயினும், 47 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட சிலிண்டர்களில் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட 100 எண்ணிக்கையிலான அல்லது சேதமடைந்த பொருட்களின் இழப்பை ஈடுசெய்வதற்காக கோரப்பட்ட இழப்பீடு கம்பனிக்கு கிடைத்திருக்கவில்லை.</p> <p>(viii) பெறுகைப் பிரிவு கோரியிருந்த கொள்வனவு ஆணையானது சுகாதார அதிகாரிகளிடமிருந்தான ஒப்புதல்கள் மற்றும் பிற தளவாட ஏற்பாடுகள் தாமதமான காரணத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது. இருப்பினும், தளவாடங்களுக்காக மற்றும் நிரப்புதல் செலவுகளுக்காக ஏற்பட்ட கிரயம் காரணமாக வழங்குனர் ரத்து செய்வதை ஏற்கவில்லை. மேலும், கொடுப்பனவு செலுத்தும் திகதியில் அவர்களால் ஏற்பட்ட அனைத்து செலவுகள்/கட்டணங்களுடன் அவர்களின் மீதிக் கொடுப்பனவாகிய USD 583,790 ஐ மீள்பெறுவதற்கு 08 நவம்பர் 2021 அன்று கம்பனிக்கு கோரிக்கை கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருந்தது. இதன்படி, USD 100,000 ஐ முற்பணம் செலுத்தியதன் மூலம் கம்பனி ஏற்கனவே ரூபா.20.3 மில்லியன் நட்டத்தைச் சந்தித்திருந்ததை அவதானிக்க முடிந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.6</p>
16.2.7	நெசனல் சோல்ட் லிமிட்டட்	16.2.7 (அ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு
		<p>13,839 மெட்ரிக் தொன் பாதிட்டு உற்பத்திக்கெதிராக மீளாய்வாண்டிற்கான மன்னார் மற்றும் ஆணையிறவு உப்பளங்களின் உப்பு உற்பத்தி 7,661 மெட்ரிக் தொன்னாக இருந்தது, இது பாதிட்டின் 64 சதவீதம் மட்டுமே ஆகும்.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
16.2.8	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை அரசு (பொது) வர்த்தக கூட்டுத்தாபனம்	16.2.8 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		<p>2003 யூன் 02 ஆம் திகதிய இலக்கம் 12 என்ற பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் நிதிக்கூற்றுக்கள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும், கம்பனியால் நிதியாண்டின் இறுதியில் இருந்து 06 மாதங்களின் பின்னர் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு நிதிக்கூற்றுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>

		16.2.8 (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 2.7.4, 2.7.7, 2.8.1(அ), 5.3.10(அ) மற்றும் 9.1.2(ஈ) பிரிவுகளுக்கு முரணாக மீளாய்வாண்டின் போது ரூபா 280,732,185 பெறுமதியான தகவல் தொழில்நுட்ப உட்கரணங்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன.
		(II) ரஜவாச லங்கா சதொச மெகா விற்பனைச்சாலை நிர்மாணிக்கும் ஒப்பந்தத்திற்காக ரூபா 47,725,462 ஆன மதிப்பீட்டு பெறுமதியில் ஊறுநு ஊழ்ளெவசரஉவழைமெ யனெ நுபெநெநசபெ எவ ருவன கம்பனியுடன் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடப்பட்டிருந்தது. பெறுகைகள் வழிகாட்டியின் 4.3.1 மற்றும் 4.3.2 இன் பிரகாரம் இதற்காக செலவின மதிப்பீடு தயாரித்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. அவ்வாறே பெறுகைகள் வழிகாட்டியின் 5.4.9 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் செயலாற்றல் பிணை முறி பெறப்படாதிருந்ததுடன், 8.12.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரமும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
17	சுற்றுலா அமைச்சு	
17.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
17.1.1	இலங்கை சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பணியகம்	17.1.1 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		மீளாய்வாண்டை உள்ளடக்கிய மூலோபாய திட்டமொன்றை பணியகம் தயாரித்திருக்காததுடன் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்திலும் அடைந்துகொள்ளப்பட வேண்டிய குறிக்கோள்கள் தெளிவாக இனங்காணப்பட்டிருக்கவில்லை. இதன் காரணமாக செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் காட்டப்பட்ட செயற்திட்டங்கள் மற்றும் செயற்பாடுகள் பணியகத்தின் நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதை நோக்கி இயக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. பணியகத்தின் மொத்த செலவினத்தில் 71 சதவீதம் சந்தைப்படுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக செலவிடப்பட்டிருந்த போதிலும் ஊக்குவிப்பு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டிய முன்னுரிமைப் பகுதிகளை இனங்காண்பதற்காக மீளாய்வாண்டுக்கான சந்தைப்படுத்தல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		17.1.1 (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) 2021 ஒக்தோபர் 05 முதல் 08 வரை பிரான்சில் நடைபெற்ற ஊக்குவிப்பு நிகழ்ச்சிக்கு இணையாக 2021 ஒக்தோபர் 06 இல் விளம்பர மாலையொன்றும் நடாத்தப்பட வேண்டும். எனினும், அமைச்சர் வழங்கிய ஆலோசனைகளின் பிரகாரம் அன்று மாலையை நடாத்தாமல் 2021 நவம்பர் 09 இல் இது மீண்டும் நடாத்தப்பட்டது. அதன் பிரகாரம் சுற்றுலா அமைச்சர், சுற்றுலா ஆலோசனைக் குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் ஊக்குவிப்பு பணியகத்தின் உத்தியோகத்தர் ஒருவர் ஆகியோர் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்குபற்றியதால் ரூபா 2,999,699 மேலதிக செலவினம் ஏற்பட்டிருந்தது. ஊக்குவிப்பு நிகழ்ச்சிக்கு இணையாக சுற்றுலா விளம்பர மாலையை நடாத்தியிருந்தால், இதுபோன்ற செலவினங்களை தவிர்த்திருக்கலாம்.

		<p>(II) 2006 இன் பெறுகை வழிகாட்டலுடன் இணைத்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய 2020 மார்ச் 25 ஆம் திகதிய பிற்சேர்க்கை 32 இன் 2.14.1 ஆம் பந்திக்கு முரணாக 2021 ஆகஸ்ட் 17 ஆம் திகதிய பணிப்பாளர் சபைத் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் 2021 ஒக்தோபர் 06 முதல் 10 வரை ரஷ்யா மற்றும் உக்ரைனில் நடைபெற்ற விளம்பர நிகழ்ச்சியை கையாள்வதற்கு முகவராண்மையொன்று தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. எனினும், பெறுகை செயன்முறையிலிருந்து விலகுவதற்கான காரணங்களை குறிப்பாகக் குறிப்பிடாமல் நிகழ்ச்சிகளை கையாள்வதற்காக முகவராண்மையொன்றிற்கு ரூபா 10,956,871 தொகை செலுத்தப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
17.1.2	இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபை	<p>17.1.2. (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்</p>
		<p>மீளாய்வாண்டின் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் மூலதனச் செலவினத்திற்குள் 40 செயற்திட்டங்களில் உள்ளடங்கிய 218 உப செயற்பாடுகளில் 155 செயற்பாடுகள் எந்த நிதி முன்னேற்றமும் இல்லாமல் இருந்தன. சதவீதமொன்றாக, இது 71 சதவீதமாக இருந்தது. உண்மையான செயலாற்றல் அறிக்கை கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்படாததால், செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தின் பௌதீக முன்னேற்றத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய முடியவில்லை.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p>17.1.2. (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்</p>
		<p>(I) 2020 ஆம் ஆண்டில் பல தடவைகள் தலைவரினால் கையொப்பமிடப்பட்ட பொருள் கோரல் குறிப்புக்கள் மூலம் தலைவரின் அலுவலகத்துக்கு இணைக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக உதவியாளர் இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ நிறுவனத்திடம் இருந்து ரூபா 1,072,102 தொகையான ரோணர்களைக் கோரியிருந்த போதிலும் அவை அதிகாரசபையின் களஞ்சியங்களிற்கு பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. குறித்த பொருள் கோரிக்கை தொடர்பில் ஹோட்டல் முகாமைத்துவ நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம், அதிகாரசபையின் தலைவர் மற்றும் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு மின்னஞ்சல் மூலம் செய்தியை அறிவித்திருந்த போதிலும் 2022 செப்டெம்பர் 05 வரையிலும் அது தொடர்பில் விசாரணைகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கவில்லை. அதையும் மிறி 2021 ஆகஸ்ட் 05 இல் பணிப்பாளர் நாயகம் அலுவலகத்துக்கு இணைக்கப்பட்ட குறித்த அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் ஆகியோர் களஞ்சியங்களில் இருந்து ரூபா 1,234,540 பெறுமதியான நகல் பிரதிகள் மற்றும் ரோணர்களைத் திருடிச் சென்றுள்ளனர், மேலும் அவர்களின் சேவைகள் இடைநிறுத்தப்பட்ட போதிலும் ரூபா 198,5000 பெறுமதியான மடிக்கணனி புதிதாக கொள்வனவு செய்யப்பட்டவை 2022 ஆகஸ்ட் 24 இல் ஓய்வு விடுதி முகாமைத்துவ பிரிவில் தவறவிடப்பட்டன. அதன் பிரகாரம் ஆரம்ப முறைப்பாடுகள் மற்றும் உள்ளக கட்டுப்பாட்டு முறைமைகளின் பலவீனம் தொடர்பாக முகாமைத்துவத்தின் செயற்பாட்டிலுள்ள தலையீடு காணப்படாததால் தொடர்ந்து மோசடிகள் இடம்பெறும் சூழல் அதிகாரசபையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.</p>
		<p>(II) பென்தோட்ட விடுமுறை விடுதியின் நீர் விநியோக முறைமையைப் பழுதுபார்ப்பதற்கான கேள்வியின் போது, ஐஊவுயுனு ஆல் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய தகைமைகளை அவர்கள் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்தக்காரர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்ட போதிலும் ரூபா 65,510,000 இற்கான ஒப்பந்தத்திற்கு வழங்குநர் தகுதியற்றவராக இருந்த போதிலும் அவர்களுக்கு ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>

17.2	அரசு கம்பனிகள்	
17.2.1	எயார்போட் ஏவியேஷன் சேவிஸஸ் (ஸ்ரீ லங்கா) லிமிட்டட்	17.2.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		பட்டியலிடப்பட்ட காலத்தினுள் பெரும்பாலான பெறுகை நடவடிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்காததுடன் பெறுகையில் பெரும் தாமதம் அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
17.2.2	சினோலங்கா ஹோட்டல் & ஸ்பா (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	17.2.2 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பிஈடி:12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.1.3 இற்கு அமைய கம்பனியானது பெருநிறுவனத் திட்டத்தை தயாரித்து இருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		17.2.2 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயற்றிட்டத்திற்கு இயக்குனர் சபையின் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		17.2.2(இ)பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பிஈடி:12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 5.2 இற்கு அமைய கம்பனிக்கான வருடாந்த பாதீட்டை நிறுவனம் தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.5
		17.2.2 (ஈ) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு
		2003 யூன் 02 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பிஈடி:12 ஆம் இலக்க பொதுமுயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 7.4.1 இற்கு அமைய இந்தக் குழு ஆகக்குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது வழக்கமான அடிப்படையில் கூட வேண்டும். எவ்வாறாயினும் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஒரு முறை மாத்திரமே கணக்காய்வுக் குழுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4
17.2.3	கனோவின் ஹோட்டல் & ஸ்பா (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	17.2.3(அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அரசுக்கு சொந்தமான முயற்சிகளுக்கான பெருநிறுவன ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதல்களின் 5வது அத்தியாயத்தின் இணைப்பு 1 இற்கு அமைய நிறுவனமானது பெருநிறுவனத் திட்டத்தை தயாரித்து இருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		17.2.3(ஆ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) பெறுகை வழிகாட்டுதலின் 4.2.1 பந்தியின் படி பிரதான பெறுகை திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(II) பெறுகை வழிகாட்டுதலின் 2.7.5 பந்தியின் படி பெறுகைக் குழு நிறுவப்பட்டிருக்கவில்லை.

		(III) இருப்பினும் பெறுகை வழிகாட்டியின் 5.4.4, ஒப்பந்தத் தொகையில் அதிகபட்சமாக இருபது சதவீதம் (20%) ஏற்கத்தக்க முற்பணம் உத்தரவாதமாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டாலும் கம்பனி ஒரு முன்கூட்டிய உத்தரவாதம் மற்றும் ஒப்பந்தத்தில் நுழையாமல் வழங்குனர் ஒருவருக்கு 60% முற்பணமாக ரூபா.4,350,000 ஐ வழங்கியுள்ளது. மேலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் இன்னும் முடிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
		17.2.3(இ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		பொதுத் திறைசேரியின் பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்தால் 2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அரசுக்கு சொந்தமான முயற்சிகளுக்கான பெருநிறுவன ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதல்களின் 5வது அத்தியாயத்தின் இணைப்பு 1 இற்கு அமைய முக்கிய செயற்பாடுகளுக்காக ஒரு முதன்னைப் பாதீடு மற்றும் தனியான பாதீடு என்பன கம்பனி வைத்திருக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும் கம்பனி மதிப்பிடப்பட்ட ஆண்டிற்கான பாதீடு வருமானக்கூற்று, பாதீடு நிதி நிலைமைக்கூற்று மற்றும் பாதீடு காசப்பாய்ச்சல் கூற்று என்பவற்றைத் தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4
		17.2.3(ஈ) கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழு
		பொதுத் திறைசேரியின் பொது முயற்சிகள் திணைக்களத்தால் 2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அரசுக்கு சொந்தமான முயற்சிகளுக்கான செயல்பாட்டு கைநூல் மற்றும் பெருநிறுவன ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதல்களின் பிரிவு 4.2(h) இற்கு அமைய இந்தக் குழு மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கூட வேண்டும். எவ்வாறாயினும் 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் கணக்காய்வுக் குழுவை நடாத்துவதற்கு கம்பனி வசதி செய்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3
17.2.4	ஹெலன்ஹோ ஹோட்டல் & ஸ்பா (பிறைவேட்) லிமிட்டட்	17.2.4(அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		நிறுவனத்தால் வருடாந்த செயற்றிட்டம் தயாரிக்கப்பட்டிருந்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
18	சுற்றாடல் அமைச்சு	
18.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
18.1.1	இலங்கை புவியியல் நிறுவகம்	18.1.1 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		மீளாய்வாண்டிற்கான கூட்டிணைந்த திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.5(அ)
18.1.2	மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசபை	18.1.2 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) 60 மரம் வெட்டும் இயந்திரங்கள் ரூபா 1,083,333 தொகையில் (உரளா உரவவநச) 2021 திசெம்பர் 27 ஆந் திகதி கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் 2022 ஏப்ரல் 07 ஆந் திகதி

		மேற்கொள்ளப்பட்ட பௌதீக பரிசோதனையின் போது 55 இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் 04 மாதங்களுக்கு மேற்பட்ட காலமாக விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.
		(II) 2021 ஆம் ஆண்டின் போது ரூபா 7,420,000 செலவில் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட சுற்றாடல் வழிகாட்டல் தொப்பிகளில் 84.53 சதவீதம் அதாவது ரூபா 6,272,000 பெறுமதியான தொப்பிகள் 2022 மார்ச் 18 ஆந் திகதி வரையிலும் உரிய பணிகளுக்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
18.2	அரசு கம்பனி	
18.2.1	ஜீஎஸ்எம்பீ தொழில்நுட்ப சேவை (தனியார்) கம்பனி	18.2.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 4.2 ஆம் பந்தியின் ஏற்பாடுகளின் பிரகாரம் பிரதான பெறுகைகள் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ரூபா 127,138,489 பெறுமதியான பொருட்கள் மற்றும் சேவை வழங்கல்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் ரூபா 3,386,251 பெறுமதியான பொருட்கள் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் பெறுகை திட்டம் நாளதுவரையாக்கப் பட்டிருக்கவில்லை. (II) காலநிலை மாற்றங்களினால் நீர்ப்பாசன விவசாய செயற்திட்டத்தின் கீழ் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் 75 குளங்கள் பொறியியலாளர் அளவை நடவடிக்கைகளுக்காக ரூபா 43,954,503 தொகையான ஒப்பந்தம் மீளாய்வாண்டில் விவசாய அமைச்சினால் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சகல வேலைப் பகுதிகளினதும் கூறுவிலைகள் கோரப்படாமல் பணிப்பாளர் சபை அங்கீகாரத்தின் அடிப்படையில் கூட்டுமுயற்சி உடன்படிக்கையின் படி இன்னுமொரு கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
19	நீர் வழங்கல் அமைச்சு	
19.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
19.1.1	தேசிய நீர்வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை	19.1.1 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2020-2025 ஆம் ஆண்டிற்கான கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் படி, தேசிய கொள்கை கட்டமைப்பின் கீழ் "அனைவருக்கும் தண்ணீர்" என்ற கருத்துடன் இணைந்து ஆண்டுக்கு 301,762 என்ற புதிய இணைப்பு இலக்கு நிறுவப்பட்டது, பின்னர் அந்த ஆண்டில் இலக்கு 215,000 ஆக மாற்றப்பட்டது. இருப்பினும், இந்த ஆண்டில் 192,087 புதிய இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இருந்த போதிலும், கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் மீட்டர் விற்பனை வருவாய் 0.1 சதவீதத்தால் மட்டுமே அதிகரித்துள்ளது, இது 2019 முதல் 2020 வரையிலான வளர்ச்சியுடன் ஒப்பிடும்போது 0.06 எதிர்மறையான வளர்ச்சியைக் காட்டுகிறது, இருப்பினும் புதிய இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 56 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. முந்தைய ஆண்டு அதற்கு மேலதிகமாக மூன்று பாரிய பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டங்கள் மீளாய்வாண்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன மற்றும் பெரிய அளவிலான மூன்று பாதாளச் சாக்கடைத் திட்டங்கள் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டுள்ளன. எவ்வாறாயினும், ஆண்டின் இறுதியில் மொத்த மக்கள்தொகையில் 2.08 சதவீதத்தை மட்டுமே வாரியத்தால் வழங்க முடிந்தது, இது முந்தைய ஆண்டு இலக்கான 2.1 சதவீதத்தை கூட வாரியத்தால் அடைய முடியவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		19.1.1(ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		(I) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்திர செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு, ஆண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பே ஒப்புதல் பெறப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஆனால் 2022 பிப்ரவரி 01 ஆம் தேதியன்று வரிசை அமைச்சின் செயலாளரால், செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்குப் பிறகு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருந்தது.
		(II) சபையால் வழங்கப்பட்ட தகவல்களின் பிரகாரம், மீளாய்வாண்டின் போது இருபத்தி இரண்டு (22) வெளிநாட்டு நிதியளிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்கள், பதனொரு (11) உள்நாட்டு நிதியளிக்கப்பட்ட நீர் வழங்கல் செயற்திட்டங்கள் மற்றும் பாரியளவிலான மூன்று (03) கழிவுநீர் அகற்றல் செயற்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்பட்டன. எவ்வாறாயினும், அதில், இருபத்து ஐந்து (25) செயற்திட்டங்கள் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைவதற்கு தவறிவிட்டது.
		(III) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வருடாந்த செயற்திட்டத்தின் பிரகாரம், ஐந்து பெரிய அளவிலான வெளிநாட்டு நிதியுதவி திட்டங்கள், ரூபா 3.5 பில்லியன் கடன் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் உட்பட ஆறு உள்நாட்டு வங்கி நிதியுதவி திட்டங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டின் கீழ் வடக்கு, மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் ஆகியவற்றை நிறைவு செய்ய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எவ்வாறாயினும், மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டின் இறுதியில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைய முடியவில்லை.
		(IV) மீளாய்வாண்டில் ஆரம்பிக்க திட்டமிடப்பட்டிருந்த ஒன்பது (09) செயற்திட்டங்கள் மீளாய்வாண்டின் இறுதி வரையிலும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4
		19.1.1 (இ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) களுத்துறை அல்விஸ் இடத்திலுள்ள நிலக்கீழ் நீர்தேக்கத்தை புனரமைக்கும் ஒப்பந்தத்தின் மாற்றமின்றிய வேலை அளவுத்திட்டத்திற்காக இரண்டு தடவைகள் தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு பொறியியலாளர் மதிப்பீடுகளுக்கு இடையே 18.3 சதவீத அதிகரிப்பு அவதானிக்கப்பட்டது. எனவே பொறியியல் மதிப்பீடுகளின் தயாரிப்பின் நம்பகத்தன்மை குறித்து சந்தேகம் காணப்படு கின்றது. மேலும், கொள்வனவுச் செயல்முறையின் விளைத்திறமையின்மை காரணமாக ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடம் எடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதுமட்டுமின்றி, ஒப்பந்தத்தின் நோக்கெல்லையை முறையாகக் கண்டறியத் தவறியதால், மேலதிக முரண் கட்டளைகளுக்காக ரூபா 3,736,057 கொடுப்பனவு செய்யப்பட்டிருந்தது. மேலும், செயற்திட்டம் 2020 செப்டம்பர் 15 அன்று வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் மூன்று மாதங்களுக்குள் முடிப்பதற்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்தது. எவ்வாறாயினும், 2021 ஒக்டோபர் 20 வரையிலும் எதிர்பார்த்தபடி ஒப்பந்தத்தை முடிக்கத் தவறியதால் இரண்டு கால நீடிப்புகள் சபையால் வழங்கப்பட்டன. இதன் விளைவாக சபை வழங்கிய ரூபா 14.8 மில்லியன் முற்பணத்தி லிருந்து ரூபா 3.8 மில்லியனுக்குச் சமமான தொகை மாத்திரமே 2021 யூலை 31 வரையிலும் அறவிடப்பட்டிருந்தது.
		(II) கொள்வனவு வழிகாட்டுதல்களின் பிரிவு 2.3.1 இன் படி, செயற்திட்டங்களை தடையின்றி செயல்படுத்த துவதற்குத் தேவையாகவுள்ள காணி கையகப்படுத்தல்கள் மற்றும் இழப்பீடுகளை தீர்த்தல், பயன்பாட்டுச் சேவைகளை மீளவைத்தல் உள்ளிட்ட மீளக் குடியமர்த்தல் சிக்கல்கள் மற்றும் ஏனைய விடயங்கள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து சபை திருப்திப்படுதல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும், மீளக் குடியமர்த்தலுக்காக உத்தேசிக்கப்பட்ட காணிகளை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் கம்பஹா அத்தனகல்ல மற்றும்

		மினுவாங்கொடை ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கான நீர் கோபுரங்களை நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றுக்கு வழங்கப்பட்ட 2 வது நிடிப்பு காலம் முடிவடைந்த பின்னரும் அப்பணிகள் நிறைவடையவில்லை என்பது அவதானிக்கப்பட்டது.
		(III) காள்வனவு வழிகாட்டியின் பிரிவு 6.3.3(ஆ) க்கு மாறாக, காரைதீவு பொறுப்பதிகாரி அலுவலகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் தொடர்பான கேள்விப்பத்திரங்களை திறக்க 48 நாட்கள் கால அவகாசம் செலவிடப்பட்டதுடன் காள்வனவு வழிகாட்டுதலின் பிரிவு 7.8.6 க்கு முரணாக வேலை ஒப்பந்தமானது உரிய விதத்தில் கேள்வியை கையளித்திருந்த வெற்றிகரமான கேள்விதாரருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(IV) காள்வனவு வழிகாட்டுதலின் பிரிவு 5.4.4 க்கு மாறாக, செல்லுபடியாகும் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தம் இல்லாமல் காலி முகாமையாளர் அலுவலகத்தில் 2021 சனவரி 01 முதல் 2021 யூன் 30 வரை நேரடியாக வழங்குனர்களுக்கு ரூபா 1,417,515 செலுத்தப்பட்டிருந்தது. மேலும் 6 சந்தர்ப்பங்களில் வழங்கப்பட்ட மேற்படி தொகையிலுந்து ரூபா 223,000க்கு இற்குச் சமமான தொகையானது 30 ஜூன் 2021 யூன் 30 வரையிலும் அந்தந்த வழங்குனர்களால் தீர்க்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.7
		19.1.1 (ஈ) பாதிட்டுக் கட்டுப்பாடு
		பாதிட்டு செய்யப்பட்ட மற்றும் உள்ளபடியான வருமானம் மற்றும் செலவியங்களிற்கு இடையில் 13 முதல் 214 சதவீதம் வரையான வீச்சிலான குறிப்பிடத்தக்களவு முரண்கள் அவதானிக்கப்பட்டது. எனவே, இது பாதிடானது சிறந்த முகாமைத்துவ கட்டுப்பாட்டுக் கருவியாக பயன்படுத்தப் பட்டிருக்கவில்லை என்பதைக் குறிக்கின்றது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.4
20.	துறைமுகங்கள், கப்பல் துறை மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு	
20.2	அரசு கம்பனிகள்	
20.2.1	மாகம்புற முகாமைத்துவ கம்பனி	துறைமுக (தனியார்)
		20.2.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		பெறுகை செயல்வழிக் கோவையினதும் மற்றும் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் நோக்கங்களின் பிரகாரமும் பெறுகைகளின் போது மிகவும் சிறந்த வெளிப்படையான மற்றும் சிறந்த நிர்வாகம் ஒன்று காணப்பட்டமையை உறுதிப்படுத்துவதற்கு கம்பனி கண்காணித்துக் கொள்ள வேண்டிய போதிலும், கம்பனியால் 2020 ஆம் ஆண்டின் போது நிறுவனத்தின் சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகளுக்காக தோற்றியிருந்த சட்டத்தரணிகள் கம்பனிக்கு ரூபா 7,250,000 தொகையும், 2021 ஆம் ஆண்டின் போது சட்ட கம்பனிக்கு ரூபா 3,005,000 தொகையும் சட்ட செலவினமாக செலுத்தப்பட்டிருந்த போதிலும், அந்த சட்டத்தரணியை தெரிவு செய்யும் போது வெளிப்படையான மற்றும் சிறந்த நிர்வாகத்துடனான முறைமையொன்று பின்பற்றப்பட்டமைக்கான தகவல்கள் மற்றும் சான்றுகள் கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. அவ்வாறே உரிய சட்ட ஆலோசனைக் கம்பனியுடன் கைச்சாத்திடப்பட்ட உடன்படிக்கையும் கணக்காய்விற்காக சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
20.2.2	சிலோன் கோப்பரேஷன்	சிப்பிங் லிமிட்டட்
		20.2.2(அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		கப்பல் உரிமையாளர்கள், கப்பல்கள் மற்றும் கப்பல் தளங்களின் ஒப்பந்தங்கள், கப்பல் தரகர்கள், கப்பல் முகவர்கள் மற்றும் ஏனைய துணைச் சேவைகள், போன்றவற்றின் மூலம் சரக்குகள், அஞ்சல்கள் மற்றும் பயணிகளின் போக்குவரத்துக்கான சேவைகளை செயற்படுத்துவதே கம்பனியின் முக்கிய நோக்கமாகும். மீளாய்வாண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கணக்காய்வு தெரிவுச் சோதனைகளில் பின்வரும் குறைபாடுகள் அவதானிக்கப்பட்டது.

		<p>(I) 2016 சனவரி 21 ஆம் திகதிய அமைச்சரவையின் தீர்மான இல. ஊஆ.16.0035.737.003 மற்றும் 2005 மே 06 ஆம் திகதிய 415 ஆம் இலக்க பொது நிதிச் சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகள் என்பவற்றின் பிரகாரம் அனைத்து அரசாங்க நிறுவனங்களும் கம்பனி மூலம் பொருட்களை இறக்குமதி செய்ய வேண்டியதுடன் கம்பனி அரசு நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும். எனினும், 2018 சனவரி 01 முதல் 2021 திசெம்பர் 31 வரை பொதுத் துறையில் சரக்கு போக்குவரத்து சம்பவங்களின் எண்ணிக்கையை சரிபார்த்ததில், கம்பனி மூலம் போக்குவரத்து சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை ஒப்பீட்டளவில் குறைடைந்துள்ளமை அவதானிக்கப்பட்டது. விபரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.</p> <p style="text-align: center;">ஆண்டு தடவைகளின் எண்ணிக்கை</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>2018</td> <td>1981</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1790</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2172</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1533</td> </tr> </table>	2018	1981	2019	1790	2020	2172	2021	1533
2018	1981									
2019	1790									
2020	2172									
2021	1533									
		<p>(II) பன்னிரண்டு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் 2020 நவம்பர் 01 முதல் 2021 திசெம்பர் 31 வரையிலான காலப்பகுதியின் போது 4,712,210 மெட்ரிக் தொண்கள் (8,195 இறக்குமதி தடவைகள்) சரக்குகளை இறக்குமதி செய்துள்ளன. அதில், 4,520,732 மெட்ரிக் தொண்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன, அதாவது வெளிநாட்டு கப்பல் கம்பனிகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட மொத்த தொகையில் 95.9 சதவீதமாக உள்ளதுடன் 191,478 மெட்ரிக் தொண்கள் மாத்திரமே ஏற்றல் பட்டியல் ஊடாக கம்பனியால் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதுடன் இது மொத்த இறக்குமதிகளில் 4.1 சதவீதம் மாத்திரமே ஆகும். அதற்கிணங்க, இந்த விடயம் தொடர்பில் உரிய அதிகாரிகளுக்கு தெரியப்படுத்துவதற்கும், கம்பனியின் ஊடாக இறக்குமதியின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்காதமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p>								
		<p>(III) மேற்படி நோக்கங்களை அடைந்துகொள்வதற்கான முன்னேற்ற அறிக்கையுடன் 2022 மார்ச் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தை சரிபார்த்ததில், பின்வரும் அவதானிப்புக்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.</p>								
		<p>(i) பௌதீக இலக்குகள் (தடவைகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் தொகுதி மற்றும் வரிசைப்படுத்தல்களின் எண்ணிக்கை) செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>								
		<p>(ii) மின்விளக்கு தொடர்பான முகவரி தரகை அடைந்துகொள்ளுதல் 690 ஆல் அதிகரித்துள்ளதுடன் வருமான மூலவளங்கள் சரியாக மதிப்பிடப்படாததால் முழு கொள்கலன் சுமை (FCL) மற்றும் கொள்கலன்களை விட குறைவான சுமை (LCL) ஆகியவற்றில் சரக்குகளை எடுத்துச் செல்வது 397 சதவீதத்தால் அதிகரித்திருந்தது.</p>								
		<p>(iii) சரக்கு போக்குவரத்துக்கான முகவரி தரகு ரூபா 95.35 மில்லியன் அடையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட போதிலும் இலக்கின் முன்னேற்றம் 0 சதவீதமாக இருந்தது.</p>								
		<p>(iv) நிலக்கரி கப்பல்கள் மூலம் வாடகை வருமானமாக ரூபா 2,246 மில்லியன் சேகரிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தை தயாரிப்பதில் அத்தகைய நடவடிக்கை இனங்காணப்பட்டிருக்கவில்லை.</p>								
		<p>(v) ஊழலு இற்கு நிலக்கரி போக்குவரத்து மூலம் ரூபா 2,085.42 மில்லியனை உழைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அதில்</p>								

		21 சதவீதம் மாத்திரமே (ரூபா 439.78 மில்லியன்) அடைந்து கொள்ளப்பட்டிருந்தது.
		(vi) வாடிக்கையாளர் அகற்றுதல் மற்றும் அனுப்புதல், வாயிலில் விநியோகித்தல் மற்றும் ஏற்றிச் செல்லுதல் என்பவற்றின் மூலம் ரூபா 22 மில்லியனை உழைப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் 78 சதவீதம் (ரூபா 17.24) மாத்திரமே அறவிடப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
20.2.3	ஸ்ரீ லங்கன் எயார்லைன்ஸ் லிமிட்டட் மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனி	20.2.3 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2021 நவம்பர் 16 திகதியிடப்பட்ட அரசுக்கு சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கான கூட்டுத்தாபன நல்லாளுகைக்கான வழிகாட்டுதல்களின் அத்தியாயம் 2.3 இன் பிரகாரம், வணிகச் சூழலில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு ஆண்டும் தந்திரோபாய திட்டம் நாளைவரையாக்கப்படும் (ரோலிங் பிளான்) மற்றும் தொடர்ந்து வரும் ஆண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு 15 நாட்களுக்கு முன்னர் பொது திறைசேரிக்கு சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். எவ்வாறாயினும், கம்பனி 2022/23 ஆண்டை உள்ளடக்கிய தந்திரோபாய திட்டத்தினை தயாரித்திருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		20.2.3(ஆ) வருடாந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		(I) செயல் நடவடிக்கை திட்டம் நிதி மற்றும் பௌதீக இலக்குகளை தெளிவாகக் கண்டறிய வேண்டும் என்ற போதிலும் 2021/2022 ஆம் ஆண்டிற்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயல் நடவடிக்கை திட்டம் அத்தகைய இலக்குகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கவில்லை.
		(II) தொடர் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வரி அமைச்சிற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயல் திட்டத்தில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன மற்றும் இந்த திட்டங்கள் கம்பனிக்காக தயாரிக்கப்பட்ட செயல் நடவடிக்கை திட்டத்தில் அடையாளம் காணப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
21	தொழில்நுட்ப அமைச்சு	
21.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
21.1.1	இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனம்	21.1.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		இலங்கை தர நிர்ணய நிறுவனத்தில் ஆயுக்கடம் ஒன்றை பேணிச்செல்ல கொழும்பில் அமைந்துள்ள மூன்று மாடி கட்டிடமொன்று 2021 செப்டம்பர் 01 திகதி முதல் 2023 ஆகஸ்ட் 31 திகதி வரை 02 வருட காலத்திற்காக மாதமொன்றிற்கு ரூபா 950,000 செலுத்த குத்தகை அடிப்படையில் பெற்றிருந்த போதும் அங்கு அரசு பெறுகைகள் வழிகாட்டி கேவையில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏற்பாடுகள் பின்பற்றப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.4
21.2	அரசு கம்பனிகள்	
21.2.1	இலங்கை தகவல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்ப முகவராண்மை (தனியார்) லிமிடெட்	21.2.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதிய 01/2021 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கை பொது முயற்சிகள் தொடர்பான செயற்பாட்டுக் கைநூலில் 6.6 ஆம் பந்தியின் பிரகாரம் நிதியாண்டு முடிவடைந்து அறுபது நாட்களுக்குள் (60) ஆண்டறிக்கை மற்றும் கணக்குகள் மற்றும் வரைவு ஆண்டறிக்கை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருந்த போதிலும் கம்பனி 425 நாட்களின் பின்னர் நிதிக்கூற்றுக்களை சமர்ப்பித்திருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1

		21.2.1 (ஆ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்
		<p>(i) கம்பனிக்காக வாடகைக் கட்டிடமொன்றை பெற்றுக் கொள்ளும் பெறுகைகளுக்காக பெறுகைக் குழு மற்றும் தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழு நியமிக்கும் போது 2006 சனவரி 25 ஆம் திகதிய தேசிய பெறுகைகள் முகவராண்மையின் இலக்கம் 08 என்ற தேசிய பெறுகைகள் முகவராண்மை நிறுவனத்தின் சுற்றறிக்கையில் அரசாங்கத்தின் பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவையின் 2.8.3 வழிகாட்டியின் ஏற்பாடுகளுக்கு கம்பனி இணங்கியிருக்கவில்லை. மேலும் கம்பனியின் தலைவர் 2020 இன் போது இந்த பெறுகைகளுக்காக தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவை நியமிப்பதற்கு அங்கீகரித்திருந்ததுடன் கட்டிடத்தின் பௌதீக பரிசோதனைக்கு சமூகமளித்திருந்ததுடன் கலந்துரையாடல் குழுவின் தலைவராகவும் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தார். அவ்வாறே 2021 ஆம் ஆண்டின் போது அமைச்சின் செயலாளராக அமைச்சின் பெறுகைக் குழு அங்கீகரித்து அமைச்சின் பெறுகைக் குழுவின் தலைவராகவும் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தமை கணக்காய்வின் போது அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>(ii) தேசிய பெறுகைகள் முகவராண்மையினால் விநியோகிக்கப்பட்ட 2006 சனவரி 25 ஆம் திகதிய இலக்கம் 08 என்ற NPA சுற்றறிக்கையின் படி சகல பெறுகைப் பொருட்கள், வேலை மற்றும் சேவை பெறுகைகள் வழிகாட்டி கோவை பின்பற்றப்படல் வேண்டும். பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவை பின்பற்றப்படாமல் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திடாமல் கம்பனியால் பாதுகாப்பு, சுத்திகரிப்பு மற்றும் உபசரிப்பு சேவைகள் பெறப்பட்டிருந்தது. மேலும் ஆண்டிற்காகாக முறையே ரூபா 1,049,069 தொகை, 2,025,325 மற்றும் ரூபா 1,042,907 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3</p>
22	மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு	
22.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
22.1.1	சமூக பாதுகாப்பு சபை	22.1.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		<p>பெறுகைத் திட்டத்தின் பிரகாரம் மிளாய்வாண்டில் கட்டிட நிர்மாணத்திற்காக ரூபா 5,000,000 தொகையும் தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலக உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்வதற்காக ரூபா 3,800,000 தொகையும் ஒதுக்கப்பட்டது, ஆனால் பெறுகை நடவடிக்கைகளை செயற்படுத்துவதில் தாமதம் காரணமாக, ஒதுக்கீட்டில் முறையே 100 சதவீதம் மற்றும் 48 சதவீதம் எஞ்சியிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5</p>
22.1.2	தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை	22.1.2 (அ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		<p>(I) அதிகாரசபை நிறுவப்பட்டு 20 வருடங்கள் கடந்த பின்னர் 2019 ஒக்டோபர் 29 ஆந் திகதி அங்கீகாரம் கிடைத்திருந்த தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு தேசிய கொள்கை 2022 மே 05 கணக்காய்வுத் திகதி வரையிலும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிராத காரணத்தினால் தேசிய கொள்கையை ஆக்கபூர்வமாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உரிய சட்ட, நிர்வாக அல்லது ஏனைய திருத்தப்பட்ட பரிந்துரைகளை மேற்கொள்ளும் பணிகள், சிறுவர் துஷ்பிரயோகங்களை தடுப்பதற்காக எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் அரசாங்கத்திற்கு அறிவுரை வழங்குதல் உள்ளடங்கலாக அதனோடு தொடர்புடைய பணிகளும் நிறைவேறியிருக்கவில்லை.</p>

		(II) சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபைக்கு கிடைக்கும் முறைப்பாடுகளை சட்டத்தினை நடைமுறைப்படுத்தும் பிரிவின் ஊடாக பொலிஸ் பிரிவு, விசாரணைப் பிரிவு, மனோத்துவ சமூக பிரிவு மற்றும் சட்டப்பிரிவு ஆகியவற்றிற்கு அனுப்பப்படுவதுடன் 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2021 ஆம் ஆண்டு வரையிலும் அதிகார சபைக்கு அறிக்கையிடப்பட்டிருந்த முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கையான 100,592 இல் தீர்க்கப்படாது முன்கொண்டு வரப்பட்டிருந்த முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கை 47,136 அதாவது மொத்த முறைப்பாடுகளின் எண்ணிக்கையில் 46 சதவீதமாகும். 2020 மற்றும் 2021 ஆம் ஆண்டுகளில் செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தினுள் அதிகார சபையின் பிரதான பணிப்பொறுப்பான முறைப்பாடுகளை தீர்க்கும் பணிப்பொறுப்பு உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வில்லை. மீளாய்வாண்டினுள் 25 மாவட்டங்களிலும் 28 பிரிவுகளுக்கு வகைப்படுத்தப்படக் கூடிய துஷ்பிரயோகங்கள் மற்றும் துன்புறுத்தல்கள் 11187 கிடைத்திருந்ததுடன் இந்த துஷ்பிரயோகங்களுக்கு தாமதிக்காது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டியதுடன் அந்த 7492 துஷ்பிரயோகங்கள் தொடர்பில் கணக்காய்வுத் திகதி இறுதி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(III) அதிகாரசபை நிறுவப்பட்டு 22 வருடங்கள் கடந்துள்ள போதிலும் அதிகாரசட்டத்தின் பிரகாரம் தேசிய தரவு அடிப்படையொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
23	முதலீட்டு அபிவிருத்தி அமைச்சு	
23.1	அரசு கூட்டுத்தாபனம்	
23.1.1	இலங்கை முதலீட்டுச் சபை	23.1.1 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		(I) PED 12 ஆம் இலக்க 2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 5.1.1 ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் ஒவ்வொரு நிதியாண்டு ஆரம்பிப்பதற்கு ஆகக் குறைந்தது 15 நாட்களுக்கு முன்னர் நாளது வரையாக்கிய வருடாந்த பாதீட்டுடன் சேர்த்து பணிப்பாளர்கள் சபையினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டம் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு அனுப்பிவைக்கப்படவேண்டிய போதிலும் 2021 நிதி ஆண்டு ஆரம்பித்ததிலிருந்து அண்ணளவாக 07 மாதங்கள் தாமதித்தது . 2021 யூலை 07 ஆந் திகதி சபை அதனது கூட்டிணைந்த திட்டத்தை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு அனுப்பிவைத்திருந்தது.
		(II) PED/ 12 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்கையின் 5.1.1 ஆம் பிரிவின்படி ஒரு கூட்டிணைந்த திட்டமானது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு குறையாத காலத்திற்கு செயற்படுத்தப்படும் ஒரு சுழற்சி முறையிலான திட்டமாக இருக்க வேண்டிய போதிலும் சபை 2021 ஆம் ஆண்டிற்காக மாத்திரம் கூட்டிணைந்த திட்டத்தினை தயாரித்திருந்தது. மேலும் நிறுவனத்திற்கு கிடைக்க கூடிய நடைமுறை வளங்கள் தாபனக் கட்டமைப்பு, SWOT பகுப்பாய்வு, கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கான செயற்பாட்டு விளைவுகளின் பகுப்பாய்வு போன்றவாறான கூட்டிணைந்த திட்டத்தின் தனிச் சிறப்பு வாய்ந்த அம்சங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படவில்லை . 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		23.1.1 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		(I) 2021 நிதி ஆண்டு தொடக்கத்திலிருந்து அண்ணளவாக 09 மாதங்கள் தாமதித்து மீளாய்வாண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டமானது தயாரிக்கப்பட்டு 2021 செப்டெம்பர் 15 ஆந் திகதி

		கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டிருந்ததுடன் இது 2021 ஆம் ஆண்டிற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட கூட்டிணைந்த திட்டத்திற்கு இணங்கியதாக இருக்கவில்லை.
		(II) 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தினை செயல்முன்னேற்ற அறிக்கையுடன் ஒப்பீடு செய்த போது பின்வரும் விடயங்கள் அவதானிக்கப்பட்டன.
		(i) 73 நடவடிக்கைகள் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படாதிருந்ததுடன் செயல் முன்னேற்ற அறிக்கையிலுள்ள 5 நடவடிக்கைகள் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(ii) முதலீட்டுச் சபைக்கு உரியதல்லாத நிதியினால் (குறித்த சில அமைச்சுக்களிலிருந்து) நிறைவேற்றப்பட்ட 04 நடவடிக்கைகள் வெளித்தரப்பினர்களினால் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் அவ்வாறான நடவடிக்கைகள் பூர்த்தி செய்யப்படாது அல்லது 2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்தேனும் தொடரப்படாதிருந்த போதிலும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்திலும் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பாதீட்டு ஒதுக்கீடு களுடனான அதன் செயல் முன்னேற்றத்திலும் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3
24	தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சு	
24.2	அரசு கம்பனி	
24.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு முகவர் கம்பனி	24.2.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		2003 யூன் 02 ஆந் திகதிய PED/12 ஆம் இலக்க பொது முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் 6.5.1 பிரிவு மற்றும் 2004 பெப்ரவரி 24 ஆந் திகதிய 1/2004 ஆம் இலக்க திறைசேரி சுற்றுநிருபத்தின் பிரகாரம் நிதிக் கூற்றுக்களை கணக்கு ஆண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டுமாயினும் மீளாய்வாண்டிற்கான நிதிக் கூற்றுக்கள் 2022 மே 24 ஆந் திகதியே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தன. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
25	திறன் அபிவிருத்தி மற்றும் தொழிற் பயிற்சி அமைச்சு	
25.2	அரசு கம்பனி	
25.2.1	இலங்கை தொழில்நுட்ப (தனியார்) கம்பனி நனோ நிறுவன	25.2.1 (அ) நிதிக்கூற்றுக்களைச் சமர்ப்பித்தல்
		2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதிய பொது முயற்சிகள் தொடர்பான செயல் வழி கோவையின் 6.6 ஆம் பந்தி கணக்காண்டு முடிவடைந்து அறுபது (60) நாட்களுக்குள் கணக்கு அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதும், 2022 மார்ச் 31 ஆம் திகதியில் முடிவடைந்த ஆண்டின் கணக்குகள் 03 மாதம் 23 நாட்கள் தாமதமாகி 2022 செப்டம்பர் 23 ஆம் திகதியே சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7
26	விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் அலுவலர்கள் அமைச்சு	
26.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
26.1.1	தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம்	26.1.1. (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		(I) மீளாய்வாண்டில் நடாத்தப்பட்ட “பீ ஹெப்பி வித் யூத்” நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்காக பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவை பின்பற்றப்படாமல்

		டர்சு வண்டியொன்றில் பொருத்தப்பட்ட வீடியோ சுவருடன் வாடகைக்கு பெறும் அடிப்படையில் பெற்றுக் கொள்வதற்காக 2021 ஒக்டோபர் 07 ஆந் திகதி வரை நாளொன்றிற்கு ரூபா 60,500 வீதம் 14 நாட்களுக்காக ரூபா 847,000 செலுத்தப்பட்டிருந்தது.
		(II) தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தால் உரிய திட்டம் இன்றி 2021 திசம்பர் மாதம் ரூபா 240 இலட்சத்திற்கு மேற்பட்ட பெறுமதியுடைய கொள்வனவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பொருட்களின் கணிசமான அளவு ஒரு வருடத்திற்கு அண்மித்த காலம் ஹெய்யன்துடுவ பயிற்சி நிலையத்தில் களஞ்சியப் படுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்தப் பொருட்களின் உத்தரவாத காலம் முழுமையாக கடந்த கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 1,720,377 ஆன 23 Sony Hi Fi System மற்றும் மொத்த உத்தரவாதக் காலம் அரைவாசி முடிவடைந்த கூட்டுமொத்தமாக ரூபா 3,454,922 ஆன தொலைக்காட்சி மற்றும் 46 மல்டிமீடியா புறஐக்க்டர் மற்றும் ரூபா 120 இலட்சம் பெறுமதியான 25 கிலோகிராம் சலவை இயந்திரம் மற்றும் 03 துணி உலர வைக்கும் இயந்திரங்கள் என்பன கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்ததுடன் அந்த இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படாமல் விளைவற்றுக் காணப்பட்டது.
		(III) 2021 ஆம் ஆண்டின் போது தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்தால் பெறுகைகள் வழிகாட்டி பின்பற்றப்படாமல் வ/ப இலங்கை இளைஞர் சேவைகள் தனியார் கம்பனிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த ரூபா 3,045,700 பெறுமதியான 08 அச்சிடல் கட்டளைகள் கம்பனியால் வெளி நிறுவனத்தின் மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டு 10 சதவீதம் முதல் 108 சதவீதம் வரையிலான இலாப பங்கு வைத்து இளைஞர் சேவைகள் மன்றத்திற்கு ரூபா 3,886,370 பெறுமதியில் வழங்கப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
26.1.2	இலங்கை கரப்பந்தாட்ட சம்மேளனம்	26.1.2 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2016 இன் 01 ஆம் இலக்க தேசிய விளையாட்டு சங்கத்தின் 7(xi) ஆம் இலக்க கட்டளையின் பிரகாரம் ஒருங்கிணைந்த திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
26.1.3	இலங்கை தேசிய ஒலிம்பிக் குழும	26.1.3. (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		கூட்டிணைந்த திட்டம் குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1
		26.1.3 (ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டிற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் அடையக்கூடிய இலக்கு மற்றும் குறிக்கோள்கள் உட்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்நடவடிக்கைத் திட்டமொன்று குழுவால் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
26.1.4	சுகததாச விளையாட்டுக் கட்டிடத் தொகுதி அதிகாரசபை	26.1.4. (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் பெறுகை வழிகாட்டிக்கோவை 2006 இன் 1.2.1(அ) பந்தி சுகததாச தேசிய விளையாட்டுத் தொகுதி அதிகாரசபையின் துப்புரவு செய்தல் ஒப்பந்த காலம் 2020 நவம்பர் 30, இல் முடிவடைந்த போதிலும், பெறுகை வழிகாட்டுதல்களின்படி பெறுகை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு புதிய வழங்குநரைத்

		தேர்ந்தெடுக்காமல், 2022 செப்டம்பர் 30 வரை சேவைகள் பெறப்பட்டு அதற்காக மீளாய்வாண்டில் ரூபா 6.4 மில்லியன் செலவு செய்யப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.7
26.1.5	இலங்கை எல்லை சம்மேளனம்	26.1.5 (அ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		இலங்கை எல்லை சம்மேளனம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பாதீட்டை தயாரிக்கவில்லை. எனவே, மீளாய்வாண்டில் சம்மேளனத்தின் நிதிக் கட்டுப்பாட்டை மதிப்பீடு செய்ய முடியவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
26.1.6	இலங்கை பட்மின்டன் சங்கம்	26.1.6 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		சங்கத்தின் எதிர்கால திசையை நிர்ணயிக்கும் உத்திகள் மற்றும் யதார்த்தமான அடையக்கூடிய இலக்குகள் உள்ளிட்ட கூட்டிணைந்த திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றுச் சபையால் அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
26.1.7	இலங்கை சூமோ சம்மேளனம்	26.1.7 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		2016 இன் 01 ஆம் இலக்க தேசிய விளையாட்டு சங்க பிரமாணங்களின் 7 ஆம் பிரிவு (xi) இன் பிரகாரம், சம்மேளனத்தினால் கூட்டிணைந்த திட்டமொன்று தயாரிக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
		26.1.7 (ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு
		இலங்கை சூமோ சம்மேளனம் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான பாதீட்டை தயாரிக்கவில்லை. எனவே, மீளாய்வாண்டில் சம்மேளனத்தின் நிதிக் கட்டுப்பாட்டை மதிப்பீடு செய்ய முடியவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2
26.2	அரசு கம்பனி	
26.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட இலங்கை இளைஞர் சேவைகள் தனியார் கம்பனி -2021/2022 (கொடுக்கல்வாங்கல் அறிக்கை)	26.2.1 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		ஒருங்கிணைந்த திட்டமொன்று மற்றும் வருடாந்த செயல் நடவடிக்கைத் திட்டமொன்று தயாரிக்கப்பட்டு பணிப்பாளர் சபையால் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 2.2(இ)
		26.2.1 (ஆ) பெறுகைத்திட்டம்
		கம்பனியால் 2020/2021 ஆம் ஆண்டிற்கான வழங்குநர்களை பதிவு செய்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படாது இதற்கு மாறாக உணவக பெறுகைகளுக்காக ரூபா 3 மில்லியன் செலவிடப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 2.2(ஈ)

27	நீர்ப்பாசன அமைச்சு	
27.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
27.1.1	மத்திய பொறியியல் உசாத்துணைப் பணியகம் மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனி	27.1.1 (அ) ஒருங்கிணைந்த திட்டம்
		அரசுக்குச் சொந்தமான நிறுவனங்களுக்கான கூட்டிணைந்த ஆளுகைக்கான வழிகாட்டுதலின் 2.3 ஆம் பந்தியின் படி, தெளிவாக வரையறுக்கப்பட்ட செயலாற்றல் குறிகாட்டிகள் (மூலக்) காணப்படுவதை உறுதிசெய்து, திட்டம் அமுல்படுத்தப்படுவதைத் தொடர்ச்சியாக மீளாய்வுசெய்து, நிர்ணயிக்கப்பட்ட நோக்கங்கள் அடையப்படுவதற்குத் தேவையான இடங்களில் திருத்தும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக, 2021 - 2025 மற்றும் 2022 - 2026 காலகட்டத்திற்கான ஒரு தந்துரோபாயத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.2
		27.1.1(ஆ) செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம்
		கணக்காய்விற்குச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான செயல் நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் செயல் முன்னேற்ற அறிக்கை என்பவற்றின் பிரகாரம், பணியகத்தின் 05 பிரிவுகளிற்குரிய ரூபா 29,750,000 மதிப்பீட்டுப் பெறுமதியுடைய 26 இலக்கிடப்பட்ட செயற்பாடுகள் தொடர்பில் எவ்வித செயல்முன்னேற்றமும் அறிக்கையிடப் பட்டிருக்கவில்லை. இந்த நிலைமை பணியகத்தின் ஒட்டுமொத்த செயலாற்றலிற்கு பாதகமாக தாக்கமளித்திருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.3
		27.1.1(இ) பெறுகைத்திட்டம்
		2021 ஆம் ஆண்டுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருந்த கொள்வனவுத் திட்டத்தின் படி, இந்த ஆண்டில் கொள்வனவு செய்வதற்காக எதிர்பார்க்கப்பட்டிருந்த விடயங்களின் மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதி ரூபா 424,519,369 ஆகும். இருப்பினும், உண்மையாக கொள்வனவு செய்யப் பட்ட பொருட்களின் பெறுமதி ரூபா 293,264,520 மாத்திரமே ஆகும். அது மதிப்பிடப்பட்ட பெறுமதியில் 69.08 சதவீதத்தை மாத்திரமே பிரதிநிதித்துவம் செய்திருந்தது. எனவே, பணியகத்தின் உண்மையான தேவைகளை கருத்தில் கொள்ளாமல், கொள்வனவுத் திட்டமானது எழுந்த மாறான அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்டு அமுல்படுத்தப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.6
27.1.2	இலங்கை மஹாவலி அதிகாரசபை மற்றும் அதன் துணைக் கம்பனிகள்	27.1.2 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		அதிகார சபையின் 2021 ஆண்டு பெறுகைகள் திட்டத்தின் பிரகாரம் பிரதான அலுவலகத்தினால் ரூபா 5,160,000 ஆன ஏற்பாட்டின் கீழ் Intel-3, Intel-5, Intel-7 கணனி இயந்திரங்கள் 25 இனை கொள்வனவு செய்ய திட்டமிட்டிருந்த போதும், ரூபா 7,719,450 செலவிட்டு 54 கணனி இயந்திரங்களை கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. மேலும், ரூபா 7,390,000 ஆன ஏற்பாட்டின் கீழ் Intel-5, Intel-7 மடிக் கணனி 45 இனை கொள்வனவு செய்ய திட்டமிட்டிருந்த போதும் 61 மடிக் கணனிகளை ரூபா 14,690,658

		இற்கு, கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. அதன் பிரகாரம் பெறுகை திட்டத்தின் ஏற்பாட்டை விஞ்சி ரூபா 9,800,000 செலவிடப்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3
27.2	அரசு கம்பனிகள்	
27.2.1	சென்ட்ரல் இன்ஜினியரிங் சேர்வீசஸ் (பிறைவேட்) லிமிடட்	27.2.1 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		கம்பனியின் WP-2 தளத்தின் கொள்வனவு நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தெரிவுக் கணக்காய்வுப் பரிசோதனையில், கம்பனிக்கு மிகவும் நிதி ரீதியாக மிகவும் அநுகூலமான மற்றும் சிறந்த சேவைகளைப் பெறுவதற்காக தரம் வாய்ந்த முறையில் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை கம்பனி கொள்வனவு செய்திருக்கவில்லை என்பது பின்வரும் காரணங்களால் தெரியவந்தது.
		(I) அரசாங்க கொள்வனவு வழிகாட்டுதல்களின் 6.2.2 ஆம் வழிகாட்டுதலின் படி 4 சந்தர்ப்பங்களில் ரூபா 15,542,729 பெறுமதியான கொள்வனவுக் கணக்காக தேவைப்பட்ட ஆகக் குறைந்த கூறுவிலைகளை சமர்ப்பிப்பதற்கான காலத்தை வழங்கத் தவறியிருந்தமை
		(II) ரூபா 3,263,270 மதிப்புள்ள கொள்வனவுகள் தொடர்பாக பொறியாளரின் மதிப்பீட்டுக்கும் வழங்குனர்களின் விலைகளிற்கும் இடையே 3 சந்தர்ப்பங்களில் கணிசமான வேறுபாடுகள் காணப்பட்டமை.
		(III) நீண்ட காலத்திற்கு திறந்த நிலையில் கொள்வனவுக் கட்டளைகள் வழங்கப்பட்டிருந்ததுடன் வழங்குனர்களுடன் எந்த ஒப்பந்தங்களும் கையெழுத்திடப்பட்டிருக்காமை.
		(IV) கணிசமான அளவு சிமெந்துப் பக்கட்டுக்கள் மத்திய மயப்படுத்தப்பட்ட கொள்வனவு முறையைக் கடைப்பிடிக்காமல், கம்பனியின் தனிப்பட்ட தளங்களால் கொள்வனவு செய்யப்பட்டிருந்தன. இதனால், 04 சந்தர்ப்பங்களில் மாத்திரம் ரூபா 2,400,894 இழப்பு கம்பனிக்கு ஏற்பட்டிருந்தது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.5
27.2.2	வரையறுக்கப்பட்ட மகாவலி மதியுரைச் சேவைகள் பணியகக் (தனியார்) கம்பனி	27.2.2 (அ) பெறுகைத்திட்டம்
		2017 ஆம் ஆண்டின் போது மொரகஹகந்த சுற்றுலா விடுதி மற்றும் பார்வையாளர் மேடையை நிர்மாணிப்பதற்கான உப ஒப்பந்தத்தை வழங்கும் போது பெறுகைகள் வழிகாட்டிக் கோவைக்கு முரணாக செயற்பட்டமையினால் கம்பனிக்கு ரூபா 20,200,000 நட்டம் ஏற்பட்டிருந்தது. 2019 பெப்ரவரி 21 ஆந் திகதி நடைபெற்ற பொது முயற்சிகள் குழுவினால் இது தொடர்பாக முறையாக பரிசோதனையொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு ஒரு மாதத்திற்குள் பொது முயற்சிகள் குழுவிற்கு அறிக்கையிட வேண்டியிருந்தமை பரிந்துரை செய்யப்பட்டிருந்தது. அந்த பரிந்துரையின் பிரகாரம் முறையான பரிசோதனை நடாத்தப்படாதிருந்ததுடன் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்காக 2020 ஆம் ஆண்டின் போது சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.3

28	மீன்பிடி அமைச்சு	
28.1	அரசு கூட்டுத்தாபனங்கள்	
28.1.1	இலங்கை கூட்டுத்தாபனம்	மீன்பிடிக்க
		28.1.1 (அ) நிதிக் கூற்றுக்கள் சமர்ப்பித்தல்
		2003 ஜூன் 02 திகதிய இலக்கம் பீஈ12/12 கொண்ட அரசு தொழில் முயற்சிகள் சுற்றறிக்கையின் உப பிரிவு 6.5.1 இற்கு இணங்க நிதியாண்டு முடிவடைந்து 60 நாட்களுக்குள் நிதிக் கூற்றுக்கள் மற்றும் வரைவு வருடாந்த அறிக்கை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டியிருந்த போதிலும் 2018 ஆம் ஆண்டின் நிதிக் கூற்றுக்கள் குறைபாடுகளுடன் 2022 நவம்பர் 24 திகதி கணக்காய்விற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 2019, 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளுக்குரிய நிதிக் கூற்றுக்கள் 2022 ஒக்டோபர் 31 திகதி வரை கணக்காய்வாளர் தலைமை அதிபதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 1.3
		28.1.1 (ஆ) வருடாந்த செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம்
		2021 ஆண்டிற்காக 14 தொழிற்பாடுகள் திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் பின்வரும் 9 தொழிற்பாடுகள் செயற்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.
		(i) மோதர பிரதான அலுவலகத்தில் சூரிய வலுச்சக்தி அலகொன்றுடன் குளிர் அறை தொகுதி நிர்மாணித்தல்.
		(ii) 20 சிறப்பு வியாபார நிலையங்கள் நிர்மாணித்தல்.
		(iii) அனுராதபுரம் ஐஸ் இயந்திர அறையின் திருத்த வேலை மேற்கொள்ளல்.
		(iv) துறைமுக வளவில் அதிகுளிர்நீர் கொள்கலன்கள் நிறுவுதல்.
		(v) வியாபார வளங்களை திட்டமிடும் முறைமையொன்று அறிமுகப்படுத்தல்.
		(vi) 02 போக்லிப்ட் இயந்திரங்கள் கொள்வனவு செய்தல்.
		(vii) மின்னேரியில் புதிய ஐஸ் இயந்திர அறையொன்று நிர்மாணித்தல்.
		(viii) வட மாகாணத்தில் புதிய குளிர்நீர் தொகுதியொன்று நிர்மாணித்தல்.
		(ix) மோதரையில் மீன் பதனிடும் அலகு ஒன்று நிர்மாணித்தல்.
		154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.1
28.2	அரசு கம்பனிகள்	
28.2.1	வரையறுக்கப்பட்ட மன்றம்	சீனோர்
		28.2.1 (அ) வருடாந்த செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம்
		(i) செயல்நடவடிக்கைத் திட்டம் மற்றும் செயலாற்றல் அறிக்கையின் பிரகாரம் 06 செயற்பாடுகளின் கீழ் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மீன்பிடி கப்பல், மதிக்கும் வீட்டு படகுகள், மதிக்கும் உணவகம், ஓய்வு படகுகள் போன்ற உற்பத்தியாளர்களின் பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 60 சதவீதமாக காண்பிக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், எதிர்பார்க்கப்பட்ட விடயங்களின் அளவு குறித்துரைத்த ரீதியில் காண்பிக்கப்படாமையின் காரணமாக அந்த செயல்முன்னேற்றம் தொடர்பாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முடியாதிருந்தது.
		(ii) செயல்நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உத்தேசிக்கப்பட்ட நிதி ஏற்பாடான ரூபா 430 மில்லியன் தொகையில் ரூபா 300 மில்லியன் அதாவது 70 சதவீதம் ஒதுக்கப்பட்டு சகல துணைப்பாகங்களுடன் 69 அடி நீளமான 04 மீன்பிடி கப்பல்கள் உற்பத்தி செய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும், பௌதீக செயல் முன்னேற்றத்தை காண்பிக்கும் போது 02 அலகுகளாக காண்பித்து 100 சதவீதமாக

		<p>காண்பிக்கப்பட்டிருந்தது. 2021 திசெம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட செயல் முன்னேற்ற அறிக்கையின் படி 02 கப்பல்களுக்காக ரூபா 52 மில்லியன் செலவிடப்பட்டு 17 சதவீதம் நிதி முன்னேற்றம் பெறப்பட்டிருந்தமையால் 04 படகுகளுக்காக ரூபா 300 மில்லியன் ஒதுக்குதல் மிகை மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p>(iii) 30-32 அடி நீளமாக மீன்பிடி கப்பல் தயாரிப்பதற்கு ரூபா 1.87 மில்லியனும், மிதக்கும் வீட்டு படகினை தயாரிப்பதற்கு ரூபா 7.84 மில்லியனும், மிதக்கும் உணவகம் தயாரிப்பதற்கு ரூபா 3.43 மில்லியனும், 13.5 அடி நீளமான ஓய்வு பெறும் படகொன்றை அமைப்பதற்கு ரூபா 1.16 மில்லியனும் நிதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த போதும், அந்த செயற்திட்டம் எதுவும் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்கவில்லை.</p> <p>(iv) பல்வேறு அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வதற்காக நேரடியாக மற்றும் மறைமுகமாக மீன்பிடி உற்பத்தியில் 800 அலகுகளை மேற்கொள்வதற்கு ரூபா 34.68 மில்லியன் நிதிஏற்பாடு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த போதிலும், கட்டளைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக விற்பனை மேம்படுத்தல் செயற்பாடுகளுக்காக அனுப்பாமையின் காரணமாக பௌதீக செயல்முன்னேற்றம் 280 அலகுகள் அதாவது 35 சதவீதம் மற்றும் நிதிசார் செயல்முன்னேற்றம் 7.31 மில்லியன் அதாவது 21 சதவீதம் மாத்திரமாக இருந்தது.</p> <p>(v) 2021 ஆம் ஆண்டின் செயல் நடவடிக்கைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்படாதிருந்த போதும், வாகனங்களை வாடகைக்கு வழங்குதல் மற்றும் வாகனங்களை தூக்கும் உபகரணங்களை பொருத்தும் பணிகளை மேற்கொண்டு மேலதிக வருமானத்தை பெற்றுக் கொள்ளும் எதிர்பார்ப்பில் மட்டக்குளி கப்பல் தளத்தில் LK 2629 என்ற ட்ரக் வண்டிக்காக வாகன உபகரணங்களை பொருத்துவதற்காக 2021 பெப்ரவரி 23 ஆம் திகதி பணிப்பாளர் சபை அங்கீகரித்திருந்த போதிலும், அவ்வாறான பொருத்துதல்கள் செய்யப்படாதிருந்தமையால் அந்த நோக்கத்தை அடைவதற்கு முடியாதிருந்தது.</p> <p style="text-align: center;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 4.1</p>
		<p style="text-align: center;">28.2.1 (ஆ) பெறுகைகள் முகாமைத்துவம்</p>
		<p>(i) நீர் விரயத்தை குறைக்கும் நோக்கில் மீன்பிடி திணைக்களம் மற்றும் நாரா நிறுவனம் ஒன்றிணைந்து சமர்ப்பித்த அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட சுற்றாடலுக்கு இசைவான கப்பலொன்றை அறிமுகப்படுத்துவதன் கீழ் மாற்று எரிபொருள் வலு சக்தியான சூரிய சக்தியில் செயற்படுத்தப்படுகின்ற கப்பலொன்று குடா பிரதேசத்தில் செயற்படுத்துவதற்காக 2020 திசெம்பர் 20 ஆம் திகதி சீனோர் மன்றம் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றுடன் ஒழுங்கமைத்து செயற்திட்டத்திற்கான உடன்படிக்கையொன்றை கைச்சாத்திட்டிருந்தது. மன்றத்தினால் தீர்மானிக்கப்பட்ட 13 அடி நீள படகு சூரியகல பனலை பொருத்துவதற்கு இணங்கியிருந்த மேற்கூறப்பட்ட உடன்படிக்கையின் பிரகாரம் 2020 நவம்பர் 01 ஆம் திகதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2020 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதியில் முடிவடைகின்ற இரண்டு மாத காலத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டியதாக காணப்பட்ட போதிலும், 04 மாத தாமதத்தின் பின்னர் அதாவது 2021 ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதியளவில் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருந்தது. மன்றத்தின் இணைய பக்கத்தில் அதன் வெற்றிகரத் தன்மை தொடர்பாக காண்பிக்கப்பட்ட கட்டளையை</p>

		<p>பெற்றுக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட போதிலும், கட்டளை எதுவும் கிடைத்திருக்கவில்லை.</p> <p>(ii) தேவையினை கவனத்தில் கொள்ளாமல் கொள்வனவு செய்யப்பட்டதன் காரணமாக 2022 ஆகஸ்ட் 23 ஆம் திகதி வரையில் களஞ்சியத்தில் காணப்பட்ட அசைவுறாத இருப்புக்கள், மெதுவாக அசைகின்ற இருப்புக்கள், இழப்புக்கு உட்பட்ட இருப்புக்களின் பெறுமதி முறையே ரூபா 5,516,287 தொகை, ரூபா 434,222 மற்றும் ரூபா 70,715 ஆக இருந்ததுடன், 2013 ஆம் ஆண்டின் போது கொள்வனவு செய்யப்பட்ட ரூபா 3,040,000 பெறுமதியான மீன்பிடி கப்பலுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற 05 மீன்களை குளிர்நீர்வதற்கு பயன்படுத்தப்படாமல் களஞ்சியத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தது.</p> <p>(iii) வரையறுக்கப்பட்ட சீனோர் மன்றத்தால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தனியார் கம்பனிக்கு வாடகைக்கு வழங்கப்பட்ட காணியில் 100 பேர்ச் இன்னுமொரு பொதுக் கம்பனிக்கு கைளிப்பதற்காக 2020 யூலை 16 ஆம் திகதிய இலக்கம் அமப20/1042/204/050-1 என்ற அமைச்சரவை தீர்மானத்தின் மூலம் அங்கீகாரம் பெறப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம் 1971 இன் 35 ஆம் இலக்க வியாபார வர்த்தக (கைப்பற்றல்) சட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கத்தின் கையளித்த நிறுவனம் ஆன வரையறுக்கப்பட்ட சீனோர் மன்றத்தின் எதிர்கால இருப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு பதிலாக அதற்கு முரணாக 2020 யூலை 01 ஆம் திகதிய எம்எப்ஈ/ஈஆர்ஐ/38/சீஎம்/2020/14 ஆம் இலக்க அமைச்சரவை குறிப்பில் நிதி, பொருளாதார மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளரால் தயாரிக்கப்பட்டிருந்தமை அவதானிக்கப்பட்டது.</p> <p style="text-align: right;">154(6) அறிக்கையுடனான தொடர்பு 3.2</p>
--	--	--

**ஓப்பம்./டபிள்யூ. பி. சி. வீக்ரமரத்ன.
கணக்காய்வாளர் தலைமை அபிபதி**

டபிள்யூ.பி.சி.விக்ரமரத்ன
கணக்காய்வாளர் தலைமை அபிபதி
மே 2024

Joint Special Audit Report-2021 including audit observations revealed Pertaining to Corporate governance subjects in the audit of Public Corporations, Companies, Banks (institutions in relation to Section 12 of the Audit Act No. 19 of 2018)

This joint report is issued in relation to 365 reports of the Auditor General that have been tabled by December 31, 2023 pertaining to the financial year 2021 out of the reports to be tabled in Parliament by the Auditor General in accordance with Article 154(6) of the Constitution in terms of the entities coming under Section 12 of the National Audit Act No. 19 of 2018.

This has been prepared as a joint report in the same manner as the audit observations pertaining to each entity under the following subjects which are considered as good governance subjects related to audit entities.

- (I) Audit observations related to presentation of financial statements
- (II) Audit Observations Related to Corporate Plan
- (III) Audit observations related to action plan
- (IV) Audit observations related to procurement plan
- (V) Budget related audit observations
- (VI) Audit observations in relation to Audit and Management Committees

This report has been prepared by filing each other's audit findings under the line ministries for ease of reference and investigation.

According to Section 12 of the Audit Act, 425 institutions were identified for the year ending by December 31, 2021 and the Auditor General's reports for the year 2021 related to 365 organizations had been tabled in Parliament by December 31, 2023. Out of those 365 institutions, audit observations on good governance subjects have been revealed pertaining to 160 institutions.

Joint Special Audit Report-2021 including audit observations revealed Pertaining to Corporate governance subjects in the audit of Public Corporations, Companies, Banks (institutions in relation to Section 12 of the Audit Act No. 19 of 2018)

Institution		Page Numbers
1.	Ministry of Buddhism and Cultural affairs	
1.1	Public Corporation	
1.1.1	Galle Heritage Foundation	183
1.1.2	Transactions of the Sri Lanka National Film Corporation	183
1.1.3	J.R. Jayewardene Center	183
1.1.4	Tower Hall Theatre Foundation	184
1.1.5	National Film Corporation	185
2.	Ministry of finance Economic Stabilization and National policy	
2.1	Public Corporation	
2.1.1	Employees' Trust Fund Board	186
2.1.2	Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation	186
2.1.3	Securities and Exchange Commission of Sri Lanka	186
2.1.4	Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka	186
2.1.5	Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka	186 – 187
2.1.6	Public Utility Commission of Sri Lanka	188- 189
2.1.7	Institute of Valuers of Sri Lanka	190
2.1.8	Sustainable Development Council	190
2.2	Public Company	
2.2.1	BOC Property Development and Management (Pvt) Limited	191
2.2.2	Canwill Holdings (Private) Limited	191
2.2.3	NSB Fund Management Company Limited	191
2.3	State Bank	
2.3.1	Bank of Ceylon and its subsidiaries	191-193
2.3.2	National Savings Bank	194
2.3.3	People's Bank and its subsidiaries	194
2.3.4	Pradeshiya Sanwardana Bank	194
3.	Ministry of Defence	
3.1	Public Corporation	
3.1.1	Disaster Management Center	194
3.1.2	Ranaviru Seva Authority	195

3.1.3	General Sir John Kotelwale Defence University	195
3.1.4	National Dangerous Drugs Control Board	196
3.1.5	Defence Services Command and Staff College	196
4.	Ministry of mass media	
4.1	Public Corporation	
4.1.1	Sri Lanka Broadcasting Corporation	197
4.1.2	Sri Lanka Rupavahini Corporation	197
4.1.3	Right to Information Commission	198
4.1.4	Selacine Television Institute	198
4.2	State Companies	
4.2.1	Independent Television Network Ltd.	198
5.	Ministry of Justice	
5.1	Public Corporation	
5.1.1	Legal Aid Commission of Sri Lanka	199
5.1.2	National Authority for the Protection of Victims of Crime and Witnesses	199
5.1.3	Superior Courts Complex Board of Management	199
6.	Ministry of Health	
6.1	Public Corporation	
6.1.1	1990 Suwa Seriya Foundation	200
6.1.2	Private Health Service Regulatory Council	200
6.1.3	Ayurvedic Medical Council	200
6.1.4	National Authority on Tobacco and Alcohol	200
6.1.5	National Medicines Regulatory Authority	201
6.1.6	State Pharmaceutical Manufacturing Corporation	201
6.1.7	State Pharmaceuticals Corporation	203
6.1.8	Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation	205
6.1.9	National Secretariat for Elders	205
6.1.10	Sri Jayewardenepura General Hospital Board	206
6.2	State Companies	
6.2.1	Lanka Hospitals Corporation PLC and its Subsidiaries	207
6.2.2	Lanka Hospital Diagnostics (Pvt) Ltd	208
7.	Ministry of Transport and Highways	
7.1	Public Corporation	
7.1.1	National Council for Road Safety	208
7.1.2	National Transport Commission	209

7.1.3	National Transport Medical Institute	209
7.1.4	Sri Lanka Transport Board	209
7.1.5	Road Development Authority	210
7.2	State Companies	
7.2.1	Lakdiva Engineering Company (PVT) Ltd	210
7.2.2	Maganeguma Consultancy and Project Management Services Company (PVT) Ltd.	210
8.	Ministry of power and Energy	
8.1	Public Corporation	
8.1.1	Atomic Energy Board	210
8.1.2	Ceylon Electricity Board and its Subsidiaries	211
8.1.3	Sustainable Energy Authority	211
8.2	State Companies	
8.2.1	Ante LECO Metering Company (Private) Limited	212
8.2.2	Lanka Coal Company (Private) Limited	212
8.2.3	Trincomalee Power Company Limited	212
8.2.4	Lanka Electricity Company (Private) Limited (“Company”) and its Subsidiaries	212
8.2.5	Deduru Oya Mini Hydro (Private) Limited	213
8.2.6	Kumbalgamuwa Mini Hydro (Private) Limited	213
8.2.7	West Coast Power (Private) Limited	213
8.2.8	Sri Lanka Energies (Private) Limited and its Subsidiaries	214
8.2.9	Sri Lanka Energies HR (Private) Limited	214
8.2.10	Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited	214
9.	Ministry of commerce and food security	
9.1	Public Corporation	
9.1.1	Co- operative Wholesale Establishment	215
9.1.2	Sri Lanka Accreditation Board	215
9.2	State Companies215	
9.2.1	Lanka Sathosa Limited	215
10.	Ministry of Agriculture	
10.1	Public Corporation	
10.1.1	Hadabima Authority of Sri Lanka (Sri Lanka Haritha Danaw Bim Sanwardhana Madhyama Adhikariya	216
10.1.2	Sri Lanka National Freedom from Hunger Campaign Board	216
10.1.3	National Institute of Post-Harvest Management	216
10.1.4	Sri Lanka Council for Agricultural Research	217
10.1.5	National Livestock Development Board	217 - 224

10.2	State Companies	
10.2.1	Colombo Commercial Fertilizer Ltd	225
11.	Ministry of Land	
11.1	Public Corporation	
11.1.1	Land Reform Commission	225
11.1.2	Sri Lanka Land Development Corporation	225
11.2	State Companies	
11.2.1	Land Reclamation & Development Company Limited	226
12.	Ministry of Urban Development and Housing	
12.1	Public Corporation	
12.1.1	Construction Industry Development Authority	226
12.1.2	Condominium Management Authority	227
12.1.3	Urban Settlement Development Authority	227
12.1.4	National Housing Development Authority	228
12.1.5	Marine Environment Protection Authority	229
12.2	State Companies	
12.2.1	Urban Investment and Development Company	229
12.2.2	Waters Edge Limited	231
12.2.3	Waters Edge Recreations Limited	231
12.2.4	Lanka Building Materials Corporation Limited (Transaction Report)	232
13.	Ministry of Education	
13.1	Public Corporation	
13.1.1	Eastern University, Sri Lanka	233
13.1.2	Sabaragamuwa University of Sri Lanka	233
13.1.3	South Eastern University of Sri Lanka	233
13.1.4	Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies	234
13.1.5	University College of Anuradhapura	234
13.1.6	University of Moratuwa	234
13.1.7	University of Visual Performing Arts	234
13.1.8	Vocational Training Authority of Sri Lanka	234
13.1.9	Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies	235
13.1.10	Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education	235
13.1.11	University of Peradeniya	235
13.1.12	Sri Lanka Institute of Biotechnology	236
13.1.13	National Science Foundation	236
13.1.14	National Apprentice and Industrial Training Authority	236
13.1.15	University of Vocational Technology	236
13.1.16	National Science and Technology Commission	236

13.2	State Companies	
13.2.1	Metropolitan Campus (Guaranteed) Limited - 2021	236
14.	Ministry of Public Administration Home Affairs Provincial Councils and Local Government	
14.1	Public Corporation	
14.1.1	Sri Lanka Institute of Local Government	237
14.1.2	National Institute of Language Education and Training	237
14.2	State Companies	
14.2.1	Distance Learning Centre Limited	237
15.	Ministry of Plantations	
15.1	Public Corporation	
15.1.1	Sugarcane Research Institute	238
15.1.2	Coconut Development Authority	238
15.1.3	Sri Lanka Tea Board	239
15.1.4	Tea Research Board	240
15.1.5	Tea Small Holdings Development Authority	240
15.2	State Companies	
15.2.1	Kurunegala Plantations Limited	241
16.	Ministry of Industries	
16.1	Public Corporation	
16.1.1	Lanka Ceramic Corporation	242
16.1.2	National Crafts Council	243
16.1.3	National Design Centre	243
16.1.4	National Gem and Jewellery Authority	244
16.1.5	Industrial Development Board of Ceylon	244
16.1.6	Sri Lanka Handicraft Board	245
16.2	State Companies	
16.2.1	Lanka Salt Limited	246
16.2.2	Lanka Mineral Sands Limited	246
16.2.3	Lanka Phosphate Limited	247
16.2.4	BCC Lanka Limited	248
16.2.5	Report of the Auditor General on the Transactions of the Lanka Salusala Company Limited for the period of 13 years of accounts ended 31 March 2022.	248
16.2.6	Litro Gas Lanka Limited	249
16.2.7	National Salt Limited	250
16.2.8	Sri Lanka State Trading (General) Corporation Ltd	250

17.	Ministry of Tourism	
17.1	Public Corporation	
17.1.1	Sri Lanka Tourism Promotion Bureau	251
17.1.2	Sri Lanka Tourism Development Authority	252
17.2	State Companies	
17.2.1	Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (Private) Limited	252
17.2.2	Sinolanka Hotels and Spa (Pvt) Ltd	253
17.2.3	Canowin Hotels & Spas (Pvt) Ltd	253
17.2.4	Helanco Hotels and Spa (Private) Ltd	254
18.	Ministry of Environment	
18.1	Public Corporation	
18.1.1	Institute of Geology, Sri Lanka	254
18.1.2	Central Environment Authority	254
18.2	State Companies	
18.2.1	GSMB Technical Services (Pvt) Limited	255
19.	Ministry of Water Supply	
19.1	Public Corporation	
19.1.1	National Water Supply and Drainage Board	255
20.	Ministry of Ports, Shipping and Aviation	
20.2	State Companies	
20.2.1	Magampura Port Management (Pvt) Ltd	257
20.2.2	Ceylon Shipping Corporation Limited	257
20.2.3	Sri Lankan Airlines Limited (“Company”) and its subsidiaries	258
21.	Ministry of Technology	
21.1	Public Corporation	
21.1.1	Sri Lanka Standards Institution	259
21.2	State Companies	
21.2.1	Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (pvt) Ltd	259
22	Ministry of Women Child Affairs and Social Empowerment	
22.1.	Public Corporation	
22.1.1	Social Security Board	260
22.1.2	National Child Protection Authority	260
23	Ministry of Investment Promotion	
23.1	Public Corporation	
23.1.1	Board of Investment of Sri Lanka	260

24	Ministry of Labor and Foreign Employment	
24.2	State Companies	
24.2.1	Sri Lanka Foreign Employment Agency Company	261
25	Ministry of Skill Development and Vocational Training	
25.2	State Companies	
25.2.1	Sri Lanka Institute of Nanotechnology (Private) Limited	262
26	Ministry of Sports and Youth Affairs	
26.1	Public Corporation	
26.1.1	National Youth Service Council	262
26.1.2	Sri Lanka Volleyball Federation	262
26.1.3	National Olympic Committee of Sri Lanka	262
26.1.4	Sugathadasa National Sports Complex Authority	263
26.1.5	Elle Federation of Sri Lanka	263
26.1.6	Sri Lanka Badminton Association	263
26.1.7	Sri Lanka Sumo Federation	263
26.2	State Companies	
26.2.1	Sri Lanka Youth Service Private Limited -2021/ 2022 (Transaction Report)	263
27	Ministry of Irrigation	
27.1	Public Corporation	
27.1.1	Central Engineering Consultancy Bureau and its Subsidiary	264
27.1.2	Sri Lanka Mahaweli Authority and its Subsidiaries	264
27.2	State Companies	
27.2.1	Central Engineering Consultancy Bureau and its Subsidiary	264
27.2.2	Mahaweli Consultancy Bureau (Private) Limited	265
28	Ministry of Fisheries	
28.1	Public Corporation	
28.1.1	Transaction Report of the Ceylon Fisheries	265
28.2	State Companies	
28.2.1	Cey-Nor Foundation Limited	266-267

Joint Special Audit Report-2021 including audit observations revealed Pertaining to Corporate governance subjects in the audit of Public Corporations, Companies, Banks (institutions in relation to Section 12 of the Audit Act No. 19 of 2018)

1	Ministry of Buddhism and Cultural affairs	
1.1	Public Corporation	
1.1.1	Galle Heritage Foundation - 2021	1.1.1(a) Budgetary Control
		According to the budget documents prepared by the Galle Heritage Foundation for the year 2021, there were significant variations between the estimated value and the actual expenses incurred for the activities of the year. The percentage of the variation had been 66 percent to 99 percent. Reference 4.1 of 154(6) report
1.1.2	Transactions of the Sri Lanka National Film Corporation - 2021	1.1.2(a) Financial Statements
		Although the financial statements and draft annual report should be submitted to the Auditor General for audit within 60 days of the end of the financial year according to section 16(2) of part III of the National Audit Act No. 19 of 2018 and section 6.5.1 of Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003; the financial statements of the corporation for the year 2021 had not been submitted for audit as at the date of this report. Reference 2. 1 of 154 (6) report
		1.1.2(b) Corporate Plan
		The National Film Corporation had not prepared a corporate plan covering the year 2021 as per section 4.2.2 of the Public Enterprises Circular PED/12 dated 02 June 2003. Reference 4.2 of 154(6) report
		1.1.2(c) Procurement Management
		Dalugama, Kelaniya University had paid a total of Rs. 857,050 and purchased a 5.1 sound deco system for the studio in the year 2021. When carrying out that procurement work, procurement functions such as pre-procurement activities, total cost estimate approvals and invitations to bidders as per sections 2.5.1 (d), 4.3.2 and 5.3.2 of the Code of Government Procurement Guidelines were not performed in accordance with the Code of Procurement Guidelines. Reference 3.5 of 154(6) report
1.1.3	J.R. Jayewardene Center - 2021	1.1.3(a) Procurement Management
		(I) An agreement had been entered into in the year 2014 with the contractor for execution of the complete contract of construction of the new three storeyed building for Rs.6,451,087. Accordingly, even though the contract should have been completed by 15 June 2014, the second storey of the

		building had not been constructed even by 08 September 2022, the date of audit. Despite not having executed works of Rs.2,002,572 agreed by the contractor, a sum of Rs.5,064,023 representing 78.5 per cent of the contract sum had been paid to the contractor. As the iron roof and the iron staircase had not been constructed by the contractor as agreed, those works had to be executed by external parties and an additional sum of Rs.2,217,992 had to be incurred and as such, the cost of building constructions had been increased by the same amount.
		(II) According to specifications of the Sri Lanka Institute of Architects, 10.3 per cent of the contract value should be paid for construction of commercial office buildings which was between Rs.5 – 10 million. However, a sum of Rs.2,401,761 equivalent to 37 per cent of the contract value comprising 8 per cent of the bid value and Rs.18,000 per day for attendance had been paid for the aforesaid construction to an external engineer appointed for consulting service by deciding the consultant fees on approval of the Secretary General. Approval of the Secretary to the Ministry/Procurement Committee had not been obtained therefor and action had not been taken to enter into an agreement as well.
		(III) Cleaning service and the security service had been continuously obtained from the previous suppliers from 01 February 2021 up to 31 August 2022, the date of audit and without selecting service suppliers for the year 2021 from 01 October 2021 up to 31 August 2022 respectively without entering into agreements. In terms of the service agreement on cleaning service for the year 2020/21, the minimum number of employees that should be deployed in the service, had not been deployed in the service daily and conditions required for recovery of penalty charges had not been included in the agreement. A sum of Rs.887,758 had been paid in the year 2021 for cleaning without verifying the arrival and departure of employees.
		(IV) In obtaining security service, the prescribed number of employees that should be deployed in the service had not been deployed in terms of agreements for the year 2020/2021 and in certain instances, Junior Security Officers had been deployed in the service continuously up to 18 shifts contrary to Labour laws and rules. Reference 3.4 of 154(6) report
1.1.4	Tower Hall Theatre Foundation - 2021	1.1.4 (a) Annual Action Plan
		A sum of Rs. 58 million had been allocated for 35 programs/projects in accordance with the Action Plan presented for the year 2021. However, 21 of them had not been implemented, and the sum allocated thereon amounted to Rs. 13.478 million. Reference 4.1 of 154(6) report
		1.1.4 (b) Management of Procurements
		(I) The Tower Hall Theatre Foundation had entered into a written agreement for one year from 11 March 2019 to 10 March 2020 with a private security service company for obtaining security services to the Tower Hall Theatre, Elphinstone Theatre, and Rukmani Devi Theatre. Although the agreed number of security personnel had not been provided for the Foundation, extensions

		had been given to the agreement in 10 instances during the period from 17 February 2020 to 11 January 2022 thus obtaining the service of that security firm. As such, the Foundation had not taken action in terms of Procurement Guidelines to make procurements for annual services.
		(II) The Technical Evaluation Committee had reviewed the bid documents of 02 lowest bidders and removed them from being evaluated saying that the salaries were lower than that of the Wages Board and no information had been provided that services had been supplied to 02 Government institutions. The third lowest bidder had been selected, and consent of the divisional Procurement Committee had been given on 18 August 2021 for the said decision taken by the Technical Evaluation Committee.
		(III) After being informed to the selected bidder to make their presence for signing the agreement, that bidder had presented a performance bond in cash. However, an extension had been given in favor of the existing security firm without entering into an agreement with that bidder.
		(IV) A period of about one year had been taken for completing the procurement activities of the year 2021/2022. However, irrespective of the Procurement Guidelines and provisions of the Wages Board Ordinance, the contract had been awarded to the existing company without entering into a written agreement with that company. Reference 3.3 of 154(6) report
1.1.5	National Film Corporation	1.1.5 (a) Annual Report
		Although the annual reports in 03 languages should be tabled in parliament within 150 days of the end of the relevant financial year in accordance with section 14 of the Finance Act No. 38 of 1971 and section 6.5.3 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, the annual reports of the corporation were not submitted to the parliament after 2015. Reference 4.1 of 154(6) report
		1.1.5 (b) Corporate Plan
		As per Section 4.2.2 of Public Enterprises Circular PED/12 dated 02 June 2003, the National Film Corporation had not prepared a Corporate plan covering the year 2021. Reference 4.3 of 154(6) report
		1.1.5 (c) Procurement Management Plan
		(I) According to the 2021 approved revised budget report, the estimated amount allocated for the project of establishing a computer system (E-Ticketing) for streamlining the import, distribution and registration of films had been Rs.11,000,000. As of 31 December 2021, the physical performance was 40 percent, while the financial progress was 0 percent. During the year under review, only the selection of an agency on the basis of quotations for the initial procurement of the respective project had been done.
		(II) A 5.1 sound reproduction system had been purchased for the Kelaniya Dalugama Sarasavi Studio and had been paid a total of Rs.857,050 in the year 2021. In carrying out the said procurement activity, procurement tasks such as pre-

		procurement activities, total cost estimate approvals and invitations to bidders as per Sections 2.5.1 (d), 4.3.2 and 5.3.2 of the Government Procurement Guidelines Code had not been done Reference 3.5 of 154(6) report
2.	Ministry of finance Economic Stabilization and National policy	
2.1	Public Corporation	
2.1.1	Employees' Trust Fund Board	2.1.1.(a) Procurement Management
		Even though e-wis had agreed to supply 228 laptops to the Board by 04 January 2022 as per the Agreement entered in to on 29 November 2021 at an amount of Rs.37,260,900, only 90 computers from the order had been supplied by May 2022. Further, a weekly fine of 0.5 percent of its value had not been charged for the stock that had not been supplied as per the Agreement. Reference 3.3 of 154(6) report
2.1.2	Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation	2.1.2.(a) Procurement Management
		Paragraph No. 4.2 .1(a) & (b) of the Government Procurement Guideline 2006. Every procurement entity should have to prepare a Master Procurement Plan which including at least three years expected procurement activities shall be listed in. However the Corporation had not prepared a Master Procurement Plan Reference 1.7(b)of 154(6) report
		2.1.2.(b) Budgetary Control
		Even through Rs.27, 590,000 had been allocated under the current year budget for IT division, only Rs.1, 176,375 (as a percentage of 4.26%) had been spent during the year under review. Reference 4.2 of 154(6) report
2.1.3	Securities and Exchange Commission of Sri Lanka	2.1.3.(a) Budgetary Control
		Significant variances ranging from 27 per cent to 101 per cent were observed between budgeted and actual expenditure in 9 items during the year under review thus, indicating that the budget had not been made use of as an effective instrument of management control in those instances. Reference 4.1 of 154(6) report
2.1.4	Housing Development Finance Corporation Bank of Sri Lanka	2.1.4(a) Procurement Management
		Noncompliance with the Government Procurement Guidelines of the National Procurement Agency circular No. 08 of 25 January 2006. Reference 3.5 of 154(6) report
2.1.5	Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka	2.1.5(a) Procurement Management
		(I) An internal audit work plan had not been obtained along with the proposals in procurement for selecting an internal audit consultant for the Commission. Subsequently, a work plan had been recalled at the evaluation stage for the evaluation of proposals submitted by the consultants.

		(II) According to the procurement committee meeting minutes of the procurement of internal audit service, the bids had been opened on 18 December 2019. However, bid evaluation had been carried out on 16 June 2021. According to the section 8.4.1 of the Procurement guideline, proposal evaluation shall be undertaken expeditiously, leaving ample time to seek all the requisite formal approvals. Hence, Proposals shall be evaluated within the period specified in the Procurement time schedule. However, it is observed that the evaluations of proposals had been carried out with six months delay after the bid opening date.
		(III) According to the section 6.5.9 of the procurement guideline the evaluation criteria and sub criteria shall be decided before calling RFP's. Marking scheme with short listing and evaluation criteria for the selection of Internal Auditor had been defined after opening of the bids. Those criteria were approved by the procurement committee on 16 June 2020.
		(IV) According to the guideline 1.2.1 of the Procurement Guidelines the Procurement process should ensure maximizing economy, timeliness and quality in procurement resulting in least cost together with the high quality. However, the commission had not carried out a Cost, Benefit Analysis for the purchase of the board meeting management solution.
		(V) According to the guideline 2.7.5 of the Procurement Guideline the Secretary to the Line Ministry shall appoint the DPC. However, the evidence had not available for the audit whether such committee had been appointed according to the Procurement Guideline.
		(VI) According to the 5.3.1(d) of the Procurement Guideline all such documents must be vetted and approved by the TEC and the PC, respectively, who shall take the entire responsibility for the contents of such documents. However according to the information available to the audit, the bidding documents had not been approved by the Procurement Committee (PC) and the Technical Evaluation Committee (TEC) since the PC and the TEC had been appointed after the bid opening. Further the all-bidding documents were approved by the Director General.
		(VII) According to the guideline 5.3.2 of the Procurement Guideline the Invitation to bid shall contain appropriate and relevant basic information required by prospective bidders to prepare the Bid or Quotation, including main eligibility criteria and qualification requirements of the successful bidder. However, the general information such as total number of users, product features, deployment architecture, client and administrative access, security features, authentications, client base and duration of the cloud space had not been included in the bidding documents Reference 3.4 of 154(6) report

		2.1.5(b) Audit Committee
		The convener for the Audit Committee is Director – Finance and Administration. Further representative of the Auditor General had not been invited for the audit committee regularly in terms of the provisions of the guideline 4.2 of the Guideline on Corporate Governance for State Owned Enterprises issued by Public Enterprises Circular No. 01/2021 dated 16 November 2021. Reference 4.2 of 154(6) report
2.1.6	Public Utility Commission of Sri Lanka	2.1.6(a) Action Plan
		(I) According to progress report of the year 2021, no progress whatsoever had been achieved with respect to 05 activities.
		(II) According to information made available to the Audit, progress of 15 out of 74 activities executed, remained below 30 per cent, and of that, progress of 08 activities remained less than 10 per cent.
		(III) The Audit had not been provided with any progress on the Activity Nos. AP21/CP/RA/26, 27, 28, 31 and 32 that had been identified under RA section in the Action Plan. Instead, 05 new activities, of AP21/Pasindu/01, 02, 03, 04 and 05 had been executed under the petroleum division.
		(IV) The functions to be discharged had been mentioned under Section 14 (2) of the Act of the Commission. However, instead of discharging those functions, 49 per cent or Rs. 86,808,538 of the total operating expenditure amounting to Rs. 177,630,486 had been spent on the public awareness programme. This indicated a 633 per cent increase equivalent to Rs. 74,976,422 as against the preceding year. Reference 4.1 of 154(6) report
		2.1.6 (b) Procurement Management
		According to Paragraph 01 of the Minute No. 260 of the Commission dated 03 December 2021, a decision had been taken to obtain a vehicle for the Chairman not exceeding the value of Rs. 375,000 by following the procurement procedure. The Director General had appointed 03 members to the Technical Evaluation Committee on 08 December 2021 for obtaining the vehicle on rent. The tender documents had been reviewed and approved by the Procurement Committee on 27 December 2021. The notice relating to the procurement of a vehicle on rent had been published only in the newspaper, Daily News on 28 December 2021. In response, 02 bids had been received and they had been opened at 2.30 PM on 11 January 2022 without the bidders' participation. It was decided by the Procurement Committee on 18 May 2022 that the contract be awarded to the bidder whose bid value amounted to Rs. 375,000 per month. Accordingly, the contract agreement was entered into on 08 June 2022 thus giving consent to obtain the Benz Mercedes CLS 350 motor vehicle bearing No. Western Province KB-2828. The following observations are made in that connection.
		(I) The registration number of the contractor's institution had not been mentioned as per the agreement. Although a Director of

		that company had signed, his name and identity card number had not been mentioned. As such, it was not satisfactory in audit as to the validity of the agreement.
		(II) Without fuel and driver, the Benz Mercedes CLS 350 motor vehicle bearing the registration number WP KB- 2828 manufactured in the year 2005 had been obtained on lease to be used by the Chairman of the Public Utilities Commission of Sri Lanka during the period from 07 December 2021 to 30 June 2022 at a monthly lease rent of Rs. 375,000. A sum totalling Rs. 2,187,475 had been paid as lease rent for the period 07 December 2021 to 31 May 2022.
		(III) According to the register furnished to the audit relating to the delegation of financial powers, the Public Utilities Commission of Sri Lanka had been authorized to make the said payments. Nevertheless, the said payment of Rs. 2,187,475 had been made without being authorized by the Commission.
		(IV) Payment of monthly lease rents of the vehicles should have been approved by the Director General of the Commission as per the said register of delegation of financial powers, but it was not verified that he had approved the payment vouchers furnished to the Audit.
		(V) Payment of the said amount of Rs.2,187,475 had been recommended by the Director (Human Resource and Administration) without formal authority and approval. Attention had not been brought on the following matters for that recommendation.
		(i) It was verified in accordance with the registration certificate of the Department of Motor Traffic that the motor vehicle No WP KB-2828, Benz Mercedes CLS 350 had been owned by a different institution during the period from 07 December 2021 to 25 January 2022. Furthermore, ownership of that vehicle had been transferred to be effective from 26 January 2022 to the company with which the agreement had been signed by the Commission on 08 June 2022 Although information in that connection had been in possession of the Commission, payments had been made to an unverified person rather than making the payments to the company that had owned the vehicle.
		(ii) Cheques should be encashed in favor of a specific payee only. However, the cheques relating to the payment of lease rents for the vehicle had been written as cash cheques and without written approval of the Company, payments had been made to a different party which had not been the permanent owner of the vehicle. The sum payable under the cheque number printed on the voucher amounted to Rs. 2,187,425, but a sum totalling Rs. 3,061,165 had been paid as per the bank statement. Accordingly, a sum of Rs. 873,739.87 had been paid in excess of the cheque value shown in the voucher.
		(iii) The invoice presented for monthly lease rent had not contained the name, address, telephone number and signature of the service supplier. It was observed that the said invoice had been printed

		using a computer by the office of the Commission. The fee and the duration for which the lease rent should be paid had been mentioned on that invoice, and although it was requested that the payment be made to a person rather than crossing the cash cheque, the payment was made by the Director (Human Resources) without considering whoever had made that request.
		(iv) Payments should be made under approval of the approving officer that a service has been rendered for the Government properly. However, those payments had been made at the beginning of the month prior to obtaining the services. As such, payments had been made without proper approval.
		(v) A sum of Rs. 375,000 had been paid as the vehicle lease rent for January 2022 through the voucher number 6577 dated 07 January 2022. No one had signed that the voucher had been prepared, checked, certified, approved, and the payment had been accepted. The bank had made a payment of Rs. 473,440 in favor of the cheque No. 716550 by exceeding the sum of Rs. 98,440 mentioned in that voucher.
		(vi) The Director (Human Resources) had recommended payment to a person other than the owner of the vehicle without proper authority, approval, and an invoice, before obtaining the service. Based solely on that recommendation and without considering the other facts, payment had been made by the Director (Finance) in excess of the value mentioned on the cheque relating to the voucher. The value so mentioned on that voucher amounted to Rs. 2,187,425 though, a sum of Rs. 3,061,165 had been paid through the bank account of the Commission. Reference 3.2 of 154(6) report
2.1.7	Institute of Valuers of Sri Lanka	2.1.7 (a) Submission of Financial Statements
		According to Public Enterprises Circular no PED/12 of 02 June 2003, Financial Statements of respective year should be presented to the Auditor General on or before 28 February of the following year. The institute had submitted the financial statements for the year under review on 06 October 2022 after a delay of more than 06 months. Reference 3.1 of 154(6) report
2.1.8	Sustainable Development Council	2.1.8(a) Annual Action Plan
		(I) According to the action plan and progress reports, Rs. 800,000 has been reserved for Develop a Course Module for public service delivery strategy and at the end of the year under review, no financial progress was observed, but 40 percent physical progress had been made. It was observed that such module has not been developed during the physical inspection.
		(II) As shown in the action plan, Rs. 500,000 had been reserved for "Establishment of Human Resource Management System" and according to the related progress reports, Rs. 82,960 had been incurred at the end of the year under review but the expenditure incurred had been fruitless as the council had indicated that it would not be effective to establish a system at a huge cost for a small staff. Reference 4.1 of 154(6) report

2.2	State Companies	
2.2.1	BOC Property Development and Management (Pvt) Limited	2.2.1 (a) Corporate Plan
		As per the section 5.1.1 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 of 02 June 2003, a Corporate Plan should be a rolling plan effective for a period of not less than three years. It should be prepared in order to ensure the effective operation of the company. However, the Corporate Plan for a three years period had not been prepared by the Company. Reference 4.1 of 154(6) report
2.2.2	Canwill Holdings (Private) Limited	2.2.2 (a) Corporate Plan
		According to the chapter 5.1 of Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, the entity had not prepared a corporate plan. Reference 3.1 of 154(6) report
		2.2.2 (b) Annual Action Plan
		Annual action plan had not been prepared for the year under review Reference 3.2 of 154(6) report
		2.2.2 (c) Budgetary Controls
		According to section 5.2 of Public Enterprises Circular No. PED/12 of 02 June 2003, the entity had not prepared an annual budget for the financial year under review. Reference 3.5 of 154(6) report
		2.2.2 (d) Audit and Management Committee
		According to the section 7.4.1 of Public Enterprises Circular No. PED/12 of 02 June 2003, the audit committee should meet on a regular basis at least once in three months. However, the audit committee meeting had been held only one occasion for the financial year under review. Reference 3.4 of 154(6) report
2.2.3	NSB Fund Management Company Limited	2.2.3 (a) Annual Action Plan
		(I) Though the Company had planned to introduce Mobile app for customer convenience in the year 2019, it was not yet introduced. (II) With an aim to strengthening the internal processes, the company has planned to acquire a new Treasury Management System by 2019 and create Research & development unit by 2020. However, it was unable to complete the above aims even up to the date of audit of June 2022. Reference 4.1 of 154(6) report
2.3	State Bank	
2.3.1	Bank of Ceylon and its subsidiaries	2.3.1 (a) Corporate Plan
		The progress achieved for selected target activities of the Bank as per the Corporate Plan prepared for 2020 – 2022 are given below.

Division	Objective as per the Corporate plan 2020-2022	Actual 2020	Expecta-tion 2021	Actual 2021	Remarks
International	Improve the profitability of the Gold shop by 10 percent annually.	9.1 Mn	10.01 Mn	41.8 Mn	Profitability of Gold shop has increased by 359 percent during the year 2021 by exceeding the target increase
	Increase fee and commission income of the International division by 15 percent.	445 Mn	511.75 Mn	884 Mn	Instead of 15 percent target, fee and commission income has increased by 98.7 percent.
	Increase business volume at Bandaranayaka International Airport Counters by 10 percent per annum.	1,378.12 Mn	1,515.93 2 Mn	2,098.1 2 Mn	Instead of 10 percent target, business volume at BIA Counters has increased by 52 percent.
Treasury	Enhance the foreign exchange income by 10 percent per annum.	4,111 Mn	4,522.1 Mn	8,856 Mn	Foreign exchange income has increased by 115.4 percent during the year 2021.
Overseas Branches					
Increase credit portfolio of overseas branches by 10 percent	Advances - Chennai Branch	10,168 Mn	11,184.8 Mn	11,257.5 Mn	Advances increased by 10.7 percent during the year 2021.
	Advances - Male Branch	31,888.0 6 Mn	35,076.8 6 Mn	36,613.97 Mn	Advances increased by 14.4 percent during the year 2021.
	Advances - Seychelles Branch	1,078.94 Mn	1,186.83 4 Mn	1,845.7 3 Mn	Advances increased by 71 percent during the year 2021.
Reference 4.1 of 154(6) report					

		2.3.1 (b) Procurement Management																																																											
		(I) A procurement plan had been prepared by the Bank for the financial year 2021 according to the paragraph 4.2 of the Procurement Guideline issued by the Bank of Ceylon. However, the procurement plan does not give adequate details as prescribed in Section 4.2.1 of the Procurement Manual issued by the National Procurement Agency in 2006.																																																											
		(II) Considerable deviations were observed when analyzing the progress achieved against the target procurement activities of the Bank during the year 2021. The details are summarized below.																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Procurement Type</th> <th>Budget for the Year 2021 (Rs.'000)</th> <th>Actual Expenditure for the Year 2021 (Rs.'000)</th> <th>Variance (Rs.'000)</th> <th>Variance %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Office machines/ Office equipment</td> <td>3,38,340</td> <td>56,556</td> <td>301,784</td> <td>84%</td> </tr> <tr> <td>Furniture</td> <td>55,209</td> <td>37,724</td> <td>17,485</td> <td>32%</td> </tr> <tr> <td>Security equipment</td> <td>207,000</td> <td>1,405</td> <td>205,525</td> <td>99%</td> </tr> <tr> <td>Vehicles</td> <td>405,000</td> <td>-</td> <td>405,000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Computer equipment</td> <td>5,301,500</td> <td>884,035</td> <td>4,467,465</td> <td>83%</td> </tr> <tr> <td>Constructions/ Building Projects</td> <td>3,748,680</td> <td>1,232,425</td> <td>2,516,255</td> <td>67%</td> </tr> <tr> <td>Purchase of new Lands</td> <td>1,105,500</td> <td>25,062</td> <td>1,080,438</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>Purchase for Ceybank Holiday Homes (Pvt) Ltd</td> <td>36,241</td> <td>23,414</td> <td>12,807</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>Contingencies</td> <td>100,000</td> <td>-</td> <td>100,000</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>11,367,470</td> <td>2,260,691</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Procurement Type	Budget for the Year 2021 (Rs.'000)	Actual Expenditure for the Year 2021 (Rs.'000)	Variance (Rs.'000)	Variance %	Office machines/ Office equipment	3,38,340	56,556	301,784	84%	Furniture	55,209	37,724	17,485	32%	Security equipment	207,000	1,405	205,525	99%	Vehicles	405,000	-	405,000	100%	Computer equipment	5,301,500	884,035	4,467,465	83%	Constructions/ Building Projects	3,748,680	1,232,425	2,516,255	67%	Purchase of new Lands	1,105,500	25,062	1,080,438	98%	Purchase for Ceybank Holiday Homes (Pvt) Ltd	36,241	23,414	12,807	35%	Contingencies	100,000	-	100,000	100%	Total	11,367,470	2,260,691		
Procurement Type	Budget for the Year 2021 (Rs.'000)	Actual Expenditure for the Year 2021 (Rs.'000)	Variance (Rs.'000)	Variance %																																																									
Office machines/ Office equipment	3,38,340	56,556	301,784	84%																																																									
Furniture	55,209	37,724	17,485	32%																																																									
Security equipment	207,000	1,405	205,525	99%																																																									
Vehicles	405,000	-	405,000	100%																																																									
Computer equipment	5,301,500	884,035	4,467,465	83%																																																									
Constructions/ Building Projects	3,748,680	1,232,425	2,516,255	67%																																																									
Purchase of new Lands	1,105,500	25,062	1,080,438	98%																																																									
Purchase for Ceybank Holiday Homes (Pvt) Ltd	36,241	23,414	12,807	35%																																																									
Contingencies	100,000	-	100,000	100%																																																									
Total	11,367,470	2,260,691																																																											
		Reference 3.3 of 154(6) report																																																											
		2.3.1 (c) Budgetary Controls																																																											
		Significant variances ranging from 16 per cent to 47 per cent were observed when comparing the budgetary provision with the actual results of the Bank. Details are given below.																																																											
		RsMn																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Description</th> <th>Actual 2021</th> <th>Budget 2021</th> <th>Variation 2021</th> <th>Variation %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Income</td> <td>290,362</td> <td>249,300</td> <td>41,062</td> <td>16.47</td> </tr> <tr> <td>Operationing profit before VAT & NBT</td> <td>52,217</td> <td>42,258</td> <td>9,959</td> <td>23.57</td> </tr> <tr> <td>Net profit before Tax</td> <td>3,190</td> <td>33,682</td> <td>9,508</td> <td>22.50</td> </tr> <tr> <td>Tax Expenses</td> <td>5,599</td> <td>8,084</td> <td>2,485</td> <td>30.74</td> </tr> <tr> <td>Net profit for the period</td> <td>37,590</td> <td>25,598</td> <td>11,992</td> <td>46.85</td> </tr> </tbody> </table>					Description	Actual 2021	Budget 2021	Variation 2021	Variation %	Total Income	290,362	249,300	41,062	16.47	Operationing profit before VAT & NBT	52,217	42,258	9,959	23.57	Net profit before Tax	3,190	33,682	9,508	22.50	Tax Expenses	5,599	8,084	2,485	30.74	Net profit for the period	37,590	25,598	11,992	46.85																									
Description	Actual 2021	Budget 2021	Variation 2021	Variation %																																																									
Total Income	290,362	249,300	41,062	16.47																																																									
Operationing profit before VAT & NBT	52,217	42,258	9,959	23.57																																																									
Net profit before Tax	3,190	33,682	9,508	22.50																																																									
Tax Expenses	5,599	8,084	2,485	30.74																																																									
Net profit for the period	37,590	25,598	11,992	46.85																																																									
		Reference 4.3 of 154(6) report																																																											

2.3.2	National Savings Bank	2.3.2 (a) Corporate Plan
		Although it has been taken more than 06 years so far, the Bank has failed to complete the Core banking Solution Project that initiated since April 2016 at an estimated cost of US\$ 12,446,130 without taxes and Rs.807,397,294 had been spent so far.
		Thus, it was not practical to spend such a longer time period to implement this kind of highly technological applications which resulting an obsolete system at the end amidst the other banks in the industry are embracing the latest technologies constantly. Reference 4.1 of 154(6) report
2.3.3	People's Bank and its subsidiaries	2.3.3 (a) Strategic Plan
		Board approved strategic plan covering year 2021-2023 was not available. Although initially bank planned to prepare Strategic plan for the period 2021-2023,since the procurement process of obtaining consultancy services was got significantly delayed year plan for 2021 was prepared and extended up to mid of year 2022.With that covering period had changed . Reference 5.1 of 154(6) report
2.3.4	Pradeshiya Sanwardana Bank	2.3.4 (a) Corporate Plan
		Board approved Corporate Plan for the year 2021 was not available and board approved Corporate Plan which is prepared for 2022-2024 is in place. Reference 4.1 of 154(6) report
3	Ministry of Defence	
3.1	Public Corporation	
3.1.1	Disaster Management Center	3.1.1 (a) Action Plan
		(I) According to the Action Plan, A sum of Rs. 350 million had been received for the landslide project to the Center and the financial progress was shown as 139.29 million. Accordingly, eventhough less than 50 per cent of the provision had been incurred, physical progress of 75 per cent had been shown without being evaluated adequately.
		(II) It was scheduled to implement 11 projects by using Rs. 10 million which was allocated for the multy hazard risk assessment during the year under review. However, Expected objectives could not been achieved, due to non- achievement of activities expected to be carried out by the projects.
		(III) eventhough 557 training programmes had been scheduled by incurring Rs. 25 million by the training division according to the Action plan, 197 training programmes had only been implemented. Therefore, balance amount of the allocated expenditure had to be reimbursed to the Ministry. Reference 4.1 of 154(6) report
		3.1.1 (b) Procument Management
		According to the test check carried out regarding the procurement of solding beds valued at Rs.11.8 million, eventhough supply of 552 beds out of 1,000 beds had been delayed 83 days, action had not been taken recover the delay charges as per the agreement. Reference 3.2 of 154(6) report

3.1.2	Ranaviru Seva Authority	3.1.2 (a) Procurement Management
		(I) In violation of the provisions in section (c) of chapter 1.2.1 of the Procurement Guidelines, technical evaluations had been done on five occasions where there have been no sufficient number of suppliers coming forward competing each other.
		(II) It was observed that in getting supplied a Cochlear Implant replacement equipment valued at Rs. 2,510,000 without following the procurement procedure, transparency had been overlooked as a bid obtained only from one institution had been submitted to a technical evaluation committee which was tasked with carrying out of technical evaluation of hearing-aids and obtaining such technical evaluation from that institution and getting it included in that technical committee's report and based thereon, obtaining the approval of the procurement committee.
		(III) On each occasion where procurement activities had been carried out for getting supplied of disability equipments, selection of suppliers to whom the bid invitations were to be referred to under limited calling for bids, had not been made in a transparent manner and it was observed that for getting supplied the same item bids had been invited several times. Accordingly, it was revealed that bid invitations had not been referred to the relevant suppliers for the relevant supply. Reference 3.3 of 154(6) report
3.1.3	General Sir John Kotelwale Defence University	3.1.3 (a) Procurement Management
		(I) According to 5.4.8 of the procurement guidelines and as stated in the bid documents, though a performance security of 10 percent of the estimated contract value should be submitted, it was observed that the value of bid securities submitted by the suppliers was less than 2 percent of the agreed contract value.
		(II) Due to the change of specifications after the selection of the supplier, the potential bidders who could have submitted the bids for the i3 computers had lost the opportunity to participate in the procurement and as a result, in terms of 1.2.1(c) of the procurement guidelines, fair, equal and maximum opportunity to the eligible interested parties to participate in the procurement had not been provided. It was observed that the objective had not been achieved.
		(III) As per Supplement 35 to 2.14.1 of the Procurement Guidelines, when the Shopping Method is followed, although bids should be invited so that at least three bidders can be used for evaluation, bids submitted by only two bidders were considered for the procurement of a car on rental basis for the Rector of the Metropolitan Campus Guarantee Limited. Also it had recorded that the bids were invited through e-mail from 61 registered suppliers of the Ministry, it had not confirmed whether the bid documents had received by those suppliers. It was also observed that the selected supplier was not a registered supplier of the Ministry. Reference 3.3 of 154(6) report

3.1.4	National Dangerous Drugs Control Board	3.1.4 (a) Action Plan
		The physical progress of the 07 areas relating to the execution of Action Plan of the Board for the year 2021, ranged between 100 per cent and 40 per cent whereas the financial progress thereof ranged between 0 per cent and 57 per cent. An unusual variation between the physical and financial progress in the execution of Action Plan was observed. Reference 4.1 of 154(6) report
		3.1.4 (b) Procurement Management
		(I) As for the procurement of 36000 BTU air conditioner for the Board, price of the machine and present value of the maintenance cost had not been taken into consideration during the technical evaluation, and the contract valued only for machine at Rs. 241,380 had been awarded to the minimum bidder. It was observed that the maintenance cost of the machine provided by the selected bidder was much higher than that of the costs mentioned by other bidders.
		(II) A sum of Rs. 2,302,050 had been incurred in the year under review to purchase 11 laptops and 07 desktop computers. According to the technical specifications, the diagonal length of the screen of the laptops should have been 15.6 inches, but the screen diagonal of the laptops purchased was only 14 inches, and laptops with screen size of 15.6 inches had been purchased at the quoted price; as such, the requirement had not been fulfilled properly and a financial loss had also occurred.
		(III) As for the procurement of fixing an iron fence for the door frames and windows of the hostel of the clients at the Treatment and Rehabilitation Center in Southern Province, bids had been called from 02 institutions on 18 June 2021 and from another institution on 23 June 2021. A bid presented in respect of the invitation for bids made on 23 June 2021 had been received by the Board on 21 June 2021. A bid received after 07 days from the deadline for accepting bids, had been accepted without being rejected, and the contract valued at Rs. 474,140 had been awarded to that bidder. As such, it was observed that transparency of the procurement process had not been maintained, and fake bids had been called for, thus indicating that there existed a possibility for a financial irregularity. Reference 3.6 of 154(6) report
3.1.5	Defence Services Command and Staff College	3.1.5 (a) Procurement Management
		Due to the problem of water leakage in the four-storied library and examination hall building built at a cost of Rs.133million, the electrical system and the walls of the upper floor have suffered a lot of damages and it was not possible to carry out the renovation work from the year 2019 to the year under review. Reference 3.1 of 154(6) report

4.	Ministry of mass media	
4.1	Public Corporation	
4.1.1	Sri Lanka Broadcasting Corporation	4.1.1 (a) Action Plan
		<p>Progress of 19 projects of engineering division, 2 projects of administration division, 2 activities of Welanda Sevaya, 1 activity of English Sevaya, 1 activity of Sinhala Swadeshiya Sevaya, 1 activity of Rajarata Sevaya and 3 activities of Kandurata Sewaya had not been included in the progress review report. Therefore the progress of the said activities compared with the action plan for the year under review could not be check</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
		4.1.1 (b) Procurement Management
		<p>Three pianos in studio 6 and studio 10 of the Corporation had been repaired without following the Government Procurement Guideline 2006 and this activity had not been included in the procurement plan prepared for the year 2020. A sum of Rs. 460,000 had been paid for the repair of the piano in studio No. 06 and the two pianos in studio No.10 had been taken outside from the Corporation for the repair. However even though the said pianos had been brought back to the corporation premises on 21 May 2021, payment requests had not been presented even up to 16 August 2022. The methodology followed by the Corporation before for repairing of pianos in order to safeguard the historical value and the trust is carry out the repair within the Corporation premises. Nevertheless these three pianos had been brought out of the Corporation on the direct intervention of the Chairman of the Corporation. Further any special numbers or marks had not been mentioned for identification purpose when the pianos were taken in to the inventory. Therefore no evidence had been owned by the Corporation to get confirmed that the same 3 pianos which had been brought out from the Corporation had been received back correctly to the Corporation.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
4.1.2	Sri Lanka Rupavahini Corporation	4.1.2 (a) Corporate Plan
		<p>According to the progress report of the action plan for the year under review, although 10 activities had been planned to implement in order to improve the audience of which an objective of the corporate plan for the period from the year 2020 to the year 2022. A progress had been observed in only one activity and it was failed to achieve any progress in other activities.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		4.1.2 (b) Procurement Management
		<p>A procurement to the total value of Rs. 91,299,287 had been done by the Corporation to purchase 06 camera chains for the OB bus and 03 pedestals and 01 tripod for studio No.03. However acceptance certificate should be issued after testing the eligibility of relevant goods it had not been issued for this procurement before making payments.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.4 of 154(6) report</p>

		4.1.2 (c) Budgetary Controls
		The minus balance of the Accumulated fund as at 01 January 2021 was Rs. 347,178,946 and it had been increased up to a minus balance of Rs. 571,576,904 as at the end of the year under review. When compared with the minus balance of budgetary fund of Rs. 260,316,000 as at 31 December 2021 the difference in between the said balances had increased by Rs. 311,260,904 viz. minus 120 per cent. Reference 4.2 of 154(6) report
4.1.3	Right to Information Commission	4.1.3 (a) Presentation of Financial Statements
		Although financial statements should be presented to the audit within 60 days ending accounting year by the public enterprises as per Section 6.6 of Operational Manual on Public Enterprises issued by Department of Public Enterprises on 21 November 2021, the financial statements had been presented by the Commission on 23 May 2022 for the audit. Accordingly, the financial statements had been presented to the audit with a delay of 84 days. Reference 4.1 of 154(6) report
4.1.4	Selacine Television Institute	4.1.4 (a) Procurement Management
		Instead of selecting an appropriate building matched with the requirement through a proper procurement procedure, a building 6850 square feet in extent had been leased out by the institute for 10 years to the monthly rent of Rs. 675,000 even though the building needed a lot of renovations. According to the agreement entered in between the owner of the building and the institute, without examining completed works and without identifying whether the building was needed further renovations, a sum of Rs.21 million and amount exceeding Rs.8 million in addition to that had been incurred for renovations of the building. Further the total amount of building rent for 6 months of Rs.4,050,000 had been paid to the owner of the building as a refundable deposit and three fixed deposits of Rs.23,000,000 had been encashed by the institute to get the required money in this regard. As a result, interest income of Rs.1,066,424 approximately had been lost to the institute. Reference 3.4 of 154(6) report
4.2	State Companies	
4.2.1	Independent Television Network Ltd.	4.2.1 (a) Procurement Management
		Although the government procurement Guidelines should be followed for work, supplies and services of the government institutions, a supplier had been selected for estimated value of Rs.11,000,000 for event management of the musical programme “Asia Star Gala” held on 31 December 2021 without following procurement guidelines. Accordingly actions had not been taken to provide fair and maximum opportunity for the parties concerned and qualified to participate to the procurement in order to get the maximum economic benefits for a minimum cost as to be fulfilled the objectives of the procurement. Further the existence of the institute selected could not be confirmed in the internet. Reference 3.4 of 154(6) report

5	Ministry of Justice	
5.1	Public Corporation	
5.1.1	Legal Aid Commission of Sri Lanka	5.1.1 (a) Action Plan
		The activities and results of activities on monthly basis were not presented as per the priority to be included in the Action Plan in terms of Guideline No. 12 of Public Finance Circular No. 02/2020 dated 28 August 2020 and the targets were not set and the performance was not measured in relation to awareness programmes. Reference 4.1 of 154(6) report.
		5.1.1 (b) Procurement Management
		The Procurement Plan to be prepared for at least 3 years and the Detailed Procurement Plan for the year under review had not been prepared in terms of Section 4(2) and 4(2)(2) of the Government Procurement Guidelines. Reference 3.4 of 154(6) report
5.1.2	National Authority for the Protection of Victims of Crime and Witnesses	5.1.2 (a) Action Plan
		(I) The Organizational Structure of the organization updated for the year under review, details of Approved Staff and existing staff, Budget for the relevant year, Procurement Plan for major procurements and Imprest Requirement Plan for annual activities which should be consisted in the Action Plan in terms of Public Finance Circular No. 01/2014 dated 17 February 2014 had not been included in the Action Plan prepared by the Authority.
		(II) Even though it had been planned in the Action Plan of the year under review to establish a national database for victims/witnesses and to develop a technically best model to match with the identification parade of the witnesses/victims, identifying and functioning their estimated costs or financing streams had not been made and the relevant positions for the establishment of an Information Technology Unit, which was included in the Action Plan of the year under review, had also not been approved. Reference 4.1 of 154(6) report
5.1.3	Superior Courts Complex Board of Management	5.1.3 (a) Procurement Management
		For the renovation of the 14 chambers reserved for the newly appointed judges, Rs. 543,763 to award the contract, although the Technical Evaluation Committee had indicated that the bids had been invited from 03 institutions, but there was no information that the bidding documents were sent to the contractors or that the contractors submitted the prices. Reference 3.2 of 154(6) report

6	Ministry of Health	
6.1	Public Corporation	
6.1.1	1990 Suwa Seriya Foundation	6.1.1. (a) Action Plan
		Even though an Annual Action Plan should be prepared for achieving the objectives specified in the relevant Act with a long term vision in terms of paragraph 04 of Circular No. PFD/RED/01/04/2014/01 dated 17 February 2014 of the State Ministry of Finance and Planning, the Foundation had not prepared an Action Plan accordingly. Reference 4.1 of 154(6) report
6.1.2	Private Health Service Regulatory Council	6.1.2 (a) Procurement Management
		Guideline 4.2 of the Government Procurement Guidelines - A Procurement Plan had not been prepared by the Regulatory Council. Reference 1.7(i) of 154(6) report
		6.1.2 (b) Audit Committee
		According to Management Audit Circular, No. DMA/1-2019 dated 12 January 2019, four sessions of audit and management committee meetings should be held per year at one session for each quarter. However, none of such meetings had been conducted by the Regulatory Council during the year under review. Reference 4.2 of 154(6) report
6.1.3	Ayurvedic Medical Council	6.1.3 (a) Action Plan
		(I) Two activities mentioned in the Action Plan prepared for the year under review could not be executed during the year under review. Physical progress 04 other activities remained less than 50 per cent.
		(II) Performance indicators had not been set to evaluate the activities such as, registration of ayurvedic practitioners, traditional ayurvedic practitioners, ayurvedic nursing officers and dispensers, conducting examinations for them, and issue of results thus failing to review the performance. Reference 4.1 of 154(6) report
6.1.4	National Authority on Tobacco and Alcohol	6.1.4 (a) Procurement Management
		Two awareness programs had been conducted in the 02 districts of Anuradhapura and Monaragala under the pilot project for creating sustainable tobacco cultivation free districts using the financial grants of Rs. 2,979,900 to be received from the World Health Organization during the year under review. However, Government Procurement Guidelines had not been followed with respect to meals and accommodation facilities for those programs, and quotations had been called through email, thus paying a sum of Rs. 1,350,104 on meals and accommodation provided by suppliers selected by the Chairman of the Authority rather than a procurement committee. As such, transparency of the procurement process had not been secured. Reference 3.3 of 154(6) report

6.1.5	National Medicines Regulatory Authority	6.1.5 (a) Submission of Financial Statements
		Although the annual financial statements should be submitted to the Auditor General within 60 days of the closure of the accounting year in accordance with Section 6.5.1 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003 and Treasury Circular No. 01/2004 dated 24 February 2004, the financial statements for the year 2021 were submitted for audit on 22 April 2022 after a delay of 02 months. Reference 4.1 of 154(6) report
		6.1.5 (b) Corporate Plan
		Although the 2022 – 2026 Five Year Corporate Plan should be prepared 15 days before the commencement of the year 2022, although the Authority had spent Rs.1,641,600 to prepare it by 04 July 2022, the Corporate Plan had not been prepared even by that date. Reference 4.3 of 154(6) report
		6.1.5 (c) Procurement Management
		(I) The contract was awarded on 17 December 2020 to the bidder who had submitted the lowest bid of Rs.4,898,750 for the work of partitioning the office rooms in the new office building which had been acquired on rental basis. In this procurement, Guidelines 2.8.1 (b), 2.12, 5.4.8, 6.3.3, 6.3.6 and 8.12.2 of the Government Procurement Guidelines were not followed and advances of Rs.979,750 had been issued without obtaining advance payment security in terms of 5.4.4 of the Guideline.
		(II) Although the furniture had been purchased by following the shopping method at a cost of Rs.6,854,519 and also not less than 05 sealed bids were to be called in terms of 2.14.1 of the Government Procurement Manual, only 03 bids were called and purchase had been made. Further, this purchase was carried out, taking actions in contrary to the Guidelines such as 2.8.1 (b), 6.3.5 (a), (b), (c), 6.3.6, 8.12.3 (a), (b), (c) of the Government Procurement Guidelines.
		(III) Although the approval of the Secretary to the Line Ministry should be obtained for the vehicle repairs exceeding Rs.200,000 in terms of Guideline 9.3.1 (b) of the Government Procurement Guidelines, a total of Rs.3,676,401 had been spent for the repair of 03 vehicles owned by the Authority beyond that limit and actions had not been taken to obtain the approval for that. Likewise, there were no log records whether the spare parts removed during repair were undertaken. The officer in charge of vehicles had not accepted those spare parts. Reference 3.3 of 154(6) report
6.1.6	State Pharmaceutical Manufacturing Corporation	6.1.6 (a) Action Plan
		(I) The action plan that had been prepared had not been approved by the board of directors and no financial value was given for the activities related to the production, human resources, marketing, internal audit and formula, research and development departments that were included in it.

		(II) Although the action plan should be prepared by including the performance criteria (Key performance indicators) in order to be able to evaluate the performance of the activities to be performed in the periods according to the Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, it was not possible to accurately evaluate the progress of the activities included in the action plan due to that the performance criteria of the activities included in the prepared action plan were not specified in a specific, quantitative and measurable level.
		(III) Among the 27 activities included in the action plan with an estimated cost of Rs.515.5 million, 06 activities with an estimated cost of Rs.19 million and 27 activities for which the cost was not estimated were not started during the year under review and 10 activities with an estimated cost of Rs.473 million were initiated, but not completed during the year under review. Also the physical progress achieved during the year under review was not disclosed in any of the activities. Reference 4 of 154(6) report
		6.1.6 (b) Procurement Management
		(I) It was not followed the guidelines 4.2.1 and 4.2.3 of the code of procurement guidelines in 04 cases of purchase of pharmaceutical raw materials and packaging materials at an expenditure of Rs.127,517,807 during the year under review. Also, bid opening committees were not appointed as per guideline 6.3.3 (a) and the opening of bids was not recorded in a prescribed form as per the guideline 6.3.6. Orders had been placed with the supplier before the approval of the procurement committee and the contract registration certificate under the Public Contracts Act had not been obtained from the supplier. As per the guideline 5.4.10 (b), performance security was not obtained.
		(II) 6,000 kg of raw material Paracetamol DC 90 at a cost of Rs.11,068,650 had been purchased from three suppliers. The procurement committee had recommended that the tender samples of the suppliers should be approved by the corporation's laboratory, but the samples had not been tested for that purpose. Further, all these three suppliers were not previous suppliers of the relevant raw materials and all three were not registered with the National Drug Regulatory Authority. The raw materials provided by two suppliers had failed the terms of requirements of disintegration time, less moisture content, less flow ability, friability and compressibility which had to be passed during the machine trial test conducted by the formula development and production department of the corporation and one supplier's machine trial test reports were not submitted for audit. Samples of raw materials were not checked and quality verified before tender evaluation. Instead, based on the analysis reports submitted by the supplier, the quality control division of the corporation had released those ingredients for the production of materials.
		(III) 50 kg of Levothyroxine sodium DC granules (Manufacturing of pilot batches) had been purchased at an expenditure of Rs.689,648 and although according to the relevant order

		<p>conditions, the raw materials should have a life time of 2 ½ years from the date of receive to the island, the life time of the raw materials received was only 05 months from the date of received. It was noted that the life time of the Levothyroxine tablets 1P 50 mcg medicine produced using this raw materials is 02 years based on a declaration (Declaration letter) obtained from the supplier without asking the supplier about this or retrieving the raw material.</p>
		<p>(IV) Although 3,000 kg of Flucloxacillin Sodium BP 2000 raw material purchased during the reviewed year costing Rs.23,331,831 was not in the required standard, it was rejected by the quality control division of the corporation on 25 June 2021, but the corporation has not taken action to replace the stock of raw materials or recover money from the supplier or take any other action against the supplier until 27 May 2022. Also, the performance bond of Rs.6,999,549 related to this procurement had expired on 30 September 2021 and it had not been monetized or updated before.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
6.1.7	State Pharmaceuticals Corporation	6.1.7. (a) Procurement Management
		<p>(I) The contract registration certificate under the Public Contracts Act was not obtained from the supplier at three instances of purchasing pharmaceuticals by incurring Rs.373.20 Million during the year under review and a Technical Evaluation Committee consisting of only three members was appointed instead of a technical evaluation committee of 05 members had been appointed for the evaluation of procurements exceeding Rs.50 Million as per the procedure followed by the Corporation regarding the appointment of Technical Evaluation Committees.</p>
		<p>(II) Identified as an emergency procurement with the Covid 19 pandemic by following the direct purchase method, a sum of Rs.14.27 Million had been spent for the purchase of 10,000 Safety Goggles at Rs.1,400 each and 200 Safety Goggles were purchased at Rs.1,350 each for the sale of the Corporation in the year 2020 by carrying out the procurement based on the price quote submitted by one supplier without performing any technical evaluation . Although an advance of 20 per cent of the total contract value can be paid to the supplier according to the Guideline 5.4.4 of the Government Procurement Guideline, on the contrary, Rs.07 Million had been paid to the supplier as a 50 per cent advance. Although the Seals Safety Goggles should have been supplied as per the quotation, purchase order and goods received note issued by the supplier, instead, it was revealed at the physical examination carried out that 10,200 Swimming Goggles were provided. It was revealed at the physical examination carried out 09 and 24 November 2021, due to purchase was made without proper identification of necessity and without carrying out a proper sales forecast, only 54 out of 10,200 Swimming Goggles were sold at Rs.1,610 each and 9,945 Swimming Goggles had remained with a total cost of Rs.13.92 Million and there was a shortage of 201 goggles with a total cost of Rs.281,400 .</p>

		<p>(III) A number of 5,000 sets of Personal Protective Equipment (PPE) had been purchased at a cost of Rs.21.49 Million in the year 2020 for the necessity of Medical Supplies Division. Neither the Medical Supplies Division nor the Corporation had prepared requirement specifications for PPE kits and the purchase was made on the Proforma Invoice presented by one supplier without obtaining any kind of quotation and carrying out a technical evaluation. Out of the 5,000 PPE sets ordered, although a stock of 2,000 sets had been received by the Corporation and sent to the Medical Supplies Division, acceptance of the relevant stock had been refused stating that only "Isolation Gown" were supplied and it was mentioned as "PPE Set" in the order submitted by the Medical Supplies Division. Despite that, although the second batch of 3,000 sets of PPE was also received from the supplier and sent to the Medical Supplies Division that stock was also rejected stating the same reason as before. The Corporation had incurred a loss of Rs.29.62 Million due to inability to reimburse a sum of Rs.21.49 Million paid to the supplier and the service fee of Rs.8.13 Million from the Medical Supplies Division. It was observed that there were 4,997 sets of PPE in stock and a shortage of 03 sets as per the physical inspection carried out during the year under review.</p>
		<p>(IV) The Medical Supplies Division had purchased 1,560 units of Papaverine HCL injection 60mg/2ml injection at a cost of Rs.68.59 Million, that had identified as a requirement for the year 2021. Since only one bidder had submitted bids according to the international open competitive bids conducted by the corporation for this procurement and since the bid for a unit was Rs.40,868.98 though the estimated price of a vaccine unit was Rs.255.07, though the quotations should have been called again, without doing so, the approval had been given by the Departmental Procurement Committee for the purchase of 3,125 vaccine units for Rs.127.72 Million at Rs.40,868.98 per unit of this vaccine. Although a Technical Evaluation Committee consisting of 05 members should be appointed by the Ministry of Health to evaluate procurements exceeding Rs.50 Million as per the procedure followed by the Corporation regarding the appointment of Technical Evaluation Committees, a Technical Evaluation Committee appointed by the Corporation consisting of only 03 people had evaluated the bids. Although the Medical Supplies Division had informed that the order should be placed after considering the existing stock level before opening the Letters of Credit or after obtaining the approval of the Medical Supplies Division, the Corporation had not done so. Likewise, although letters of credit should have been opened only for 40 per cent of the total amount of vaccine units or 1,250 vaccine units as per the Decision of the Departmental Procurement Committee because the annual use was 650 units of vaccine, the Letters of Credit amounting to Rs.68.73 Million had been opened for 1,563 vaccine units in contrary to the approval of the Departmental Procurement Committee. Out of the 1,560 vaccine units purchased on 18 July 2021, a number of 1,421 vaccine units had remained by 20 August 2022 and it was observed that</p>

		<p>they will expire in February 2023 . Actions had not been taken to register the contract under the General Contracts Act No. 03 of 1987 and obtain the Registration Certificate to the Corporation.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.4 of 154(6) report</p>
6.1.8	Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation	6.1.8 (a) Procurement Management
		<p>(I) Although the notes had been made that the prices were called from 20 sesame oil suppliers for the year under review, the written evidences that can be confirmed were not submitted for the audit. A quantity of 71,660.5 kg of sesame oil for Rs. 35,277,148 under 05 different prices from 03 suppliers on 04 occasions in the year 2020 and a quantity of 86,590.5 kg of sesame oil for Rs. 58,458,394 under 05 different prices from 02 suppliers on 03 occasions in the year 2021 had been purchased. The purchases had been made under informal procurement methods such as non-issuance of letters of acceptance, non-receipt of performance bond and failure to enter into agreement with any supplier in contrary to the provisions of the Procurement Guidelines. Although the production was delayed and stalled on several occasions due to non-delivery of stock as agreed, delay in stock, failure to supply and increase in price due to failure to enter into formal agreements with suppliers, the Corporation was unable to take legal actions against the concerned suppliers and tenders were re-awarded to such suppliers who had to be blacklisted.</p>
		<p>(II) It was observed during the audit that there were the deficiencies such as failure to appoint the Bid Opening Committee formally by the Procurement Committee, opening the tender after the scheduled time, receiving and accepting 05 tender applications after the scheduled time, failure to maintain tender opening records formally, failure to receive adequate bid securities from 04 suppliers, awarding tender for the contract value of Rs. 2,511,343 to a supplier who had submitted incomplete bid applications without providing a performance guarantee, having performance guarantees late from three suppliers, and failure to sign formal agreements with suppliers regarding tender values in relation to the procurement of Rs. 22,268,024 related to the purchase of raw drugs related to 28 types of projects. Further, due to the fact that the failure to evaluate the prices by comparing the prices based on a cost estimate prepared by the subject experts and evaluating by Technical Evaluation Committee by the comparing the total price of the worksheets with the previous year without evaluating the individual prices of the drugs contained in the worksheets, the supply prices of drugs in some projects had increased from 25 per cent to 118 per cent was observed as compared to preceding year.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.5 of 154(6) report</p>
6.1.9	National Secretariat for Elders	6.1.9 (a) Procurement Management
		<p>Even though a provision amounted to Rs.10mn had been made to provide disability aids such as walking canes, walkers, commodes, wheel chairs and crutches for 925 disable adults, due to the long delays existed in implementing the procurement activities of</p>

		<p>purchasing disability aids, implementing of the said procurement activities were suspended and postponed up to the year 2022.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.5 of 154(6) report</p>
6.1.10	Sri Jayewardenepura General Hospital Board	6.1.10 (a) Procurement Management
		(I) Guidelines 3.4, 3.5, 4.2 and 6.6.4 of the Guidelines for Selection and Employment of Consultants had not been followed in obtaining the services of a suitable consultant to prepare the Schemes of Recruitment (SOR) related to the Staff of the Hospital. Due to the lack of agreement of the hospital staff and trade unions for the draft report presented by the selected consultant, the Board of Management had been unable to take further action even by the year 2023.
		(II) Sri Jayawardenepura General Hospital had procured an ABP Monitoring System on 16 September 2021 at a cost of Rs. 2.08 million and the bidders, who had submitted bids for this procurement, had not submitted the registration of the National Medicines and Regulatory Authority related to the supply of medical equipment. Although the procurement had been awarded to the highest bid on 20 May 2021, subject to the Condition of obtaining the above registration as per the recommendation of the Technical Evaluation Committee, that registration had not been submitted even by 15 March 2022, the date of audit in terms of Guidelines 2.1 and 2.2 of the Guidelines for Procurement of Pharmaceuticals & Medical Devices.
		(III) For the purchase of 08 Harmonic Hand Pieces in the hospital, the relevant supplier had submitted a bid of Rs. 7.47 million for 8 devices at Rs. 933,900 per one device. Even though it had been recommended in the Technical Evaluation Committee held on 17 November 2020 to purchase only 02 units of this device and this device should be purchased at Rs. 868,900 by considering the prices of the year 2019, the Procurement Committee had functioned ignoring those recommendations. The tenderer had indicated in submitting the tender that it could be supplied within 3 to 5 days and even though this order should be completed within a period of 08 to 10 weeks and as per the tender conditions, only 03 of the relevant devices had been received within the specified period. Although the remaining 03 devices had been delayed for a period of 05 to 54 weeks, a late fee of Rs.280,170 to be charged as per the Tender Condition 26.1 had not been charged. Even though the prices presented in the tender cannot be changed until the tender is completed according to tender conditions 14.5, in contrary to those conditions, one medical device in this tender had been supplied at a price of Rs. 1.58 million, that had been Rs. 644,391 more than the price mentioned in the tender after exceeding more than 81 weeks by the time of completing the tender and arrangements had not been made to charge late fees as per the Tender Conditions.

		<p>(IV) Although a representative of the Ministry of Health (not below the rank of Director), a representative of the State Pharmaceutical Corporation (not below the rank of Director), at least two Medical Specialists in the relevant field and a treasury representative should be appointed as members of the relevant Technical Evaluation Committee except in case of emergency procurements as per the Guideline 5.2.1 of the Guidelines for Procurement of Pharmaceuticals & Medical Devices of 2007, action had not been taken to appoint the recommended representatives to the Technical Committee in 05 instances in the procurement of Pharmaceuticals & Medical Devices totalling to Rs. 50.82 million according to the revelation in the audit test checks carried out.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
6.2	State Companies	
6.2.1	Lanka Hospitals Corporation PLC and its Subsidiaries	6.2.1 (a) Procurement Management
		The company own procurement manual had been introduced with effect from June 2021 and before introducing procurement manual Government Procurement Guidelines 2006 were used. The following observations are made.
		(I)The entity specific procurement manual prepared and applied in the year 2021 had not approved by the Board of Directors of the Company.
		(II)The procurement plan for the year under review had not been prepared.
		(III)As per guideline 2.12 of the Government Procurement Guideline and the section 6.5 of the company's procurement manual, all the members of Bid Evaluation Committee are required to sign a declaration in the prescribed format its first meeting. However 13 procurement from selected sample had not complied with this requirement.
		(IV) Some members of the bid opening committee were not present at the committee meeting and representatives were present on their behalf. However, written evidence pertaining to the appointment of such agents had not submitted for audit.
		(V)Technical evaluation committee of procurement for purchase of 01 no of Operation Theater Table (Bariatric) had recommended the lowest bidder who complies with all the requirements. However, Procurement Committee had decided to purchase OT table form 3 rd lowest bidder who has previous experience with the Company. Due to this decision, the Company had to pay Rs.635,134 more.
		(VI)The quotation of Procurement to Supply, Installation and commissioning of Terumo CZE Hemotherm 400CE Heater Cooler, had called from more than 200 registered suppliers without calling quotation from category of medical equipment supplier. However, a bid of Rs.7,000,000 was received, which was unusually higher than the estimated cost of Rs.2,000,000. Without considering this situation and without calling more quotations the procurement were offered to

		the quoted supplier. Even though, expected date as per purchase requisition of respective machine was 08 March 2019, the date of offering this tender was 06 March 2021. The company had taken unfair time of nearly 2 year to fulfill the requirement.
		(VII) Even though, the quotation had called from more than 100 registered suppliers for purchase of 01 no of Suspension Treadmill two bids were received with quoted prices of Rs.2,160,000 and 2,950,000 which were unusually higher than the estimated cost of Rs.500,000. Without considering the estimated cost, bids were evaluated and tender were offered to the responsive bidder. Reference 3.2 of 154(6) report
6.2.2	Lanka Hospital Diagnostics (Pvt) Ltd	6.2.2 (a) Procurement Management
		The company own procurement manual had been introduced with effect from June 2021 and before introducing procurement manual Government Procurement Guidelines were used. The following observations made with regards to the procurements of the Company. The following observations are made.
		(I) As per guideline 4.2 of government procurement guidelines, the procurement plan had not been prepared and approved.
		(II) As per guideline 2.12 of the Government Procurement Guideline and the section 6.5 of the company's procurement manual, all the members of Bid Evaluation Committee are required to sign a declaration in the prescribed format its first meeting. However, 07 procurement from selected sample had not complied with this requirement.
		(III) One quotation was received with regard to the Procurement of Supply & Installation of furniture and partition work at Dalukotuwa COCO Center which quoted price is higher than every other COCO centers. However without looking for more quotation, the procurement was awarded to that supplier. Reference 3.2 of 154(6) report
7	Ministry of Transport and Highways	
7.1	Public Corporation	
7.1.1	National Council for Road Safety	7.1.1 (a) Action Plan
		As for the implementation of directives given by the Public Accounts Committee of the Government, an amended budget and an Action Plan had been prepared in July 2021 and programs had been conducted to minimize accidents caused by speeding vehicles. Nevertheless, the sum of Rs. 150 million provisioned for the year 2021, had not been used for the intended purpose, and the entire provision had been saved. As such, it was observed that the amended budget and the Action Plan prepared by the Council for the year 2021, had not been made use of as an effective instrument of control. Furthermore, the Council had not made new proposals to minimize accidents through implementation of productive programmes on road safety; instead, the programs and projects that could not be implemented in the preceding years, had been implemented in the year 2021. Reference 4.1 of 154(6) report

		7.1.1.(b) Budgetary Control
		The budget should be approved prior to 03 months from the beginning of the year of finance in terms of Section 5.2.4 of the Public Enterprises Circular, No. PED/12 and Section 8(1) of the Finance Act, No. 38 of 1971. However, the Council had approved the budget on 13 January 2021. Reference 4.2 of 154(6) report
7.1.2	National Transport Commission	7.1.2 (a) Budgetary Control
		Variations ranging from 16 per cent to 73 per cent were observed when comparing budgeted income with actual income, and variations ranging from 30 per cent to 71 per cent were observed when comparing budgeted expenditure with the actual expenditure. Accordingly, it was observed that the budget had not been made use of as an effective instrument in management control. Reference 4.1 of 154(6) report
7.1.3	National Transport Medical Institute	7.1.3 (a) Presentation of Financial Statements
		The annual financial statements and the draft annual report of the Statutory Institutions should be presented to the Auditor General within 60 days after the close of the financial year in terms of Section 6.5.1 of the Public Enterprises Circular, No. PED/12 dated 02 June 2003. However, the financial statements for the year 2021 had been presented to Audit on 07 April 2022 with a delay of 01 month and 07 days. Moreover, the draft annual report had not been presented along with the financial statements. Reference 4.1 of 154(6) report
		7.1.3 (b) Procurement Management
		(I) Procurement Guidelines 2006 - Guideline 4.2.1 (a) - Even though the Procurement Entity should prepare the Master Procurement Plan, a detailed Procurement Plan had not been prepared by the Institute. (II) Guideline 4.2.1 (b) - Procurement activities envisaged at least for a period of 03 years should be listed in the Master Procurement Plan and as per the Guideline (e), the Master Procurement Plan should be regularly updated at intervals not exceeding six months. However, the Institute had not taken action accordingly. Reference 1.7(c) of 154(6) report
7.1.4	Sri Lanka Transport Board	7.1.4 (a) Presentation of Financial Statements
		In terms of Section 6.5.1 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 of 02 June 2003, the financial statements of the year under review should be submitted to Audit within 60 days after the close of the financial year. However, the financial statements had been submitted only on 04 July 2022 with a delay of 127 days. Reference 4.1 of 154(6) report

		7.1 .4 (b) Action Plan
		In examining the progress according to the Action Plan of the Board, a sum of Rs.3,506 million had been estimated for adding 600 buses to the bus fleet under the Indian credit facility. Even though the procurement process for these 600 buses had been completed, buses had not been purchased. Reference 4.2 of 154(6) report
7.1.5	Road Development Authority	7.1.5 (a) Procurement Management
		According to the Government Procurement Guidelines, it is illegal to permit sub-contracts for which provisions are not made in the bidding documents. However, a project implemented in the Polonnaruwa District for which agreements had been entered into for a value of Rs.165.9 million, had been awarded with a sub-contract to another private company. Reference 3.6 of 154(6) report
7.2	State Companies	
7.2.1	Lakdiva Engineering Company (PVT) Ltd	7.2.1 (a) Procurement Management
		Spare parts of the busses worth Rs. 571,216,224 required for the garage and the service centre for repairs had been purchased from a private company without calling for national competitive bids in terms of Section 3.2 of the Procurement Guidelines 2006 during the year under review. Reference 3.5 of 154(6) report
7.2.2	Maganeguma Consultancy and Project Management Services Company (PVT) Ltd.	7.2.2 (a) Corporate Plan
		Corporate Plan had not been prepared by the Company. Reference 4.1 of 154(6) report
		7.2.2 (b) Action Plan
		Annual Action Plan had not been prepared by the Company. Reference 4.2 of 154(6) report
8	Ministry of power and Energy	
8.1	Public Corporation	
8.1.1	Atomic Energy Board	8.1.1 (a) Presentation of Financial Statements
		Even though the Financial Statements should be presented to the Audit within 60 days after the end of the financial year according to paragraph 6.5.1 of the Public Enterprises Circular No.PED/12 on 02 June 2003, Board had presented the financial statement after 217 days. Reference 4.1 of 154(6) report
		8.1.1 (b) Budget Control
		The expenditure limit of 16 expenditure items had been exceeded accumulated by Rs.3.7 million and spent of not predicting the budget suitably for the year 2021 and 06 recurrent expenditure heads observed favourable variations between 30 to 100 per cent. Reference 4.2 of 154(6) report

8.1.2	Ceylon Electricity Board and its Subsidiaries	8.1.2 (a) Procurement Management
		(I) Even though the rate for mini hydro plants should have been decided on actual costs method based on bid price, that rate had been decided on avoided cost method, which had no any relation with the actual cost of the mini hydro power plants. The avoided cost method was based on the thermal plants dispatched, and it had varied from fuel costs. As per the letter No. DGM/SYC/TCH/41 of DGM (system control), the unit cost of mini hydro plants should have been less than Rs. 10.00. However, the rate determined on the avoided cost method for the mini hydro plants for the year 2021 was Rs. 19.11 for the wet season and Rs. 20.59 for the dry season. Further, as per the statistics reports, the hydro cost per unit for the Board was Rs. 2.49 in 2020.
		(II) Regardless of that, the Cabinet of Ministers had given approval for five Municipal Solid Waste Plants to be implemented based on Waste to Energy technology at Rs. 36.20 per Kwh (flat tariff for 20 years) in 2017. Accordingly, a power purchase agreement for one Solid Waste Plant had been signed with an independent power producer in December 2020 and hence, the total tariff of Rs. 36.20 per Kwh had been borne by the Board. However, Rs. 13.10 per Kwh had not been reimbursed by the General Treasury as per the Cabinet decision.
		(III) Only 7 procurements for NCRE projects with aggregating capacity of 390MW had been initiated up to 31 December 2021. Further, out of the above mentioned power plants, only one power plant with aggregating capacity of 49MW had been commissioned up to 31 December 2021. Reference 3.4 of 154(6) report
8.1.3	Sustainable Energy Authority	8.1.3.(a) Presentation of Financial Statements
		Even though the Financial Statements should be presented to the Audit within 60 days after the end of the financial year according to paragraph 6.5.1 of the Public Enterprises Circular No.PED/12 on 02 June 2003, the financial reports of the Authority had been submitted delayed 270 days on 25 November 2022. Reference 4.1 of 154(6) report
		8.1.3 (b) Corporate Plan
		Even though a copy of the corporate plan with the approval of the Board of Directors for the next 03 years should be submitted before 15 days commencing the financial year according to paragraph 5.1.3 of the Public Enterprises Circular No.PED/12 on 02 June 2003, it had not been done. Reference 4.2 of 154(6) report
		8.1.3 (c) Procurement Management
		I. Even though a Performance Security should be obtained for the constructions of 28 days over the expected date of

		completion according to the guideline No.5.4.8 of the Procurement Guidelines. The Authority had not been obtained securities from 06 Projects value of Rs.21.6 million accordingly.
		II. The annual reports printing for the year 2019 incurring Rs.1.6 million had been delayed 111 days according to the agreement however, no conditions had not been made on the late charges therefore nothing could be able to recover. Reference 3.5 of 154(6) report
8.2	State Companies	
8.2.1	Ante LECO Metering Company (Private) Limited	8.2.1 (a) Submission of Financial Statements
		Even though the Accounts should be rendered to the Auditor General within 60 days after the close of the financial year as per paragraph 6.5.1 of the Public Enterprise Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, the Company was unable to comply with that requirement. Reference 4.1 of 154(6) report
		8.2.1 (b) Procurement Management
		The Company had not prepared a Master Procurement Plan for a period of 03 years and a detailed Procurement plan for the year under review as per the guideline 4.2 of the Government Procurement Guidelines 2006. Reference 3.2 of 154(6) report
		8.2.1 (c) Audit Committee
		The Company had not formed an Audit Committee according to the paragraph 7.4.1 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003. Reference 4.2 of 154(6) report
8.2.2	Lanka Coal Company (Private) Limited	8.2.2 (a) Procurement Management
		Procurement Guideline 2006 Sec.4.2.1 - The company had not prepared a Master Procurement Plan for procurement activities envisaged at least for a three years as per the procurement guideline. Reference 1.7(b) of 154(6) report
8.2.3	Trincomalee Power Company Limited	8.2.3 (a) Corporate Plan
		The Company had not prepared Strategic Plan, Annual Action Plan and Annual Budget even after the 4 years from the date of Cabinet approval for 50MW Solar project. Reference 4.1 of 154(6) report
8.2.4	Lanka Electricity Company (Private) Limited (“Company”) and its Subsidiaries	8.2.4 (a) Procurement Management
		In purchase of 03 Hydraulic Crane Trucks with Earth Auger on 26 July 2021 at a cost of Rs. 104,220,000, Technical Evaluation Committee had rejected one bid out of two received due to the non-submission of the power of attorney for the person who signed the bid document to represent the bidder considering it as a major

		<p>deviation. Then, the other bidder had been recommended for awarding. However, as per the instructions given by the Procurement Committee, the rejected bid had been reassessed after obtaining a Board resolution for authorization for the person who had signed the bid documents on behalf of the previously rejected bidder. Subsequently, the Company had awarded the contract to the previously rejected bidder contradictory to the provisions in Guideline 7.8.6, and 7.8.4 of the National Procurement Guideline and the clause 2.5 of the bidding document.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
8.2.5	Deduru Oya Mini Hydro (Private) Limited	8.2.5 (a) Submission of Financial Statements
		<p>Approved Financial Statements along with the draft performance report should be rendered to the Auditor General within 60 days after the close of the financial year in accordance with the Public Enterprises Circular No.PED/12 of 02 June 2003. However, the financial statements for the year 2021 had been submitted to the Auditor General on 05 April 2022.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		8.2.5 (b) Action Plan
		<p>The Company had not prepared and approved Annual Action Plan and budget for the year 2021.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
8.2.6	Kumbalgamuwa Mini Hydro (Private) Limited	8.2.6 (a) Presentation of Financial Statements
		<p>Approved Financial Statements along with the draft performance report should be rendered to the Auditor General within 60 days after the close of the financial year in accordance with the Public Enterprises Circular No.PED/12 of 02 June 2003. However, the financial statements for the year 2021 had been submitted to the Auditor General on 05 April 2022.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.1 of 154(6) report</p>
		8.2.6 (b) Action Plan
		<p>The Company had not prepared and approved Annual Action Plan and budget for the year 2021.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.2(b) of 154(6) report</p>
8.2.7	West Coast Power (Private) Limited	8.2.7 (a) Corporate Plan
		<p>As per section 2.3 of Public Enterprises Circular No. 01/2021 of 16 November 2021 on Guidelines for Corporate Governance for state owned enterprises, the Board of Directors should ensure that its strategic plan is prepared to achieve its mandated objectives within a national policy framework. The finalized strategic plan together with the action plan and annual budget should be submitted through the Secretary of the relevant Line Ministry, to the Director General, Department of Public Enterprises or the Director General, Department of National Budget as applicable. However, the Company had failed to comply with above requirement.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>

		8.2.7 (b) Audit Committee
		Section 4.4 of Guidelines for Corporate Governance for state owned enterprises, all state owned enterprises should have IAs (Internal Auditors) who report only to the Board through the Audit Committee. Section 4.2 in the same guideline indicated the Audit Committee of a state owned enterprises plays an important role in facilitating the oversight function. The Audit Committee should consist of 3 non-executive directors or 1/3rd of non-executive directors of the Board, whichever is higher, with at least one member possessing knowledge and qualifications in financial management, with such member being appointed as the Chairman of the Audit Committee. Whenever the Board of Directors consists of a Treasury representative, such member should be appointed to the Audit Committee. Company had not complied with the above requirements. Reference 4.2 of 154(6) report
8.2.8	Sri Lanka Energies (Private) Limited and its Subsidiaries	8.2.8 (a) Submission of Financial Statements
		approved financial statements along with the draft performance report should be rendered to the auditor General within 60 days after the close of the financial year. however;the financial statements for the year 2021 had been submitted to the Auditor General on 05 April 2022. Reference 4.1 of 154(6) report
		8.2.8 (b) Corporate Plan
		The Company had not prepared and approvedthe Corporate Plan, Annual Action Plan and the Budget for the year 2021. Reference 4.2 of 154(6) report
8.2.9	Sri Lanka Energies HR (Private) Limited	8.2.9 (a) Submission of Financial Statements
		Approved financial statements along with the draft performance report should be rendered to the Auditor General within 60 days after the close of the financial year in accordance with the Public Enterprises Circular No. PED/12 of 02 June 2003. However, the financial statements for the year 2021 had been submitted to the Auditor General on 05 April 2022. Reference 4.1 of 154(6) report
		8.2.9 (b) Action Plan
		The Company had not prepared and approved Annual Action Plan and Budget for the year 2021. Reference 4.2(b) of 154(6) report
8.2.10	Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited	8.2.10 (a) Corporate Plan
		As per the Guideline 5.1.1 of Public Enterprises Circular No. PED/12 of 2 June 2003 - Guidelines for Good Governance, the Company had not prepared a corporate plan and presented to audit. Reference 4.1 of 154(6) report

9	Ministry of commerce and food security	
9.1	Public Corporation	
9.1.1	Co-operative Wholesale Establishment	9.1.1 (a) Presentation of Financial Statements
		According to the Section 6.5.1 of the Public Enterprises Circular PED/12 dated 02 June 2003, financial statements along with the draft annual report should be submitted to the Auditor General within 60 days after the close of the accounting year. However, the financial statements for the year of 2021 had not been presented to the audit even as at the date of this report. Reference 1.3 of 154(6) report
9.1.2	Sri Lanka Accreditation Board	9.1.2 (a) Action Plan
		During the inspection of the progress of the action plan on December 31, 2021, it was observed that among the activities included in the action plan of 2021, 28 activities had not been carried out during the year. Reference 3.2 of 154(6) report
9.2	State Companies	
9.2.1	Lanka Sathosa Limited	9.2.1(a) Presentation of Financial Statements
		According to paragraph 6.5 of Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, the draft annual report and financial statements were to be submitted to the Auditor General within 60 days after the end of the financial year, but the financial statements for the year 2021 were submitted to the Auditor General on 17 February 2023, which was 12 months later. Reference 4.1 of 154(6) report
		9.2.1 (b) Corporate Plan
		Although the company had prepared a corporate plan according to Public Finance Circular No. 01/2014 dated 17 February 2014 for the period 2020–2023, a review of the operating results of the last three years, clearly identified responsibilities of the managers regarding the goals and objectives to be achieved in the year under review, and a plan and performance indicators were not included in this plan. Reference 4.2 of 154(6) report
		9.2.1. (b) Procurement Management
		(a) The company had spent Rs.1,728,000 during the year under review for the purchase of 12 laptops in violation of 2.3.2(c), 6.3.3(a), 8.12.3, and 8.9.1(b) of the procurement guidelines. Also, due to the non-execution of the contract on the due date, a late fee of Rs.86,640 had not been recovered.
		(b) The requirement of the outlets was not recognized while purchasing the computers and accessories required to establish the E-Wis computer system. 76 computers were purchased for Rs.7,649,900 on the requests made by a manager of the IT department. It was acted against to procurement guidelines 5.4.10 (b), 6.3.3 (a), 8.7.1(b), 8.9.1 (b) and 8.12.1(b) in this procurement. Further, as the selected bidder had supplied only 50 out of 76 computer equipment, 13 and 13 respectively were

		<p>purchased from the second and third lowest bidders without re-quoting. As no written agreement was entered into with any of the bidders, the company was unable to take legal action for breach of contract. There was a financial loss of Rs.513,500 due to purchase at higher prices. Also, action had not been taken to collect a late fee of Rs.713,643 from the suppliers who did not fulfil the contract.</p>
		<p>(c) A generator had been purchased for Rs.3,364,706 to Ja Ela Mega Outlet on 05 May 2021, in contravention of 2.3.2 (c), 2.5.1 (c), 2.6.1 (a), 4.2.2, 6.2.2, and 8.9.1(a)(b) of the procurement guidelines. Due to the delay in receiving the machine till September 2021, It had to pay Rs.650,000 as rent for the same machine which was previously rented at Rs.150,000 per month. Furthermore, the late fee of Rs.164,235 due to the delay in the supply of the goods had not been not charged.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
10	Ministry of Agriculture	
10.1	Public Corporation	
10.1.1	Hadabima Authority of Sri Lanka (Sri Lanka Haritha Danaw Bim Sanwardhana Madhyama Adhikariya)	10.1.1 (a) Action Plan
		<p>According to the order published by the Minister of Agriculture and Lands in the Special Gazette Notification No. 302/12 dated February 01, 1978, although measures should be taken by the Authority to conserve land and water resources so as to maximize productivity and protect the environment, according to the activities of the last few years, it was observed that not enough attention was paid on it.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
10.1.2	Sri Lanka National Freedom from Hunger Campaign Board	10.1.2.(a) Action Plan
		<p>Public Finance Circular No. 01/2014 dated 11 February 2014 - The revised action plan of the board for the year 2021 did not include the updated organizational structure for the relevant year, details of the approved staff and existing staff, the budget document for the relevant year, the procurement plan for major procurements, the plan of imprest requirements for annual activities.</p> <p style="text-align: right;">Reference 1.7(c) of 154(6) report</p>
10.1.3	National Institute of Post-Harvest Management	10.1.3 (a) Procurement Management
		<p>A number of 22,350 large plastic baskets and 10,990 jumbo baskets had been purchased at a cost of Rs.53,357,400 in the year under review from 02 supplying institutions. Nevertheless, these purchase had been continuously made due to the failure of the Technical Evaluation Committee in proper evaluation and recommendation of a qualified bidder to the Procurement Committee. As equal purchases had been made from both institutions that had submitted quotations, the Institute had been deprived of the opportunity of gaining benefits from the competitive market.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.4 of 154(6) report</p>

10.1.4	Sri Lanka Council for Agricultural Research	10.1.4 (a) Action Plan
		Although plans had been drawn to conduct 03 workshops on issues of the agricultural and related fields/emerging trends and an annual dialogue as per the Action Plan 2021, those workshops had not been conducted in the year 2021 alleging that funds were not received and due to Covid epidemic situation. Reference 4.1 of 154(6) report
10.1.5	National Livestock Development Board	10.1.5 (a) Presentation of Financial Statements
		As per Section 6.5.1 of Public Enterprise Circular No. PED/12 dated 02 June 2003 and Paragraph No. 6.6 of the Operations Manual submitted with Circular No. 01/2021 dated 16 November 2021, Although the financial statements and draft annual report must be submitted to the Auditor General within 60 days after the end of the accounting year, The financial statements of the year 2018 were submitted to the Auditor General on 14 December 2022 and the financial statements and draft annual reports for the years 2019, 2020, 2021 and 2022 were not submitted to the Auditor General. Reference 1.3 of 154(6) report
		10.1.5 (b) Annual Action Plan
		(I) According to paragraph 5 (2) of the Public Finance Circular No. 01/2014 dated 17 February 2014, based on the business plan, an action plan should be prepared that includes expected commercial activities to be implemented in the next financial year. The details of the Welisara farm should be included in the action plan for the years 2019 and 2020 and The action plan for the years 2019, 2020 and 2021 should include the milk project, the operation of the franchise stores and the main office store, the financial status statement to be included in the annual budget, the loan repayment plan, the updated organizational structure of the organization, the approved staff and currently Details of existing staff were not included.
		(II) 24 activities related to 05 projects in 16 farms, 20 activities related to 02 projects in 13 farms and 166 activities related to 08 projects in 25 farms included in the action plans of the years 2019, 2020 and 2021 respectively were not implemented and the reasons for non-implementation were also not disclosed in the performance report
		(III) The progress of 58 activities related to 08 projects of 24 farms, 87 activities related to 08 projects of 27 farms and 265 activities related to 11 projects of 29 farms respectively included in the action plans of 2019, 2020 and 2021 were range of 1 percent to 49 and the reasons for not reaching the relevant progress were not given.
		(IV) When comparing the performance French reports of the years 2020 and 2021, compared to the year 2020, the actual output of 15 activities of 04 projects has decreased from 2 percent to 90 percent, and the actual output of 15 activities of 06 projects has decreased from 4 percent to 98 percent. was observed.
		(V) Expected milk production of the board from 2019-2021 as per

		<p>the action plan and according to the performance report the actual milk production was observed to decrease as follows.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Expected milk production as per Action Plan (Liters million)</th> <th>Actual milk production as per performance report (Liters million)</th> <th>Decreased (Liters million)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>17.91</td> <td>12.43</td> <td>5.48</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>15.11</td> <td>12.03</td> <td>3.08</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>15.22</td> <td>9.7</td> <td>5.52</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Expected milk production as per Action Plan (Liters million)	Actual milk production as per performance report (Liters million)	Decreased (Liters million)	2019	17.91	12.43	5.48	2020	15.11	12.03	3.08	2021	15.22	9.7	5.52				
Year	Expected milk production as per Action Plan (Liters million)	Actual milk production as per performance report (Liters million)	Decreased (Liters million)																			
2019	17.91	12.43	5.48																			
2020	15.11	12.03	3.08																			
2021	15.22	9.7	5.52																			
		<p>(VI) Expected milk production according to the corporate plan and according to the performance report, the actual milk production was observed to decrease as follows.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Years</th> <th>Expected milk production as per corporate plan (million liters)</th> <th>Actual milk production as per performance report (million liters)</th> <th>Decreased (million liters)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>23.54</td> <td>12.43</td> <td>11.11</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>23.92</td> <td>12.03</td> <td>11.89</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14.8</td> <td>9.7</td> <td>5.1</td> </tr> </tbody> </table>	Years	Expected milk production as per corporate plan (million liters)	Actual milk production as per performance report (million liters)	Decreased (million liters)	2019	23.54	12.43	11.11	2020	23.92	12.03	11.89	2021	14.8	9.7	5.1				
Years	Expected milk production as per corporate plan (million liters)	Actual milk production as per performance report (million liters)	Decreased (million liters)																			
2019	23.54	12.43	11.11																			
2020	23.92	12.03	11.89																			
2021	14.8	9.7	5.1																			
		<p>(VII) The following facts were observed about the milk products obtained from imported dairy cows in the year 2018, 2019, 2020 and 2021 in Menikpalama, Bopattalawa and Ridhiagama farms where there were imported dairy cows.</p> <p style="text-align: center;">Milk Production (Liters)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farm</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Menikpalama</td> <td>1,537,665</td> <td>1,395,705</td> <td>1,226,559</td> </tr> <tr> <td>Ridhiagama</td> <td>7,132,284</td> <td>6,827,458</td> <td>4,864,983</td> </tr> <tr> <td>Bopattalawa</td> <td>1,134,265</td> <td>1,169,795</td> <td>1,116,391</td> </tr> </tbody> </table>	Farm	2019	2020	2021	Menikpalama	1,537,665	1,395,705	1,226,559	Ridhiagama	7,132,284	6,827,458	4,864,983	Bopattalawa	1,134,265	1,169,795	1,116,391				
Farm	2019	2020	2021																			
Menikpalama	1,537,665	1,395,705	1,226,559																			
Ridhiagama	7,132,284	6,827,458	4,864,983																			
Bopattalawa	1,134,265	1,169,795	1,116,391																			
		<p>(VIII) The following facts were observed about milk products obtained from dairy cows in 2018, 2019 and 2020 in 14 farms with local dairy cows.</p> <p style="text-align: center;">Milk Production (Liters)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farm</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>(Liters)</td> <td>(Liters)</td> <td>(Liters)</td> </tr> <tr> <td>Nikawaratiya</td> <td>88,452</td> <td>64,646</td> <td>54,467</td> </tr> <tr> <td>Rukattana</td> <td>146,009</td> <td>115,240</td> <td>100,714</td> </tr> <tr> <td>Maradawila</td> <td>109,513</td> <td>69,639</td> <td>81,832</td> </tr> </tbody> </table>	Farm	2019	2020	2021		(Liters)	(Liters)	(Liters)	Nikawaratiya	88,452	64,646	54,467	Rukattana	146,009	115,240	100,714	Maradawila	109,513	69,639	81,832
Farm	2019	2020	2021																			
	(Liters)	(Liters)	(Liters)																			
Nikawaratiya	88,452	64,646	54,467																			
Rukattana	146,009	115,240	100,714																			
Maradawila	109,513	69,639	81,832																			

		<table> <tr> <td>Oyamaduwa</td> <td>56,676</td> <td>51,714</td> <td>48,855</td> </tr> <tr> <td>Malsiripura</td> <td>166,615</td> <td>130,657</td> <td>104,702</td> </tr> <tr> <td>Roshita</td> <td>107,468</td> <td>114,366</td> <td>93,968</td> </tr> <tr> <td>Koulwawe</td> <td>212,019</td> <td>209,477</td> <td>253,422</td> </tr> <tr> <td>Mahaberiyaathanna</td> <td>76,090</td> <td>77,663</td> <td>74,113</td> </tr> <tr> <td>Siringapata</td> <td>85,572</td> <td>80,354</td> <td>75,457</td> </tr> <tr> <td>Adigama</td> <td>237,209</td> <td>238,241</td> <td>220,883</td> </tr> </table>	Oyamaduwa	56,676	51,714	48,855	Malsiripura	166,615	130,657	104,702	Roshita	107,468	114,366	93,968	Koulwawe	212,019	209,477	253,422	Mahaberiyaathanna	76,090	77,663	74,113	Siringapata	85,572	80,354	75,457	Adigama	237,209	238,241	220,883				
Oyamaduwa	56,676	51,714	48,855																															
Malsiripura	166,615	130,657	104,702																															
Roshita	107,468	114,366	93,968																															
Koulwawe	212,019	209,477	253,422																															
Mahaberiyaathanna	76,090	77,663	74,113																															
Siringapata	85,572	80,354	75,457																															
Adigama	237,209	238,241	220,883																															
		<p>(IX) The following facts were observed about the milk products obtained from buffaloes in the year 2019, 2020 and 2021 in 05 farms where there are buffaloes</p> <table> <thead> <tr> <th colspan="4">Milk Production (Liters)</th> </tr> <tr> <th>Farm</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> <tr> <th>-----</th> <th>-----</th> <th>-----</th> <th>-----</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weerewila</td> <td>73,150</td> <td>37,830</td> <td>38,561</td> </tr> <tr> <td>Polonnaruwa</td> <td>263,912</td> <td>217,842</td> <td>199,652</td> </tr> <tr> <td>Nilawaratiya</td> <td>50,086</td> <td>52,175</td> <td>59,250</td> </tr> <tr> <td>Malsiripura</td> <td>120,604</td> <td>124,380</td> <td>115,982</td> </tr> <tr> <td>Maradawila</td> <td>167,451</td> <td>149,975</td> <td>173,749</td> </tr> </tbody> </table>	Milk Production (Liters)				Farm	2019	2020	2021	-----	-----	-----	-----	Weerewila	73,150	37,830	38,561	Polonnaruwa	263,912	217,842	199,652	Nilawaratiya	50,086	52,175	59,250	Malsiripura	120,604	124,380	115,982	Maradawila	167,451	149,975	173,749
Milk Production (Liters)																																		
Farm	2019	2020	2021																															
-----	-----	-----	-----																															
Weerewila	73,150	37,830	38,561																															
Polonnaruwa	263,912	217,842	199,652																															
Nilawaratiya	50,086	52,175	59,250																															
Malsiripura	120,604	124,380	115,982																															
Maradawila	167,451	149,975	173,749																															
		<p>(X) Regarding the production of coconuts carried out under the coconut project, the amount of coconuts expected to be obtained according to the action plans of the years 2020 and 2021 were 20,778,985 and 20,631,018 respectively, and according to the performance of the years 2020 and 2021, the amount of coconuts actually obtained were 13,860,239 and 17,018,801 respectively..</p>																																
		<p>(XI) There was a high demand in the market for packaged liquid milk (Fresh milk) and although other competing organizations have identified the market needs, although the National Livestock Development Board was the main milk producer in the country, it has to identify such opportunities and take action to suit the current times and increase the market share. Had not been dealt with.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>																																
		<p>10.1.5 (c) Corporate Plan</p>																																
		<p>(I) Quantitative variations were observed regarding the income and expenditure of the corporate plan prepared for 2016-2020 and the budget prepared for the year 2020. But accordingly, as per section 5.1.1 of the Public Enterprise Circular, the approved corporate plan , which corrected those variations and updated from 2019 onwards, was not prepared and submitted.</p>																																
		<p>(II) In accordance with Section 5.1.2 of the Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, the technical knowledge, markets and suppliers currently possessed by the organization should be included in the corporate plan and the action plan should include the goals and objectives to be achieved during the planning period. The matters of management responsibility were not included in the 2016-2020 and 2021-2025 corporate plan , and information related to production and operational facilities, human</p>																																

		<p>resources and management skills, and organizational structure were not included in the 2016-2020 c corporate plan .</p> <p>Furthermore, the income, expenses, goals and other information related to the planning period related to the projects of franchise outlets, milk projects and head office outlet operating under the board were not included in the 2016-2020 and 2021-2025 corporate plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Considering the cost of the coconut project in the years 2019 and 2020, the cost of the budget of 03 farms and 02 farms was 18 to 46 percent and 05 to 11 percent more than the cost of the corporate plan , and the cost of the budget of 12 farms and 13 farms were more than the cost of the corporate plan . A difference was observed as indicating 04 to 55 percent more and 03 to 62 percent less. In addition, the cost of 04 farms in the year 2019 and 05 farms in the year 2020 had been waived in the corporate plan.
		<p>(III) In terms of Section 5.1.3 of Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, the corporate plan approved by the Board of Directors 15 days before the commencement of the financial year to the Line Ministry, Public Business Department, Treasury and Auditor General Should have been submitted but the 2016 - 2020 corporate plan was approved on 27 October 2016 and submitted on 12 July 2017 and the 2021 - 2025 corporate plan was approved on 25 February 2021 and submitted late on 15 March 2022.</p>
		<p>(IV) In the 2016-2020 corporate plan , the objectives of running resorts in Oyamaduwa, Nikaveratiya, Medarata Livestock Development Board, Polonnaruwa and Weerawila farms and making profit from them, conducting courses at Galpokunna farm training center, pepper and fruit cultivation in Mahaberiyaathanna farm, In the years 2019 and 2020, such activities were not planned in the action plans.</p>
		<p>(V) In the corporate plan , 9 activities expected to be implemented under 15 farms in the year 2019 and 09 activities expected to be implemented under 19 farms in the year 2020 were not planned or implemented in the action plan.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		<p>10.1.5 (d) Budgetary Control</p>
		<p>According to Section 5.2.4 of the Public Enterprise Circular No. PED 12 dated June 02, 2003, the draft budget should be submitted to the Board of Directors for approval three months before the beginning of the financial year and the Director of Budget for the years 2019, 2020 and 2021 respectively. The Board had approved on 26 February 2019, 2 February 2020 and 24 December 2021.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.3 of 154(6) report</p>
		<p>10.1.5 (e) Procurement Management Plan</p>
		<p>(I) The board shall prepare the main procurement plan for a period of at least three years, and then prepare a procurement plan for the upcoming year, including the matters mentioned in 4.2.1 of the procurement guidelines, but prepare a procurement plan including such matters. didn't exist</p>

		(II) Although according to 4.2.3 of the procurement guidelines, a procurement schedule should be set and proper management should be done as per phase 1 and phase 2. . However, The starting date of all the purchases included in the procurement plan for the years 2019, 2020 and 2021 was given as January 01 and the last date as December 31 of the respective years and no specific period was specified for the purchases.
		(III) The value expected to be purchased in the 2019 procurement plan over the amount allocated in the 2019 budget for the purchase of animal feed, in respect of total of 06 farms was Rs.2,345,095 to Rs.11,395,496 and the total was Rs.30,336,379 more, and the total of 09 farms was Rs.400,000 to Rs.10,344,089 and the total was less than Rs.35,711,445 were observed. In addition, the cost of buying animal feed in 04 farms was not included in the procurement plan.
		(IV) Regarding the purchase of fertilizer, it was observed that the total value expected to be purchased in the 2019 procurement plan is Rs.41, 012,859 more than the amount allocated in the 2019 budget of 07 farms and the total value of 09 farms is Rs.13,251,841 less. Apart from that, the cost of buying fertilizer in 06 farms was omitted from the budget, and the cost of buying fertilizer in 03 farms was omitted from the procurement plan.
		(V) Although the cost of fertilizer for 17 farms of the board in the year 2020 was estimated to be Rs.61,605,729 and the cost of veterinary medicine/drugs for 04 farms was estimated to be Rs.2,243,180, those costs were not planned in the procurement plan.
		(VI) Although the cost of cattle feed for the year 2020 for Polontalawa farm was estimated as Rs. 424,075 in the budget document, the cost of cattle feed was not planned in the procurement plan for that farm.
		(VII) It was observed that In relation to the purchase of animal feed, the amount expected to be purchased in the procurement plan of 2021 is more than the amount of money allocated in the 2021 budget, in 02 farms, the range of Rs.500 to Rs.56,117,036 was more and in 03 farms, the range of Rs.365 to Rs.3,384,545 was also understated.
		(VIII) Regarding the purchase of fertilizers, it was observed that the value expected to be purchased in the procurement plan of the year 2021 was Rs.44,540 more than the amount allocated in the 2021 budget of farm 01 and the total value of farm 05 is Rs.1,231,024 less. . Apart from this, the cost of buying fertilizer in 03 farms was waived from the procurement plan.
		(IX) The following facts were observed during the inspection regarding the purchase of 4 sprinkler water systems and 2 water pumps for the development of grass cultivation in Ridiagama Farm.

		<p>(i) For this procurement, the Acting General Manager had appointed a technical evaluation committee of 03 members to prepare specifications and bid documents on 22 May 2019. On 21 August 2019, the chairman again appointed a technical evaluation committee of 5 members to evaluate the bids. And on the same day, the assistant manager of the farm was appointed in addition to the technical evaluation committee. Accordingly, the members of the first committee were removed and re-appointed to the technical committee of 6 members including two of those members to evaluate the bids, but according to 2.8.4 of the procurement guidelines code, the maximum number of members of the departmental technical evaluation committee should be 5.</p>
		<p>(ii) On 21 August 2019, while the Acting Manager of the Ridiyagama Farm was appointed as a member of the Technical Evaluation Committee, the manager's letter addressed to the General Manager dated 22 August 2019 and bearing the number 2019/tender stated that the 2 sprinkler water systems currently used in the farm were obtained from a representative of a private manufacturing company. And the advantages of getting new machines from the same company, the quality of the company's services and his experience and technical evaluation committee have made suggestions to be considered. Thus, it was observed that by serving as a member of the Technical Evaluation Committee, the procurement objective of providing fair, equal and maximally equal opportunities to all parties was defeated.</p>
		<p>(iii) Specifications related to the procurement had been prepared by the technical evaluation committee member engineer and approved by the Acting General Manager with the approval of the said committee. According to 5.3.11 of the procurement guidelines, a specific amount equal to 1 to 2 percent of the estimated amount should be fixed as bid security, on the contrary, a bank guarantee of 2 percent of the contract value offered by the contractor was accepted as bid security.</p>
		<p>(iv) As per 6.3.3 of the Code of Procurement Guidelines, a bid opening committee has not been formally appointed on the agreement of the Procurement Committee and as per 6.3.6 of the Code of Procurement Guidelines, the records containing the financial details of the bidder's name, the bid price including VAT and excluding VAT, the bank holding the bid security and the amount. was not prepared.</p>
		<p>(v) As per 7.9.2 of the Code of Procurement Guidelines. It was observed that in order to consider alternative bids, a separate bid security should be submitted for that bid, but the company that offered the highest price did not submit a bid security for the alternative bid of Rs. 39,000,000, but it was used to evaluate the alternative bid.</p>
		<p>(vi) A tender evaluation report as per 2.11.3 of the Procurement Guidelines Code and bid evaluation reports as per 7.11.1 of the Procurement Guidelines Code should be prepared, but such reports have not been prepared and only the minutes of technical evaluation meetings have been submitted.</p>

		(vii) According to 7.9.2 of the Code of Procurement Guidelines. If there is significant difference between the Engineer's estimate and the estimate submitted in the contract, the reasons for the difference shall be analyzed and the estimate reviewed and all bids rejected or bids accepted and additional performance security requested.. The engineering estimate (excluding VAT) of this procurement was Rs. 28,400,000 and the price (excluding VAT) of the supplier selected through the invitation to bid. Was Rs. 38,999,996 . Accordingly, the value is 37 percent higher than the estimated cost, but no causal analysis was done.
		(viii) In the committee meeting held on 27th September 2019, the Chief Procurement Committee had decided to purchase 2 sprinkler water systems and 1 water pump. It was observed that according to the above prices, Rs. 19,499,998 had spent. Accordingly, it was observed that only half of the requirement of procurement rigidity was fulfilled and if the minimum price was accepted, the price was 27 percent $(38,999,996/2-28,400,000/2)/19,499,998*100$ more than the estimated cost.
		(ix) Minimum prices are Rs. 35,027,446 and the second lowest price was Rs. 38,999,996 had been offered by 2 companies and the company that offered the second lowest price had been selected for purchase, but due to the rejection of the company with the lowest price without reasonable grounds, the board had incurred a loss of Rs. 3,972,550.It was mentioned in the recommendations of the Technical Implications Committee that the minimum prices were rejected due to the supply of water pumps under a local brand and on 30 August 2019, the Acting General Manager told the supplier to submit the prices again separately as the prices were unclear. Separate quotations were submitted on 5 September 2019, but prior to that, on 21 August 2019, the Technical Evaluation Committee had recommended the award of bid to this supplier. The bid was 11 percent above the minimum price
		(x) as a criterion for bid evaluation in the tender document, the installation time of the machine should be 75 days from the maximum order date, but it was observed that this criterion was not considered in the bid award as it was stated as 120 days in the tender document submitted by the selected supplier.
		(X) According to the draft profit/loss account of Menikpalama and Bopattalawa farms for the year 2021, the cost of cattle feed was Rs. 95,042,252 and Rs. 80,101,231 respectively and the cost of cattle feed from July 2021 to December 2021 is Rs. 47,172,625 and Rs. 41,924,825 respectively. and it was 50 percent and 52 percent of the total cost of cattle feed in the year respectively. The following was observed in respect of 02 cattle fodder purchases from July 2021 to December 2021.
		(I) Cattle feed required for the period from 01 July 2021 to 31 December 2021 in Menikpalama and Bopattalawa Farms was 489.964 metric tons and 404.967 metric tons (Milkin Cow

		<p>Mash Feed - Type I) respectively. II) 232.04 metric tons and 154.582 metric tons of calf starter pelleted feed as 6.143 metric tons and 8.325 metric tons of total cattle feed as 728.147 metric tons and 567.874 metric tons. It was observed in the audit that the procurement committee of the board has decided to conduct the procurement under the national competitive bidding system, but a total cost estimate and procurement schedule has not been prepared in accordance with 4.3, 4.2.2 and 4.2.3 of the procurement guidelines code.</p>
		<p>(ii) Acceptance letters of award of bids were sent to Mahaweli Feed Meals Company and Palwatta Dairy Industries Company but no written contract agreement was signed with the supplier as per 8.9.3 of the Procurement Guidelines Manual and 8.9 of the Procurement Guidelines Code.</p>
		<p>(iii) In terms of 5.4.8 of the Code of Procurement Guidelines and as per the bid documents of the Board, performance security should be obtained from the selected supplier within 14 days from the date of award of the order to the selected supplier, but as per the letter dated 27th September 2021 included in the file submitted for audit, the order It was observed that even after 87 days had passed since the award, performance security had not been obtained.</p>
		<p>(iv) In case of failure to furnish performance security for contracts above Rs.5 million as per 8.11.4 (a) (ii) of the Code of Procurement Guidelines, to give reasons in writing within two weeks as to why the name of the supplier should not be included in the list of defaulting contractors. Although the procurement authority should have sent a written notice to the said contractor, it had not done so.</p>
		<p>(v) Even if the Mahaweli Feed Meals Company had informed that the price should be increased, if the contract agreement had been signed then there would be no need to increase the price and if a performance guarantee had been obtained, even if the price had increased, the increased cattle feed would have been purchased. Losing the opportunity to cover the cost by performance guarantee, the prices were re-invoked for 244.98 metric tons of Milking Cow Mash Feed (Type I) to Menikpalama farm and 202.48 metric tons to Bopattalawa farm at an additional cost.</p>
		<p>(XI) During the inspection of documents for the sale of animals in the year 2021 at Bopattalawa farm, only two buyers from Agarapatana town, which was the nearest town to the farm, were selected to call for applications and all the other buyers were suppliers from remote areas between Colombo, Welisara, Nuwara Eliya and thus they refused to forward applications on behalf of distant buyers. was observed. Accordingly, the submission of applications for the respective tenders was also limited to the two aggressive buyers and therefore the frame had lost the opportunity to get the maximum price from other buyers. Also, it was observed that the farm has lost the opportunity to get more tenders and to choose a buyer who offers a higher price by selecting more buyers in cities near the farm such as Agarapatana and calling for applications.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.6 of 154(6) report</p>

10.2	State Companies	
10.2.1	Colombo Commercial Fertilizer Ltd	10.2.1 (a) Presentation of Financial Statements
		As per the Paragraph No. 6.6 of the Operation manual issued with the Public Enterprise Circular of the Secretary to the Treasury No. 01/2021 dated 16 November 2021, Although the all public companies were required to prepared and submit the financial statements to the Auditor General within 60 days of the end of the financial year, the financial statements of the financial year 2021/2022 had been submitted to the Auditor General after 252 day of the end of the accounting year. Reference 4.1 of 154(6) report
11	Ministry of Land	
11.1	Public Corporation	
11.1.1	Land Reform Commission	11.1.1 (a) Corporate Plan
		Even though a copy of the corporate plan related to the year under review with the approval of the Board of Directors should be given to the Auditor General 15 days before the commencement of the next financial year as per the section 5.1.3 of the Public Enterprise Circular No. PED12 dated 02 June 2003, the Commission had not acted accordingly. Reference 4.1 of 154(6) report
		11.1.1 (b) Action Plan
		Even though the quarterly performance reports should be submitted to the line ministry, Department of Public Enterprises and the Treasury within 30 days of the end of the quarter as stated in section 4.2.6 of Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, quarterly performance reports for the year under review had not been submitted as per the circular. Reference 4.2 of 154(6) report
11.1.2	Sri Lanka Land Development Corporation	11.1.2 (a) Submission of Financial Plan
		According to the paragraph 6.6 of the Public Enterprises Circular No. PED/ 12 dated 02 June 2003; The Corporation was required to submit the financial statements for the year 2021 before 28 February 2022. However, financial statements had been submitted to the Auditor General on 20 December 2022, after a delay of more than 10 months. Reference 4.1 of 154(6) report
		11.1.2 (b) Annual Action Plan
		According to the paragraph 6.5.3 of the Public Enterprises Circular No. PED/ 12 dated 02 June 2003, the annual report should be tabled in Parliament within 150 days from the expiry of the year of accounts. However, the Corporation had not tabled the annual report for the year 2020 in Parliament even by 28 February 2023. Reference 4.2 of 154(6) report

11.2	State Companies	
11.2.1	Land Reclamation & Development Company Limited	<p>11.2.1(a) Presentation of Financial Statements</p> <p>As mentioned in the Public Enterprises Circular, No. PED/12, dated 02 June 2003 issued by the Department of Public Enterprises of the Treasury, the closing financial statements of the year 2021 should have been presented before 28 February 2022. However, those financial statements had been presented to the Auditor General after a delay of over 03 months on 03 June 2022.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		<p>11.2.1 (b) Corporate Plan</p> <p>According to Section 5.1.2 of the Public Enterprises Circular, No. PED/12, dated 02 June 2003, the Action Plan included in the Corporate Plan should contain responsibilities of the officers of each level of management along with the goals and targets to be achieved by them within the year. Nevertheless, such information had not been included in the Action Plan prepared by the Company for the year under review. According to Section 5.1.3 of the Circular, the Corporate Plan should be presented to the institutions mentioned therein prior to 15 days of the commencement of the year of finance. However, it had not been so done. It was further observed that the Company had prepared the Corporate Plan inclusive of the Action Plan for the year under review and presented to the Board of Directors after 06 months from the commencement of the year on 11 June 2021.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
		<p>11.2.1 (c) Procurement Management</p> <p>(I) The Company had spent a sum of Rs. 2.22 million on capital expenses in the year under review in terms of Section 4.2.1 of Government Procurement Guidelines – 2006. Nevertheless, a Procurement Plan had not been prepared relating to the said purchase as per the Government Procurement Guidelines.</p>
		<p>(II) Of the 500,000 Woven Polypropylene bags purchased by the Company in the year 2019 at the value of Rs. 13.79 million each costing Rs. 27.58 (including all taxes) to be used for packaging and selling sea sand in terms of Section 1.2.1 of the Government Procurement Guidelines-2006, the bags that had been left behind due to termination of the sand packaging project, were sent to the factory in Nawala on 12 June 2021. Without following the Government Procurement Guidelines, the Company had taken action to sell 436,406 bags costing Rs. 12.04 million in July 2022 at the value of Rs. 5.88 million. As such, the Company had sustained a loss of Rs. 6.16 million.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.5(a),(b) of 154(6) report</p>
12	Ministry of Urban Development and Housing	
12.1	Public Corporation	
12.1.1	Construction industry Development Authority	<p>12.1.1 (a) Corporate Plan and Action Plan</p>
		<p>A Strategic Plan for the period of 2021 – 2025 and 2022 – 2026 had not been prepared and submitted to audit as per the paragraph 2.3 of the Guidelines on Corporate Governance for State Owned Enterprises in order to ensure that clearly defined Key Performance Indicators (KPIs) are in place and continuously review the execution of that</p>

		<p>plan and take corrective measures wherever necessary, so as to achieve the set objectives. Further, an action Plan for the year under review and for the forthcoming year had not been prepared and submitted to Audit even as at 30 April 2022 as per the format given in Annexure 1 to the Guidelines on Corporate Governance for State owned Enterprises.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
12.1.2	Condominium Management Authority	12.1.2 (a) Action Plan
		<p>Financial targets were not specified in the action plan presented for the year under review and physical targets were only specified as a percentage and no performance report was submitted regarding the achievement of those targets.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		12.1.2 (b) Budgetary Control
		<p>Under 07 revenue the total budgeted revenue of Rs 1,470,000 had not been achieved in the year under review and the budgeted expenditure of 05 vote had increased from 37 percent to 116 percent that is it had increased by Rs 27,492,789. Also Rs 25,900,000 had been spent for 02 expenditure vote which were not included in the budget document in the year under review and Rs. 108,500,000 allocated in the budget for 04 expenditure votes had remained unspent. Thus it was observed that the budget document has not been used as an effective control tool.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
12.1.3	Urban Settlement Development Authority	12.1.3 (a) Corporate Plan
		The flowing activities which should be carried out to achieve the objectives of the Authority according to the Urban Development Act No.36 of 2008, had not been include to the Corporate Plan.
		(i) Conducting of studies and researches relating to identifying of the economic and social condition of the urban settlers.
		(ii) Implementing of national wide loans schemes.
		Reference 4.1 of 154(6) report
		12.1.3 (b) Action Plan
		(I) According to the Urban Settlement Development Authority Act No.36 of 2008, 07 Physical resources Development Programmes should be conducted according to the action plan by the Authority in order to increase the physical, social and economic conditions of the low-income urban settlers. However, in addition to the completion stage works of the Lunawa Housing Project, any physical resource development programme had not been implemented during the year under review. Also, the construction work of the housing project for middle income earners with the cost of Rs.6,619.56 million which is included in the action plan prepared by the Authority for the year under review, had not been started during the year under review.

		(II) Only the activities to be performed on the treasury grants in the year under review were included to the action plan and the activities conducted from the earnings of the Authority had not been included to the action plan.
		(III) According to the public enterprises' circular no 01/2014, action plan had not prepared including the following points
		(i) Annual procurement plan including proposed major investments, capacity expansions, major procurements
		(ii) Human Resource Development Plan Reference 4.2 of 154(6) report
		12.1.3 (c) Procurement Management
		The contract for construction of welfare building of the Sayurapura Housing complex in Angulana at a cost of Rs.14.19 million had been abandoned only after completing of works valued at Rs.5.85 million by contractor at year 2019. As a result, the Authority was unable to recover the mobilization advance paid to the contractor amounting to Rs.1.32 million up to end of the year under review. Reference 3.4 of 154(6) report
		12.1.3 (d) Budgetary Control
		(I) Budgeting was not used as an effective control mechanism by the organization and significant variances ranging from 1 percent to 1567 percent were observed between the budgeted expenditure and actual expenditure. Thus, it was observed that the budget was not used as an effective management control tool.
		(II) Rs.3.41 million had been allocated to purchase fixed assets through budget allocations in the year under review but Rs.7.1 million fixed assets had been purchased at the year under review. Therefore Budgetary expenditure has been increased by Rs.3.69 million in the year. Reference 4.4 of 154(6) report
12.1.4	National Housing Development Authority	12.1.4 (a) Action Plan
		Even though the organization chart, the approved cadre, the budget document, the annual procurement plan, the imprest needs plan and the internal audit plan updated by the authority should be included in the action plan in terms of the paragraph 04 of Public Finance Circular No. 01/2014 dated 17 February 2014, those information had not been included in the action plan submitted for the year 2021. Reference 4.2 of 154(6) report

		12.1.4 (b) Budgetary Control
		(I) The actual income earned over estimated income of 06 revenue objects including dividends, fees income, and income of Sevana Media Unit of the authority in the year under review was 61 percent to 1,337 i.e. Rs. 676.6 million more, and the estimated income of 06 revenue objects was unable to reach the estimated income ranging from 12 percent to 52 percent. Further, no income had been received during the year under review in relation to estimated revenue of Rs. 141.25 million relevant to 11 objects, and Rs. 7,310 million had been earned from 07 non-estimated revenue objects. Accordingly, it was observed that the revenue estimates were not based on realistic information.
		(II) When comparing the budget and actual expenditure, it was observed that the budget had not been used as an effective control tool due to the facts that 432 percent more than the actual expenditure i.e. Rs. 25.8 million had been estimated for other allowances, 100 percent of the estimated total expenditure of Rs. 5.19 million for 08 expenditure objects had been saved, and Rs. 7,167.82 million had been spent for 13 un-estimated expenditure objects. Reference 4.4 of 154(6) report
12.1.5	Marine Environment Protection Authority	12.1.5 (a) Procurement Management
		A premises in Sarakkukanda had been obtained on lease with effect from 29 May 2021 without a written agreement for facilitating and providing accommodation for the persons involved in cleaning the coastal line following the accident caused by Xpress Pearl, and a sum totalling Rs. 1,193,500 at Rs. 5,500 per day had been paid until 31 December 2021. Reference 3.5 of 154(6) report
12.2	State Companies	
12.2.1	Urban Investment and Development Company	12.2.1 (a) Corporate Plan As per 5.2 of state finance circular No. 01/2014 dated 11 February 2014, the Corporate Plan Submitted by the Company was not prepared according to the circular and the action plan including activities expected to be implemented in the coming year had not been prepared. Reference 4.1 of 154(6) report
		12.2.1 (b) Procurement Management
		(I) According to the section 4.2 of the Government Procurement Guideline and Paragraph 7.3 of Public Enterprise Department Circular No PED/12 Dated 2 June 2003, the company had not been prepared a procurement plan since 2015.
		(II) Without calling formal Quotations at least from 05 institutions the approval of the Board of Directors has been obtained to procure the accounting software through a supplier of the then

		<p>Ministry of Defense and Urban Development and the accounting system was established in the year 2014 at a cost of Rs.2, 000,000. Also according to paragraph 2.6.1(a) ii and paragraph 2.8 of the Procurement Guideline, a Technical Evaluation Committee was not appointed to review and approve the requirement specification and the accounting system had been prepared in accordance with the specification submitted by the supplier company. Also, as per the paragraph 8.9.3 company had not been entered in to a formal agreement as per the approved standard form of contract by including the date of commencement and completion of the contract, charging for delays and etc.</p>
		<p>(III) According to 5.4.6 (a) of the procurement Guideline a retention should be made from the amount payable for the contracts, but in establishing the accounting system, the entire amount of Rs. 2,000,000 had been paid on 18 December 2014.</p>
		<p>(IV) According to Paragraphs 4.2 of the Government Procurement Guideline and Paragraph 5.4.8 and 5.4.10 (b) of the Public Enterprise Department Circular No PED/12 dated 02 June 2003 and according to the tender awarding letter submitted on 04 April 2014 although a performance security of 5 percent of the total contract value should be submitted within seven days of receiving the said letter but it was revealed in audit that the Science Land Information Private Ltd had not been submitted a performance security for this contract. Also, it was observed in the Audit that since a performance security has not been submitted for the contract, it has failed to secure the procuring entity such as the company from losses when the performance of the contracts fails.</p>
		<p>(V) According to section 4.2 of the Government Procurement Guideline, in the Procurement related to the cleaning of of Sethsiripaya Phase II Administrative Building Complex, the appointment of a bid opening committee and the information related to the opening of bids should be recorded in a prescribed form, bit it had not been done so.</p>
		<p>(VI) According to the specification for the cleaning service and as per the requirement of the company, the actual number of employees for the cleaning work was given as 03 supervisors and 50 cleaners, but it was observed that the daily attendance averaged between 25-30. Also the male and female workers required for this cleaning work, and how they should be located had not been specified in the requirement specification. Reference 3.2 of 154(6) report</p>
		<p>12.2.1 (c) Audit Committee</p>
		<p>According to section 7.4.1 of Department of Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, although the Audit and Management Committee should meet every three months, four times a year, the company had not been held any Audit and Management Committee meeting from the beginning to the audited date. Reference 4.2 of 154(6) report</p>

12.2.2	Waters Edge Limited	12.2.2 (a) Annual Action Plan
		In terms of Paragraph 5(2) of the Public Finance Circular No.01/2014 dated 11 February 2014 and Section 5.1.3 of Public Enterprises Circular No.PED/12 of 02 June 2003, an Action Plan including activities intended to be executed in the year based on the Business Plan of the Company containing expected commercial targets, had not been prepared. Reference 4.4 of 154(6) report
		12.2.2 (b) Procurement Management
		(I) In terms of Section 7.3 of Public Enterprises Circular No.PED/12 of 02 June 2003, assets valued at Rs.13.55 million had been purchased during the year under review without preparing a Procurement Plan.
		(II) According to a Development Agreement entered into between the Company and a private company, works of the Traditional Dancing Theatre constructed in the premises of Waters Edge, had been completed in the year 2017 and the inaugural ceremony held in February 2018. However, it was observed that no commercial affair had taken place in that dancing theatre. According to the agreement entered into, even though the relevant private company should pay a lease rental of Rs.3 million per month to the Company, the lease rental had not been paid for a period of 4 years up to 31 December 2021 and the Company had not accounted that income as well. It was further observed during the physical audit inspection that the dancing theatre had not been maintained properly. Meanwhile, the relevant private company had made a proposal to vest the dancing theatre again in Waters Edge Ltd. Accordingly, the Board of Directors of the Company had granted approval on 28 April 2021 to vest the dancing theatre on valuation of the Urban Development Authority. However, the said vesting had not been carried out even up to 31 December 2022 and the theatre had remained idle. Moreover, the Company had not identified its requirement and prepared a Business Plan for the utilization thereof. Reference 3.5 of 154(6) report
12.2.3	Waters Edge Recreations Limited	12.2.3 (a) Corporate Plan
		According to the Section 5.1.1 of Public Enterprise Circular no PED/12 dated 02 June 2003, though a Corporate Plan should be prepared by every public enterprise, such a plan had not been prepared even as at 31 December 2021. Reference 4.1 of 154(6) report
		12.2.3 (b) Action Plan
		According to the Section 5.1.3 of Public Enterprise Circular no PED/12 dated 02 June 2003 and the Section 5(2) of Public Finance Circular No 01/2012 dated 11 February 2014, an action plan by including activities which was expected to be performed during the year based on the business plan with commercial targets had not been prepared. Reference 4.2 of 154(6) report

		12.2.3 (c) Procurement Management
		The Company had procured works and supply amounting to Rs.170.965 million for the year 2021. However, as per the Section 4.2 (a), (b) and (c) of Procurement Guideline, the Company had not prepared a proper procurement plan. Reference 3.2 of 154(6) report
12.2.4	Lanka Building Materials Corporation Limited (Transaction Report)	12.2.4 (a) presentation of Financial Statements
		(I) Although the annual financial statements and draft annual reports should be submitted to the Auditor General within 60 days after the expiration of the financial year as per Section 6.5.1 of the Public Enterprise Circular No. PED/12 dated 02 June 2003 issued by the Department of Public Enterprises, the Lanka Building Materials Corporation Limited had not submitted its financial statements related to the years 2018 to 2022 even by 25 March 2023. (II) Financial statements were not submitted indicating that the computer server used by the company was disabled due to a virus attack in 2019, and due to the fact that data was not stored in backups at that time, there was no information required to prepare the accounts. A complaint was made to the Criminal Investigation Department on 28 April 2022 in this regard based on the orders of the Committee on Public Enterprises held on 19 April 2022, but the current situation in this regard was not submitted for audit. Reference 1.2 of 154(6) report
		12.2.4 (b) Corporate Plan
		In terms of Section 5.1 of the Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, although a Corporate Plan and Corresponding Action Plan for a period of not less than 03 years should be prepared to carry out the vision and mission of the Corporation and the approval of the Board of Directors should be obtained 15 days before the commencement of each financial year, it had not been so done. Reference 4.2 of 154(6) report
		12.2.4 (c) Procurement Management
		Limited quotations were invited from 05 organizations in the year under review, for the purchase of a new computer system due to the inefficiency of the software system being used by the company. The specifications for this purpose had been prepared by the institute, but the institute had not prepared and approved a total cost estimate according to sections 4.3 and 4.3.2 of the Government Procurement Guidelines. As per section 5.4.4, no security has been obtained in advance payment. According to section 8.1, the report of the technical evaluation committee should be examined and the decision of the procurement committee should be notified, but an advance of Rs.982,350 was paid on October 12, 2021 with the approval of the General Manager without complying with those sections. Reference 2.4 of 154(6) report

		12.2.4 (d) Budgetary Control
		Although an approved annual budget should be submitted in accordance with Section 5.1 of the Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003, action had not been taken accordingly. Reference 4.1 of 154(6) report
13	Ministry of Education	
13.1.	Public Corporation	
13.1.1	Eastern University, Sri Lanka	13.1.1 (a) Action Plan
		According to the action plan for the year 2021, 06 faculties had planned to implement 680 activities. Out of those, 329 activities whatsoever had not been commence Reference 4.1 of 154(6) report
		13.1.1 (b) Budgetary Control
		During the year under review, a sum of Rs.86,490,795 equal to 41 percent of the capital grants of Rs.213,000,000 were not spent for the intended purposes and another capital grant amount of Rs.33,500,000 had not been fully utilized. Reference 4.2 of 154(6) report
13.1.2	Sabaragamuwa University of Sri Lanka	13.1.2 (a) Procurement Plan
		(I) Due to exceeding the authority limit of the Departmental Procurement Committee, the procurement was divided into four parts and Rs.34,123,169 worth of laboratory equipment was procured for the Faculty of Medicine on the recommendation of the Departmental Procurement Committee. Furthermore, procurement of 172 desktop computers were divided into 5 parts and 76 laptop computers were divided into 3 parts and those computers were procured at a cost of Rs. 44,983,730 on the recommendation of the Departmental Procurement Committee.
		(II) The project to build a housing complex for the university staff was awarded to a construction company on 30 October 2017 for a contract value of Rs.355,715,000 tax-free on Design & Built basis. Due to over-estimation of the requirement of internal road system and safety fence in the bidding documents and the fact that the Technical Evaluation Committee had not performed a proper evaluation of those items, the plans were revised without regard to the cost after the procurement was awarded and the contract was signed, etc. and, accordingly, the university had incurred a loss of Rs. 20,116,000 approximately due to such factors. Reference 3.4 of 154(6) report
13.1.3	South Eastern University of Sri Lanka	13.1.3 (a) Action Plan
		According to the strategic plan for the year 2021, ninety activities were planned to be implemented under six goals. Out of those, 17 activities whatsoever had not been commenced. whereas the progresses of overall graduate's satisfaction; introduce new academic

		programmes and departments; completion of graduates industrial training; academic staff publishing with international co-authors and internationally collaborated research articles published by the staff were at a low level. Reference 4.1 of 154(6) report
13.1.4	Swami Vipulananda Institute of Aesthetic Studies	13.1.4.(a) Action Plan
		According to the action plan for the year under review, 76 activities were planned to be implemented under five targets. Nevertheless, an average progress of 41 per cent of activities had not been completed. The progresses of activities such as creating management information system throughout the Institute, conducting training program to employees, purchasing teaching and office equipment, improvement of auditorium and renovation works were at a low level below 30 per cent. Reference 4.1 of 154(6) report
13.1.5	University College of Anuradhapura	13.1.5.(a) Audit & Management Committee
		In terms of the Public Enterprises Circular No. PED 55 of 14 December 2010, an Audit and Management Committee had not been established by the College. Reference 3.2 of 154(6) report
13.1.6	University of Moratuwa	13.1.6.(a) Action Plan
		A copy of the annual action plan and the budget approved by the University Grants Commission for the year 2022, in accordance with Circular No. 12 dated 02 June 2003, was not submitted for audit until 31 August 2022. Reference 4.1 of 154(6) report
13.1.7	University of Visual Performing Arts	13.1.7.(a) Action Plan
		Out of the 355 activities identified in the action plan for the year under review, 136 activities that were implemented but was not reached their goals and 100 activities that were not implemented. Reference 4.1 of 154(6) report
		13.1.7 (b) Procurement Plan
		According to the Guidelines 5.6.1 (a) and 7.10.1 (b) of the Government Procurement Guidelines Bids were called without including all the necessary specifications for the curtains of the 5-storied building and the contract was awarded at a contract value of Rs.1,368,770. However, since the procurement was offered without confirming the availability of sufficient stock of the sample fabric presented by the selected bidder, the curtains were made with a fabric inferior to the sample fabric. Reference 1.6(a) of 154(6) report
13.1.8	Vocational Training Authority of Sri Lanka	13.1.8.(a) Procurement Plan
		In relation to the procurements worth of Rs.11,776,318 in 173 occasions under the shopping method in the Kalutara District Vocational Training Centre in the year 2021, large scale of deviations against the procurement guidelines, such as non-registration of suppliers, non-appointment of bid opening

		committees, acceptance of unsealed bids, payment on false price bills etc. were observed. Reference 3.3 of 154(6) report
13.1.9	Post Graduate Institute of Pali and Buddhist Studies	13.1.9.(a) Action Plan
		12 activities were identified under 03 main targets in the action plan prepared for the year 2021. Out of the 12 planned activities 04 activities could not be implemented and progress in 7 activities was ranged from 2 percent to 57 percent. Reference 4.1 of 154(6) report
13.1.10	Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education	13.1.10.(a) Action Plan
		According to the action plan of the year 2021, 157 procurement and operational tasks with an estimated value of Rs. 1,489 million, which were planned to be implemented in 19 institutions including the head office, were not implemented during the year. Reference 4.1 of 154(6) report
13.1.11	University of Peradeniya	13.1.11.(a) Procurement Plan
		(I) According to the Government Procurement Guideline 1.2.1 Thirty fingerprint scanners had been purchased at a cost of Rs. 3,649,589 from a supplier selected avoiding many requirements to be ensured by the procurement process and without being complied with such requirements.
		(II) According to the Government Procurement Guideline 5.4.4(i) Even though mobilization advance is to be paid subject to a maximum of 20 per cent of the contract value, a sum of Rs.108,727,596 which is equal to 29 per cent of the contract value of Rs.374,803,764 for the construction of paramedical clinical building of the Faculty of Medicine had been paid as the mobilization advance.
		(III) According to the Guideline 7.7.1(a) Although separate bids had been invited for the fingerprint scanners and the necessary software, as the bid evaluation was carried out by combining both the bids, 04 bidders who submitted bids only for the machines were withdrawn from the evaluation thus causing disadvantages to those bidders. Although it was observed that the specifications of the software solutions offered by the two suppliers who had submitted bids for both the needs of machines and software were similar, the Technical Evaluation Committee had rejected the lowest bidder stating that the software solutions of the bidder were not compatible with the expected conditions of the university. The loss incurred due to the selection of the highest bidder and the purchase of 30 fingerprint scanners and the necessary software at a cost of Rs.3,649,587 was Rs. Rs.529,587.
		(IV) According to the Guideline 7.9.2 As the Technical Evaluation Committee had not carefully scrutinized the bids for mathematical errors, the contract for installation of elevators for 04 buildings of the Faculty of Arts had to be awarded for Rs. 36,229,143 thus causing a loss of Rs. 2,079,143 to the university. Reference 1.7(b) of 154(6) report

13.1.12	Sri Lanka Institute of Biotechnology	13.1.12. (a) Action Plan
		(I) The action plan has given under 09 main activities and targets were not given for 02 activities in the year 2021. No performance indicators (KPI) or targets were specified for the remaining 07 activities.
		(II) Estimated annual costs for activities in the Action Plan have not provided. Reference 4.1 of 154(6) report
13.1.13	National Science Foundation	13.1.13 (a) Action Plan
		(I) 11 activities included in the 2021 action plan were not carried out during the year.
		(II) Targets for 08 activities included in the action plan for the year 2021 were not given numerically. Reference 4(a).(b) of 154(6) report
13.1.14	National Apprentice and Industrial Training Authority	13.1.14. (a) Procurement Plan
		A sum of Rs. 1,032,930 had been spent for the national program to celebrate the World Youth Skills Day 2020 by selecting two entities doing business under two names belonging to an one owner without transparency, contrary to the paragraph 4.3 and sections 5.3.1 (d), and 4.1.1 (c) of the Procurement Guidelines and outside the purpose of the Procurement Guidelines. Reference 3.3 of 154(6) report
13.1.15	University of Vocational Technology	13.1.15 (a) Procurement Plan
		(I) Procurements worth of Rs. 29.6 million, repairs worth of Rs. 2.5 million and training of employees worth of Rs. 0.3 million in the procurement plan of the university for the year 2021 were not executed during the year under review.
		(II) An allocation of Rs. 02 million provided for the procurement of library books in the year under review was unutilized even at the end of the year under review. Reference 3.4 of 154(6) report
13.1.16	National Science and Technology Commission	13.1.16 (a) Submit Accounts
		According to 6.3 of the operation manual issued according to the Public Business Circular 1/2021 dated November 16, 2021, the accounts must be submitted for audit within 60 days after the end of the financial year but the Financial Statements of the year 2021 had been submitted 3 months and 15 days late on June 15, 2022. Reference 4.1 of 154(6) report
13.2	State Companies	
13.2.1	Metropolitan Campus (Guaranteed) Limited - 2021	13.2.1 (a) Corporate Plan
		In terms of the Public Enterprise Circular No. PED 12 dated 02 June 2003 and the paragraph 5.1.2 of the Public Enterprise Guidelines for Good Governance, the vision, mission statements, company's assets and organizational chart, analysis of strengths, weaknesses and challenges, operational results of 03 years and performance of

		activities to be accomplished during the period, quantitative as well as measurable performance criteria (Key Performance Indicators) were not provided in the corporate plan prepared by the company. Reference 4.1 of 154(6) report
		13.2.1(b) Procurement Plan
		Even though an estimated cost of Rs.99.79 million had been allocated for 21 procurement incidences, no any procurement work was initiated in the year under review. Reference 3.3 of 154(6) report
14	Ministry of Public Administration Home Affairs Provincial Councils and Local Government	
14.1	Public Corporation	
14.1.1	Sri Lanka Institute of Local Government	14.1.1 (a) Budgetary Control
		(I) According to section 8 of the Finance Act No. 38 of 1971, every Government Corporations must prepare a budget not more than 03 months before the start of the relevant financial year and approve it by the governing council, but the governing council had not approved a budget for the year 2021.
		(II) As the Governing council did not meet and approve the budget for the year 2021, the recurrent expenses and capital expenses of Rs.36,680,000 and Rs.3,100,000 respectively could not be accepted as expenses incurred legally with due authority.
		(III)The attention of the Governing Body was not drawn to Annexure A mentioned in paragraph 9 of the Circular No. PED 01/2020 of the Secretary of the Ministry of Finance and Economic Policy Development Regarding the Board of Governors not approving a budget document for the year 2021. Reference 4.2 of 154(6) report
14.1.2	National Institute of Language Education and Training	14.1.2 (a) Action Plan
		Although it was planned to spend Rs. 1,569,000 to carry out 05 tasks of updating the syllabus as per the action plan. But none of the task had been executed. 4 language courses of 100 hours for pre-school teachers, 5 programs for 200 Buddhist monks receiving full-time education, 4 syllabuses for Tamil language courses, preparation of a Sinhala diploma module and second language teaching certificates. Reference 4.1 of 154(6) report
14.2	State Companies	
14.2.1	Distance Learning Centre Limited	14.2.1 (a) Procurement Plan
		Without following Procurement procedure, catering service had been provided to a private institution for all the training programs and the company had paid a sum of Rs.405,310 for the catering service during the year under review. However no any agreement submitted to audit in this regard. Reference 3.1 of 154(6) report

15	Ministry of Plantations	
15.1	Public Corporation	
15.1.1	Sugarcane Research Institute	15.1.1 (a) Procurement Plan
		<p>Despite the Technical Evaluation Committee had recommended and approved the Procurement Committee in December 2021 to purchase a multi-chopper machine with 17 horse power engine capacity with one year warranty for shredding raw materials in compost production, that decision was changed later and a machine with an engine capacity of 8 horse power without a warranty period for the engine had been purchased for Rs. 575,000 . Due to the fact that the purchased machine was not guaranteed to be in proper condition, the machine was reported to be damaged and remained in idle without being used, it was not confirmed to be a modern machine in proper condition and it is observed in the audit that this is a controversial transaction.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
15.1.2	Coconut Development Authority	15.1.2 (a) Procurement Plan
		<p>(I) Despite the approval given by the Procurement Committee as per the recommendations made by the Technical Evaluation Committee to award the contract for the installation of a LED digital panel in 12 x 9 under p5 parameter in front of the head office of the Coconut Development Authority in Narahenpita, which was not a pre-planned activity, to the company that had offered the minimum price of Rs.5,196,879, the work had been assigned to the company that had offered the maximum price of Rs. 6,183,000 subsequently through the e-mail at a price of Rs. 4,998,000 and recovering the performance security with a shortfall of Rs. 249,900 and Rs. 999,600 had been paid for that purpose. Due to issues such as the prepared board was not confirmed to be of the prescribed size, the panel was damaged and the frame was not aligned in some places , the video displayed was unclear and the control unit operating the board was an old one, It was not confirmed to be in new condition. It was observed that this was a controversial procurement not in conformity with the Government Procurement Guidelines 2006.</p>
		<p>(II) Although provisions had not been made during the year under review and there was no requirement, a TV set, an APPLE I PAD PRO 12.9” 256 GB and a 758 L Bottle Cooler had been purchased for the Chairman’s Office at Narahenpita by appending Rs. 1,314,890 in an uneconomical manner without being complied with the Government Procurement Guidelines by calling for quotations through the e-mail.</p>
		<p>(III) Even though the amount allocated from the procurement plan for the purchase of computer and accessories was Rs. 3,154,000, 13 computers, a printer and 13 laptops had been purchased at Rs. 4,585,150 by paying an additional amount of Rs. 1,431,150. Without being referred to the Procurement Committee, 13 laptops had been purchased on the approval of the Chairman of the Authority by carrying out all procurement activities from calling for quotations up to placing orders within</p>

		one day even without obtaining a performance bond. Reference 3.4 of 154(6) report
15.1.3	Sri Lanka Tea Board	15.1.3 (a) Action Plan
		It was observed as per the action plan of Sri Lanka Tea Board and its progress during the year ended 31 December 2021 that the financial progress of three estimated activities amounting to Rs.525 million of the Board had been in the range of 09 percent to 37 percent, while the physical progress had been in a lower level as 0 percent to 22 percent. It was also observed that the physical progress of 14 activities, such as awareness programme on proper harvesting of tender tea leaves, mechanical harvesting of tender tea leaves and installation of solar power systems in tea factories organized in the year under review, had been less than 50 percent of its targeted physical progress. Furthermore, the physical progress related to 2 projects estimated at Rs. 325 million during the year under review had not been submitted to audit and information regarding the financial progress of the activities amounting to Rs. 210 million, out of that, had not been submitted to audit as well. Reference 4.1 of 154(6) report
		15.1.3 (b) Procurement Plan
		(I) A private contractor in Dehiwala area had been awarded the procurement for an amount of Rs.69,373,510 on 23 November 2020 by following the National Competitive Bidding for the purchase of a new Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LCMS/MS) device to check the residue level of Methyl Chloro Phenoxyacetic Acid (MCPA) in Sri Lankan tea. The second advance of 50 percent had to be paid on the recommendation of the Technical Evaluation Committee after the installation of the Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometer (LCMS/MS) machine and after testing the tea samples commercially as per ISO 17025 accreditation standards in accordance with 4.3.2 of the contract agreement. Nevertheless, the issuance of test reports based on commercial samples had been done with effect from 01 December 2021 and contrary to the terms of the bid agreement, 50 percent of the bid value i.e. Rs. 34,917,055 had been paid on 10 August 2021. Moreover, the audit had been informed that only 27 MCPA tests had been conducted using this machine even by 25 May 2022 although the machine had a high capacity. It was further observed that this machine should be maintained by incurring a high cost, always under air-conditioning, even though the machine had been utilized at a low level without adequately and promptly fulfilling the laboratory test requirements of the industry.

		<p>(II) Even though a charge sheet had been issued against the former Assistant Director, who had been attached to the laboratory and served at that period in relation to the irregularities in the purchase of the Liquid Chromatography Mass Spectrometer, which had been purchased at a cost of Rs.32,132,088 in the year 2009 and had not been utilized due to non-compliance with the expected specifications, action had not been taken to recover the loss incurred to the Sri Lanka Tea Board from the parties responsible after completing the formal disciplinary inquiry.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
15.1.4	Tea Research Board	15.1.4 (a) Action Plan
		<p>There were 101 ongoing research projects as indicated in the Action Plan of the Board during the year under review. Out of the research projects that were commenced from the year 2013 to the year under review, 07 research projects due to the shortage of skilled human resources in the tea sector by the year 2021 and 26 research projects which were spent Rs. 40,498,203 due to various reasons had been postponed or abandoned as per the information submitted to the audit. Likewise, 03 research projects identified to be carried out in 2014 and 2015 were stopped in the halfway without commencing due to lack of financial and labour resources and out of the allocation of for the year under review to conduct publications, exhibitions and symposiums on research amounting to Rs. 2,500,000, a per cent of 89 had not been utilized and symposiums had not been held in the last 02-03 years.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
15.1.5	Tea Small Holdings Development Authority	15.1.5 (a) Procurement Plan
		<p>(I) Without appointing a Technical Evaluation Committee as per Section 2.8.4 of the Procurement Guidelines 2006 for purchase of Compost Raw Material Shredding Machines, 08 machines for shredding of compost raw materials had been purchased in June 2021 for Rs.2,300,000 using direct contract method from Sri Lanka State Trading (General) Corporation for the commencement of the production of compost manure based on a specification submitted by the Manager (Development) of the Authority. A Technical Evaluation Committee had been appointed after the purchase and although the Technical Evaluation Committee had met on 28 October 2021, no contribution whatsoever had been given for this procurement. Further, even though the project has identified the amount of compost fertilizer expected to be produced from the 08 Regional Offices as 40 metric tons of 05 metric tons monthly, only a stock of 37 MT had been produced during a period of 07 months due to purchase of machines which are not suitable for the requirement and have sufficient capacity.</p>

		(II) An amount of MT 1,255 of fertilizer had been purchased by the Authority for Rs.37,650,000 from 07 private and public institutions on the basis of purchasing and distributing fertilizers containing Nitrogen, Potassium and Phosphorus required for tea plant cultivation at the government control price and reimbursing the money from the farmers. Although after receiving the goods, Goods Received Note should be issued by the Officer-in-charge by ensuring that the goods conform to the specifications and other agreed terms as per Section 8.12.3 of the Procurement Guidelines, Standard Certificates and Goods Received Notes issued by Regional Offices pertaining to the 605 metric tons of fertilizer valued at Rs.18.1 million that was given to Regional Offices to be given to small tea plantation owners were not furnished to audit. Therefore, it was not possible to check the receipt and distribution of this fertilizer during the audit.
		(III) Even though the arrangements were made to purchase 13,000 metric tons of Dolomite from the Sri Lanka State Engineering Corporation for Rs. 101,762,000 under the budget provision 2021 of the Authority in expectation of providing 300 kg of Dolomite free of charge, a formal agreement had not been entered into in terms of Section 8.9.3 (b) of the Procurement Guidelines 2006 . Similarly, even though this entire amount that is Rs. 101,762,000 had been included along with transportation costs as development expenses in the financial statements 2021, it had been provided 533 metric tons of Dolomite valued at Rs. 2,132,000 that is only 4 per cent of the total order quantity to the respective Regional Offices even by 31 May 2022 . The transportation cost for that was Rs. 2,062,350 and the amount to be supplied was 12,467 metric tons. Accordingly, it was observed in audit that there will be a huge additional cost of transportation in the future due to the delay in the supply. Reference 3.5 of 154(6) report
15.2	State Companies	
15.2.1	Kurunegala Plantations Limited	15.2.1(a) Business Plan
		In terms of Public Enterprises Circular No.12 dated 02 June 2003 and Section 5 (2) of the Public Finance Circular No.01/2014 dated 17 February 2014, an Action Plan should be prepared including the commercial activities expected to be implemented in the ensuing financial year based on the business plan. According to Section 5.1.3 of the aforesaid Public Finance Circular, the said business plan should be prepared 15 days before the beginning of the financial year and submitted to the Auditor General after the approval of the Board of Directors. However, the business plan prepared for the years 2021-2025 had been approved by the Board of Directors on 27 January 2021 and submitted to the Audit on 23 June 2022. Reference 4.1 of 154(6) report

		15.2.1(b) Action Plan
		<p>After preparing the business plan, an action plan should be correspondingly prepared annually to achieve the set targets. An annual performance report should also be prepared in accordance with the action plan to evaluate its progress. While the performance reports relating to target 01 and 02 of the corporate plan were submitted to the Audit, reports relating to targets 03,04 and 05 were not submitted.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
		15.2.1(c) Procurement Plan
		(I) According to Guideline 4.2.1 of the Government Procurement Guidelines, the Master Procurement Plan should be prepared for a minimum of three years and regularly updated within a period of not more than six months. Afterward, the detailed procurement plan for the coming year should be prepared. However, the company had failed to prepare and submit a procurement plan.
		(II) According to Guideline 5.4.8 of the Government Procurement Guidelines, a performance security of not less than 5 per cent of the estimated value should be obtained for a work contract. However, the company had not taken steps to obtain a performance security in the installation of the micro water supply system for the Dodamgaslanda Estate at a cost of Rs.4,564,938 under Procurement No.P/HO/53/2021.
		(III) Although the limit of using shopping method for work shall be Rs.10 million according to Guideline 3.4 of the Government Procurement Guidelines, the shopping method had been used in the installation of micro water supply system at a cost of Rs. 10,986,882 for the Kurunegala Estate under the Procurement No. P/HO/129/2021.
		Reference 3.5 of 154(6) report
		15.2.1 (d) Budgetary control
		<p>As per Section 5.2.5 of the Public Enterprises Circular No.12 dated 02 June 2003, the budget should be prepared and submitted to the Line Ministry, Public Enterprises Department, General Treasury, and the Auditor General 15 days before the beginning of the financial year with the approval of the Board of Directors. However, the budget prepared for the year 2021 was approved by the Board of Directors on 27 December 2020 and submitted to the Audit on 23 June 2022.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.3 of 154(6) report</p>
16	Ministry of Industries	
16.1	Public Corporation	
16.1.1	Lanka Ceramic Corporation	16.1.1 (a) Procurement Plan
		(I) According to the Section 4.2 of the 2006 Procurement Guide Estimated Expenditure on Goods and Services, Procurement Scheme, Procurement Commencement and Closing Date, Detailed Officers should prepare a detailed procurement plan and obtain the approval of the Ministry and the Corporation had not been prepared and obtained approval for a detailed procurement plan

		<p>(II) In the year 2021, Rs. 1,561,937 was spent on repairing the roof of the Eragama factory and A sum of Rs. 1,280,000 had been spent to purchase two rolls of Chinachchatti for the factory. The procurement procedure was not followed for these two procurements. This amount was paid based on invoices submitted by private companies. The supplier selected methodology, the approved estimate, the recommendation of the Technical Evaluation Committee and the approval of the Procurement Committee had not been obtained for this. Also, it was not reported that the relevant work has been done properly. Accordingly, there was no transparency in the evaluation and none of the procurement clauses in the 2006 Procurement Guidelines has not been followed.</p> <p style="text-align: right;">Reference 1.7(c) of 154(6) report</p>
		<p>16.1.1. (b) Budgetary control</p>
		<p>According to the 2021 budget, there was a quantitative variation between revenue, expenditure and actual income, expenditure from 36 percent to 322 percent, so the budget has not been used as a control factor.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
16.1.2	National Crafts Council	<p>16.1.2 (a) Action Plan</p>
		<p>Rs.88,418,841 which 45 percent of the total allocation of Rs 192,587,697 of the action plan prepared for the Ministry funds for the year 2021 had been allocated for implementation of cultivation programmes. This amount of money had been allocated without monitoring the time taken to get the raw materials, the possible harvest, the need of the craftsmen.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
16.1.3	National Design Centre	<p>16.1.3 (a) Procurement Plan</p>
		<p>(I) Under the Ministry's allocation, the Center had completed ten ten-day batik training course projects through a private institution. It was arranged to get this service at a price of Rs. 6,850,000 without calling for tenders based on the price estimates of the agency.</p>
		<p>(II) The contract had been awarded to a private firm for the renovation, design and processing of the head office auditorium at a cost of Rs.4,999,001 and for the design and processing of the board meeting hall at a cost of Rs.2,498,569. The two contracts were published in the newspaper advertisement for "Design and Processing" and mentioned the estimated value of the two contracts. Due to this, according to paragraph 1.2.1 (a) of the 2006 Procurement Guidelines Code, it was not possible to obtain economic benefits through this procurement. Also, prior to selecting the procurement method of "Design and process", the technical evaluation committee had not evaluated the same and the approval of the procurement committee had not been obtained.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>

		16.1.3 (b) Budgetary Control
		(I) There was a saving of Rs. 17,712,185 due to utilization of Rs. 12,449,815 out of the total allocation of Rs. 30,162,000 related to the 29 expenditure items. The saving ranged from 34 percent to 99 percent of the provision.
		(II) The provision of Rs.540,000 which had been made in relation to 04 expenditure items remained unutilized and the expenditure in relation to 03 expenditure items was Rs.2,167,611 and the provision was Rs.1,450,000 which exceeded the estimated provision by Rs.717,611. Rs. 659,191 had been spent without estimation in relation to 04 expenditure items. Reference 4.2 of 154(6) report
16.1.4	National Gem and Jewellery Authority	16.1.4 (a) Procurement Plan
		(I) Because of the insecure condition that damaged the building of the Authority as a result of the construction works done by a private company near the building maintained by the Authority, it has been moved from the place in the year under review on the recommendations of the National Building Research Institute. In this, a private building had been rented for a short period from 03 September, 2021 without following the procurement procedure.
		(II) Subsequently, quotations had been called by following the procurement procedure and the quotations for the currently established building and for another building amounting to Rs.4,500,000 and Rs.3,000,000 had been received respectively and the Authority that offered the highest price was selected as the existing building, a lease agreement had been entered into for the period from 31 August 2021 to 31 August 2023 to be covered the rental period also without following the procurement procedure. Because of the institution that had submitted the lowest bid was not selected, the Authority had to overpay a sum of Rs. 36,000,000 for the 2 years of rent.
		(III) A sum of Rs. 14,967,592 had been spent as at the date of audit on 25 April 2022 for telephone and intercom connections, networking, carpeting, structural partitioning of this building.
		(IV) A sum of Rs. 53,244,339 had to be incurred by the Authority by 22 April 2022 the date of audit in order to establish the Authority in the new building and the money was not recovered from the private company which had carried out the construction works by causing damage to the building where the Authority was run. Reference 3.4 of 154(6) report
16.1.5	Industrial Development Board of Ceylon	16.1.5. (a) Action Plan
		(I) It was stated that training programs had been held for entrepreneurs over several decades by the molding section under the 04 areas of pattern making, molding, melting and testing in accordance with the project report on a high-induction oven. However, due to lack of staff, the molding division had conducted only one training programme in the year 2021.

		(II) The sales division had been established with the objectives of executing the activities relating to the sale of items manufactured by the small and medium scale industrialists, promoting services, and establishing liaisons with the market. However, it was revealed in examining the progress that only 02 of the 07 activities had been executed. The sales division had not brought attention on the productive achievement of other objectives in establishing the division.
		(III) The engineering division had been established with the objectives of providing technical assistance for other divisions of the Board, providing technology for requirements of the rural people, providing assessment and quality assurance reports on industries, and development of molding facilities for local metal industry. Twenty one sub-activities had been included under 03 main activities in the Action Plan of this division. Progress of 03 sub-activities remained 01-25 per cent whereas the progress of 11 sub-activities remained as unsatisfactory as 0 per cent.
		(IV) The technical division had been established with the objectives of providing technical assistance for the industrialists from the inception to implementation of the new industrial concept, and providing further technical assistance for them to expand, renovate, diversify and improve the productivity and quality of existing industries. Eleven (11) sub-activities had been mentioned under 04 main activities in the progress report of the technical division, and targets had not been achieved with respect to 06 sub-activities. There were 02 sub-activities the progress of which remained less than 50 per cent of the expected targets.
		(v) The estates division had been established with the objectives of, providing buildings and lands with infrastructure facilities on long term leases at 18 industrial estates in order to establish industries, and generating direct and indirect employment opportunities by encouraging the private sector to establish industries in the industrial estates. Four activities had not been executed in the year under review as per the Action Plan thereof. Although a revenue of Rs. 73.8 million had been expected, the actual revenue amounted to Rs. 46.5 million representing 63 per cent of the expected revenue. The revenue had decreased due to failure in properly recovering the lease rents. Reference 4.1 of 154(6) report
16.1.6	Sri Lanka Handicraft Board	16.1.6 (a) Presentation of Financial Statements
		The draft annual report and financial statements must be submitted to the Auditor General within 60 days of the end of the accounting year. However, although the financial statements for the year 2021 were submitted 6 months late on 22 September 2022, the draft annual report was not submitted. Reference 4.1 of 154(6) report

		16.1.6 (b) Budgetary Control
		The variation between budgeted figures and actual expenditure in the year under review ranged from 11 per cent to 244 per cent. Furthermore, for 04 expenditure items an expenditure of 3,035,952 rupees was incurred without preparing estimates, and for 02 expenditure items it was estimated at 19,300,000 rupees but no expenditure was incurred. Reference 4.2 of 154(6) report
16.2	State Companies	
16.2.1	Lanka Salt Limited	16.2.1(a) Action Plan
		The Company had not prepared an action plan for the year 2021 to state the activities expected to be implemented by the Company in the year 2021, the time frame of implementation and the expected outputs of those activities and key performance indicators. Reference 4.1 of 154(6) report
		16.2.1 (b) Procurement Plan
		(I) The Company had published procurement notices and invited bids for the purchase of various types of packaging materials on 04 November 2021 and had purchased the packaging materials by 05 May 2022, the date of the audit. However, it was not possible to confirm at the audit whether the procurement was done in a transparent manner since the reports of the Technical Evaluation Committee, the approval of the Procurement Committee and other information related to the purchase were not observed.
		(II) It was observed that the Company had been making procurements for the same type of goods at different occasions without properly estimating the requirement for the year at the beginning of the year and preparing a procurement plan. In the year 2021, quotations had been called on 08 occasions for the purchase of 29 computers costing Rs.4,479,695 and purchases had been made on 26 occasions. Various types of Electric Motors worth Rs.2,865,194 had been purchased at various occasions. It was observed that procurement without proper planning will lead to spend time and incur additional costs unnecessarily and to confront the risks of price increase and miss the opportunities of getting discounts. Reference 3.5 of 154(6) report
16.2.2	Lanka Mineral Sands Limited	16.2.2 (a) Action Plan
		The Action Plan of the year under review included 26 activities. It was revealed in examining the progress thereof that the Company had failed in executing 09 of those activities. However, sums of Rs. 7,686,638 and Rs. 1,871,862 had been incurred on the activities not included therein such as, repairing a building in Yan Oya to be used as Chairman's bungalow and repairing 12 staff quarters in Pulmudai respectively. Reference 4.1 of 154(6) report

		16.2.2 (b) Procurement Plan
		<p>(I) As the shipyard in Cod-Bay had become unusable following the destruction of shipyard in Pulmudai caused by Tsunami in the year 2004, the tug boats and barges therein had fallen into a state of disuse. Those assets have been decaying for a period of 16 years, but tender procedure had not been followed to dispose them in the year 2021. Although tenders had been awarded for disposal after the tug boats anchored in the Cod-Bay jetty had been assessed by the Department of Valuation in the year 2022, the process had not come to conclusion. Four security officers had been deployed for the safety thereof, and a sum of Rs. 3,798,988 had been spent as expenses relating to those officers in the year 2021.</p> <p>(II) The ship, M.V. Cordiality loaded with 27,235 MT of Ilmenite had sunk due to a terrorist attack on 09 September 1997. The ship weighed 7,763 MT and according to the reports of the institution, 3,120 MT of metal have so far been removed by Asha Lanka Company. Seventeen years have elapsed since 2005 up to this year. Following the agreement entered into on 2021.08.27 between the two parties, 14,202 MT of sand had been removed out of the sand dumped at the premises of the Company over 08 years, and the rest of the ship should have been removed by Asha Lanka Company before 2022.10.30. Due to failure of the latter in removing the ship as per the agreement, an environmental pollution as well as a financial loss had occurred due to activities of the open harbor of Pulmudai being hampered.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.6 of 154(6) report</p>
		<p>16.2.2 (c) Budgetary Control</p> <p>The budgeted revenue and other operating revenue amounted to Rs. 3,848,879,000 and Rs.24,000,000 respectively in the year under review. However, the actuals amounted to Rs. 2,720,198,304 and Rs. 1,107,992 respectively. As such, the Company could earn only 70 per cent of revenue budgeted for the year under review. The budgeted expenditure of the Company amounted to Rs. 763,855,000 whereas the actual expenditure amounted to Rs. 840,332,629, indicative of 10 per cent increase of the budgeted expenditure equivalent to Rs. 76,477,629.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.2 of 154(6) report</p>
16.2.3	Lanka Phosphate Limited	16.2.3(a) Action Plan
		<p>In the examination on the progress relating to the Action Plan of the Company, 07 out of 20 activities have not been carried out and the progress of 06 activities had ranged from 1 per cent to 35 per cent.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>

		16.2.3 (b) Budgetary Control
		Even though the budgeted income in the year under review was Rs.916,499,400, the actual income was Rs.741,553,282. As such, the actual income received had been less by Rs.174,946,120 than the budgeted income. The main reason therefor had been the decrease in the actual income by Rs.26,444,781 than the budgeted income of HERP fertilizer and the decrease in income expected from fertilizer mixtures by Rs.152,242,825. Reference 4.2 of 154(6) report
16.2.4	BCC Lanka Limited	16.2.4(a) Action Plan
		The progress report was not prepared to clearly identify the expected goals and the physical and financial progress achieved and 03 out of 06 activities were not carried out. Reference 4.1 of 154(6) report
16.2.5	Report of the Auditor General on the Transactions of the Lanka Salusala Company Limited for the period of 13 years of accounts ended 31 March 2022.	16.2.5 (a) Corporate Plan
		The corporate plan and action plan had not been prepared in relation to the prescribed periods in terms of circular provisions. Reference 2.4(d) of 154(6) report
		16.2.5(b) Procurement Control
		A project had been implemented by the Ministry of Buddha Sasana and Religious Affairs in the year 2014 to provide sarees for Dhamma School teachers. Accordingly, the order to supply 40,000 sarees at the value of Rs. 56 million had been accepted, but the purchase had been made on quotations obtained verbally without following the procurement procedure. Reference 3.1 of 154(6) report
		16.2.5(c) Budgetary Control
		According to the Public Enterprises Circular No.PED/12 dated 02 June 2003, Annual budgets for the 13 years had not been prepared and furnished to the Line Ministry, Public Enterprises Department and the Auditor General 15 days before the commencement of the year of accounts by obtaining approval of the Board of Directors. Reference 2.4(b) of 154(6) report

16.2.6	Litro Gas Lanka Limited	16.2.6 (a) Procurement Plan
		<p>(I.) As per the letters dated 10 May 2021 and 12 May 2021 sent by the Presidential Task Force for Economic Revival and Poverty Alleviation, the Company had been requested to address the additional requirement purchase of 21,000 Medical Gaseous Oxygen Cylinders in different sizes and Medical Gaseous Oxygen to build up stocks for emergency purpose considering the urgent national requirement of the country due to the pandemic. The board of directors had approved to carry out this as a special project to supply Oxygen to the value approximately of USD 10 million advancing funds available in the company at the meeting held on 13 May 2021. Observations in this regard are as follows.</p> <p>(i.) As per the section 3.8.1 of the government procurement guidelines relating to the Emergency procurement, a formal approval shall be obtained from the relevant authorities at the first available opportunity to initiate procurements exceeding the financial thresholds stipulated under guideline 2.14. However, a formal approval had not been obtained from the Cabinet of Ministers to initiate the procurement which value of the procurement was exceeding Rs. 500 Million.</p> <p>(ii.) It was observed that approval of the Cabinet of Ministers for the procurement of more than 10 Million should be obtained for deviating from procurement procedure when it becomes necessary in very urgent and exceptional circumstances as per the procurement guideline 2.14.1. The company had not obtained such approval for deviating from procurement procedure.</p> <p>(iii.) Without appointing a suitable procurement committee and technical evaluation committee and without selecting an appropriate procurement method as per the procurement guideline 3.8 or 2.14, procurement division had decided to purchase 4,930 Nos of cylinders filled with oxygen from the two suppliers.</p> <p>(iv.) Contrary to the procurement guideline 3.8, a written agreement had not been entered with the suppliers to procure 4,930 Nos of Cylinders.</p> <p>(v.) Contrary to the procurement guideline 5.4.4, 62.5% advance payment amounting to Rs.10.15 million for 400 Nos of cylinders, 100% advance payment amounting to Rs.7.16 million for 200 Nos of cylinders and an advance payment amounting to USD 100,000 (Rs.20.3 million) for 4,330 Nos of cylinders had been paid without obtaining a guarantee.</p> <p>(vi.) It was observed that samples had not been obtained to check the quality of the product before awarding the contract for 600 Nos of cylinders.</p>

		<p>(vii) Four hundred (400) Nos of Cylinders filled with oxygen had been delivered by supplier however that cylinders were not properly maintained and heavily used cylinders and it was not internally accepted standards. It was further stated that total estimated damage caused to the company due to the said negligent conduct of the supplier was a sum of USD 126,782 and the Company had requested to settle the said amount from the supplier. The supplier had agreed to supplying 100 Pcs of 47 Liter capacity cylinders by the email dated 23 June 2021. However, the agreed 100 Nos of 47 Liter capacity cylinders or the requested compensation had not been received to the company to recover the loss of damaged products.</p> <p>(viii) Purchase order had been cancelled due to the delay of approvals from health authorities and other logistics arrangement which procurement division had requested. However, supplier did not accept the cancellation due to the cost incurred for logistics and filling expenses. Further, a letter of demand had been sent to the company on 08 November 2021 to recover their balance payment of USD 583,790 together with all costs/ charges incurred by them as at date of payment. Accordingly, it was observed that the company had already incurred a loss of Rs.20.3 million by the advance payment of USD 100,000.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.6 of 154(6) report</p>
16.2.7	National Salt Limited	16.2.7(a) Budgetary Control
		<p>The salt production of Mannar and Elephant pass salters for year under review was 7,661 MT against the budgeted production of 13,839 MT which counts only 64 percent.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
16.2.8	Sri Lanka State Trading (General) Corporation Ltd	16.2.8 (a) Submit Accounts
		<p>Although financial statements should be furnished to the Auditor General within 60 days from the end of the financial year as per Section 6.5 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003, the Company had furnished financial statements to the Auditor General after 06 months from the end of the financial year.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		16.2.8 (b) Procurement Plan
		<p>(I) Information technology equipment worth Rs. 280,732,185 was purchased contrary to Sections 2.7.4, 2.7.7, 2.8.1 (a), 5.3.10(a) and 9.1.2 (d) of the Government Procurement Guidelines.</p>

		<p>II) An agreement for an estimated value of Rs. 47,725,462 was entered into with CWE Construction and Engineering Pvt Ltd for the contract relating to the construction of Rajawasala Lanka Sathosa Mega shops. An expenditure estimate was not prepared and approved for this purpose as per Guidelines 4.3.1 and 4.3.2 of the Procurement Guidelines. Further, performance bonds were not taken as required by Guideline 5.4.9 of the Government Procurement Guidelines, and action was not taken in accordance with Guideline 8.12.1.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>
17	Ministry of Tourism	
17.1	Public Corporation	
17.1.1	Sri Lanka Tourism Promotion Bureau	17.1.1 (a) Action Plan
		<p>The Bureau had not prepared a strategic plan covering the year under review and the objectives which should be achieved had not been clearly identified even in the action plan prepared for the year 2021. Due to that reason, projects and activities which were shown in the action plan had not been directed towards achieving Bureau's objectives. Although, 71 per cent out of the total expenditure of the Bureau had been spent on marketing activities, a marketing plan had not been prepared for the year under review to identify the priority areas of which promotional activities should be launched.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		17.1.1 (b) Procurement Plan
		<p>(I) In concurrent to the promotional program held in France from 05 to 08 of October 2021, a promotional evening should also be held on 06 October 2021. However, as per the advices given by the minister, without conducting the evening on that day, it had been again held on 09 of November 2021. Accordingly, tourism minister, coordinator of the tourism advisory committee and an officer of the Promotional Bureau had participated for the event and an additional expenses of Rs.2,999,699 had been incurred. If the tourism promotional evening was held parallel to the promotional program, such expenses could have been avoided.</p>
		<p>(II) In contrary to the Paragraph 2.14.1 of the Supplement 32 of 25 March 2020 which should be used in conjunction with the Procurement Guideline in 2006, an agency had been selected to handle the promotional program which was held in Russia and Ukraine from 06 to 10 of October 2021 on the decision of the Board of Directors on 17 August 2021. However, without stating the reasons specifically for the deviation from the procurement process, a sum of Rs.10,956,871 had been paid to an agency for handling the programs.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.3 of 154(6) report</p>

17.1.2	Sri Lanka Tourism Development Authority	17.1.2. (a) Action Plan
		<p>As per the action plan of the year under review, there were 155 activities without any financial progress out of 218 sub-activities included in 40 projects within the capital expenditure. As a percentage it was 71 percent. It was not possible to analyse the physical progress of the action plan as an actual performance report was not submitted for audit.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		17.1.2. (b) Procurement Plan
		<p>(I) Although the office aid assistant attached to the Chairperson's office had requested toners amounting to Rs.1,072,102 from the Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management through goods requisition notes signed by the Chairperson on several occasions in the year 2020, they were not received to the authority's stores. Although the Director General of the Hotel Management Institute had informed the Chairperson and Director General of the Authority through an e-mail message about the said goods request, no investigation had been conducted on it even as at 05 September 2022. In spite of that, on 05 August 2021, the said office assistant and the office assistant attached to the Director General's office had stolen photocopies and toners worth Rs.1,234,540 from the stores and even though their services were suspended, the laptop computer valued at Rs.198,500 and purchased newly had been misplaced in the resort management department on 24 August 2022. Accordingly, it is observed that due to the lack of active intervention of the management regarding the initial complaints and the weakness of the internal control systems, an environment in which frauds continue to occur has been created in the authority.</p> <p>(II) Although, the contractors were informed that during the bidding for the repair of the water supply system of the Bentota Holiday Resort that they must have the qualifications to be met by the ICTAD, the supplier for the Rs.65,510,000 contract was awarded for the supplier even though he was unqualified.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.5 of 154(6) report</p>
17.2	State Companies	
17.2.1	Airport and Aviation Services (Sri Lanka) (Private) Limited	17.2.1 (a) Procurement Plan
		<p>Most of the procurement activities had not been executed within the time scheduled and it was observed a huge delay in procurement.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.5 of 154(6) report</p>

17.2.2	Sinolanka Hotels and Spa (Pvt) Ltd	17.2.2(a) Corporate Plan
		The company had not prepared a corporate plan in accordance with the Section 5.1.3 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 dated 02 June 2003. Reference 4.1 of 154(6) report
		17.2.2(b) Action Plan
		The approval of the board of directors had not been obtained for the action plan prepared for the year 2021 Reference 4.2 of 154(6) report
		17.2.2(c) Budgetary Control
		According to section 5.2 of the Public Enterprises Circular No. PED/12 of 02 June 2003, the entity had not prepared an annual budget for the company. Reference 4.5 of 154(6) report
		16.2.2(d) Audit & Management Committee
		According to the section 7.4.1 of the Public Enterprises Circular No. PED 12 issued on 02 June 2003, the audit committee should meet on a regular basis at least once in three months. However, during the year 2021 only one audit committee had been held by the company. Reference 4.4 of 154(6) report
17.2.3	Canowin Hotels & Spas (Pvt) Ltd	17.2.3(a) Corporate Plan
		According to the section 4.2(h) of the Guideline on Corporate Governance and Operational Manual for State Owned Enterprises issued on 16 November 2021 by the Department of Public Enterprises, General Treasury this committee should meet on least once in three months. However, during the period of 2019, 2020 and 2021, the Company had not facilitated to conduct the Audit Committee. Reference 4.1 of 154(6) report
		17.2.3(b) Procurement Plan
		(I) A Master procurement plan had not been prepared in accordance with the paragraph 4.2.1 of the procurement Guideline.
		(II) According to the paragraph 2.7.5 of the procurement Guideline a Procurement Committee had not been established.
		(III) Even though, the 5.4.4 of the procurement guidelines restricted to paid a maximum of twenty percent (20%) of the contract sum as an acceptable advance payment guarantee the company paid 60% advance payment amounting to Rs.4,350,000 to a supplier without taking an advance guarantee and enter in to an agreement. Further, the agreed tasks had not been completed yet. Reference 3.2 of 154(6) report

		17.2.3 (c) Budgetary Control
		<p>According to the Annexure I of the Chapter 5 of Guideline on Corporate Governance for State Owned Enterprises issued on 16 November 2021 by the Department of Public Enterprises, General Treasury, the Company should have one master budget and separate budget for main activities. However, the company had not prepared Budgeted Income Statement, Budgeted Statement of Financial Position and Budgeted Cash Flow Statement for the year under review.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.4 of 154(6) report</p>
		17.2.3(d) Audit & Management Committee
		<p>According to the section 4.2(h) of the Guideline on Corporate Governance and Operational Manual for State Owned Enterprises issued on 16 November 2021 by the Department of Public Enterprises, General Treasury this committee should meet on least once in three months. However, during the period of 2019, 2020 and 2021, the Company had not facilitated to conduct the Audit Committee.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.3 of 154(6) report</p>
17.2.4	Helanco Hotels and Spa (Private) Ltd	17.2.4(a) Action Plan
		<p>No Annual Action Plan had been prepared by the company.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
18	Ministry of Environment	
18.1	Public Corporation	
18.1.1	Institute of Geology, Sri Lanka	18.1.1 (a) Corporate Plan
		<p>The Corporate Plan for the year under review had not been prepared and submitted to Audit.</p> <p style="text-align: right;">Reference 1.5(a) of 154(6) report</p>
18.1.2	Central Environment Authority	18.1.2 (a) Procurement Plan
		<p>(I) A number of 60 Bush Cutters had been purchased at a cost of Rs.1,083,333 on 27 November 2021 and out of these, 55 machines had remained in idle for more than 04 months without being used during the physical examination conducted on 07 April 2022 .</p>
		<p>(II) Out of the Environmental Pilot Caps that were purchased at a cost of Rs.7,420,000, during the year 2021, a 84.53 per cent, that is , the caps valued at Rs. 6,272,000 had not been used for the relevant task even by 18 March 2022 .</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.5 of 154(6) report</p>

18.2	State Companies	
18.2.1	GSMB Technical Services (Pvt) Limited	18.2.1 (a) Procurement Plan
		<p>(I) A Main Procurement Plan had not been prepared as per provisions of Paragraph 4.2 of Procurement Guideline. Although it was planned to procure goods and services amounted to Rs.127,138,489, the goods amounted to Rs.3,386,251 had been purchased and, the Procurement Plan had not been updated..</p> <p>(II) A contract of Rs.43,954,503 for engineering survey works of 75 tanks in Mulathiv District under Climate Smart Irrigated Agriculture Project was given to the Company by Ministry of Agriculture in the year under review and, All the works that should be done under this contract was given to another company on joint venture agreement based on the Board approval without calling bids.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.1 of 154(6) report</p>
19	Ministry of Water Supply	
19.1	Public Corporation	
19.1.1	National Water Supply and Drainage Board	19.1.1 (a) Corporate Plan
		<p>As per Corporate Plan for 2020-2025 a new connection target of 301,762 had been established for the year in combined with “water for all” concept under the National Policy Framework and later the target had been amended to 215,000 during the year. However, 192,087 numbers of new connections were given during the year. Nevertheless, the metered sales revenue had only been increased by only 0.1 percent as compared with the preceding year which shows negative growth of 0.06 as compared with growth from 2019 to 2020 even though the number of new connection had been increased by 56 percent as compared with the preceding year. In addition to that three large Sewerage Projects are being implemented during the year under review and large scale three sewerage projects had already been completed. However, board was able to provide only 2.08 percent coverage out of total population at the end of the year which shows that board was unable to achieve even the preceding year target of 2.1 percent.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		19.1.1 (b) Action Plan
		<p>(I) Annual action plan for the year 2021 had been prepared and approved by the Secretary to the Line Ministry on 01 February 2022 after a month from the implementation of the action plan even though approval should have been taken prior to commencement of the year.</p>
		<p>(II) According to the information provided by the board, twenty two (22) numbers of foreign funded water supply projects, eleven (11) numbers of local funded water supply projects and three (03) large scale sewerage projects had been implemented during the year under review. However, out of that twenty five (25) projects had failed to achieve expected progress.</p>

		(III) As per the annual action plan for the year 2021, it was expected to complete five large scale foreign funded projects, six local bank funded projects including projects implemented under the 3.5 billion loan scheme and projects implemented in Northern, Central and Uva provinces under the utility shifting programme during the year under review. However, it had been failed to achieve the expected progress at the end of the year under review.
		(iv) Nine (09) projects which had been planned to commence during the year under review, had not been commence even by the end of the year under review. Reference 4.2 of 154(6) report
		19.1.1 (c) Procurement Plan
		(I) An increase of 18.3 percent had been observed between two engineer estimates prepared in two occasions for same bill of quantity items for the contract of Renovation of Ground Reservoir in Kaluthara Alwis Place. Hence the reliability of preparation of engineering estimates is in doubts. Further it had been taken nearly one year to award the contract due to inefficiency in procurement process. In addition to that due to failure of identification of scope of the contract properly additional payments of Rs. 3,736,057 had been made for variation orders. Further, the project had been awarded on 15 September 2020 and schedule to be completed within three months. However, two extensions had been given by the Board due to failure of completing the contract as expected even by 20 October 2021. As a result out of 14.8 million advances given by the Board an amount equivalent to Rs.3.8 million had only been recovered even by 31 July 2021.
		(II) As per section 2.3.1 of the procurement guideline Board had to satisfy whether it has completed land acquisition and resolved compensation, re-settlement issues, including relocation of utilities and such other matters which are necessary for the uninterrupted implementation of the project. However, it was observed that acquisition of proposed lands for resettlements and construction of water towers for Gampaha Attanagalla and Minuwangoda Integrated Water Supply scheme had not been completed even after lapse of period of the 2nd extension granted.
		(III) Contrary to the section 6.3.3(b) of the Procurement Guideline, 48 days period had been spent to open the bids relating to the contract for extension of Karthivu Officer In charge Office and contrary to the section 7.8.6 of the Procurement Guideline the contract had not been awarded to the substantially responsive bidder.
		(IV) contrary to section 5.4.4 of procurement guideline, a sum of Rs.1,417,515 had been paid to suppliers directly during 01 January 2021 to 30 June 2021 in Galle Manager Office without enter into a valid written agreement. And out of above an amount equivalent to Rs.223,000 released in 6 occasions had not been settled by the respective supplier even by 30 June 2021. Reference 3.7 of 154(6) report

		19.1.1 (d) Budgetary Control										
		Significant variances were observed in budgeted and actual income and expenditure ranging from 13 percent to 214 percent. Hence, it was observed that budget had not been made use as an effective instrument of management control. Reference 4.4 of 154(6) report										
20	Ministry of Ports, Shipping and Aviation											
20.2	State Companies											
20.2.1	Magampura Port Management (Pvt) Ltd	20.2.1 (a) Procurement Plan										
		According to the objectives of the Procurement Manual and the Procurement Guidelines, the Company should be responsible for the transparency and the proper administration of procurement. Even though sums of Rs.7,250,000 and Rs.3,005,000 had been paid to law firms as legal expenses by the Company during the year 2020 and 2021 respectively, evidence and information had not been made available to Audit to confirm that lawyers had been selected following a proper procedure with transparency and proper administration. Furthermore, agreements entered into with the Consultancy firm had not been presented to Audit. Moreover, the agreement entered into with the relevant law firm as well had not been submitted to Audit. Reference 3.3 of 154(6) report										
20.2.2	Ceylon Shipping Corporation Limited	20.2.2.(a) Action Plan										
		The main objective of the Company was to operate services for the transport of goods, mails and passengers by sea and to carry on business as ship-owners, charters of ships and vessels, ship brokers, shipping agents and other ancillary services, the following deficiencies were observed at the audit test checks carried out during the year under review.										
		(I) According to the Decision of Cabinet of Ministers No. CMP/16/0035/737/003 dated 21 January 2016 and the provisions of the Public Finance Circular No. 415 dated 06 May 2005, all the government institutions should import goods through the Company and the Company should also give the priority to government institutions. However, in checking the number of cases of transportation of cargo in the public sector from 01 January 2018 to 31 December 2021, it was observed that the number of cases of transportation through the Company had relatively reduced. Details are given below. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>No. of Terms</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>1981</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>1790</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>2172</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1533</td> </tr> </tbody> </table>	Year	No. of Terms	2018	1981	2019	1790	2020	2172	2021	1533
Year	No. of Terms											
2018	1981											
2019	1790											
2020	2172											
2021	1533											

		(II) Twelve public sector institutions had imported 4,712,210 metric tons (No. of 8,195 import times) of cargo during the period from 01 November 2020 to 31 December 2021. Out of that, importation of 4,520,732 metric tons that is 95.9 per cent of the total amount had been made by foreign shipping companies and only 191,478 metric tons had been imported through Bill of Lading of Company and it was only 4.1 per cent of the total imports. Accordingly, it was observed that the actions had not been taken to inform this matter to relevant authorities and to get increased the number of imports through the Company.
		(III) In checking the approved Action Plan for the year ended 31 March 2022 with the Progress Report on achieving above objectives, the following observations were made.
		(i) The physical targets (No. of terms and volume and No. of deploys) had not been indicated in the Action Plan.
		(ii) The achievement of Address Commission on Lightering had increased by 690 and the Carriage of Cargo in Full Container Load (FCL) and Less than Containers Load (LCL) had increased by 397 per cent due to failure of proper estimation of revenue sources.
		(iii) Although the Address Commission on Freight expected to be achieved by Rs.95.35 million, the progress of the target had been 0 per cent.
		(iv) Although Rs.2,246 million had been collected as the Charter Hire Income from Coal Vessels.(SPOT), such an activity had not been identified in the preparation of Action Plan.
		(v) Although Rs.2,246 million had been collected as the Charter Hire Income from Coal Vessels.(SPOT), such an activity had not been identified in the preparation of Action Plan.
		(vi) Although it had been planned to earn Rs.22 million from Customer Clearing and Forwarding, Door Delivery and Pick up, only 78 per cent (Rs.17.24 million) had been collected. Reference 3.2 of 154(6) report
20.2.3	Sri Lankan Airlines Limited (“Company”) and its subsidiaries	20.2.3 (a) Corporate Plan
		As per the Chapter 2.3 of the Guidelines on Corporate Governance for State Owned Enterprises dated 16 November 2021, the strategic plan shall be updated each year (Rolling Plan) in line with the changes in the business environment shall be submitted to the General Treasury, not later than 15 days before the commencement of the ensuing year. However, the Company had not prepared the strategic plan covering the year 2022/23. Reference 4.1 of 154(6) report
		20.2.3(b) Annual Action Plan
		(I) Although the Action Plan should clearly identify the

		financial and physical targets, the Action Plan prepared for the year 2021/2022 had not covered such targets.
		(II) The continuation programs had identified in the Action Plan prepared and submitted to the Line Ministry and these programmes had not been identified in the Action Plan prepared for the Company. Reference 4.2 of 154(6) report
21	Ministry of Technology	
21.1	Public Corporation	
21.1.1	Sri Lanka Standards Institution	21.1.1 (a) Procurement Plan
		A three-storied building in Colombo to run a laboratory of the Sri Lanka Standards Institute was acquired on a lease basis for a period of 02 years from September 1, 2021 to August 31, 2023 for the payment of Rs.950,000 per month and the provisions of the Government Procurement Guidelines has not followed. Reference 3.4 of 154(6) report
21	Ministry of Technology	
21.2	State Companies	
21.2.1	Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka (pvt) Ltd	21.2.1 (a) Submission of Financial Plan
		Chapter 6.6 of the Operational Manual of the Public enterprises circular No.01/2021 dated 16 November 2021. Although draft Annual Report and Accounts should be handed over to the Auditor General within sixty (60) days after the close of the financial year, the Company had submitted Financial Statements after 425 days Reference 4.1 of 154(6)
		21.2.1 (b) Procurement Management Plan
		(I) The company had not complied with the provisions of Guideline 2.8.3 of Government Procurement Guidelines of National Procurement Agency circular No. 08 dated 25 January 2006 when appointing of Procurement Committee and Technical Evaluation Committee for procurement of rent building for the Company. Further, the chairman of the company approved the appointment of the technical evaluation committee for this procurement in 2020, participated in the physical inspection of the building and acted as the chairman of the negotiation committee and approved the Ministry Procurement Committee of the as the Secretary of the Ministry in the year 2021 and acted as the chairman of the procurement committee of the ministry during the audit was observed.
		(II) As per NPA circular no: 08 dated 25 January 2006 issued by National Procurement Agency all procurements goods, works and services should be followed procurements guideline. Security, Cleaning and Tea services had been obtained by the Company without following procurements guideline and

		without entering agreements. Further, had paid Rs.1,049,069, Rs.2,025,325 and Rs.1,042,907 respectively for the year. Reference 3.3 of 154(6) report
22	Ministry of Women Child Affairs and Social Empowerment	
22.1.	Public Corporation	
22.1.1	Social Security Board	22.1.1 (a) Procurement Plan
		According to the procurement plan, Rs.5,000,000 was allocated for building construction and Rs.3,800,000 for purchase of furniture and office equipment during the year under review, but due to delays in the implementation of procurement activities, 100 percent and 48 percent of the allocation remained respectively. Reference 3.5 of 154(6) report
22.1.2	National Child Protection Authority	22.1.2 (a) Action Plan
		(I) The National Child Protection Policy was approved on 29 October 2019, 20 years after the establishment of the authority, but had not been implemented even by the date of audit of 05 May 2022. As such, the tasks of recommending legal, administrative or other required amendments, advising the government on the measures to be taken to prevent child abuse, and related tasks were also not fulfilled for the effective implementation of the national policy.
		(II) Complaints receiving by the Child Protection Authority are forwarded to the Police Division, Investigation Division, Psychosocial Division and Legal Division by the Law Enforcement Division and out of the 100,592 complaints reported to the authority from the year 2011 to the year 2021, 47,136 complaints were unresolved and brought forwarded and it was 46 percent of the total complaints. Although resolving complaints is a key function of authority, it was not included in the action plans of the years 2020 and 2021. Although 11,187 complaints of abuse and violence in 28 categories were received during the year under review from the 25 districts, and though immediate action was required for those abuses, final action was not taken in respect of 7,492 abuses even by the date of audit.
		(III) Although 22 years were passed after establishment of the authority, a national data base had not been prepared. Reference 4.2 of 154(6) report
23	Ministry of Investment Promotion	
23.1	Public Corporation	
23.1.1	Board of Investment of Sri Lanka	23.1.1 (a) Corporate Plan
		(I) Although the updated copies of Corporate Plan approved by the Board of Directors together with updated Annual Budget should be forwarded to the Auditor General at least 15 days before the commencement of each financial year as per the Section 5.1.1 of Public Enterprises Circular No. PED 12 of 02 June 2003, the

		Board had forwarded its Corporate Plan to the Auditor General on 07 July 2021 delaying approximately 07 months from the commencement of financial year 2021.
		(II) As per the Section 5.1.1 of PED /12 circular, a Corporate Plan should be a rolling plan effective for a period of not less than three years, the Board had prepared a Corporate Plan only for the year 2021. Further, the salient features of a Corporate Plan such as the current resources available to the enterprise, Organizational Structure, SWOT analysis, and a review of the preceding three years operating results had not been included in the Corporate Plan prepared for the year 2021. Reference 4.2 of 154(6) report
		23.1.1 (b) Action Plan
		(I) The Action Plan of the year under review had been prepared and forwarded to Auditor General on 15 September 2021 delaying approximately 09 months from the commencement of financial year 2021 and it was not in accordance with the Corporate Plan prepared for the year 2021.
		(II) When comparing the Action Plan – 2021 with its Progress Report , the following matters were observed.
		(i) A number of 73 activities had not been executed entirely and 5 activities in the Progress Report were not included in the Action Plan – 2021.
		(ii) It was observed that the 04 activities which had done with Non - BOI funds (from certain Ministries) were included in the Action Plan 2021 and its Progress with the Budgetary allocation for the year 2021 even though the execution of such activities were carried out by the External parties and such activities had not been completed or not even continuing since the year 2020. Reference 4.3 of 154(6) report
24	Ministry of Labor and Foreign Employment	
24.2	State Companies	
24.2.1	Sri Lanka Foreign Employment Agency Company	24.2.1 (a) submit accounts
		Even though the financial statements should be submitted to the Auditor General within 60 days of the end of the financial year, as per Section 6.5.1 of Public Enterprise Circular No. PED / 12 of 02 June 2003 and Treasury Circular No. 01/2004 of 24 February 2004, the financial statements for the year under review were submitted on 24 May 2022. Reference 4.1 of 154(6) report

25	Ministry of Skill Development and Vocational Training	
25.2	State Companies	
25.2.1	Sri Lanka Institute of Nanotechnology (Private) Limited	25.2.1 (a) submit accounts
		Paragraph 6.6 of the Operational Manual of the State-Owned Enterprises dated 16 November 2021. The accounts should be handed over to the Auditor General within sixty (60) days after the close of the financial year, but the accounts of the year ended 31 March 2022 were submitted on 23 September 2022, after 03 months and 23 days later. Reference 1.7 of 154(6) report
26	Ministry of Sports and Youth Affairs	
26.1	Public Corporation	
26.1.1	National Youth Service Council	26.1.1. (a) Procurement Plan
		(I) Without following the Procurement Guidelines, sums totalling Rs. 847,000 had been paid on 07 October 2021 for hiring a video wall mounted on a truck for 14 days at Rs. 60,500 per day for the "Be Happy with Youth" program held in the year under review.
		(II) In December 2021, without proper planning by the National Youth Service Council, a Lot of purchased items worth over Rs.240 lakhs were stored at the Heiyanthuduwa training centre for almost a year. Total expired warranty period in those goods is Rs.1,720,377, 23 Sony Hi Fi system and half of the total warranty period expired totalling Rs.3,454,922 televisions and multimedia projectors and Rs.120 lakhs worth of 25 kg washing machines and 03 clothes dryers had been purchased, and these machines remained idle without being used.
		(III) In the year 2021, The National Youth Service Council has given Sri Lanka Youth Services private company Rs.3,045,700 worth of 08 printing orders were fulfilled by the company through external agencies and keeping a profit margin of 10 per cent to 108 per cent, the total amount to the youth service council was Rs. 3,886,370 had been given. Reference 3.5 of 154(6) report
26.1.2	Sri Lanka Volleyball Federation	26.1.2 (a) Corporate Plan
		A Corporate Plan was not prepared as per Order 7(xi) of the National Sports Association No. 01 of 2016. Reference 4.1 of 154(6) report
26.1.3	National Olympic Committee of Sri Lanka	26.1.3.(a) Corporate Plan
		The Corporate Plan had not been prepared by the Committee. Reference 4.1 of 154(6) report

		26.1.3 (b) Action Plan
		An approved action plan including the achievable target and goals during the stipulated time period for the year 2021 had not been prepared by the committee. Reference 4.2 of 154(6) report
26.1.4	Sugathadasa National Sports Complex Authority	26.1.4. (a) Procurement Plan
		According to the The Para 1.2.1 (a) of the Procurement Guidelines of the Socialist Republic of Sri Lanka 2006 Although the cleaning contract period of Sugathadasa National Sports Complex Authority had ended on 30 November 2020, without selecting a new supplier in accordance with the procurement guidelines and, services were received until 30 September 2022, and for that, in the year under review, expenditure amounting to Rs. 6.4 million had incurred. Reference 1.7 of 154(6) report
26.1.5	Elle Federation of Sri Lanka	26.1.5 (a) Budgetary Control
		Elle Federation of Sri Lanka had not prepared the budget for the year 2021. Therefore, the financial control of the Federation during the year under review could not be evaluated. Reference 3.1 of 154(6) report
26.1.6	Sri Lanka Badminton Association	26.1.6 (a) Corporate Plan
		A corporate plan including strategies and realistically achievable goals that determine the future direction of the Association had not been prepared and approved by the Executive Committee. Reference 3.2 of 154(6) report
26.1.7	Sri Lanka Sumo Federation	26.1.7 (a) Corporate Plan
		According to Section 7 (xi) of the National Sports Association Regulation No. 01 of 2016, a corporate plan had not been prepared by the Federation. Reference 3.1 of 154(6) report
		26.1.7 (b) Budgetary Control
		Sri Lanka Sumo Federation had not prepared the budget for the year 2021. Therefore, the financial control of the Federation during the year under review could not be evaluated. Reference 3.2 of 154(6) report
26.2	State Companies	
26.2.1	Sri Lanka Youth Service Private Limited -2021/ 2022 (Transaction Report)	26. 2 .1 (a) Corporate Plan
		A corporate plan and an annual action plan had not been prepared and approved by the Board of Directors. Reference 2.2(c) of 154(6) report
		26.2.1 (b) Procurement Plan
		The company did not register the suppliers for the year 2020/2021, contrary to that, a sum of Rs. 3 million had been spent for the procurement of canteen. Reference 2.2(d) of 154(6) report

27	Ministry of Irrigation	
27.1	Public Corporation	
27.1.1	Central Engineering Consultancy Bureau and its Subsidiary	27.1.1(a) Corporate Plan
		A Strategic Plan for the period of 2021 – 2025 and 2022 – 2026 had not been prepared and submitted to audit as per the paragraph 2.3 of the Guidelines on Corporate Governance for State Owned Enterprises in order to ensure that clearly defined Key Performance Indicators (KPIs) are in place and continuously review the execution of that plan and take corrective measures wherever necessary, so as to achieve the set objectives Reference 4.2 of 154(6) report
		27.1.1(b) Action Plan
		According to the Action Plan and the Progress Report submitted for the year 2021, no progress was reported with regard to 26 targeted activities to the estimated value of Rs.29,750,000 assigned to 05 Divisions of the Bureau. This situation has badly affected to the overall performance of the Bureau. Reference 4.3 of 154(6) report
		27.1.1 (c) Procurement Plan
		According to the Procurement Plan prepared for the year 2021, the estimated value of items to be expected to purchase was Rs. 424,519,369. However, the value of actual items purchased during the year 2021 was amounted to Rs. 293,264,520 only and its represent only 69.08 per cent of the total estimated value. Thus, it was observed that the Procurement Plan had not been prepared and implemented on a rational basis. Reference 3.6 of 154(6) report
27.1.2	Sri Lanka Mahaweli Authority and its Subsidiaries	27.1.2 (a) Procurement Plan
		Although it was planned to purchase 25 Intel-3, Intel-5, Intel-7 computers under a provision of Rs.5,160,000 by the head office as per the procurement plan of the year 2021 of the Authority, 54 computers had been purchased spending Rs.7,719,450. Further, it was planned to purchase 45 Intel-5, Intel-7 laptops under a provision of Rs.7,390,000, 61 laptops had been purchased at Rs.14,690,658. Accordingly, it had been incurred Rs.9,800,000 by exceeding the provisions included in the Procurement Plan. Reference 3.3 of 154(6) report
27.2	State Companies	
27.2.1	Central Engineering Consultancy Bureau and its Subsidiary	27.2.1(a) Procurement Plan
		At the test audit check carried out on the procurement activities of the WP-2 Base of the Company, it was revealed that the Company had not procured the goods and services in financially and qualitatively viable manner to obtain most advantageous and better services to the Company due to the following reasons.

		(I) Failure to grant the minimum required bidding time period to the bidders in 4 instances for the procurements worth Rs. 15,542,729 as per the Guideline 6.2.2 of Government Procurement Guidelines.
		(II) Considerable variations were observed between the engineer's estimates and the prices quoted by suppliers in 3 instances with regard to the procurements worth Rs.3,263,270.
		(III) Purchase orders have been issued by giving open status for longer period and no agreements have been signed with the supplier.
		(IV) Considerable amount of cement bags had been procured by the individual Bases of the Company without adhered with the centralized procurement system. As a result, a loss of Rs. 2,400,894 had been sustained by the Company only in 04 instances. Reference 3.5 of 154(6) report
27.2.2	Mahaweli Consultancy Bureau (Private) Limited	27.2.2 (a) Procurement Plan
		The Company had incurred a loss of Rs.20,200,000 in the year 2017, due to functioning in contrary to the procurement guidelines in awarding sub-contracts for the construction of the Moragahakanda Tourist Bungalow and Viewing Point. The Committee on Public Enterprises held on 21 February 2019 had recommended to initiate a formal inquiry in this regard and to report to the Committee within one month. A formal inquiry had not been conducted according to those recommendations, and it was referred to the Attorney General's Department to take legal action in 2020. Reference 3.3 of 154(6) report
28	Ministry of Fisheries	
28.1	Public Corporation	
28.1.1	Transaction Report of the Ceylon Fisheries	28.1.1 (a) Presentation of financial statements
		According to sub-section 6:5:1 of the State Business Circular No. PED/12 dated on 02 of June 2003, the financial statements and draft annual report must be submitted to the Auditor General within 60 days of the end of the accounting year, but the financial statements of the year 2018 with defects had been submitted to the audit on 24 of November 2022. The financial statements for the years 2019, 2020 and 2021 had not been presented to the Auditor General by 31 October 2022. Reference 1.3 of 154(6) report
		28.1.1 (b) Annual Action Plan
		Although 14 activities had been planned for the year 2021 and the following 9 activities had not been implemented.
		(i) Installation of Cold Storage Complex with Solar Power Unit at Modara Head Office.
		(ii) Establishment of 20 super markets.

		(iii) Introducing a business resource planning system.
		(iv) Establishment of freezer containers in harbor premises.
		(v) Repair of Anuradhapura Ice Plant.
		(vi) Purchase of 2 forklifts.
		(vii) Establishment of a new ice plant at Minneriya.
		(viii) Establishing a new cold storage complex in the Northern Province.
		(ix) Establishment of Modara fish processing unit.
		Reference 3.1 of 154(6) report
28	Ministry of Fisheries	
28.2	State Companies	
28.2.1	Cey-Nor Foundation Limited	28.2.1 (a) Annual Action Plan
		(I) As per the Action Plan and the Progress Report under 06 activities the physical progress of the production of fisheries vessels, floating housing boats, floating restaurants and relaxing boats has been indicated as 60 percent it has been impossible to satisfy that progress due to not being specified.
		(II) Even though it was planned to manufacture 4 fisheries trawlers length of 69 feet with all accessories allocating proposed financial provision of Rs. 300 million out of Rs.430 million of 70 percent in the Action Plan when showing physical progress it had been shown 2 units and percentage indicate as 100 . According to the progress report submitted as at 31 December 2021 incurring Rs. 52 million for 02 vessels 17 percent of financial progress has been earned and therefore provisioning of Rs. 300 million for 4 trawlers was observed as over estimating.
		(III) Even though financial allocation had been done for supplying of fisheries vessel length of 30-32 feet of Rs.1.87 million, for supplying of floating housing boat of Rs7.84 million, for supplying of floating restaurant of Rs. 3.43 million, for supplying of floating relaxing boat length of 13.5 feet of Rs. 1.16 million any of those projects had not been implemented.
		(IV) Even though financial provision of Rs.34.68 million had been allocated to produce 800 units of direct and indirect productions to sell for Government institutions the physical progress was 280 units of 35 percent and financial progress was Rs. 7.31 million of 21 percent due to non- resorting to marketing promotion activities for having orders.

		<p>(V) For the purpose of earning additional income installing vehicle leasing and vehicle lifting equipment even though the Board of Directors has approved for fitting vehicle lifting equipment for the truck No. LK2629 in the Matkkuliya trawlers yard on 23 February 2021 and therefore action had not been taken to install such a thing that target could not be reached.</p> <p style="text-align: right;">Reference 4.1 of 154(6) report</p>
		<p>28.2.1 (b) Procurement Management</p>
		<p>(I) Under the introduction of a developed eco- friendly Vessel presented by the Fisheries Department and the Nara Institute together with the purpose of minimizing the water pollution Cey –Nor Foundation had signed an agreement with a Private Institute to a pilot project on 28 December 2020 for the implementation of a vessel along the lagoons operating by an alternative fuel energy of solar power. Agreed to install a solar panel in a boat which 13 feet of length and accordingly the said agreement even though it should be finished within the period of two months starting from 01 November 2020 and ending of 31 December 2020 it was finished on the date of 30 April 2021 after delaying of 4 months. Even though action is taken to get orders by publishing the success of that in the web site of the Foundation no any orders had received.</p>
		<p>(II) The value of the non-moving stocks, slow moving stocks and damaged stocks purchased due to non-considering of the requirement in the stores as at 23 August 2022 respectively was Rs. 5,516,287, Rs. 434,222 and Rs. 70,715 and value of Rs. 3,040,000 of 5 cooling rooms using for fishing vessels had been remain in the stores without using.</p>
		<p>(III) An approval had been given by the Cabinet decision CP No. 20/1042/204/050-1 dated 16 July 2020 for transferring 100 perches to another Company out of the land which has been leased for the said private Company by the Cey-Nor Foundation Limited. Accordingly instead of implementing activities for the future existence of the Cey-Nor Foundation Limited which was an institute acquired by the government under the Act of trade business (acquisition) No. 35 of 1971 it was observed that contrary to that the cabinet memorandum No. MFE/ERD/2020/14 dated 01 July 2020 had been prepared by the Secretary to the Ministry of Finance, Economic and Policy Development.</p> <p style="text-align: right;">Reference 3.2 of 154(6) report</p>

Sgd./W.P.C. Wickramaratne
Auditor General

W.P.C. Wickramaratne
Auditor General

May 2024